Форма 2-В

Заказчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Рудненская теплосеть"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью «Namat-T»**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Восстановление асфальтового покрытия, ул. Строительная от К-7 до К-8**

(наименование, адрес)

Объект **Восстановление асфальтового покрытия, ул. Строительная от К-7 до К-8**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 97 от 10.07.2017г.**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
22.08.2017	01.08.2017	31.08.2017

Акт приемки выполненных работ №

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Тротуар				
1	**1**	**11-010104-0106 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м3 грунта**	**106,200**	**24,37**	**2588**
			Накладные расходы			***5,70***	***605***
			Сметная прибыль			***2,41***	***255***

...ции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
2	2	11-010102-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	106,200	137,27	14578
			Накладные расходы			*36,62*	*3889*
			Сметная прибыль			*13,91*	*1477*
3	3	41-020101-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	185,850	221,92	41244
			Накладные расходы			*8,43*	*1567*
			Сметная прибыль			*18,43*	*3425*
4	4	11-010203-0109 РСНБ РК 2015	Откосы и полотно выемок. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	531,000	61,63	32727
			Накладные расходы			*34,34*	*18235*
			Сметная прибыль			*7,68*	*4077*
5	5	11-010201-0105 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 50 см	м3 уплотненного грунта	265,500	25,77	6843
			Накладные расходы			*5,94*	*1577*
			Сметная прибыль			*2,54*	*674*
6	6	11-010201-0111 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 50 см	м3 уплотненного грунта	265,500	2,80	743
			Накладные расходы			*0,57*	*151*
			Сметная прибыль			*0,27*	*72*
7	7	11-010201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	531,000	51,76	27483
			Накладные расходы			*13,10*	*6954*
			Сметная прибыль			*5,19*	*2755*
8	8	11-270403-0201 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 10-20 мм однослойные, толщиной 20 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м2 основания	531,000	557,71	296142
			Накладные расходы			*60,70*	*32234*
			Сметная прибыль			*49,47*	*26270*
9	9	11-270701-0101 РСНБ РК 2015	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	531,000	1093,98	580901
			Накладные расходы			*118,15*	*62736*
			Сметная прибыль			*101,34*	*53811*

	...ции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
					количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
10	10	11-270701-0102 РСНБ РК 2015	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101	м2 покрытия	1062,000	175,59	186477
			Накладные расходы			*18,96*	*20137*
			Сметная прибыль			*16,30*	*17315*
11	11	41-310104-0301 РСНБ РК 2015	Щебень, гравий, галька. Погрузка	т	111,500	146,00	16279
			Накладные расходы			*5,55*	*619*
			Сметная прибыль			*12,12*	*1352*
12	12	41-020101-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	111,500	221,92	24744
			Накладные расходы			*8,43*	*940*
			Сметная прибыль			*18,43*	*2055*
			Раздел: Установка бордюрного камня БР 100-30-15				
13	13	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	0,108	1138,89	123
			Накладные расходы			*743,70*	*80*
			Сметная прибыль			*150,82*	*16*
14	14	11-010102-0405 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3 грунта	0,108	222,22	24
			Накладные расходы			*67,86*	*7*
			Сметная прибыль			*23,32*	*3*
15	15	41-020101-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	0,190	221,92	42
			Накладные расходы			*8,43*	*2*
			Сметная прибыль			*18,43*	*4*
16	16	11-270401-0104 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня шлакового. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	0,228	4692,98	1070
			Накладные расходы			*288,62*	*66*
			Сметная прибыль			*143,33*	*33*
17	17	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	6,000	1543,33	9260
			Накладные расходы			*391,56*	*7831*
			Сметная прибыль			*158,37*	*3167*

...у	...озиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
					количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
18	18	21-040508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	0,252	33395,08	8415
			Накладные расходы			*1269,01*	*320*
			Сметная прибыль			*2773,13*	*699*
			ИТОГО:				1 512 752,00
			В том числе :				
			Накладные расходы				151012
			Сметная прибыль				112055
			Итого с НДС		12 %	181530,24	1 694 282

ПОСТАВЩИК

ТОО «Namat-T»

Директор Шенгельбаев А.К.

ЗАКАЗЧИК

Директор ТОО "Рудненская теплосеть" **В.А. Шпачук**

Начальник ПТО	Л.В. Черницкая	И.о.Гл. инженера	В.П.Бородоносов
Начальник ПЭБ	А.А.Нурмухамбетова	Гл. Бухгалтер	Е.Б.Богданчикова
Инженер ОПТК	Н.Н.Кузьминых	Инженер ПТО	О.Н. Яганова
И.о нач. теплового рай-на	Г.П.Екимов		