ANA-2015". Версия 19.2 от 08.04.19 г. Цены региона Восточно-Казахстанская обл. Форма 2В

аименование объект :Текущий ремонт крыльца здания школы КГУ" Средняя общеобразовательная школа-комплекс художественно-эстетического образования и воспитания №8"
(наименование)

Акт №2

приемки выполненных работ от 25 июля 2019.

Текущий ремонт крыльца здания школы КГУ "Средняя общеобразовательная школа-комплекс художественно-эстетического образования и воспитания№8"

оставлена в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1207-0101-0207	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия НР = 64 %	м2	30	840,23	31,13	25207	934	–	15855	44347	
					809,1	16,67	24273	500	–	3285		
2	2911-0101-0202 (пл)	Очистка от строительного мусора	м2 пола	30	93		2790		2790	–	3013	
					–		–		–	223		
3	1146-0601-0104	Разборка крылец ж/б НР = 61 %	м3 строительного объема	6,18	1027,18	–	6348	–	–	3872	11038	
					1027,18	–	6348	–	–	818		
4	4131-0104-0501	Мусор строительный. Погрузка	т	18,32	93		1704		–	–	1840	
					–		–		–	136		
5	4101-0101-1015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	т	18,82	1196		22509		–	–	24310	
					–		–		–	1801		

6	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 68 %	м2 стяжки	30	769,67	28,7	23090	861	11474	7613	33159
					358,5	14,7	10755	441	–	2456	
7	1111-0101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клею из сухих смесей. Устройство НР = 0	м2 покрытия	30	3457,63	–	103729	–	70686	–	112027
					1101,43	–	33043	–	–	8298	
8	1129-0164-0602	Ступени из сборного железобетона . Устройство НР = 50 %	м3 сборного железобетона	6,18	56095,47	64,89	346670	401	22616	161827	549177
					52371,04	–	323653	–	–	40680	
9	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 0	м2 стяжки	300	137,23	–	41168	–	39839	–	44461
					4,43	–	1329	–	–	3293	
10	1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 70 мм. Устройство НР = 50 %	м2 стяжки	300	650,94	98,45	195283	29535	95108	39348	253401
					235,47	26,85	70640	8055	–	18770	
11	1391-1302-0101	Ремонт лакокрасочного покрытия, 1-й слой НР = 0	10 м2	1,5	14221,33	–	21332	–	–	–	23039
					14221,33	–	21332	–	–	1707	
12	1127-0201-1003	Камни бортовые природные. Разборка НР = 0	м бортового камня	32	1101,09	1,09	35235	35	–	–	38054
					1100	0,56	35200	18	–	2819	
13	1127-0201 1004	Камни бортовые природные. Установка существующих камней НР = 0	м бортового камня	32	2108	0,34	67456	11	32245	–	72852
					1100	0,16	35200	5	–	5396	

Всего **1 210 718**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 561 773
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 31 777
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 9 019

- материалы, изделия и конструкции, тенге	274 758
- перевозка грузов, тенге	24 213
- накладные расходы, тенге	228 515
в т.ч. зарплата, тенге	20 566
- сметная прибыль (8 %), тенге	89 682
Всего	**1 210 718**
Временные здания и сооружения (1 %)	12 107
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**24 457**
Итого в текущих ценах с 05.07.19 г.	**1 247 282**
Итого по акту выполненных работ	**1 247 282**

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "ABC 2030"
Восточно-Казахстанская область,
г.Семей, Тарбагатайская, 68
БИН/ИИН 190240012136
БИК ALFAKZKA
ИИК KZ389470398991930565
АО "ДОЧЕРНИЙ БАНК "АЛЬФА-БАНК"
Тел.: 87774034818
Директор Толеубаев Елжан Бауыржанович

/подпись/

М.П.

Принял (Заказчик)

Коммунальное государственное учреждение "Средняя общеобразовательная школа-комплекс художественно-эстетического образования и воспитания № 8" государственного учреждения "Отдел образования города Семей ВосточноКазахстанской области"
Восточно-Казахстанская область,
г.Семей, Дастенова, 25
БИН 991140001583
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ20070103KSN1827000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 8(7222)531212
Директор Байсарин Айдын Аскарбекович

/подпись/

М.П.