СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за 03 декабря 2019 года

Заказчик: КГУ "Одел строительства акимата города Тараз"
Подрядчик: ТОО " МК Кудрет"
Договор № 349 от 04.11.2019г., Доп.соглашение №349/1 от 18.11.2019г
Наименование объекта: Строительство внутриплощадочных инженерных сетей и благоустройство 80-квартирному жилому дому в конце улицы Сулейманова г. Тараз участок 8, пятно 3

№ п/п	Наименование объектов пусковых комплексов, работ с учетом коэффициента удержания	С начала строительства по отчетный месяц включительно, тенге	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							Сумма полученного аванса	Сумма погашенного аванса по настоящему акту
			В том числе			За отчетный месяц	За отчетный период				
			СМР	Прочие затраты	Оборудование мебель инвентарь		СМР	Прочие затраты	Оборудование мебель инвентарь		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Строительство внутреплощадочных инженерных сетей и благоустройство 80-квартирному дому в конце улицы Сулейманова г.Тараз участок8 пятно 3	13 549 613,80				13 549 613,80				10 563 731,34	4 064 884,14
2	Удержание 5 % гарантии качества	677 480,69				677 480,69					
3	Всего к оплате:	12 872 133,11				12 872 133,11					
4	Удержание аванса 30%	4 064 884,14				4 064 884,14					
5	Всего к оплате:	**8 807 248,97**				8 807 248,97					
6	В т.ч. НДС	943 633,82				1 379 157,12					

Заказчик:
КГУ "Отдел строительства акимата города Тараз"

Руководитель _____ Бибосынов Т.А.

Подрядчик:
ТОО "МК Кудрет"

Директор _____ Абдешов А.

Заказчик: КГУ "Отдел строительства акимата г.Тараз"
Подрядчик: ТОО "МК Кудрет"
Договор № 349 от 04.11.2019г., Доп.соглашение №349/1 от 18.11.2019г

Акт выполненных работ
на 03 декабря 2019г

по объекту: "Строительство внутриплощадочных инженерных сетей и благоустройство 80-квартирному жилому дому в конце улицы Сулейманова г. Тараз участок 8, пятно 3

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование работ и затрат	сметная стоимость, тенге				выполнено, тенге									
							с начала строительства					за отчетный месяц				
			строительно-монтажных работ	оборудования,мебели и инвентаря	прочих затрат	всего	объем в %	строительно-монтажных работ	оборудования,мебели и инвентаря	прочих затрат	всего	объем в %	строительно-монтажных работ	оборудования,мебели и инвентаря	прочих затрат	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Глава 4. Объекты энергетического хозяйства														
1	04-01	Электроснабжение	2 404 000	-	-	2 404 000	70,79	1 701 713	-	-	1 701 713	70,79	1 701 713			1 701 713
		Всего по главе 4	**2 404 000**	**-**	**-**	**2 404 000**	70,79	**1 701 713**	**-**	**-**	**1 701 713**	70,79	**1 701 713**	**-**	**-**	**1 701 713**
		Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи														
2	05-01	Телефонизация	403 937	-	-	403 937	100,00	403 937	-	-	403 937	100,00	403 937			403 937
		Всего по главе 5	**403 937**	-	-	**403 937**	100,00	**403 937**	-	-	**403 937**	100,00	**403 937**	-	-	**403 937**
		Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения,канализации,теплоснабжения и газоснабжения														
3	06-01	Теплосети	5 823 384			5 823 384	70,15	4 084 980	-	-	4 084 980	70,15	4 084 980			4 084 980
4	06-02	Наружные сети водопровода	377 302			377 302	100,00	377 302	-	-	377 302	100,00	377 302			377 302
5	06-03	Наружные сети канализации	2 388 525			2 388 525	100,00	2 388 525	-	-	2 388 525	100,00	2 388 525			2 388 525
6	06-04	Наружные сети газоснабжения	1 638 140			1 638 140	32,39	530 533	-	-	530 533	32,39	530 533			530 533
		Всего по главе 6	**10 227 351**	**-**	**-**	**10 227 351**	72,17	**7 381 340**	**-**	**-**	**7 381 340**	72,17	**7 381 340**	**-**	**-**	**7 381 340**
		Глава 7. Благоустройство и озеленение территории														
7	07-01	Вертикальная планировка	2 863 126			2 863 126	100,00	2 863 126	-	-	2 863 126	100,00	2 863 126			2 863 126
8	07-02	МАФ, покрытие и озеленение	16 196 794			16 196 794	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Всего по главе 7	**19 059 920**			**19 059 920**	15,02	**2 863 126**	**-**	**-**	**2 863 126**	15,02	**2 863 126**	**-**	**-**	**2 863 126**
		Итого по главам 1-7	**32 095 208**	**-**	**-**	**32 095 208**	38,48	**12 350 116**	**-**	**-**	**12 350 116**	38,48	**12 350 116**	**-**	**-**	**12 350 116**
		Глава 8. Временные здания и сооружения														
9	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 1	320 952			320 952	38,48	123 501	-	-	123 501	38,48	123 501	-	-	123 501
		всего по главе 8	**320 952**			**320 952**	38,48	**123 501**	**-**	**-**	**123 501**	38,48	**123 501**	**-**	**-**	**123 501**
		Итого по главам 1-8	**32 416 160**	**-**	**-**	**32 416 160**	38,48	**12 473 617**	**-**	**-**	**12 473 617**	38,48	**12 473 617**	**-**	**-**	**12 473 617**
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство														
10	НДЗ РК 8.04-06-2015	Доп.затраты в зимнее время 0,63%	204 222			204 222	38,48	78 584	-	-	78 584	38,48	78 584	-	-	78 584
		всего по главе 9	**204 222**			**204 222**	38,48	**78 584**	**-**	**-**	**78 584**	38,48	**78 584**	**-**	**-**	**78 584**
		Итого по главам 1-9	**32 620 382**	-	-	**32 620 382**	38,48	**12 552 201**	**-**	**-**	**12 552 201**	38,48	**12 552 201**	**-**	**-**	**12 552 201**
11	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты 2%	652 408			652 408	38,48	251 044	-	-	251 044	38,48	251 044	-	-	251 044
		Всего по сметному расчету в текущих ценах 2018г	**33 272 790**	-	-	**33 272 790**	38,48	**12 803 245**	-	-	**12 803 245**	38,48	**12 803 245**	-	-	**12 803 245**

		В текущих ценах 2019г к=1,0498961	34 932 973			34 932 973	38,48	13 442 077	-	-	13 442 077	38,48	13 442 077	-	-	13 442 077
		НДС 12%			4 191 957	4 191 957	38,48			1 613 049	1 613 049	38,48			1 613 049	1 613 049
		Всего в ценах 2019г	34 932 973	-	4 191 957	39 124 930	38,48	13 442 077	-	1 613 049	15 055 126	38,48	13 442 077	-	1 613 049	15 055 126
		с понижающим коэффициентом 0,9	31 439 676,41	-	3 772 761,38	35 212 437,79	38,48	12 097 869,46	-	1 451 744,34	13 549 613,80	38,48	12 097 869,46	-	1 451 744,34	13 549 613,80

Заказчик:
Руководитель КГУ "Отдел строительства акимата города Тараз"

_____ БибосыновТ.А.

Технадзор: ТОО "Тараз-Технопроект "

Подрядчик:
Директора ТОО "МК Кудрет"

_____ Абдешов А.