СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за 18 декабрь 2019 года

Заказчик: КГУ "Одел строительства акимата города Тараз"
Подрядчик: ТОО " МК Кудрет"
Договор: № 349 от 04.11.2019г., Доп.соглашение № 349/1 от 18.11.2019г.
Наименование объекта: Строительство внутриплощадочных инженерных сетей и благоустройство 80-квартирному жилому дому в конце улицы Сулейманова г. Тараз участок 8, пятно 3

№ п/п	Наименование объектов пусковых комплексов, работ с учетом коэффициента удержания	С начала строительства по отчетный месяц включительно, тенге	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							Сумма полученного аванса	Сумма погашенного аванса по настоящему акту
			В том числе			За отчетный месяц	За отчетный период				
			СМР	Прочие затраты	Оборудование мебель инвентарь		СМР	Прочие затраты	Оборудование мебель инвентарь		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Строительство внутреплощадочных инженерных сетей и благоустройство 80-квартирному дому в конце улицы Сулейманова г.Тараз участок8 пятно 3	29 294 933,58				15 745 319,78				10 563 731,34	4 723 595,93
2	Удержание 5 % гарантии качества	1 464 746,68				787 265,99					
3	Всего к оплате:	27 830 186,90				14 958 053,79					
4	Удержание аванса 30%	8 788 480,07				4 723 595,93					
5	Всего к оплате:	**19 041 706,83**				10 234 457,86					
6	В т.ч. НДС	2 040 182,87				1 602 648,62					

Заказчик:
КГУ "Отдел строительства акимата города Тараз"

Руководитель _____ Бибосынов Т.А.

Подрядчик:
ТОО "МК Кудрет"

Директор _____ Адешов А.

Заказчик: КГУ "Отдел строительства акимата г.Тараз"
Подрядчик: ТОО "МК Кудрет"
Договор № 349 от 04.11.2019г., Доп.соглашение № 349/1 от 18.11.2019г.

Акт выполненных работ
на 18 декабря 2019г

по объекту: "Строительство внутриплощадочных инженерных сетей и благоустройство 80-квартирному жилому дому в конце улицы Сулейманова г. Тараз участок 8, пятно 3

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование работ и затрат	сметная стоимость, тенге				выполнено, тенге									
							с начала строительства					за отчетный месяц				
			строительно-монтажных работ	оборудования,мебели и инвентаря	прочих затрат	всего	объем в %	строительно-монтажных работ	оборудования,мебели и инвентаря	прочих затрат	всего	объем в %	строительно-монтажных работ	оборудования,мебели и инвентаря	прочих затрат	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Глава 4. Объекты энергетического хозяйства														
1	04-01	Электроснабжение	2 404 000	-	-	2 404 000	100,00	2 404 000	-	-	2 404 000	29,21	702 287			702 287
		Всего по главе 4	**2 404 000**	-	-	**2 404 000**	100,00	**2 404 000**	-	-	**2 404 000**	29,21	**702 287**	-	-	**702 287**
		Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи														
2	05-01	Телефонизация	403 937	-	-	403 937	100,00	403 937	-	-	403 937	-				-
		Всего по главе 5	**403 937**	-	-	**403 937**	100,00	**403 937**	-	-	**403 937**	-	-	-	-	-
		Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения,канализации,теплоснабжения и газоснабжения														
3	06-01	Теплосети	5 823 384			5 823 384	100,00	5 823 384	-	-	5 823 384	29,85	1 738 404			1 738 404
4	06-02	Наружные сети водопровода	377 302			377 302	100,00	377 302	-	-	377 302	-				-
5	06-03	Наружные сети канализации	2 388 525			2 388 525	100,00	2 388 525	-	-	2 388 525	-				-
6	06-04	Наружные сети газоснабжения	1 638 140			1 638 140	100,00	1 638 140	-	-	1 638 140	67,61	1 107 607			1 107 607
		Всего по главе 6	**10 227 351**	-	-	**10 227 351**	100,00	**10 227 351**	-	-	**10 227 351**	27,83	**2 846 011**	-	-	**2 846 011**
		Глава 7. Благоустройство и озеленение территории														
7	07-01	Вертикальная планировка	2 863 126			2 863 126	100,00	2 863 126	-	-	2 863 126	-				-
8	07-02	МАФ, покрытие и озеленение	16 196 794			16 196 794	66,70	10 803 146	-	-	10 803 146	66,70	10 803 146	-	-	10 803 146
		Всего по главе 7	**19 059 920**			**19 059 920**	71,70	**13 666 272**	-	-	**13 666 272**	56,68	**10 803 146**	-	-	**10 803 146**
		Итого по главам 1-7	**32 095 208**	-	-	**32 095 208**	83,19	**26 701 560**	-	-	**26 701 560**	44,72	**14 351 444**	-	-	**14 351 444**
		Глава 8. Временные здания и сооружения														
9	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 1	320 952			320 952	83,19	267 016	-	-	267 016	44,72	143 514	-	-	143 514
		всего по главе 8	**320 952**			**320 952**	83,19	**267 016**	-	-	**267 016**	44,72	**143 514**	-	-	**143 514**
		Итого по главам 1-8	**32 416 160**	-	-	**32 416 160**	83,19	**26 968 575**	-	-	**26 968 575**	44,72	**14 494 958**	-	-	**14 494 958**
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство														
10	НДЗ РК 8.04-06-2015	Доп.затраты в зимнее время 0,63%	204 222			204 222	83,19	169 902	-	-	169 902	44,72	91 318	-	-	91 318
		всего по главе 9	**204 222**			**204 222**	83,19	**169 902**	-	-	**169 902**	44,72	**91 318**	-	-	**91 318**
		Итого по главам 1-9	**32 620 382**	-	-	**32 620 382**	83,19	**27 138 477**	-	-	**27 138 477**	44,72	**14 586 277**	-	-	**14 586 277**
11	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты 2%	652 408			652 408	83,19	542 770	-	-	542 770	44,72	291 726	-	-	291 726

		Всего по сметному расчету в текущих ценах 2018г	33 272 790	-	-	33 272 790	83,19	27 681 247	-	-	27 681 247	44,72	14 878 002	-	-	14 878 002
		В текущих ценах 2019г к=1,0498961	34 932 973			34 932 973	83,19	29 062 433	-	-	29 062 433	44,72	15 620 356	-	-	15 620 356
		НДС 12%			4 191 957	4 191 957	83,19			3 487 492	3 487 492	44,72			1 874 443	1 874 443
		Всего в ценах 2019г	34 932 973	-	4 191 957	39 124 930	83,19	29 062 433	-	3 487 492	32 549 925	44,72	15 620 356	-	1 874 443	17 494 799
		с понижающим коэффициентом 0,9	31 439 676,41	-	3 772 761,38	35 212 437,79	83,19	26 156 190,51	-	3 138 743,07	29 294 933,58	44,72	14 058 321,05	-	1 686 998,73	15 745 319,78

Заказчик:
Руководитель КГУ "Отдел строительства акимата города Тараз"

_____ БибосыновТ.А.

Технадзор: ТОО " Тараз-Технопроект "

_____ Атамбаев С.

Подрядчик:
Директора ТОО "МК Кудрет"

_____ Абдешов А.