Утвержден приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«27» ноября 2019 г.

Заказчик : **Государственное учреждение «Аппарат Акима Октярьского района города Караганды» ,Карагандинская область,г.Караганда, ул.Архитектурная 13**

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц,

наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании: **Декларации о соответствии от « » ноября 2019 года Товарищества с ограниченной ответственностью «АрмСтрой», Карагандинская область, город Караганда, район имени Казыбек би, ул.Таттимбета, дом №10/7, в лице директора Акопян Левы Генриковича**

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно□монтажных работ Товарищества с ограниченной ответственностью «Астанастройинжиниринг» от « » ноября 2019 года

В лице эксперта Карпухина Николая Анатольевича , аттестат эксперта KZ18VJE00040710 от 03.09.2018 г., выдан ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Восточно-Казахтанской области»

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту_____,

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **Благоустройство дворовых территорий ул. Магнитогорская дом 45**

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция,техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу : г.Караганда, Октябрьский район

,(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от «__» _____20__ г. №_____;

наименование органа вынесшего решение либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании)помещений (отдельных частей) существующих зданий от «__»_____20__года №_____наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий _____

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации) :

наименование проектной организации, номер проекта наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно□монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ : май 2019 года;

окончание работ : ноябрь 2019 года.
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **7 (семь)**;
фактически, месяц **7 (семь)** ;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико□экономические показатели(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Благоустройство дворовой территории	м 2	931,847	931,847	991,01	991,01

4. Технологические и архитектурно□строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Устройство основания из щебня , устройство выравнивающего слоя, розлив вяжущих материалов, устройство покрытия из мелкозернистой асфальтобетонной смеси , монтаж бортовых камней , монтаж поребрика, устройство покрытия тротуара из асфальтобетонной смеси, установка скамеек и урн, устройство наружного освещения

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования: **не предусмотрено**

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями; **не предусмотрено**

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной□сметной документации), всего : **8 576 046,0 тенге,**
в том числе строительно□монтажных работ_____ тенге,
оборудования, инструмента и инвентаря _____ тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию :
6 774 880, тенге, в том числе:
стоимость строительно□монтажных работ_____ тенге;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____ тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно□сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ : **принять в эксплуатацию объект :**

«Работы по благоустройству дворовой территории ул.Магнитогорская дом 45

наименование объекта (комплекса)

Заказчик : Государственное учреждение «Аппарат Акима Октябрьского района города Караганды», в лице заместителя Акима Октябрьского района города Караганды Абдакаликова С.М. -

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя *М.П.*

Абдакаликов С.М.

Руководитель отдела планирования и благоустройства
ГУ "Аппарат Акима Октябрьского района
города Караганды» **Жансагимов С.К.**

Главный специалист отдела планирования и благоустройства
ГУ "Аппарат Акима Октябрьского района
города .Караганды» **Ахметов Е.Б.**

Технадзор:

Товарищество с ограниченной ответственностью «Астанастройинжиниринг», в лице эксперта Карпухина Николая Анатольевича

фамилия, имя, отчество (при наличии),подпись руководителя *М.П.*

КАРПУХИН НИКОЛАЙ АНАТОЛЬЕВИЧ
ИИН 700316350148
АТТЕСТАТ №KZ18VJE00040710
ЭКСПЕРТ по техническому надзору
1 категории части инженерных сетей

Карпухин Н.А.

Исполнитель :

Товарищество с ограниченной ответственностью «АрмСтрой», в лице директора Акопян Левы Генриковича

фамилия, имя, отчество (при наличии),подпись руководителя *М.П.*

АрмСтрой

Акопян Л.Г.

Декларация о соответствии

«4» ноября 2019 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **Товарищество с ограниченной ответственностью "АрмСтрой", 12016848 от 12.11.2012 года, г.Караганда, Таттимбета, 10/7**

наименование организации, юридический адрес

в лице **директора Акопян Лёва Генрикович**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **Работы по ремонту/благоустройству территории ул.Магнитогорская, дом 45**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является: **ГУ "Аппарат Акима Октябрьского района города Караганды", заместитель акима района Бұлқайыр Дарын Бейбітұлы.**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:

ТОО «РАЙС KZ», 18000562 от 15.01.2018года

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице **директора Копжасарова Мадияра Галымовича**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

ТОО «Гарейс-Строй», 0000942 от 27.12.2005 год

в лице директора **Беспаев Айдос Ергалиұлы**

3. Проект (проектно-сметная документация)

_____

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным (ой) **ГУ "Аппарат Акима Октябрьского района города Караганды"**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Асфальтобетон Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)	700	700
Брусчатка	$м^2$	80	80
Уличные светильники	шт.	5	5
скамьи, урны	шт.	8	8
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$	-	-

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Работы произведены на основании утвержденной заказчиком сметной документации.

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **май 2019 г.;**

месяц, год

окончание работ **ноябрь 2019 г.;**
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **6,0** .
фактически, месяц: **6,0**
9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
10. Наружные инженерные коммуникации (электроснабжение) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

(наименование организации фамилия, имя отчество (при наличии) подпись руководителя, дата)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **Работы по ремонту/благоустройству территории ул.Магнитогорская, дом 45**
наименование объекта (комплекса)
ГОТОВЫМ К ПРИЕМКЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АрмСтрой"

Директор Акопян Лёва Генрикович
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии), подпись, дата

Заказчик: ТОО "АрмСтрой"
Подрядчик: ТОО "Гарейс-Строй"
Наименование объекта: работы по благоустройству дворовых территории ул.Магнитогорская, дом 45
Договор 25/05-21

А К Т №2
приемки выполненных работ за июль 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ									
1	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	шт	1	3643,60	1241,57	3644	1242	64	2000	6095
					2338,00	439,10	2338	439		451	
2	5108-0401-0104 РСНБ РК 2015	Ящик управления наружным освещением ЯОУ-9602-3474	шт.	1	61433,00	--	61433	--		--	61433
					--	--	--	--	61433	--	
3	1308-0305-1001 РСНБ РК 2015	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании однофазный	шт	1	499,78	80,75	500	81	22	306	870
					397,46	27,34	397	27		64	
4	2307-0501-0102 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные однофазные учета активной энергии прямого включения, однотарифные типа Меркурий 201.2, 230 В, 5(60) А, ЖКИ, класс точности 1	шт.	1	3958,00	--	3958	--	3958	--	4275
					--	--	--	--		317	
5	1133-0304-0301 РСНБ РК 2015	Земляные работы при сборке и установке железобетонных одностоечных опор с кабельным и воздушными вводами	опора	3	2573,77	654,93	7721	1965	1	5338	14105
					1918,84	305,52	5757	917		1045	
6	1133-0301-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Установка стальных опор на наружных фундаментах массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8 "с поля"	опора	3	23096,16	8427,81	69288	25283	6097	37529	115363
					12636,00	3001,01	37908	9003		8545	
7	ПРАЙС ЗЭЛТО КАРАГАНДА 2018 г	Опора освещения граненная с покрытием "горячее цинкование" /ОПОРА СТ-8-3,0, L- 8,0 М/с фундаментом	шт	3	79017,86	--	237054	--	237054	--	256018
					--	--	--	--		18964	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	1133-0207-0102 РСНБ РК 2015	Установка светильников с лампами люминесцентными	шт	3	4399,01	2375,59	13197	7127	52	7003	21816
					2005,98	912,06	6018	2736		1616	
9	2307-0106-0312 РСНБ РК 2015	Светильники уличные светодиодные, мощность 92 Вт, световой поток 11430 лм ГОСТ 55705-2013	шт.	3	97328,00	--	291984	--	291984	--	315343
					--	--	--	--		23359	
10	1101-0101-0315 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	18,645	237,62	226,12	4430	4216	1	839	5691
					11,50	50,97	215	950		422	
11	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	м	31,8333333	288,19	147,22	9174	4686	545	3778	13989
					123,86	41,00	3943	1305		1036	
12	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	112	298,48	139,31	33430	15603	5216	12219	49301
					112,60	38,92	12611	4359		3652	
13	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	143,8333333	470,50	402,94	67674	57957	--	21125	95903
					67,56	136,43	9717	19623		7104	
14	2101-0501-0103 РСНБ РК 2015	Песок из отсевов дробления М800 ГОСТ 31424-2010	м3	6,325	1926,00	--	12182	--	12182	--	13157
					--	--	--	--		975	
15	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3	12,32	30,91	30,91	381	381	--	96	515
					--	10,84	--	134		38	
16	2306-0137-0201 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,11424	236063,00	--	26968	--	26968	--	29125
					--	--	--	--		2157	
17	2306-0131-0301 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВВГ 3 х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,031	63613,00	--	1979	--	1979	--	2137
					--	--	--	--		158	
18	2306-0131-0213 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВВГ 2 х16 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,001	204952,00	--	105	--	105	--	113
					--	--	--	--		8	
19	2306-0201-0102 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные КВВГ 4х1 ГОСТ 1508-78	км	0,001	175262,00	--	149	--	149	--	161
					--	--	--	--		12	
20	2404-0207-2501 РСНБ РК 2015	Сжимы ответвительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,040	4251,00	--	170	--	170	--	184
					--	--	--	--		14	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	1308-0206-2001 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые по основанию траншеи, диаметр до 25 мм	м	1,083	175,04	9,03	190	10	15	121	336
					152,60	3,01	165	3		25	
22	2301-0504-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	1,083	29,00	--	31	--	31	--	34
					--	--	--	--		3	
23	1308-0206-2002 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые по основанию траншеи, диаметр до 50 мм	м	0,417	199,78	11,49	83	5	5	53	148
					174,40	3,83	73	2		11	
24	2301-0504-0104 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 32 мм	м	0,417	69,00	--	29	--	29	--	31
					--	--	--	--		2	
25	1308-0206-2003 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые по основанию траншеи, диаметр до 63 мм	м	8,358	205,04	18,00	1714	150	106	1086	3024
					174,40	6,01	1458	50		224	
26	2301-0501-1109 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая 63х3 СТ РК ИСО 4427-2004	м	8,526	539,00	--	4595	--	4595	--	4963
					--	--	--	--		368	
27	2302-0401-0106 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 63 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	161,00	--	322	--	322	--	348
					--	--	--	--		26	
28	СТПРАЙС лист ТОО"Адмиралстрой" г.Астана 2015г	Лента сигнальная ЛСЭ-150	м	149,8	31,25	--	4681	--	4681	--	5055
					--	--	--	--		374	
29	1308-0208-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проводник заземляющий скрыто в подливке пола из полосовой стали, сечение 100 мм2	м	2,6	262,09	58,07	673	149	160	290	1039
					141,70	15,04	364	39		77	
30	1308-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50х50х5 мм	шт	0,5	1489,79	186,68	745	93	161	372	1206
					981,00	51,95	491	26		89	
31	2105-0106-2401 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005	т	0,015	269004,00	--	4035	--	4035	--	4358
					--	--	--	--		323	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,06	212834,00	--	12770	--	12770	--	13792
					--	--	--	--		1022	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				875287	118948	613457	92155	1039928
							81454	39613	61433	72481	
		Стоимость оборудования	Тенге				61433				
		Транспортные расходы	Тенге				1843				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				63276				
		Стоимость монтажных работ	Тенге				452626				
		Материалы	Тенге				6293				
		Всего заработная плата	Тенге					57430			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				334800				
		Накладные расходы	Тенге				41350				
		Сметная прибыль	Тенге				39518				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				533493				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								48
		Сметная заработная плата	Тенге					57430			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				124175				
		Материалы	Тенге				6149				
		Всего заработная плата	Тенге					63637			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				16975				
		Местные материалы	Тенге				12182				
		Накладные расходы	Тенге				50805				
		Сметная прибыль	Тенге				13998				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				188979				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								59
		Сметная заработная плата	Тенге					63637			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				237054				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				237054				
		Сметная прибыль	Тенге				18964				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				256018				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1041766				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								107
		Сметная заработная плата	Тенге					121067			

РАЗДЕЛ 2.БЛАГОУСТРОЙСТВО

33	1218-0101-1207 РСНБ РК 2015	**Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий толщиной до 50 мм самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм**	м2	721,85	107,40	101,73	77527	73431	1	17766	102917
					5,67	28,51	4095	20580		7623	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	1127-0403-0101 РСНБ РК 2015	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2	116,418	947,30	209,76	110283	24420	82544	11785	131834
					28,51	65,22	3319	7593		9765	
35	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,0931344	143527,92	1638,21	13367	153	13214	78	14522
					--	780,10	--	73		1076	
36	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	м2	116,418	1789,72	91,13	208355	10609	193341	8019	233684
					37,83	25,94	4405	3020		17310	
37	1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 1 К=4 до толщины 6см	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типаАБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	116,418	828,90	0,09	96498	10	96441	51	104273
					0,41	--	47	--		7724	
38	1127-0302-0201 РСНБ РК 2015	Разборка бортовых камней на бетонном основании	м	46	639,68	--	29425	--	--	31779	66101
					639,68	--	29425	--		4896	
39	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	Установка бортовых бетонных камней	м	67	1694,14	27,66	113508	1853	68396	47462	173847
					645,65	10,26	43259	687		12878	
40	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-300	м3	2,881	36610,00	--	105473	--	105473	--	113911
					--	--	--	--		8438	
41	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Укрепление откосов местным утрамбованным грунтом	м3 грунта	11,39	730,94	--	8325	--	--	5994	15465
					730,94	--	8325	--		1146	
42	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Засыпка плодородного слоя	м3 грунта	5,36	665,52	--	3567	--	--	2568	6626
					665,52	--	3567	--		491	
43	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. (h=12 см, щебень фр.10-20 мм).Устройство	м3 материала основания в плотном теле	2,16	6314,78	991,38	13640	2141	11240	753	15544
					120,10	202,61	259	438		1151	
44	1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных (песок отсева дробления)	м3	1,8	5575,35	869,04	10036	1564	3822	4943	16176
					2583,36	337,80	4650	608		1198	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	1111-0101-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Устройство покрытий из брусчатки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м2	18	1093,13	120,95	19676	2177	162	16836	39433
					963,17	31,87	17337	574		2921	
46	2104-0509-0104 РСНБ РК 2015	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 60 мм ГОСТ 17608-91	м2	18	2031,00	--	36558	--	36558	--	39483
					--	--	--	--		2925	
47	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86 ТЧ 27 табл. 3 п.3.9 Кмр=0,33	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Бортовые камни сечением 100х200 мм при других видах покрытия бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) -0,86. Бортовые камни сечением 100х200 мм при других видах покрытия раствор цементный, применен коэффициент к норме расхода раствора цементного - 0,33	м бортового камня	24	1549,45	27,66	37187	664	21027	17001	58523
					645,65	10,26	15496	246		4335	
48	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-300	м3	0,384	36610,00	--	14058	--	14058	--	15183
					--	--	--	--		1125	
49	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Укрепление откосов местным утрамбованным грунтом	м3 грунта	4,08	730,94	--	2982	--	--	2147	5540
					730,94	--	2982	--		410	
50	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Засыпка плодородного слоя	м3 грунта	1,92	665,52	--	1278	--	--	920	2374
					665,52	--	1278	--		176	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				901745	117022	646277	168102	1155436
							138445	33819	--	85588	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				901745				
	Материалы		Тенге				490188				
	Всего заработная плата		Тенге					172264			
	Местные материалы		Тенге				156090				
		Накладные расходы	Тенге				168103				
		Сметная прибыль	Тенге				85588				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1155436				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								179
		Сметная заработная плата	Тенге					172264			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1155436				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								179
		Сметная заработная плата	Тенге					172264			
		РАЗДЕЛ 3.МАФ									
51	84-020302-0306	Скамья антивандальная, тип СК-006	шт.	1	25447,00	37,00	25447	37	25285	100	25626
					125,00	8,00	125	8		79	
51.1	84-020302-0306 УСН РК 8.02-3.01-2016	Скамья антивандальная, тип СК-006	шт.	1	893,00	37,00	893	37	731	100	1072

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					125,00	8,00	125	8		79	
51.2	84-020302-0306 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Скамья антивандальная, тип СК-006	шт.	1	24554,00	--	24554	--		--	24554
					--	--	--	--	24554	--	
52	**84-020303-0101**	**Урна, тип 1**	**шт.**	**1**	**8248,00**	**1358,00**	**8248**	**1358**	**3471**	**2870**	**12008**
					3419,00	**408,00**	**3419**	**408**		**889**	
52.1	84-020303-0101 УСН РК 8.02-3.01-2016	Урна, тип 1	шт.	1	8248,00	1358,00	8248	1358	3471	2870	12008
					3419,00	408,00	3419	408		889	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**33695**	**1395**	**32958**	**5940**	**75268**
							3544	**416**	**24554**	**1936**	
	Стоимость оборудования		Тенге				**24554**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				**24554**				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**9141**				
	Материалы		Тенге				**4202**				
	Всего заработная плата		Тенге					**3960**			
		Накладные расходы	Тенге				**2970**				
		Сметная прибыль	Тенге				**969**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**13080**				
		Сметная заработная плата	Тенге					**3960**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**37634**				
		Сметная заработная плата	Тенге					**3960**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**				**1810727**	**237365**	**1292692**	**266197**	**2270632**
							223443	**73848**	**85987**	**160005**	
	Стоимость оборудования		Тенге				**85987**				
	Транспортные расходы		Тенге				**1843**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				**87830**				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**452626**				
	Материалы		Тенге				**6293**				
	Всего заработная плата		Тенге					**57430**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**334800**				
		Накладные расходы	Тенге				**41350**				
		Сметная прибыль	Тенге				**39518**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**533493**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**48**
		Сметная заработная плата	Тенге					**57430**			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1035061**				
	Материалы		Тенге				**500539**				
	Всего заработная плата		Тенге					**239861**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**16975**				
	Местные материалы		Тенге				**168272**				
		Накладные расходы	Тенге				**221879**				
		Сметная прибыль	Тенге				**100555**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1357495**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**238**
		Сметная заработная плата	Тенге					**239861**			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**237054**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				237054				
		Сметная прибыль	Тенге				18964				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				256018				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				2834836				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								286
		Сметная заработная плата	Тенге					297291			
		Непредвиденные работы и затраты-2%					56696,72				
	НДС 12%		Тенге				346984				
	ВСЕГО ПО АКТУ С НДС		Тенге				3181820				

Заказчик:
ТОО "АрмСтрой"

Директор Акопян Л.Г.

Подрядчик:
ТОО "Гарейс-Строй"

Директор Беспаев А.Е.