Счет-фактура № 00000000001 от 12.05.14 (1)

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "РУСТЕМ-ТЕХСТРОЙ" **(2)**

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 030240001169, 050091 г.Алматы.пр.Абылай хана ,105,офис 20, свидетельство о (2а)

ИИК поставщика: KZ82826A1KZTD2005776 в АО АТФ Банк, , БИК ALMNKZKA (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №24 от 15.04.2014г. (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичными (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Алматы, ул.Ауэзова 38 А

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: (8)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Грузополучатель: (9)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Получатель: ГККП Комплекс ШИТД им.Кастеева **(10)**

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 060140006924, г.Алматы, ул.Ауэзова 38 А (10а)

ИИК получателя: KZ408560000000368843 в АГФ АО БанкЦентркредит, г.Алматы, БИК KCJBKZKX (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг)	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Текущий ремонт здания	работа	1	7 207 898,21	7 207 898,21	12%	864 947,79	8 072 846,00		
Всего по счету:					**7 207 898,21**		**864 947,79**	**8 072 846,00**		

Директор: Абдуллаев Т. Е.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Главный бухгалтер организации Не П.

(Ф.И.О., подпись)

Бухгалтер

(Ф.И.О., подпись)

МП

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГККП Комплекс ШИИТД им.Кастеева, г.Алматы, ул.Ауэзова 38 А** | **060140006924**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "РУСТЕМ-ТЕХСТРОЙ",** | **030240001169**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №24 от 15.04.2014г.

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
00000000001	**12.05.2014**		

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг)	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц)	Едини-ца измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
				количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7
1	Текущий ремонт здания		Работа	1	8 072 846,00	8 072 846,00
			Итого	**1**	**x**	**8 072 846,00**

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____ Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи* *должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П. М.П.

Жауапты адам шектеулі серіктестігі «РУСТЕМ-ТЕХСТРОЙ» Товарищество с ограниченной ответственностью

Есептік мұқаттар үшін

Заказчик: ГУ "КГКП комплекс ШИИТД им.Кастеева"

Форма N 2в

Наименование объекта - Текущий ремонт

Исполнитель: ТОО "Рустем-Техстрой"

А К Т
выполненных строительно-монтажных работ за май 2014 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	E0157-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума и релина	99,5	17,38	0,93	1729	93	1827	0,11	11
		1м2		16,45	0,14	1637	14	110,7	--	--
2	E0157-3-1	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	98	5,64	0,19	553	19	593	0,04	4
		1м		5,45	0,02	534	2	110,7	--	--
3	E0157-2-1	Разборка дощатого покрытия полов	99,5	51,33	4,89	5107	487	5207	0,34	33
		1м2		46,44	0,83	4621	83	110,7	0,01	1
4	E0157-1-2	Разборка основания покрытия полов-лаг из досок и брусков	99,5	11,07	0,04	1101	4	1217	0,08	8
		1м2		11,03	0,02	1097	2	110,7	--	--
5	E0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	9,95	5447,36	261,86	54201	2606	7325	3,44	34
		м3		499,50	99,00	4970	985	123	0,48	5
6	E0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	99,5	197,62	9,95	19663	990	6846	0,36	35
		м2		52,20	3,74	5194	372	123	0,02	2
7	E0111-11-9 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002 СН РК 8.02-03- 2002	Выравнивание поверхностей бетонных и цементных оснований /стяжек/ под полы выравнивающимися смесями, толщина слоя 5 мм	99,5	441,83	2,61	43962	260	4936	0,31	31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		46,73	0,97	4650	97	104	--	--
8	Е0157-20-2	Устройство покрытий из керамических плиток на растворе	250	1551,71	14,85	387928	3713	68155	1,54	384
		1м2		243,95	2,32	60988	580	110,7	0,02	6
9	Е0157-23-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	250	278,92	2,26	69729	565	13887	0,29	72
		1м		49,84	0,34	12460	85	110,7	--	1
10	Е0159-5-1	Демонтаж обрамления ступеней из уголка	104	74,17	4,98	7714	518	5895	0,47	49
		м		69,19	0,79	7196	82	81	0,01	1
11	Е0109-35-1	Монтаж защитных ограждений	1,2	17937,36	627,68	21525	753	15443	86,50	104
		т		14197,50	101,25	17037	122	90	0,49	1
12	Е0113-16-5	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой за один раз	75,57	44,77	0,09	3383	7	399	0,03	2
		м2		5,81	0,05	439	4	90	--	--
13	Е0113-26-2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью	75,57	46,10	0,05	3484	4	188	0,01	1
		м2		2,75	0,02	208	2	90	--	--
		РАЗДЕЛ 1. Загородная база спальный корпус								
14	Е0115-60-1	Грунтовка внутренних стен	3617	193,01	2,00	698110	7246	356504	0,57	2047
		м2		93,60	0,27	338551	977	105	0,04	153
15	Е0115-60-2	Грунтовка потолков	1189,5	205,44	2,00	244365	2383	133540	0,59	705
		м2		106,65	0,27	126860	321	105	0,04	50
16	Е0115-180-1	Простая окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами, по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленными под окраску	3269,25	197,34	1,19	645154	3890	78026	0,14	451
		м2		22,28	0,45	72839	1471	105	--	7
17	Е0115-180-2	Простая окраска потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами, по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленными под окраску	1189,5	200,36	1,65	238328	1963	31424	0,15	183
		м2		24,53	0,63	29178	749	105	--	4
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**1825957**	**15482**			**3387**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			**567429**	**3518**			**214**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**1825957**				
	Материалы -		Тенге			**840080**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**570947,00**			
	Местные материалы -		Тенге			**402966**				
		Накладные расходы -	Тенге			**599494**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**300**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**89924,00**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**145527**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**2570978**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**3901**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**660871,00**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**2570978**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**3901**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**660871,00**			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**2446036**	**25498**			**4157**
			Тенге			**688459**	**5946**			**230**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**2424511**				
	Материалы -		Тенге			**1191519**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**677246,00**			
	Местные материалы -		Тенге			**536827**				
		Накладные расходы -	Тенге			**715970**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**358**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**107396,00**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**188429**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**2632745**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**4640**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**784642,00**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**21525**				
	Материалы -		Тенге			**3735**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**17159,00**			
		Накладные расходы -	Тенге			**15443**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**8**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**2316,00**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**2218**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**39186**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**112**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**19475,00**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**2915428**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**4752**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**804117,00**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего по смете				2 915 428				
		Затраты на выслугу лет, 1%				29 154				
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%				11 662				
		ИТОГО				2 956 244				
		Итого по сметному расчету в ценах 2014 года 1852/775=2,389				7 062 467				
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%				141 249				
		Итого				7 207 720				
		НДС, 12%				864 926				
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ ПО СМЕТЕ в ценах 2014г.				**8 072 646**				

Принял

Сдал

Директор ТОО "Рустем- Техстрой" Абдуллаев Т.Е.