СПРАВКА
о стоимости выполненных работ
за август месяц 2010 г.

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Туркестан, ЮКО".
Инженер: ТОО "Шынгыз-1987"
Подрядчик : ТОО "Бура-Югстрой"
Наименование объекта : "Восстановление водопроводных сетей в ауле Теке, с/о Учкайык г. Туркестан, ЮКО".

Договор № 14 от 26 февраля 2010 г.

№ п/п	Наименование и виды выполненных работ	Стоимость выполненных работ			
		С начала года по отчетный период включительно		Всего за отчетный период	
		Без НДС	С НДС	Без НДС	С НДС
1	Стоимость выполненных работ	9 271 428	10 384 011	1 293 220	1 448 406
2	Сумма перечисленного аванса				1 557 602
3	В том числе погашение аванса				0
	Итого к оплате подрядчику				1 448 406

Заказчик:

Начальник ГУ "Отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог по городу Туркестан, ЮКО"

_____Турды Б.

Инженер:

Технадзор ТОО "Шынгыз-1987"

_____Оразбеков Ж.

Подрядчик:

Директор ТОО "Бура-Югстрой"

_____Абдужаббаров Х.Б.

Форма №2 КС.

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Туркестан, ЮКО".

Подрядчик: ТОО "Бура-Югстрой"

Объекта : "Восстановление водопроводных сетей в ауле Теке, с/о Учкаик г. Туркестан, ЮКО".

А К Т

приемки выполненных работ СМР за август 2010 года

согласно договора 14 от 26 февраля 2010 года

№ п/п	Обоснов.	Наименование работ и затрат	ед. изм.	кол-во	Стоимость работ		Накладные расходы
					единицы	всего	
		Общестроительные работы					
		Водонапорная башня					
1	Ц0108-141-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в тоговых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	м	30	26,4	792	558
2	С151602-113	Кабели силовые гибкие переносные, марка КРПТ, число жил и сечение 3х25 мм2	1000м	0,03	489700	14691	0
3	Е0101-13-4	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3	190	26,17	4972	1990
4	Е0101-164-1	Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	19	167,4	3181	3594
5	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	43	122,13	5253	5937
6	Е0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 кВт, при перемещении 1 группы грунтов до 5 м	м3	750	5,55	4166	1312
7	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб Ø 100 мм	км	0,85	58881,69	50049	44077
8	С130804-15	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления Ø 110 мм	10м	3,19	6470	20656	0
9	С1-1 Прайс лист	Полиэтиленовые хомуты	шт	45	577,86	26004	0

10	Е0122-12-3	Нанесение нормальной антикоррозийной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы Ø 100 мм	км	0,008	179757,9	1438	281
11	Е0122-36-2	Установка стальных задвижек или клапанов обратных Ø 100 мм	шт	7	497,61	3484	3215
12	С130902-7	Задвижки клиновые двухдисковые фланцевые с выдвижным шпинделем 31ч6нж для воды, пара и других сред, Ру 1 Мпа /10кгс/см2/, Ду 100 мм	шт	4	6350	25400	0
13	Е0122-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам Ø 100 мм	фланец	14	156,43	2190	2292
14	С1-1 Прайс лист	Паранитовая прокладка	м2	2	533,85	1068	0
15	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	тн	0,016	149300	2388	0
16	С130805-101	Фитинги FLOWTITE: тройники, отводы Ø 100 мм	шт	6	4130	24780	0
17	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	м3	3,2	10919,45	34942	8211
18	С143018-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	м3	0,634	32100	20288	0
19	С143018-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Дв 1500 мм	м	3,08	8170	25163	0
20	С143018-32	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Дв 580 мм	м	0,926	3470	3221	0
		Благоустройство					
21	Е0109-54-2	Монтаж стоек ограждения из труб	м	90	473,68	42631	29743

22	Е0106-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных	м3	5,4	9275,5	50088	3167
23	Е0109-53-2	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали	тн	0,6	9850,48	5910	4031
24	С1-1 Прайс лист	Металлические ограждения	м2	62,4225	2448,87	152865	0
25	Е0162-29-7	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей решеток и ограл	м2	72	158,15	11387	8091
		Итого:				537007	116499
		Итого с накладными расходами				653504	
		Непредвиденные и ненормированные затраты 6%				39210	
		Итого:				692714	
		Дополнительные затраты на строительство					
		Затраты на выслугу лет, 1%				6927	
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%				2771	
		Итого:				702412	
		Итого в ценах 2010г. К=1,82323				1 280 637	
		Обязательные платежи 2%				25 613	
		Итого:				1 306 250	
		Услуги инженера-заказчика 0,49%				6 401	
		ПИР				-	
		Итого:				1 312 651	
		НДС 12%				157 518	
		Всего с НДС				1 470 169	
		Понижающий коэффициент К=0,98519841518				1 448 406	

Начальник ГУ "Отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог по городу Туркестан, ЮКО"

_____Б. Турды

Директор ТОО "Бура-Югстрой"

_____Х.Б.Абдужаббаров

Технадзор ТОО "Шынгыз-1987"

_____Ж. Оразбеков