Форма №3

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции города Сатпаев"
Подрядчик: ПК "Дорожник"
Договор подрядка №80
От 30.04.2019г.

Акт №1
Объект: Средний ремонт дорог и замена бордюр в микрорайоне №7.

№ п/п	Наименование	Сумма
1	**Общая стоимость работ по договору**	**178 505 231,18**
2	**Ранее заактированные суммы по выполненным работам**	
3	**Сумма аванса, перечисленная исполнителю 5%**	
4	**Сумма ранее оплаченных работ исполнителю**	
5	**Виды выполненных работ**	**Работы по среднему ремонту автомобильных дорог**
6	**Сумма фактических работ, произведенных исполнителем, для выполнения указанных видов работ, согласно договора**	
7	**Сумма фактических расходов исполнителя за май 2019г.**	**15 001 214,00**
8	**Удержание аванса 5%**	
9	**Удержание резерва 5%**	
10	**Сумма, требуемая к перечислению исполнителю, для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных**	**15 001 214,00**

Принял: Руководитель
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта,автомобильных дорог и жилищной инспекции города Сатпаев **К.Ш.Кунедилова**

Сдал: ПК «ДОРОЖНИК»
Председатель **А.Т.Атамбаев**

УТВЕРЖДАЮ:
Руководитель ГУ "Отдел-жилищно коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции города Сатпаев"

_____ К.Ш.Кунедилова

Наименование объекта- Благоустройство 7 мкрн.города Сатпаев
Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции города Сатпаев"

Подрядчик: ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ «ДОРОЖНИК»

АКТ №1

выполненных работ за май месяц 2019 года

Средний ремонт дорог и замена бордюр в микрорайоне №7.г.Сатпаев

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	12-180101-1401 РСНБ РК 2015	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	4240	891,35	235,38	3779344	997994	1718105	0,68	2894
		м		655,98	105,84	2781349	448779	53,19	0,09	399
		Накладные расходы -		*405.21*		*1718105*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 53.19%		*405.21*				*1718105*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*103.73*		*439796*				
		Сметная стоимость				*5937245*				
2	41-310101-0901 РСНБ РК 2015	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) более 6 т. Погрузка	419,76	339,00	--	142299	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*27.12*		*11384*				
		Сметная стоимость				*153683*				
3	41-010105-1015 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	419,76	408,00	--	171262	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (НЗП) - 8%		*32,64*		*13701*				
		Сметная стоимость				*184963*				
4	11-010205-0303 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	104,94	2256,80	--	236829	--	125969	2,48	260
		м3 грунта		2256,80	--	236829	--	53,19	--	--
		Накладные расходы -		*1200,39*		*125969*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 53,19%		*1200,39*				*125969*		
		СП от ПЗ+НР (НЗП) - 8%		*276,58*		*29024*				
		Сметная стоимость				*391822*				
5	11-010104-0702 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)	10000	0,97	0,97	9658	9658	1967	--	--
		м2 спланированной поверхности за проход бульдозера		--	0,37	--	3698	53,19	--	2
		Накладные расходы -		*0,20*		*1967*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 53,19%		*0,20*				*1967*		
		СП от ПЗ+НР (НЗП) - 8%		*0,09*		*930*				
		Сметная стоимость				*12555*				
6	11-270403-0101 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	10000	779,30	209,76	7793011	2097571	508692	0,03	330
		м2 основания		28,51	65,22	285120	652216	54,27	0,04	444
		Накладные расходы -		*50,87*		*508692*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,27%		*50,87*				*508692*		
		СП от ПЗ+НР (НЗП) - 8%		*66,41*		*664136*				
		Сметная стоимость				*8965840*				
7	11-270403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=9	Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство. Добавлять к таблицам 1127-0403-0100, 1127-0403-0200, 1127-0403-0300 при использовании однослойных и верхнего слоя двухслойных оснований под движение транспорта до полного окончания работ	10000	-492,15	-152,43	-4921485	-1524345	-931129	-0,15	-1485
		м2 основания		-128,30	-43,27	-1283040	-432694	54,27	--	-32
		Накладные расходы -		*93,11*		*931129*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,27%		*93,11*				*931129*		
		СП от ПЗ+НР (НЗП) - 8%		*46,82*		*468209*				
		Сметная стоимость				*-3522147*				
8	11-270201-1001 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные 0,3х0,15х1. Установка при цементно-бетонных покрытиях	1310	1321,15	27,66	1730713	36230	466310	0,70	914
		м бортового камня		645,65	10,26	845802	13440	54,27	0,01	9
		Накладные расходы -		*355,96*		*466310*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,27%		*355,96*				*466310*		
		СП от ПЗ+НР (НЗП) - 8%		*134,17*		*175762*				
		Сметная стоимость				*2372785*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	21-040508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	58,95	34539,00	--	2036074	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ-НР (НЗО) - 8%		*2763,12*		*162886*				
		Сметная стоимость				*2198960*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			10977703	1617108			2914
			Тенге			2866059	685439			821
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			10977703				
	Материалы -		Тенге			4144901				
	Всего заработная плата -		Тенге				3551498			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2036074				
	Транспортные расходы -		Тенге			313561				
		Накладные расходы -	Тенге			1889915				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					1889915		
		Сметная прибыль -	Тенге			1029409				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			13897027				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3735
		Сметная заработная плата -	Тенге				3551498			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			13897027				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3735
		Сметная заработная плата -	Тенге				3551498			
		В текущих ценах на 3 квартал 2018 г. МРП = 2405 тг.				**13 897 027**				
		В текущих ценах 2019 г. МРП = 2525 тг. (К= 1,04989)				**14 590 350**				
		Налоги. сборы. обязательные платежи 2%				**291 807**				
		ИТОГО				**14 882 157**				
		Налог на добавленную стоимость 12%				**1 785 859**				
		ВСЕГО С НАЛОГОМ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ				**16 668 015**				
		Ценовая скидка 10%				**1 666 802**				
		ИТОГО к оплате с учетом ценовой скидки				**15 001 214**				

Заказчик:
Главный специалист ГУ "Отдел ЖКХ,ПТ,АД и ЖИ" г Сатпаев _____ Д.Кенжетаев

Подрядчик:

Председатель ПК «ДОРОЖНИК» _____ А.Т.Атамбаев

Форма №3

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции города Сатпаев"
Подрядчик: ПК "Дорожник"
Договор подрядка №80 от 30.04.2019г.

Акт №2
Объект: Средний ремонт дорог и замена бордюр в микрорайоне №7.

№ п/н	Наименование	Сумма
1	**Общая стоимость работ по договору**	**178 505 231,18**
2	**Ранее заактированные суммы по выполненным работам**	**15 001 214,00**
3	**Сумма аванса, перечисленная исполнителю 5%**	
4	**Сумма ранее оплаченных работ исполнителю**	**15 001 214,00**
5	**Виды выполненных работ**	**Работы по среднему ремонту автомобильных дорог**
6	**Сумма фактических работ, произведенных исполнителем, для выполнения указанных видов работ, согласно договора**	
7	**Сумма фактических расходов исполнителя за июнь 2019г.**	**26 567 336,00**
8	**Удержание аванса 5%**	
9	**Удержание резерва 5%**	
10	**Сумма, требуемая к перечислению исполнителю, для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных**	**26 567 336,00**

Принял: Руководитель
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта,автомобильных дорог и жилищной инсиекции города Сатпаев **К.Ш.Кунедилова**

Сдал: ПК «ДОРОЖНИК»
Председатель **А.Т.Атамбаев**

УТВЕРЖДАЮ:
Руководитель ГУ "Отдел жилищно коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции города Сатпаев"

_____К.Ш.Кунедилова

Наименование объекта- Благоустройство 7 мкрн.города Сатпаев
Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции города Сатпаев"

Подрядчик: ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ «ДОРОЖНИК»

АКТ №2

выполненных работ за июнь месяц 2019 года

Средний ремонт дорог и замена бордюр в микрорайоне №7 г.Сатпаев

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	11-270201-1001 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные 0,3х0,15х1. Установка при цементно-бетонных покрытиях	1500	1321,15	27,66	1981732	41485	533943	0,70	1047
		м бортового камня		645,65	10,26	968475	15389	54,27	0,01	10
		Накладные расходы -		*355,96*		*533943*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,27%		*355,96*				*533943*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*134,17*		*201254*				
		Сметная стоимость				*2716929*				
2	21-040508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	67,5	34539,00	--	2331383	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2763,12*		*186511*				
		Сметная стоимость				*2517894*				
3	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	3,08	1638,21	1638,21	5046	5046	1304	--	--
		т		--	780,10	--	2403	54,27	0,58	2
		Накладные расходы -		*423,36*		*1304*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,27%		*423,36*				*1304*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*164,93*		*508*				
		Сметная стоимость				*6858*				
4	11-270602-0312 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых мелкозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	7700	1532,51	91,32	11800364	703146	266831	0,03	259
		м2 покрытия		37,83	26,02	291319	200354	54,27	0,02	130
		Накладные расходы -		*34,65*		*266831*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,27%		*34,65*				*266831*		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*125,37*		*965376*				
		Сметная стоимость				*13032570*				
5	11-010205-0503 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	2650	1045,44	--	2770416	--	1473584	1,21	3207
		м3 грунта		1045,44	--	2770416	--	53,19	--	--
		Накладные расходы -		*556,07*		*1473584*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 53,19%		*556,07*				*1473584*		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*128,12*		*339520*				
		Сметная стоимость				*4583520*				
6	11-010102-0309 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 Н=30 см.	315,36	242,92	232,63	76608	73362	11774	0,01	4
		м3 грунта		10,17	60,03	3206	18930	53,19	0,04	12
		Накладные расходы -		*37,34*		*11774*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 53,19%		*37,34*				*11774*		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*22,42*		*7071*				
		Сметная стоимость				*95453*				
7	41-010105-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка грунта бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	599,184	334,00	--	200127	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*26,72*		*16010*				
		Сметная стоимость				*216137*				
8	11-270301-0101 РСНБ РК 2015	Основания щебеночные. Исправление профиля с добавлением нового материала	1051,2	453,56	207,76	476780	218398	60333	0,06	58
		м2 площади основания		47,20	58,55	49621	61550	54,27	0,04	42
		Накладные расходы -		*57,39*		*60333*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,27%		*57,39*				*60333*		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*40,88*		*42969*				
		Сметная стоимость				*580082*				
9	21-040508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	10,8	34539,00	--	373021	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*2763,12*		*29842*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*402863*				
10	41-010105-1025 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 25 км	743,82	572,00	--	425465	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (ИЗП) - 8%		*45,76*		*34037*				
		Сметная стоимость				*459502*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			20440942	1041437			4575
			Тенге			4083037	298625			195
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			20440942				
	Материалы -		Тенге			1275607				
	Всего заработная плата -		Тенге				4381662			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2704404				
	Местные материалы -		Тенге			10710865				
	Транспортные расходы -		Тенге			625592				
		Накладные расходы -	Тенге			2347768				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					2347768		
		Сметная прибыль -	Тенге			1823097				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -		Тенге			24611807				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4770
		Сметная заработная плата -	Тенге				4381662			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			24611807				
		В текущих ценах на 3 квартал 2018 г. МРП = 2405 тг.				**24 611 807**				
		В текущих ценах 2019 г. МРП = 2525 тг. (К= 1,04989)				**25 839 690**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%				**516 794**				
		ИТОГО				**26 356 484**				
		Налог на добавленную стоимость 12%				**3 162 778**				
		ВСЕГО С НАЛОГОМ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ				**29 519 262**				
		Ценовая скидка 10%				**2 951 926**				
		ИТОГО к оплате с учетом ценовой скидки				**26 567 336**				

Заказчик:
Главный специалист ГУ "Отдел ЖКХ,ПТ,АД и ЖИ" г Сатпаев

Д.Кенжетаев

Подрядчик:

Председатель ПК «ДОРОЖНИК»

«ДОРОЖНИК»

А.Т.Атамбаев

Форма №3

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции города Сатпаев"
Подрядчик: ПК "Дорожник"
Договор подрядка №80 от 30.04.2019г.

Акт №3
Объект: Средний ремонт дорог и замена бордюр в микрорайоне №7.

№ п/п	Наименование	Сумма
1	**Общая стоимость работ по договору**	**178 505 231,18**
2	**Ранее заактированные суммы по выполненным работам**	**41 568 550,00**
3	**Сумма аванса, перечисленная исполнителю 5%**	
4	**Сумма ранее оплаченных работ исполнителю**	**41 568 550,00**
5	**Виды выполненных работ**	**Работы по среднему ремонту автомобильных дорог**
6	**Сумма фактических работ, произведенных исполнителем, для выполнения указанных видов работ, согласно договора**	
7	**Сумма фактических расходов исполнителя за июнь 2019г.**	**38 126 060,00**
8	**Удержание аванса 5%**	
9	**Удержание резерва 5%**	
10	**Сумма, требуемая к перечислению исполнителю, для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных**	**38 126 060,00**

Принял: Руководитель
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта,автомобильных дорог и жилищной инспекции города Сатпаев **К.Ш.Кунедилова**

Сдал: ПК «ДОРОЖНИК»
Председатель **А.Т.Атамбаев**

УТВЕРЖДАЮ:
Руководитель ГУ "Отдел жилищно коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции города Сатпаев"

_____К.Ш.Кунедилова

Наименование объекта- Благоустройство 7 мкрн.города Сатпаев
Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции города Сатпаев"

Подрядчик: ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ «ДОРОЖНИК»

АКТ №3
выполненных работ за июнь месяц 2019 года
Средний ремонт дорог и замена бордюр в микрорайоне №7 г.Сатпаев

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	11-270201-1001 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные 0,3х0,15х1. Установка при цементно-бетонных покрытиях	1000	1321,15	27,66	1321155	27657	355962	0,70	698
		м бортового камня		645,65	10,26	645650	10259	54,27	0,01	7
		Накладные расходы -		*355,96*		*355962*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,27%		*355,96*				*355962*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*134,17*		*134169*				
		Сметная стоимость				*1811286*				
2	21-040508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	45	34539,00	--	1554255	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*2763,12*		*124340*				
		Сметная стоимость				*1678595*				
3	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	7,12	1638,21	1638,21	11664	11664	3014	--	--
		т		--	780,10	--	5554	54,27	0,58	4
		Накладные расходы -		*423,36*		*3014*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,27%		*423,36*				*3014*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*164,93*		*1174*				
		Сметная стоимость				*15853*				
4	21-130104-0202 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	10,2	88113,00	--	898753	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*7049,04*		*71900*				
		Сметная стоимость				*970653*				
5	11-270602-0312 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых мелкозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	17800	1532,51	91,32	27278764	1625455	616829	0,03	598

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2 покрытия		37,83	26,02	673438	463155	54,27	0,02	301
		Накладные расходы -		*34.65*		*616829*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54.27%		*34.65*				*616829*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*125.37*		*2231647*				
		Сметная стоимость				*30127241*				
6	41-010105-1025 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 25 км	1159.2	572,00	--	663062	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*45.76*		*53045*				
		Сметная стоимость				*716107*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			31727652	1664776			1296
			Тенге			1319088	478969			311
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			31727652				
	Материалы -		Тенге			867537				
	Всего заработная плата -		Тенге				1798057			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2453008				
	Местные материалы -		Тенге			24760181				
	Транспортные расходы -		Тенге			663062				
		Накладные расходы -	Тенге			975806				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					975806		
		Сметная прибыль -	Тенге			2616277				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			35319734				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1607
		Сметная заработная плата -	Тенге				1798057			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			35319734				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1607
		Сметная заработная плата -	Тенге				1798057			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			35319734				
		В текущих ценах на 3 квартал 2018 г. МРП = 2405 тг.				**35 319 734**				
		В текущих ценах 2019 г. МРП = 2525 тг. (К= 1,04989)				**37 081 836**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%				**741 637**				
		ИТОГО				**37 823 472**				
		Налог на добавленную стоимость 12%				**4 538 817**				
		ВСЕГО С НАЛОГОМ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ				**42 362 289**				
		Ценовая скидка 10%				**4 236 229**				
		ИТОГО к оплате с учетом ценовой скидки				**38 126 060**				

Заказчик:

Главный специалист ГУ "Отдел ЖКХ,ПТ,АД и ЖИ" г Сатпаев Д.Кенжетаев

Подрядчик:

Председатель ПК «ДОРОЖНИК» А.Т.Атамбаев

Форма №3

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции города Сатпаев"
Подрядчик: ПК "Дорожник"
Договор подряда №80 от 30.04.2019г.

Акт №4
Объект: Средний ремонт дорог и замена бордюр в микрорайоне №7.

№ п/п	Наименование	Сумма
1	Общая стоимость работ по договору	178 505 231,18
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	79 694 610,00
3	Сумма аванса, перечисленная исполнителю 5%	
4	Сумма ранее оплаченных работ исполнителю	79 694 610,00
5	Виды выполненных работ	Работы по среднему ремонту автомобильных дорог
6	Сумма фактических работ, произведенных исполнителем, для выполнения указанных видов работ, согласно договора	
7	Сумма фактических расходов исполнителя за август 2019г.	98 810 621,18
8	Удержание аванса 5%	
9	Удержание резерва 5%	
10	Сумма, требуемая к перечислению исполнителю, для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных	98 810 621,18

Принял: Руководитель
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта,автомобильных дорог и жилищной инспекции города Сатпаев **К.Ш.Кунедилова**

Сдал: ПК «ДОРОЖНИК»
Председатель **А.Т.Атамбаев**

УТВЕРЖДАЮ:
Руководитель ГУ "Отдел-жилищно коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции города Сатпаев"

К.Ш.Кунедил

Наименование объекта- Благоустройство 7 мкрн.города Сатпаев
Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции города Сатпаев"

Подрядчик: ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ «ДОРОЖНИК»

АКТ №4
выполненных работ за август месяц 2019 года
Средний ремонт дорог и замена бордюр в микрорайоне №7 г.Сатпаев

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел рабочих-строител	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающ машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	11-010205-0303 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	2545,07	2256,80	--	5743714	--	3055081	2,48	
		м3 грунта		2256,80	--	5743714	--	53,19	--	
		Накладные расходы -		*1200,39*		*3055081*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 53,19%		*1200,39*				*3055081*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*276,58*		*703904*				
		Сметная стоимость				*9502699*				
2	11-010104-0702 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)	8688	0,97	0,97	8391	8391	1709	--	
		м2 спланированной поверхности за проход бульдозера		--	0,37	--	3213	53,19	--	
		Накладные расходы -		*0,20*		*1709*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 53,19%		*0,20*				*1709*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*0,09*		*808*				
		Сметная стоимость				*10908*				
3	11-270403-0101 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	8688	779,30	209,76	6770568	1822370	441952	0,03	
		м2 основания		28,51	65,22	247712	566645	54,27	0,04	
		Накладные расходы -		*50,87*		*441952*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,27%		*50,87*				*441952*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*66,41*		*577002*				
		Сметная стоимость				*7789521*				
4	11-270403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=9	Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство. Добавлять к таблицам 1127-0403-0100, 1127-0403-0200, 1127-0403-0300 при использовании однослойных и верхнего слоя двухслойных оснований под движение транспорта до полного окончания работ	8688	-492,15	-152,43	-4275786	-1324351	-808965	-0,15	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2 основания		-128,30	-43,27	-1114705	-375924	54,27	--	
		Накладные расходы -		*93,11*		*808965*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,27%		*93,11*				*808965*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*46,82*		*406780*				
		Сметная стоимость				*-3060041*				
5	11-270201-1001 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные 0,3х0,15х1. Установка при цементно-бетонных покрытиях	6790	1321,15	27,66	8970640	187788	2416981	0,70	
		м бортового камня		645,65	10,26	4383964	69660	54,27	0,01	
		Накладные расходы -		*355,96*		*2416981*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,27%		*355,96*				*2416981*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*134,17*		*911010*				
		Сметная стоимость				*12298631*				
6	21-040508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	305,55	34539,00	--	10553391	--	--	--	
		м3		--	--	--	--	--	--	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2763,12*		*844271*				
		Сметная стоимость				*11397662*				
7	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	8,488	1638,21	1638,21	13905	13905	3593	--	
		т		--	780,10	--	6621	54,27	0,58	
		Накладные расходы -		*423,36*		*3593*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,27%		*423,36*				*3593*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*164,93*		*1400*				
		Сметная стоимость				*18898*				
8	21-130104-0202 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	8,488	88113,00	--	747903	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7049,04*		*59832*				
		Сметная стоимость				*807735*				
9	11-270602-0312 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых мелкозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	21221	1532,51	91,32	32521497	1937853	735378	0,03	
		м2 покрытия		37,83	26,02	802867	552170	54,27	0,02	
		Накладные расходы -		*34,65*		*735378*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,27%		*34,65*				*735378*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*125,37*		*2660550*				
		Сметная стоимость				*35917425*				
10	11-270201-1001 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные 0,3 х0,15 х1. Установка при цементно-бетонных покрытиях	240	1321,15	27,66	317077	6638	85431	0,70	
		м бортового камня		645,65	10,26	154956	2462	54,27	0,01	
		Накладные расходы -		*355,96*		*85431*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,27%		*355,96*				*85431*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*134,17*		*32201*				
		Сметная стоимость				*434708*				
11	11-270401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Н=7 см. Устройство	16,8	1168,64	957,14	19633	16080	2867	0,14	
		м3 материала основания в плотном теле		120,10	194,39	2018	3266	54,27	0,14	
		Накладные расходы -		*170,67*		*2867*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,27%		*170,67*				*2867*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*107,15*		*1800*				
		Сметная стоимость				*24300*				
12	11-110101-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	240	1090,37	120,95	261689	29029	130891	0,95	
		м2 покрытия		963,17	31,87	231160	7648	54,81	0,03	
		Накладные расходы -		*545,38*		*130891*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,81%		*545,38*				*130891*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*130,86*		*31406*				
		Сметная стоимость				*423986*				
13	21-040509-9904 РСНБ РК 2015	Брусчатка	240	3400,00	--	816000	--	--	--	
		м2		--	--	--	--	--	--	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*272,00*		*65280*				
		Сметная стоимость				*881280*				
14	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	0,288	1638,21	1638,21	472	472	122	--	
		т		--	780,10	--	225	54,27	0,58	
		Накладные расходы -		*423,36*		*122*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,27%		*423,36*				*122*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*164,93*		*47*				
		Сметная стоимость				*641*				
15	21-130104-0202 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	0,288	88113,00	--	25377	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7049,04*		*2030*				
		Сметная стоимость				*27407*				
16	11-270602-0310 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	720	1679,66	91,32	1209358	65749	24950	0,03	
		м2 покрытия		37,83	26,02	27240	18734	54,27	0,02	
		Накладные расходы -		*34,65*		*24950*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,27%		*34,65*				*24950*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*137,15*		*98745*				
		Сметная стоимость				*1333053*				
17	11-270602-0312 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых мелкозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	3219	1532,51	91,32	4933165	293952	111549	0,03	
		м2 покрытия		37,83	26,02	121786	83758	54,27	0,02	
		Накладные расходы -		*34,65*		*111549*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,27%		*34,65*				*111549*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*125,37*		*403577*				
		Сметная стоимость				*5448291*				
18	12-180101-2101 РСНБ РК 2015	Тротуары плитные и дорожки. Размостка с разборкой	1428	1069,71	--	1527552	--	773464	1,22	
		м2 покрытия		1018,31	--	1454152	--	53,19	--	
		Накладные расходы -		*541,64*		*773464*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 53,19%		*541,64*				*773464*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*128,91*		*184081*				
		Сметная стоимость				*2485097*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1
19	11-270201-1001 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные 0,2 х0,08 х 1. Установка при цементно-бетонных покрытиях	240	1321,15	27,66	317077	6638	85431	0,70	
		м бортового камня		645,65	10,26	154956	2462	54,27	0,01	
		Накладные расходы -		*355,96*		*85431*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,27%		*355,96*				*85431*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*134,17*		*32201*				
		Сметная стоимость				*434708*				
20	21-040508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	3,84	34539,00	--	132630	--	--	--	
		м3		--	--	--	--	--	--	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2763,12*		*10610*				
		Сметная стоимость				*143240*				
21	11-010205-0901 РСНБ РК 2015	Грунт скальный 4р группы. Разработка отбойными молотками	146,64	4444,56	1686,56	651750	247317	273961	3,50	
		м3 грунта		2758,00	754,42	404433	110628	53,19	0,67	
		Накладные расходы -		*1868,26*		*273961*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 53,19%		*1868,26*				*273961*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*505,03*		*74057*				
		Сметная стоимость				*999768*				
22	11-231201-0101 РСНБ РК 2015 СН РК8.02-05-2002 п.2.8г	Демонтаж крышек и корпусов колодцев	94	4637,03	104,96	435881	9866	267316	7,86	
		шт.		4532,08	47,29	426015	4445	62,1	0,04	
		Накладные расходы -		*2843,79*		*267316*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*2843,79*				*267316*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*598,47*		*56256*				
		Сметная стоимость				*759453*				
23	11-070201-0201 РСНБ РК 2015 СН РК8.02-05-2002 п.2.8г	Демонтаж опорного кольца КО-6	1,88	8605,21	5397,57	16178	10147	5831	3,95	
		м3 сборных железобетонных конструкций		3207,63	1786,52	6030	3359	62,1	1,34	
		Накладные расходы -		*3101,37*		*5831*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*3101,37*				*5831*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*936,53*		*1761*				
		Сметная стоимость				*23769*				
24	11-060701-0201 РСНБ РК 2015	Наращивание горловины колодца монолитным бетоном В 15 F300	1,598	26706,83	495,77	42678	792	6520	8,25	
		м3		8382,00	30,40	13394	49	48,5	0,72	
		Накладные расходы -		*4080,01*		*6520*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4080,01*				*6520*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2462,95*		*3936*				
		Сметная стоимость				*53134*				
25	21-050301-3501 РСНБ РК 2015	Проволокаиз низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	0,015353	199194,00	--	3058	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15935,52*		*245*				
		Сметная стоимость				*3303*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1
26	11-010205-0503 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную пустот материалом от разборки дорожной одежды.Группа грунтов 3	141,94	1045,44	--	148390	--	87698	1,21	
		м3 грунта		1045,44	--	148390	--	59,1	--	
		Накладные расходы -		*617,86*		*87698*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*617,86*				*87698*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*133,06*		*18887*				
		Сметная стоимость				*254975*				
27	11-070201-0201 РСНБ РК 2015	Установка опорногокольца КО-6 (ранее демонтированное)	1,88	12188,52	6746,96	22914	12684	8458	4,93	
		м3 сборных железобетонных конструкций		5011,93	2233,16	9422	4198	62,1	1,68	
		Накладные расходы -		*4499,20*		*8458*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*4499,20*				*8458*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1335,02*		*2510*				
		Сметная стоимость				*33882*				
28	11-231201-0101 РСНБ РК 2015	Люки.Установка (ранее демонтированные)	94	1556,90	174,93	146348	16443	78089	1,31	
		шт		1258,91	78,82	118338	7409	62,1	0,07	
		Накладные расходы -		*830,73*		*78089*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*830,73*				*78089*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*191,01*		*17955*				
		Сметная стоимость				*242392*				
29	41-310104-0301 РСНБ РК 2015	Строительный материал. Погрузка	3294,45	212,00	--	698423	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16,96*		*55874*				
		Сметная стоимость				*754297*				
30	41-310104-0302 РСНБ РК 2015	Строительный материал. Разгрузка	3294,45	219,00	--	721485	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17,52*		*57719*				
		Сметная стоимость				*779204*				
31	41-010105-1025 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 25 км	6061,7	572,00	--	3467292	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*45,76*		*277383*				
		Сметная стоимость				*3744675*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			76968650	3361763			
			Тенге			13335843	1071029			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			76968650				
	Материалы -		Тенге			8001439				
	Всего заработная плата -		Тенге				14406872			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			12278359				
	Местные материалы -		Тенге			35104046				
	Транспортные расходы -		Тенге			4887200				
		Накладные расходы -	Тенге			7788309				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					7788309		
		Сметная прибыль -	Тенге			6780557				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			91537516,72				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				14406872			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			91 537 516,72				
		В текущих ценах на 3 квартал 2018 г. МРП = 2405 тг.				91 537 516,72				
		В текущих ценах 2019 г. МРП = 2525 тг. (К= 1,04989)				96 104 323,43				
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%				1 922 086,47				
		ИТОГО				98 026 409,90				
		Налог на добавленную стоимость 12%				11 763 169,19				
		ВСЕГО С НАЛОГОМ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ				109 789 579,09				
		Ценовая скидка 10%				10 978 957,91				
		ИТОГО к оплате с учетом ценовой скидки				98 810 621,18				

Заказчик:
Главный специалист ГУ "Отдел ЖКХ,ПТ,АД и ЖИ" г Сатпаев _____ **Д.Кенжетаев**

Подрядчик:

Председатель ПК «ДОРОЖНИК» _____ **А.Т.Атамбаев**

АКТ
ТЕХНИЧЕСКОЙ ГОТОВНОСТИ
РЕМОНТА АСФАЛЬТОБЕТОННОГО ПОКРЫТИЯ

г. Жезказган «30» 10 2019года

Комиссия в составе:

Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта автомобильных дорог и жилищной инспекции города Сатпаев" Кунедилова К.Ш.
(наименование организации, фамилия, имя, отчество, должность)

Председатель ПК «ДОРОЖНИК» Атамбаев А.Т.-представитель Генподрядчика
(наименование организации, фамилия, имя, отчество, должность)

Директор ТОО «АлмасҚұрылыс Kazakhstan» Молдашов М.Е.-представитель Генподрядчика
(наименование организации, фамилия, имя, отчество, должность)

УСТАНОВИЛА:

Подрядчиками: Консорциум, состоящий из **ПК «ДОРОЖНИК» и** ТОО **«АлмасҚұрылыс Kazakhstan»**, предъявлен объект для эксплуатации: **Микрорайон №7 г.Сатпаев**

Средний ремонт дорог и замена бордюр в микрорайоне №7 города Сатпаев
осуществлялся по договору подряда **№ 80 от 30.04.2019 года**
Предъявленный объект доведен до полной готовности, позволяющей обеспечить его эксплуатацию.

РЕШЕНИЕ КОМИССИИ:

Предъявленный объект . **«микрорайон №7 г.Сатпаев»** принять в эксплуатацию.

Кунедилова К.Ш. _____ (подпись)
(фамилия, инициалы)

Атамбаев А.Т. _____ (подпись)
(фамилия, инициалы)

Молдашов М.Е. _____ (подпись)
(фамилия, инициалы)