Форма 2-В

Генподрядчик **ТОО "ДЕЛОВОЙ АЛЬЯНС"**

(организация, адрес, телефон)

Субподрядчик **ТОО "G.T.P" (Gas.Trans.Projekt.)**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Капитальный ремонт 14 дворовых территорий Турксибского района. Двор: ул. Бекмаханова 75,77,79**

(наименование, адрес)

Объект **Капитальный ремонт 14 дворовых территорий Турксибского района. Двор: ул. Бекмаханова 75,77,79**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 19** от **08.06.2018 года**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
04.09.2018	06.08.2018	04.09.2018

Акт приемки выполненных работ № 9

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Демонтаж бортовых камней				
1	1	12-180101-1204 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка с одной стороны бортового камня, В=10см, Н=10см	м3 конструкции	1,677	5253,10	8809
			Накладные расходы			*1705,37*	*2860*
			Сметная прибыль			*389,12*	*653*
2	2	41-020101-1050 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)	т	3,958	1872,67	7412
			Накладные расходы			*60,25*	*238*
			Сметная прибыль			*138,72*	*549*
3	3	12-180101-1402 РСНБ РК 2015	Камни бортовые на щебеночном основании. Разборка	м	167,700	1024,28	171771
			Накладные расходы			*347,12*	*58211*
			Сметная прибыль			*75,87*	*12724*
4	4	41-020101-1050 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)	т	18,112	1872,67	33917
			Накладные расходы			*60,25*	*1091*
			Сметная прибыль			*138,72*	*2512*
			Раздел: Демонтаж металлоконструкций				
5	5	11-460201-0301 РСНБ РК 2015	Металлоконструкции. Демонтаж	т демонтированных конструкций	0,470	20190,77	9480
			Накладные расходы			*5493,91*	*2579*
			Сметная прибыль			*1495,61*	*702*
			Раздел: Бортовый камень				
6	6	11-010102-0405 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами	м3 грунта	1,012	432,91	438
			Накладные расходы			*98,56*	*100*
			Сметная прибыль			*32,07*	*32*
7	7	41-020101-1050 РСНБ РК 2015	Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	тенге за 1 тонну	40,009	1872,67	74925
			Накладные расходы			*60,25*	*2411*
			Сметная прибыль			*138,72*	*5550*
8	8	11-010102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	23,535	24,14	568
			Накладные расходы			*5,37*	*126*
			Сметная прибыль			*1,79*	*42*
9	9	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под бордюры из песчано-гравийной смеси или щебеночное. Устройство	м3 основания	5,492	6431,18	35317
			Накладные расходы			*998,47*	*5483*
			Сметная прибыль			*476,38*	*2616*
10	10	11-270201-1003 РСНБ РК 2015	Камни бортовые.Установка	м бортового камня	156,900	2483,70	389692
			Накладные расходы			*700,47*	*109904*
			Сметная прибыль			*183,98*	*28866*
11	11	21-040508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	6,747	45405,22	306335
			Накладные расходы			*1460,91*	*9856*
			Сметная прибыль			*3363,35*	*22692*
			Раздел: Поребрик				
12	12	11-010102-0405 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами	м3 грунта	12,780	432,91	5533
			Накладные расходы			*98,56*	*1260*
			Сметная прибыль			*32,07*	*410*
13	13	41-020101-1050 РСНБ РК 2015	Вывоз грунта в отвал. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км	т	21,726	1872,67	40686
			Накладные расходы			*60,25*	*1309*
			Сметная прибыль			*138,72*	*3014*
14	14	11-010102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	12,780	24,14	309
			Накладные расходы			*5,37*	*69*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*1,79*	*23*
15	15	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под бордюры из песчано-гравийной смеси или щебеночное. Устройство	м3 основания	3,067	6431,18	19726
			Накладные расходы			*998,47*	*3062*
			Сметная прибыль			*476,38*	*1461*
16	16	11-270201-1003 РСНБ РК 2015	Поребрик. Установка	м поребрика	127,800	2483,70	317417
			Накладные расходы			*700,47*	*89520*
			Сметная прибыль			*183,98*	*23512*
17	17	21-040508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	2,045	45405,22	92845
			Накладные расходы			*1460,91*	*2987*
			Сметная прибыль			*3363,35*	*6877*
			Раздел: Подъем колодцев до проектной отметки				
18	18	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,060	5068,65	304
			Накладные расходы			*901,46*	*54*
			Сметная прибыль			*375,46*	*23*
19	19	21-020101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,061	14885,13	911
			Накладные расходы			*478,93*	*29*
			Сметная прибыль			*1102,60*	*67*
			Раздел: Восстановление дорожной одежды проездов на существующее покрытие /Тип 1/				
20	20	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Выравнивание продольного и поперечного профиля щебнем фракционированным или фрезерованной крошкой	м3	54,330	4426,74	240505
			Накладные расходы			*361,00*	*19613*
			Сметная прибыль			*327,91*	*17815*
21	21	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,858	141434,00	121332
			Накладные расходы			*5066,92*	*4347*
			Сметная прибыль			*10476,59*	*8988*
22	22	11-270602-1201 РСНБ РК 2015	Выравнивание к/з а/б	м2 покрытия /кз аб/	271,650	1337,41	363306
			Накладные расходы			*73,81*	*20050*
			Сметная прибыль			*99,07*	*26912*
23	23	11-270602-1201 РСНБ РК 2015	Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками типа /МЗ АБ/	м2 покрытия	905,499	1396,41	1264449
			Накладные расходы			*75,71*	*68551*
			Сметная прибыль			*103,44*	*93663*
24	24	11-270602-1203 РСНБ РК 2015	Корректировка до толщины слоя -5см. Устройство асфальтоукладчиками .добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1201	м2 покрытия	1810,998	150,60	272728
			Накладные расходы			*5,02*	*9092*
			Сметная прибыль			*11,16*	*20202*
			Раздел: Брусчатое покрытие тротуаров, площадок для отдыха /Тип 3/				
25	25	11-010205-0102 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/	м3 грунта	1,875	3455,02	6478
			Накладные расходы			*1258,22*	*2359*
			Сметная прибыль			*255,93*	*480*
26	26	11-010102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	1,875	24,14	45
			Накладные расходы			*5,37*	*10*
			Сметная прибыль			*1,79*	*3*
27	27	11-270701-0201 РСНБ РК 2015	Песчаный слой средней крупности Н=15см. Устройство	м2 покрытия	18,750	936,97	17568
			Накладные расходы			*207,24*	*3886*
			Сметная прибыль			*69,40*	*1301*
28	28	11-270701-0201 РСНБ РК 2015	Устройство основания из щебня фракционного н=12см	м2	18,750	1066,91	20005
			Накладные расходы			*211,42*	*3964*
			Сметная прибыль			*79,03*	*1482*
29	29	11-270701-0201 РСНБ РК 2015	Песчаный слой мелкозернистый Н=5см. Устройство	м2 покрытия	18,750	731,13	13709
			Накладные расходы			*200,62*	*3762*
			Сметная прибыль			*54,16*	*1015*
30	30	11-270701-0302 РСНБ РК 2015	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком	м2 тротуара	18,750	736,37	13807
			Накладные расходы			*262,21*	*4916*
			Сметная прибыль			*54,55*	*1023*
31	31	21-040509-0104 РСНБ РК 2015	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 60 мм ГОСТ 17608-91	м2	18,750	2029,44	38052
			Накладные расходы			*65,30*	*1224*
			Сметная прибыль			*150,33*	*2819*
			Раздел: Песчаное покрытие детской игровой площадки				
32	32	11-010102-0405 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами	м3 грунта	0,744	432,91	322
			Накладные расходы			*98,56*	*73*
			Сметная прибыль			*32,07*	*24*
33	33	11-270701-0201 РСНБ РК 2015	Песчаный слой Н=20см. Устройство	м2 покрытия	3,720	1039,88	3868
			Накладные расходы			*210,55*	*783*
			Сметная прибыль			*77,03*	*287*
			Раздел: Асфальтобетонное покрытие бельевых площадок				

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
34	34	11-010205-0102 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/	м3 грунта	3,077	3455,02	10629
			Накладные расходы			*1258,22*	*3871*
			Сметная прибыль			*255,93*	*787*
35	35	11-010201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	9,230	90,58	836
			Накладные расходы			*16,95*	*156*
			Сметная прибыль			*6,71*	*62*
36	36	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	7,691	5942,97	45709
			Накладные расходы			*409,78*	*3152*
			Сметная прибыль			*440,22*	*3386*
37	37	11-270701-0101 РСНБ РК 2015	Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	30,765	1352,41	41607
			Накладные расходы			*142,99*	*4399*
			Сметная прибыль			*100,18*	*3082*
38	38	11-270701-0102 РСНБ РК 2015	Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101	м2 покрытия	123,060	210,80	25941
			Накладные расходы			*22,71*	*2795*
			Сметная прибыль			*15,61*	*1922*
			Раздел: Детская игровая площадка с резиновым покрытием /Тип 2/				
39	39	11-010205-0102 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/	м3 грунта	18,446	3455,02	63730
			Накладные расходы			*1258,22*	*23208*
			Сметная прибыль			*255,93*	*4721*
40	40	11-010201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	55,337	90,58	5012
			Накладные расходы			*16,95*	*938*
			Сметная прибыль			*6,71*	*371*
41	41	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	46,114	5942,97	274052
			Накладные расходы			*409,78*	*18897*
			Сметная прибыль			*440,22*	*20300*
42	42	11-270701-0101 РСНБ РК 2015	Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	184,455	1352,41	249459
			Накладные расходы			*142,99*	*26375*
			Сметная прибыль			*100,18*	*18478*
43	43	11-270701-0102 РСНБ РК 2015	Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101	м2 покрытия	737,820	210,80	155533
			Накладные расходы			*22,71*	*16759*
			Сметная прибыль			*15,61*	*11521*
44	44	11-110101-3601 РСНБ РК 2015	Покрытия для открытых площадок. Устройство	м2 покрытия	184,455	728,76	134424
			Накладные расходы			*266,62*	*49180*
			Сметная прибыль			*53,98*	*9957*
45	45		Покрытие для детских игровых площадок из резиновой крошки по технологии, защищенной товарным знаком, толщиной до 10 мм	м2	184,455	13269,74	2447669
			Накладные расходы			*426,95*	*78754*
			Сметная прибыль			*982,94*	*181309*
			Раздел: Гимнастическая площадка с резиновым покрытием				
46	46	11-010205-0102 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/	м3 грунта	4,705	3455,02	16254
			Накладные расходы			*1258,22*	*5919*
			Сметная прибыль			*255,93*	*1204*
47	47	11-010201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	14,114	90,58	1278
			Накладные расходы			*16,95*	*239*
			Сметная прибыль			*6,71*	*95*
48	48	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	11,762	5942,97	69898
			Накладные расходы			*409,78*	*4820*
			Сметная прибыль			*440,22*	*5178*
49	49	11-270701-0101 РСНБ РК 2015	Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	47,046	1352,41	63626
			Накладные расходы			*142,99*	*6727*
			Сметная прибыль			*100,18*	*4713*
50	50	11-270701-0102 РСНБ РК 2015	Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101	м2 покрытия	188,184	210,80	39669
			Накладные расходы			*22,71*	*4274*
			Сметная прибыль			*15,61*	*2938*
51	51	11-110101-3601 РСНБ РК 2015	Покрытия для открытых площадок. Устройство	м2 покрытия	47,046	728,76	34285
			Накладные расходы			*266,62*	*12544*
			Сметная прибыль			*53,98*	*2540*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
52	52		Покрытие для спортивных и гимнастических площадок из резиновой крошки по технологии, защищенной товарным знаком, толщиной до 10 мм	м2	47,046	14843,63	698334
			Накладные расходы			*477,59*	*22469*
			Сметная прибыль			*1099,53*	*51728*
			Раздел: Универсальная спортивная площадка с покрытием из резиновой крошки по технологии, защищенной товарным знаком /Тип 2/				
53	53	11-010205-0102 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы /нарезка корыта/	м3 грунта	28,800	3455,02	99504
			Накладные расходы			*1258,22*	*36237*
			Сметная прибыль			*255,93*	*7371*
54	54	11-010201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	86,400	90,58	7826
			Накладные расходы			*16,95*	*1464*
			Сметная прибыль			*6,71*	*580*
55	55	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	72,000	5942,97	427894
			Накладные расходы			*409,78*	*29504*
			Сметная прибыль			*440,22*	*31696*
56	56	11-270701-0101 РСНБ РК 2015	Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	288,000	1352,41	389495
			Накладные расходы			*142,99*	*41181*
			Сметная прибыль			*100,18*	*28851*
57	57	11-270701-0102 РСНБ РК 2015	Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101	м2 покрытия	1152,000	210,80	242843
			Накладные расходы			*22,71*	*26166*
			Сметная прибыль			*15,61*	*17988*
58	58	11-110101-3601 РСНБ РК 2015	Покрытия для открытых площадок. Устройство	м2 покрытия	288,000	728,76	209884
			Накладные расходы			*266,62*	*76788*
			Сметная прибыль			*53,98*	*15547*
59	59		Покрытие для спортивных и гимнастических площадок из резиновой крошки по технологии, защищенной товарным знаком, толщиной до 10 мм	м2	288,000	14843,63	4274966
			Накладные расходы			*477,59*	*137547*
			Сметная прибыль			*1099,53*	*316664*
			Раздел: Заградительная сетка на спортивную площадку с покрытием из резиновой крошки				
60	60	11-150207-0202 РСНБ РК 2015	Покрытия сеткой заградительной	м2	288,000	821,64	236632
			Накладные расходы			*282,59*	*81385*
			Сметная прибыль			*60,86*	*17528*
61	61		Сетка заградительная с ячейками 100х100 мм	м2.	288,000	2356,13	678566
			Накладные расходы			*75,81*	*21833*
			Сметная прибыль			*174,53*	*50264*
62	62	11-140203-0201 РСНБ РК 2015	Подвеска троса	м	180,000	50,39	9070
			Накладные расходы			*18,96*	*3413*
			Сметная прибыль			*3,73*	*672*
63	63		Трос d3	м.	198,000	282,74	55982
			Накладные расходы			*9,10*	*1801*
			Сметная прибыль			*20,94*	*4147*
64	64		Талрен	шт.	8,000	1884,91	15079
			Накладные расходы			*60,65*	*485*
			Сметная прибыль			*139,62*	*1117*
65	65		Зажим для троса	шт.	27,000	263,89	7125
			Накладные расходы			*8,49*	*229*
			Сметная прибыль			*19,55*	*528*
66	66		Хомут	шт.	900,000	18,85	16964
			Накладные расходы			*0,61*	*546*
			Сметная прибыль			*1,40*	*1257*
			Раздел: Ограждение спортивной площадки /Тип 2/				
67	67	11-010203-0502 РСНБ РК 2015	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов 2	яма	34,000	1623,79	55209
			Накладные расходы			*348,76*	*11858*
			Сметная прибыль			*120,28*	*4090*
68	68	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под стойки ограждения. Устройство	м3 основания	1,088	7504,51	8165
			Накладные расходы			*1033,00*	*1124*
			Сметная прибыль			*555,89*	*605*
69	69	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство	м3	5,440	19548,77	106345
			Накладные расходы			*1367,36*	*7438*
			Сметная прибыль			*1448,06*	*7877*
70	70	11-090302-0112 РСНБ РК 2015	Стойки ограждения Монтаж	т конструкций	2,295	32338,99	74215
			Накладные расходы			*6955,04*	*15961*
			Сметная прибыль			*2395,48*	*5497*
71	71	21-050206-0802 РСНБ РК 2015	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	2,284	218634,30	499357
			Накладные расходы			*7034,57*	*16067*
			Сметная прибыль			*16195,13*	*36989*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
72	72	21-050101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,011	225317,57	2428
			Накладные расходы			*7249,60*	*78*
			Сметная прибыль			*16690,19*	*180*
73	73	11-090701-0103 РСНБ РК 2015	Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях	т конструкций	5,373	246226,91	1322898
			Накладные расходы			*80605,28*	*433066*
			Сметная прибыль			*18239,03*	*97992*
74	74	11-090601-0102 РСНБ РК 2015	Решетки ограждения. Монтаж	т конструкций	5,373	94681,23	508692
			Накладные расходы			*32963,57*	*177103*
			Сметная прибыль			*7013,42*	*37681*
75	75	21-050206-0902 РСНБ РК 2015	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм ГОСТ 13663-86	т	1,108	215868,84	239269
			Накладные расходы			*6945,59*	*7698*
			Сметная прибыль			*15990,28*	*17724*
76	76	21-050206-0802 РСНБ РК 2015	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	1,289	218634,30	281732
			Накладные расходы			*7034,57*	*9065*
			Сметная прибыль			*16195,13*	*20869*
77	77	21-050304-0111 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 12 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,918	167880,73	154057
			Накладные расходы			*5401,57*	*4957*
			Сметная прибыль			*12435,61*	*11412*
78	78	21-050304-0109 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	1,417	171321,74	242842
			Накладные расходы			*5512,28*	*7813*
			Сметная прибыль			*12690,50*	*17988*
79	79	21-050101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,125	225317,57	28192
			Накладные расходы			*7249,60*	*907*
			Сметная прибыль			*16690,19*	*2088*
80	80	21-050308-9901 РСНБ РК 2015	Сетка из оцинкованной проволоки диаметром 2 мм плетеная	м2	170,000	981,48	166852
			Накладные расходы			*31,58*	*5368*
			Сметная прибыль			*72,70*	*12359*
81	81	21-050304-0109 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)/для крепления сетки/	т	0,198	171321,74	33843
			Накладные расходы			*5512,28*	*1089*
			Сметная прибыль			*12690,50*	*2507*
82	82	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	190,400	107,95	20554
			Накладные расходы			*24,47*	*4659*
			Сметная прибыль			*8,00*	*1523*
83	83	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	380,800	94,65	36044
			Накладные расходы			*16,03*	*6103*
			Сметная прибыль			*7,01*	*2670*
			Раздел: Калитка К-1 /2 шт/				
84	84	12-010101-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,7 м	яма	2,000	8688,23	17376
			Накладные расходы			*3164,01*	*6328*
			Сметная прибыль			*643,57*	*1287*
85	85	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под стойки ограждения. Устройство	м3 основания	0,064	7504,51	480
			Накладные расходы			*1033,00*	*66*
			Сметная прибыль			*555,89*	*36*
86	86	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство	м3	0,320	19548,77	6256
			Накладные расходы			*1367,36*	*438*
			Сметная прибыль			*1448,06*	*463*
87	87	11-090701-0103 РСНБ РК 2015	Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях	т конструкций	0,024	246226,91	5863
			Накладные расходы			*80605,28*	*1919*
			Сметная прибыль			*18239,03*	*434*
88	88	21-050101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,014	225317,57	3184
			Накладные расходы			*7249,60*	*102*
			Сметная прибыль			*16690,19*	*236*
89	89	21-050304-0109 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,010	171321,74	1658
			Накладные расходы			*5512,28*	*53*
			Сметная прибыль			*12690,50*	*123*
90	90	11-090302-0112 РСНБ РК 2015	Стойки ограждения. Монтаж	т конструкций	0,119	32338,99	3850
			Накладные расходы			*6955,04*	*828*
			Сметная прибыль			*2395,48*	*285*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
91	91	21-050206-0802 РСНБ РК 2015	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	0,116	218634,30	25292
			Накладные расходы			*7034,57*	*814*
			Сметная прибыль			*16195,13*	*1873*
92	92	21-050101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,001	225317,57	143
			Накладные расходы			*7249,60*	*5*
			Сметная прибыль			*16690,19*	*11*
93	93	11-090701-0103 РСНБ РК 2015	Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях	т конструкций	0,350	246226,91	86129
			Накладные расходы			*80605,28*	*28195*
			Сметная прибыль			*18239,03*	*6380*
94	94	11-090601-0102 РСНБ РК 2015	Решетки ограждения. Монтаж	т конструкций	0,350	94681,23	33119
			Накладные расходы			*32963,57*	*11530*
			Сметная прибыль			*7013,42*	*2453*
95	95	21-050206-0902 РСНБ РК 2015	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм ГОСТ 13663-86	т	0,046	215868,84	9934
			Накладные расходы			*6945,59*	*320*
			Сметная прибыль			*15990,28*	*736*
96	96	21-050206-0802 РСНБ РК 2015	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	0,146	218634,30	31859
			Накладные расходы			*7034,57*	*1025*
			Сметная прибыль			*16195,13*	*2360*
97	97	21-050304-0111 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 12 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,054	167880,73	9062
			Накладные расходы			*5401,57*	*292*
			Сметная прибыль			*12435,61*	*671*
98	98	21-050304-0109 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,083	171321,74	14285
			Накладные расходы			*5512,28*	*460*
			Сметная прибыль			*12690,50*	*1058*
99	99	21-050101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,007	225317,57	1658
			Накладные расходы			*7249,60*	*53*
			Сметная прибыль			*16690,19*	*123*
100	100	21-050308-9901 РСНБ РК 2015	Сетка из оцинкованной проволоки диаметром 2 мм плетеная ГОСТ 3826-82	м2	10,000	981,48	9815
			Накладные расходы			*31,58*	*316*
			Сметная прибыль			*72,70*	*727*
101	101	21-050304-0109 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)/для крепления сетки/	т	0,012	171321,74	1991
			Накладные расходы			*5512,28*	*64*
			Сметная прибыль			*12690,50*	*147*
102	102	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	11,200	107,95	1209
			Накладные расходы			*24,47*	*274*
			Сметная прибыль			*8,00*	*90*
103	103	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	22,400	94,65	2120
			Накладные расходы			*16,03*	*359*
			Сметная прибыль			*7,01*	*157*
			Раздел: Ограждение палисадника и детских площадок /Тип 1/				
104	104	12-010101-0401 РСНБ РК 2015	Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,4 м	яма	63,000	3881,34	244525
			Накладные расходы			*1413,48*	*89049*
			Сметная прибыль			*287,51*	*18113*
105	105	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под стойки ограждения. Устройство	м3 основания	1,008	6431,18	6483
			Накладные расходы			*998,47*	*1006*
			Сметная прибыль			*476,38*	*480*
106	106	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство	м3	2,835	19548,77	55421
			Накладные расходы			*1367,36*	*3876*
			Сметная прибыль			*1448,06*	*4105*
107	107	11-090302-0112 РСНБ РК 2015	Стойки ограждения. Монтаж	т конструкций	0,141	32338,99	4574
			Накладные расходы			*6955,04*	*984*
			Сметная прибыль			*2395,48*	*339*
108	108	21-050206-0802 РСНБ РК 2015	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	0,137	218634,30	29889
			Накладные расходы			*7034,57*	*962*
			Сметная прибыль			*16195,13*	*2214*
109	109	21-050102-0201 РСНБ РК 2015	Прокат тонколистовой холоднокатаный из углеродистой стали толщиной до 3,9 мм ГОСТ 16523-97/заглушка в сборе/	т	0,005	237793,42	1124
			Накладные расходы			*7651,01*	*36*
			Сметная прибыль			*17614,33*	*83*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
110	110	11-090701-0103 РСНБ РК 2015	Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях	т конструкций	0,940	246226,91	231412
			Накладные расходы			*80605,28*	*75756*
			Сметная прибыль			*18239,03*	*17142*
111	111	11-090601-0102 РСНБ РК 2015	Решетки ограждения. Монтаж	т конструкций	0,940	94681,23	88985
			Накладные расходы			*32963,57*	*30980*
			Сметная прибыль			*7013,42*	*6591*
112	112	21-050304-0111 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 12 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,613	167880,73	102909
			Накладные расходы			*5401,57*	*3311*
			Сметная прибыль			*12435,61*	*7623*
113	113	21-050102-0201 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой холоднокатаный из углеродистой стали толщиной до 3,9 мм ГОСТ 16523-97/на узор/	т	0,327	237793,42	77721
			Накладные расходы			*7651,01*	*2501*
			Сметная прибыль			*17614,33*	*5757*
114	114	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	50,400	107,95	5441
			Накладные расходы			*24,47*	*1233*
			Сметная прибыль			*8,00*	*403*
115	115	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	100,800	94,65	9541
			Накладные расходы			*16,03*	*1615*
			Сметная прибыль			*7,01*	*707*
			Раздел: Ограждение бельевой площадки /Тип 2/				
116	116	11-070111-0110 РСНБ РК 2015	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 1,2 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка	м оград	15,000	4378,94	65684
			Накладные расходы			*1342,35*	*20135*
			Сметная прибыль			*324,37*	*4865*
117	117	21-060801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,387	387529,56	149780
			Накладные расходы			*12468,78*	*4819*
			Сметная прибыль			*28705,89*	*11095*
118	118	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	42,300	94,65	4004
			Накладные расходы			*16,03*	*678*
			Сметная прибыль			*7,01*	*297*
			Раздел: Малые архитектурные формы на детской игровой площадке				
119	119	12-010101-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для установки стоек МАФ. Рытье. Глубина 0,35 м	яма	22,500	9991,47	224808
			Накладные расходы			*3638,61*	*81869*
			Сметная прибыль			*740,11*	*16652*
120	120	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под стойки МАФ. Устройство	м3 основания	0,810	7504,51	6079
			Накладные расходы			*1033,00*	*837*
			Сметная прибыль			*555,89*	*450*
121	121	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство	м3	2,025	19548,77	39586
			Накладные расходы			*1367,36*	*2769*
			Сметная прибыль			*1448,06*	*2932*
122	122	13-370102-0103 РСНБ РК 2015	Оборудование массой 0,1 т. Монтаж на открытой площадке	шт.	2,000	54780,44	109561
			Накладные расходы			*15047,10*	*30094*
			Сметная прибыль			*4057,81*	*8116*
123	123	Счет	Домик-лабиринт (6 секций) для детей от 2 лет и старше	шт	1,000	595577,83	595578
			Накладные расходы			*20695,75*	*20696*
124	124	Счет	Карусель для детей от 3 до 12 лет	шт	1,000	235613,21	235613
			Накладные расходы			*8187,33*	*8187*
125	125	13-370102-0104 РСНБ РК 2015	Оборудование массой 0,5 т. Монтаж на открытой площадке	шт.	4,000	60556,64	242227
			Накладные расходы			*16206,88*	*64828*
			Сметная прибыль			*4485,68*	*17943*
126	126	Счет	Детский игровой комплекс для детей от 4 до 10 лет	шт	1,000	650554,25	650554
			Накладные расходы			*22606,13*	*22606*
127	127	Счет	Детский спортивный комплекс для детей от 6 до 12 лет	шт	1,000	758325,47	758325
			Накладные расходы			*26351,08*	*26351*
128	128	Счет	Карусель для детей от 3 до 12 лет	шт	1,000	259174,53	259175
			Накладные расходы			*9006,06*	*9006*
129	129	Счет	Детский игровой комплекс для детей от 6 до 12 лет	шт	1,000	1096910,38	1096910
			Накладные расходы			*38116,58*	*38117*
			Раздел: Малые архитектурные формы на спортивной площадке				
130	130	12-010101-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для установки стоек МАФ. Рытье. Глубина 0,35 м	яма	4,000	8688,23	34753
			Накладные расходы			*3164,01*	*12656*
			Сметная прибыль			*643,57*	*2574*
131	131	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под стойки МАФ. Устройство	м3 основания	0,144	7504,51	1081
			Накладные расходы			*1033,00*	*149*
			Сметная прибыль			*555,89*	*80*
132	132	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство	м3	0,360	19548,77	7038
			Накладные расходы			*1367,36*	*492*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*1448,06*	*521*
133	133	13-370102-0104 РСНБ РК 2015	Оборудование массой 0,5 т. Монтаж на открытой площадке	шт.	2,000	60556,64	121113
			Накладные расходы			*16206,88*	*32414*
			Сметная прибыль			*4485,68*	*8971*
134	134	Счет	Гандбольные ворота с баскетбольным щитом	шт	2,000	216851,42	433703
			Накладные расходы			*7535,38*	*15071*
			Раздел: Газоны				
135	135	11-470112-0103 РСНБ РК 2015	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см	м2	163,200	571,30	93236
			Накладные расходы			*166,75*	*27213*
			Сметная прибыль			*42,32*	*6906*
			Раздел: Снос деревьев				
136	136	12-180101-0304 РСНБ РК 2015	Деревья. Валка в городских условиях	складочный м3 кряжей	20,000	11758,68	235174
			Накладные расходы			*4086,54*	*81731*
			Сметная прибыль			*871,01*	*17420*
137	137	12-180101-0102 РСНБ РК 2015	Пни твердых пород. Корчевка	пень	4,000	8551,08	34204
			Накладные расходы			*3100,77*	*12403*
			Сметная прибыль			*633,41*	*2534*
138	138	41-310104-0601 РСНБ РК 2015	Погрузка спиленных кряжей,сучьев и пней. Погрузка	т	2,200	577,34	1270
			Накладные расходы			*18,58*	*41*
			Сметная прибыль			*42,77*	*94*
139	139	41-010104-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка кряжей,сучьев и пней бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	2,200	920,63	2025
			Накладные расходы			*29,62*	*65*
			Сметная прибыль			*68,19*	*150*
140	140	41-310104-0602 РСНБ РК 2015	Разгрузка спиленных кряжей,сучьев и пней. Разгрузка	т	2,200	397,20	874
			Накладные расходы			*12,78*	*28*
			Сметная прибыль			*29,42*	*65*
141	141	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Забутовка ям после выкорчевки. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	40,000	4511,02	180441
			Накладные расходы			*363,71*	*14548*
			Сметная прибыль			*334,15*	*13366*
			Раздел: Корчевка старых пней				
142	142	12-180101-0102 РСНБ РК 2015	Пни твердых пород. Корчевка	пень	4,000	8551,08	34204
			Накладные расходы			*3100,77*	*12403*
			Сметная прибыль			*633,41*	*2534*
143	143	41-310104-0601 РСНБ РК 2015	Погрузка пней. Погрузка	т	0,800	577,34	462
			Накладные расходы			*18,58*	*15*
			Сметная прибыль			*42,77*	*34*
144	144	41-010104-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка пней бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	0,800	920,63	737
			Накладные расходы			*29,62*	*24*
			Сметная прибыль			*68,19*	*55*
145	145	41-310104-0602 РСНБ РК 2015	Разгрузка пней. Разгрузка	т	0,800	397,20	318
			Накладные расходы			*12,78*	*10*
			Сметная прибыль			*29,42*	*24*
146	146	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Забутовка ям после выкорчевки. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	40,000	4511,02	180441
			Накладные расходы			*363,71*	*14548*
			Сметная прибыль			*334,15*	*13366*
			Раздел: Санитарная обрезка деревьев				
147	147	12-180101-0506 РСНБ РК 2015	Деревья лиственных пород диаметром свыше 350 мм. Вырезка сухих ветвей. Количество срезанных ветвей свыше 15	дерево	6,000	4037,77	24227
			Накладные расходы			*1470,44*	*8823*
			Сметная прибыль			*299,09*	*1795*
148	148	41-310104-0601 РСНБ РК 2015	Погрузка спиленных ветвей. Погрузка	т	0,900	577,34	520
			Накладные расходы			*18,58*	*17*
			Сметная прибыль			*42,77*	*38*
149	149	41-010104-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	0,900	920,63	829
			Накладные расходы			*29,62*	*27*
			Сметная прибыль			*68,19*	*61*
150	150	41-310104-0602 РСНБ РК 2015	Разгрузка спиленных ветвей. Разгрузка	т	0,900	397,20	357
			Накладные расходы			*12,78*	*12*
			Сметная прибыль			*29,42*	*26*
			Раздел: Наружное освещение				
151	151	13-080205-0903 РСНБ РК 2015	Светильники, устанавливаемые на опоре	шт	10,000	6084,92	60849
			Накладные расходы			*1456,74*	*14567*
			Сметная прибыль			*450,74*	*4507*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
152	152	23-070106-0311 РСНБ РК 2015	Светильник консольный светодиодный консусный, 60 Вт, GALAD Победа LED-60-К/К50	шт.	10,000	72506,51	725065
			Накладные расходы			*2332,90*	*23329*
			Сметная прибыль			*5370,85*	*53709*
153	153	13-080206-0402 РСНБ РК 2015	Провод тросовый до 4 в линии, сечение жил до 16 мм2. Прокладка	м линии	160,000	622,99	99678
			Накладные расходы			*178,93*	*28628*
			Сметная прибыль			*46,15*	*7384*
154	154	23-061201-0916 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х 16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,160	306616,05	49059
			Накладные расходы			*9865,38*	*1578*
			Сметная прибыль			*22712,30*	*3634*
155	155	24-040207-2606 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	15,000	188,53	2828
			Накладные расходы			*6,07*	*91*
			Сметная прибыль			*13,97*	*209*
156	156	24-040207-4402 РСНБ РК 2015	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	19,000	610,49	11599
			Накладные расходы			*19,64*	*373*
			Сметная прибыль			*45,22*	*859*
157	157	24-040207-0722 РСНБ РК 2015	Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	43,000	50,94	2191
			Накладные расходы			*1,64*	*70*
			Сметная прибыль			*3,77*	*162*
158	158	24-040207-2809 РСНБ РК 2015	Колпачок концевой РК99.025 ГОСТ Р 51177-98	шт.	8,000	508,48	4068
			Накладные расходы			*16,36*	*131*
			Сметная прибыль			*37,66*	*301*
159	159	24-040207-1817 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	11,000	2933,69	32271
			Накладные расходы			*94,39*	*1038*
			Сметная прибыль			*217,31*	*2390*
160	160	24-040207-1818 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.272 ГОСТ Р 51177-98	шт.	7,000	4196,45	29375
			Накладные расходы			*135,02*	*945*
			Сметная прибыль			*310,85*	*2176*
161	161	24-040207-5026 РСНБ РК 2015	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	10,000	806,06	8061
			Накладные расходы			*25,94*	*259*
			Сметная прибыль			*59,71*	*597*
162	162	24-040207-5031 РСНБ РК 2015	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW52 ГОСТ Р 51177-98	шт.	10,000	930,39	9304
			Накладные расходы			*29,94*	*299*
			Сметная прибыль			*68,92*	*689*
163	163	24-040207-5027 РСНБ РК 2015	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW54 ГОСТ Р 51177-98	шт.	15,000	1352,28	20284
			Накладные расходы			*43,51*	*653*
			Сметная прибыль			*100,17*	*1503*
164	164	24-040207-3229 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177-98	шт.	9,000	932,44	8392
			Накладные расходы			*30,00*	*270*
			Сметная прибыль			*69,07*	*622*
165	165	24-040202-0827 РСНБ РК 2015	Зажимы поддерживающие SO270 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2,000	3136,58	6273
			Накладные расходы			*100,92*	*202*
			Сметная прибыль			*232,34*	*465*
166	166	24-040207-4920 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	11,000	1879,27	20672
			Накладные расходы			*60,47*	*665*
			Сметная прибыль			*139,21*	*1531*
167	167	24-040207-5512 РСНБ РК 2015	Комплект для сетей уличного освещения в составе: Корпус для предохранителей (ПВДП до 25А) SV29.25-1шт,Предохранитель 10А, габарит II SVV10.10 - 1 шт	шт.	2,000	8970,37	17941
			Накладные расходы			*288,62*	*577*
			Сметная прибыль			*664,47*	*1329*
168	168	13-080205-0301 РСНБ РК 2015	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников	шт.	4,000	4369,83	17479
			Накладные расходы			*924,45*	*3698*
			Сметная прибыль			*323,69*	*1295*
169	169	13-080205-0302 РСНБ РК 2015	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 2. Монтаж на опорах для светильников	шт.	3,000	5460,74	16382
			Накладные расходы			*1182,19*	*3547*
			Сметная прибыль			*404,50*	*1213*
170	170	23-010201-0138 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	7,600	806,23	6127
			Накладные расходы			*25,94*	*197*
			Сметная прибыль			*59,72*	*454*
171	171	23-010201-0138 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	5,700	806,23	4596
			Накладные расходы			*25,94*	*148*
			Сметная прибыль			*59,72*	*340*
172	172	11-130301-1421 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	м2	1,144	82,87	95
			Накладные расходы			*12,52*	*14*
			Сметная прибыль			*6,14*	*7*
173	173	11-130301-1421 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	м2	0,858	82,87	71

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*12,52*	*11*
			Сметная прибыль			*6,14*	*5*
174	174	11-010203-0502 РСНБ РК 2015	Ямы, глубина до 2 м. Бурение ямокопателем. Группа грунтов 2	яма	7,000	396,66	2777
			Накладные расходы			*123,45*	*864*
			Сметная прибыль			*29,38*	*206*
175	175	11-330304-0201 РСНБ РК 2015	Опоры одностоечные с кабельным вводом. Сборка и установка	опора	7,000	23695,36	165868
			Накладные расходы			*6623,40*	*46364*
			Сметная прибыль			*1755,21*	*12286*
176	176	23-010201-0170 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	23,100	1760,86	40676
			Накладные расходы			*56,66*	*1309*
			Сметная прибыль			*130,43*	*3013*
177	177	23-010201-0159 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 10705-80	м	23,100	1366,51	31566
			Накладные расходы			*43,97*	*1016*
			Сметная прибыль			*101,22*	*2338*
178	178	11-130301-1421 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	м2	29,379	82,87	2435
			Накладные расходы			*12,52*	*368*
			Сметная прибыль			*6,14*	*180*
179	179	11-060101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	1,750	25919,40	45359
			Накладные расходы			*3440,33*	*6021*
			Сметная прибыль			*1919,96*	*3360*
180	180	11-080101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	1,050	4620,95	4852
			Накладные расходы			*741,85*	*779*
			Сметная прибыль			*342,29*	*359*
181	181	11-080101-0203 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты гравийное. Устройство	м3 основания	0,280	5704,45	1597
			Накладные расходы			*975,08*	*273*
			Сметная прибыль			*422,55*	*118*
182	182	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	35,000	344,24	12048
			Накладные расходы			*81,14*	*2840*
			Сметная прибыль			*25,50*	*892*
183	183	23-060118-1104 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АПВГ 1х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,010	68598,21	686
			Накладные расходы			*2207,15*	*22*
			Сметная прибыль			*5081,35*	*51*
184	184	23-060144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,025	172009,60	4300
			Накладные расходы			*5534,41*	*138*
			Сметная прибыль			*12741,45*	*319*
185	185	21-130201-0103 РСНБ РК 2015	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы М8 ГОСТ 1759.0-87	т	0,000	523990,66	190
			Накладные расходы			*16859,42*	*6*
			Сметная прибыль			*38814,12*	*14*
186	186	21-130202-0104 РСНБ РК 2015	Гайка шестигранная диаметром резьбы от 12 мм до 14 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000	530783,86	74
			Накладные расходы			*17077,99*	*2*
			Сметная прибыль			*39317,32*	*6*
187	187	21-130202-0102 РСНБ РК 2015	Гайка шестигранная диаметром резьбы 8 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000	530783,86	35
			Накладные расходы			*17077,99*	*1*
			Сметная прибыль			*39317,32*	*3*
188	188	21-130203-0204 РСНБ РК 2015	Шайбы оцинкованные, диаметр 12 мм ГОСТ 11371-78	кг	0,070	608,89	43
			Накладные расходы			*19,59*	*1*
			Сметная прибыль			*45,10*	*3*
189	189	21-130203-0202 РСНБ РК 2015	Шайбы оцинкованные, диаметр 8 мм ГОСТ 11371-78	кг	0,011	663,24	7
			Накладные расходы			*21,34*	*0*
			Сметная прибыль			*49,13*	*1*
190	190	13-080205-0903 РСНБ РК 2015	Светильники, устанавливаемые на опоре	шт	1,000	6084,92	6085
			Накладные расходы			*1456,74*	*1457*
			Сметная прибыль			*450,74*	*451*
191	191	23-070106-0508 РСНБ РК 2015	Светильники прожекторного типа, мощность 60 Вт	шт.	1,000	66198,78	66199
			Накладные расходы			*2129,95*	*2130*
			Сметная прибыль			*4903,61*	*4904*
192	192	13-080205-0301 РСНБ РК 2015	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников	шт.	1,000	4369,83	4370
			Накладные расходы			*924,45*	*924*
			Сметная прибыль			*323,69*	*324*
193	193	23-010201-0138 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,900	806,23	1532
			Накладные расходы			*25,94*	*49*
			Сметная прибыль			*59,72*	*113*
194	194	11-130301-1421 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	м2	0,286	82,87	24
			Накладные расходы			*12,52*	*4*
			Сметная прибыль			*6,14*	*2*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
195	195	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	16,000	344,24	5508
			Накладные расходы			*81,14*	*1298*
			Сметная прибыль			*25,50*	*408*
196	196	23-060144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,016	172009,60	2752
			Накладные расходы			*5534,41*	*89*
			Сметная прибыль			*12741,45*	*204*
197	197	11-340201-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,085	251414,52	21370
			Накладные расходы			*93632,86*	*7959*
			Сметная прибыль			*18623,30*	*1583*
198	198	23-010504-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	85,000	28,61	2432
			Накладные расходы			*0,92*	*78*
			Сметная прибыль			*2,12*	*180*
199	199	13-080206-2203 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	32,000	156,09	4995
			Накладные расходы			*40,05*	*1282*
			Сметная прибыль			*11,56*	*370*
200	200	13-080104-0201 РСНБ РК 2015	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования	шкаф	1,000	34307,30	34307
			Накладные расходы			*8692,94*	*8693*
			Сметная прибыль			*2541,28*	*2541*
201	201	СЧЕТ	Шкаф управления освещением ШУНО	шт	1,000	35964,00	35964
			Накладные расходы			*1157,14*	*1157*
			Сметная прибыль			*2664,00*	*2664*
			ИТОГО:				**27321945**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**2883040**
			Сметная прибыль				**1725340**
			Итого с временными		**1,04 %**	**241864,00**	**27563809**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,35 %**	**317223,00**	**27881032**
			Итого с НДС		**12 %**	**3345724,00**	**31226756**

Субподрядчик

ТОО "G.T.P." (Gas.Trans.Projekt.)

Исполнительный директор _____ **Бейсенова Д.Б.**
(подпись, расшифровка подписи)

МП

Генподрядчик

ТОО "ДЕЛОВОЙ АЛЬЯНС"

Директор _____ **Оспанов Ж.Б.**
(подпись, расшифровка подписи)

МП