Счет-фактура № 59 от 30 ноября 2014 г.

(1)

(1а)

(2)

Поставщик: ТОО "ПСК Өскемен-Құрылыс"

РНН, БИН и адрес поставщика: РНН: 181600226491, БИН: 040140006326, 070200, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Курчумский район, с.Курчум, Ангышпаева, дом № 25/1,Свидетельство о постановке на учет по НДС, серия 18001, № 0007267, от 15.09.2009 (2а)

ИИК поставщика: р/с KZ7894809KZT22030326, в банке Филиал №9 АО "Евразийский банк" (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): договор № 43 от 17.03.14 СВА Бурабай (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): РК ВКО г.Усть-Каменогорск,ул.Ушанова,27

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: самовывоз (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: РНН: 181600226491, БИН: 040140006326, ТОО "ПСК Өскемен-Құрылыс", 070200, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Курчумский район, с.Курчум, Ангышпаева, дом № 25/1 (8)

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: РНН: 181600242933, БИН: 060140003830, Управление строительства архитектуры и градостеВКО, РК ВКО г.Усть-Каменогорск,ул.Ушанова,27 (9)

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Покупатель: Управление строительства архитектуры и градостеВКО (10)

РНН, БИН и адрес покупателя: РНН: 181600242933, БИН: 060140003830, РК ВКО г.Усть-Каменогорск,ул.Ушанова,27 (10а)

ИИК покупателя: р/с KZ48070102KSN1801000, в банке Комитет Казначейства МФ РК, БИК 195301070 (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство Врачебной амбулатории в с.Бурабай Курчумского района	тенге	1	44 853 281,25	44 853 281,25	12%	5 382 393,75	50 235 675,00	0	
Всего по счету:					**44 853 281,25**		**5 382 393,75**	**50 235 675,00**		

Руководитель: Скаков Е. О.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

МП

ТОО «ПСК ӨСКЕМЕН-ҚҰРЫЛЫС» ЖШС

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Старший бухгалтер

(должность)

Макишева Ж.А.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Восточно-Казахстанской области"
ВКО, г.Усть-Каменогорск, ул.Казахстан, 27. БИН 060 140 003 830 . ИИК KZ48070102KSN1801000 в ГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов Республики Казахстан". БИК KKMFKZ2A

Форма КС-3

Подрядчик: ТОО "ПСК" Өскемен-Құрылыс"
Курчум, Курчумский район, ул. Ангышпаева, 25 БИН 040 140 006 326. ИИК KZ7894809KZT22030326
АО "Евразийский Банк" БИК EURIKZKA
Наменование объекта: " Строительство Врачебной амбулатории в с. Бурабай Курчумского района ВКО"
Договор №43 от 17.03 2014г. Доп. соглашение №1 от 21.10.214 г.

СПРАВКА № 3
о стоимости выполненных работ за октябрь 2014 года

27.10.2014г.

Наименование псковых комплексов	Стоимость выполненных работ с начала года, тенге			в том числе стоимость выполненных работ за отчетный месяц		
	Всего	СМР в ценах 2001г	Оборудование в ценах 2001г.	Всего	СМР в ценах 2001г.	Оборудование в ценах 2001г.
1	2	3	4	6	7	8
Акт № 3	70 958 205	19 584 160	9 156 999	44 853 281	12 998 007	5 219 826
НДС 12%	8 514 985			5 382 394		
Итого	**79 473 190**			**50 235 675**		

Заказчик:
И. о. руководителя отдела строительства
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства ВКО"

К. Б. Мукан

Подрядчик:
ТОО "ПСК" Өскемен-Құрылыс"

Е. О. Скаков

Технадзор
ТОО "НКО"

А. Абдулдин

"SANA-2001" Версия 16-2.19 от 1.07.13 г. Цены региона Восточно-Казахстанская обл. Форма 2В

Заказчик: **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Восточно-Казахстанской области"**
ВКО, г.Усть-Каменогорск, ул.Казахстан, 27. БИН 060 140 003 830. ИИК KZ48070102KSN1801000 в ГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов Республики Казахстан". БИК KKMFKZ2A

Подрядчик: ТОО "ПСК" Өскемен-Құрылыс"
Курчум, Курчумский район, ул. Ангышпаева, 25 БИН 040 140 006 326. ИИК KZ7894809KZT22030326
АО "Евразийский Банк" БИК EURIKZKA

Наменование объекта: " Строительство Врачебной амбулатории в с. Бурабай Курчумского района ВКО"
Договор №43 от 17.03 2014г. Доп. соглашение №1 от 21.10.214 г.

Акт №3
приемки выполненных работ за октябрь 2014г.

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 3.01.13) 27.10.2014г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета 2-1-1. На общестроительные работы								
		Раздел 3 Стены								
		3.2 Внутренние								
42	Е8-6-7	Кладка внутренних стен при высоте этажа до 4 м из кирпича	50,39	9127,46	337,41	459933	17002	47359	4,38	221
		м3 кладки		670,5	126	33786	6349	118	0,62	31
43	Е8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	1,52622	8679,65	422,15	13247	644	15155	56,4	86
		т металлических изделий		8257,5	157,5	12603	240	118	0,77	1
44	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,1656	65000		10764				
		т								
45	4-1-70	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=6 мм	1,2006	73000		87644				
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
46	4-1-80	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=4 мм	0,53544	50800		27200				
		т								
47	E8-12-1	Армирование парапета	0,08017	8679,65	422,15	696	34	797	56,4	5
		т металлических изделий		8257,5	157,5	662	13	118	0,77	–
48	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,02156	65000		1401				
		т								
49	4-1-70	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=6 мм	0,05861	73000		4279				
		т								
		Раздел 4 Перегородки								
		4.1 Кирпичные								
50	E8-7-5	Кладка неармированных перегородок толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	243,33333	1132,47	34,37	275568	8363	57964	1,21	294
		м2 перегородок (за вычетом проемов)		189	12,87	45990	3132	118	0,0629	15
51	E8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,13252	72779,65	422,15	9645	56	1316	56,4	7
		т металлических изделий		8257,5	157,5	1094	21	118	0,77	–
52	4-1-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	0,0373	47400		1768				
		т								
53	1-1-881	Прокат полосовой, толщина 3-5 мм, ширина 40-70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	0,03432	49389		1695				
		т								
54	4-1-21	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=6 мм	0,0533	58600		3123				
		т								
55	4-1-40	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=4 мм	0,0076	32300		245				
		т								
56	E7-57-1	Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков перегородок со стенами и перекрытием	180	13,58	0,18	2444	32	2689	0,0633	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м шва		10,6	0,07	1908	13	140	0,0003	–
57	30-2-5	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-50 *м3*	0,65	7110		4622				
58	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз *м2*	3	21,8	0,05	65	–	15	0,0295	–
				5,81	0,02	17	–	90	0,0001	–
59	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 *м2*	3	20,35	0,02	61	–	11	0,0213	–
				4,16	–	12	–	90	–	–
		4.2 Из ПХВ профилей								
60	Е10-91-2	Установка перегородки из ПХВ профилей *м2 проемов*	6,98	4850,27	18,53	33855	129	1358	0,934	7
				156,07	6,18	1089	43	120	0,0302	–
		Раздел 5 Перемычки								
		5.1 Перемычки из сборного железобетона								
61	Е7-11-1	Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7 т при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т *шт сборных конструкций*	43	398,04	250,96	17116	10791	13180	0,813	35
				130,73	88,22	5621	3793	140	0,3715	16
62	30-15-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 948-84) *м3*	4,1756	25100		104808				
63	Е7-11-2	Укладка перемычек массой до 1 т при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т *шт сборных конструкций*	1	482,14	306,13	482	306	365	0,947	1
				152,55	108,25	153	108	140	0,4623	–
64	30-15-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 948-84) *м3*	0,334	25100		8383				
		5.2 Рамы обрамления РМ1-РМ7								
65	Е6-18-9	Устройство рам обрамления *м3*	7,57	15846,12	367,51	119955	2782	18612	13,1	99
				2202,75	138,83	16675	1051	105	0,678	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
66	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм *т*	0,1502	50600		7600				
67	4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм *т*	0,2396	53000		12699				
68	4-1-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=16-18 мм *т*	0,0474	50900		2413				
69	4-1-21	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=6 мм *т*	0,0936	58600		5485				
		Раздел 6 Антисейсмический пояс								
		6.0 Подраздел без наименования								
70	Е6-19-1	Устройство антисейсмиеского пояса *м3*	24,3	11771,87	316,01	286056	7679	37950	8,25	200
				1368	119,39	33242	2901	105	0,583	14
71	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм *т*	0,19738	65000		12830				
72	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм *т*	0,91698	67700		62080				
73	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм *т*	0,12838	50600		6496				
74	Е6-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой *т*	0,09882	52657,31	536,06	5204	53	4947	289	29
				47475	202,5	4691	20	105	0,99	–
75	4-1-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм *т*	0,09882	47400		4684				
76	Е6-11-2	Установка анкерных болтов длиной более 1 м в готовые гнезда с заделкой *т*	0,2074	156751,29	477,54	32510	99	7437	207	43
				33975	180	7046	37	105	0,88	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 7 Перекрытие								
		7.1 Элементы сборных конструкций								
77	Е7-3-6	Укладка плит перекрытий площадью более 5 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	41	3121,61	414,99	127986	17015	26888	2,01	82
		шт сборных конструкций		339,75	128,68	13930	5276	140	0,5376	22
		7.2 Монолитный участок МУ1								
84	Е6-22-9	Устройство монолитного участка при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 (МУ1)	1,095	3146,8	269,2	3446	295	1649	8,21	9
		м3		1332	101,7	1459	111	105	0,4966	1
85	30-1-10	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В25 (М-300)К=1,015;	0,60393	9100		5496				
		м3								
86	Е6-46-7	Приготовление легкого бетона конструкционного класса В25	0,5	9479,59	207,69	4740	104	253	2,67	1
		м3		378	104,11	189	52	105	0,5575	–
87	4-1-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=8 ммК=1,010 1% на свар;	0,00779	53600		418				
		т								
88	4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 ммК=1,010 1% на свар;	0,01131	53000		599				
		т								
89	Е6-11-9	Установка закладных деталей весом более 20 кг	0,40866	3792,87	304,24	1550	124	1478	20	8
		т		3330	114,75	1361	47	105	0,56	–
90	1-1-890	Прокат угловой неравнополочный, толщина 10-16 мм, ширина большей полки 180-200 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3спК=1,010 на сварку;	0,34057	71100		24215				
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
91	1-1-899	Прокат угловой равнополочный, толщина 4-10 мм, ширина полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3псК=1,010 на сварку1; *т*	0,07217	59200		4272				
		7.3 Монолитный участок МУ2								
92	Е6-22-9	Устройство монолитного участка при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 (МУ2) *м3*	0,81	3146,8	269,2	2549	218	1219	8,21	7
				1332	101,7	1079	82	105	0,4966	–
93	30-1-10	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В25 (М-300)К=1,015; *м3*	0,82215	9100		7482				
94	Е6-46-7	Приготовление легкого бетона конструкционного класса В25 *м3*	0,35	9479,59	207,69	3318	73	176	2,67	1
				378	104,11	132	36	105	0,5575	–
95	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 ммК=1,010 1% на свар; *т*	0,00727	50600		368				
96	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 ммК=1,010 1% на свар; *т*	0,03167	52400		1660				
		7.4 Монолитный участок МУ3								
97	Е6-22-9	Устройство монолитного участка при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 (МУ3) *м3*	0,97	3146,8	269,2	3052	261	1461	8,21	8
				1332	101,7	1292	99	105	0,4966	–
98	30-1-10	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В25 (М-300)К=1,015; *м3*	0,98455	9100		8959				
99	Е6-46-7	Приготовление легкого бетона конструкционного класса В25 *м3*	0,45	9479,59	207,69	4266	93	228	2,67	1
				378	104,11	170	47	105	0,5575	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
100	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 ммК=1,010 1% на свар;	0,00727	50600		368				
		т								
101	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 ммК=1,010 1% на свар;	0,03491	52400		1829				
		т								
		7.5 Монолитный участок МУ4								
102	Е6-22-9	Устройство монолитного участка при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 (МУ4)	0,2	3146,8	269,2	629	54	300	8,21	2
		м3		1332	101,7	266	20	105	0,4966	–
103	30-1-10	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В25 (М-300)К=1,015;	0,203	9100		1847				
		м3								
104	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 ммК=1,010 1% на свар;	0,00129	50600		65				
		т								
105	4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 ммК=1,010 1% на свар;	0,00814	53000		431				
		т								
		7.6 Монолитный участок МУ5								
106	Е6-22-9	Устройство монолитного участка при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 (МУ5)	0,22	3146,8	269,2	692	59	331	8,21	2
		м3		1332	101,7	293	22	105	0,4966	–
107	30-1-10	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В25 (М-300)К=1,015;	0,2233	9100		2032				
		м3								
108	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 ммК=1,010 1% на свар;	0,00129	50600		65				
		т								
109	4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 ммК=1,010 1% на свар;	0,00814	53000		431				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т								
		7.7 Армирование проема стержнями ОС2								
110	Е31-41-1	Армирование проема	0,01984	1196,72	537,87	24	11	17	3,65	–
		т								
				625,5	176,22	12	3	115	0,79	–
111	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 ммК=1,010 1% на свар;	0,02004	52400		1050				
		т								
		Раздел 8 Проемы								
		8.1 Дверные блоки								
112	Е10-92-1	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен, площадь проема до 3 м2	61,548	367,11	19,34	22595	1190	10780	0,8342	51
		м2 проемов								
				139,39	6,57	8579	404	120	0,0321	2
113	6-1-191	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: однопольные	42,438	13000		551694				
		м2								
114	6-1-192	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: двупольные	19,11	12700		242697				
		м2								
115	Е10-92-2	Установка дверных блоков Д-3, Д-4 из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен, площадь проема более 3 м2	12,96	328,76	20,41	4261	265	2042	0,7435	10
		м2 проемов								
				124,24	7,13	1610	92	120	0,0348	–
116	6-1-192	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: двупольные	12,96	12700		164592				
		м2								
117	Е10-18-1	Установка приборов дверных (закрыватель дверной гидравлический рычажный)	8	154,5	0,37	1236	3	1481	0,753	6
		комплект								
				154,13	0,14	1233	1	120	0,0007	–
118	1-1-814	Закрыватель дверной гидравлический рычажный в алюминиевом корпусе	8	5500		44000				
		шт								

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
119 E10-23-1	Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью до 3 м2	7,35	398,48	102,53	2929	754	1652	0,899	7
	м2 проемов		151,65	35,67	1115	262	120	0,1393	1
120 6-2-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П внутренние	5,67	4010		22737				
	м2								
121 6-2-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	1,68	4250		7140				
	м2								
122 1-1-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	4	1380		5520				
	комплект								
123 1-1-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	4	844		3376				
	шт								
124 E10-36-1	Установка и крепление наличников	20,3	95,32	0,32	1935	6	289	0,0782	2
	м коробок		11,79	0,11	239	2	120	0,0006	–
125 E10-28-9	Обивка дверей кровельной оцинкованной сталью по асбесту с двух сторон	7,35	934,38	4,64	6868	34	1760	1,31	10
	м2 проемов		197,78	1,76	1454	13	120	0,0085	–
126 1-1-701	Прокладки уплотнительные 30 мм	0,116	8800		1021				
	100м								
127 E15-165-4	Улучшенная окраска деревянных заполнений дверных проемов колером масляным разбеленнымК=2,400;	17,64	208,02	0,18	3669	3	2647	0,843	15
	м2 окрашиваемой поверхности		142,88	0,07	2520	1	105	0,0003	–
128 E9-53-1	Монтаж конструкций дверей	0,8	14806,01	1133,15	11845	907	9570	82,1	66
	т конструкций		12892,5	398,25	10314	319	90	1,95	2
129 2-2-2	Двери стальные утепленные ДСУ 0,9х2.1 огрунтованные и окрашенные	1	37400		37400				
	шт								
8.2 Оконные блоки									
130 E10-91-5	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), двухстворчатых, площадь проема до 2 м2 (ОК-1 в помещении № 12)	1,77	427,5	19,32	757	34	408	1,1121	2

	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	м2 проемов		185,83	6,39	329	11	120	0,0312	–
131 6-1-185	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные- импост и поворотно-откидная створка *м2*	1,6416	6022		9886				
132 Е10-91-6	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), двухстворчатых, площадь проема более 2 м2 (ОК-2 в помещении №31)	2,844	346,04	18,87	984	54	487	0,8165	2
	м2 проемов		136,44	6,39	388	18	120	0,0312	–
133 6-1-185	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные- импост и поворотно-откидная створка *м2*	2,6622	6022		16032				
134 Е10-91-5	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), двухстворчатых, площадь проема до 2 м2 (ОК-1)	1,77	427,5	19,32	757	34	408	1,1121	2
	м2 проемов		185,83	6,39	329	11	120	0,0312	–
135 6-1-711	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками ГОСТ 30674-99 *м2*	1,6416	5618		9223				
136 Е10-91-6	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), двухстворчатых, площадь проема более 2 м2 (ОК-2)	28,26	346,04	18,87	9779	533	4844	0,8165	23
	м2 проемов		136,44	6,39	3856	181	120	0,0312	1
137 6-1-710	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99	26,622	6433		171259				

	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	м2								
138 Е10-91-6	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), двухстворчатых, площадь проема более 2 м2 (ОК-3)	9,42	346,04	18,87	3260	178	1614	0,8165	8
	м2 проемов		136,44	6,39	1285	60	120	0,0312	–
139 6-1-710	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99	8,8128	6433		56693				
	м2								
140 Е10-91-5	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), двухстворчатых, площадь проема до 2 м2 (ОК-4)	2,124	427,5	19,32	908	41	491	1,1121	2
	м2 проемов		185,83	6,39	395	14	120	0,0312	–
141 6-1-711	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками ГОСТ 30674-99	1,9836	5618		11144				
	м2								
142 Е10-91-3	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), одностворчатых, площадь проема до 2 м2) (СО-1)	1,583	472,81	19	748	30	426	1,303	2
	м2 проемов		217,73	6,18	345	10	120	0,0302	–
143 6-1-705	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	1,583	5618		8893				
	м2								
144 Е10-91-5	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), двухстворчатых, площадь проема до 2 м2 (СО-2)	1,92	427,5	19,32	821	37	443	1,1121	2
	м2 проемов		185,83	6,39	357	12	120	0,0312	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
145	6-1-711	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками ГОСТ 30674-99	1,92	5618		10787				
		м2								
146	Е10-22-2	Установка подоконных досок в проемы каменных стен высотой до 2 м	43,2	237,88	5,58	10276	241	4986	0,586	25
		м2 проемов								
				94,05	2,12	4063	92	120	0,0103	–
147	6-1-195	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 300 мм	28,5	2860		81510				
		м								
148	Е12-10-1	Устройство мелких покрытий (брандмауэров, парапетов, свесов и т.п.) из листовой оцинкованной стали	9	161,83	1,24	1456	11	1646	0,972	9
		м2 покрытия								
				153,23	0,47	1379	4	119	0,0023	–
149	1-1-1972	Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	30,45	244,23		7437				
		м								

Раздел 9 Кровля

9.1 Деревянные конструкции

150	Е10-14-1	Установка стропил	6,691	21304,82	334,28	142551	2237	28291	22,1	148
		м3 древесины в конструкции								
				3397,5	126	22733	843	120	0,62	4
151	Е10-5-1	Установка стоек - элементов каркаса из брусьев	0,344	22541,72	316,57	7754	109	1489	22,5	8
		м3 древесины в конструкции								
				3487,5	119,25	1200	41	120	0,58	–
152	Е10-5-1	Установка прогонов - элементов каркаса из брусьев	0,556	22541,72	316,57	12533	176	2406	22,5	13
		м3 древесины в конструкции								
				3487,5	119,25	1939	66	120	0,58	–
153	Е10-5-1	Установка лежня - элементов каркаса из брусьев	0,58	22541,72	316,57	13074	184	2510	22,5	13
		м3 древесины в конструкции								
				3487,5	119,25	2023	69	120	0,58	–
154	Е10-5-1	Установка мауэрлата- элементов каркаса из брусьев	1	22541,72	316,57	22542	317	4328	22,5	23
		м3 древесины в конструкции								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				3487,5	119,25	3488	119	120	0,58	1
155	Е10-5-1	Установка подкосов - элементов каркаса из брусьев	1,328	22541,72	316,57	29935	420	5747	22,5	30
		м3 древесины в конструкции								
				3487,5	119,25	4631	158	120	0,58	1
156	Е10-14-1	Установка накладок и соединительных элементов	2,64	21304,82	334,28	56245	882	11162	22,1	58
		м3 древесины в конструкции								
				3397,5	126	8969	333	120	0,62	2
157	Е10-5-1	Установка кобылок - элементов каркаса из брусьев	1,296	22541,72	316,57	29214	410	5610	22,5	29
		м3 древесины в конструкции								
				3487,5	119,25	4520	155	120	0,58	1
158	Е10-5-1	Установка диагональной ноги - элементов каркаса из брусьев	1,08	22541,72	316,57	24345	342	4675	22,5	24
		м3 древесины в конструкции								
				3487,5	119,25	3767	129	120	0,58	1
159	Е10-5-1	Установка конькового бруса - элементов каркаса из брусьев	0,235	22541,72	316,57	5297	74	1018	22,5	5
		м3 древесины в конструкции								
				3487,5	119,25	820	28	120	0,58	–
160	Е10-5-1	Установка связи - элементов каркаса из брусьев	0,554	22541,72	316,57	12488	175	2398	22,5	12
		м3 древесины в конструкции								
				3487,5	119,25	1932	66	120	0,58	–
161	Е10-5-1	Установка затяжки, бобышки - элементов каркаса из брусьев	0,382	22541,72	316,57	8611	121	1654	22,5	9
		м3 древесины в конструкции								
				3487,5	119,25	1332	46	120	0,58	–
162	Е10-5-1	Установка балок - элементов каркаса из брусьев	0,09	22541,72	316,57	2029	28	390	22,5	2
		м3 древесины в конструкции								
				3487,5	119,25	314	11	120	0,58	–
163	Е10-3-5	Устройство карнизов	120,518	767,86	7,54	92541	909	31457	1,43	172
		м2 развернутой поверхности карнизов								
				214,65	2,86	25869	345	120	0,0139	2
164	Е9-62-7	Изготовление креплений для стыка стропильных ног (МС-3)	0,4082	49326,74	16388,64	20135	6690	11925	161	66
		т конструкций								
				28980	3478,9	11830	1420	90	13,02	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
165	99-1-2(пл)ТО	Сталь листовая толщиной 5 ммК=1,030 35% на ра; *т*	0,42045	42499		17869				
166	Е9-49-1	Постановка строительных болтов с гайками и шайбами *болт*	260	169,44	0,23	44054	60	4680	0,119	31
				19,91	0,09	5177	23	90	0,0004	–
167	Е9-62-7	Изготовление соединительного элемента МС-13 *т конструкций*	0,04248	49326,74	16388,64	2095	696	1241	161	7
				28980	3478,9	1231	148	90	13,02	1
168	99-1-2(пл)ТО	Сталь листовая толщиной 5 ммК=1,030 35% на ра; *т*	0,04375	42499		1860				
169	Е12-15-3	Устройство прокладной изоляции мауэрлата из рубероида РКП-350б *м2 изолируемой поверхности*	83,7	103,08	0,99	8628	83	1192	0,0694	6
				11,59	0,38	970	32	119	0,0018	–
170	Е10-15-1	Устройство слуховых окон *слуховое окно*	3	3081,19	81,61	9244	245	3581	6,08	18
				963	31,5	2889	95	120	0,15	–
	9.2 Огнезащита									
171	Е10-52-1	Огнезащита обрешетки, деревянных конструкций кровли (развернутая поверхность) *м2 обработанной поверхности*	553,95	5,89	0,91	3263	504	3336	0,029	16
				4,68	0,34	2592	188	120	0,00168	1
172	99-12-1(пл)Т	Состав огнезащитный "Щит 1" (ПОС-1)(1 кг на 6,5 м2 за 2 раза) *кг*	85,22	166		14147				
173	Е10-51-1	Огнезащита деревянных балок, стропил, мауэрлатов и прчих деталей стропильной системы *м3 древесины в конструкции*	16,834	573,75	28,11	9659	473	2713	0,78	13
				123,75	10,58	2083	178	120	0,052	1
174	99-12-1(пл)Т	Состав огнезащитный "Щит 1" (ПОС-1)(1 кг на 6,5 м2 за 2 раза) *кг*	173,75	166		28843				
	9.3 Устройство покрытия									
175	Е12-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой *м2 изолируемой поверхности*	538	12,58	0,99	6768	533	7662	0,0694	37

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
177	1-1-508			11,59	0,38	6235	204	119	0,0018	1
		Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 ммК=1,150; *т*	0,13611	184000		25044				
178	1-1-3059	Планка плоского конька для кровли из металлочерепицы ГОСТ 14918-80 *м*	32,4	343		11113				
		9.4 Теплоизоляционные работы								
179	Е12-15-1	Устройство оклеечной гидроизоляции *м2 изолируемой поверхности*	378	100,71	1,19	38068	450	12347	0,155	59
180	1-1-508			27	0,45	10206	170	119	0,0022	1
		Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 ммК=1,150; *т*	0,09563	184000		17596				
181	Е12-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты *м2 утепляемого покрытия*	378	85,23	4,72	32217	1784	32685	0,403	152
182	1-3-603	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-100 ГОСТ 9573-96 *м3*	75,6	70,88 6632	1,78	26793 501379	673	119	0,0086	3
183	Е12-15-1	Устройство оклеечной гидроизоляции *м2 изолируемой поверхности*	378	100,71	1,19	38068	450	12347	0,155	59
184	1-1-508			27	0,45	10206	170	119	0,0022	1
		Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 ммК=1,150; *т*	0,09563	184000		17596				
185	Е12-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм *м2 стяжки*	378	217,05	15,94	82045	6025	18268	0,243	92
186	Е12-17-2	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжекК=15,000; *м2 стяжки*	5670	34,65 8,4	5,96 0,14	13098 47628	2253 794	119 1081	0,0291 0,0009	11 5
187	Е31-41-1	Армирование цементно-песчанной стяжки сетками *т*	0,235	0,11 1196,72	0,05 537,87	624 281	284 126	119 216	0,0003 3,65	2 1
				625,5	176,22	147	41	115	0,79	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
188	4-1-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=3 мм	0,235	64100		15064				
		т								
		9.5 Деталь прохода вентшахты через кровлю								
189	Е10-5-1	Установка элементов каркаса вентшахт	3,102	22541,72	316,57	69924	982	13426	22,5	70
		м3 древесины в конструкции		3487,5	119,25	10818	370	120	0,58	2
190	Е12-4-2	Устройство фартука из оцинкованной стали	41	562,51	4,29	23063	176	3493	0,42	17
		м примыканий		69,98	1,6	2869	66	119	0,0078	–
191	1-1-863	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,55 мм	0,3402	68053		23152				
		т								
192	1-1-495	Пластина резиновая губчатая	12,71	491		6241				
		кг								
193	Е10-3-4	Устройство фронтона 1 (2 шт)К=2,000;	6,224	120,6	8,67	751	54	805	0,68	4
		м2 фронтонов (за вычетом проемов)		104,63	3,26	651	20	120	0,016	–
194	1-2-12	Бруски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, I сортаК=2,000;	0,096	16500		1584				
		м3								
195	1-2-62	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 19, 22 мм, I сортаК=2,000;	0,1	16700		1670				
		м3								
196	Е10-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытий и настилов по фермам	7,564	5,89	0,91	45	7	46	0,029	–
		м2 обработанной поверхности		4,68	0,34	35	3	120	0,00168	–
197	99-12-1(пл)Т	Состав огнезащитный "Щит 1" (ПОС-1)(1 кг на 6,5 м2 за 2 раза)	1,16	166		193				
		кг								
		9.6 Элементы крепления подкосов козырька								
198	Е9-62-1	Изготовление закладных деталей МК1,МК2	0,03272	33051,57	14360,59	1081	470	575	91,8	3
		т конструкций		16524	2990,06	541	98	90	10,22	–

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
199 1-1-878	Прокат полосовой, толщина 6 мм, ширина 100-200 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3спК=1,010 1% на сва;								
	т	0,01515	60200		912				
200 1-1-899	Прокат угловой равнополочный, толщина 4-10 мм, ширина полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3спК=1,010 1% на свар;								
	т	0,01063	59200		629				
201 4-1-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=8 ммК=1,010 1% на свар;								
	т	0,00727	53600		390				
202 Е9-61-13	Монтаж креплений подкосов козырька	0,0533	9883,8	2860,42	527	152	338	36,3	2
	т конструкций		6300	736,43	336	39	90	3,51	–
203 1-1-896	Прокат угловой равнополочный, толщина 11-30 мм, ширина полки 140-200 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3спК=1,010 1% на свар;								
	т	0,02436	71100		1732				
204 1-1-58	Болты строительные с гайками, оцинкованные								
	т	0,00364	154700		563				

Раздел 10 Крыльца

10.1 Крыльцо Кр-1, пандус

205 Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3								
	м3 грунта	57,85	23,36	22,08	1351	1277	384	0,00888	1
			1,28	5,56	74	322	97	0,0193	1
206 Е1-165-1	Доработка грунта вручную т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;								
	м3 грунта	8,04	313,2	–	2518	–	2845	2,172	17
			313,2	–	2518	–	113	–	–
207 Е1-24-2	Перемещение грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 мК=4,000;	263,56	9,24	9,24	2435	2435	767	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3 грунта		–	3	–	791	97	0,0115	3
208	Е1-17-8	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	17,6	32,27	30,77	568	542	167	0,00984	–
		м3 грунта		1,42	8,34	25	147	97	0,02853	1
209	П8-1-1	Вывоз грунта автомобилями-самосвалами на 1 км, 1 класс груза	34,496	19,7	19,7	680	680	136	–	–
		т		–	3,94	–	136	100	0,00827	–
210	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	4,7388	21,55	4,52	102	21	79	0,108	1
		м3 уплотненного грунта		17,03	–	81	–	97	–	–
211	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки	1,4	8419,57	66,01	11787	92	324	1,35	2
		м3		195,75	24,93	274	35	105	0,1218	–
212	30-1-57	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 цикловК=1,020;	1,428	339		484				
		м3								
213	Е7-42-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	24	378,96	172,69	9095	4145	4586	0,476	11
		шт сборных конструкций		76,28	60,21	1831	1445	140	0,2371	6
214	30-3-13	Блоки бетонные для стен подвалов (ГОСТ 13579-78*) объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 (М-100)	4,68	12000		56160				
		м3								
215	Е7-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	8	541,16	243,37	4329	1947	2150	0,668	5
		шт сборных конструкций		106,88	85,08	855	681	140	0,3375	3
216	30-3-13	Блоки бетонные для стен подвалов (ГОСТ 13579-78*) объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 (М-100)	2,12	12000		25440				
		м3								
217	Е7-42-3	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т	4	817,79	389,08	3271	1556	1630	0,937	4
		шт сборных конструкций		153,9	136,92	616	548	140	0,5542	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
218	30-3-21	Блоки бетонные для стен подвалов (ГОСТ 13579-78*) объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 (М-100)	2,172	11200		24326				
		м3								
219	Е6-1-22	Устройство железобетонного тела крыльца и пандуса	7,2	11045,32	353,46	79526	2545	5432	3,6	26
		м3								
				585	133,52	4212	961	105	0,6521	5
220	30-1-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2К=1,015;	7,308	274		2002				
		м3								
221	4-1-70	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=6 мм	0,28638	73000		20906				
		т								
222	4-1-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=4 мм	0,01277	50800		649				
		т								
223	Е6-11-7	Установка закладных деталей ЗД-1 весом до 4 кгК=8,000;	0,01376	93997,62	304,24	1293	4	480	198	3
		т								
				33075	114,75	455	2	105	0,56	–
224	Е9-49-1	Постановка строительных болтов с гайками и шайбами	16	169,44	0,23	2711	4	288	0,119	2
		болт								
				19,91	0,09	319	1	90	0,0004	–
225	Е6-11-9	Установка закладных деталей весом более 20 кг	0,1035	64092,87	304,24	6634	31	375	20	2
		т								
				3330	114,75	345	12	105	0,56	–
226	Е11-15-7	Шлифовка бетонных или металлоцементных покрытий	6,12	127,03	9,83	777	60	895	0,69	4
		м2 покрытия								
				115,2	3,69	705	23	123	0,018	–
227	Е11-27-3	Устройство покрытий из керамических одноцветных плиток с красителем на цементном растворе	25,8046	329,62	11,72	8506	302	5588	1,06	27
		м2 покрытия								
				171,68	4,39	4430	113	123	0,0214	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
228	1-1-526	Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные многоцветные квадратные и прямоугольныеК=1,020; *м2*	26,32069	1640		43166				
229	Е1-24-1	Перемещение грунта 1 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м из резерва *м3 грунта*	65,89	7,91 / –	7,91 / 2,57	521 / –	521 / 169	164 / 97	– / 0,00984	– / 1
230	Е1-24-9	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 1 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) из резерваК=4,000; *м3 грунта*	263,56	7,32 / –	7,32 / 2,38	1929 / –	1929 / 627	608 / 97	– / 0,00911	– / 2
231	Е1-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 1 группы *м3 грунта*	13,2	122,18 / 122,18	– / –	1613 / 1613	– / –	1823 / 113	0,885 / –	12 / –
232	Е1-27-1	Засыпка траншей и котлованов грунтом 1 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м *м3 грунта*	52,69	5,55 / –	5,55 / 1,8	292 / –	292 / 95	92 / 97	– / 0,00691	– / –
233	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками *м3 уплотненного грунта*	52,69	21,55 / 17,03	4,52 / –	1135 / 897	238 / –	870 / 97	0,108 / –	6 / –
234	Е9-62-2	Изготовление стойки Ст-1 *т конструкций*	0,5006	8077,36 / 4194	2622,65 / 468,05	4044 / 2100	1313 / 234	2101 / 90	23,3 / 1,77	12 / 1
235	1-1-843	Балки двутавровые из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп (двойной швеллер №16)К=1,010 1%на сварк; *т*	0,43632	69800		30455				
236	1-1-885	Прокат толстолистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками, толщина 8-12 мм, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3спК=1,040 сварка, ра; *т*	0,00853	63800		544				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
237	1-1-882	Прокат толстолистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками, толщина 13-20 мм, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3спК=1,040 раскрр=ой,;	0,06282	47888		3008				
		т								
238	Е9-17-1	Монтаж колонн (стоек) цельного сечения одноэтажных и многоэтажных зданий, крановых эстакад, высотой до 25 м, массой до 1 т	0,5006	4646,85	2285,57	2326	1144	990	9,35	5
		т конструкций		1579,5	617,13	791	309	90	2,34	1
239	Е9-62-7	Изготовление закладной детали ЗД-1 (8 шт)	0,01376	49326,74	16388,64	679	226	402	161	2
		т конструкций		28980	3478,9	399	48	90	13,02	–
240	1-1-885	Прокат толстолистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками, толщина 8-12 мм, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3спК=1,040 сварка, ра;	0,01098	63800		701				
		т								
241	4-1-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=8 ммК=1,010 1% на свар;	0,00323	47400		153				
		т								
242	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	19,3	21,8	0,05	421	1	101	0,0295	1
		м2		5,81	0,02	112	–	90	0,0001	–
243	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 разаК=2,000;	38,6	20,35	0,02	786	1	145	0,0213	1
		м2		4,16	–	161	–	90	–	–
244	Е10-11-1	Устройство перекрытий тамбура с укладкой балок по каменным стенам с накатом из щитов	11,623	1857,84	46,81	21594	544	2274	0,94	11
		м2 перекрытий		145,35	17,69	1689	206	120	0,0864	1
245	1-2-28	Брусья обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 150 мм и более, I сорта	0,238	22100		5260				
		м3								
246	Е10-12-3	Подшивка потолков древесностружечными твердыми плитами OSB толщиной 20 мм ПРИМ.К=2,000;	3,2412	117,12	4,48	380	15	421	0,671	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2 потолков								
				106,65	1,69	346	5	120	0,0082	–
247	1-1-601	Плиты OSB толщиной 20 ммК=1,050;	0,03403	46300		1576				
		100м2								
248	Е12-13-3									
		Утепление покрытий плитами из минеральной ваты	3,24	189,45	4,72	614	15	281	0,403	1
		м2 утепляемого покрытия								
				70,88	1,78	230	6	119	0,0086	–
249	1-3-170	Плиты теплоизоляционные URSA, марка П 30Г-50К=0,150;	0,486	5450		2649				
		м3								
250	Е9-24-1	Монтаж связевой балкиК=2,000;	0,112	13864,97	4022,39	1553	451	1024	56,5	6
		т конструкций								
				9090	1071,86	1018	120	90	3,81	–
251	1-1-908	Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной, № 16-40К=1,010 1% на свар;	0,11312	69700		7884				
		т								
252	Е9-49-1	Постановка строительных болтов с гайками и шайбами	4	20,14	0,23	81	1	72	0,119	–
		болт								
				19,91	0,09	80	–	90	0,0004	–
253	1-1-59									
		Болты строительные с гайками и шайбамиК=4,000;	0,0188	149300		2807				
		т								
254	Е10-3-4	Устройство фронтона 2 (1 шт)	2,7	120,6	8,67	326	23	350	0,68	2
		м2 фронтонов (за вычетом проемов)								
				104,63	3,26	283	9	120	0,016	–
255	1-2-12									
		Бруски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, I сорта	0,042	16500		693				
		м3								
256	1-2-62									
		Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 19, 22 мм, I сорта	0,05	16700		835				
		м3								
257	Е10-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытий и настилов по фермам	6,9	5,89	0,91	41	6	41	0,029	–
		м2 обработанной поверхности								
				4,68	0,34	32	2	120	0,00168	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
258	99-12-1(пл)Т	Состав огнезащитный "Щит 1" (ПОС-1)(1 кг на 6,5 м2 за 2 раза)	1,06	166		176				
		кг								
259	Е9-62-5	Изготовление ограждений МОЛ1 (2 шт)К=2,000;	0,07512	28686,82	5605,29	2155	421	1530	120	9
		т конструкций								
				21600	1029,79	1623	77	90	4,42	–
260	8-6-166	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марки 15, 20 (ГОСТ 8732-78*), диаметром 20х3 мм, 25х3 ммК=2,020 1% на свар;	6,7367	129		869				
		м								
261	8-6-176	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марки 15, 20 (ГОСТ 8732-78*), диаметром 38х3 мм, 40х3 ммК=2,020 1% на свар;	6,868	246		1690				
		м								
262	8-6-181	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марки 15, 20 (ГОСТ 8732-78*), 57х3 ммК=2,020 1% на свар;	17,574	314		5518				
		м								
263	Е15-172-4	Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера	7,02	148,39	0,07	1042	–	796	0,646	5
		м2 окрашиваемой поверхности								
				108	0,02	758	–	105	0,0001	–
	10.2 Крыльцо Кр-2									
264	Е1-165-2	Разработка грунта вручную т.ч. п.3.180: ktpp1=1,2; kзпр1=1,2;	6,2	483,3	–	2996	–	3385	3,36	21
		м3 грунта								
				483,3	–	2996	–	113	–	–
265	Е1-24-2	Перемещение грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м в резерв	3,96	9,24	9,24	37	37	12	–	–
		м3 грунта								
				–	3	–	12	97	0,0115	–
266	Е1-24-10	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.)К=4,000;	15,84	7,91	7,91	125	125	40	–	–
		м3 грунта								
				–	2,57	–	41	97	0,00984	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
267	Е1-174-1	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 1	2,24	86,53	–	194	–	188	0,54	1
		м3 грунта		86,53	–	194	–	97	–	–
268	П8-3-1	Вывоз грузов автомобилями-самосвалами на 3 км, 1 класс груза	4,368	32,3	32,3	141	141	28	–	–
		т		–	6,46	–	28	100	0,01357	–
269	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	1,305	21,55	4,52	28	6	21	0,108	–
		м3 уплотненного грунта		17,03	–	22	–	97	–	–
270	Е11-2-3	Устройство гравийного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	0,8	1294,92	–	1036	–	467	3,1	2
		м3 подстилающего слоя		474,75	–	380	–	123	–	–
271	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,4	8419,57	66,01	3368	26	92	1,35	1
		м3		195,75	24,93	78	10	105	0,1218	–
272	30-1-57	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 цикловК=1,020;	0,408	339		138				
		м3								
273	Е7-42-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	2	378,96	172,69	758	345	382	0,476	1
		шт сборных конструкций		76,28	60,21	153	120	140	0,2371	–
274	30-3-13	Блоки бетонные для стен подвалов (ГОСТ 13579-78*) объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 (М-100)	0,39	12000		4680				
		м3								
275	Е7-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	2	541,16	243,37	1082	487	538	0,668	1
		шт сборных конструкций		106,88	85,08	214	170	140	0,3375	1
276	30-3-13	Блоки бетонные для стен подвалов (ГОСТ 13579-78*) объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 (М-100)	0,53	12000		6360				
		м3								
277	Е6-1-22	Устройство железобетонного тела крыльца	1,73	11045,32	353,46	19108	611	1305	3,6	6
		м3		585	133,52	1012	231	105	0,6521	1