Заказчик: **"Ақтогай ауданы Әкімінің аппараты" мемлекеттік мекемесі**

Подрядчик: **ТОО "Куандык-К"**

Наименование стройки- Капитальный ремонт **"Здание аппарата акима Актогайского района"**

ФОРМА 3

Наименование объекта- Капитальный ремонт "Здание аппарата акима Актогайского района"

Договор № 10 от 10 апреля 2012 года

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за ИЮЛЬ месяц 2012 года

1.	Общая стоимость выполняемых работ с начала действия договора	11 658 447
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	8 595 103
3	Сумма аванса перечисленная исполнителю	3 497 534
4	Сумма ранее оплаченых работ Заказчиком Исполнителю	6 016 572
5	Виды выполняемых работ	капитальный ремонт
6	Сумма фактических расходов, произведенных Исполнителем для выполнения указанных работ	11 658 447
7	Сумма выполненных работ за текущий месяц	3 063 344
8	Удержание аванса 30%	919 003
9	Сумма, требуемая к перечислению Исполнителю, для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных	2 144 341

Заказчик:
"Ақтогай ауданы Әкімінің аппараты" мемлекеттік мекемесі
Аким

Тлеубергенов К.К.

Подрядчик:
ТОО « Куандык-К »
Директор

Жаманшалов Б.Ш.

Заказчик: **"Ақтогай ауданы Әкімінің аппараты" мемлекеттік мекемесі**

Подрядчик: **ТОО « Куандык-К»**

Договор № 10 от 10 апреля 2012 года

ФОРМА 2

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Капитальный ремонт **"Здание аппарата акима Актогайского района"**

АКТ № 1
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за ИЮЛЬ месяц 2012 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин: всего	в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин: всего	в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге: %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		РАЗДЕЛ 1. КАБИНЕТ АКИМА РАЙОНА И КОМНАТА ОТДЫХА												
10	Е0115-65-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 Кнр=0,9	-Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню м2	2,5	665,14	7,91	1663	20	857	2,06	5
				359,66	2,99	899	7	94,5	0,01	-
11	Е0115-180-5 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 Кнр=0,9	-Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами откосов м2	2,5	257,98	2,35	645	6	108	0,27	1
				44,77	0,9	112	2	94,5	-	-
15	Е0115-180-5 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 Кнр=0,9	-Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами стен, с добавлением колера м2	91	260,81	2,35	23734	214	3927	0,27	24
				44,77	0,9	4074	82	94,5	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге		26039	240			30
				Тенге		5085	92			-
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге		26039	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Материалы -	Тенге			19973	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	5177	-		-
		Местные материалы -	Тенге			744	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			4892	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	734	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2089	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			33023	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		33
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	5911	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			33023	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		33
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	5911	-		-

РАЗДЕЛ 2. КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ

42	E0167-16-3	-Монтаж светильников для люминесцентных ламп,светильники на кронштейнах, количество ламп до 4 шт	4	354,14	7,64	1417	31	1352	2,14	9
				346,5	1,19	1386	5	97,2	0,01	-
			шт							
43	C151702-11	-Светильники тип ЛСП18-2Х36-001-УХЛ4	4	4770	-	19080	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт							
44	C151705-2	-Стартер для люминисцентных ламп /ГОСТ 8799-75/, тип 2ОС-127	16	17	-	272	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт							
45	C151706-81	-Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ65, ЛД65, ЛДЦ65, ЛТБ65, ЛХВ65	16	131	-	2096	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт							
56	E0115-180-3	-Улучшенная окраска перегородок поливинилацетатными водоэмульсионными составами	36	316,78	2,63	11404	95	2578	0,45	16
		т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 Кнр=0,9		74,78	0,99	2692	36	94,5	-	-
			м							
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			34266	125			25

			Тенге			4078	40			-
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			22865	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1391	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			21448	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1352	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	203	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1453	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			25669	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		9
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1594	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			11401	-	-		-
		Материалы -	Тенге			8617	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	2728	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			2578	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	387	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			839	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			14819	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		18
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	3114	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			40488	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		27
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	4708	-		-
		РАЗДЕЛ 6. ЛЕСТНИЧНАЯ КЛЕТКА								
120	Е0107-60-1	-Устройство металлических ограждений с поручнями из твердолиственных пород	6	4319,21	9,61	25915	58	2805	2	12
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 Кнр=0,9		м	367,43	3,62	2205	22	126	0,02	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			25916	58			12
			Тенге			2205	22			-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			25916	-	-		-
		Материалы -	Тенге			23653	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	2226	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			2805	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	421	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1723	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			30444	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		14
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2647	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			30444	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		14
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2647	-		-
		РАЗДЕЛ 7. АКТОВЫЙ ЗАЛ								
122	Е0155-3-1	-Разборка кирпичных перегородок	7,2	2719,44	399,69	19580	2878	18219	15,88	114
			м2	2319,75	63	16702	454	106,2	0,54	4
123	Е0146-44-3 Кнр=0,9	-Разборка деревянных заполнений дверных проемов	6,81	158,38	23,78	1079	162	880	0,91	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		134,6	8,98	917	61	90	0,04	-
124	Е0146-27-3	-Пробивка проемов в конструкциях из кирпича	1,98	2975,47	1238,47	5891	2452	4366	10,6	21
		м3		1737	468	3439	927	100	2,28	5
125	Е0110-23-1	-Установка блоков в наружных и	3,78	477,51	128,16	1805	484	894	1,03	4
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 Кнр=0,9	внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2		174,4	44,59	659	169	108	0,17	1
		м2								
126	С12062-3	-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	3,78	4010	-	15158	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
127	С11011-791	-Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	2	1380	-	2760	-	-	-	-
		комплект		-	-	-	-	-	-	-
128	Е0156-27-1	-Установка дверных /оконных/ приборов врезных	2	77,9	-	156	-	165	0,39	1
		шт		76,46	-	153	-	108	-	-
129	С11011-815	-Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	2	844	-	1688	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
130	Е0146-22-1	-Заделка дверных проемов в	1,73	10697,82	154,03	18507	266	3664	14,63	25
	Кнр=0,9	кирпичных стенах		2295	58,5	3970	101	90	0,28	-
		м2								
131	Е0115-61-3	-Оштукатуривание улучшенное	12	189,44	5,08	2273	61	1783	0,85	10
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 Кнр=0,9	поверхностей стен цементным раствором		156,03	1,21	1872	15	94,5	0,06	1
		м2								
132	Е0115-64-3	-Сплошное выравнивание	67	370,5	4,29	24823	287	5472	0,52	35
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 Кнр=0,9	бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен		84,79	1,64	5681	110	94,5	0,01	1
		м2								
133	Е0115-180-5	-Улучшенная окраска	67	260,58	2,35	17459	157	2892	0,27	18
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 Кнр=0,9	поливинилацетатными водоэмульсионными составами стен, с добавлением колера		44,77	0,9	3000	60	94,5	-	-
		м2								
134	Е0157-20-2	-Устройство покрытий из	24	1571,94	14,85	37727	356	6543	1,54	37
		керамических плиток на растворе		243,95	2,32	5855	56	110,7	0,02	1
		1м2								
135	Е0115-35-1	-Устройство подвесных потолков	24	374,77	2,76	8994	66	8357	2,02	49
	т.ч. п-1.25	из декоративно-акустических плит		367,43	1,04	8818	25	94,5	0,01	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		К=1,15 и К=1,25 Кнр=0,9 м2								
136	С11011-651	-Потолок подвесной "ARMSTRONG" с комплектующими	24	1070	-	25680	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
137	Е0111-34-8	-Укладка ламинированного напольного покрытия	105	1339,85	3,7	140684	389	4590	0,22	23
	Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002 СН РК 8.02-03-2002 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 Кнр=0,9	м2		45,55	1,15	4783	121	93,6	0,01	1
138	Е0146-22-1	-Закладка дверных проемов кирпичом	1,13	10697,82	154,03	12089	174	2394	14,63	17
	Кнр=0,9	м2		2295	58,5	2593	66	90	0,28	-
139	Е0110-5-1	-Установка элементов каркаса из брусьев	0,97	23143,99	395,71	22450	384	4358	25,88	25
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 Кнр=0,9	м3		4010,63	149,06	3890	145	108	0,73	1
140	Е0111-33-2	-Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм	14	1922,08	13,79	26909	193	1777	0,69	10
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 Кнр=0,9	м2		109,46	5,18	1532	72	110,7	0,03	-
141	Е0110-51-2	-Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад	0,56	2048,17	17,71	1147	10	215	2,16	1
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 Кнр=0,9	м3		349,31	6,75	196	4	108	0,03	-
142	Е0110-54-3	-Антисептирование пастами перекрытий прогонов, балок, накатов	36,4	103,31	0,44	3760	16	510	0,07	3
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 Кнр=0,9	м2		12,79	0,18	465	6	108	-	-
143	Е0110-7-1	-Обшивка каркасных стен досками обшивки	12	659,94	5,8	7919	70	894	0,42	5
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 Кнр=0,9	м2		66,76	2,2	801	26	108	0,01	-
144	С11021-12	-Бруски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м,	0,36	16500	-	5940	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта м3		-	-	-	-	-	-	-
145	E0115-176-4-	Покрытие стен масленными и спиртовыми лаками по окрашиваемой или огрунтованной поверхности за 1 раз м2	12	117	-	1404	-	141	0,07	1
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 Кнр=0,9			12,48	-	150	-	94,5	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			405897	8406			404

			Тенге			65477	2417			14
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			405897	-	-		-
		Материалы -	Тенге			234451	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	67894	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			51226	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			46322	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			68113	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		34
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	10217	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			28441	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			502451	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		452
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	78111	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			502451	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		452
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	78111	-		-
		РАЗДЕЛ 8. КАБИНЕТ РУКОВОДИТЕЛЯ АППАРАТА АКИМА								
34	E0115-165-3-	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных пплинтусов м2	1,47	180,18	2,35	265	3	126	0,54	1
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 Кнр=0,9			90,05	0,9	132	1	94,5	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			265	3			1

			Тенге			132	1			-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			265	-	-		-
		Материалы -	Тенге			129	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	134	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			126	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	19	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			23	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			415	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	153	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			415	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	153	-		-
		РАЗДЕЛ 9. ОБЩИЙ ОТДЕЛ								
156	Е0115-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	61	260,81	2,35	15909	143	2633	0,27	16
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 Кнр=0,9	м2		44,77	0,9	2731	55	94,5	-	-
159	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	35	935,06	6,13	32727	214	2696	0,44	15
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 Кнр=0,9	м2		67,28	2,31	2355	81	110,7	0,01	-
172	Е0167-16-2	Монтаж светильников для люминесцентных ламп,светильники на кронштейнах, количество ламп 2 шт	4	263,81	2,81	1055	11	1017	1,6	6
		шт		261	0,45	1044	2	97,2	-	-
173	С151702-11	Светильники тип ЛСП18-2Х36-001-УХЛ4	4	4770	-	19080	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
174	С151705-2	Стартер для люминисцентных ламп /ГОСТ 8799-75/, тип 2ОС-127	8	17	-	136	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
175	С151706-81	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ65, ЛД65, ЛДЦ65, ЛТБ65, ЛХБ65	8	131	-	1048	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			69956	369			38

			Тенге			6130	138			1
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			21319	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1046	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			20264	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1017	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	152	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1340	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			23676	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		7
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1198	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			48637	-	-		-
		Материалы -	Тенге			43193	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	5221	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			5329	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	799	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3238	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			57203	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		35
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	6021	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			80879	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		42
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	7219	-		-
		РАЗДЕЛ 10. КАБИНЕТ ЗАВЕДУЮЩЕГО ОБЩИМ ОТДЕЛОМ								
178	Е0115-180-5	-Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами стен, с добавлением колера	28	260,81	2,35	7303	66	1208	0,27	7
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 Кнр=0,9		м2	44,77	0,9	1254	25	94,5	-	-
181	Е0111-36-1	-Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	7	935,06	6,13	6545	43	539	0,44	3
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 Кнр=0,9		м2	67,28	2,31	471	16	110,7	0,01	-
182	Е0167-16-2	-Монтаж светильников для люминесцентных ламп,светильники на кронштейнах, количество ламп 2 шт	1	263,81	2,81	264	3	254	1,6	2
			шт	261	0,45	261	-	97,2	-	-
183	С151702-11	-Светильники тип ЛСП18-2Х36-001-УХЛ4	1	4770	-	4770	-	-	-	-
			шт	-	-	-	-	-	-	-
184	С151705-2	-Стартер для люминисцентных ламп /ГОСТ 8799-75/, тип 2ОС-127	2	17	-	34	-	-	-	-
			шт	-	-	-	-	-	-	-
185	С151706-81	-Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ65, ЛД65, ЛДЦ65, ЛТБ65, ЛХБ65	2	131	-	262	-	-	-	-
			шт	-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			19178	111			12
			Тенге			1985	42			-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			5330	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	261	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			5066	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			254	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	38	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			335	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			5919	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	300	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			13848	-	-		-
		Материалы -	Тенге			12015	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1766	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1748	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	262	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			936	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			16532	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		12
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2028	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			22451	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		13
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2328	-		-
		РАЗДЕЛ 11. ТАМБУР								
186	E0115-13-1	-Разборка облицовки ступеней мраморными плитами	20	1000,39	6,79	20008	136	18828	5,06	101
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 Кнр=0,9к=0,8	м2		993,6	2,57	19872	51	94,5	0,01	-
187	E0111-31-3	-Разборка покрытий пола из мраморных плит м2	9,69	363,84	16,08	3526	156	3795	2,24	22
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 Кнр=0,9к=0,8	м2		347,76	6,03	3370	58	110,7	0,03	-
188	E0157-20-2	-Облицовка пола и ступеней керамическими плитками на растворе	29,69	1837,15	14,85	54545	441	8094	1,54	46
		1м2		243,95	2,32	7243	69	110,7	0,02	1
189	E0110-92-1	-Установка дверных блоков из ПХВ профилей	4,83	392,85	24,17	1897	117	879	0,96	5
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 Кнр=0,9прим.	м2		160,3	8,22	774	40	108	0,04	-
190	C12061-192	-Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные,	2,94	12700	-	37338	-	-	-	-
	Изм. и									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: двупольные м2		-	-	-	-	-	-	-
191	С12061-191 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: однопольные м2	1,89	13000 -	- -	24570 -	- -	- -	- -	- -
192	Е0109-45-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 Кнр=0,9	-Монтаж витражей из герметичных стеклопакетов м2	24,29	1112,25 1066,05	36,06 12,69	27017 25894	876 308	21224 81	5,73 0,05	139 1
193	С12061-181 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Витраж из ПХВ профилей м2	24,29	5240 -	- -	127280 -	- -	- -	- -	- -
194	Е0158-21-1	-Устройство пароизоляции оклеечной в один слой из рулонных материалов м2	9,69	221,27 19,58	0,44 0,07	2144 190	4 1	204 107,1	0,12 -	1 -
195	Е0158-14-1	-Устройство обрешетки сплошной из досок м2	9,69	222,05 42,95	3,72 0,59	2152 416	36 6	452 107,1	0,29 0,01	3 -
196	Е0109-42-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 Кнр=0,9	-Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа м2	9,69	128,68 58,74	42,8 10,56	1247 569	415 102	544 81	0,36 0,04	4 -
197	С11011-434	-Настил профилированный оцинкованный Н75-750-0,7, Н57-825-0,7 м2	9,69	1190 -	- -	11531 -	- -	- -	- -	- -
198	Е0109-52-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 Кнр=0,9	-Резка стального профилированного настила м	8	144,54 64,69	6,73 2,81	1156 518	54 23	437 81	0,39 0,01	3 -
199	Е0112-7-7 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 Кнр=0,9	-Устройство наружного водостока кровли из оцинкованной стали толщ. 0,7 мм м	5,7	239,55 212,18	9,24 3,46	1365 1209	53 20	1316 107,1	1,33 0,02	8 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
200	С11011-864	-Сталь листовая оцинкованная, толщиной 0,7 мм т	0,0094	97200 -	- -	914 -	- -	- -	- -	- -
201	Е0109-29-1	-Монтаж ограждения пандуса т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 Кнр=0,9 м2	0,085	15836,43 5796	6844,83 1941,09	1346 493	582 165	533 81	33,24 6,83	3 1
202	С12021-267	-Ограждение пандуса т	0,085	133700 -	- -	11365 -	- -	- -	- -	- -
203	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 Кнр=0,9 м2	3,74	22,68 6,68	0,06 0,03	85 25	- -	20 81	0,03 -	- -
204	Е0113-26-6	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 Кнр=0,9 м2	3,74	27,29 4,78	0,03 -	102 18	- -	14 81	0,02 -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11		Тенге		329587	2869			334
				---- Тенге		--------- 60591	--------- 843			--- 4
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге		287457	-	-		-
		Материалы -		Тенге		46947	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	33362	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		201633	-	-		-
		Местные материалы -		Тенге		4817	-	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		33603	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		17
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	5040	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		19764	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге		340823	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		203
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	38402	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -		Тенге		42130	-	-		-
		Материалы -		Тенге		1366	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	28072	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		11365	-	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		22738	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	3411	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		3892	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -		Тенге		68761	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		162
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	31482	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11		Тенге		409584	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		366
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	69885	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 13. ОТОПЛЕНИЕ								
212	Е0165-19-1	-Демонтаж радиаторов массой до 80 кг	82	197,2	15,96	16170	1309	17359	1,21	99
		шт		181,24	2,52	14862	207	115,2	0,02	2
213	Е0165-24-1	-Прочистка радиаторов массой до 80 кг	82	287,19	-	23550	-	27129	1,79	146
		шт		287,19	-	23550	-	115,2	-	-
214	Е0118-6-1	-Установка чугунных радиаторов	96,4	202,1	43,41	19482	4185	15656	0,78	76
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 Кнр=0,9	1кВт		124,72	16,26	12022	1568	115,2	0,08	8
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге		59201	5494					321
		Тенге		50434	1774					9
	Стоимость сантехнических работ -	Тенге		59201	-	-				-
	Материалы -	Тенге		3274	-	-				-
	Всего заработная плата -	Тенге		-	52208	-				-
	Накладные расходы -	Тенге		60144	-	-				-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч		-	-	-				30
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге		-	9022	-				-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		7161	-	-				-
	ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге		126505	-	-				-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-				360
	Сметная заработная плата -	Тенге		-	61230	-				-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге		126505	-	-				-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-				360
	Сметная заработная плата -	Тенге		-	61230	-				-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге		970296	17675					1176
		Тенге		196117	5368					29
	Стоимость монтажных работ -	Тенге		49514	-	-				-
	Всего заработная плата -	Тенге		-	2698	-				-
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге		46778	-	-				-
	Накладные расходы -	Тенге		2622	-	-				-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч		-	-	-				1
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге		-	393	-				-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		3128	-	-				-
	ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге		55264	-	-				-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-				18
	Сметная заработная плата -	Тенге		-	3091	-				-
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге		819950	-	-				-
	Материалы -	Тенге		388979	-	-				-
	Всего заработная плата -	Тенге		-	118508	-				-
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге		252859	-	-				-
	Местные материалы -	Тенге		51883	-	-				-
	Накладные расходы -	Тенге		119194	-	-				-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч		-	-	-				60
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге		-	17879	-				-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		56319	-	-				-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге		995462	-	-				-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-				767
	Сметная заработная плата -	Тенге		-	136387	-				-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			42130	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1366	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	28072	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			11365	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			22738	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	3411	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3892	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			68761	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		162
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	31482	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			59202	-	-		-
		Материалы -	Тенге			3274	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	52208	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			60144	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		30
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	9022	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7390	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			126735	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		360
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	61230	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			1246222	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1308
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	232190	-		-

ИТОГО ПО АКТУ в ценах 2001 года	Тенге	1246222
Временные здания и сооружения- 1,44%	Тенге	17946
ИТОГО	Тенге	1264168
Затраты на выслугу лет- 1%	Тенге	12642
Затраты на дополнительные отпуска- 0,4%	Тенге	5057
ИТОГО	Тенге	1281867
ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2012 г, с К -2,0877	Тенге	2676154
Налоги,сборы, обязательные платежи 2%	Тенге	53523
ИТОГО	Тенге	2729677
Авторский надзор 0,2%	Тенге	5452
ИТОГО	Тенге	2735129
НДС 12%	Тенге	328215
ИТОГО	Тенге	3063344

СДАЛ:

ТОО « Куандык-К

Директор **Жаманшалов Б.Ш.**

ПРИНЯЛ:

"Ақтоғай ауданы Әкімінің аппараты" мемлекеттік мекемесі

Аким **Тлеубергенов К.К.**