Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Рудненский Водоканал", БИН 041240004108, Республика Казахстан, Костанайская область, г. Рудный, ул. 40 лет Октября, строение 2/1.**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью «Namat-T», БИН 060140014251, Республика Казахстан, Костанайская область, г. Рудный, ул. Сандригайло, дом 98, н.п. 1**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Работы по реконструкции кровли здания реагентного хозяйства №1**

(наименование, адрес)

Объект : **Работы по реконструкции кровли здания реагентного хозяйства №1**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№354** от **20.12.2019 года**

Акт приемки выполненных работ

(по ресурсному методу)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		материалы		Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин		Сметная прибыль, тенге	
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Кровля									
1	1	Е11-100102-0401 Изм. и доп. вып. 16	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	16,179	89975,18	1001,95	1455708	16211	1074742	334775	1933722
						22545	446,04	364756	7216		143239	
2	2	Е11-100105-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стропила. Установка	м3 древесины в конструкции	7,897	77066,84	1377,01	608597	10874	425817	158540	828507
						21768,5	538,08	171906	4249		61371	
3	3	Е11-100114-0402 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны из брусьев. Укладка по фермам	м3 древесины в конструкции	4,404	81249,47	1280	357823	5637	276885	69854	461891
						17098,2	525,69	75300	2315		34214	
4	4	Е11-100114-0503 Изм. и доп. вып. 16	Настил рабочий толщиной 25 мм сплошной. Устройство по фермам	м2 покрытия	58,8	2406,93	38,84	141527	2284	121941	16381	170541
						294,26	15,28	17303	898		12633	
5	5	Е12-080101-1402 Изм. и доп. вып. 16	Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство	м2	1184,97	234,07	4,98	277372	5906	62312	152599	464369
						176,51	2,35	209154	2790		34398	
6	6	Е11-100115-0101 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	39,883	46096,03	55,72	1838448	2222	1803344	30445	2018405
						824,46	23,72	32882	946		149511	
7	7	Е11-100102-0205 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Устройство карнизов	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	98,2	3078,04	23,79	302264	2336	154306	132045	469054
						1482,91	11,15	145622	1095		34745	
8	8	Е11-120101-0716 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	1184,97	743,67	20,79	881225	24640	106352	698260	1705844
						633,12	7,38	750232	8746		126359	
9	9	С121-100103-0508	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	1362,7155	2026		2760862		2760862		2981731
											220869	
10	10	С121-050308-0125	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80	м2	48,96	525		25704		25704		27760
											2056	
11	11	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	111,58	2904,13	13,76	324042	1535	210039	103815	462086
						1007,96	3,35	112469	373		34229	
12	12	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03072	226007		6943		6943		7498
											555	
13	13	Е12-190101-0204	Отверстия диаметром до 10 мм глубиной до 20 см в деревянных конструкциях. Сверление электродрелью	отверстие	98	110,21	1,32	10800	130	0	7683	19962
						108,89	0	10671	0		1479	
14	14	С121-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0735	216144		15887		15887		17158
											1271	
15	15	С121-050307-0111	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 4 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,04988	274		14		14		15
											1	

	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		материалы		Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация ма...	Всего	эксплуатация машин	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов			
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	16	Е11-120101-1201	Кровли. Ограждение перилами	96	95,13	23,36	9132	2243	670	6244	16606
			м ограждения		64,78	5,91	6219	568		1230	
	17	С121-100102-0114	Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	96	592		56832		56832		61379
			м							4547	
18	18	С121-130816-2302	Изделия резиновые технические морозостойкие	3,55	838		2975		2975		3213
			кг							238	
19	19	С121-050106-2401	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005	0,01584	284970		4514		4514		4875
			т							361	
20	20	Е11-080201-0101 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	40,09	30427,03	2384,4	1219819	95591	944950	185207	1517428
			м3 кладки		4471,9	495,6	179278	19869		112402	
21	21	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	0,54891	334764,36	2184,16	183756	1199	148564	31955	232967
			т металлических изделий		61927,2	669,06	33992	367		17257	
22	22	Е11-460303-0101	Перекрытия железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2	0,15	90218,81	641,84	13533	96	5700	6536	21674
			м3 заделки		51574,6	297,36	7736	45		1605	
23	23	С121-130201-1104	Болты самоанкерующиеся распорные М12х100 ГОСТ 28778-90	588	33		19404		19404		20956
			шт.							1552	
24	24	С121-130814-3302	Шпильки	10,88	394		4287		4287		4630
			кг							343	
25	25	С121-130202-0104	Гайка шестигранная диаметром резьбы от 12 мм до 14 мм ГОСТ 1759.0-87	0,0010656	659125		702		702		759
			т							56	
26	26	С121-130203-0102	Шайбы диаметром 8-12 мм ГОСТ 11371-78	0,0004264	707		1		0		1
			кг							0	
27	27	Е11-120101-1201	Кровли. Ограждение перилами	96,6	95,13	23,36	9190	2257	675	6283	16710
			м ограждения		64,78	5,91	6258	571		1238	
28	28	С121-060510-0101	Площадки посадочные (мостовых кранов), для установки калориферов, обслуживания переплетов и т.п., мостики для обслуживания светильников, кронштейны для прокладки трубопроводов, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения	1,479912	651608		964322		964322		1041468
			т							77146	
29	29	Е11-120101-0407	Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство без фартуков	106,4	720	15,81	76608	1682	43841	29042	114102
			м примыканий		292,15	4,53	31085	482		8452	
30	30	Ц13-080208-0209 Изм. и доп. вып. 16	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж по строительным основаниям	16	477,97	23,17	7647	371	3821	2554	11018
			м		216	5,72	3456	91		816	
31	31	Ц13-080208-0208 Изм. и доп. вып. 16	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 8 мм. Монтаж по строительным основаниям	343,8	330,82	16,13	113737	5545	38056	51317	178258
			м		204	3,31	70135	1138		13204	
32	32	С124-040204-0605 #прим.	Зажимы соединительные СВС-135-3 ГОСТ Р 51177-98 + Угловой коньковой зажим ND2202	55	839		46145		46145		49837
			шт.							3692	
33	33	С124-040207-2701 #прим.	Держатель проводов опорного изолятора КС-057-1 ГОСТ Р 51177-98 + Универсальный держатель проводника на кровле ND2000	327	390		127530		127530		137732
			шт.							10202	
34	34	С124-040204-1507 #прим.	Зажимы заземляющие ЗПС-150-3В ГОСТ Р 51177-98 + Соединение пруток-пруток 8мм NG3104	41	1391		57031		57031		61593
			шт.							4562	
35	35	С124-040206-0110 #прим.	Зажимы ответвительные прессуемые ОА-185-1 ГОСТ Р 51177-98 + ФАСАДНЫЙ ДЕРЖАТЕЛЬ ПРУТОК 8-10ММ ND2307	10	778		7780		7780		8402
			шт.							622	
36	36	С121-100502-0104	Герметик силиконовый, 310 мл ГОСТ 25621-83	3,5	863		3021		3021		3262
			шт.							242	
37	37	С123-021103-0107 #прим.	Кольца уплотнительные резиновые для безнапорных канализационных труб DN 400 ГОСТ 9833-73 + кровельный уплотнитель	5	4323		21615		21615		23344
			шт.							1729	

		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		материалы оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация м зарплата машинистов	Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин зарплата машинистов			
2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	38	С121-130816-2402 #прим.	Рукав герметичный гибкий + антенный выход	шт.	1	3101		3101		3101		3349
											248	
39	39	С121-130208-0102	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой окрашенные, размерами 4,8 мм х 29 мм	1000 шт.	0,26	8610		2239		2239		2418
											179	
40	40	Е11-160501-0102 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	13	729,02	3,28	9477	43	65	9194	20165
						720,72	0,97	9369	13		1494	
41	41	С123-010506-0109	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 110х3,4 ГОСТ 22689-2014	м	10,4	929		9662		9662		10435
											773	
42	42	С123-010506-0111	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 160х4,9 ГОСТ 22689-2014	м	2,6	1915		4979		4979		5377
											398	
43	43	Е11-090305-0301 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,03367	97937,54	7101,81	3298	239	236	1957	5675
						83830,4	392,94	2823	13		420	
44	44	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,03367	249146		8389		8389		9060
											671	
45	45	Е11-100106-0101 Изм. и доп. вып. 16	Окна слуховые. Устройство	слуховое окно	1	23632,45	824	23632	824	16503	5972	31973
						6304,96	330,99	6305	331		2368	
46	46	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	6,9	2904,13	13,76	20038	95	12989	6420	28575
						1007,96	3,35	6955	23		2117	
47	47	Е11-120101-0716 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	2,5	743,67	20,79	1859	52	224	1473	3599
						633,12	7,38	1583	18		267	
48	48	С121-100103-0508	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	2,875	2026		5825		5825		6291
											466	
49	49	С121-130211-0501	Петля накладная	шт.	2	295		590		590		637
											47	
50	50	С121-090404-1003	Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания ГОСТ 5087-80	пара	1	4257		4257		4257		4598
											341	
51	51	С121-090404-0311	Замок цилиндровый накладной ЗН1 ГОСТ 5089-2011	шт.	1	1895		1895		1895		2047
											152	
52	52	Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,01171	70655,12	25885,45	827	303	118	343	1264
						34680	7799,87	406	91		94	
53	53	С121-060304-0401	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	т	0,01171	573624		6717		6717		7255
											537	
54	54	Е11-090305-0305 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	0,22372	506086,55	8946,87	113222	2002	106576	3509	126069
						20760	1973,24	4644	441		9338	
55	55	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	7,8	93,95	2,33	733	18	391	225	1034
						41,51	0,25	324	2		77	
56	56	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	7,8	174,2	3,3	1359	26	955	264	1752
						48,52	0,5	378	4		130	
57	57	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	18,04	2904,13	13,76	52390	248	33959	16784	74709
						1007,96	3,35	18184	60		5534	
58	58	С121-130201-1103	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90	шт.	16	29		464		464		501
											37	
59	59	Е11-090305-0305 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	0,3396	506086,55	8946,87	171867	3038	161779	5327	191369
						20760	1973,24	7050	670		14176	
60	60	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		11,88	93,95	2,33	1116	28	595	342	1575

		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		материалы		Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м2		41,51	0,25	493	3		117	
	61	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		11,88	174,2	3,3	2070	39	1454	402	2669
				м2		48,52	0,5	576	6		198	
62	62	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство		28,47	2904,13	13,76	82680	392	53592	26489	117903
				м2 покрытия		1007,96	3,35	28697	95		8734	
63	63	С121-130201-1103	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90		24	29		696		696		752
				шт.							56	
64	64	Е11-090305-0305 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж		0,11456	506086,55	8946,87	57977	1025	54574	1797	64556
				т конструкций		20760	1973,24	2378	226		4782	
65	65	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		4	93,95	2,33	376	9	200	115	530
				м2		41,51	0,25	166	1		39	
66	66	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		4	174,2	3,3	697	13	490	135	899
				м2		48,52	0,5	194	2		67	
67	67	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство		10,01	2904,13	13,76	29070	138	18843	9313	41454
				м2 покрытия		1007,96	3,35	10090	33		3071	
68	68	С121-130201-1103	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90		8	29		232		232		251
				шт.							19	
69	69	Е11-090305-0305 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж		0,1159	506086,55	8946,87	58655	1037	55212	1818	65311
				т конструкций		20760	1973,24	2406	229		4838	
70	70	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		4,1	93,95	2,33	385	10	205	118	544
				м2		41,51	0,25	170	1		40	
71	71	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		4,1	174,2	3,3	714	14	502	139	921
				м2		48,52	0,5	199	2		68	
72	72	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство		10,53	2904,13	13,76	30580	145	19822	9797	43608
				м2 покрытия		1007,96	3,35	10614	35		3230	
73	73	С121-130201-1103	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90		8	29		232		232		251
				шт.							19	
74	74	Е11-090305-0305 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж		0,1569	506086,55	8946,87	79405	1404	74744	2461	88415
				т конструкций		20760	1973,24	3257	310		6549	
75	75	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		5,49	93,95	2,33	516	13	275	158	728
				м2		41,51	0,25	228	1		54	
76	76	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		5,49	174,2	3,3	956	18	672	186	1233
				м2		48,52	0,5	266	3		91	
77	77	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство		14,96	2904,13	13,76	43446	206	28161	13919	61954
				м2 покрытия		1007,96	3,35	15079	50		4589	
78	78	С121-130201-1103	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90		8	29		232		232		251
				шт.							19	
			Итого по разделу: 1. Кровля									16130714
			Раздел: 2. Козырек К-1									
79	79	Е11-090302-0301 Изм. и доп. вып. 16	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж		0,18292	64267,14	1151,91	11756	211	404	7744	21060
				т конструкций		60907	447,81	11141	82		1560	
80	80	С121-060801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т		0,18292	463126		84715		84715		91492
											6777	

		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		материалы		Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	81	С ССЦ РК 8.04-08-2017 Таб.6, п.2	Надбавка за применение марки стали С245	т	0,18292	5772		1056		1056		1140
											84	
82	82	Е11-130301-0410 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка лаком БТ-577 за один раз	м2	6,4	163,04	5,71	1043	37	603	283	1433
						63,15	0,99	404	6		106	
83	83	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	3,9	1045,44	13,76	4077	54	93	3629	8322
						1007,96	3,35	3931	13		616	
84	84	С121-100105-0304	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,5 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	м2	3,9	2094		8167		8167		8820
											653	
85	85	С121-100102-0109	Планка примыкания верхняя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	2,8	1114		3119		3119		3369
											250	
86	86	С121-100102-0111	Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	1,3	1826		2374		2374		2564
											190	
87	87	С121-130208-0101	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой окрашенные, размерами 4,8 мм х 20 мм	1000 шт.	0,024	5824		140		140		151
											11	
			Итого по разделу: 2. Козырек К-1									138351
			ИТОГО:					12910098	192433	10340900	2153848	16269065
								2376764	54523		1205117	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			1,6 %		260305				
			Итого с временными									16529367
			Зимние удорожания			2,2 %		363646				
			Итого с зимними удорожаниями									16893013
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		337860				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									17230873
			Итого с К подрядчика К=0,977									16834821
			НДС			12 %		2020179				
			Итого с НДС									18855000

Сдал (Подрядчик)

ТОО «Namat-T»

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Сумцов И. Н.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ТОО "Рудненский Водоканал"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Искуженов С. К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)