Форма №3

Заказчик: ГУ ""Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекций Улытауского района"
Подрядчик: ПК "Дорожник"
Договор №28 от 20.05.2019г.

Акт №1
Средний ремонт автомобильной дороги "Подъезд к п.Сарлык" км 0-20

№ п/и	Наименование	Сумма
1	Общая стоимость работ по договору	581 473 800, 02
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	
3	Сумма аванса, перечисленная исполнителю 5%	
4	Сумма ранее оплаченных работ исполнителю	
5	Виды выполненных работ	Работы по среднему ремонту автомобильных дорог
6	Сумма фактических работ, произведенных исполнителем, для выполнения указанных видов работ, согласно договора	
7	Сумма фактических расходов исполнителя за май 2019г.	63 869 846,00
8	Удержание аванса 5%	
9	Удержание резерва 5%	
10	Сумма, требуемая к перечислению исполнителю, для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных	63 869 846,00

Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекций Улытауского района" **Бегаев Ж.С.**

Сдал: ПК "Дорожник"
Председатель **Атамбаев А.Т.**

ЗАКАЗЧИК: ГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства.пассажирского транспорта.автомобильных дорог и жилищной инспекций Улытауского района"
ПОДРЯДЧИК: ПК "ДОРОЖНИК"
А/д "Подьезд к п.Сарлык" км 0-20
Договор №28 от 20.05.2019г.

АКТ ПРИЕМКИ №1
выполненных объемов работ за май месяц 2019 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименовани работ и затрат, единица измерения	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость единицы, тенге Всего ЗП рабоч. строит.	экспл. машин в т.ч ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге Всего ЗП рабоч. строителей	экспл. машин в т.ч ЗП машинистов	Накладн. расходы, тенге %	Затраты труда, чел.-час рабочих строителей, рабочих, обслуживающих машины на ед-цу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	27-101-5	Рыхление существующей дорожной		28500	119,44	116,17	3 404 040	3 310 845	369 195	0,0174	496
	27-101-10	одежды ресайклером толщина слоя 15см	м2		3,01	6,73	85 785	191 805	133	0,0264	752
2	27-50-2	Устройство оснований с использованием									
	27-51-2	материалов существующей дорожной одежды		28500	36,51	29,47	1 040 535	839 895	604 206	0,0304	866
		укрепленной цементом, смешением на месте толщиной слоя 8см	м2		7,04	8,90	200 640	253 650	133	0,0328	935
3	ксм	Щебень фр. 10-20 мм	м3	427,5	2 187,94		935 344				
4	ксм	Щебень фр. свыше 40 мм	м3	3705	1 727,94		6 402 018				
5	ксм	Отсев	м3	1425	1 101,15		1 569 139				
6	ксм	Цемент марки М400	тн	213,75	7 956,00		1 700 595				
7	ксм	Стабилизатор грунта (Роудзайм)	л	129,55	15 147,66		1 962 379				
		Всего прямые затраты					17 014 050	4 150 740	973 401		1 362
							286 425	445 455			1 687
		Накладные расходы					973 401				3 049
		- заработная плата					146 010				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%					1 079 247				
		Всего по акту					**19 066 698**				
		Итого по акту в базовых ценах 2001 года					**19 066 698**				
		Итого в текущих ценах 2019 года					**62 120 532**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%					**1 242 411**				
		ИТОГО стоимость в текущем уровне цен					**63 362 943**				

		НДС 12%					**7 603 553**				
		ВСЕГО стоимость					**70 966 496**				
		Ценовая скидка 10%					**7 096 650**				
		Итого к оплате с учетом ценовой скидки					**63 869 846**				

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель ЖКХ,ПТ,АД и ЖИ

_____ **Ж.С.Бегаев**

Гл.специалист ЖКХ,ПТ,АД и ЖИ

_____ **Е.М.Едилбаев**

ПОДРЯДЧИК:

Председатель ПК"ДОРОЖНИК"

_____ **А.Т.Атамбаев**

Форма №3КС

Заказчик: ГУ ""Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекций Улытауского района"

Подрядчик: ПК "Дорожник"

Договор №28 от 20.05.2019г.

Акт выполненных работ №2
Средний ремонт автомобильной дороги "Подъезд к п.Сарлык" км 0-20
26.06.2019 год.

№ п/п	Наименование	Сумма
1	Общая стоимость работ выполняемых с начала действия договора	581 473 800, 02
2	В том числе НДС	62 300 764, 29
3	Сумма аванса, перечисленная исполнителю	
4	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю	63 869 846,00
5	В том числе НДС	6 843 197,79
6	Виды выполненных работ	Работы по среднему ремонту автомобильных дорог
7	Сумма фактических работ, произведенных исполнителем, для выполнения указанных видов работ, согласно договора	108 870 298
8	Сумма выполненных работ за июнь 2019г.	45 000 452
9	В том числе НДС	4821477
10	Удержание аванса	
11	Удержание резерва 5%	
12	Сумма, требуемая к перечислению исполнителю, для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных	45 000 452
13	В том числе НДС	4821477

Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекций Улытауского района" **Бегаев Ж.С.**

Сдал: ПК "Дорожник"
Председатель **Атамбаев А.Т.**

ЗАКАЗЧИК: ГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства.пассажирского транспорта.автомобильных дорог и жилищной инспекций Улытауского района"
ПОДРЯДЧИК: ПК "ДОРОЖНИК"
А/д "Подьезд к п.Сарлык" км 0-20
Договор №28 от 20.05.2019г.

АКТ ПРИЕМКИ №2
выполненных объемов работ за июнь месяц 2019 г.

26.06.2019г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименовани работ и затрат, единица измерения	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость единицы, тенге Всего ЗП рабоч. строит.	экспл. машин в т.ч ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге Всего ЗП рабоч. строителей	экспл. машин в т.ч ЗП машинистов	Накладн. расходы, тенге %	Затраты труда чел.-час рабочих строителей рабочих, обслуживающи машины на ед-цу	все
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	1
1	27-101-5	Рыхление существующей дорожной		20080	119,44	116,17	2 398 355	2 332 694	260 120	0,0174	34
	27-101-10	одежды ресайклером толщина слоя 15см	м2		3,01	6,73	60 441	135 138	133	0,0264	53
2	27-50-2	Устройство оснований с использованием									
	27-51-2	материалов существующей дорожной одежды		20080	36,51	29,47	733 121	591 758	425 700	0,0304	61
		укрепленной цементом, смешением на месте толщиной слоя 8см	м2		7,04	8,90	141 363	178 712	133	0,0328	65
3	ксм	Щебень фр. 10-20 мм	м3	301,2	2 187,94		659 008				
4	ксм	Щебень фр. свыше 40 мм	м3	2610,4	1 727,94		4 510 615				
5	ксм	Отсев	м3	1004	1 101,15		1 105 555				
6	ксм	Цемент марки М400	тн	150,6	7 956,00		1 198 174				
7	ксм	Стабилизатор грунта (Роудзайм)	л	91,28	15 147,66		1 382 678				
		Всего прямые затраты					11 987 506	2 924 452	685 820		95
							201 804	313 850			1 1
		Накладные расходы					685 820				2 1
		- заработная плата					102 873				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%					760 400				
		Всего по акту					**13 433 726**				
		Итого по акту в базовых ценах 2001 года					**13 433 726**				
		Итого в текущих ценах 2019 года					**43 767 946**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%					**875 359**				
		ИТОГО стоимость в текущем уровне цен					**44 643 305**				

		НДС 12%					5 357 197				
		ВСЕГО стоимость					50 000 502				
		Ценовая скидка 10%					5 000 050				
		Итого к оплате с учетом ценовой скидки					45 000 452				

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель ЖКХ,ПТ,АД и ЖИ

_____ Ж.С.Бегаев

Гл.специалист ЖКХ,ПТ,АД и ЖИ

_____ Н.Ауезов

ПОДРЯДЧИК:

Председатель ПК"ДОРОЖНИК"

_____ А.Т.Атамбаев

Форма №3КС

Заказчик: ГУ ""Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекций Улытауского района"

Подрядчик: ПК "Дорожник"

Договор №28 от 20.05.2019г.

Акт выполненных работ № 3

Средний ремонт автомобильной дороги "Подъезд к п.Сарлык" км 0-20

19.07.2019 год.

№ п/п	Наименование	Сумма
1	Общая стоимость работ выполняемых с начала действия договора	581 473 800, 02
2	В том числе НДС	62 300 764, 29
3	Сумма аванса, перечисленная исполнителю	
4	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю	108 870 298,00
5	В том числе НДС	11 664 674,79
6	Виды выполненных работ	Работы по среднему ремонту автомобильных дорог
7	Сумма фактических работ, произведенных исполнителем, для выполнения указанных видов работ, согласно договора	155 035 892,00
8	Сумма выполненных работ за июль 2019г.	46 165 594,00
9	В том числе НДС	4946313,64
10	Удержание аванса	
11	Удержание резерва 5%	
12	Сумма, требуемая к перечислению исполнителю, для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных	46 165 594,00
13	В том числе НДС	4946313,64

Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекций Улытауского района" **Бегаев Ж.С.**

Сдал: ПК "Дорожник"
Председатель **Атамбаев А.Т.**

ЗАКАЗЧИК: ГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта,автомобильных дорог и жилищной инспекции Улытауского района"
ПОДРЯДЧИК: ПК "ДОРОЖНИК"
А/д "Подьезд к п.Сарлык" км 0-20
Договор №28 от 20.05.2019г.

АКТ ПРИЕМКИ №3
выполненных объемов работ за июль месяц 2019 г.

19.07.2019г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименовани работ и затрат, единица измерения	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость единицы, тенге: Всего ЗП рабоч. строит.	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин в т.ч ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего ЗП рабоч. строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин в т.ч ЗП машинистов	Накладн. расходы, тенге %	Затраты труда, чел.-час рабочих строителей, рабочих, обслуживающих машины: на ед-цу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	27-101-5	Рыхление существующей дорожной		20600	119,44	116,17	2 460 464	2 393 102	266 857	0,0174	358
	27-101-10	одежды ресайклером толщина слоя 15см	м2		3,01	6,73	62 006	138 638	133	0,0264	544
2	27-50-2	Устройство оснований с использованием									
	27-51-2	материалов существующей дорожной одежды		20600	36,51	29,47	752 106	607 082	436 724	0,0304	626
		укрепленной цементом, смешением на месте толщиной слоя 8см	м2		7,04	8,90	145 024	183 340	133	0,0328	676
3	ксм	Щебень фр. 10-20 мм	м3	309	2 187,94		676 073				
4	ксм	Щебень фр. свыше 40 мм	м3	2678	1 727,94		4 627 423				
5	ксм	Отсев	м3	1030	1 101,15		1 134 185				
6	ксм	Цемент марки М400	тн	154,5	7 956,00		1 229 202				
7	ксм	Стабилизатор грунта (Роудзайм)	л	93,64	15 147,66		1 418 427				
		Всего прямые затраты					12 297 880	3 000 184	703 581		984
							207 030	321 978			1 220
		Накладные расходы					703 581				2 204
		- заработная плата					105 537				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%					780 088				
		Всего по акту					**13 781 549**				
		Итого по акту в базовых ценах 2001 года					**13 781 549**				
		Итого в текущих ценах 2019 года					**44 901 176**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%					**898 024**				
		ИТОГО стоимость в текущем уровне цен					**45 799 200**				

		НДС 12%					**5 495 904**				
		ВСЕГО стоимость					**51 295 104**				
		Ценовая скидка 10%					**5 129 510**				
		Итого к оплате с учетом ценовой скидки					**46 165 594**				

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель ЖКХ,ПТ,АД и ЖИ

_____ **Ж.С.Бегаев**

Гл.специалист ЖКХ,ПТ,АД и ЖИ

_____ **Е.М.Едилбаев**

ПОДРЯДЧИК:

Председатель ПК"ДОРОЖНИК"

_____ **А.Т.Атамбаев**

ТОО «Alem Construction Group» Alem Construction Group ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР

Форма №3КС

Заказчик: ГУ ""Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекций Улытауского района"

Подрядчик: ПК "Дорожник"

Договор №28 от 20.05.2019г.

Акт выполненных работ № 4

Средний ремонт автомобильной дороги "Подъезд к п.Сарлык" км 0-20

26.07.2019 год.

№ п/п	Наименование	Сумма
1	Общая стоимость работ выполняемых с начала действия договора	581 473 800, 02
2	В том числе НДС	62 300 764, 29
3	Сумма аванса, перечисленная исполнителю	
4	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю	155 035 892,00
5	В том числе НДС	16 610 988,43
6	Виды выполненных работ	Работы по среднему ремонту автомобильных дорог
7	Сумма фактических работ, произведенных исполнителем, для выполнения указанных видов работ, согласно договора	200 444 358,00
8	Сумма выполненных работ за июнь 2019г.	45 408 466,00
9	В том числе НДС	4865192,78
10	Удержание аванса	
11	Удержание резерва 5%	
12	Сумма, требуемая к перечислению исполнителю, для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных	45 408 466,00
13	В том числе НДС	4865192,78

Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекций Улытауского района" **Бегаев Ж.С.**

Сдал: ПК "Дорожник"
Председатель **Атамбаев А.Т.**

ЗАКАЗЧИК: ГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта,автомобильных дорог и жилищной инспекций Улытауского района"
ПОДРЯДЧИК: ПК "ДОРОЖНИК"
А/д "Подьезд к п.Сарлык" км 0-20
Договор №28 от 20.05.2019г.

АКТ ПРИЕМКИ №4
выполненных объемов работ за июль месяц 2019 г.

26.07.2019г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименовани работ и затрат, единица измерения	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость единицы, тенге: Всего ЗП рабоч. строит.	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин в т.ч ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего ЗП рабоч. строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин в т.ч ЗП машинистов	Накладн. расходы, тенге %	Затраты труда, чел.-час рабочих строителей рабочих, обслуживающих машины: на ед-цу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	27-101-5	Рыхление существующей дорожной		20262	119,44	116,17	2 420 093	2 353 837	262 478	0,0174	353
	27-101-10	одежды ресайклером толщина слоя 15см	м2		3,01	6,73	60 989	136 363	133	0,0264	535
2	27-50-2	Устройство оснований с использованием									
	27-51-2	материалов существующей дорожной одежды		20262	36,51	29,47	739 766	597 121	429 558	0,0304	616
		укрепленной цементом, смешением на месте толщиной слоя 8см	м2		7,04	8,90	142 644	180 332	133	0,0328	665
3	ксм	Щебень фр. 10-20 мм	м3	303,93	2 187,94		664 981				
4	ксм	Щебень фр. свыше 40 мм	м3	2634,06	1 727,94		4 551 498				
5	ксм	Отсев	м3	1013,1	1 101,15		1 115 575				
6	ксм	Цемент марки М400	тн	151,965	7 956,00		1 209 034				
7	ксм	Стабилизатор грунта (Роудзайм)	л	92,11	15 147,66		1 395 251				
		Всего прямые затраты					12 096 198	2 950 958	692 036		969
							203 633	316 695			1 200
		Накладные расходы					692 036				2 169
		- заработная плата					103 805				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%					767 294				
		Всего по акту					**13 555 528**				
		Итого по акту в базовых ценах 2001 года					**13 555 528**				
		Итого в текущих ценах 2019 года					**44 164 785**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%					**883 296**				
		ИТОГО стоимость в текущем уровне цен					**45 048 081**				

		НДС 12%					**5 405 770**				
		ВСЕГО стоимость					**50 453 851**				
		Ценовая скидка 10%					**5 045 385**				
		Итого к оплате с учетом ценовой скидки					**45 408 466**				

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель ЖКХ,ПТ,АД и ЖИ

_____ **Ж.С.Бегаев**

Гл.специалист ЖКХ,ПТ,АД и ЖИ

_____ **Е.М.Едилбаев**

ПОДРЯДЧИК:

Председатель ПК"ДОРОЖНИК"

_____ **А.Т.Атамбаев**

Форма №3КС

Заказчик: ГУ ""Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекций Улытауского района"

Подрядчик: ПК "Дорожник"

Договор №28 от 20.05.2019г.

Ак выполненных работ № 5

Средний ремонт автомобильной дороги "Подъезд к п.Сарлык" км 0-20

28.08.2019 год.

№ п/п	Наименование	Сумма
1	Общая стоимость работ выполняемых с начала действия договора	581 473 800, 02
2	В том числе НДС	62 300 764, 29
3	Сумма аванса, перечисленная исполнителю	
4	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю	200 224 000,00
5	В том числе НДС	21 452 571,43
6	Виды выполненных работ	Работы по среднему ремонту автомобильных дорог
7	Сумма фактических работ, произведенных исполнителем, для выполнения указанных видов работ, согласно договора	291 449 266
8	Сумма выполненных работ за август 2019г.	91 004 908
9	В том числе НДС	9750525,86
10	Удержание аванса	
11	Удержание резерва 5%	
12	Сумма, требуемая к перечислению исполнителю, для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных	91 225 266
13	В том числе НДС	9774135,64

Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекций Улытауского района" **Бегаев Ж.С.**

Сдал: ПК "Дорожник"
Председатель **Атамбаев А.Т.**

ЗАКАЗЧИК: **ГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта,автомобильных дорог и жилищной инспекций Улытауского района"**
ПОДРЯДЧИК: **ПК "ДОРОЖНИК"**
А/д "Подьезд к п.Сарлык" км 0-20
Договор №28 от 20.05.2019г.

АКТ ПРИЕМКИ № 5
выполненных объемов работ за август месяц 2019 г.

28.08.2019г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименовани работ и затрат, единица измерения	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладн. расходы, тенге %	Затраты труда, чел.-час рабочих строителей рабочих, обслуживающих машины	
					Всего ЗП рабоч. строит.	экспл. машин в т.ч ЗП машинистов	Всего ЗП рабоч. строителей	экспл. машин в т.ч ЗП машинистов		на ед-цу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	27-72-1	Розлив жидкого битума	тн	18,80	407,51	407,51	7 661	7 661	4 229	0,696	13
	К=1,2					169,13	0	3 180	133	0,696	13
9	ксм	Битум жидкий	тн	19,4	39 332,92		763 059				
10	27-53-1	Устройство покрытия толщиной 5см	м2	37 600	24,56	15,35	923 456	577 160	551 088	0,0336	1 263
	27-54-1	из горячих м/з асфальтобетонных смесей			5,96	5,06	224 096	190 256	133	0,0177	666
11	ксм	А/бетонная смесь	тн	4 542,1	5 147,38		23 379 915				
		Всего прямые затраты					25 074 091	584 821	555 317		1 276
							224 096	193 436			679
		Накладные расходы					555 317				1 955
		- заработная плата					83 298				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%					1 537 764				
		Всего по акту					**27 167 172**				
		Итого по акту в базовых ценах 2001 года					**27 167 172**				
		Итого в текущих ценах 2019 года					**88 512 399**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%					**1 770 248**				
		ИТОГО стоимость в текущем уровне цен					**90 282 647**				
		НДС 12%					**10 833 918**				
		ВСЕГО стоимость					**101 116 565**				
		Ценовая скидка 10%					**10 111 657**				
		Итого к оплате с учетом ценовой скидки					**91 004 908**				

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель ЖКХ,ПТ,АД и ЖИ

Ж.С.Бегаев

ПОДРЯДЧИК:

Председатель ПК"ДОРОЖНИК"

А.Т.Атамбаев

Тех.надзор Эксперт ТОО "Alem Construction Group"

Е.С.Исаков

Форма №3КС

Заказчик: ГУ ""Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекций Улытауского района"

Подрядчик: ПК "Дорожник"

Договор №28 от 20.05.2019г.

Ак выполненных работ № 6

Средний ремонт автомобильной дороги "Подъезд к п.Сарлык" км 0-20

23.09.2019 год.

№ п/п	Наименование	Сумма
1	Общая стоимость работ выполняемых с начала действия договора	581 473 800, 02
2	В том числе НДС	62 300 764, 29
3	Сумма аванса, перечисленная исполнителю	
4	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю	291 040 000,00
5	В том числе НДС	31 182 857,14
6	Виды выполненных работ	Работы по среднему ремонту автомобильных дорог
7	Сумма фактических работ, произведенных исполнителем, для выполнения указанных видов работ, согласно договора	383312496,00
8	Сумма выполненных работ за сентябрь 2019г.	91863230,00
9	В том числе НДС	9842488,93
10	Удержание аванса	
11	Удержание резерва 5%	
12	Сумма, требуемая к перечислению исполнителю, для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных	92272496,00
13	В том числе НДС	9886338,87

Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекций Улытауского района" **Бегаев Ж.С.**

Сдал: ПК "Дорожник"

Председатель **Атамбаев А.Т.**

ЗАКАЗЧИК: **ГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта,автомобильных дорог и жилищной инспекций Ультауского района"**
ПОДРЯДЧИК: **ПК "ДОРОЖНИК"**
А/д "Подьезд к п.Сарлык" км 0-20
Договор №28 от 20.05.2019г.

АКТ ПРИЕМКИ № 6
выполненных объемов работ за сентябрь месяц 2019 г.

23.09.2019г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименовани работ и затрат, единица измерения	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладн. расходы, тенге %	Затраты труда, чел.-час рабочих строителей рабочих, обслуживающих машины	
					Всего ЗП рабоч. строит.	экспл. машин в т.ч ЗП машинистов	Всего ЗП рабоч. строителей	экспл. машин в т.ч ЗП машинистов		на ед-цу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	27-101-5	Рыхление существующей дорожной		6000	119,44	116,17	716 640	697 020	77 725	0,0174	104
	27-101-10	одежды ресайклером толщина слоя 15см	м2		3,01	6,73	18 060	40 380	133	0,0264	158
2	27-50-2	Устройство оснований с использованием									
	27-51-2	материалов существующей дорожной одежды		6000	36,51	29,47	219 060	176 820	127 201	0,0304	182
		укрепленной цементом, смешением на месте толщиной слоя 8см	м2		7,04	8,90	42 240	53 400	133	0,0328	197
3	ксм	Щебень фр. 10-20 мм	м3	90	2 187,94		196 915				
4	ксм	Щебень фр. свыше 40 мм	м3	780	1 727,94		1 347 793				
5	ксм	Отсев	м3	300	1 101,15		330 345				
6	ксм	Цемент марки М400	тн	45	7 956,00		358 020				
7	ксм	Стабилизатор грунта (Роудзайм)	л	27,29	15 147,66		413 380				
8	27-72-1	Розлив жидкого битума	тн	16,20	407,51	407,51	6 602	6 602	3 644	0,696	11
	К=1,2					169,13	0	2 740	133	0,696	11
9	ксм	Битум жидкий	тн	16,7	39 332,92		656 860				
10	27-53-1	Устройство покрытия толщиной 5см	м2	32 400	24,56	15,35	795 744	497 340	474 874	0,0336	1 089
	27-54-1	из горячих м/з асфальтобетонных смесей			5,96	5,06	193 104	163 944	133	0,0177	573
11	ксм	А/бетонная смесь	тн	3 913,9	5 147,38		20 146 331				
		Всего прямые затраты					25 187 690	1 377 782	683 444		1 386
							253 404	260 464			939
		Накладные расходы					683 444				2 325
		- заработная плата					102 517				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%					1 552 268				
		Всего по акту					**27 423 402**				
		Итого по акту в базовых ценах 2001 года					**27 423 402**				

		Итого в текущих ценах 2019 года					**89 347 213**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%					**1 786 944**				
		ИТОГО стоимость в текущем уровне цен					**91 134 157**				
		НДС 12%					**10 936 099**				
		ВСЕГО стоимость					**102 070 256**				
		Ценовая скидка 10%					**10 207 026**				
		Итого к оплате с учетом ценовой скидки					**91 863 230**				

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель ЖКХ,ПТ,АД и ЖП

Ж.С.Бегаев

Тех.надзор Эксперт ТОО "Alem Construction Group"

Е.С.Исаков

ТОО «Alem Construction Group» Alem Construction Group ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР

ПОДРЯДЧИК:

Председатель ПК"ДОРОЖНИК"

А.Т.Атамбаев

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ «ДОРОЖНИК» Республика Казахстан Карагандинская обл. г. Жезказган

Форма №3КС

Заказчик: ГУ ""Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекций Улытауского района"

Подрядчик: ПК "Дорожник"

Договор №28 от 20.05.2019г.

Ак выполненных работ № 7

Средний ремонт автомобильной дороги "Подъезд к п.Сарлык" км 0-20

28.10.2019 год.

№ п/п	Наименование	Сумма
1	Общая стоимость работ выполняемых с начала действия договора	581 473 800, 02
2	В том числе НДС	62 300 764, 29
3	Сумма аванса, перечисленная исполнителю	
4	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю	383 312 496,00
5	В том числе НДС	41 069 196,00
6	Виды выполненных работ	Работы по среднему ремонту автомобильных дорог
7	Сумма фактических работ, произведенных исполнителем, для выполнения указанных видов работ, согласно договора	559308550,00
8	Сумма выполненных работ за октябрь 2019г.	175996054,00
9	В том числе НДС	18856720,07
10	Удержание аванса	
11	Удержание резерва 5%	
12	Сумма, требуемая к перечислению исполнителю, для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных	175996054,00
13	В том числе НДС	18856720,07

Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекций Улытауского района" **Бегаев Ж.С.**

Сдал: ПК "Дорожник"
Председатель **Атамбаев А.Т.**

ЗАКАЗЧИК: **ГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта,автомобильных дорог и жилищной инспекций Ультауского района"**
ПОДРЯДЧИК: **ПК "ДОРОЖНИК"**
А/д "Подъезд к п.Сарлык" км 0-20
Договор №28 от 20.05.2019г.

АКТ ПРИЕМКИ № 7
выполненных объемов работ за октябрь месяц 2019 г.

28.10.2019г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норма-тива	Наименовани работ и затрат, единица измерения	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладн. расходы, тенге %	Затраты труда, чел.-час рабочих строителей рабочих, обслуживающих машины	
					Всего ЗП рабоч. строит.	экспл. машин в т.ч ЗП машини-стов	Всего ЗП рабоч. строите-лей	экспл. машин в т.ч ЗП машини-стов		на ед-цу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	27-101-5	Рыхление существующей дорожной		24558	119,44	116,17	2 933 208	2 852 903	318 129	0,0174	427
	27-101-10	одежды ресайклером толщина слоя 15см	м2		3,01	6,73	73 920	165 275	133	0,0264	648
2	27-50-2	Устройство оснований с использованием									
	27-51-2	материалов существующей дорожной одежды		24558	36,51	29,47	896 613	723 724	520 634	0,0304	747
		укрепленной цементом, смешением на месте толщиной слоя 8см	м2		7,04	8,90	172 888	218 566	133	0,0328	806
3	ксм	Щебень фр. 10-20 мм	м3	368,37	2 187,94		805 971				
4	ксм	Щебень фр. свыше 40 мм	м3	3192,54	1 727,94		5 516 518				
5	ксм	Отсев	м3	1227,9	1 101,15		1 352 102				
6	ксм	Цемент марки М400	тн	184,185	7 956,00		1 465 376				
7	ксм	Стабилизатор грунта (Роудзайм)	л	111,61	15 147,66		1 690 630				
8	27-72-1	Розлив жидкого битума	тн	25,20	407,51	407,51	10 269	10 269	5 668	0,696	18
	К=1,2					169,13	0	4 262	133	0,696	18
9	ксм	Битум жидкий	тн	25,4	39 332,92		999 056				
10	27-53-1	Устройство покрытия толщиной 5см	м2	50 000	24,56	15,35	1 228 000	767 500	732 830	0,0336	1 680
	27-54-1	из горячих м/з асфальтобетонных смесей			5,96	5,06	298 000	253 000	133	0,0177	885
11	ксм	А/бетонная смесь	тн	6 040,0	5 147,38		31 090 175				
		Всего прямые затраты					47 987 918	4 354 396	1 577 261		2 872
							544 808	641 103			2 357
		Накладные расходы					1 577 261				5 229
		- заработная плата					236 589				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%					2 973 911				

		Всего по акту					**52 539 090**				
		Итого по акту в базовых ценах 2001 года					**52 539 090**				
		Итого в текущих ценах 2019 года					**171 175 745**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%					**3 423 515**				
		ИТОГО стоимость в текущем уровне цен					**174 599 260**				
		НДС 12%					**20 951 911**				
		ВСЕГО стоимость					**195 551 171**				
		Ценовая скидка 10%					**19 555 117**				
		Итого к оплате с учетом ценовой скидки					**175 996 054**				

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель ЖКХ,ПТ,АД и ЖИ

Ж.С.Бегаев

Тех.надзор Эксперт ТОО "Alem Construction Group"

Е.С.Исаков

ТОО «Alem Construction Group» Alem Construction Group ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР

ПОДРЯДЧИК:

Председатель ПК"ДОРОЖНИК"

А.Т.Атамбаев

«ДОРОЖНИК» ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ Республика Казахстан Карагандинская обл. г. Жезказган

Форма №3КС

Заказчик: ГУ ""Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекций Улытауского района"

Подрядчик: ПК "Дорожник"

Договор №28 от 20.05.2019г.

Акыт выполненных работ №8,9

Средний ремонт автомобильной дороги "Подъезд к п.Сарлык" км 0-20

28.11.2019 год.

№ п/п	Наименование	Сумма
1	Общая стоимость работ выполняемых с начала действия договора	581 473 800, 02
2	В том числе НДС	62 300 764, 29
3	Сумма аванса, перечисленная исполнителю	
4	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю	478 752 000,00
5	В том числе НДС	51 294 857,14
6	Виды выполненных работ	Работы по среднему ремонту автомобильных дорог
7	Сумма фактических работ, произведенных исполнителем, для выполнения указанных видов работ, согласно договора	581473800,02
8	Сумма выполненных работ за октябрь 2019г.	22165250,02
9	В том числе НДС	2374848,22
10	Удержание аванса	
11	Удержание резерва 5%	
12	Сумма, требуемая к перечислению исполнителю, для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных	102721800,02
13	В том числе НДС	11005907,15

Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекций Улытауского района" **Бегаев Ж.С.**

Сдал: ПК "Дорожник"

Председатель **Атамбаев А.Т.**

ЗАКАЗЧИК: **ГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта,автомобильных дорог и жилищной инспекций Улытауского района"**
ПОДРЯДЧИК: **ПК "ДОРОЖНИК"**
А/д "Подъезд к п.Сарлык" км 0-20
Договор №28 от 20.05.2019г.

АКТ ПРИЕМКИ № 8
выполненных объемов работ за октябрь месяц 2019 г.
на укрепление обочин

28.11.2019г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименовани работ и затрат, единица измерения	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладн. расходы, тенге %	Затраты труда, чел.-час рабочих строителей рабочих, обслуживающих машины	
					Всего ЗП рабоч. строит.	экспл. машин в т.ч ЗП машини-стов	Всего ЗП рабоч. строите-лей	экспл. машин в т.ч ЗП машини-стов		на ед-цу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	27-63-11	Укрепление обочин естественным щебнем			20,40	15,57	1224000	934200	811566	0,0317	1902
		толщиной 5 см	м2	60000	4,79	5,38	287400	322800	133	0,02033	76
2	ксм	Щебень естественный	м3	3720,0	1 095,93		4076860				
		Всего прямые затраты					5 300 860	934 200			1 902
							287 400	322 800			76
		Накладные расходы					811 566				406
		- заработная плата					121 735				482
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%					366 746				
		Всего по акту					**6 479 172**				
		Итого по акту в базовых ценах 2001 года					**6 479 172**				
		Итого в текущих ценах 2019 года					**21 144 069**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%					**422 881**				
		ИТОГО стоимость в текущем уровне цен					**21 566 950**				
		НДС 12%					**2 588 034**				
		ВСЕГО стоимость					**24 154 984**				
		Ценовая скидка 10%					**2 415 498**				
		Итого к оплате с учетом ценовой скидки					**21 739 486**				

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель ЖКХ,ПТ,АД и ЖИ

_____ **Ж.С.Бегаев**

Тех.надзор Эксперт ТОО "Alem Construction Group"

_____ **Е.С.Исаков**

ТОО «Alem Construction Group» Alem Construction Group ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР

ПОДРЯДЧИК:

Председатель ПК"ДОРОЖНИК"

_____ **А.Т.Атамбаев**

ЗАКАЗЧИК: **ГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта,автомобильных дорог и жилищной инспекций Улытауского района"**
ПОДРЯДЧИК: **ПК "ДОРОЖНИК"**
А/д "Подьезд к п.Сарлык" км 0-20
Договор №28 от 20.05.2019г.

АКТ ПРИЕМКИ № 9
выполненных объемов работ за октябрь месяц 2019 г.
на разметку **28.11.2019г.**

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименовани работ и затрат, единица измерения	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладн. расходы, тенге %	Затраты труда, чел.-час рабочих строителей рабочих, обслуживающих машины	
					Всего ЗП рабоч. строит.	экспл. машин в т.ч ЗП машинистов	Всего ЗП рабоч. строителей	экспл. машин в т.ч ЗП машинистов		на ед-цу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	27-65-5	Разметка проезжей части прерывистой	км	20	4547,99	1692,25	90960	33845	28783	3,18	64
		линией шириной 0,1 м, 1:3	линии		450,00	632,07	9000	12641	133	2,85	57
		Всего прямые затраты					90 968	33 854			76
		Всего по акту					**126 947**				
		Итого по акту в базовых ценах 2001 года					**126 947**				
		Итого в текущих ценах 2019 года					**414 104**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%					**8 282**				
		ИТОГО стоимость в текущем уровне цен					**422 386**				
		НДС 12%					**50 686,3**				
		ВСЕГО стоимость					**473 072**				
		Ценовая скидка 10%					**47 307,98**				
		Итого к оплате с учетом ценовой скидки					**425 764,02**				

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель ЖКХ,ПТ,АД и ЖИ

_____ **Ж.С.Бегаев**

ПОДРЯДЧИК:

Председатель ПК"ДОРОЖНИК"

_____ **А.Т.Атамбаев**

Тех.надзор Эксперт ТОО "Alem Construction Group"

_____ **Е.С.Исаков**

ТОО «Alem Construction Group» Alem Construction Group ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР

Приложение 6
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234

Акт приемки объекта в эксплуатацию

"31" 10 2019 года

Заказчик ***Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекций Улытауского района Руководитель Бегаев Жомарт Сабитович***

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания
(стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии ___**от** «_____»_____**2019г.**

Производственный кооператив «ДОРОЖНИК» Председатель Атамбаев Алтынбек Тайгараевич ,Карагандинская область, г.Жезказган,Степная, 8 и Товарищество с ограниченной ответственностью «АлмасҚұрылыс Kazakhstan» Директор Молдашов Маргулан Есболович ,Карагандинская область, город Жезказган, ул.Абая 87- А

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: ***Средний ремонт автодороги методом холодного ресайклинга***

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу ***А/д «Подъезд к п.Сарлык « км 0-20***

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Средний ремонт объекта осуществлен на основании договора подряда:
№ 28 от 20.05.2019г

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ ***07.06.2019г;***
месяц, год

окончание работ ***30.10.2019г.*** ;
месяц, год

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **7 месяцев ;**
фактически, месяц: **5 месяцев** ;

3. Участок автомобильной дороги имеет следующие основные технико-экономические показатели :

Показатели	Ед.измерения	По проекту	Фактически
Площадь участка, ремонтируемого методом холодного ресайклинга	М2	120 000	127 726,2
Розлив битума	М2	120 000	127 726,2
Устройство асфальтобетонного покрытия толщиной 5см	тн	14 496	16 324,204
Укрепление обочин щебнем	М2	60 000	63 863
Разметка проезжей части прерывистой линией шириной 0,1 м, 1:3	км	20	20,601

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: ***Рыхление существующей дорожной одежды ресайклером толщина слоя 15см основании,Устройство оснований с использованием материалов существующей дорожной одежды укрепленной цементом, смешением на месте толщиной слоя 8см,устройство подстилающего основания щебня,розлив жидкого битума,устройство ремонта методом холодного ресайклинга (с использованием материалов существ.дорожной одежды укрепленной цементом,ПГС,стабилизатором грунта), устройство покрытия толщиной 5см из асфальтобетонной смеси,укрепление обочин,разметка проезжей части;***

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):
всего ***581 473 800,02*** тысяч тенге,
в том числе строительно-монтажных работ ***581 473 800,02*** тысяч тенге;

6. Объект построен в соответствии с технической спецификацией и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: ***Средний ремонт автодороги " А/д «Подъезд к п.Сарлык « км 0-20 км*** принять в эксплуатацию.

Члены комиссии :

Представитель Заказчика
Руководитель
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекций Улытауского района

Бегаев Ж.С.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя
Место печати (далее – М.П.)

Технический надзор :
Эксперт
ТОО "Alem Construction Group"

Исаков Е.С.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя
(М.П.)

Представитель генеральной
Подрядной организации:
Председатель ПК « ДОРОЖНИК»

Атамбаев А.Т.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя
(М.П.)

Представитель генеральной
Подрядной организации :
директор
ТОО "Алмас Құрылыс Kazakhstan"

Молдашов М.Е.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя
(М.П.)