Форма №2в

Генподрядчик: **ТОО «InterStroyEngineering»**

Подрядчик: **ТОО "NCD company"**

Основание: **Договор подряда №45 от 27.04.2018 г.**

Наименование строительства и его адрес: **«Многоквартирный жилой комплекс со встроенно-пристроенными помещениями и подземным паркингом»,** расположенный по адресу: г. Алматы, Ауэзовский район, мкр. Аксай-3, южнее улицы Маречека, западнее улицы Момышулы».

Наименование работ: **Вентиляция 2-я очередь паркинг №12**

Акт №1 от 29.06.18.

о приемке выполненных работ за июнь 2018 г

№	Наименование работ и затрат	Ед. изм	Кол-во	Материалы и оборудование		Монтажные работы		Всего (тенге)
				Цена	Итого	Цена	Итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Система В1.1							
1	Воздуховоды из оцинк.стали δ = 0.9мм, 1200х500	м2	7,40	3 300	24 420	1 500	11 100	35 520
2	Воздуховоды из оцинк.стали δ = 0.9мм, 1200х400	м2	71,86	3 300	237 138	1 500	107 790	344 928
3	Воздуховоды из оцинк.стали δ = 0.7мм, 1000х400	м2	40,12	2 850	114 342	1 200	48 144	162 486
4	Воздуховоды из оцинк.стали δ = 0.7мм, 900х400	м2	25,95	2 850	73 958	1 200	31 140	105 098
5	Воздуховоды из оцинк.стали δ = 0.7мм, 800х300	м2	57,63	2 850	164 246	1 200	69 156	233 402
6	Воздуховоды из оцинк.стали δ = 0.7мм, 700х300	м2	43,20	2 850	123 120	1 200	51 840	174 960
7	Воздуховоды из оцинк.стали δ = 0.7мм, 600х300	м2	97,46	2 850	277 761	1 200	116 952	394 713
8	Воздуховоды из оцинк.стали δ = 0.7мм, 500х200	м2	85,98	2 460	211 511	1 000	85 980	297 491
9	Воздуховоды из оцинк.стали δ = 0.7мм, 400х200	м2	66,26	2 460	163 000	1 000	66 260	229 260
10	Воздуховоды из оцинк.стали δ = 0.7мм, 300х150	м2	304,19	2 460	748 307	1 000	304 190	1 052 497
11	Крепление воздуховодов к строительным конструкциям	кг	271	550	149 050	0	0	149 050
	Система П1.1							
12	Воздуховоды из оцинк.стали δ = 0.9мм, 1500х500	м2	29,23	3 300	96 459	1 500	43 845	140 304
13	Воздуховоды из оцинк.стали δ = 0.7мм, 800х300	м2	134,84	2 850	384 294	1 200	161 808	546 102
14	Воздуховоды из оцинк.стали δ = 0.7мм, 600х300	м2	117,79	2 850	335 702	1 200	141 348	477 050
15	Воздуховоды из оцинк.стали δ = 0.7мм, 600х200	м2	103,48	2 850	294 918	1 200	124 176	419 094
16	Воздуховоды из оцинк.стали δ = 0.7мм, 400х200	м2	31,62	2 460	77 785	1 000	31 620	109 405
17	Крепление воздуховодов к строительным конструкциям	кг	102,00	550	56 100	0	0	56 100
	Система ВДУ1.1							

18	Воздуховоды из оцинк.стали δ = 1.0мм, 1700х350	м2	38,46	4 200	161 532	1 800	69 228	230 760
19	Воздуховоды из оцинк.стали δ = 1.0мм, 1600х600	м2	68,52	4 200	287 784	1 800	123 336	411 120
20	Воздуховоды из оцинк.стали δ = 1.0мм, 1500х350	м2	79,27	4 200	332 934	1 800	142 686	475 620
21	Воздуховоды из оцинк.стали δ = 1.0мм, 1200х350	м2	25,67	4 200	107 814	1 800	46 206	154 020
22	Воздуховоды из оцинк.стали δ = 1.0мм, 1000х350	м2	77,08	4 200	323 736	1 500	115 620	439 356
23	Воздуховоды из оцинк.стали δ = 1.0мм, 700х350	м2	41,77	4 200	175 434	1 500	62 655	238 089
24	Воздуховоды из оцинк.стали δ = 1.0мм, 500х300	м2	162,46	4 200	682 332	1 500	243 690	926 022
25	Крепление воздуховодов к строительным конструкциям	кг	105,00	550	57 750		0	57 750
26	Огнезащитный материал с пределом огнестойкости 2,5 часа МБОР-16Ф	м2	517,89	4 586	2 375 044	1 350	699 152	3 074 195
	Итого				**8 036 469**		**2 897 922**	**10 934 391**
	Транспортные расходы:	3%			241 094			241 094
	Итого:				**8 277 563**		**2 897 922**	**11 175 485**
	Обязательные налоги и платежи:	2%			165 551		57 958	223 510
	Всего по смете :				**8 443 114**		**2 955 880**	**11 398 994**
	Всего с учетом НДС:	12%			1 013 174		354 706	1 367 879

Генподрядчик:
Генеральный директор ТОО «InterStroyEngineering»

_____ **Карменов А.Т.**

Подрядчик:
Генеральный директор ТОО "NCD company"

_____ **Сейтжанов С.С.**

nmo Базарбекова

Форма №2в

Генподрядчик: **ТОО «InterStroyEngineering»**

Подрядчик: **ТОО "NCD company"**

Основание: **Договор подряда №45 от 27.04.2018 г.**

Наименование строительства и его адрес: **«Многоквартирный жилой комплекс со встроенно-пристроенными помещениями и подземным паркингом»,** расположенный по адресу: г. Алматы, Ауэзовский район, мкр. Аксай-3, южнее улицы Маречека, западнее улицы Момышулы».

Наименование работ: **Вентиляция 2-я очередь паркинг №12**

Акт №2 от 30.07.18.

о приемке выполненных работ за июль 2018 г

№	Наименование работ и затрат	Ед. изм	Кол-во	Материалы и оборудование		Монтажные работы		Всего (тенге)
				Цена	Итого	Цена	Итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Система В1.2							
1	Воздуховоды из оцинк.стали δ = 0.9мм, 1500х500	м2	151,95	3 300	501 435	1 500	227 925	729 360
2	Воздуховоды из оцинк.стали δ = 0.9мм, 1100х500	м2	50,92	3 300	168 036	1 500	76 380	244 416
3	Воздуховоды из оцинк.стали δ = 0.7мм, 900х400	м2	61,73	2 850	175 931	1 200	74 076	250 007
4	Воздуховоды из оцинк.стали δ = 0.7мм, 900х300	м2	26,42	2 850	75 297	1 200	31 704	107 001
5	Воздуховоды из оцинк.стали δ = 0.7мм, 600х250	м2	11,90	2 850	33 915	1 200	14 280	48 195
6	Воздуховоды из оцинк.стали δ = 0.7мм, 500х400	м2	18,41	2 850	52 469	1 200	22 092	74 561
7	Воздуховоды из оцинк.стали δ = 0.7мм, 500х300	м3	55,38	2 850	157 833	1 200	66 456	224 289
8	Воздуховоды из оцинк.стали δ = 0.7мм, 500х250	м2	35,48	2 850	101 118	1 200	42 576	143 694
9	Воздуховоды из оцинк.стали δ = 0.7мм, 500х200	м2	108,51	2 460	266 935	1 000	108 510	375 445
10	Воздуховоды из оцинк.стали δ = 0.7мм, 400х200	м2	109,70	2 460	269 862	1 000	109 700	379 562
11	Воздуховоды из оцинк.стали δ = 0.7мм, 300х150	м2	288,50	2 460	709 710	1 000	288 500	998 210
12	Лючок питометрический	шт	33	1 000	33 000	450	14 850	47 850
13	Воздушная заслонка 500х300	шт	2	6 544	13 088	900	1 800	14 888
14	Воздушная заслонка 300х150	шт	32	4 557	145 824	900	28 800	174 624
15	Крепление воздуховодов к строительным конструкциям	кг	306	550	168 300	0	0	168 300
	Система П1.2							
16	Воздуховоды из оцинк.стали δ = 0.9мм, 1400х500	м2	86,40	3 300	285 120	1 500	129 600	414 720
17	Воздуховоды из оцинк.стали δ = 0.7мм, 1000х500	м2	52,45	2 850	149 483	1 200	62 940	212 423
18	Воздуховоды из оцинк.стали δ = 0.7мм, 900х400	м2	85,53	2 850	243 761	1 200	102 636	346 397

19	Воздуховоды из оцинк.стали δ = 0.7мм, 800х300	м2	99,23	2 850	282 806	1 200	119 076	401 882
20	Воздуховоды из оцинк.стали δ = 0.7мм, 600х300	м2	61,74	2 460	151 880	1 000	61 740	213 620
21	Воздуховоды из оцинк.стали δ = 0.7мм, 600х200	м3	26,80	2 460	65 928	1 000	26 800	92 728
22	Воздуховоды из оцинк.стали δ = 0.7мм, 400х200	м4	34,56	2 460	85 018	1 000	34 560	119 578
23	Решетка нерегулируемая 1000х300 АМР	шт	19	16 641	316 179	800	15 200	331 379
24	Лючок питометрический	шт	5	1 000	5 000	450	2 250	7 250
25	Воздушная заслонка 900х400	шт	2	11 446	22 892	900	1 800	24 692
26	Воздушная заслонка 400х200	шт	1	5 292	5 292	900	900	6 192
27	Крепление воздуховодов к строительным конструкциям	кг	113	550	62 150	0	0	62 150
	Система ВДУ1.1							
28	Воздуховоды из оцинк.стали δ = 1.0мм, 1700х500	м2	72,30	4 200	303 660	1 800	130 140	433 800
29	Воздуховоды из оцинк.стали δ = 1.0мм, 1600х600	м2	48,00	4 200	201 600	1 800	86 400	288 000
30	Воздуховоды из оцинк.стали δ = 1.0мм, 1700х350	м2	83,77	4 200	351 834	1 800	150 786	502 620
31	Воздуховоды из оцинк.стали δ = 1.0мм, 1200х350	м2	77,39	4 200	325 038	1 500	116 085	441 123
32	Воздуховоды из оцинк.стали δ = 1.0мм, 700х350	м2	92,66	4 200	389 172	1 200	111 192	500 364
33	Воздуховоды из оцинк.стали δ = 1.0мм, 500х300	м2	210,82	4 200	885 444	1 200	252 984	1 138 428
34	Крепление воздуховодов к строительным конструкциям	кг	174,00	550	95 700	0	0	95 700
35	Огнезащитный материал с пределом огнестойкости 2,5 часа МБОР-16Ф	м2	614,20	4 586	2 816 721	1 350	829 170	3 645 891
	Итого				**9 917 428**		**3 341 908**	**13 259 336**
	Транспортные расходы:	3%			297 523			297 523
	Итого:				**10 214 951**		**3 341 908**	**13 556 859**
	Обязательные налоги и платежи:	2%			204 299		66 838	271 137
	Всего по смете :				**10 419 250**		**3 408 746**	**13 827 996**
	Всего с учетом НДС:	12%			1 250 310		409 050	1 659 360

Генподрядчик:
Генеральный директор ТОО «InterStroyEngineering»

_____ **Ерманов С.Б.**

Подрядчик:
Генеральный директор ТОО "NCD company"

_____ **Сейтжанов С.С.**

Форма №2в

Генподрядчик: **ТОО «InterStroyEngineering»**

Подрядчик: **ТОО "NCD company"**

Основание: **Договор подряда №45 от 27.04.2018 г.**

Наименование строительства и его адрес: **«Многоквартирный жилой комплекс со встроенно-пристроенными помещениями и подземным паркингом»,** расположенный по адресу: г. Алматы, Ауэзовский район, мкр. Аксай-3, южнее улицы Маречека, западнее улицы Момышулы».

Наименование работ: **Вентиляция 2-я очередь паркинг №12**

Акт №3 от 28.08.18.

о приемке выполненных работ за август 2018 г

№	Наименование работ и затрат	Ед. изм	Кол-во	Материалы и оборудование		Монтажные работы		Всего (тенге)
				Цена	Итого	Цена	Итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Система В1.1							
1	Вытяжная установка L=16000м3/час, Рсв.=497Па, n=1863об/мин, N=4,27кВт в комплекте:	компл	1	718 671	718 671	78 000	78 000	796 671
2	В комплекте: шумоглушитель-1,шкаф управления автоматика-1, гибкие соединения-2, воздушный клапан-1, сервопривод для воздушного клапана-1, предохранитель-1компл., частотный преобразователь-1	компл	1	179 078	179 078			179 078
3	Решетка нерегулируемая 200х400 АМР	шт	62	6 758	418 996	800	49 600	468 596
4	Лючок питометрический	шт	33	1 000	33 000	450	14 850	47 850
5	Воздушная заслонка 300х150	шт	31	4 557	141 267	900	27 900	169 167
6	Огнезадерживающий клапан 1200х500 с электроприводом 220В	шт	1	62 453	62 453	5 500	5 500	67 953
7	Привод (Vilmann TAFA2-08S)		1	66 440	66 440			66 440
	Система П1.1							
8	Приточная установка L=12800м3/ч, Рсв=576Па, n=2774 об/мин, N=4,52кВт в комплекте:	компл	1	721 468	721 468	78 000	78 000	799 468
9	В комплекте: шумоглушитель-1,шкаф управления автоматика-1, гибкие соединения-2, воздушный клапан-1, сервопривод для воздушного клапана-1, предохранитель-1компл., датчики-1, частотный преобразователь-1, фильтр-1	компл	1	198 881	198 881			198 881

10	Решетка нерегулируемая 1000х300 АМР	шт	14	16 641	232 974	800	11 200	244 174
11	Лючок питометрический	шт	4	1 000	4 000	450	1 800	5 800
12	Воздушная заслонка 800х300	шт	2	8 652	17 304	900	1 800	19 104
13	Огнезадерживающий клапан 1500х500 с электроприводом 220В	шт	1	69 334	69 334	5 500	5 500	74 834
14	Привод (Vilmann TAFA2-08S)	шт	1	66 440	66 440			66 440
	Система ВДУ1.1							
15	Вентилятор дымоудоления, ВРАН9-14ДУ, N=30кВт, n=730об/мин, 400-50-3	компл	1	739 573	739 573	78 000	78 000	817 573
16	Сетка металическая 700х300 с ячейкой 70х70мм	шт	10	750	7 500	550	5 500	13 000
17	Клапан обратный размерами КОп 1600х600	шт	1	29 784	29 784	1 500	1 500	31 284
	Система В1.2							
18	Вытяжная установка L=21200м3/час, Рсв.=495Па, n=1729об/мин, N=5,91кВт в комплекте:	компл	1	879 379	879 379	78 000	78 000	957 379
19	В комплекте: шумоглушитель-1,шкаф управления автоматика-1, гибкие соединения-2, воздушный клапан-1, сервопривод для воздушного клапана-1, предохранитель-1компл., частотный преобразователь-1	компл	1	261 734	261 734			261 734
20	Решетка нерегулируемая 700х200 АМН	шт	8	4 097	32 776	800	6 400	39 176
21	Решетка нерегулируемая 200х400 АМР	шт	64	6 758	432 512	800	51 200	483 712
22	Лючок питометрический	шт	3	1 000	3 000	450	1 350	4 350
23	Огнезадерживающий клапан 1500х500 с электроприводом 220В	шт	1	69 334	69 334	5 500	5 500	74 834
24	Привод (Vilmann TAFA2-08S)		1	66 440	66 440			66 440
	Система П1.2							
25	Приточная установка L=16960м3/ч, Рсв=575Па, n=2567об/мин, N=6,41кВт в комплекте:	компл	1	808 393	808 393	78 000	78 000	886 393
26	В комплекте: шумоглушитель-1, шкаф управления автоматика-1, гибкие соединения-2, воздушный клапан-1, сервопривод для воздушного клапана-1, предохранитель-1компл., датчики-1, частотный преобразователь-1, фильтр-1	компл	1	229 016	229 016			229 016

27	Огнезадерживающий клапан 1400х500 с электроприводом 220В	шт	3	66 025	198 075	5 500	16 500	214 575
28	Привод (Vilmann TAFA2-08S)	шт	3	66 440	199 320			199 320
	Система ВДУ1.2							
29	Вентилятор дымоудоления, ВРАН9-14ДУ, N=30кВт, n=730об/мин, 400-50-3	компл	1	739 573	739 573	78 000	78 000	817 573
30	Сетка металическая 700х300 с ячейкой 70х70мм	шт	10	750	7 500	550	5 500	13 000
31	Клапан обратный размерами Коп 1600х500	шт	1	27 302	27 302	1 500	1 500	28 802
	Итого				**7 661 517**		**681 100**	**8 342 617**
	Транспортные расходы:	3%			229 846			229 846
	Итого:				**7 891 363**		**681 100**	**8 572 463**
	Обязательные налоги и платежи:	2%			157 827		13 622	171 449
	Всего по смете :				**8 049 190**		**694 722**	**8 743 912**
	Всего с учетом НДС:	12%			965 903		83 367	1 049 269

Генподрядчик:
Генеральный директор ТОО «InterStroyEngineering»

_____ **Ерманов С.Б.**

Подрядчик:
Генеральный директор ТОО "NCD company"

_____ **Сейтжанов С.С.**

пто Казарбенова

Ізтлев М.Ш

Форма №2в

Генподрядчик: **ТОО «InterStroyEngineering»**

Подрядчик: **ТОО "NCD company"**

Основание: **Договор подряда №45 от 27.04.2018 г.**

Наименование строительства и его адрес: **«Многоквартирный жилой комплекс со встроенно-пристроенными помещениями и подземным паркингом»,** расположенный по адресу: г. Алматы, Ауэзовский район, мкр. Аксай-3, южнее улицы Маречека, западнее улицы Момышулы».

Наименование работ: **Вентиляция 2-я очередь паркинг №12**

Акт №4 от 28.09.18.

о приемке выполненных работ за сентябрь 2018 г

№	Наименование работ и затрат	Ед. изм	Кол-во	Материалы и оборудование		Монтажные работы		Всего (тенге)
				Цена	Итого	Цена	Итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Система В1.1							
1	Воздуховоды из оцинк.стали δ = 0.9мм, 1200х500	м2	49,62	3 300	163 746	1 500	74 430	238 176
2	Крепление воздуховодов к строительным конструкциям	кг	42,00	550	23 100			23 100
	Система П1.1							
3	Воздуховоды из оцинк.стали δ = 0.9мм, 1500х500	м2	30,2	3 300	99 660	1 500	45 300	144 960
4	Изоляция воздуховодов фольгир.матами толщиной 50мм (URSA 50-25-ф)	м2	31,71	800	25 368	450	14 270	39 638
5	Крепление воздуховодов к строительным конструкциям	кг	29	550	15 950			15 950
	Система ВДУ1.1							0
6	Воздуховоды из оцинк.стали δ = 1.0мм, 1700х350	м2	21,13	4 200	88 746	1 800	38 034	126 780
7	Воздуховоды из оцинк.стали δ = 1.0мм, 1600х600	м2	27,41	4 200	115 122	1 800	49 338	164 460
8	Крепление воздуховодов к строительным конструкциям	кг	29	550	15 950			15 950
9	Огнезащитный материал с пределом огнестойкости 2,5 часа МБОР-16Ф	м2	51,00	4 586	233 886	1 350	68 850	302 736
	Система В1.2							
10	Воздуховоды из оцинк.стали δ = 0.9мм, 1500х500	м2	49,42	3 300	163 086	1 500	74 130	237 216
13	Крепление воздуховодов к строительным конструкциям	кг	42	550	23 100			23 100
	Система П1.2							
14	Воздуховоды из оцинк.стали δ = 0.9мм, 1400х500	м2	94,79	3 300	312 807	1 500	142 185	454 992

15	Изоляция воздуховодов фольгир.матами толщиной 50мм (URSA 50-25-ф)	м2	61,1	800	48 880	450	27 495	76 375
16	Крепление воздуховодов к строительным конструкциям	кг	80	550	44 000			44 000
	Система ВДУ1.2							
17	Воздуховоды из оцинк.стали δ = 1.0мм, 1700х500	м2	87,09	4 200	365 778	1 800	156 762	522 540
18	Огнезащитный материал с пределом огнестойкости 2,5 часа МБОР-16Ф	м2	91,44	4 586	419 344	1 350	123 444	542 788
	Итого				**2 158 523**		**814 238**	**2 972 760**
	Транспортные расходы:	3%			64 756			64 756
	Итого:				**2 223 279**		**814 238**	**3 037 516**
	Обязательные налоги и платежи:	2%			44 466		16 285	60 750
	Всего по смете :				**2 267 744**		**830 522**	**3 098 266**
	Всего с учетом НДС:	12%			272 129		99 663	371 792

Генподрядчик:
Генеральный директор ТОО «InterStroyEngineering»

_____ **Ермаханов С.Б.**

Подрядчик:
Генеральный директор ТОО "NCD company"

_____ **Сейтжанов С.С.**

Форма №2в

Генподрядчик: **ТОО «InterStroyEngineering»**

Подрядчик: **ТОО "NCD company"**

Основание: **Договор подряда №45 от 27.04.2018 г.**

Наименование строительства и его адрес: **«Многоквартирный жилой комплекс со встроенно-пристроенными помещениями и подземным паркингом»,** расположенный по адресу: г. Алматы, Ауэзовский район, мкр. Аксай-3, южнее улицы Маречека, западнее улицы Момышулы».

Наименование работ: **Вентиляция 2-я очередь паркинг №12**

Акт №5 от 26.08.19.

о приемке выполненных работ за август 2019 г

№	Наименование работ и затрат	Ед. изм	Кол-во	Материалы и оборудование		Монтажные работы		Всего (тенге)
				Цена	Итого	Цена	Итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Пусконаладочные работы				622 685			622 685
	Итого :				**622 685**		**0**	**622 685**
	Всего по смете :				**622 685**		**0**	**622 685**
	Всего с учетом НДС:	12%			74 722		0	74 722

Генподрядчик:
Генеральный директор ТОО «InterStroyEngineering»

_____ **Ермаханов С.Б.**

Подрядчик:
Генеральный директор ТОО "NCD company"

_____ **Сейтжанов С.С.**