Форма №2в

Генподрядчик: **ТОО «InterStroyEngineering»**

Подрядчик: **ТОО "NCD company"**

Основание: **Договор подряда №45 от 27.04.2018 г., Доп. соглашение №1 от 07.08.2018.**

Наименование строительства и его адрес: **«Многоквартирный жилой комплекс со встроенно-пристроенными помещениями и подземным паркингом»,** расположенный по адресу: г. Алматы, Ауэзовский район, мкр. Аксай-3, южнее улицы Маречека, западнее улицы Момышулы».

Наименование работ: **Вентиляция: 3 - 4 зона**

Акт №1 от 28.09.18.

о приемке выполненных работ за сентябрь 2018 г

№	Наименование работ и затрат	Ед. изм	Кол-во	Материалы и оборудование		Монтажные работы		Всего (тенге)
				Цена	Итого	Цена	Итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Система В1.3							
1	Воздуховоды из оцинк.стали б=0.9мм, 1500*700	м2	129,00	3 300	425 700	1 500	193 500	619 200
2	Воздуховоды из оцинк.стали б=0.9мм, 1500*600	м2	61,00	3 300	201 300	1 500	91 500	292 800
3	Воздуховоды из оцинк. Стали б=0.9мм, 1100*600	м2	83,00	3 300	273 900	1 500	124 500	398 400
4	Воздуховоды из оцинк.стлаи б=07мм, 1000*500	м2	39,70	2 850	113 145	1 200	47 640	160 785
5	Воздуховоды из оцинк.стали б=0.7мм, 1000*400	м2	30,80	2 850	87 780	1 200	36 960	124 740
6	Воздуховоды из оцинк.стали б=0.7мм,900*400	м2	136,48	2 850	388 968	1 200	163 776	552 744
7	Воздуховоды из оцинк.стали б=0.7мм, 800*400	м2	61,80	2 850	176 130	1 200	74 160	250 290
8	Воздуховоды из оцинк.стали б=0.7мм, 700*300	м2	23,92	2 460	58 843	1 000	23 920	82 763
9	Воздуховоды из оцинк.стали б=0.7мм,600*300	м2	16,00	2 460	39 360	1 000	16 000	55 360
10	Воздуховоды из оцинк.стали б=0.7мм, 500*300	м2	20,14	2 460	49 544	1 000	20 140	69 684
11	Воздуховоды из оцинк.стали б=0.7мм, 400*200	м2	138,00	2 460	339 480	1 000	138 000	477 480
12	Воздуховоды из оцинк.стали б=0.7мм, 400*150	м2	11,00	2 460	27 060	1 000	11 000	38 060
13	Воздуховоды из оцинк.стали б=0.7мм, 300*150	м2	364,53	2 460	896 744	1 000	364 530	1 261 274
14	Воздушка заслонка 400*200	шт	8	4 277	34 216	900	7 200	41 416
15	Воздушка заслонка 300*150	шт	32	3 634	116 288	900	28 800	145 088
16	Крепление воздуховодов к строит.конструкциям	кг	354	550	194 700			194 700
	Система П1.3							
17	Воздуховоды из оцинк.стали б=9мм, 1500*600	м2	81,93	3 300	270 369	1 500	122 895	393 264
18	Воздуховоды из оцинк.стали б=7мм, 1000*600	м2	135,64	2 850	386 574	1 200	162 768	549 342
19	Воздуховоды из оцинк.стали б=7мм, 1000*500	м2	38,40	2 850	109 440	1 200	46 080	155 520

20	Воздуховоды из оцинк.стали б=7мм, 900*400	м2	71,89	2 850	204 887	1 200	86 268	291 155
21	Воздуховоды из оцинк.стали б=7мм, 800*300	м2	54,12	2 850	154 242	1 200	64 944	219 186
22	Воздуховоды из оцинк.стали б=7мм, 600*300	м2	35,56	2 460	87 478	1 000	35 560	123 038
23	Воздуховоды из оцинк.стали б=7мм,600*200	м2	9,10	2 460	22 386	1 000	9 100	31 486
24	Воздуховоды из оцинк.стали б=7мм, 400*200	м2	31,39	2 460	77 219	1 000	31 390	108 609
25	Воздушная заслонка 1000*500	шт	2	31 090	62 180	900	1 800	63 980
26	Воздушная заслонка 400*200	шт	2	4 277	8 554	900	1 800	10 354
27	Крепление воздуховодов к строит.конструкциям	кг	120	550	66 000			66 000
	Система ВДУ1.3							
28	Вентилятор дымоудоления, ВРАН9-14ДУ, N=30кВт, n=730об/мин, 400-50-3	компл	1	872 710	872 710	78 000	78 000	950 710
29	Воздуховоды из оцинк.стали δ = 1.0мм, 1700х500	м2	35,87	4 200	150 654	1 800	64 566	215 220
30	Воздуховоды из оцинк.стали δ = 1.0мм, 1500х500	м2	58,60	4 200	246 120	1 800	105 480	351 600
31	Воздуховоды из оцинк.стали δ = 1.0мм, 1300х500	м2	34,74	4 200	145 908	1 800	62 532	208 440
32	Воздуховоды из оцинк.стали δ = 1.0мм, 1200х400	м2	52,96	4 200	222 432	1 800	95 328	317 760
33	Воздуховоды из оцинк.стали δ = 1.0мм, 1000х300	м2	13,00	4 200	54 600	1 800	23 400	78 000
34	Воздуховоды из оцинк.стали δ = 1.0мм, 700х350	м2	2,94	3 800	11 172	1 500	4 410	15 582
35	Воздуховоды из оцинк.стали δ = 1.0мм, 700х200	м2	89,00	3 800	338 200	1 500	133 500	471 700
36	Воздуховоды из оцинк.стали δ = 1.0мм, 500х300	м2	199,73	3 800	758 974	1 500	299 595	1 058 569
37	Огнезащитный материал с пределом огнестойкости 2,5 часа МБОР-16Ф (Тизол)	м2	508,00	4 586	2 329 688	1 350	685 800	3 015 488
38	Крепление воздуховодов к строительным конструкциям	кг	142	550	78 100			78 100
	Итого				**10 081 044**		**3 456 842**	**13 537 886**
	Транспортные расходы:	2,5%			252 026			252 026
	Итого:				**10 333 071**		**3 456 842**	**13 789 913**
	Обязательные налоги и платежи:	2%			206 661		69 137	275 798
	Всего по смете :				**10 539 732**		**3 525 979**	**14 065 711**
	Всего с учетом НДС:	12%			1 264 768		423 117	1 687 885

Генподрядчик:
Генеральный директор ТОО «InterStroyEngineering»

_____ **Ермаханов С.Б.**

Подрядчик:
Генеральный директор ТОО "NCD company"

_____ **Сейтжанов С.С.**

Форма №

Генподрядчик: **ТОО «InterStroyEngineering»**

Подрядчик: **ТОО "NCD company"**

Основание: **Договор подряда №45 от 27.04.2018 г., Доп. соглашение №1 от 07.08.2018.**

Наименование строительства и его адрес: **«Многоквартирный жилой комплекс со встроенно-пристроенными помещениями и подземным паркингом»,** расположенный по адресу: г. Алматы, Ауэзовский район, мкр. Аксай-3, южнее улицы Маречека, западнее улицы Момышулы».

Наименование работ: **Вентиляция: 3 - 4 зона**

Акт №2 от 29.10.18.

о приемке выполненных работ за октябрь 2018 г

№	Наименование работ и затрат	Ед. изм	Кол-во	Материалы и оборудование		Монтажные работы		Всего (тенге)
				Цена	Итого	Цена	Итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Система В1.3							
1	Вытяжная установка L=28600м3/час, Рсв.=603Па, n=1500 об/мин, N=15,0кВт в комплекте:	компл	1	780 335	780 335	0	0	780 335
2	В комплекте: заслонка отсекающая, фильтр, вентилятор, шумоглушитель, гибкие вставки, шкаф управления КИПиА.	компл	1	221 335	221 335			221 335
	Система П1.3							
3	Приточная установка L=22880м3/ч, Рсв=591Па, n=1500 об/мин, N=7,5кВт в комплекте:	компл	1	710 194	710 194	0	0	710 194
4	В комплекте: заслонка отсекающая, фильтр G4, вентилятор, шумоглушитель, гибкие вставки, шкаф управления КИПиА.	компл	1	160 333	160 333			160 333
	Система ВДУ1.3							
5	Вентилятор дымоудоления, ВРАН9-14ДУ, N=37кВт, n=980 об/мин, 400-50-3	компл	1	872 710	872 710	0	0	872 710
	Система В1.4							
6	Вытяжная установка L=21600м3/час, Рсв.=499Па, n=1440об/мин, N=7,6кВт, в комплекте:	компл	1	596 173	596 173	0	0	596 173
7	В комплекте: заслонка отсекающая, фильтр, вентилятор, шумоглушитель, гибкие вставки, шкаф управления КИПиА.	компл	1	181 600	181 600			181 600
8	Воздуховоды из оцинк.стали б=9мм, 1200*550	м2	85,63	3 300	282 579	1 500	128 445	411 024
9	Воздуховоды из оцинк.стали б=9мм, 1100*500	м2	37,00	3 300	122 100	1 500	55 500	177 600
10	Воздуховоды из оцинк.стали б=7мм, 1000*450	м2	55,25	2 850	157 463	1 200	66 300	223 763
11	Воздуховоды из оцинк.стали б=7мм, 1000*300	м2	53,33	2 850	151 991	1 200	63 996	215 987
12	Воздуховоды из оцинк.стали б=7мм, 700*400	м2	21,67	2 850	61 760	1 200	26 004	87 764

13	Воздуховоды из оцинк.стали б=7мм,700*300	м2	30,29	2 460	74 513	1 000	30 290	104
14	Воздуховоды из оцинк.стали б=7мм, 600*250	м2	35,56	2 460	87 478	1 000	35 560	123 03
15	Воздуховоды из оцинк.стали б=7мм, 500*200	м2	43,70	2 460	107 502	1 000	43 700	151 202
16	Воздуховоды из оцинк.стали б=7мм, 350*250	м2	84,25	2 460	207 255	1 000	84 250	291 505
17	Воздуховоды из оцинк.стали б=7мм, 350*200	м2	304,00	2 460	747 840	1 000	304 000	1 051 840
18	Крепление воздуховодов к строительным конструкциям	кг	210	550	115 500			115 500
	Система П1.4							
19	Приточная установка L=17280м3/ч, Рсв=578Па, n=2608об/мин, N=6,69кВт, в комплекте:	компл	1	550 032	550 032	0	0	550 032
20	В комплекте: заслонка отсекающая, фильтр G4, вентилятор, шумоглушитель, гибкие вставки, шкаф управления КИПиА.	компл	1	160 333	160 333			160 333
	Система ВДУ1.4							
21	Вентилятор дымоудоления, ВРАН9-14ДУ, N=30кВт, n=730об/мин, 400-50-3	компл	1	872 710	872 710	78 000	78 000	950 710
22	Воздуховоды из оцинк.стали δ = 1.0мм, 1700х500	м2	61,00	4 200	256 200	1 800	109 800	366 000
23	Воздуховоды из оцинк.стали δ = 1.0мм, 1600х500	м2	51,00	4 200	214 200	1 800	91 800	306 000
24	Воздуховоды из оцинк.стали δ = 1.0мм, 1300х500	м2	17,00	4 200	71 400	1 800	30 600	102 000
25	Воздуховоды из оцинк.стали δ = 1.0мм, 1000х500	м2	57,50	4 200	241 500	1 800	103 500	345 000
26	Воздуховоды из оцинк.стали δ = 1.0мм, 700х300	м2	70,13	3 600	252 468	1 500	105 195	357 663
27	Огнезащитный материал с пределом огнестойкости 2,5 часа МБОР-16Ф	м2	269,50	4 586	1 235 927	1 350	363 825	1 599 752
28	Крепление воздуховодов к строительным конструкциям	кг	75	550	41 250			41 250
	Итого				**9 534 679**		**1 720 765**	**11 255 444**
	Транспортные расходы:	2,5%			238 367			238 367
	Итого:				**9 773 046**		**1 720 765**	**11 493 811**
	Обязательные налоги и платежи:	2%			195 461		34 415	229 876
	Всего по смете :				**9 968 507**		**1 755 180**	**11 723 687**
	Всего с учетом НДС:	12%			1 196 221		210 622	1 406 842

Генподрядчик:
Генеральный директор ТОО «InterStroyEngineering»

_____ **Ермаханов С.Б.**

Подрядчик:
Генеральный директор ТОО "NCD company"

_____ **Сейтжанов С.С.**

Форма №2в

Генподрядчик: **ТОО «InterStroyEngineering»**
Подрядчик: **ТОО "NCD company"**
Основание: **Договор подряда №45 от 27.04.2018 г., Доп. соглашение №1 от 07.08.2018.**
Наименование строительства и его адрес: **«Многоквартирный жилой комплекс со встроенно-пристроенными помещениями и подземным паркингом»,** расположенный по адресу: г. Алматы, Ауэзовский район, мкр. Аксай-3, южнее улицы Маречека, западнее улицы Момышулы».

Наименование работ: **Вентиляция: 3 - 4 зона**

Акт №3 от 24.12.18.

о приемке выполненных работ за декабрь 2018 г

№	Наименование работ и затрат	Ед. изм	Кол-во	Материалы и оборудование		Монтажные работы		Всего (тенге)
				Цена	Итого	Цена	Итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Система В1.3							
1	Воздуховоды из оцинк.стали б=0.9мм, 1500*700	м2	75,00	3 300	247 500	1 500	112 500	360 000
2	Лючок питометрический	шт	49	900	44 100	400	19 600	
3	Воздушная заслонка 300*150	шт	7	3 634	25 438	900	6 300	31 738
4	Решетка регулируемая 200*400	шт	64	6 780	433 920	800	51 200	485 120
5	Решетка нерегулируемая 700*200	шт	12	4 108	49 296	800	9 600	58 896
6	Огнезадерживающий клапан 1500*700 с электроприводом 220В	шт	2	107 660	215 320	5 500	11 000	226 320
7	Крепление воздуховодов к строит.конструкциям	кг	68	550	37 400			37 400
	Система П1.3							
8	Воздуховоды из оцинк.стали б=9мм, 1500*600	м2	110,41	3 300	364 353	1 500	165 615	529 968
9	Решетка регулируемая 1000*300	шт	18	16 699	300 582	800	14 400	314 982
10	Лючок питометрический	шт	6	900	5 400	400	2 400	7 800
11	Огнезадерживающий клапан 1500*600 с электроприводом 220В	шт	3	92 307	276 921	5 500	16 500	293 421
12	Крепление воздуховодов к строит.конструкциям	кг	41	550	22 550		0	22 550
13	Изоляция воздуховодов фольгир.матами толщиной 50мм	м2	70	800	56 000	450	31 500	87 500
	Система ВДУ1.3							
14	Воздуховоды из оцинк.стали δ = 1.0мм, 1700х500	м2	49,72	4 200	208 824	1 800	89 496	298 320
15	Клапан обратный размерами КОп 1700х500	шт	1	42 829	42 829	1 500	1 500	44 329
16	Сетка металическая 700х300 с ячейкой 70х70мм	шт	11	750	8 250	550	6 050	14 300

17	Огнезащитный материал с пределом огнестойкости 2,5 часа МБОР-16Ф	м2	52	4 586	239 389	1 350	70 470	309 859
18	Крепление воздуховодов к строительным конструкциям	кг	37	550	20 075			20 075
	Итого				**2 598 147**		**608 131**	**3 206 278**
	Транспортные расходы:	2,5%			64 954			64 954
	Итого:				**2 663 101**		**608 131**	**3 271 232**
	Обязательные налоги и платежи:	2%			53 262		12 163	65 425
	Всего по смете :				**2 716 363**		**620 294**	**3 336 657**
	Всего с учетом НДС:	12%			325 964		74 435	400 399

Генподрядчик:
Генеральный директор ТОО «InterStroyEngineering»

_____ **Ермаханов С.Б.**

Подрядчик:
Генеральный директор ТОО "NCD company"

_____ **Сейтжанов С.С.**

Форма №2в

Генподрядчик: **ТОО «InterStroyEngineering»**
Подрядчик: **ТОО "NCD company"**
Основание: **Договор подряда №45 от 27.04.2018 г., Доп. соглашение №1 от 07.08.2018.**
Наименование строительства и его адрес: **«Многоквартирный жилой комплекс со встроенно-пристроенными помещениями и подземным паркингом»,** расположенный по адресу: г. Алматы, Ауэзовский район, мкр. Аксай-3, южнее улицы Маречека, западнее улицы Момышулы».
Наименование работ: **Вентиляция: 3 - 4 зона**

Акт №4 от 28.02.19.

о приемке выполненных работ за февраль 2019 г

№	Наименование работ и затрат	Ед. изм	Кол-во	Материалы и оборудование		Монтажные работы		Всего (тенге)
				Цена	Итого	Цена	Итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Система В1.3							
1	Вытяжная установка L=28600м3/час, Рсв.=603Па, n=1445об/мин, N=15,0кВт в комплекте.	компл.	1	0	0	78 000	78 000	78 000
	Система П1.3							
2	Приточная установка L=22880м3/ч, Рсв=591Па, n=1864 об/мин, N=7,5кВт в комплекте.	компл	1	0	0	78 000	78 000	78 000
	Система В1.4							
3	Вытяжная установка L=21600м3/час, Рсв.=499Па, n=1756об/мин, N=6,16кВт, в комплекте.	компл	1	0	0	78 000	78 000	78 000
4	Воздуховоды из оцинк.стали б=9мм, 1300*600	м2	104,52	3 300	344 916	1 500	156 780	501 696
5	Воздуховоды из оцинк.стали б=9мм, 1200*550	м2	12,20	3 300	40 260	1 500	18 300	58 560
6	Воздуховоды из оцинк.стали б=7мм, 1000*300	м2	20,12	2 850	57 342	1 200	24 144	81 486
7	Воздуховоды из оцинк.стали б=7мм,700*300	м3	37,80	2 460	92 988	1 000	37 800	130 788
8	Воздуховоды из оцинк.стали б=7мм, 500*200	м2	20,70	2 460	50 922	1 000	20 700	71 622
9	Воздуховоды из оцинк.стали б=7мм, 400*200	м2	25,66	2 460	63 124	1 000	25 660	88 784
10	Воздуховоды из оцинк.стали б=7мм, 350*250	м2	17,75	2 460	43 665	1 000	17 750	61 415
11	Воздуховоды из оцинк.стали б=7мм, 350*200	м2	151,20	2 460	371 952	1 000	151 200	523 152
12	Воздушная заслонка 350*200	шт	33	4 154	137 082	900	29 700	166 782
13	Решетка регулируемая 200*400	шт	62	6 780	420 360	800	49 600	469 960
14	Огнезадерживающий клапан 1300х600 с электроприводом (Vilmann TAFA2-08S) 220В	шт	2,00	78 169	156 338	5 500	11 000	167 338
15	Крепление воздуховодов к строительным конструкциям	кг	150	550	82 500			82 500

	Система П1.4							
16	Воздуховоды из оцинк.стали б=7мм, 1000*400	м2	61,90	2 850	176 415	1 200	74 280	250 695
17	Воздуховоды из оцинк.стали б=7мм, 900*400	м2	103,30	2 850	294 405	1 200	123 960	418 365
18	Воздуховоды из оцинк.стали б=7мм, 900*350	м2	20,00	2 850	57 000	1 200	24 000	81 000
19	Воздуховоды из оцинк.стали б=7мм, 800*350	м2	168,44	2 850	480 054	1 200	202 128	682 182
20	Воздуховоды из оцинк.стали б=7мм, 700*300	м2	132,70	2 850	378 195	1 200	159 240	537 435
21	Воздушная заслонка 800*400	шт	1	9 120	9 120	900	900	10 020
22	Воздушная заслонка 800*350	шт	2	9 120	18 239	900	1 800	20 039
23	Решетка регулируемая 1000*300	шт	15	16 699	250 478	800	12 000	262 478
24	Крепление воздуховодов к строительным конструкциям	кг	98	550	53 900	0	0	53 900
	Система ВДУ1.4							
25	Воздуховоды из оцинк.стали δ = 1.0мм, 1700х500	м2	92,10	4 200	386 820	1 800	165 780	552 600
26	Воздуховоды из оцинк.стали δ = 1.0мм, 1600х500	м2	17,20	4 200	72 240	1 800	30 960	103 200
27	Воздуховоды из оцинк.стали δ = 1.0мм, 1000х500	м2	25,60	4 200	107 520	1 800	46 080	153 600
28	Воздуховоды из оцинк.стали δ = 1.0мм, 700х350	м2	190,20	3 600	684 720	1 500	285 300	970 020
29	Воздуховоды из оцинк.стали δ = 1.0мм, 700х300	м2	13,41	3 600	48 276	1 500	20 115	68 391
30	Сетка металическая 700х300 с ячейкой 70х70мм	шт	11	750	8 250	550	6 050	14 300
31	Клапан обратный размерами 1700х500	шт	1	42 829	42 829	1 500	1 500	44 329
32	Огнезащитный материал с пределом огнестойкости 2,5 часа МБОР-16Ф	м2	127,5	4 586	584 486	1 350	172 058	756 543
33	Крепление воздуховодов к строительным конструкциям	кг	78	550	42 900			42 900
	Итого				**5 557 294**		**2 102 785**	**7 660 078**
	Транспортные расходы:	2,5%			138 932			138 932
	Итого:				**5 696 226**		**2 102 785**	**7 799 011**
	Обязательные налоги и платежи:	2%			113 925		42 056	155 980
	Всего по смете :				**5 810 151**		**2 144 840**	**7 954 991**
	Всего с учетом НДС:	12%			697 218		257 381	954 599

Генподрядчик:
Генеральный директор ТОО «InterStroyEngineering»

_____ **Ермаханов С.Б.**

Подрядчик:
Генеральный директор ТОО "NCD company"

_____ **Сейтжанов С.С.**

Форма №2в

Генподрядчик: **ТОО «InterStroyEngineering»**
Подрядчик: **ТОО "NCD company"**
Основание: **Договор подряда №45 от 27.04.2018 г., Доп. соглашение №1 от 07.08.2018.**
Наименование строительства и его адрес: **«Многоквартирный жилой комплекс со встроенно-пристроенными помещениями и подземным паркингом»,** расположенный по адресу: г. Алматы, Ауэзовский район, мкр. Аксай-3, южнее улицы Маречека, западнее улицы Момышулы».
Наименование работ: **Вентиляция: 3 - 4 зона**

Акт №5 от 28.03.19.

о приемке выполненных работ за март 2019 г

№	Наименование работ и затрат	Ед. изм	Кол-во	Материалы и оборудование		Монтажные работы		Всего (тенге)
				Цена	Итого	Цена	Итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Система В1.4							
1	Воздуховоды из оцинк.стали б=7мм, 1000*450	м2	16,53	2 850	47 111	1 200	19 836	66 947
2	Воздуховоды из оцинк.стали б=7мм, 1000*300	м2	43,55	2 850	124 118	1 200	52 260	176 378
3	Воздуховоды из оцинк.стали б=7мм,700*300	м3	1,91	2 460	4 699	1 000	1 910	6 609
4	Воздуховоды из оцинк.стали б=7мм, 600*250	м2	6,11	2 460	15 031	1 000	6 110	21 141
5	Воздуховоды из оцинк.стали б=7мм, 400*200	м2	1,94	2 460	4 772	1 000	1 940	6 712
6	Воздуховоды из оцинк.стали б=7мм, 350*200	м2	23,86	2 460	58 696	1 000	23 860	82 556
7	Воздушка заслонка 350*200	шт	1	4 154	4 154	900	900	5 054
8	Решетка регулируемая 200*400	шт	6	6 780	40 680	800	4 800	45 480
9	Крепление воздуховодов к строительным конструкциям	кг	30,00	550	16 500			16 500
	Система П1.4							
10	Воздуховоды из оцинк.стали б=9мм, 1200*600	м2	90,58	3 300	298 914	1 500	135 870	434 784
11	Воздуховоды из оцинк.стали б=7мм, 1000*400	м2	22,00	2 850	62 700	1 200	26 400	89 100
12	Воздуховоды из оцинк.стали б=7мм, 800*350	м2	6,84	2 850	19 494	1 200	8 208	27 702
13	Решетка регулируемая 1000*300	шт	2	16 699	33 397	800	1 600	34 997
14	Огнезадерживающий клапан 1200х600 с электроприводом (Vilmann TAFA2-08S)220В	шт	1	75 777	75 777	5 500	5 500	81 277
15	Изоляция воздуховодов фольгир.матами толщиной 50мм	м2	25	800	20 000	450	11 250	31 250
16	Крепление воздуховодов к строительным конструкциям	кг	32	550	17 600			17 600
	Система ВДУ1.4							

17	Воздуховоды из оцинк.стали δ = 1.0мм, 1000х500	м2	100,0	4 200	420 000	1 800	180 000	600 000
18	Воздуховоды из оцинк.стали δ = 1.0мм, 900х400	м2	31,5	4 200	132 300	1 500	47 250	179 550
19	Воздуховоды из оцинк.стали δ = 1.0мм, 700х350	м2	30,0	3 600	108 000	1 500	45 000	153 000
20	Огнезащитный материал с пределом огнестойкости 2,5 часа МБОР-16Ф	м2	62,0	4 586	284 332	1 350	83 700	368 032
	Итого				**1 788 273**		**656 394**	**2 444 667**
	Транспортные расходы:	2,5%			44 707			44 707
	Итого:				**1 832 980**		**656 394**	**2 489 374**
	Обязательные налоги и платежи:	2%			36 660		13 128	49 787
	Всего по смете :				**1 869 640**		**669 522**	**2 539 162**
	Всего с учетом НДС:	12%			224 357		80 343	304 699

Генподрядчик:

Генеральный директор ТОО «InterStroyEngineering»

_____ **Ермаханов С.Б.**

Подрядчик:

Генеральный директор ТОО "NCD company"

_____ **Сейтжанов С.С.**