Заказчик: **Государственное учреждение " Отдел строительства , архитектуры и градостроительства Абайского района"**

Подрядчик: **ТОО "Куандык-К"**

ФОРМА 3

Наименование стройки- РЕКОНСТРУКЦИЯ ВОДОПРОВОДНЫХ СЕТЕЙ С. КОКСУ АБАЙСКОГО РАЙОНА

Наименование объекта - РЕКОНСТРУКЦИЯ ВОДОПРОВОДНЫХ СЕТЕЙ С. КОКСУ АБАЙСКОГО РАЙОНА

Договор № 2 от 26 марта 2012 года

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за ИЮНЬ месяц 2012 года

1	Общая стоимость выполняемых работ с начала действия договора	97 543 700
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	1 260 037
3	Сумма аванса перечисленная исполнителю	31 416 976
4	Сумма ранее оплаченых работ Заказчиком Исполнителю	819 024
5	Впды выполняемых работ	СМР
6	Сумма фактическнх расходов, произведенных Исполнителем для выполнения указанных работ	39 721 575
7	Сумма выполненных работ за текущий месяц	38 461 538
8	Удержание аванса 30%	11 916 473
9	Удержание резерва 5 %	1 986 078
10	Сумма, требуемая к перечислению Исполнителю, для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных	25 000 000

Заказчик:
ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Абайского района»
Начальник

Магзин М.С.

Подрядчик:
ТОО « Куандык-К »

Директор

Жаманшалов Б.Ш.

Заказчик: Государственное учреждение « Отдел строительства, архитектуры и Градостроительства Абайского района»,
г. Абай, ул. Абая 26, РНН -300200211427, ИИК № KZ 34070102KSN3002000
ГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов РК", БИК KKMFKZ2A , Код ГУ 4722261

Подрядчик: ТОО « Куандык-К»
г. Астана,5 микрорайон д.14 кв.1,РНН- 620200212498,БИН 020140003447,
№ KZ 718560000000050901 АО « Банк Центр Кредит », БИК KCJBKZKX

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- РЕКОНСТРУКЦИЯ ВОДОПРОВОДНЫХ СЕТЕЙ С. КОКСУ АБАЙСКОГО РАЙОНА

ФОРМА 2

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ВОДОПРОВОДНЫЕ СЕТИ С 02-01
Договор № 2 от 26 марта 2012 года

АКТ № 1
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
За ИЮНЬ месяц 2012 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	в т.ч. экспл. машин	в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	в т.ч. экспл. машин	в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	всего	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: на единицу	всего
1	2	3	4	5		6		7		8		9	10		11	
		Строительные работы														
6	Е0101-25-1	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м	1000,71	9,85	-	9,85	2,69	9854	-	9854	2695	2614	-	-	-	9
		м3										97	0,01			
7	Е0101-25-9 т.ч. п-3.70 к=0,85 Л=2	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м, ранее разрыхленных	1000,71	14,08	-	14,08	3,85	14087	-	14087	3852	3737	-	-	-	13
		м3										97	0,01			
8	Е0101-12-8 т.ч. п-3.37 к=1,2	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 в траншеях с откосами	113,54	28,03	1,54	26,5	6,67	3183	174	3008	757	904	0,01	1	0,02	3
		м3										97				
10	Е0101-12-9	-Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	699,78	29,64	1,61	28,03	7,06	20740	1127	19613	4938	5882	0,01	8	0,02	17
		м3										97				
11	Е0101-12-9	-Разработка грунта 3 группы в	961,62	32,6		30,83		31351		29648		8892	0,01	12		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	т.ч. п-3.46 к=1,1	отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья м3		1,77	7,76	1703	7464	97	0,03	26
12	E0101-12-10	-Разработка грунта 4 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 м3	788,71	38,59	36,49	30439	28783	8635	0,01	12
				2,1	9,19	1656	7246	97	0,03	25
15	E0101-164-3	-Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ м3	43,39	467,1	-	20267	-	22902	2,98	129
	т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2			467,1	-	20267	-	113	-	-
16	E0101-164-3	-Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами м3	35,8	560,52	-	20067	-	22675	3,57	128
	т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2			560,52	-	20067	-	113	-	-
	т.ч. п-3.178 к=1,2									
17	E0101-164-4	-Разработка грунта 4 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ м3	57,04	791,1	-	45124	-	50991	4,27	244
	т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2			791,1	-	45124	-	113	-	-
23	E0101-173-1	-Водоотлив из траншей м3	3018,96	289,15	289,15	872920	872920	546482	-	-
				-	186,62	-	563383	97	0,86	2590
24	E0101-17-9	-Погрузка вытесненного грунта на автосамосвалы экскаватором м3	223,68	42,2	40,26	9440	9006	2773	0,01	3
				1,86	10,92	416	2442	97	0,04	8
25	E010333-A5-1	--Отвозка вытесненного грунта, расстояние перевозки до 5 км т	442,89	45	45	19930	19930	3986	-	-
				-	9	-	3986	100	0,19	84
26	E0101-19-4	-Ремонт и содержание 4 группы грунтовых землевозных дорог	25,59	16,4	13,18	420	337	122	-	-
	т.ч. п-3.70 к=0,85К=10	на каждые 0,5 км длины до 5 км м3		-	4,93	-	126	97	0,02	1
27	E0101-20-3	-Работа на отвале 4 группы грунтов	223,68	4,15	3,54	929	791	380	-	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				0,52	1,23	116	275	97	-	1
28	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы м3	255,5	122,18	-	31217	-	35275	0,89	226
				122,18	-	31217	-	113	-	-
29	Е0101-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м м3	32,93	6,83	6,83	225	225	60	-	-
				-	1,87	-	61	97	0,01	-
30	Е0101-28-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м м3	6339,39	7,51	7,51	47599	47599	12626	-	-
				-	2,05	-	13016	97	0,01	43
31	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками м3	0,912	21,55	4,52	20	4	15	0,11	-
				17,03	-	16	-	97	-	-
32	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками м3	3803,64	25,65	5,38	97549	20449	74787	0,13	491
				20,27	-	77100	-	97	-	-
33	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 315 мм км	2,92	58791,69	25695,31	171799	74971	151297	194	566
				33075	6813,45	96503	19880	130	26,38	77
36	С130804-284	Трубы водопроводные из полиэтилена ПЭ 100, SDR 26 D-315х12,1мм м	3033,96	482	-	1462371	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
41	Е0122-8-8	Прокладка футляров из стальных труб диам. 300 м	0,24	203956,79	85907,16	48950	20618	40030	504	121
				95850	32451,75	23004	7788	130	158,5	38
42	С130806-113	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10750-90/ из стали БСт2кп-БСт4кп 325х7 мм км	240,96	5010	-	1207210	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
43	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 100 мм м	240	244,98	0,28	58794	67	45876	0,84	203
				146,93	0,11	35263	26	130	-	-
44	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм футляр	24	4618,19	559,31	110837	13423	41497	7,99	192
				1320,75	9,29	31698	223	130	0,02	-
45	Е0122-27-8	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 300 мм км	0,241	043569,02	111422,27	250457	26741	17758	82,7	20
				14827,5	42090,75	3559	10102	130	205,57	49

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
46	Е0122-41-1	-Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	32,49	9305,04	1879,87	302321	61077	83373	8,86	288
				1435,5	538,43	46639	17494	130	2,06	67
		м3								
47	Е0122-41-2	-Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах	31,19	24551,36	2104,76	765757	65647	121073	13,9	434
				2362,5	623,48	73686	19446	130	2,48	77
		м3								
48	С143018-24	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	26,49	24400	-	646356	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
49	С143018-33	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 700 мм	36,12	2990	-	107999	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
50	С143018-33К=1,25	-ТО ЖЕ , ВЫСОТОЙ ДО 0,3м	2,81	3737,5	-	10501	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
51	С143018-37	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм	71,02	6380	-	453108	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
52	С143018-38	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 2000 мм	1,54	8100	-	12454	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
53	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	63,66	134	-	8530	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
54	Е0106-1-13	-Упоры бетонные из бетона Кл В7,5 на сульфатостойком цементе	1,46	9671,75	95,97	14121	140	1239	4,9	7
		м3		771,75	36,25	1127	53	105	0,18	-
55	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	1,46	134	-	196	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
56	Е0122-33-5	-Футляры из стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,5907	247994,13	49389,75	146495	29175	62532	312,7	185
				62775	18657	37081	11021	130	91,12	54
57	С131104-10	-Люк чугунный тяжелый, ГОСТ 3634-89	94	5490	-	516060	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60	Е0122-37-3	-Установка гидрантов пожарных шт	62	18075,87 288	36,99 13,5	1120704 17856	2293 837	24301 130	1,82 0,07	113 4
62	Е0122-35-1	-Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм шт	5	242,08 144	6,95 2,25	1210 720	35 11	951 130	0,88 0,01	4 -
63	Е0122-35-3	-Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм шт	37	411,46 231,75	17,71 6,75	15224 8575	655 250	11472 130	1,4 0,03	52 1
64	С130902-51	-Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм шт	5	3500 -	- -	17500 -	- -	- -	- -	- -
65	С130902-53	-Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм шт	36	6480 -	- -	233280 -	- -	- -	- -	- -
72	СПрайс лист	-Втулка под фланец ПНД63 шт	4	983,34 -	- -	3933 -	- -	- -	- -	- -
73	СПрайс лист	-Угольник 90" ПНД 110 шт	3	2938,44 -	- -	8815 -	- -	- -	- -	- -
74	СПрайс лист	-Угольник 90" ПНД 63 шт	1	1684,78 -	- -	1685 -	- -	- -	- -	- -
75	СПрайс лист	-Угольник 45" ПНД 110 шт	13	2575,23 -	- -	33478 -	- -	- -	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ		Тенге		9009902	1375331			3437
				Тенге		574695	698531			3191
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге		7035852	-	-		-
		Материалы -		Тенге		1915380	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	1273225	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		1510282	-	-		-
		Местные материалы -		Тенге		1660164	-	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		1406259	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		703
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	210939	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		506527	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге		8948638	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		7332
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	1484164	-		-
		Стоимость сантехнических работ -		Тенге		1974050	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		1974050	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		118443	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -		Тенге		2092493	-	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ		Тенге		11041117	-	-		7332
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		-
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	1484164	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

ИТОГО ПО АКТУ в ценах 2001 года	Тенге	11041117
С К-1,92%	Тенге	211989
ИТОГО	Тенге	11253106
К-3,96%	Тенге	445623
К 1%	Тенге	112531
К 0,4%	Тенге	45012
ИТОГО	Тенге	11856273
ИТОГО в текущих ценах 2009-2010 года с К - 1,6808	Тенге	19928022
Налоги,сборы, обязательные платежи 2%	Тенге	398560
ИТОГО	Тенге	20326583
НДС 12%	Тенге	2439190
ИТОГО	Тенге	22765773
ИТОГО С ЦЕНОВОЙ СКИДКОЙ	Тенге	22651945

СДАЛ:

ТОО « Куандык-К»
Директор Жаманшалов Б.Ш.

ПРИНЯЛ:

ГУ" Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Абайского района"
Начальник Магзин М.С.

ТОО "Стройтехнология "
Директор Данильченко В.А.