СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за 03 декабря 2019г

Заказчик: КГУ "Одел строительства акимата города Тараз"
Подрядчик: ТОО " МК Кудрет"
Договор № 350 от 04.11.2019г., Доп.соглашение №350/1 от 18.11.2019г.
Наименование объекта: Строительство внутриплощадочных инженерных сетей и благоустройство 80-квартирному жилому дому в конце улицы Сулейманова г. Тараз участок 7, пятно 2

№ п/п	Наименование объектов пусковых комплексов, работ с учетом коэффициента удержания	С начала строительства по отчетный месяц включительно, тенге	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							Сумма полученного аванса	Сумма погашенного аванса по настоящему акту
			В том числе			За отчетный месяц	За отчетный период				
			СМР	Прочие затраты	Оборудование мебель инвентарь		СМР	Прочие затраты	Оборудование мебель . инвентарь		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Строительство внутреплощадочных инженерных сетей и благоустройство 80-квартирному дому в конце улицы Сулейманова г.Тараз участок 7 пятно 2	16 834 017,00				16 834 017,00				13 911 497,71	5 050 205,10
2	Удержание 5 % гарантии качества	841 700,85				841 700,85					
3	Всего к оплате:	15 992 316,15				15 992 316,15					
4	Удержание аванса 30%	5 050 205,10				5 050 205,10					
5	Всего к оплате:	**10 942 111,05**				10 942 111,05					
6	В т.ч. НДС	1 172 369,04				1 713 462,44					

Заказчик:
КГУ "Отдел строительства акимата города Тараз"

Руководитель _____ Бибосынов Т.А.

Подрядчик:
ТОО "МК Кудрет"

Директор _____ Абдешов А.

Заказчик: КГУ "Отдел строительства акимата г.Тараз"
Подрядчик: ТОО "МК Кудрет"
Договор № 350 от 04.11.2019г., Доп.соглашение №350/1 от 18.11.2019г

Акт выполненных работ
на 03 декабря 2019г

по объекту: "Строительство внутриплощадочных инженерных сетей и благоустройство 80-квартирному жилому дому в конце улицы Сулейманова г. Тараз участок 7, пятно 2

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование работ и затрат	сметная стоимость, тенге				выполнено, тенге									
							с начала строительства					за отчетный месяц				
			строительно-монтажных работ	оборудования,мебели и инвентаря	прочих затрат	всего	объем в %	строительно-монтажных работ	оборудования,мебели и инвентаря	прочих затрат	всего	объем в %	строительно-монтажных работ	оборудования,мебели и инвентаря	прочих затрат	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Глава 4. Объекты энергетического хозяйства														
1	04-01	Электроснабжение	2 874 381	-	-	2 874 381	74,23	2 133 524	-	-	2 133 524	74,23	2 133 524			2 133 524
		Всего по главе 4	**2 874 381**	-	-	**2 874 381**	74,23	**2 133 524**	-	-	**2 133 524**	74,23	**2 133 524**	-	-	**2 133 524**
		Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи														
2	05-01	Телефонизация	2 146 321	-	-	2 146 321	-	-	-	-	-	-				-
		Всего по главе 5	**2 146 321**	-	-	**2 146 321**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения,канализации,теплоснабжения и газоснабжения														
3	06-01	Теплосети	13 683 523			13 683 523	60,11	8 225 703	-	-	8 225 703	60,11	8 225 703			8 225 703
4	06-02	Наружные сети водопровода	373 909			373 909	100,00	373 909	-	-	373 909	100,00	373 909			373 909
5	06-03	Наружные сети канализации	2 979 213			2 979 213	100,00	2 979 213	-	-	2 979 213	100,00	2 979 213			2 979 213
6	06-04	Наружные сети газоснабжения	1 631 414			1 631 414	100,00	1 631 414	-	-	1 631 414	100,00	1 631 414			1 631 414
		Всего по главе 6	**18 668 059**	-	-	**18 668 059**	70,76	**13 210 239**	-	-	**13 210 239**	70,76	**13 210 239**	-	-	**13 210 239**
		Глава 7. Благоустройство и озеленение территории														
7	07-01	Вертикальная планировка	3 245 305			3 245 305	-	-	-	-	-	-				-
8	07-02	МАФ, покрытие и озеленение	15 332 480			15 332 480	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Всего по главе 7	**18 577 785**			**18 577 785**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Итого по главам 1-7	**42 266 546**	-	-	**42 266 546**	36,30	**15 343 763**	-	-	**15 343 763**	36,30	**15 343 763**	-	-	**15 343 763**
		Глава 8. Временные здания и сооружения														
9	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 1	422 665			422 665	36,30	153 438	-	-	153 438	36,30	153 438	-	-	153 438
		всего по главе 8	**422 665**			**422 665**	36,30	**153 438**	-	-	**153 438**	36,30	**153 438**	-	-	**153 438**
		Итого по главам 1-8	**42 689 211**	-	-	**42 689 211**	36,30	**15 497 201**	-	-	**15 497 201**	36,30	**15 497 201**	-	-	**15 497 201**
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство														
10	НДЗ РК 8.04-06-[illegible]	Доп.затраты в зимнее время 0,63%	268 942			268 942	36,30	97 632	-	-	97 632	36,30	97 632	-	-	97 632
		всего по главе 9	**268 942**			**268 942**	36,30	**97 632**	-	-	**97 632**	36,30	**97 632**	-	-	**97 632**
		Итого по главам 1-9	**42 958 153**	-	-	**42 958 153**	36,30	**15 594 833**	-	-	**15 594 833**	36,30	**15 594 833**	-	-	**15 594 833**
11	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты 2%	859 163			859 163	36,30	311 897	-	-	311 897	36,30	311 897	-	-	311 897
		Всего по сметному расчету в текущих ценах 2018г	**43 817 316**	-	-	**43 817 316**	36,30	**15 906 730**	-	-	**15 906 730**	36,30	**15 906 730**	-	-	**15 906 730**

		В текущих ценах 2019г к=1,0498961	46 003 630			46 003 630	36,30	16 700 414	-	-	16 700 414	36,30	16 700 414	-	-	16 700 414
		НДС 12%			5 520 436	5 520 436	36,30			2 004 050	2 004 050	36,30			2 004 050	2 004 050
		Всего в ценах 2019г	46 003 630	-	5 520 436	51 524 065	36,30	16 700 414	-	2 004 050	18 704 463	36,30	16 700 414	-	2 004 050	18 704 463
		с понижающим коэффициентом 0,9	41 403 267,00	-	4 968 392,04	46 371 659,04	36,30	15 030 372,32	-	1 803 644,68	16 834 017,00	36,30	15 030 372,32	-	1 803 644,68	16 834 017,00

Заказчик:
Руководитель КГУ "Отдел строительства акимата города Тараз"

_____ Бибосинов Т.А.

Технадзор: ТОО " Тараз-Технопроект "

_____ Атамбаев С.

Подрядчик:
Директора ТОО "МК Кудрет"

_____ Абаешов А.