Утверждена
Приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно коммунального хозяйства
от "02" мая 2012г №170

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение «Управление строительства города Алматы»

Подрядчик: ТОО «АрыстанҚұрылысфирмасы»

Наименование строительства и его адрес: **Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальный ремонт здания школы-гимназии №123, расположенного по адресу: мкр.Аксай-3а, дом 54, Ауэзовского района г. Алматы**

СПРАВКА № 10

о стоимости выполненных работ за 23 августа 2018 года

код заказчика	код подрядчика	договор		источник финансирования		организационно-правовая форма	
		№	дата	наимен-е	код	номер	код
		2	14.02.2018				

Наименование комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге								НДС 12%	Всего
	С начала года		Из графы 1							
	месяц включительно с учетом НДС	в отчетном месяце без НДС	СМР в сметных базисных ценах 2001 года	Из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	Доп. затраты			
				в отчетном месяце	По монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по объекту	**711 671 084,84**	**30 118 144,50**							**3 614 177,34**	**33 732 321,84**

Заказчик: **КГУ «Управление строительства г. Алматы»**

Заместитель руководителя _____ **Караласов С.М**

"23" августа 2018г

Подрядчик: **ТОО "Арыстан Құрылыс фирмасы"**

Генеральный директор _____ **Нурбаев А.Т**

"23" августа 2018г

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение «Управление строительства города Алматы»

Подрядчик: ТОО «АрыстанҚұрылысфирмасы»

Наименование строительства и его адрес: Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальным ремонтом здания школы-гимназии №123 расположенной по адресу: мкр.Аксай-3а, дом 54, Ауэзовского района города Алматы

Сметная стоимость 750 694 630 тенге

Договорная стоимость 713 159 895,84 тенге

Сумма кидки 5% 37 534 735,16 тнеге

Реестр 10

актов приемки выполненных работ за август-2 месяц 2018 года

№ п/п	Смета №	Электронный №	Наименование работ, объекта, чертежей	Сметная стоимость в ценах 2001 г.в тыс. тенге	Сметная стоимость в текущих ценах в тыс. тенге
31	2-1-1	8234100	Общестроительные работы - КЖ Блок 1,2,3,4,5,6	484 222	1 600 237
32	2-1-2	8234110	Общестроительные работы - АР Блоки1,2,3,4,5,6	1 678 374	5 546 623
33	2-1-4	8234130	Отопление и вентиляция	2 236 818	7 201 846
34	2-1-5	8234140	Электроосвещение	753 475	2 488 572
35	2-1-6	834150	Слаботочные сети	1 946 597	6 389 466
36	2-1-7	8234160	Мероприятия по обеспечению доступности для маломобильных групп населения	129 657	427 059
37	7-1-1	8234170	Генеральный план	17 600	55 923
38	7-1-2	8234180	Озеленение	524 959	1 734 863
39	1 -1 -1	82134200	Добавляемые работы (Корректировка)	2 590 428	4 851 528,84
40	1 -1 -2	434200	Добавляемые работы (Корректировка 2)	1 073 835	3 436 204
			ИТОГО	**11 435 965**	**33 732 321,84**

К оплате **33 732 321,84**

Составил:

_____ **Достаева Б.И.**

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение «Управление строительства города Алматы»
Подрядчик: ТОО "Арыстан Құрылыс фирмасы"
Наименование стройки - Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальный ремонт здания школы-гимназии №123, расположенного по адресу: мкр.Аксай-3а, дом 54, Ауэзовского района г. Алматы

АКТ № 31

Приемки выполненных работ за август 2018 года

Локальная смета № 2-1-1 Общестроительные работы - КЖ Блок 1,2,3,4,5,6

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 11.МЕТАЛЛИЧЕСКОЕ ОГРАЖДЕНИЕ КРОВЛИ ОГ1								
345	Е0109-53-2	**Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали**	7,2923627	11244,84	1453,68	82001	10601	50776	53,59	391
		т		8461,13	135,00	61702	984	81	0,66	5
346	С12041-9 Изм. и доп. вып. 27	**Сталь арматурнаягорячекатаная гладкая класса А-I диаметром 16 мм ГОСТ 5781-82**	2,529453	49195,00	--	124436	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
347	С11011-56	**Болты строительные с гайками, с шестигранной головкой**	0,0923989	136500,00	--	12612	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	**Тенге**			**219050**	**10601**			**391**
			Тенге			**61702**	**984**			**5**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**137049**				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**137049**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**8223**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**145272**				
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			**82001**				
		Материалы -	Тенге			**9699**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**62686**			
		Накладные расходы -	Тенге			**50776**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**25**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**7616**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**7967**				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			**140744**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**421**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**70302**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			**286016**				

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							421
	Сметная заработная плата -	Тенге				70302			

РАЗДЕЛ 12.ВЕНТШАХТЫ

		Вентшахта ВЗШ-1								
348	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,196	3752,02	82,51	735	16	47	1,55	--
		м3		225,11	31,16	44	6	94,5	0,15	--
349	Е0106-1-16	Устройство фундаментныхплит железобетонных плоских	0,8	5018,38	245,78	4015	197	307	2,06	2
		м3		313,09	92,84	250	74	94,5	0,45	--
350	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0406	67700,00	--	2749	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
351	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,005	66000,00	--	330	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
352	Е0106-24-4	Устройство стен, днищ иперекрытий при отношении высоты к ширине более 1 при толщине стен до 300 мм	2,2	6448,67	669,83	14187	1474	2797	6,53	14
		м3		1110,04	235,36	2442	518	94,5	0,99	2
353	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,2739	67700,00	--	18543	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
354	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0118	66000,00	--	779	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Вентшахта ВЗШ-2								
355	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,252	3752,02	82,51	946	21	61	1,55	--
		м3		225,11	31,16	57	8	94,5	0,15	--
356	Е0106-1-16	Устройство фундаментныхплит железобетонных плоских	0,6	5018,38	245,78	3011	147	230	2,06	1
		м3		313,09	92,84	188	56	94,5	0,45	--
357	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0342	67700,00	--	2315	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
358	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки пространственные:сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0032	66000,00	--	211	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
359	Е0106-24-4	Устройство стен, днищ иперекрытий при отношении высоты к ширине более 1 при толщине стен до 300 мм	1,9	6448,67	669,83	12252	1273	2416	6,53	12
		м3		1110,04	235,36	2109	447	94,5	0,99	2
360	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки плоские:сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,232	67700,00	--	15706	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
361	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0103	66000,00	--	680	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Вентшахта ВЗШ-3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
362	Е0106-1-1	Устройство бетоннойподготовки	0,22	3752,02	82,51	825	18	53	1,55	--
		м3		225,11	31,16	50	7	94,5	0,15	--
363	Е0106-1-16	Устройство фундаментныхплит железобетонных плоских	0,8	5018,38	245,78	4015	197	307	2,06	2
		м3		313,09	92,84	250	74	94,5	0,45	--
364	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0296	67700,00	--	2004	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
365	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки пространственные:сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0025	66000,00	--	165	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
366	Е0106-24-4	Устройство стен, днищ иперекрытий при отношении высоты к ширине более 1 при толщине стен до 300 мм	2,2	6448,67	669,83	14187	1474	2797	6,53	14
		м3		1110,04	235,36	2442	518	94,5	0,99	2
367	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки плоские:сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,2438	67700,00	--	16505	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
368	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0105	66000,00	--	693	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Вентшахта ВЗШ-4								
369	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,378	3752,02	82,51	1418	31	92	1,55	1
		м3		225,11	31,16	85	12	94,5	0,15	--
370	Е0106-1-16	Устройство фундаментныхплит железобетонных плоских	0,9	5018,38	245,78	4517	221	345	2,06	2
		м3		313,09	92,84	282	84	94,5	0,45	--
371	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,05	67700,00	--	3385	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
372	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки пространственные:сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0084	66000,00	--	554	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
373	Е0106-24-4	Устройство стен, днищ иперекрытий при отношении высоты к ширине более 1 при толщине стен до 300 мм	3,4	6448,67	669,83	21925	2277	4323	6,53	22
		м3		1110,04	235,36	3774	800	94,5	0,99	3
374	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки плоские:сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,3923	67700,00	--	26559	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			173212	7346			71
			Тенге			11973	2603			11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			173212				
		Материалы -	Тенге			4780				
		Всего заработная плата -	Тенге				14577			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			91178				
		Местные материалы -	Тенге			57935				
		Накладные расходы -	Тенге			13775				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2066			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			11219				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			198207				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							89
		Сметная заработная плата -	Тенге				16643			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			198207				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							89
		Сметная заработная плата -	Тенге				16643			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			392263	17946			462
			Тенге			73675	3588			16
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			310261				
	Материалы -		Тенге			4780				
	Всего заработная плата -		Тенге				14577			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			228227				
	Местные материалы -		Тенге			57935				
		Накладные расходы -	Тенге			13775				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							7
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2066			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			19442				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			343478				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							89
		Сметная заработная плата -	Тенге				16643			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			82001				
	Материалы -		Тенге			9699				
	Всего заработная плата -		Тенге				62686			
		Накладные расходы -	Тенге			50776				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							25
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				7616			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7967				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			140744				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							421
		Сметная заработная плата -	Тенге				70302			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			484222				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							510
		Сметная заработная плата -	Тенге				86945			

ИТОГО	**484 222**
Временные здания и сооружения 1,44% x 0,85	**5 927**
Итого с временными	**490 149**
Дополнительные затраты на производство работ в зимнее время 1,35%	**6 617**
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	**496 766**
Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	**1 961**
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	**498 726**
Затраты на выслугу лет 1%	**4 901**
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	**503 628**

Пересчет в текущих ценах, К-2,92774	**1 474 493**
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	**29 490**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**1 503 983**				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				**180 478**				
		Итого с НДС				**1 684 460**				
		Скидка 5%				**- 84 223**				
		ИТОГО по АКТУ				**1 600 237**				
		ВСЕГО на оплату				**1 600 237**				

Заказчик:
Главный специалист
Отдела строительства
Социальных объектов
КГУ «Управление строительства города Алматы»
_____ Бегимбеков А.К.

Алматы қаласы
«АЛАТАУ АУДАНЫНЫҢ ТҰРҒЫН ҮЙ-КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ»
ТЕКСЕРІЛДІ

Сметно-договорной отдел _____

Технический надзор ТОО "Банур-1"
_____ Танимов Ж.

Сметчик технического надзора _____

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО " Арыстан Құрылыс фирмасы"
_____ Нурбаев А.Т.

Начальник участка
_____ Искаков У.Б.,

Форма 2

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение «Управление строительства города Алматы»
Подрядчик: ТОО "Арыстан Құрылыс фирмасы"
Наименование стройки - Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальный ремонт здания школы-гимназии №123, расположенного по адресу: мкр.Аксай-3а, дом 54, Ауэзовского района г. Алматы

АКТ № 32
Приемки выполненных работ за август 2018 года
Локальная смета № 2-1-2 Общестроительные работы - АР Блоки1,2,3,4,5,6

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		РАЗДЕЛ 3. ВИТРАЖИ (лист 61)										
39	E0109-44-4	**Монтаж витражей из алюминиевых многокамерных профилейс герметическими стеклопакетами**	27,308	1151,07	253,64	31434	6926	20875	4,38	120		
		м2		879,75	64,00	24024	1748	81	0,22	6		
40	C12031-43	**Витраж алюминиевый раздельные неоткрываемые под двойное остекление стеклом ОАР 06-09Н из алюминиевых сплавов**	50,570371	8120,00	--	410631	--	--	--	--		
		шт		--	--	--	--	--	--	--		
41	C11011-936	**Стеклопакеты двухслойные из неполированного стекла толщиной 4 мм**	27,308	-2800,00	--	-76462	--	--	--	--		
		м2		--	--	--	--	--	--	--		
42	C11011-1382 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Стеклопакет с наружным ламинированным стеклом и внутренним энергосберегающим СПО 4.4.1-16И /ГОСТ 24866-99,ГОСТ 30826-2001/**	27,308	4963,00	--	135530	--	--	--	--		
		м2		--	--	--	--	--	--	--		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
43	Е0110-92-3 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	**Установкадверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах перегородок и деревянных нерубленныхстен площадью проема до 3 м2**								
		м2	3,052	391,61	27,58	1195	84	614	1,06	3
				176,79	9,48	540	29	108	0,05	--
44	С12031-28	**Двери из алюминиевых сплавов с распашнымиодинарными частично остекленными двупольными неравнопольными полотнами с порогом ДАЧ 21-15П**								
		шт	1	18400,00	--	18400	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			520727	7011			123
			Тенге			24564	1777			6
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			60262				
	Материалы -		Тенге			571				
	Всего заработная плата -		Тенге				568			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			59067				
		Накладные расходы -	Тенге			614				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				92			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3653				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			64529				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата -	Тенге				661			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			460465				
	Материалы -		Тенге			483				
	Всего заработная плата -		Тенге				25772			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			429031				
		Накладные расходы -	Тенге			20875				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							10
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3131			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			28880				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			510221				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							136
		Сметная заработная плата -	Тенге				28903			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			574750				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							140
		Сметная заработная плата -	Тенге				29564			

РАЗДЕЛ 5.ПОЛЫ(лист 59)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		БЛОК 2,3,4								
		ПОЛЫ НА ОТМ. +3,300								
		ТИП 3								
213	Е0111-27-6 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечныхусловиях из одноцветных с красителем плиток	14,8	908,67	19,00	13448	281	3416	1,23	18
		м2		199,30	9,21	2950	136	110,7	0,05	1
		БЛОК 5								
		ПОЛЫ НА ОТМ. -0,450								
		ТИП 2								
256	Е0111-27-6 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечныхусловиях из одноцветных с красителем плиток	23,45	908,67	19,00	21308	446	5413	1,23	29
		м2		199,30	9,21	4673	216	110,7	0,05	1
257	Е0111-39-5 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство плинтусов керамогранитных	20,75	690,87	1,62	14336	34	1039	0,26	5
		м		44,40	0,84	921	17	110,7	--	--
		ТИП 2(со звездочкой)								
258	Е0111-27-6 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечныхусловиях из одноцветных с красителем плиток	21,34	908,67	19,00	19391	405	4926	1,23	26
		м2		199,30	9,21	4253	197	110,7	0,05	1
259	Е0111-39-5 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство плинтусов керамогранитных	20	690,87	1,62	13817	32	1002	0,26	5
		м		44,40	0,84	888	17	110,7	--	--
		ТИП 3								
341	Е0111-27-6 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечныхусловиях из одноцветных с красителем плиток	46,125	908,67	19,00	41912	876	10646	1,23	57
		м2		199,30	9,21	9192	425	110,7	0,05	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**			**124213**	**2075**			**141**
			Тенге			**22878**	**1008**			**5**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**124213**				
		Материалы -	Тенге			**90061**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**23886**			
		Местные материалы -	Тенге			**9199**				
		Накладные расходы -	Тенге			**26442**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**13**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**3966**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**9039**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**159693**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**159**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**27852**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			**159693**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**159**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**27852**			
		РАЗДЕЛ 6.ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА ПОМЕЩЕНИЙ(лист 57,58)								
		БЛОК 1								
		ПОТОЛКИ								
		ПОТОЛКИ НА ОТМЕТКЕ -2,800								
		ПОТОЛКИ НА ОТМЕТКЕ +0,500								
390	**Е0115-180-4**	**Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза**	**534,59**	**161,07**	**2,91**	**86105**	**1557**	**47748**	**0,56**	**301**
		м2		**93,41**	**1,10**	**49938**	**588**	**94,5**	**0,01**	**3**
		ПОТОЛКИ НА ОТМЕТКЕ +3,800								
395	**Е0115-180-4**	**Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза**	**529,227**	**161,07**	**2,91**	**85241**	**1541**	**47269**	**0,56**	**298**
		м2		**93,41**	**1,10**	**49437**	**582**	**94,5**	**0,01**	**3**
		ПОТОЛКИ НА ОТМЕТКЕ +7,100								
401	**Е0161-26-1**	**Затирка штукатурки внутренних помещений**	**9,33**	**40,46**	**0,66**	**378**	**6**	**340**	**0,24**	**2**
		м2		**38,48**	**0,11**	**359**	**1**	**94,5**	**--**	**--**
		БЛОК 2,3,4								
		ПОТОЛКИ								
		ПОТОЛКИ НА ОТМЕТКЕ -3,300								
414	**Е0115-64-4**	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 3мм потолков на гипсовой основе**	**208,7**	**122,50**	**4,93**	**25566**	**1028**	**23526**	**0,64**	**133**
		м2		**117,43**	**1,86**	**24507**	**389**	**94,5**	**0,01**	**2**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
415	С143002-56 Изм. и доп. вып. 27	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе								
		кг	626,1	24,00	--	15026	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
416	С143002-55 Изм. и доп. вып. 27	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе"Глатт"								
		кг	1252,2	21,00	--	26296	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
417	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза								
		м2	292,78	161,07	2,91	47157	853	26150	0,56	165
				93,41	1,10	27350	322	94,5	0,01	2
		ПОТОЛКИ НА ОТМЕТКЕ +2,800								
473	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 3мм потолков на гипсовой основе								
		м2	0,25	122,50	4,93	31	1	28	0,64	--
				117,43	1,86	29	--	94,5	0,01	--
474	С143002-56 Изм. и доп. вып. 27	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе								
		кг	0,75	24,00	--	18	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
475	С143002-55 Изм. и доп. вып. 27	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе"Глатт"								
		кг	1,5	21,00	--	32	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		СТЕНЫ								
		СТЕНЫ НА ОТМ.-3,800								
478	Е0162-1-1	Окраска внутренних поверхностей водными составами,известковая								
		м2	45,07	25,15	0,05	1134	2	940	0,14	6
				22,05	0,02	994	1	94,5	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			286983	4989			906
			Тенге			152615	1883			9
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			286983				
	Материалы -		Тенге			87996				
	Всего заработная плата -		Тенге				154498			
	Местные материалы -		Тенге			41384				
		Накладные расходы -	Тенге			146001				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							73
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				21900			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			25979				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			458963				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							988

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				176398			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			458963				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							988
		Сметная заработная плата -	Тенге				176398			
		РАЗДЕЛ 7.ФАСАД (лист 56)								
		ЦОКОЛЬ								
502	Е0115-38-1 Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	**Облицовка стен фасадов зданий искусственными плитами на металлическом каркасе**	155	1782,98	4,99	276361	773	78913	3,11	481
		м2		537,22	1,52	83269	236	94,5	0,01	1
		УСТРОЙСТВО ФРОНТОНА(лист 47)								
		БЛОК 6								
534	Е0112-15-3	**Устройство прокладной пароизоляции и защитной мембраны**	1080	14,57	1,24	15731	1337	15966	0,08	86
		м2		13,33	0,47	14395	513	107,1	--	2
535	С11011-507	**Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм**	0,594	30400,00	--	18058	--	--	--	--
		1000м2		--	--	--	--	--	--	--
536	С11011-7608 Изм. и доп. вып. 26	**Мембрана паро-влаго-ветрозащитнаяпаронепроницаемая с отражающим слоем двухслойнаяна основе полотна из вспененного полиэтилена и металлизированной полимерной пленки, толщина 3 мм**	594	61,00	--	36234	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**			346384	2110			567
			Тенге			97664	749			3
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			346384				
	Материалы -		Тенге			192319				
	Всего заработная плата -		Тенге				98414			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			54292				
		Накладные расходы -	Тенге			94879				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							47
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				14232			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			26476				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			467739				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							618
		Сметная заработная плата -	Тенге				112646			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			467739				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							618
		Сметная заработная плата -	Тенге				112646			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 11.ПРИЯМКИ (листы 77,78,79)								
		Приямок ПР-1								
718	Е0109-24-1	Монтажсвязей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м ивысотой до 25 м	0,04916	16229,09	5027,99	798	247	470	64,98	3
		т		10453,50	1339,83	514	66	81	4,76	--
719	С12021-41 Изм. и доп. вып. 25	Конструкции стальные из одного профиля(трубы)	0,0439504	122008,00	--	5362	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
720	С11011-878 Изм. и доп. вып. 26	Прокат полосовой, толщина 10-75 мм, ширина 100-200 мм, немерной длины,нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	0,007176	68385,00	--	491	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
721	С11011-54	Болты высокопрочные, номинальный диаметр резьбы 3 мм, длина 16 мм, из стали 30ХГСА, 16ХСН	0,004336	319700,00	--	1386	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
722	Е0113-16-6 К=2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	1,42564	34,48	0,13	49	--	15	0,07	--
		м2		13,36	0,05	19	--	81	--	--
723	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	1,42564	34,41	0,05	49	--	11	0,05	--
		м2		9,57	--	14	--	81	--	--
724	Е0113-26-8	Окраска металлических огрунтованныхповерхностей эмалью ХС-710(антикоррозийная)	1,42564	71,94	0,15	103	--	4	0,02	--
		м2		3,19	0,06	5	--	81	--	--
725	Е0112-7-8 Изм. и доп. вып. 12	Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия из профилированного листа	0,8	137,88	10,38	110	8	94	0,65	1
		м2		108,31	1,46	87	1	107,1	0,01	--
726	С11011-437	Настил профилированный неоцинкованный Н35-1000-0,7, Н18-1000-0,7	0,92	587,00	--	540	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
727	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали толщ.0,8мм(фартук)	0,444	185,12	1,55	82	1	84	1,12	--
		м2		176,21	0,59	78	--	107,1	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
728	С11011-866 Изм. и доп.вып.19	**Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,8 мм ГОСТ 14918-80**								
		кг	2,8998528	72,00	--	209	--	--	--	--
729	Е0146-8-1	**Обетонирование конструкций приямка**								
		м3	0,15	16198,22	395,71	2430	59	707	30,48	5
				5084,44	149,06	763	22	90	0,73	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			11609	316			9
			Тенге			1479	90			--
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			5449				
		Материалы -	Тенге			1135				
		Всего заработная плата -	Тенге				989			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2626				
		Местные материалы -	Тенге			655				
		Накладные расходы -	Тенге			915				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				137			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			382				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			6746				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата -	Тенге				1126			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			6160				
		Материалы -	Тенге			37				
		Всего заработная плата -	Тенге				580			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			5362				
		Накладные расходы -	Тенге			470				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				70			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			398				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			7028				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата -	Тенге				650			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			13773				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							10
		Сметная заработная плата -	Тенге				1776			
		РАЗДЕЛ 14.ПРОЧИЕ РАБОТЫ								
		Ограждения по кровле								
		Шкаф Ш-2(лист 97)								
1332	Е0110-33-1	**Установка по месту шкафов**								
		м2	2	213,74	38,04	427	76	255	0,71	1
				103,50	14,38	207	29	108	0,07	--
1333	С11011-2191 Изм. и доп. вып. 24	**Листы гипсокартонные ГКЛВ(КНАУФ), ГОСТ 6266-97, толщина 9,5 мм**								
		м2	1,6	109,00	--	174	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1334	СПрайс лист KnAuf	Профили направляющие ПН 50/40 для монтажа гипсокартона,толщ.0,4		8,19		42				
		м	13,28	3,85	--	51	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
1335	С11011-58	Болты самонарезающие оцинкованные								
		т	0,001256	154700,00	--	194	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
1336	С11011-2162 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Дюбель								
		шт	20	3,47	--	69	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
1337	Е0115-165-1	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным шкафов								
		м2	1,6	154,56	2,01	247	3	155	0,61	1
				101,95	0,76	163	1	94,5	--	--
1338	С11011-792	Металический нажимной люк								
		шт	2	843,00	--	1686	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге			2850	79			2
			Тенге			370	30			--
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2799				
	Материалы -		Тенге			225				
	Всего заработная плата -		Тенге				400			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2124				
		Накладные расходы -	Тенге			410				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				61			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			193				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3401				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата -	Тенге				462			
	Стоимость прочих работ -		Тенге			51				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			51				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3				
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ -		Тенге			54				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге			3455				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата -	Тенге				462			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			1292766	16579			1749
			Тенге			299570	5537			24
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			826090				
	Материалы -		Тенге			372308				
	Всего заработная плата -		Тенге				278755			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			118109				
	Местные материалы -		Тенге			51237				
		Накладные расходы -	Тенге			269261				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							135
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				40389			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			65721				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1161071				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1779
		Сметная заработная плата -	Тенге				319144			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			466625				
	Материалы -		Тенге			520				
	Всего заработная плата -		Тенге				26352			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			434394				
		Накладные расходы -	Тенге			21345				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3202			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			29278				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			517248				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							140
		Сметная заработная плата -	Тенге				29553			
	Стоимость прочих работ -		Тенге			51				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			51				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3				
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ -		Тенге			54				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			1678374				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1918
		Сметная заработная плата -	Тенге				348698			

ИТОГО	**1 678 374**
Временные здания и сооружения 1,44% x 0,85	**20 543**
Итого с временными	**1 698 917**
Дополнительные затраты на производство работ в зимнее время 1,35%	**22 935**
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	**1 721 853**
Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	**6 796**
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	**1 728 648**
Затраты на выслугу лет 1%	**16 989**
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	**1 745 638**

Пересчет в текущих ценах, К-2,92774	**5 110 776**
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	**102 216**
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	**5 212 992**
Налог на добавленную стоимость, 12 %	**625 559**
Итого с НДС	**5 838 551**
Скидка 5%	**- 291 928**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО по АКТУ				**5 546 623**				
		ВСЕГО на оплату				**5 546 623**				

Заказчик:
Главный специалист
Отдела строительства
Социальных объектов
КГУ «Управление строительства города Алматы»
_____ Бегимбеков А.К.

Алматы қаласы
«ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ»
КОММУНАЛДЫҚ
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
ТЕКСЕРІЛГЕН

Сметно-договорной отдел _____

Технический надзор ТОО "Банур-1"
_____ Ташимов Ж.

Сметчик технического надзора _____

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО "Арыстан Құрылыс фирмасы"
_____ Нурбаев А.Т.

Начальник участка
_____ Искаков У.Б.,

Форма 2

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение «Управление строительства города Алматы»
Подрядчик: ТОО "Арыстан Құрылыс фирмасы"
Наименование стройки - Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальный ремонт здания школы-гимназии №123, расположенного по адресу: мкр.Аксай-3а, дом 54, Ауэзовского района г. Алматы

АКТ № 33
Приемки выполненных работ за август 2018 года
Локальная смета № 2-1-4 Отопление и вентиляция

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 2.Теплоснабжение П1-П10								
63	Е0118-13-1	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	10	3676,53	154,72	36765	1547	30940	15,40	154
		1насос		2627,81	57,94	26278	579	115,2	0,28	3
64	С131005-9 Изм. и доп. вып. 25прим	Насос циркуляционный для систем отопления и холодоснабжения резьбовой, модель GHN 25/70-180, Q 2,7 м3/ч, Н 4 м вод. ст., типа IMP Pumps	4	11246,00	--	44984	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
65	С131005-11 Изм. и доп. вып. 25прим	Насос циркуляционный для систем отопления и холодоснабжения резьбовой, модель GHN 32/60-180, Q 2,2 м3/ч, Н 4 м вод. ст., типа IMP Pumps	2	8899,00	--	17798	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
66	С131005-10 Изм. и доп. вып. 25прим	Насос циркуляционный для систем отопления и холодоснабжения резьбовой, модель GHN 32/40-180, Q 1,2 м3/ч, Н 3 м вод. ст., типа IMP Pumps	4	8240,00	--	32960	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
67	Е0118-22-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых	40	72,96	--	2919	--	2947	0,37	15
		комплект		63,96	--	2559	--	115,2	--	--
68	С131205-4	Термометры прямые в оправе	40	352,00	--	14080	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
69	Е0118-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	40	866,62	2,02	34665	81	2211	0,26	10
		комплект		47,97	--	1919	--	115,2	--	--
76	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	305	12,59	--	3841	--	4319	0,06	18
		м		12,29	--	3750	--	115,2	--	--
77	Е0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	350	12,73	--	4457	--	4957	0,06	20
		м		12,29	--	4303	--	115,2	--	--
78	Е0116-10-3	Устройство расширителей для термометров и манометров из труб 76х3	16	823,17	19,99	13171	320	2599	0,75	12
		м		133,52	7,49	2136	120	115,2	0,04	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			205639	1948			229
			Тенге			40944	699			3
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			205639				
	Материалы -		Тенге			52844				
	Всего заработная плата -		Тенге				41643			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			109822				
	Местные материалы -		Тенге			82				
	Сдача и испытание -		Тенге			943				
		Накладные расходы -	Тенге			47973				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							24
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				7196			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			15217				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			268829				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							256
		Сметная заработная плата -	Тенге				48839			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			268829				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							256
		Сметная заработная плата -	Тенге				48839			
		РАЗДЕЛ 3.Вентиляция								
		П1								
88	Е0120-42-1	Установка камер приточных типовых без секции орошения производительностью до 10 тыс. м3-час	1	10674,51	1322,38	10675	1322	9961	48,42	48
		шт		8150,63	496,13	8151	496	115,2	2,42	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
89	75-2-76 Изм. и доп. вып. 27ПРИМЕН.	Кондиционер центральный /приточные камеры/ каркасно-панельный, тип КЦКП-5, номинальнаяпроизводительность по воздуху 5100 м3/ч, 700х800мм	1	140349,00	--	140349	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
90	Е0120-11-1	Установка решеток жалюзийныхстальных площадью в свету до 0,25 м2	23	274,08	21,20	6304	488	5922	1,29	30
		шт		214,63	8,86	4937	204	115,2	0,04	1
91	СПРАЙС	Решетка жалюзийная регулируемаяRAR 200х150	1	844,76	--	845	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
92	СПРАЙС	Решетка жалюзийная регулируемая RAR 400х200	22	1552,29	--	34150	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
101	СПРАЙС	Лючок для замера параметров воздуха	1	259,22	--	259	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
				П2						
104	Е0120-42-1	Установка камер приточных типовых без секции орошения производительностью до 10 тыс. м3-час	1	10674,51	1322,38	10675	1322	9961	48,42	48
		шт		8150,63	496,13	8151	496	115,2	2,42	2
105	75-2-76 Изм. и доп. вып. 27ПРИМЕН.	Кондиционер центральный /приточные камеры/ каркасно-панельный, тип КЦКП-5, номинальнаяпроизводительность по воздуху 5380 м3/ч, 700х800мм	1	140349,00	--	140349	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
106	Е0120-11-1	Установка решеток жалюзийныхстальных площадью в свету до 0,25 м2	22	274,08	21,20	6030	466	5664	1,29	28
		шт		214,63	8,86	4722	195	115,2	0,04	1
107	СПРАЙС	Решетка жалюзийная регулируемаяRAR 200х150	1	844,76	--	845	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
108	СПРАЙС	Решетка жалюзийная регулируемая RAR 400х200	21	1552,29	--	32598	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
116	СПРАЙС	Лючок для замера параметров воздуха	1	259,22	--	259	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
				П3						
119	Е0120-42-1	Установка камер приточных типовых без секции орошения производительностью до 10 тыс. м3-час	1	10674,51	1322,38	10675	1322	9961	48,42	48
		шт		8150,63	496,13	8151	496	115,2	2,42	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
120	75-2-76 Изм. и доп. вып. 27прим	Кондиционер центральный /приточные камеры/ каркасно-панельный, тип КЦКП-5, номинальная производительность по воздуху 4740 м3/ч, 700х800 мм	1	140349,00	--	140349	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
121	Е0120-11-1	Установка решеток жалюзийныхстальных площадью в свету до 0,25 м2	19	274,08	21,20	5208	403	4892	1,29	25
		шт		214,63	8,86	4078	168	115,2	0,04	1
122	СПРАЙС	Решетка жалюзийная регулируемаяRAR 400х150	1	1311,37	--	1311	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
123	СПРАЙС	Решетка жалюзийная регулируемая RAR 400х200	18	1552,29	--	27941	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
130	СПРАЙС	Лючок для замера параметров воздуха	1	259,22	--	259	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
			П4							
133	Е0120-42-1	Установка камер приточных типовых без секции орошения производительностью до 10 тыс. м3-час	1	10674,51	1322,38	10675	1322	9961	48,42	48
		шт		8150,63	496,13	8151	496	115,2	2,42	2
134	75-2-75 Изм. и доп. вып. 27ПРИМЕН.	Кондиционер центральный /приточные камеры/ каркасно-панельный, тип КЦКП-3.15, номинальная производительность по воздуху 3840 м3/ч, 700х450 мм	1	120701,00	--	120701	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
135	Е0120-28-1	Установка дверей герметических штампованных размером 1250х500 мм	1	4260,12	159,77	4260	160	591	2,42	2
		шт		453,72	59,06	454	59	115,2	0,29	--
136	Е0120-11-1	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	16	274,08	21,20	4385	339	4119	1,29	21
		шт		214,63	8,86	3434	142	115,2	0,04	1
137	СПРАЙС	Решетка жалюзийная регулируемаяRAR 200х150	1	844,76	--	845	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
138	СПРАЙС	Решетка жалюзийная регулируемаяRAR 400х150	1	1311,37	--	1311	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
139	СПРАЙС	Решетка жалюзийная регулируемая RAR 400х200	14	1552,29	--	21732	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
146	СПРАЙС	Лючок для замера параметров воздуха	1	259,22	--	259	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				П5						
149	Е0120-42-1	Установка камер приточных типовых без секции орошения производительностью до 10 тыс. м3-час	1	10674,51	1322,38	10675	1322	9961	48,42	48
		шт		8150,63	496,13	8151	496	115,2	2,42	2
150	75-2-75 Изм. и доп. вып. 27ПРИМЕН.	Кондиционер центральный /приточные камеры/ каркасно-панельный, тип КЦКП-3.15, номинальная производительность по воздуху 2500 м3/ч, 700х450 мм	1	120701,00	--	120701	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
151	Е0120-28-1	Установка дверей герметических штампованных размером 1250х500 мм	1	4260,12	159,77	4260	160	591	2,42	2
		шт		453,72	59,06	454	59	115,2	0,29	--
152	Е0120-11-1	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	10	274,08	21,20	2741	212	2575	1,29	13
		шт		214,63	8,86	2146	89	115,2	0,04	--
153	СПРАЙС	Решетка жалюзийная регулируемая RAR 400х200	10	1552,29	--	15523	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
159	СПРАЙС	Лючок для замера параметров воздуха	1	259,22	--	259	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
				П6						
162	Е0120-42-1	Установка камер приточных типовых без секции орошения производительностью до 10 тыс. м3-час	1	10674,51	1322,38	10675	1322	9961	48,42	48
		шт		8150,63	496,13	8151	496	115,2	2,42	2
163	75-2-74 Изм. и доп. вып. 27	Кондиционер центральный (приточные камеры)каркасно-панельный, модели КЦПК-1.6, номинальная производительность по воздуху 2100 м3/ч, размеры 675 мм х 400 мм	1	99952,00	--	99952	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
164	Е0120-11-1	Установка решеток жалюзийныхстальных площадью в свету до 0,25 м2	3	274,08	21,20	822	64	772	1,29	4
		шт		214,63	8,86	644	27	115,2	0,04	--
166	СПРАЙС	Решетка жалюзийная регулируемаяRAR 500х300	3	2372,66	--	7118	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
172	СПРАЙС	Лючок для замера параметров воздуха	1	259,22	--	259	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
				П7						
175	Е0120-42-1	Установка камер приточных типовых без секции орошения производительностью до 10 тыс. м3-час	1	10674,51	1322,38	10675	1322	9961	48,42	48
		шт		8150,63	496,13	8151	496	115,2	2,42	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
176	75-2-75 Изм. и доп. вып. 27прим	Кондиционер центральный /приточные камеры/ каркасно-панельный, тип КЦКП-3.15, номинальнаяпроизводительность по воздуху 2400 м3/ч, 700х450мм	1	120701,00	--	120701	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
177	Е0120-11-1	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	3	274,08	21,20	822	64	772	1,29	4
		шт		214,63	8,86	644	27	115,2	0,04	--
178	СПРАЙС	Решетка жалюзийная регулируемаяRAR 600х250	3	2412,30	--	7237	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
				П8						
186	Е0120-42-1	Установка камер приточных типовых без секции орошения производительностью до 10 тыс. м3-час	1	10674,51	1322,38	10675	1322	9961	48,42	48
		шт		8150,63	496,13	8151	496	115,2	2,42	2
187	75-2-75 Изм. и доп. вып. 27прим	Кондиционер центральный /приточные камеры/ каркасно-панельный, тип КЦКП-3.15, номинальнаяпроизводительность по воздуху 2400 м3/ч, 700х450мм	1	120701,00	--	120701	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
188	Е0120-11-1	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	3	274,08	21,20	822	64	772	1,29	4
		шт		214,63	8,86	644	27	115,2	0,04	--
189	СПРАЙС	Решетка жалюзийная регулируемаяRAR 600х250	3	2412,30	--	7237	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
				П9						
197	Е0120-42-1	Установка камер приточных типовых без секции орошения производительностью до 10 тыс. м3-час	1	10674,51	1322,38	10675	1322	9961	48,42	48
		шт		8150,63	496,13	8151	496	115,2	2,42	2
198	75-2-76 Изм. и доп. вып. 27прим	Кондиционер центральный /приточные камеры/ каркасно-панельный, тип КЦКП-5, номинальная производительность по воздуху 4800 м3/ч, 700х800 мм	1	140349,00	--	140349	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
199	Е0120-11-1	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	6	274,08	21,20	1644	127	1545	1,29	8
		шт		214,63	8,86	1288	53	115,2	0,04	--
200	СПРАЙС	Решетка жалюзийная регулируемаяRAR 600х250	6	2412,30	--	14474	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
				П10						
209	Е0120-42-1	Установка камер приточных типовых без секции орошения производительностью до 10 тыс. м3-час	1	10674,51	1322,38	10675	1322	9961	48,42	48

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		8150,63	496,13	8151	496	115,2	2,42	2
210	75-2-76 Изм. и доп. вып. 27прим	Кондиционер центральный /приточные камеры/ каркасно-панельный, тип КЦКП-5, номинальная производительность по воздуху 4800 м3/ч, 700х800 мм	1	140349,00	--	140349	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
211	Е0120-28-1	Установка дверей герметических штампованных размером 1250х500 мм	1	4260,12	159,77	4260	160	591	2,42	2
		шт		453,72	59,06	454	59	115,2	0,29	--
225	СПРАЙС	Лючок для замера параметров воздуха	1	259,22	--	259	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
				В1						
236	СПРАЙС	Лючок для замера параметров воздуха	2	259,22	--	518	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
				В2						
239	Е0120-31-1	Установка вентиляторов радиальных массой до 0,05 т	1	1429,66	48,55	1430	49	1451	7,25	7
		шт		1241,61	17,72	1242	18	115,2	0,09	--
240	С131301-1309 Изм. и доп. вып. 25	Вентиляторы канальные радиальные для прямоугольных каналов, марки КЕ (КТ) 70-40/35-4D, 400/3, Р 3,35 кВт, n 1422 об/мин, Qmax 5787 м3/ч ГОСТ 7402-84	1	89481,00	--	89481	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
249	СПРАЙС	Лючок для замера параметров воздуха	2	259,22	--	518	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
				В3						
254	Е0120-29-1	Установка вставок гибкихк радиальным вентиляторам	0,15578	1456,51	9,12	227	1	201	6,94	1
		м2		1116,64	2,95	174	--	115,2	0,01	--
				В4						
282	СПРАЙС	Лючок для замера параметров воздуха	2	259,22	--	518	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
				ВЕ1;ВЕ4;ВЕ6;ВЕ9;ВЕ11;ВЕ14;ВЕ16						
285	Е0120-11-1	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	7	274,08	21,20	1919	148	1802	1,29	9
		шт		214,63	8,86	1502	62	115,2	0,04	--
286	СПРАЙС	Решетка жалюзийная регулируемаяRAR 150х150	7	725,83	--	5081	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
				ВЕ2						
292	Е0120-11-1	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	1	274,08	21,20	274	21	257	1,29	1
		шт		214,63	8,86	215	9	115,2	0,04	--
293	СПРАЙС	Решетка жалюзийная регулируемаяRAR 250х300	1	1473,00	--	1473	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
				ВЕ3;ВЕ5;ВЕ10;ВЕ15						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
299	Е0120-11-1	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	8	274,08	21,20	2193	170	2060	1,29	10
		шт		214,63	8,86	1717	71	115,2	0,04	--
300	СПРАЙС	Решетка жалюзийная регулируемаяRAR 250x200	8	1140,58	--	9125	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
				BE7						
306	Е0120-11-1	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	1	274,08	21,20	274	21	257	1,29	1
		шт		214,63	8,86	215	9	115,2	0,04	--
307	СПРАЙС	Решетка жалюзийная регулируемаяRAR 250x300	1	1473,00	--	1473	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
				BE8						
313	Е0120-11-1	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	1	274,08	21,20	274	21	257	1,29	1
		шт		214,63	8,86	215	9	115,2	0,04	--
314	СПРАЙС	Решетка жалюзийная регулируемаяRAR 250x250	1	1314,42	--	1314	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
				BE12						
320	Е0120-11-1	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	1	274,08	21,20	274	21	257	1,29	1
		шт		214,63	8,86	215	9	115,2	0,04	--
321	СПРАЙС	Решетка жалюзийная регулируемаяRAR 200x250	1	1140,58	--	1141	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
				BE13						
327	Е0120-11-1	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	1	274,08	21,20	274	21	257	1,29	1
		шт		214,63	8,86	215	9	115,2	0,04	--
328	СПРАЙС	Решетка жалюзийная регулируемаяRAR 250x300	1	1473,00	--	1473	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
				BE17						
334	Е0120-11-1	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	1	274,08	21,20	274	21	257	1,29	1
		шт		214,63	8,86	215	9	115,2	0,04	--
335	СПРАЙС	Решетка жалюзийная регулируемаяRAR 150x200	1	844,76	--	845	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
				BE18;BE20;BE21;BE22;BE24;BE25						
341	Е0120-11-1	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	6	274,08	21,20	1644	127	1545	1,29	8
		шт		214,63	8,86	1288	53	115,2	0,04	--
342	СПРАЙС	Решетка жалюзийная регулируемаяRAR 250x300	6	1473,00	--	8838	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
				BE19;BE23						
348	Е0120-11-1	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	2	274,08	21,20	548	42	515	1,29	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		214,63	8,86	429	18	115,2	0,04	--
349	СПРАЙС	Решетка жалюзийная регулируемаяRAR 250x250	2	1314,42	--	2629	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
				BE28						
371	E0120-3-9	Прокладка воздуховодов класса Н/нормальные/ периметром 900 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	1,8346	1249,08	13,89	2292	25	591	1,70	3
		м2		274,40	5,20	503	10	115,2	0,03	--
372	E0126-31-1	Теплоизоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	0,043172	2493,43	413,08	108	18	87	12,17	1
		м3		2080,35	154,69	90	7	90	0,75	--
373	C11031-157 Изм. и	Маты теплоизоляционные URS, маркаМ 11ф-50	0,044035	4400,00	--	194	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
374	C130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	2,69825	200,00	--	540	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			1800599	16723			688
			Тенге			115664	6392			31
	Стоимость оборудования -		Тенге			1494429				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			1494429				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			301				
	Всего заработная плата -		Тенге				96			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			194				
		Накладные расходы -	Тенге			87				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				13			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			23				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			412				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата -	Тенге				110			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			305868				
	Материалы -		Тенге			30174				
	Всего заработная плата -		Тенге				121960			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			143416				
	Сдача и испытание -		Тенге			6299				
		Накладные расходы -	Тенге			140498				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							70
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				21075			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			26782				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			473148				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							789
		Сметная заработная плата -	Тенге				143034			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			1967989				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							789
		Сметная заработная плата -	Тенге				143144			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			**2006238**	**18671**			**917**
			Тенге			**156608**	**7092**			**34**
	Стоимость оборудования -		Тенге			**1494429**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			**1494429**				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**301**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**96**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**194**				
		Накладные расходы -	Тенге			**87**				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**13**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**23**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**412**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**110**			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**511507**				
	Материалы -		Тенге			**83017**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**163603**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**253238**				
	Местные материалы -		Тенге			**82**				
	Сдача и испытание -		Тенге			**7242**				
		Накладные расходы -	Тенге			**188471**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**94**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**28271**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**41999**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**741977**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1045**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**191874**			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			**2236818**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1045**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**191983**			

ИТОГО	**2 236 818**
Временные здания и сооружения 1,44% x 0,85	**9 087**
Итого с временными	**2 245 905**
Дополнительные затраты на производство работ в зимнее время 1,35%	**10 145**
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	**2 256 050**
Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	**3 006**
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	**2 259 056**
Затраты на выслугу лет 1%	**7 515**
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	**2 266 570**
Пересчет в текущих ценах, К-2,92774	**6 635 933**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**132 719**				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**6 768 652**				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				**812 238**				
		Итого с НДС				**7 580 890**				
		Скидка 5%				**379 045**				
		ИТОГО по АКТУ				**7 201 846**				
		Сумма не подлежащая оплате				**-**				
		ВСЕГО на оплату				**7 201 846**				

Заказчик:
Главный специалист
Отдела строительства
Социальных объектов
КГУ «Управление строительства города Алматы»
Бегимбеков А.К.

Алматы қаласы «ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ» КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ ТЕКСЕРІЛГЕН

Сметно-договорной отдел

Технический надзор ТОО "Банур-1"
Ташимов Ж.

Сметчик технического надзора

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО " Арыстан Құрылыс фирмасы"
Нурбаев А.Т.

Начальник участка
Искаков У.Б.,

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение «Управление строительства города Алматы»
Подрядчик: ТОО "Арыстан Құрылыс фирмасы"
Наименование стройки - Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальный ремонт здания школы-гимназии №123, расположенного по адресу: мкр.Аксай-3а, дом 54, Ауэзовского района г. Алматы

АКТ № 34
Приемки выполненных работ за август 2018 года
Локальная смета № 2-1-5 Электроосвещение

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей / рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.ЩИТЫ								
		ЩВ								
108	Ц0108-532-4	Пост управления кнопочный общего назначения, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, до 3 элементов поста	11	467,40	9,40	5141	103	2474	2,00	22
		шт		263,00	--	2893	--	85,5	--	--
109	СПРАЙС-ЛИСТ	Пост управления кнопочный двухштифтовый ПКЕ 222-1У2	1	109,79	--	110	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
110	СПРАЙС-ЛИСТ	Пост управления кнопочныйдвухштифтовый сигнальная лампочка в корпусе КП-103	10	185,42	--	1854	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
111	Ц0108-604-1	Звонок электрический с кнопкой	9	115,10	2,80	1036	25	789	0,64	6
		компл		102,00	0,50	918	4	85,5	--	--
112	С151801-129	Звонок GNU-913	9	3590,00	--	32310	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
113	Ц0108-603-1	Ящик с понижающим трансформатором	6	228,80	13,20	1373	79	1063	1,00	6
		шт		205,00	2,30	1230	14	85,5	0,01	--
114	С151803-192	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	6	4720,00	--	28320	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
115	Ц0108-529-1	Контактор постоянного тока на установленной конструкции, на ток до 160 А	7	1627,30	34,30	11391	240	3139	3,00	21
		шт		520,00	4,50	3640	32	85,5	0,03	--
116	С151801-1089 Изм. и доп. вып. 24	Контакторы малогабаритные модели КМИ-11810, 18 А, 24 В/АС-3, 1НО, типа ИЭК	4	821,00	--	3284	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
117	С151801-1097 Изм. и доп. вып. 24	Контакторы малогабаритные модели КМИ-22510, 25 А, 24 В/АС-3, 1НО, типа ИЭК	1	1032,00	--	1032	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
118	С151801-1095 Изм. и доп. вып. 24	Контакторы малогабаритные модели КМИ-11811, 18 А, 400 В/АС-3, 1НЗ, типа ИЭК	2	861,00	--	1722	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
119	С151801-1095 Изм. и доп. вып. 24	Контакторы малогабаритные модели КМИ-11811, 18 А, 400 В/АС-3, 1НЗ, типа ИЭК	4	861,00	--	3444	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
120	СПРАЙС-ЛИСТ	Регулятор уровня Т-62002	2	1195,46	--	2391	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
121	С130905-1200 Изм. и доп. вып. 26прим	Датчик к регулятору уровня Т-62010	4	6135,00	--	24540	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
				Материалы						
				Светильники						
136	Ц0108-593-7	Светильник потолочный или настенный двухламповый с креплением винтами для помещенийс нормальными условиями среды	627	357,50	164,00	224153	102828	95209	0,82	514
		шт		131,00	46,60	82137	29219	85,5	0,27	169
139	Ц0108-594-1	Светильник с люминесцентными лампами,отдельно устанавливаемый на штырях, с 1 лампой в светильнике	90	269,90	98,00	24291	8820	11619	0,76	68
		шт		122,00	29,00	10980	2610	85,5	0,17	15
141	Ц0108-594-2	Светильник с люминесцентными лампами,отдельно устанавливаемый на штырях, с 2 лампами всветильнике	30	342,80	134,00	10284	4020	5022	0,99	30
		шт		158,00	37,80	4740	1134	85,5	0,22	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
143	Ц0108-593-6	Светильник потолочный или настенный одноламповый с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды	10	313,00	131,00	3130	1310	1333	0,75	8
		шт		119,00	36,90	1190	369	85,5	0,21	2
145	Ц0108-594-2	Светильник с люминесцентными лампами,отдельно устанавливаемый на штырях, с 2 лампами всветильнике	53	342,80	134,00	18168	7102	8873	0,99	52
		шт		158,00	37,80	8374	2003	85,5	0,22	12
147	Ц0108-593-6	Светильник потолочный или настенный одноламповый с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды	135	313,00	131,00	42255	17685	17995	0,75	101
		шт		119,00	36,90	16065	4982	85,5	0,21	29
152	Е0121-17-6	Монтаж люстр или подвесных светильников, до 5 ламп накаливания	95	297,90	71,36	28301	6779	19007	1,02	97
		шт		159,75	46,09	15176	4379	97,2	0,20	19
154	Ц0108-596-6	Прожектор отдельно устанавливаемый на кронштейне, установленном на опоре с лампой мощностью 1000 Вт	2	1579,00	587,00	3158	1174	1192	3,41	7
		шт		569,00	128,00	1138	256	85,5	0,74	1
155	С151703-29	Прожектор типа ПКН-1500-БХЛ1	2	5660,00	--	11320	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
156	Ц0108-593-11	Световые настенные указатели	61	241,70	91,00	14744	5551	8173	0,82	50
		шт		131,00	25,70	7991	1568	85,5	0,15	9
157	С151704-2	Указатель световой "Выход" СУВ-Н-У3	29	462,00	--	13398	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
158	Ц0108-593-6	Светильник потолочный или настенный одноламповый с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды	32	313,00	131,00	10016	4192	4265	0,75	24
		шт		119,00	36,90	3808	1181	85,5	0,21	7
160	Ц0108-81-3	Аппарат /кнопка, ключ управления, замокэлектромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа/, до 12 подключаемых концов	2	307,70	1,60	615	3	489	1,00	2
		шт		286,00	--	572	--	85,5	--	--
161	С151804-3296 Изм. и доп. вып. 22	Оповещатели световые модели ЛЮКС-220	2	534,00	--	1068	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
163	С11011-501	Пленка синтетическая, самоклеющая длянадписи "Авария, дренажный насос1,2"	0,0002	742100,00	--	148	--	--	--	--
		1000м2		--	--	--	--	--	--	--
169	С151701-90	Светильник переносной для освещения рабочей зоны с отражателем /ТУ-16-545.132-77/, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м	1	561,00	--	561	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
171	1101-35	Лестница-стремянка	1	5280,00	--	5280	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
172	5567-15	Лестница-стремянка	1	2004,00	--	2004	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			530842	159913			1008
			Тенге			160852	47749			271
	Стоимость оборудования -		Тенге			11639				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			11639				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			494515				
	Материалы -		Тенге			77291				
	Всего заработная плата -		Тенге				208602			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			96459				
		Накладные расходы -	Тенге			180642				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							90
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				27096			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			40509				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			715667				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1369
		Сметная заработная плата -	Тенге				235698			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			148				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			148				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			157				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			24540				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			24540				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1472				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			26012				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			753475				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1369
		Сметная заработная плата -	Тенге				235698			

ИТОГО

Временные здания и сооружения 1,44% х 0,85	753 475
Итого с временными	9 080
	762 555

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Дополнительные затраты на производство работ в зимнее время 1,35%				10 137				
		Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %				772 692				
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%				3 004				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				775 696				
		Затраты на выслугу лет 1%				7 509				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				783 205				

		Пересчет в текущих ценах, К-2,92774				2 293 023				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				45 860				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				2 338 883				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				280 666				
		Итого с НДС				2 619 549				
		Скидка 5%				- 130 977				
		ИТОГО по АКТУ				2 488 572				
		ВСЕГО на оплату				2 488 572				

Заказчик:
Главный специалист
Отдела строительства
Социальных объектов
КГУ «Управление строительства города Алматы»
_____ Бегимбеков А.К.

Алматы қаласы
«ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ»
КОММУНАЛДЫҚ
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
ТЕКСЕРІЛГЕН

Сметно-договорной отдел _____

Технический надзор ТОО "Банур-1"
_____ Ташимов Ж.

Сметчик технического надзора _____

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО " Арыстан Құрылыс фирмасы"
_____ Нурбаев А.Т.

ҚҰРЫЛЫС ФИРМАСЫ АРЫСТАН

Начальник участка
_____ Искаков У.Б.,

834150

Форма 2

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение «Управление строительства города Алматы»
Подрядчик: ТОО "Арыстан Құрылыс фирмасы"
Наименование стройки - Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальный ремонт здания школы-гимназии №123, расположенного по адресу: мкр.Аксай-3а, дом 54, Ауэзовского района г. Алматы

АКТ № 35
Приемки выполненных работ за август 2018 года
Локальная смета № 2-1-6 Слаботочные сети

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Телевидение								
		Оборудование и материалы								
1	Ц0110-512-1	**Антенны телевизионные коллективногопользования: антенны приемные типа АТКГ на установленной опоре основная** шт	3	1114,80 1103,00	-- --	3344 3309	-- --	3008 90,9	6,00 --	18 --
2	С ПРАЙС	**Антенна диапазона UHF1** шт	1	10673,75 --	-- --	10674 --	-- --	-- --	-- --	-- --
3	С ПРАЙС	**Антенна диапазона UHF2** шт	1	3430,85 --	-- --	3431 --	-- --	-- --	-- --	-- --
4	С ПРАЙС	**Антенна диапазона VHF** шт	1	2988,65 --	-- --	2989 --	-- --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Ц0110-520-1 Изм. и доп. вып. 3	Определение в пределах проектной зоны места установки постоянной антенны, обеспечивающегокачественный прием телевидения на 4-х каналах с монтажом и демонтажом измерительной антенны с измерением величины уровня, определением качества телевизионного сигнала на входе головной усилительной станции, для одного канала								
		пр. зона	1	7604,98	--	7605	--	6913	41,60	42
				7604,98	--	7605	--	90,9	--	--
6	Ц0110-520-2 Изм. и доп. вып. 3	Определение в пределах проектной зоныместа установки постоянной антенны, обеспечивающего качественный прием телевидения на 4-х каналах смонтажом и демонтажом измерительной антенны с измерением величины уровня, определением качества телевизионного сигнала на входе головной усилительнойстанции, для каждого последующего канала								
		пр. зона	1,2	5740,30	--	6888	--	6262	31,40	38
				5740,30	--	6888	--	90,9	--	--
7	Ц0110-520-8 Изм. и доп. вып. 3	Измерение на выходе антенны с разделкойи подключением кабеля к антенне и канальному фильтру, для одного канала								
		измерен.	1	1681,87	--	1682	--	1529	9,20	9
				1681,87	--	1682	--	90,9	--	--
8	Ц0110-520-9 Изм. и доп. вып. 3	Измерение на выходе антенны с разделкой и подключением кабеля к антенне и канальному фильтру, для каждого последующего канала								
		измерен.	1,13	1352,81	--	1529	--	1390	7,40	8
				1352,81	--	1529	--	90,9	--	--
9	Ц0110-513-3	Оборудование коллективного приема телевидения: усилители, устанавливаемые на стене или вметаллическом шкафу								
		шт	1	1034,60	--	1035	--	931	5,00	5
				1024,00	--	1024	--	90,9	--	--
10	С ПРАЙС	Усилитель антенный TERRA MA 024								
		шт	1	5794,32	--	5794	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
11	Ц0110-513-4	Оборудование коллективного приема телевидения: ответвители магистральные								
		шт	4	318,50	--	1274	--	1145	2,00	8
				315,00	--	1260	--	90,9	--	--
12	С ПРАЙС	Ответвитель проходной 4 TV Luxmann SA-210								
		шт	4	145,16	--	581	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	Ц0110-513-5	Оборудование коллективного приема телевидения: разветвители абонентские РА на стене или вметаллическом шкафу								
		шт	8	465,70	--	3726	--	3352	3,00	24
				461,00	--	3688	--	90,9	--	--
14	С ПРАЙС	Телевизионный разветвитель на 8телевизоров Luxmann SP-108								
		шт	8	273,86	--	2191	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
15	Ц0108-591-10	Розетки штепсельные полугерметическиеи герметические								
		шт	54	133,40	3,60	7204	194	5323	0,68	37
				115,00	0,30	6210	16	85,5	--	--
16	С151801-823 Изм. и доп. вып. 21	Розетка телевизионная одноместная серии КВАРТА, цвет белый, модели РТВ10-КБ, типа ИЭК								
		шт.	54	66,00	--	3564	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
17	С151801-826 Изм. и доп. вып. 21	Рамка горизонтальная двухместная сериИКВАРТА, цвет белый, модели РГ-2-КБ, типа ИЭК								
		шт.	54	35,00	--	1890	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
18	Ц0111-107-1	Включение в аппаратуру штепсельных разъемов, количество контактов в разъеме до 14								
		шт	54	33,75	--	1823	--	1476	0,21	11
				33,75	--	1823	--	81	--	--
19	С ПРАЙС	Штепсель "F" винтовой								
		шт	54	18,30	--	988	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
20	Ц0110-457-10	Антенна-мачта								
		шт	1	30467,00	898,00	30467	898	26768	186,00	186
				29250,00	198,00	29250	198	90,9	1,15	1
21	С ПРАЙС	Мачта стальная 2 секции 4 м								
		шт	1	9446,27	--	9446	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
22	С130810-216 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004прим	Комплект растяжек								
		шт	1	55,00	--	55	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
				Кабели и провода						
23	Ц0108-412-1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2.5 мм2								
		м	2100	8,50	0,10	17850	210	13107	0,05	105
				7,30	--	15330	--	85,5	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**126028**	**1302**			**491**
			Тенге			**79597**	**214**			**1**
		Стоимость оборудования -	Тенге			**36093**				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			**36093**				
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			**89880**				
		Материалы -	Тенге			**3526**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**79812**			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**5454**				
		Накладные расходы -	Тенге			**71204**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**36**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**10681**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**9665**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			**170749**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**528**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**90492**			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			**55**				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**55**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**3**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			**58**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**206901**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**528**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**90492**			
		РАЗДЕЛ 2. Радиофикация								
		Оборудование и материалы								
36	**Ц0110-669-3**	**Приборы управления оповещанием**	**1**	**994,30**	**1,60**	**994**	**2**	**758**	**5,00**	**5**
		шт		**936,00**	**--**	**936**	**--**	**81**	**--**	**--**
37	**Ц0110-99-7**	**Усилитель дуплексный или абонентский,отдельно устанавливаемый**	**2**	**1938,70**	**--**	**3877**	**--**	**2986**	**12,00**	**24**
		шт		**1843,00**	**--**	**3686**	**--**	**81**	**--**	**--**
38	**Ц0110-397-13**	**Электроакустические устройства, шкаф блоков питания конденсаторных микрофонов на стене,количество блоков до 10**	**1**	**1603,00**	**--**	**1603**	**--**	**1145**	**7,00**	**7**
		шт		**1260,00**	**--**	**1260**	**--**	**90,9**	**--**	**--**
39	**Ц0110-350-12**	**Аппаратура цветного телевидения. Шкафрадиомикрофонов и радиосвязи**	**1**	**6093,20**	**29,20**	**6093**	**29**	**5187**	**32,00**	**32**
		шт		**5693,00**	**13,50**	**5693**	**14**	**90,9**	**0,08**	**--**
40	**75-6-58 Изм. и доп. вып. 21ПРИМ**	**Шкаф на 15 установочных мест РА-151 D**	**1**	**65609,00**	**--**	**65609**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
41	Ц0110-348-3	**Аппаратура консольного типа. Громкоговоритель студийного контроля**	29	1394,00	144,00	40426	4176	30658	7,00	203
		шт		1127,00	36,00	32683	1044	90,9	0,21	6
42	Ц0110-386-7	**Абонентское и другое оборудование: громкоговоритель или звуковая колонка в помещении**	3	332,40	--	997	--	864	2,00	6
		шт		317,00	--	951	--	90,9	--	--
43	Ц0110-349-4	**Аппаратура настенного типа. Коробка кабельная, соединительная или разветвительная**	30	702,30	--	21069	--	17671	4,00	120
		шт		648,00	--	19440	--	90,9	--	--
44	С151802-21	**Коробка универсальная УК-М**	30	59,00	--	1770	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			142439	4207			397
			Тенге			64649	1058			6
	Стоимость оборудования -		Тенге			65609				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			65609				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			76830				
	Материалы -		Тенге			6204				
	Всего заработная плата -		Тенге				65707			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1770				
		Накладные расходы -	Тенге			59270				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							30
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				8890			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8166				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			144266				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							433
		Сметная заработная плата -	Тенге				74597			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			209875				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							433
		Сметная заработная плата -	Тенге				74597			
		РАЗДЕЛ 3. Электрочасофикация								
		Оборудование и материалы								
47	Ц0110-694-1	**Часы первичные электрические показывающие кварцевые типа ПКЧЗ-2-РИ-Р24-Р6-1**	1	589,30	--	589	--	471	3,00	3
		шт		581,00	--	581	--	81	--	--
48	Ц0110-695-1	**Электрочасы вторичные для помещений: электрочасы односторонние на стене**	19	279,70	--	5314	--	4232	2,00	38
		шт		275,00	--	5225	--	81	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
49	Ц0110-349-4	**Аппаратура настенного типа. Коробка кабельная, соединительная или разветвительная**								
		шт	26	702,30	--	18260	--	15315	4,00	104
				648,00	--	16848	--	90,9	--	--
50	С151802-21	**Коробка универсальная УК-П**								
		шт	26	59,00	--	1534	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			25697	--			145
			Тенге			22654	--			--
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			25697				
	Материалы -		Тенге			1509				
	Всего заработная плата -		Тенге				22654			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1534				
		Накладные расходы -	Тенге			20018				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							10
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3003			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2743				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			48458				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							155
		Сметная заработная плата -	Тенге				25657			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			48458				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							155
		Сметная заработная плата -	Тенге				25657			
		РАЗДЕЛ 4. Видеонаблюдение								
53	Ц0110-372-14	**Устройство цифровой регистрации**								
		устр	1	1397,60	--	1398	--	1232	8,00	8
				1355,00	--	1355	--	90,9	--	--
54	Ц0110-949-3 Изм. и доп. вып. 3	**Программирование сетевого элемента и отладка его работы .Видеорегистратор цифровой 16-тиканальный MSB-9216V VGA LAN H.264**								
		сет.элем	1	6562,32	--	6562	--	5315	20,00	20
				6562,32	--	6562	--	81	--	--
55	Ц0110-99-6	**Преобразователь или блок питания, отдельно устанавливаемый**								
		шт	2	1526,20	--	3052	--	2333	9,00	18
				1440,00	--	2880	--	81	--	--
56	Ц0110-350-23	**Аппаратура цветного телевидения. Видеоконтрольное устройство**								
		шт	1	438,90	9,20	439	9	390	2,00	2
				425,00	4,50	425	4	90,9	0,03	--
57	Ц0110-350-22	**Аппаратура цветного телевидения. Камера телевизионная передающая**								
		шт	1	4209,80	27,80	4210	28	3526	19,00	19
				3870,00	9,00	3870	9	90,9	0,05	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
59	С ПРАЙС	16-ти канальный активный приемник-видео (с усилением) PV-1610RJ								
		шт	1	3656,52	--	3657	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
60	Ц0110-99-6	Преобразователь или блок питания, отдельно устанавливаемый								
		шт	1	1526,20	--	1526	--	1166	9,00	9
				1440,00	--	1440	--	81	--	--
61	Ц0110-350-22	Аппаратура цветного телевидения. Камера телевизионная передающая								
		шт	19	4209,80	27,80	79986	528	66994	19,00	361
				3870,00	9,00	73530	171	90,9	0,05	1
62	Ц0110-513-3	Оборудование коллективного приема телевидения: усилители, устанавливаемые на стене или вметаллическом шкафу								
		шт	16	1034,60	--	16554	--	14893	5,00	80
				1024,00	--	16384	--	90,9	--	--
63	С ПРАЙС	Пассивный усилитель видеосигнала для витой пары MSB-202P								
		шт	16	149,43	--	2391	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			119774	565			517
			Тенге			106446	184			1
		Стоимость оборудования -	Тенге			6047				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			6047				
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			113727				
		Материалы -	Тенге			6716				
		Всего заработная плата -	Тенге				106631			
		Накладные расходы -	Тенге			95850				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							48
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				14378			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			12575				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			222152				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							566
		Сметная заработная плата -	Тенге				121008			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			228199				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							566
		Сметная заработная плата -	Тенге				121008			
		РАЗДЕЛ 5. Телефонизация								
		Оборудование и материалы								
78	Ц0108-420-1	Коробки ответвительные к распределительному шинопроводу: коробка с предохранителем или разъединителем, или автоматом, или указателем напряжения	2	578,10	31,10	1156	62	702	2,09	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
79	С151802-14	Коробка телефонная распределительная КРТ-10	шт	403,00	7,60	806	15	85,5	0,04	--
			2	463,00	--	926	--	--	--	--
			шт	--	--	--	--	--	--	--
80	Ц0110-349-7	Аппаратура настенного типа. Розетка телефонная	5	107,30	--	537	--	450	1,00	5
			шт	99,00	--	495	--	90,9	--	--
81	С151802-22	Розетка телефонная штепсельная четырехпроводная /с конденсатором/ РТШК-4	5	222,00	--	1110	--	--	--	--
			шт	--	--	--	--	--	--	--
82	С ПРАЙС	10 парный плинт"	1	109,79	--	110	--	--	--	--
			шт	--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			3838	62			9
			Тенге			1301	15			--
		Стоимость оборудования -	Тенге			110				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			110				
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			3729				
		Материалы -	Тенге			330				
		Всего заработная плата -	Тенге				1316			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2036				
		Накладные расходы -	Тенге			1152				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				173			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			293				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			5174				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							10
		Сметная заработная плата -	Тенге				1489			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			5283				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							10
		Сметная заработная плата -	Тенге				1489			
		РАЗДЕЛ 6. Пожарная сигнализация								
		Оборудование пожарной сигнализации								
87	Ц0110-667-2	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 20 лучей	2	7509,60	1,60	15019	3	11591	38,00	76
			шт	7155,00	--	14310	--	81	--	--
88	С ПРАЙС	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный Сигнал-20М	2	6803,45	--	13607	--	--	--	--
			шт	--	--	--	--	--	--	--
89	Ц0110-667-10	Приборы приемно-контрольные объектовыена 1 луч	1	2066,80	1,60	2067	2	1630	11,00	11
			шт	2012,00	--	2012	--	81	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
90	С ПРАЙС	Пульт контроля и управления С2000-М	1	10714,93	--	10715	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
91	Ц0110-668-3	Извещатели ПС автоматические: тепловой, дымовой, световой	497	457,50	1,60	227378	795	175923	2,00	994
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
93	С151804-3187 Изм. и доп. вып. 22	Извещатели пожарные тепловые моделиИП 101-1А-А1	193	249,00	--	48057	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
94	Ц0110-668-6	Ручной пожарный извещатель	19	86,30	7,80	1640	148	936	0,35	7
		шт		60,80	--	1155	--	81	--	--
95	С151804-3213 Изм. и доп. вып. 22	Извещатели пожарные ручные модели ИПР-3 СУ	19	534,00	--	10146	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
96	Ц0108-121-1	Аккумулятор 12 В	1	307,70	--	308	--	237	2,00	2
		шт		277,00	--	277	--	85,5	--	--
97	С ПРАЙС	Аккумулятор 12В, 7А/Ч UL7-12	1	853,90	--	854	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
98	Ц0110-99-6	Преобразователь или блок питания, отдельно устанавливаемый	1	1526,20	--	1526	--	1166	9,00	9
		шт		1440,00	--	1440	--	81	--	--
99	С ПРАЙС	Блок питания 12В РИП-12-1А-7АчProtection2"	1	2374,76	--	2375	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
				Средства речевого оповещения о пожаре						
100	Ц0110-669-4	Приборы и устройства сигнализирующие объектовые; устройства ультрозвуковые: преобразователь /излучатель или приемник/	2	860,30	1,60	1721	3	1341	5,00	10
		шт		828,00	--	1656	--	81	--	--
102	С151802-21	Коробка универсальная УК-М	36	59,00	--	2124	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
103	Ц0110-386-7	Абонентское и другое оборудование: громкоговоритель или звуковая колонка в помещении	96	332,40	--	31910	--	27663	2,00	192
		шт		317,00	--	30432	--	90,9	--	--
104	С ПРАЙС	Акустическая система настенная, динамик 10 Вт Т-601	96	1829,79	--	175660	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
105	Ц0110-667-13	Промежуточные устройства на количестволучей 1	шт	--	--	--	--	--	--	--
			1	792,70	1,60	793	2	614	4,00	4
106	С ПРАЙС	Исполнительный релейный блокисп.01	шт	758,00	--	758	--	81	--	--
			1	3245,43	--	3245	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	шт	--	--	--	--	--	--	--
			Тенге			635783	953			1305
			Тенге			269229	--			--
	Стоимость оборудования -		Тенге			206455				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			206455				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			429328				
	Материалы -		Тенге			12179				
	Всего заработная плата -		Тенге				269229			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			146967				
		Накладные расходы -	Тенге			221101				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							111
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				33165			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			39026				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			689454				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1415
		Сметная заработная плата -	Тенге				302394			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			895910				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1415
		Сметная заработная плата -	Тенге				302394			
		РАЗДЕЛ 7. Структурированная кабельная сеть								
118	Ц0108-591-10	Розетки штепсельные полугерметические и герметические	шт	133,40	3,60	20677	558	15280	0,68	105
			155	115,00	0,30	17825	46	85,5	--	--
119	С151801-825 Изм. и доп. вып. 21	Розетка компьютерная одноместная серии КВАРТА, цвет белый, модели РК10-КБ, типа ИЭК	шт.	116,00	--	17980	--	--	--	--
			155	--	--	--	--	--	--	--
120	Ц0111-96-1	Съемные и выдвижные блоки /модули, ячейки, ТЭЗ/, массой до 0,005 т	шт	219,96	3,85	13198	231	10498	1,00	60
			60	213,75	2,25	12825	135	81	0,01	1
121	С ПРАЙС	Сетевой порт розеточный модульJKB06-UC5E	шт	128,09	--	7685	--	--	--	--
			60	--	--	--	--	--	--	--
122	Ц0111-107-1	Включение в аппаратуру штепсельных разъемов, количество контактов в разъеме до 14	шт	33,75	--	1755	--	1422	0,21	11
			52	33,75	--	1755	--	81	--	--
123	С ПРАЙС	Коннектор RJ-45	52	4,57	--	238	--	--	--	--

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
124	Ц0110-349-4	Аппаратура настенного типа. Коробка кабельная, соединительная или разветвительная	шт	44	702,30 648,00	-- --	30901 28512	-- --	25917 90,9	4,00 --	176 --
125	С151802-21	Коробка универсальная УК-М	шт	44	59,00 --	-- --	2596 --	-- --	-- --	-- --	-- --
126	Ц0110-901-13	Крышка декоративная и другие мелкиеизделия /без присоединения проводов/	шт	32	10,50 10,10	0,10 --	336 323	3 --	320 99	0,06 --	2 --
127	С ПРАЙС	Рамка-суппорт под 2 модуля в сборе "BRAVA"	шт	8	75,94 --	-- --	607 --	-- --	-- --	-- --	-- --
128	С ПРАЙС	Рамка-суппорт под 6 модулей всборе "BRAVA"	шт	24	85,39 --	-- --	2049 --	-- --	-- --	-- --	-- --
129	Ц0108-397-1	Профиль длиной 2 м перфорированный монтажный	м	485	170,10 15,80	15,30 3,20	82499 7663	7421 1552	7879 85,5	0,09 0,02	44 9
130	С ПРАЙС	Миниканал 40х17 ТМС	м	750	54,28 --	-- --	40713 --	-- --	-- --	-- --	-- --
131	С ПРАЙС	Миниканал 40/2х17 WO ТМС	м	220	56,42 --	-- --	12412 --	-- --	-- --	-- --	-- --
132	Е0121-12-1	Прокладка металлических коробов	м короба	82	145,97 63,90	75,12 47,74	11970 5240	6160 3915	8898 97,2	0,40 0,21	33 17
133	С ПРАЙС	Короб с разделителем 80х40 WOTA-GN	м	82	210,43 --	-- --	17255 --	-- --	-- --	-- --	-- --
134	С ПРАЙС	Угол внешний 80х40мм	шт	1	127,17 --	-- --	127 --	-- --	-- --	-- --	-- --
135	С ПРАЙС	Угол внутренний 80х40мм	шт	1	127,17 --	-- --	127 --	-- --	-- --	-- --	-- --
136	С ПРАЙС	Угол плоский 80х40мм	шт	1	127,17 --	-- --	127 --	-- --	-- --	-- --	-- --
137	С ПРАЙС	Тройник 80х40мм	шт	1	42,70 --	-- --	43 --	-- --	-- --	-- --	-- --
138	С ПРАЙС	Угол внешний 40х17мм	шт	1	28,97 --	-- --	29 --	-- --	-- --	-- --	-- --
139	С ПРАЙС	Угол внутренний 40х17мм	шт	1	28,97 --	-- --	29 --	-- --	-- --	-- --	-- --
140	С ПРАЙС	Угол плоский 40х17мм	шт	1	28,97 --	-- --	29 --	-- --	-- --	-- --	-- --
141	С ПРАЙС	Тройник 40х17мм	шт	1	28,97 --	-- --	29 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				263411	14373			430
			Тенге				74143	5648			27
	Стоимость оборудования -		Тенге				27835				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге				27835				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			235576				
		Материалы -	Тенге			72819				
		Всего заработная плата -	Тенге				79791			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			74241				
		Накладные расходы -	Тенге			70214				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							35
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				10532			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			18347				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			324137				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							493
		Сметная заработная плата -	Тенге				90323			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			351972				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							493
		Сметная заработная плата -	Тенге				90323			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			1316971	21462			3294
			Тенге			618020	7120			36
		Стоимость оборудования -	Тенге			342150				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			342150				
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			974767				
		Материалы -	Тенге			103282				
		Всего заработная плата -	Тенге				625139			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			232002				
		Накладные расходы -	Тенге			538808				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							269
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				80821			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			90814				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			1604389				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3599
		Сметная заработная плата -	Тенге				705961			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			55				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			55				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			58				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			1946597				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3599
		Сметная заработная плата -	Тенге				705961			

ИТОГО	
Временные здания и сооружения 1,44% x 0,85	1 946 597
Итого с временными	19 638
Дополнительные затраты на производство работ в зимнее время 1,35%	1 966 235
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	21 925
Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	1 988 161
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	6 496
	1 994 657

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Затраты на выслугу лет 1%				16 241				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				**2 010 898**				
		Пересчет в текущих ценах, К-2,92774				**5 887 390**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**117 748**				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**6 005 138**				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				**720 617**				
		Итого с НДС				**6 725 754**				
		Скидка 5%				**- 336 288**				
		ИТОГО по АКТУ				**6 389 466**				
		Сумма не подлежащая оплате				**-**				
		ВСЕГО на оплату				**6 389 466**				

Заказчик:
Главный специалист
Отдела строительства
Социальных объектов
КГУ «Управление строительства города Алматы»
_____ Бегимбеков А.К.

Сметно-договорной отдел _____

Технический надзор ТОО "Банур-Г"
_____ Гашимов Ж.

Сметчик технического надзора _____

Алматы қаласы
«ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ»
КОММУНАЛДЫҚ
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
ТЕКСЕРІЛГЕН

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО " Арыстан Құрылыс фирмасы"
_____ Нурбаев А.Т.

Начальник участка
_____ Искаков У.Б.,

Форма 2

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение «Управление строительства города Алматы»
Подрядчик: ТОО "Арыстан Құрылыс фирмасы"
Наименование стройки - Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальный ремонт здания школы-гимназии №123, расположенного по адресу: мкр.Аксай-3а, дом 54, Ауэзовского района г. Алматы

АКТ № 36

Приемки выполненных работ за август 2018 года

Локальная смета № 2-1-7 Мероприятия по обеспечению доступности для маломобильных групп населения

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		РАЗДЕЛ 2. ОГРАЖДЕНИЕ ОГ-1										
2	Е0109-57-5	**Монтаж ограждений**	0,0775	22247,56	8912,18	1724	691	762	54,30	4		
		т		10170,00	1974,78	788	153	81	7,58	1		
3	С12022-16	**Ограждения площадок огрунтованные и окрашенные /ГОСТ 23120-78/**	8,8	1340,00	--	11792	--	--	--	--		
		м		--	--	--	--	--	--	--		
4	С12041-9 Изм. и доп. вып. 27	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ5781-82**	0,00658	49195,00	--	324	--	--	--	--		
		т		--	--	--	--	--	--	--		
5	С130806-68 Изм. и доп. вып. 26	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	19,16	337,00	--	6457	--	--	--	--		
		м		--	--	--	--	--	--	--		
6	С130806-60 Изм. и доп. вып. 24	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 40 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80**	9,9	146,00	--	1445	--	--	--	--		
		м		--	--	--	--	--	--	--		
7	С130806-56 Изм. и доп. вып. 24	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80**	1,44	67,00	--	96	--	--	--	--		
		м		--	--	--	--	--	--	--		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	С12021-41 Изм. и доп. вып. 25	Конструкции стальныеиз одного профиля ГОСТ 23118-2012	0,01416	122008,00	--	1728	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
9	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,000744	149300,00	--	111	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
10	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,0018	52657,31	536,06	95	1	81	289,00	1
		1т		47475,00	202,50	85	--	94,5	0,99	--
11	С11011-2105 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Анкерный болт стальной оцинкованный срубашкой под гайку М16х20х150 мм	36	54,22	--	1952	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
12	Е0111-37-1	Устройство покрытий из "Релина" на клее "Бустилат"	34	131,28	5,12	4464	174	2553	0,42	14
		м2		65,93	1,91	2242	65	110,7	0,01	--
13	С ПРАЙС	Спортивное резиновое покрытие	34	1613,28	--	54852	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			85039	866			19
			Тенге			3115	218			1
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			61797				
	Материалы -		Тенге			2056				
	Всего заработная плата -		Тенге				2392			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			57238				
		Накладные расходы -	Тенге			2634				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				395			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3866				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			68297				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							17
		Сметная заработная плата -	Тенге				2788			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			15244				
	Материалы -		Тенге			245				
	Всего заработная плата -		Тенге				941			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			13520				
		Накладные расходы -	Тенге			762				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				114			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			960				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			16967				

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							5
		Сметная заработная плата -		Тенге				1056			
	Стоимость сантехнических работ -			Тенге			7999				
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			7999				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			480				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге			8479				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			93742				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							22
		Сметная заработная плата -		Тенге				3843			
		РАЗДЕЛ 3. САНИТАРНЫЙ УЗЕЛ									
14	С ПРАЙС	**Горизонтальный поручень 650мм**	шт	2	3202,17	--	6404	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
15	2202-68	**Штанга металлическая**	шт.	2	5400,00	--	10800	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
16	С ПРАЙС	**Отбойная защитная труба**	шт	2	3324,16	--	6648	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
17	1101-33	**Крючок для одежды**	шт.	2	200,00	--	400	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
18	Е0121-29-1	**Монтаж звонков электрических с кнопкой**	шт	2	74,15	--	148	--	89	0,29	1
					45,68	--	91	--	97,2	--	--
19	С151801-130	**Звонок с кнопкой безпроводный**	шт	2	2930,00	--	5860	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
		МЕТАЛЛИЧЕКИЙ ПОРУЧЕНЬ									
20	Е0109-57-5	**Монтажограждений**	т	0,0382	22247,56	8912,18	850	340	376	54,30	2
					10170,00	1974,78	388	75	81	7,58	--
21	С11011-872 Изм. и доп. вып. 26	**Прокат круглого и квадратного сечения размером 52-70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп**	т	0,01346	63393,00	--	853	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
22	С11011-873 Изм. и доп. вып. 26прим	**Прокат круглогои квадратного сечения размером 52-70 мм, немернойдлины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп**	т	0,02474	60066,00	--	1486	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
23	Е0106-11-8	**Установка закладных деталей весом до 20 кг**	1т	0,0058	70437,87	304,24	409	2	54	58,00	--
					9675,00	114,75	56	1	94,5	0,56	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	С11011-2089 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	**Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М6х8х100 мм**								
		шт	6	5,65	--	34	--	--	--	--
25	Е0113-16-6 К=2	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз**								
		м2	1,276	32,71	0,10	42	--	12	0,06	--
26	Е0113-26-6 К=2	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115**								
		м2	1,276	33,16	0,04	42	--	9	0,04	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**	8,32	--	11	--	81	--	--
			Тенге			33977	342			3
						561	76			--
	Стоимость оборудования -		Тенге			11200				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			11200				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			6008				
	Материалы -		Тенге			57				
	Всего заработная плата -		Тенге				91			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			5860				
		Накладные расходы -	Тенге			89				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				13			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			366				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			6463				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата -	Тенге				105			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			15918				
	Материалы -		Тенге			409				
	Всего заработная плата -		Тенге				82			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			15426				
		Накладные расходы -	Тенге			74				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				11			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			960				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			16952				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата -	Тенге				93			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			850				
	Материалы -		Тенге			121				
	Всего заработная плата -		Тенге				464			
		Накладные расходы -	Тенге			376				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				56			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			74				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			1299				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата -	Тенге				520			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			35914				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата -	Тенге				718			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			**119016**	**1208**			22
			Тенге			**3677**	**295**			1
	Стоимость оборудования -		Тенге			11200				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			11200				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			6008				
	Материалы -		Тенге			57				
	Всего заработная плата -		Тенге				91			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			5860				
		Накладные расходы -	Тенге			89				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				13			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			366				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			6463				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата -	Тенге				105			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			77715				
	Материалы -		Тенге			2465				
	Всего заработная плата -		Тенге				2475			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			72664				
		Накладные расходы -	Тенге			2709				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				406			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4825				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			85249				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							17
		Сметная заработная плата -	Тенге				2881			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			16094				
	Материалы -		Тенге			366				
	Всего заработная плата -		Тенге				1405			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			13520				
		Накладные расходы -	Тенге			1138				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				171			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1034				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			18266				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							8
		Сметная заработная плата -	Тенге				1576			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			7999				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			7999				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			480				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			8479				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			129657				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							25
		Сметная заработная плата -	Тенге				4562			

ИТОГО	**129 657**
Временные здания и сооружения 1,44% х 0,85	**1 450**
Итого с временными	**131 107**
Дополнительные затраты на производство работ в зимнее время 1,35%	**1 619**
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	**132 726**
Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	**480**
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	**133 205**
Затраты на выслугу лет 1%	**1 199**
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	**134 404**
Пересчет в текущих ценах, К-2,92774	**393 501**
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	**7 870**
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	**401 371**
Налог на добавленную стоимость, 12 %	**48 165**
Итого с НДС	**449 536**
Скидка 5%	- **22 477**
ИТОГО по АКТУ	**427 059**
Сумма не подлежащая оплате	-
ВСЕГО на оплату	**427 059**

Заказчик:
Главный специалист
Отдела строительства
Социальных объектов
КГУ «Управление строительства города Алматы»
_____ Бегимбеков А.К.

Алматы қаласы
«ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ»
КОММУНАЛДЫҚ
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
ТЕКСЕРІЛГЕН

Сметно-договорной отдел _____

Технический надзор ТОО "Банур-1"
_____ Ташимов Ж.

Сметчик технического надзора _____

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО "Арыстан Құрылыс фирмасы"
_____ Нурбаев А.Т.

Начальник участка
_____ Искаков У.Б.,

Форма 2

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение «Управление строительства города Алматы»
Подрядчик: ТОО "Арыстан Құрылыс фирмасы"
Наименование стройки - Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальный ремонт здания школы-гимназии №123, расположенного по адресу: мкр.Аксай-3а, дом 54, Ауэзовского района г. Алматы

АКТ № 37

Приемки выполненных работ за август 2018 года

Локальная смета № 7-1-1 Генеральный план

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		РАЗДЕЛ 2.МАФ										
47	5539-10	**Стойка волейбольная консольная**	2	6800,00	--	13600	--	--	--	--		
		компл.		--	--	--	--	--	--	--		
48	1301-105	**Сетка волейбольная**	2	2000,00	--	4000	--	--	--	--		
		шт.		--	--	--	--	--	--	--		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			17600	--			--		
			Тенге			--	--			--		
		Стоимость оборудования -	Тенге			17600						
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			17600						
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			17600						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			17600	--			--		
			Тенге			--	--			--		
		Стоимость оборудования -	Тенге			17600						
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			17600						
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			17600						

ИТОГО	17 600
Временные здания и сооружения 1,44% х 0,85	-
Итого с временными	17 600

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Дополнительные затраты на производство работ в зимнее время 1,35%				-				
		Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %				17 600				
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%				-				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				17 600				
		Затраты на выслугу лет 1%				-				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				17 600				
		Пересчет в текущих ценах, К-2,92774				51 528				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				1 031				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				52 559				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				6 307				
		Итого с НДС				58 866				
		Скидка 5%				- 2 943				
		ИТОГО по АКТУ				55 923				
		Сумма не подлежащая оплате								
		ВСЕГО на оплату				55 923				

Заказчик:
Главный специалист
Отдела строительства
Социальных объектов
КГУ «Управление строительства города Алматы»
_____ Бегимбеков А.К.

Сметно-договорной отдел _____

Технический надзор ТОО "Банур-1"
_____ Тошимов Ж.

Сметчик технического надзора _____

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО " Арыстан Құрылыс фирмасы"
_____ Нурбаев А.Т.

Начальник участка
_____ Искаков У.Б.,

Форма 2

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение «Управление строительства города Алматы»
Подрядчик: ТОО "Арыстан Құрылыс фирмасы"
Наименование стройки - Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальный ремонт здания школы-гимназии №123, расположенного по адресу: мкр.Аксай-3а, дом 54, Ауэзовского района г. Алматы

АКТ № 38
Приемки выполненных работ за август 2018 года
Локальная смета № 7-1-2 Озеленение

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ПОСАДКА ДЕРЕВЬЕВ								
1	Е0147-4-13	**Подготовка стандартных посадочных местдля деревьев и кустарников с круглым комом земли механизированным способом, с добавлением растительной земли до 50%, размеры 0,5х0,4 м**	15	357,21	15,14	5358	227	2867	1,03	15
		ямa		142,43	5,74	2136	86	129	0,02	--
2	Е0147-9-5	**Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 0,5х0,5х0,4 м**	15	500,13	177,05	7502	2656	7071	1,85	28
		шт		321,98	43,43	4830	651	129	0,18	3
3	С143012-44	**Кустарники лиственных пород /сирень, форзиция, бузина, спирея, жимолость, лох, бирючина,снежноягодник/, без кома**	10	203,00	--	2030	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
4	С143012-56	**Сосна обыкновенная, с комом размером 0,5х0,4 м, высотой 1,5-2 м**	5	3240,00	--	16200	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			31090	2883			43
			Тенге			6966	738			3
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			31090				
		Всего заработная плата -	Тенге				7704			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Местные материалы -		Тенге			21241				
		Накладные расходы -	Тенге			9938				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1491			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2462				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			43489				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							51
		Сметная заработная плата -	Тенге				9194			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			43489				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							51
		Сметная заработная плата -	Тенге				9194			
		РАЗДЕЛ 2.ГАЗОН								
5	Е0147-25-1	**Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов без внесения растительной земли механизированным способом**	1276,2	6,10	0,34	7790	439	9698	0,04	52
		м2		5,76	0,13	7351	167	129	--	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			7790	439			52
			Тенге			7351	167			1
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			7790				
	Всего заработная плата -		Тенге				7517			
		Накладные расходы -	Тенге			9698				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1455			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1049				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			18537				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							57
		Сметная заработная плата -	Тенге				8972			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			18537				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							57
		Сметная заработная плата -	Тенге				8972			
		РАЗДЕЛ 3. ЦВЕТНИК								
7	Е0147-29-1	**Посадка многолетних цветниковпри густоте посадки 16 шт на м2**	386	213,00	--	82218	--	104383	1,35	521
		м2		209,63	--	80917	--	129	--	--
8	С143012-77	**Розы**	3088	81,00	--	250128	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			332346	--			521
			Тенге			80917	--			--
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			332346				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Материалы -		Тенге			722				
	Всего заработная плата -		Тенге				80917			
	Местные материалы -		Тенге			250707				
		Накладные расходы -	Тенге			104383				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							52
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				15657			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			26204				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			462933				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							573
		Сметная заработная плата -	Тенге				96575			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			462933				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							573
		Сметная заработная плата -	Тенге				96575			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			371226	3322			616
			Тенге			95234	904			4
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			371226				
	Материалы -		Тенге			722				
	Всего заработная плата -		Тенге				96138			
	Местные материалы -		Тенге			271948				
		Накладные расходы -	Тенге			124018				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							62
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				18603			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			29715				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			524959				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							682
		Сметная заработная плата -	Тенге				114741			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			524959				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							682
		Сметная заработная плата -	Тенге				114741			

ИТОГО	
Временные здания и сооружения 1,44% x 0,85	524 959
Итого с временными	6 425
Дополнительные затраты на производство работ в зимнее время 1,35%	531 384
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	7 174
Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	538 558
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	2 126
Затраты на выслугу лет 1%	540 684
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	5 314
	545 998
Пересчет в текущих ценах, К-2,92774	1 598 540
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	31 971
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	1 630 511
Налог на добавленную стоимость, 12 %	195 661

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с НДС				**1 826 172**				
		Скидка 5%				**- 91 309**				
		ИТОГО по АКТУ				**1 734 863**				
		Сумма не подлежащая оплате				**-**				
		ВСЕГО на оплату				**1 734 863**				

Заказчик:
Главный специалист
Отдела строительства
Социальных объектов
КГУ «Управление строительства города Алматы»
_____ Бегимбеков А.К.

Алматы қаласы
«ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ»
КОММУНАЛДЫҚ
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
ТЕКСЕРІЛГЕН

Сметно-договорной отдел _____

Технический надзор ТОО "Банур-1"
_____ Ташимов Ж.

Сметчик технического надзора _____

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО " Арыстан Құрылыс фирмасы"
_____ Нурбаев А.Т.

Начальник участка
_____ Искаков У.Б.,

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение «Управление строительства города Алматы»
Подрядчик: ТОО "Арыстан Құрылыс фирмасы"
Наименование стройки - Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальный ремонт здания школы-гимназии №123, расположенного по адресу: мкр.Аксай-3а, дом 54, Ауэзовского района г. Алматы

АКТ № 39
Приемки выполненных работ за август 2018 года
Локальная смета № 1 -1 -1 Добавляемые работы (Корректировка)

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего (рабочих, обслуживаю-щих машины)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОТДЕЛ 2. АР								
		РАЗДЕЛ 5. 1 ДВЕРИ =								
		= Двери алюминиевые								
21	Е0110-90-2 прим. п43	Установка алюминиевых дверных коробок с навеской дверных полотен	36,96	379,71	40,10	14034	1482	13103	1,71	63
		м2		313,09	15,16	11572	560	108	0,07	3
22	С12031-28 прим. п.44	Двери алюминиевые распашные однопольные раздельные под двойное остекление стеклом с частичным глухим заполнением БАР 2,1-1,6 Ф из алюминиевых сплавов	11	18400,00	--	202400	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		= ВИТРАЖИ								
23	Е0109-44-4 п.39	Монтаж витражей из алюминиевых многокамерных профилейс герметическими стеклопакетами	51,431	1151,07	253,64	59201	13045	39316	4,38	225
		м2		879,75	64,00	45246	3292	81	0,22	11
24	С12031-43 п.40	Витраж алюминиевый раздельные неоткрываемые под двойное остекление стеклом ОАР 06-09Н из алюминиевых сплавов	95	8120,00	--	771400	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
25	С11011-936 п.41	Стеклопакеты двухслойные из неполированного стекла толщиной 4 мм	51,431	-2800,00	--	-144007	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	С11011-1382 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 п.42	**Стеклопакет с наружным ламинированным стеклом и внутренним энергосберегающим СПО 4.4.1-16И /ГОСТ 24866-99,ГОСТ 30826-2001/**								
		м2	51,431	4963,00	--	255252	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**	--	--	--	--	--	--	--
			Тенге			1158280	14527			289
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			56818	3852			14
	Материалы -		Тенге			125279				
	Всего заработная плата -		Тенге			980				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				12132			
		Накладные расходы -	Тенге			111245				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			13103				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге							7
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				1965			
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			8303				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			146685				
		Сметная заработная плата -	Тенге							73
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				14098			
	Материалы -		Тенге			1033001				
	Всего заработная плата -		Тенге			909				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				48538			
		Накладные расходы -	Тенге			973800				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			39316				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге							20
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				5897			
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			64339				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			1136656				
		Сметная заработная плата -	Тенге							256
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				54435			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			1283340				
		Сметная заработная плата -	Тенге							329
							68533			
		РАЗДЕЛ 15. Туалетные кабинки								
101	Е0110-10-1 прим.	**Устройство перегородок в санузлах**								
		м2	388,5	203,84	39,53	79191	15355	75209	1,02	397
				164,31	14,94	63835	5803	108	0,07	28
102	С11011-596	**Плиты древесностружечные ламинированные**								
		100м2	3,982125	53400,00	--	212645	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
103	С12031-157	**Профили алюминиевые холодногнутые для ограждающих строительных конструкций СА16-122-0.6П**								
		м	526,5	61,00	--	32117	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
104	С11011-819	**Петля накладная**								
		шт	162	40,00	--	6480	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
105	С11011-821	**Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная**								
		шт	108	308,00	--	33264	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
106	С12021-41 Изм. и доп. вып. 25 прим.	**Конструкции стальные из одного профиля(трубы) стойки**								
		т	0,19656	122008,00	--	23982	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 15	**Тенге**			**387679**	**15355**			**397**
			Тенге			**63835**	**5803**			**28**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**331580**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**69638**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**252389**				
		Накладные расходы -	Тенге			**75209**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**38**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**11281**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**24407**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**431197**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**463**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**80920**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**56098**				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**56098**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**3366**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**59464**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге			**490661**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**463**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**80920**			
		РАЗДЕЛ 16. Гардероб Блок 1								
107	Е0110-10-2	**Устройство барьеров в гардеробных**								
		м2	20	170,83	47,40	3417	948	3053	0,80	16
				123,43	17,91	2469	358	108	0,09	2
108	3201-186 прим.	**Барьер гардероба из ламинированного ДСП**								
		м	16,5	3700,00	--	61050	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 16	**Тенге**			**64467**	**948**			**16**
			Тенге			**2469**	**358**			**2**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			64467				
		Всего заработная плата -	Тенге				2827			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			61050				
		Накладные расходы -	Тенге			3053				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				458			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4051				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			71571				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							19
		Сметная заработная плата -	Тенге				3285			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге			71571				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							19
		Сметная заработная плата -	Тенге				3285			
		РАЗДЕЛ 17. Блок 6. Столовая. Заделка оконного проема								
109	**Е0153-21-1**	**Кладка отдельных участков наружних простых стен из кирпича**								
		м3	4,15625	5029,05	300,96	20902	1251	4303	5,63	23
				873,00	101,79	3628	423	106,2	0,39	2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 17	**Тенге**			20902	1251			23
			Тенге			3628	423			2
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			20902				
		Материалы -	Тенге			1085				
		Всего заработная плата -	Тенге				4051			
		Местные материалы -	Тенге			14938				
		Накладные расходы -	Тенге			4303				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				645			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1512				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			26717				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							27
		Сметная заработная плата -	Тенге				4697			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге			26717				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							27
		Сметная заработная плата -	Тенге				4697			
		РАЗДЕЛ 18. Блок 5 Обшивка вертикальных связей								
110	**Е0110-110-2 Изм. и доп. вып. 17 СН РК 8.02-05-2002**	**Обшивка глухих стен по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля двумя слоями гипсокартонных листов**								
		м2 стен (за вычетом проемов)	56	376,15	10,00	21065	560	12006	1,17	66
				196,73	1,79	11017	100	108	0,01	--
111	**С11011-2189 Изм. и доп. вып. 24**	**Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012**	114,8	104,00	--	11939	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 18	**Тенге**			**33004**	**560**			**66**
			Тенге			**11017**	**100**			--
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**33004**				
	Материалы -		Тенге			**9488**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**11117**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**11939**				
		Накладные расходы -	Тенге			**12006**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**6**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**1801**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**2701**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**47711**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**72**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**12918**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге			**47711**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**72**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**12918**			
		РАЗДЕЛ 19. Блок 5 Обшивка вертикальных связей усиления								
112	**Е0110-7-3**	**Обшивка стен плитами древесно-стружечными ламинироваными (ЛДСП)**	**32,8**	**148,61**	**5,40**	**4874**	**177**	**5022**	**0,87**	**28**
		м2		**139,73**	**2,05**	**4583**	**67**	**108**	**0,01**	--
113	**С11011-598 прим.**	**Плиты древесностружечные ламинорованые (ЛДСП)**	**0,3362**	**47000,00**	--	**15801**	--	--	--	--
		100м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 19	**Тенге**			**20676**	**177**			**28**
			Тенге			**4583**	**67**			--
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**20676**				
	Материалы -		Тенге			**114**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**4650**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**15801**				
		Накладные расходы -	Тенге			**5022**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**3**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**753**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**1542**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**27240**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**31**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**5404**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	Тенге			**27240**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**31**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**5404**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 20. Блок 6 Актовый зал Общивка связей								
114	E0110-110-2 Изм. и доп. вып. 17 СН РК 8.02-05-2002	**Обшивка глухих стен по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля двумя слоями гипсокартонных листов**	118,54	376,15	10,00	44589	1186	25415	1,17	139
		м2 стен (за вычетом проемов)		196,73	1,79	23320	212	108	0,01	1
115	C11011-2189 Изм. и доп. вып. 24	**Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012**	243,007	104,00	--	25273	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 20	**Тенге**			**69862**	**1186**			**139**
			Тенге			**23320**	**212**			**1**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			69862				
	Материалы -		Тенге			20083				
	Всего заработная плата -		Тенге				23532			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			25273				
		Накладные расходы -	Тенге			25415				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							13
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3812			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5717				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			100993				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							153
		Сметная заработная плата -	Тенге				27345			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20	Тенге			100993				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							153
		Сметная заработная плата -	Тенге				27345			
		РАЗДЕЛ 21. Блок 6 Обшивка вертикальных связей усиления								
116	E0110-7-3	**Обшивка стен плитами древесно-стружечными ламинированными (ЛДСП)**	25,2	148,61	5,40	3745	136	3859	0,87	22
		м2		139,73	2,05	3521	52	108	0,01	--
117	C11011-598 прим.	**Плиты древесностружечные ламинированые (ЛДСП)**	0,2583	47000,00	--	12140	--	--	--	--
		100м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 21	**Тенге**			**15885**	**136**			**22**
			Тенге			**3521**	**52**			--
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			15885				
	Материалы -		Тенге			88				
	Всего заработная плата -		Тенге				3573			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			12140				
		Накладные расходы -	Тенге			3859				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				579			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1185				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			20928				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							24
		Сметная заработная плата -	Тенге				4152			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21	Тенге			20928				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							24
		Сметная заработная плата -	Тенге				4152			
		РАЗДЕЛ 22. Блок 6 Общивка радиаторов ЛДСП								
118	**Е0110-7-3 прим.**	**Обшивка радиаторов плитами древесно-стружечными ламинированными (ЛДСП)**								
			79,2	148,61	5,40	11770	428	12127	0,87	69
		м2		139,73	2,05	11066	162	108	0,01	1
119	**С11011-598 прим.**	**Плиты древесностружечные ламинированные (ЛДСП)**								
			0,8118	47000,00	--	38155	--	--	--	--
		100м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 22	**Тенге**			49925	428			69
			Тенге			11066	162			1
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			49925				
	Материалы -		Тенге			276				
	Всего заработная плата -		Тенге				11229			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			38155				
		Накладные расходы -	Тенге			12127				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1819			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3723				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			65775				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							75
		Сметная заработная плата -	Тенге				13048			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 22	Тенге			65775				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							75
		Сметная заработная плата -	Тенге				13048			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 2	**Тенге**			1820679	34568			1049
			Тенге			180258	11030			48
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			731579				
	Материалы -		Тенге			32114				
	Всего заработная плата -		Тенге				142750			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			527993				
	Местные материалы -		Тенге			14938				
		Накладные расходы -	Тенге			154097				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							77
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				23115			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			53141				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			938817				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							938
		Сметная заработная плата -	Тенге				165864			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			1089099				
	Материалы -		Тенге			909				
	Всего заработная плата -		Тенге				48538			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1029898				
		Накладные расходы -	Тенге			39316				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							20
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				5897			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			67705				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			1196120				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							256
		Сметная заработная плата -	Тенге				54435			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге			2134937				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1194
		Сметная заработная плата -	Тенге				220300			
		ОТДЕЛ 4. МГН								
		РАЗДЕЛ 25. Тактильная плитка =								
335	Е0111-27-1 прим.	Устройство тактильной плитки для слабозрячих учащихся	36,3	195,69	20,99	7103	762	5473	0,83	30
		м2		128,34	7,85	4659	285	110,7	0,04	1
336	СПрайс-лист ИП Измайлов	Тактильная плитка "ПВХ" Конус,Полоса (внутри здания)	120,879	365,96	--	44237	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
337	Е0111-27-1 прим.	Устройство тактильной плитки для слабозрячих учащихся	101,4	195,69	20,99	19843	2128	15287	0,83	85
		м2		128,34	7,85	13014	796	110,7	0,04	4
338	СПрайс-лист ИП Измайлов	Тактильная плитка "Бетонная" Конус, полоса, поворот (для улицы)	337,662	182,98	--	61785	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 25	**Тенге**			132967	2890			115
			Тенге			17672	1081			5
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			132967				
	Материалы -		Тенге			143				
	Всего заработная плата -		Тенге				18753			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			106021				
	Местные материалы -		Тенге			6240				
		Накладные расходы -	Тенге			20760				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							10
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3114			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9224				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			162951				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							131
		Сметная заработная плата -	Тенге				21867			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 25	Тенге			162951				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							131
		Сметная заработная плата -	Тенге				21867			

ОТДЕЛ 8. Мероприятия по обеспечению доступности для маломобильных групп населения

РАЗДЕЛ 44. Прыжковая яма

= ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ =

469	Е0101-162-2	Разработка грунта на глубине до 1,5 м при подводке, смене или усилении фундаментов под внутренние стены	21	294,75	--	6190	--	6994	1,89	40
		м3		294,75	--	6190	--	113	--	--
470	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	81,5	21,55	4,52	1756	368	1346	0,11	9
		м3		17,03	--	1388	--	97	--	--
471	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	16,3	709,06	68,13	11558	1111	740	0,14	2
		м3		21,38	12,76	348	208	133	0,04	1
472	Е0127-14-4	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня	32,6	1295,18	248,35	42223	8096	4803	0,22	7
		м3		32,18	78,59	1049	2562	133	0,27	9
473	Е0127-53-3	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБ	163	327,92	15,35	53451	2502	2385	0,03	5
		м2		5,94	5,06	968	825	133	0,02	3
474	Е0127-54-3 К=2	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным крупнозернистымсмесям типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	163	0,04	--	7	--	4	--	--
		м2		0,02	--	3	--	133	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
475	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	163	348,13	15,35	56745	2502	2385	0,03	5
		м2		5,94	5,06	968	825	133	0,02	3
476	Е0127-54-8 К=2	Вычитается позиция: Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см,исключать к плотным мелкозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	163	-78,43	--	-12784	--	-4	--	--
		м2		-0,02	--	-3	--	133	--	--
477	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	126,8	349,80	6,63	44355	841	18625	0,70	89
		м		108,68	1,76	13781	223	133	0,01	1
478	С143003-9 Изм. и доп. вып. 25	Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-300	2,0288	10059,00	--	20408	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
479	С143008-92 Изм. и доп. вып. 27	Песок природный для мягкой посадки	16,3	563,00	--	9177	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 44	Тенге			233084	15420			157
			Тенге			24692	4642			16
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			233084				
	Материалы -		Тенге			3424				
	Всего заработная плата -		Тенге				29335			
	Местные материалы -		Тенге			189548				
		Накладные расходы -	Тенге			37277				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							19
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				5592			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			16222				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			286583				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							192

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				34926			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 44	Тенге			286583				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							192
		Сметная заработная плата -	Тенге				34926			
		РАЗДЕЛ 46. Вешалки гардеробные								
481	**СПрайс лист**	**Вешалка с крючками на 30 персон**	**2**	**2978,50**	**--**	**5957**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 46	**Тенге**			**5957**	**--**			**--**
			Тенге			**--**	**--**			**--**
	Стоимость оборудования -		Тенге			5957				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			5957				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 46	Тенге			5957				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**2192687**	**52878**			**1321**
			Тенге			**222623**	**16753**			**70**
	Стоимость оборудования -		Тенге			5957				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			5957				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1097631				
	Материалы -		Тенге			35681				
	Всего заработная плата -		Тенге				190838			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			634014				
	Местные материалы -		Тенге			210726				
		Накладные расходы -	Тенге			212134				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							106
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				31820			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			78586				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1388351				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1260
		Сметная заработная плата -	Тенге				222658			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			1089099				
	Материалы -		Тенге			909				
	Всего заработная плата -		Тенге				48538			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1029898				
		Накладные расходы -	Тенге			39316				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							20
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				5897			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			67705				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			1196120				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							256
		Сметная заработная плата -	Тенге				54435			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			2590428				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1517
		Сметная заработная плата -	Тенге				277093			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

ИТОГО	**2 590 428**
Временные здания и сооружения 1,44% х 0,85	**31 634**
Итого с временными	**2 622 062**
Дополнительные затраты на производство работ в зимнее время 1,35%	**35 317**
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	**2 657 379**
Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	**10 464**
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	**2 667 844**
Затраты на выслугу лет 1%	**26 161**
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	**2 694 005**
Пересчет в текущих ценах, К-2,92774	**7 887 351**
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	**157 747**
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	**8 045 098**
Налог на добавленную стоимость, 12 %	**965 412**
Итого с НДС	**9 010 510**
Сумма не подлежащая оплате	**3 903 813**
ИТОГО по АКТУ	**5 106 696,62**
Скидка 5%	**- 255 167,78**
ВСЕГО на оплату	**4 851 528,84**

Заказчик:
Главный специалист
Отдела строительства
Социальных объектов
КГУ «Управление строительства города Алматы»
_____ Бегимбеков А.К.

Алматы қаласы «ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ» КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ ТЕКСЕРІЛГЕН

Сметно-договорной отдел _____

Технический надзор ТОО "Банур"
_____ Ташимов Ж.

Сметчик технического надзора _____

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО "Арыстан Құрылыс фирмасы"
_____ Нурбаев А.Т.

Начальник участка
_____ Искаков У.Б.,

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение «Управление строительства города Алматы»
Подрядчик: ТОО "Арыстан Құрылыс фирмасы"
Наименование стройки - Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальный ремонт здания школы-гимназии №123, расположенного по адресу: мкр.Аксай-3а, дом 54, Ауэзовского района г. Алматы

АКТ № 40
Приемки выполненных работ за август 2018 года
Локальная смета № 1 -1 -2 Добавляемые работы (Корректировка 2)

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего (рабочих, обслуживаю-щих машины)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОТДЕЛ 1. Добавляемые работы 2								
		РАЗДЕЛ 1. 7 Фасад								
1	С ПРАЙС п.503	**сплиттерная плитка,RAL 3004** шт	2066,6667	57,94 --	-- --	119749 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге Тенге			119749 --	-- --			-- --
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			119749				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			119749				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7185				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			126934				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			126934				
		РАЗДЕЛ 2. Туалетные кабинки								
2	Е0110-10-1 прим.	**Устройство перегородок в санузлах** м2	12,3	203,84 164,31	39,53 14,94	2507 2021	486 184	2381 108	1,02 0,07	13 1
3	С11011-596	**Плиты древесностружечные ламинированные** 100м2	0,126075	53400,00 --	-- --	6732 --	-- --	-- --	-- --	-- --
4	С11011-819	**Петля накладная** шт	6	40,00 --	-- --	240 --	-- --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	С11011-821	**Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная**	6 √	308,00	--	1848	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			11328	486			13
			Тенге			2021	184			1
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			11328				
		Всего заработная плата -	Тенге				2205			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			8820				
		Накладные расходы -	Тенге			2381				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				357			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			823				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			14531				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							15
		Сметная заработная плата -	Тенге				2562			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			14531				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							15
		Сметная заработная плата -	Тенге				2562			
		РАЗДЕЛ 3. Вешалки гардеробные								
6	СПрайс лсит	**Вешалка с крючками на 50 персон**	20 √	7624,11	--	152482	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
7	СПрайс лсит	**Подставка для обуви с м/эл (вальц. т) кзам**	4 √	2546,45	--	10186	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			162668	--			--
			Тенге			--	--			--
		Стоимость оборудования -	Тенге			10186				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			10186				
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			152482				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			152482				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9149				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			161631				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			171817				
		РАЗДЕЛ 4.Спорт зал								
8	1301-105 прим.	**Сетка оградительная для окон в спортзале**	4 √	2000,00	--	8000	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			8000	--			--
			Тенге			--	--			--
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			8000				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			8000				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			480				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			8480				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			8480				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 1	**Тенге**			301745	486			13
			Тенге			2021	184			1
	Стоимость оборудования -		Тенге			10186				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			10186				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			291559				
	Всего заработная плата -		Тенге				2205			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			289052				
		Накладные расходы -	Тенге			2381				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				357			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			17636				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			311577				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							15
		Сметная заработная плата -	Тенге				2562			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге			321763				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							15
		Сметная заработная плата -	Тенге				2562			
		ОТДЕЛ 2. Слаботочные сети								
		РАЗДЕЛ 5. Телевидение								
9	**С130806-16 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004**	**Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 125х4 мм**	2	931,00	--	1862	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**			1862	--			--
			Тенге			--	--			--
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1862				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1862				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			112				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1974				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			1974				
		РАЗДЕЛ 6. Радиофикация								
10	1302-87	**Музыкальный центр**	1	36000,00	--	36000	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	С ПРАЙС	Акустическая система настенная, динамик 10 Вт Т-601	29	1829,79	--	53064	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
12	С ПРАЙС	Микрофон на стольный	1	4574,47	--	4574	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			93638	--			--
			Тенге			--	--			--
	Стоимость оборудования -		Тенге			93638				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			93638				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			93638				
		РАЗДЕЛ 7. Электрочасофикация								
		Оборудование и материалы								
13	С ПРАЙС	Часы первичные электрические показывающие кварцевые типа ПКЧЗ-2-РИ-Р24-Р6-1	1	17895,31	--	17895	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
14	С ПРАЙС	Электрочасы вторичные для помещений: электрочасы односторонние на стене	19	6175,53	--	117335	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			135230	--			--
			Тенге			--	--			--
	Стоимость оборудования -		Тенге			135230				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			135230				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			135230				
		РАЗДЕЛ 8. Видеонаблюдение								
15	Ц0110-372-14	Устройство цифровой регистрации	2	1600,85	--	3202	--	2833	9,20	18
		устр		1558,25	--	3117	--	90,9	--	--
16	С ПРАЙС	HD Video Rekorder H.264	2	28666,66	--	57333	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
17	Ц0110-949-3 Изм. и доп. вып. 3	Программирование сетевого элемента и отладка его работы .Видеорегистратор цифровой 16-тиканальный MSB-9216V VGA LAN H.264	1	7546,67	--	7547	--	6113	23,00	23
		сет.элем		7546,67	--	7547	--	81	--	--
18	Ц0110-99-6	Преобразователь или блок питания, отдельно устанавливаемый	2	1742,20	--	3484	--	2683	10,35	21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	С ПРАЙС	Монитор	шт	1656,00	--	3312	--	81	--	--
			2	11893,61	--	23787	--	--	--	--
20	Ц0110-99-6	Преобразователь или блок питания, отдельно устанавливаемый	шт	--	--	--	--	--	--	--
			1	1742,20	--	1742	--	1341	10,35	10
21	Ц0110-350-22	Аппаратура цветного телевидения. Камера телевизионная передающая	шт	1656,00	--	1656	--	81	--	--
			1	4797,25	34,75	4797	35	4056	21,85	22
22	С ПРАЙС	Всепогодная видео камера AHD-11H	шт	4450,50	11,25	4451	11	90,9	0,07	--
			5	8539,00	--	42695	--	--	--	--
23	С ПРАЙС	Видео камера SM8102	шт	--	--	--	--	--	--	--
			15	5794,32	--	86915	--	--	--	--
24	С ПРАЙС	Блок питания 12В 30А	шт	--	--	--	--	--	--	--
			2	4421,98	--	8844	--	--	--	--
25	С ПРАЙС	Витая пара	шт	--	--	--	--	--	--	--
			20	731,91	--	14638	--	--	--	--
26	С ПРАЙС	Жесткий диск	шт	--	--	--	--	--	--	--
			2	4574,47	--	9149	--	--	--	--
			шт	--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			264134	35			94
			Тенге			20082	11			--
		Стоимость оборудования -	Тенге			196092				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			196092				
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			68042				
		Материалы -	Тенге			656				
		Всего заработная плата -	Тенге				20093			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			47269				
		Накладные расходы -	Тенге			17026				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							9
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2554			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5104				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			90171				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							103
		Сметная заработная плата -	Тенге				22647			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			286263				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							103
		Сметная заработная плата -	Тенге				22647			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 9. Пожарная сигнализация								
27	С ПРАЙС	**Прибор речевого оповещания РОКОТ-5 ПУО исп.2**	2	50267,90	--	100536	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
28	С ПРАЙС	**Исполнительный релейный блок**	1	6099,29	--	6099	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**			106635	--			--
			Тенге			--	--			--
		Стоимость оборудования -	Тенге			6099				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			6099				
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			100536				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			100536				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6032				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			106568				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			112667				
		РАЗДЕЛ 10. 7 Структурированная кабельная сеть =								
29	С ПРАЙС	**Хаб 16**	4	4705,14	--	18821	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
30	С ПРАЙС	**Коммутатор разделительный**	1	8081,56	--	8082	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	**Тенге**			26902	--			--
			Тенге			--	--			--
		Стоимость оборудования -	Тенге			26902				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			26902				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			26902				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 2	**Тенге**			628402	35			94
			Тенге			20082	11			--
		Стоимость оборудования -	Тенге			457962				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			457962				
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			168577				
		Материалы -	Тенге			656				
		Всего заработная плата -	Тенге				20093			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			147805				
		Накладные расходы -	Тенге			17026				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							9
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2554			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			11136				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			196739				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							103

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				22647			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1862				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1862				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			112				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1974				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге			656675				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							103
		Сметная заработная плата -	Тенге				22647			
		ОТДЕЛ 3. ВК								
		= ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ =								
31	E0151-2-1	**Разработка грунта на глубине до 1,5 м при подводке, смене или усилении фундаментов под внутренние стены**	28	956,59	0,07	26785	2	24348	5,87	164
		м3		855,00	0,03	23940	1	101,7	--	--
32	E0116-4-2	**Прокладка в траншеях трубопроводов изчугунных канализационных труб диам. 100 мм**	15	1752,08	13,23	26281	198	2455	0,81	12
		м		137,14	4,95	2057	74	115,2	0,02	--
33	E0116-4-3	**Прокладка в траншеях трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 150 мм**	3	3184,76	22,09	9554	66	574	0,93	3
		м		157,84	8,27	474	25	115,2	0,04	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 3	**Тенге**			62620	267			179
			Тенге			26471	100			--
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			26785				
	Материалы -		Тенге			2843				
	Всего заработная плата -		Тенге				23941			
		Накладные расходы -	Тенге			24348				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							12
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3652			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3068				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			54200				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							177
		Сметная заработная плата -	Тенге				27593			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			35836				
	Материалы -		Тенге			33040				
	Всего заработная плата -		Тенге				2630			
		Накладные расходы -	Тенге			3029				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				454			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2332				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			41197				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				3084			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	Тенге			95397				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							193
		Сметная заработная плата -	Тенге				30677			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			992767	788			286
			Тенге			48573	295			1
	Стоимость оборудования -		Тенге			468148				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			468148				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			168577				
	Материалы -		Тенге			656				
	Всего заработная плата -		Тенге				20093			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			147805				
		Накладные расходы -	Тенге			17026				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							9
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2554			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			11136				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			196739				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							103
		Сметная заработная плата -	Тенге				22647			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			318344				
	Материалы -		Тенге			2843				
	Всего заработная плата -		Тенге				26146			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			289052				
		Накладные расходы -	Тенге			26729				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							13
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4009			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			20704				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			365777				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							191
		Сметная заработная плата -	Тенге				30155			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			37698				
	Материалы -		Тенге			33040				
	Всего заработная плата -		Тенге				2630			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1862				
		Накладные расходы -	Тенге			3029				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				454			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2444				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			43170				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							17
		Сметная заработная плата -	Тенге				3084			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			1073835				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							311
		Сметная заработная плата -	Тенге				55886			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

ИТОГО	1 073 835
Временные здания и сооружения 1,44% х 0,85	7 414
Итого с временными	1 081 249
Дополнительные затраты на производство работ в зимнее время 1,35%	8 277
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	1 089 525
Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	2 452
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	1 091 978
Затраты на выслугу лет 1%	6 131
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	1 098 109
Пересчет в текущих ценах, К-2,92774	3 214 979
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	64 300
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	3 279 279
Налог на добавленную стоимость, 12 %	393 513
Итого с НДС	3 672 792
Сумма не подлежащая оплате	55 735
ИТОГО по АКТУ	3 617 057
Скидка 5%	- 180 853
ВСЕГО на оплату	3 436 204

Заказчик:
Главный специалист
Отдела строительства
Социальных объектов
КГУ «Управление строительства города Алматы»
_____ Бегимбеков А.К.

Алматы қаласы «ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ» КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ ТЕКСЕРІЛГЕН

Сметно-договорной отдел _____ Рахимжан С.

Технический надзор ТОО "Банурыс"
_____ Сатпимов Ж.

Сметчик технического надзора _____

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО " Арыстан Құрылыс фирмасы"
_____ Нурбаев А.Т.

Начальник участка
_____ Искаков У.Б.,

Прошнуровано и
пронумеровано
7 листов

ҚҰРЫЛЫС
ФИРМАСЫ
АРЫСТАН
БИН/БСН 060240004700