СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за 18 декабрь 2019 года

Заказчик: КГУ "Одел строительства акимата города Тараз"
Подрядчик: ТОО " МК Кудрет"
Договор: № 350 от 04.11.2019г., Доп.соглашение № 350/1 от 18.11.2019г.
Наименование объекта: Строительство внутриплощадочных инженерных сетей и благоустройство 80-квартирному жилому дому в конце улицы Сулейманова г. Тараз участок 7, пятно 2

№ п/п	Наименование объектов пусковых комплексов, работ с учетом коэффициента удержания	С начала строительства по отчетный месяц включительно, тенге	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							Сумма полученного аванса	Сумма погашенного аванса по настоящему акту
			В том числе			За отчетный месяц	За отчетный период				
			СМР	Прочие затраты	Оборудование мебель инвентарь		СМР	Прочие затраты	Оборудование мебель инвентарь		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Строительство внутреплощадочных инженерных сетей и благоустройство 80-квартирному дому в конце улицы Сулейманова г.Тараз участок 7 пятно 2	40 366 649,53				23 532 632,53				13 911 497,71	7 059 789,76
2	Удержание 5 % гарантии качества	2 018 332,48				1 176 631,63					
3	Всего к оплате:	38 348 317,05				22 356 000,90					
4	Удержание аванса 30%	12 109 994,86				7 059 789,76					
5	Всего к оплате:	**26 238 322,19**				15 296 211,14					
6	В т.ч. НДС	2 811 248,81				2 395 285,81					

Заказчик:
КГУ "Отдел строительства акимата города Тараз"

Руководитель _____Бибосынов Т.А.

Подрядчик:
ТОО "МК Кудрет"

Директор _____Абдешов А.

Заказчик: КГУ "Отдел строительства акимата г.Тараз"
Подрядчик: ТОО "МК Кудрет"
Договор № 350 от 04.11.2019г., Доп.соглашение № 350/1 от 18.11.2019г.

Акт выполненных работ
на 18 декабря 2019г

по объекту: "Строительство внутриплощадочных инженерных сетей и благоустройство 80-квартирному жилому дому в конце улицы Сулейманова г. Тараз участок 7, пятно 2

№ п/п	№ сметы и расчетов	Наименование работ и затрат	сметная стоимость, тенге				выполнено, тенге									
							с начала строительства					за отчетный месяц				
			строительно-монтажных работ	оборудования,мебели и инвентаря	прочих затрат	всего	объем в %	строительно-монтажных работ	оборудования,мебели и инвентаря	прочих затрат	всего	объем в %	строительно-монтажных работ	оборудования,мебели и инвентаря	прочих затрат	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Глава 4. Объекты энергетического хозяйства														
1	04-01	Электроснабжение	2 874 381	-	-	2 874 381	100,00	2 874 381	-	-	2 874 381	25,77	740 857			740 857
		Всего по главе 4	**2 874 381**	-	-	**2 874 381**	100,00	**2 874 381**	-	-	**2 874 381**	25,77	**740 857**	-	-	**740 857**
		Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи														
2	05-01	Телефонизация	2 146 321	-	-	2 146 321	100,00	2 146 321	-	-	2 146 321	100,00	2 146 321			2 146 321
		Всего по главе 5	**2 146 321**	-	-	**2 146 321**	100,00	**2 146 321**	-	-	**2 146 321**	100,00	**2 146 321**	-	-	**2 146 321**
		Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения,канализации,теплоснабжения и газоснабжения														
3	06-01	Теплосети	13 683 523			13 683 523	100,00	13 683 523	-	-	13 683 523	39,89	5 457 820			5 457 820
4	06-02	Наружные сети водопровода	373 909			373 909	100,00	373 909	-	-	373 909	-				-
5	06-03	Наружные сети канализации	2 979 213			2 979 213	100,00	2 979 213	-	-	2 979 213	-				-
6	06-04	Наружные сети газоснабжения	1 631 414			1 631 414	100,00	1 631 414	-	-	1 631 414	-				-
		Всего по главе 6	**18 668 059**	-	-	**18 668 059**	100,00	**18 668 059**	-	-	**18 668 059**	29,24	**5 457 820**	-	-	**5 457 820**
		Глава 7. Благоустройство и озеленение территории														
7	07-01	Вертикальная планировка	3 245 305			3 245 305	100,00	3 245 305	-	-	3 245 305	100,00	3 245 305			3 245 305
8	07-02	МАФ, покрытие и озеленение	15 332 480			15 332 480	64,30	9 859 072	-	-	9 859 072	64,30	9 859 072	-	-	9 859 072
		Всего по главе 7	**18 577 785**			**18 577 785**	70,54	**13 104 377**	-	-	**13 104 377**	70,54	**13 104 377**	-	-	**13 104 377**
		Итого по главам 1-7	**42 266 546**	-	-	**42 266 546**	87,05	**36 793 138**	-	-	**36 793 138**	50,75	**21 449 375**	-	-	**21 449 375**
		Глава 8. Временные здания и сооружения														
9	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 1	422 665			422 665	87,05	367 931	-	-	367 931	50,75	214 494	-	-	214 494
		всего по главе 8	**422 665**			**422 665**	87,05	**367 931**	-	-	**367 931**	50,75	**214 494**	-	-	**214 494**
		Итого по главам 1-8	**42 689 211**	-	-	**42 689 211**	87,05	**37 161 069**	-	-	**37 161 069**	50,75	**21 663 869**	-	-	**21 663 869**
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство														
10	НДЗ РК 8.04-06-2015	Доп.затраты в зимнее время 0,63%	268 942			268 942	87,05	234 115	-	-	234 115	50,75	136 482	-	-	136 482
		всего по главе 9	**268 942**			**268 942**	87,05	**234 115**	-	-	**234 115**	50,75	**136 482**	-	-	**136 482**
		Итого по главам 1-9	**42 958 153**	-	-	**42 958 153**	87,05	**37 395 184**	-	-	**37 395 184**	50,75	**21 800 351**	-	-	**21 800 351**
11	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты 2%	859 163			859 163	87,05	747 904	-	-	747 904	50,75	436 007	-	-	436 007

		Всего по сметному расчету в текущих ценах 2018г	43 817 316	-	-	43 817 316	87,05	38 143 088	-	-	38 143 088	50,75	22 236 358	-	-	22 236 358
		В текущих ценах 2019г к=1,0498961	46 003 630			46 003 630	87,05	40 046 279	-	-	40 046 279	50,75	23 345 865	-	-	23 345 866
		НДС 12%			5 520 436	5 520 436	87,05			4 805 553	4 805 553	50,75			2 801 504	2 801 504
		Всего в ценах 2019г	46 003 630	-	5 520 436	51 524 065	87,05	40 046 279	-	4 805 553	44 851 832	50,75	23 345 865	-	2 801 504	26 147 369
		с понижающим коэффициентом 0,9	41 403 267,00	-	4 968 392,04	46 371 659,04	87,05	36 041 651,37	-	4 324 998,16	40 366 649,53	50,75	21 011 279,05	-	2 521 353,49	23 532 632,53

Заказчик:
Руководитель КГУ "Отдел строительства акимата города Тараз"

_____ БибосыновТ.А.

Технадзор: ТОО " Тараз-Технопроект "

_____ Атамбаев С.

Подрядчик:
Директора ТОО "МК Кудрет"

_____ Абдешов А.