Заказчик : ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта , автомобильных дорог и жилищной инспекций Улытауского района

Подрядчик: ПК "Дорожник"

Договор № 29 от 20.05.2019г

Форма №2
от 24.09.2019г.

Акт выполненных работ
текущий ремонт автомобильной дороги "Подъезд к п.Жезды"
за сентябрь месяц 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	**2**	**3**	**4**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**
1	1218-0101-1504	Покрытия дорог асфальтобетонное однослойное толщиной 70 мм. Ремонт	м2	5152	3514,597	224,5597	18107204	1156932	13266052	2972584	22766170
		НР = 72%			715,105	86,2516	3684221	444368	0	1686382	
2	**1127-2902-0101**	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка. НР=108%	шт	10	4733	866,6	47330	8686	3978	40463	94816
					3466,6	280	34666	2800	0	7023	
3	**2401-0201-0103**	Знаки дорожные односторонние треугольные 1.13, 1.14, 2.3.3, 1.21, 1.16 А=700 мм, со светоотражающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт	7	6291		44037		44037	0	47560
										3523	
4	**2401-0201-0111**	Знаки дорожные односторонние круглые 3.4 D=700мм, со светоотражающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт	1	8440		8440		8440	0	9115
										675	
5	**2401-0201-0115**	Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1 В=700мм, со светоотражающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт	1	8763		8763		8763	0	9464
										701	
6	**2401-0201-0115**	Знаки дорожные односторонние квадратные 7.13 В=700мм, со светоотражающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт	2	8763		17526		17526	0	18928
										1402	

7	2401-0201-0134	Знаки дорожные односторонние прямоугольные 7.3 со светоотражающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт	1	5234		5234		5234	0	5653
										419	
8	2401-0202-0707	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014	шт	10	4828		48280		48280	0	52142
										3862	
9	1218-0101-1502	Ямочный ремонт асфальтовых покрытий толщиной 50 мм	м2	520	2511,0284	192,2434	1305735	99967	915824	236035	1665112
		НР = 72 %			557,5848	72,8524	289944	37883	0	123342	
10	1218-0101-1501	Ремонт примыкания дорожной одежды и съездов при асфальтобетонных покрытий толщиной до 5 см	м2	200	2883,495	192,245	576699	38449	359071	139499	773494
		НР=72%			895,895	72,8524	179179	14570	0	57296	
		Итого по смете					20169248	1304034	14677205	3388581	**25442454**
							4188010	499621		1884625	

в том числе:

-заработная плата рабочих строителей, тенге	4188010
-затраты на эксплуатацию машин, тенге	1304034
в т.ч заработная плата машинистов, тенге	499621
-материалы , изделия и конструкции, тенге	14677205
Накладные расходы, тенге	3388581
Сметная прибыль(8%), тенге	1884625
Итого по смете без НДС	25442454
Итого стоимость работ без НДС с учетом ценовой скидки	**20533808,56**
НДС 12%	**2464057,03**
Всего по смете с НДС	**22997865,59**

ПРИНЯЛ: Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта , автомобильных дорог и жилищной инспекции Улытауского района"

_____ Бегаев Ж.С.

Тех.надзор Эксперт ТОО "Alem Construction Group"

_____ Исаков Е.С.

ТОО «Alem Construction Group» Alem Construction Group ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР

СДАЛ: Председатель ПК "Дорожник"

_____ Атамбаев А.Т.

Қазақстан Республикасы Қарағанды обл. Жезқазған қ. ӨНДІРІСТІК КООПЕРАТИВІ «ДОРОЖНИК» Производственный кооператив Республика Казахстан Карагандинская обл. г. Жезказган

Заказчик : ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта , автомобильных дорог и жилищной инспекций Улытауского района

Подрядчик: ПК "Дорожник"

Договор № 29 от 20.05.2019г

Форма №2
от 27.08.2019г.

Акт выполненных работ
текущий ремонт автомобильной дороги "Подъезд к п.Жезды"
за август месяц 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	**2**	**3**	**4**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**
1	1218-0101-1504	Покрытия дорог асфальтобетонное однослойное толщиной 70 мм. Ремонт	м2	2560	3514,597	224,5597	8997368	574873	6591827	1477061	11312383
		НР = 72%			715,105	86,2516	1830669	220804	0	837954	
		Итого по смете					8997368	574873	6591827	1477061	**11312383**
							1830669	220804		837954	

в том числе:

-заработная плата рабочих строителей, тенге	1830669
-затраты на эксплуатацию машин, тенге	574873
в т.ч заработная плата машинистов, тенге	220804
-материалы , изделия и конструкции, тенге	6591827
Накладные расходы, тенге	1477061
Сметная прибыль(8%), тенге	837954
Итого по смете без НДС	11312383
Итого стоимость работ без НДС с учетом ценовой скидки	**10079492,34**
НДС 12%	**1209539,08**
Всего по смете с НДС	**11289031,42**

ПРИНЯЛ: Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта , автомобильных дорог и жилищной инспекций Улытауского района"

_____ Бегаев Ж.С.

Тех.надзор Эксперт ТОО "Alem Construction Group"

_____ Исаков Е.С.

ТОО «Alem Construction Group» ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР

СДАЛ: Председатель ПК "Дорожник"

_____ Атамбаев А.Т.

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ «ДОРОЖНИК» ӨНДІРІСТІК КООПЕРАТИВІ

Заказчик : ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта , автомобильных дорог и жилищной инспекций Улытауского района
Подрядчик: ПК "Дорожник"
Договор № 29 от 20.05.2019г

Форма №2
от 27.06.2019г.

Акт выполненных работ
текущий ремонт автомобильной дороги "Подъезд к п.Жезды"
за июнь месяц 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1218-0101-1504	Покрытия дорог асфальтобетонное однослойное толщиной 70 мм. Ремонт	м2	1700	3514,597	224,5597	5974815	381751	4377385	980861	7512130
		НР = 72%			715,105	86,2516	1215679	146628	0	556454	
2	1218-0101-1502	Ямочный ремонт асфальтовых покрытий толщиной 50 мм	м2	889	2511,0284	192,2434	2232304	170904	1565707	403530	2846701
		НР = 72 %			557,5848	72,8524	495693	64766	0	210867	
		Итого по смете					8207119	552655	5943092	1384391	**10358831**
							1711372	211394		767321	

в том числе:

-заработная плата рабочих строителей, тенге	1711372
-затраты на эксплуатацию машин, тенге	552655
в т.ч заработная плата машинистов, тенге	211394
-материалы , изделия и конструкции, тенге	5943092
Накладные расходы, тенге	1384391
Сметная прибыль(8%), тенге	767321
Итого по смете без НДС	10358831
Итого стоимость работ без НДС с учетом ценовой скидки	**8304338,00**
НДС 12%	**996520,56**
Всего по смете с НДС	**9300858,56**

ПРИНЯЛ: Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта , автомобильных дорог и жилищной инспекций Улытауского района"
Бегаев Ж.С.

Тех.надзор Эксперт ТОО "Alem Construction Group"
Исаков Е.С.

СДАЛ: Председатель ПК "Дорожник"
Атамбаев А.Т.