Генподрядчик **ТОО "ДЕЛОВОЙ АЛЬЯНС"**

(организация, адрес, телефон)

Субподрядчик **ТОО "G.T.P" (Gas.Trans.Projekt.)**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Капитальный ремонт 14 дворовых территорий Турксибского района. Двор: ул. Осипенко, д.18,20,ул. Щербакова 2-22**

(наименование, адрес)

Объект **Капитальный ремонт 14 дворовых территорий Турксибского района. Двор: ул. Осипенко, д.18,20,ул. Щербакова 2-22**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 43** от **05.07.2018 года**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
27.09.2018	04.09.2018	27.09.2018

Акт приемки выполненных работ № 33

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Демонтаж бортовых камней				
1	1	12-180101-1204 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка с одной стороны бортового камня, В=10см, Н=10см	м3 конструкции	2,496	5253,10	13112
			Накладные расходы			*1705,37*	*4257*
			Сметная прибыль			*389,12*	*971*
2	2	41-020101-1050 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)	т	5,891	1872,67	11031
			Накладные расходы			*60,25*	*355*
			Сметная прибыль			*138,72*	*817*
3	3	11-270302-0201 РСНБ РК 2015	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м	249,600	1174,71	293207
			Накладные расходы			*432,74*	*108011*
			Сметная прибыль			*87,02*	*21719*
4	4	41-020101-1050 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)	т	26,957	1872,67	50481
			Накладные расходы			*60,25*	*1624*
			Сметная прибыль			*138,72*	*3739*
			Раздел: Демонтаж металлоконструкций				
5	5	11-460201-0301 РСНБ РК 2015	Металлоконструкции. Демонтаж	т демонтированных конструкций	1,449	20190,77	29256
			Накладные расходы			*5493,91*	*7961*
			Сметная прибыль			*1495,61*	*2167*
			Раздел: Бортовый камень				
6	6	11-010102-0405 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами	м3 грунта	0,807	432,91	349
			Накладные расходы			*98,56*	*80*
			Сметная прибыль			*32,07*	*26*
7	7	41-020101-1050 РСНБ РК 2015	Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	тенге за 1 тонну	31,901	1872,67	59739
			Накладные расходы			*60,25*	*1922*
			Сметная прибыль			*138,72*	*4425*
8	8	11-010102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	18,765	24,14	453
			Накладные расходы			*5,37*	*101*
			Сметная прибыль			*1,79*	*34*
9	9	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под бордюры из песчано-гравийной смеси или щебеночное. Устройство	м3 основания	4,379	6431,18	28159
			Накладные расходы			*998,47*	*4372*
			Сметная прибыль			*476,38*	*2086*
10	10	11-270201-1003 РСНБ РК 2015	Камни бортовые.Установка	м бортового камня	125,100	2483,70	310711
			Накладные расходы			*700,47*	*87629*
			Сметная прибыль			*183,98*	*23016*
11	11	21-040508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	5,379	45405,22	244248
			Накладные расходы			*1460,91*	*7859*
			Сметная прибыль			*3363,35*	*18092*
			Раздел: Поребрик				
12	12	11-010102-0405 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами	м3 грунта	16,590	432,91	7182
			Накладные расходы			*98,56*	*1635*
			Сметная прибыль			*32,07*	*532*
13	13	41-020101-1050 РСНБ РК 2015	Вывоз грунта в отвал. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км	т	28,203	1872,67	52815
			Накладные расходы			*60,25*	*1699*
			Сметная прибыль			*138,72*	*3912*
14	14	11-010102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	16,590	24,14	400
			Накладные расходы			*5,37*	*89*
			Сметная прибыль			*1,79*	*30*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
15	15	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под бордюры из песчано-гравийной смеси или щебеночное. Устройство	м3 основания	3,982	6431,18	25606
			Накладные расходы			*998,47*	*3975*
			Сметная прибыль			*476,38*	*1897*
16	16	11-270201-1003 РСНБ РК 2015	Поребрик. Установка	м поребрика	165,900	2483,70	412045
			Накладные расходы			*700,47*	*116208*
			Сметная прибыль			*183,98*	*30522*
17	17	21-040508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	2,654	45405,22	120524
			Накладные расходы			*1460,91*	*3878*
			Сметная прибыль			*3363,35*	*8928*
			Раздел: Подъем колодцев до проектной отметки				
18	18	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,240	5068,65	1216
			Накладные расходы			*901,46*	*216*
			Сметная прибыль			*375,46*	*90*
19	19	21-020101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,245	14885,13	3644
			Накладные расходы			*478,93*	*117*
			Сметная прибыль			*1102,60*	*270*
			Раздел: Восстановление дорожной одежды проездов на существующее покрытие (Н+5) тип 1				
20	20	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Выравнивание продольного и поперечного профиля щебнем фракционированным или фрезерованной крошкой	м3	48,805	4426,74	216047
			Накладные расходы			*361,00*	*17618*
			Сметная прибыль			*327,91*	*16003*
21	21	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,771	141434,00	108993
			Накладные расходы			*5066,92*	*3905*
			Сметная прибыль			*10476,59*	*8074*
22	22	11-270602-1201 РСНБ РК 2015	Выравнивание к/з а/б	м2 покрытия /кз аб/	244,024	1337,41	326359
			Накладные расходы			*73,81*	*18011*
			Сметная прибыль			*99,07*	*24175*
23	23	11-270602-1201 РСНБ РК 2015	Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками типа /МЗ АБ/	м2 покрытия	813,414	1396,41	1135861
			Накладные расходы			*75,71*	*61580*
			Сметная прибыль			*103,44*	*84138*
24	24	11-270602-1203 РСНБ РК 2015	Корректировка до толщины слоя -5см. Устройство асфальтоукладчиками .добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1201	м2 покрытия	1626,828	150,60	244993
			Накладные расходы			*5,02*	*8168*
			Сметная прибыль			*11,16*	*18148*
			Раздел: Брусчатое покрытие тротуаров, площадок для отдыха /тип 3/				
25	25	11-010205-0102 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/	м3 грунта	3,648	3455,02	12604
			Накладные расходы			*1258,22*	*4590*
			Сметная прибыль			*255,93*	*934*
26	26	11-010102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	3,648	24,14	88
			Накладные расходы			*5,37*	*20*
			Сметная прибыль			*1,79*	*7*
27	27	11-270701-0201 РСНБ РК 2015	Песчанный слой средней крупности Н=15см. Устройство	м2 покрытия	36,480	936,97	34180
			Накладные расходы			*207,24*	*7560*
			Сметная прибыль			*69,40*	*2532*
28	28	11-270701-0201 РСНБ РК 2015	Устройство основания из щебня фракционного н=12см	м2	36,480	1066,91	38921
			Накладные расходы			*211,42*	*7713*
			Сметная прибыль			*79,03*	*2883*
29	29	11-270701-0201 РСНБ РК 2015	Песчанный слой мелкозернистый Н=5см. Устройство	м2 покрытия	36,480	731,13	26672
			Накладные расходы			*200,62*	*7319*
			Сметная прибыль			*54,16*	*1976*
30	30	11-270701-0302 РСНБ РК 2015	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком	м2 тротуара	36,480	736,37	26863
			Накладные расходы			*262,21*	*9565*
			Сметная прибыль			*54,55*	*1990*
31	31	21-040509-0104 РСНБ РК 2015	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 60 мм ГОСТ 17608-91	м2	36,480	2029,44	74034
			Накладные расходы			*65,30*	*2382*
			Сметная прибыль			*150,33*	*5484*
			Раздел: Детская игровая площадка с резиновым покрытием /тип 2/				
32	32	11-010205-0102 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/	м3 грунта	23,790	3455,02	82195
			Накладные расходы			*1258,22*	*29933*
			Сметная прибыль			*255,93*	*6089*
33	33	11-010201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	71,370	90,58	6464
			Накладные расходы			*16,95*	*1210*
			Сметная прибыль			*6,71*	*479*
34	34	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	59,475	5942,97	353458

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*409,78*	*24372*
			Сметная прибыль			*440,22*	*26182*
35	35	11-270701-0101 РСНБ РК 2015	Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	237,900	1352,41	321739
			Накладные расходы			*142,99*	*34017*
			Сметная прибыль			*100,18*	*23832*
36	36	11-270701-0102 РСНБ РК 2015	Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101	м2 покрытия	951,600	210,80	200598
			Накладные расходы			*22,71*	*21614*
			Сметная прибыль			*15,61*	*14859*
37	37	11-110101-3601 РСНБ РК 2015	Покрытия для открытых площадок. Устройство	м2 покрытия	237,900	728,76	173373
			Накладные расходы			*266,62*	*63430*
			Сметная прибыль			*53,98*	*12842*
38	38		Покрытие для детских игровых площадок из резиновой крошки по технологии, защищенной товарным знаком, толщиной до 10 мм	м2	237,900	13269,74	3156870
			Накладные расходы			*426,95*	*101572*
			Сметная прибыль			*982,94*	*233842*
			Раздел: Универсальная спортивная площадка с покрытием из резиновой крошки по технологии, защищенной товарным знаком /тип 2/				
39	39	11-010205-0102 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы /нарезка корыта/	м3 грунта	28,800	3455,02	99504
			Накладные расходы			*1258,22*	*36237*
			Сметная прибыль			*255,93*	*7371*
40	40	11-010201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	86,400	90,58	7826
			Накладные расходы			*16,95*	*1464*
			Сметная прибыль			*6,71*	*580*
41	41	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	72,000	5942,97	427894
			Накладные расходы			*409,78*	*29504*
			Сметная прибыль			*440,22*	*31696*
42	42	11-270701-0101 РСНБ РК 2015	Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	288,000	1352,41	389495
			Накладные расходы			*142,99*	*41181*
			Сметная прибыль			*100,18*	*28851*
43	43	11-270701-0102 РСНБ РК 2015	Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101	м2 покрытия	1152,000	210,80	242843
			Накладные расходы			*22,71*	*26166*
			Сметная прибыль			*15,61*	*17988*
44	44	11-110101-3601 РСНБ РК 2015	Покрытия для открытых площадок. Устройство	м2 покрытия	288,000	728,76	209884
			Накладные расходы			*266,62*	*76788*
			Сметная прибыль			*53,98*	*15547*
45	45		Покрытие для спортивных и гимнастических площадок из резиновой крошки по технологии, защищенной товарным знаком, толщиной до 10 мм	м2	288,000	14843,63	4274966
			Накладные расходы			*477,59*	*137547*
			Сметная прибыль			*1099,53*	*316664*
			Раздел: Заградительная сетка на спортивную площадку с покрытием из резиновой крошки				
46	46	11-150207-0202 РСНБ РК 2015	Покрытия сеткой заградительной	м2	288,000	821,64	236632
			Накладные расходы			*282,59*	*81385*
			Сметная прибыль			*60,86*	*17528*
47	47		Сетка заградительная с ячейками 100х100 мм	м2.	288,000	2356,13	678566
			Накладные расходы			*75,81*	*21833*
			Сметная прибыль			*174,53*	*50264*
48	48	11-140203-0201 РСНБ РК 2015	Подвеска троса	м	180,000	50,39	9070
			Накладные расходы			*18,96*	*3413*
			Сметная прибыль			*3,73*	*672*
49	49		Трос d3	м.	198,000	282,74	55982
			Накладные расходы			*9,10*	*1801*
			Сметная прибыль			*20,94*	*4147*
50	50		Талреп	шт.	9,000	1884,91	16964
			Накладные расходы			*60,65*	*546*
			Сметная прибыль			*139,62*	*1257*
51	51		Зажим для троса	шт.	14,000	263,89	3694
			Накладные расходы			*8,49*	*119*
			Сметная прибыль			*19,55*	*274*
52	52		Хомут	шт.	900,000	18,85	16964
			Накладные расходы			*0,61*	*546*
			Сметная прибыль			*1,40*	*1257*
			Раздел: Ограждение спортивной площадки /Тип 2/				
53	53	11-010203-0502 РСНБ РК 2015	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов 2	яма	34,000	1623,79	55209
			Накладные расходы			*348,76*	*11858*
			Сметная прибыль			*120,28*	*4090*
54	54	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под стойки ограждения. Устройство	м3 основания	1,088	7504,51	8165
			Накладные расходы			*1033,00*	*1124*
			Сметная прибыль			*555,89*	*605*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
55	55	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство	м3	5,440	19548,77	106345
			Накладные расходы			*1367,36*	*7438*
			Сметная прибыль			*1448,06*	*7877*
56	56	11-090302-0112 РСНБ РК 2015	Стойки ограждения Монтаж	т конструкций	2,295	32338,99	74215
			Накладные расходы			*6955,04*	*15961*
			Сметная прибыль			*2395,48*	*5497*
57	57	21-050206-0802 РСНБ РК 2015	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	2,284	218634,30	499357
			Накладные расходы			*7034,57*	*16067*
			Сметная прибыль			*16195,13*	*36989*
58	58	21-050101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,011	225317,57	2428
			Накладные расходы			*7249,60*	*78*
			Сметная прибыль			*16690,19*	*180*
59	59	11-090701-0103 РСНБ РК 2015	Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях	т конструкций	5,373	246226,91	1322898
			Накладные расходы			*80605,28*	*433066*
			Сметная прибыль			*18239,03*	*97992*
60	60	11-090601-0102 РСНБ РК 2015	Решетки ограждения. Монтаж	т конструкций	5,373	94681,23	508692
			Накладные расходы			*32963,57*	*177103*
			Сметная прибыль			*7013,42*	*37681*
61	61	21-050206-0902 РСНБ РК 2015	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм ГОСТ 13663-86	т	1,108	215868,84	239269
			Накладные расходы			*6945,59*	*7698*
			Сметная прибыль			*15990,28*	*17724*
62	62	21-050206-0802 РСНБ РК 2015	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	1,289	218634,30	281732
			Накладные расходы			*7034,57*	*9065*
			Сметная прибыль			*16195,13*	*20869*
63	63	21-050304-0111 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 12 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,918	167880,73	154057
			Накладные расходы			*5401,57*	*4957*
			Сметная прибыль			*12435,61*	*11412*
64	64	21-050304-0109 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	1,417	171321,74	242842
			Накладные расходы			*5512,28*	*7813*
			Сметная прибыль			*12690,50*	*17988*
65	65	21-050101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,125	225317,57	28192
			Накладные расходы			*7249,60*	*907*
			Сметная прибыль			*16690,19*	*2088*
66	66	21-050308-9901 РСНБ РК 2015	Сетка из оцинкованной проволоки диаметром 2 мм плетеная	м2	170,000	981,48	166852
			Накладные расходы			*31,58*	*5368*
			Сметная прибыль			*72,70*	*12359*
67	67	21-050304-0109 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)/для крепления сетки/	т	0,198	171321,74	33843
			Накладные расходы			*5512,28*	*1089*
			Сметная прибыль			*12690,50*	*2507*
68	68	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	190,400	107,95	20554
			Накладные расходы			*24,47*	*4659*
			Сметная прибыль			*8,00*	*1523*
69	69	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	380,800	94,65	36044
			Накладные расходы			*16,03*	*6103*
			Сметная прибыль			*7,01*	*2670*
			Раздел: Калитка К-1 /2 шт/				
70	70	12-010101-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,7 м	яма	2,000	8688,23	17376
			Накладные расходы			*3164,01*	*6328*
			Сметная прибыль			*643,57*	*1287*
71	71	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под стойки ограждения. Устройство	м3 основания	0,064	7504,51	480
			Накладные расходы			*1033,00*	*66*
			Сметная прибыль			*555,89*	*36*
72	72	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство	м3	0,320	19548,77	6256
			Накладные расходы			*1367,36*	*438*
			Сметная прибыль			*1448,06*	*463*
73	73	11-090701-0103 РСНБ РК 2015	Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях	т конструкций	0,024	246226,91	5863
			Накладные расходы			*80605,28*	*1919*
			Сметная прибыль			*18239,03*	*434*
74	74	21-050101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,014	225317,57	3184
			Накладные расходы			*7249,60*	*102*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*16690,19*	*236*
75	75	21-050304-0109 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,010	171321,74	1658
			Накладные расходы			*5512,28*	*53*
			Сметная прибыль			*12690,50*	*123*
76	76	11-090302-0112 РСНБ РК 2015	Стойки ограждения. Монтаж	т конструкций	0,119	32338,99	3850
			Накладные расходы			*6955,04*	*828*
			Сметная прибыль			*2395,48*	*285*
77	77	21-050206-0802 РСНБ РК 2015	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	0,116	218634,30	25292
			Накладные расходы			*7034,57*	*814*
			Сметная прибыль			*16195,13*	*1873*
78	78	21-050101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,001	225317,57	143
			Накладные расходы			*7249,60*	*5*
			Сметная прибыль			*16690,19*	*11*
79	79	11-090701-0103 РСНБ РК 2015	Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях	т конструкций	0,350	246226,91	86129
			Накладные расходы			*80605,28*	*28195*
			Сметная прибыль			*18239,03*	*6380*
80	80	11-090601-0102 РСНБ РК 2015	Решетки ограждения. Монтаж	т конструкций	0,350	94681,23	33119
			Накладные расходы			*32963,57*	*11530*
			Сметная прибыль			*7013,42*	*2453*
81	81	21-050206-0902 РСНБ РК 2015	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм ГОСТ 13663-86	т	0,046	215868,84	9934
			Накладные расходы			*6945,59*	*320*
			Сметная прибыль			*15990,28*	*736*
82	82	21-050206-0802 РСНБ РК 2015	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	0,146	218634,30	31859
			Накладные расходы			*7034,57*	*1025*
			Сметная прибыль			*16195,13*	*2360*
83	83	21-050304-0111 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 12 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,054	167880,73	9062
			Накладные расходы			*5401,57*	*292*
			Сметная прибыль			*12435,61*	*671*
84	84	21-050304-0109 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,083	171321,74	14285
			Накладные расходы			*5512,28*	*460*
			Сметная прибыль			*12690,50*	*1058*
85	85	21-050101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,007	225317,57	1658
			Накладные расходы			*7249,60*	*53*
			Сметная прибыль			*16690,19*	*123*
86	86	21-050308-9901 РСНБ РК 2015	Сетка из оцинкованной проволоки диаметром 2 мм плетеная ГОСТ 3826-82	м2	10,000	981,48	9815
			Накладные расходы			*31,58*	*316*
			Сметная прибыль			*72,70*	*727*
87	87	21-050304-0109 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)/для крепления сетки/	т	0,012	171321,74	1991
			Накладные расходы			*5512,28*	*64*
			Сметная прибыль			*12690,50*	*147*
88	88	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	11,200	107,95	1209
			Накладные расходы			*24,47*	*274*
			Сметная прибыль			*8,00*	*90*
89	89	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	22,400	94,65	2120
			Накладные расходы			*16,03*	*359*
			Сметная прибыль			*7,01*	*157*
			Раздел: Ограждение палисадника и детских площадок /Тип 1/				
90	90	12-010101-0401 РСНБ РК 2015	Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,4 м	яма	41,000	3881,34	159135
			Накладные расходы			*1413,48*	*57952*
			Сметная прибыль			*287,51*	*11788*
91	91	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под стойки ограждения. Устройство	м3 основания	0,656	6431,18	4219
			Накладные расходы			*998,47*	*655*
			Сметная прибыль			*476,38*	*313*
92	92	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство	м3	1,845	19548,77	36067
			Накладные расходы			*1367,36*	*2523*
			Сметная прибыль			*1448,06*	*2672*
93	93	11-090302-0112 РСНБ РК 2015	Стойки ограждения. Монтаж	т конструкций	0,092	32338,99	2977
			Накладные расходы			*6955,04*	*640*
			Сметная прибыль			*2395,48*	*220*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
94	94	21-050206-0802 РСНБ РК 2015	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	0,089	218634,30	19452
			Накладные расходы			*7034,57*	*626*
			Сметная прибыль			*16195,13*	*1441*
95	95	21-050102-0201 РСНБ РК 2015	Прокат тонколистовой холоднокатаный из углеродистой стали толщиной до 3,9 мм ГОСТ 16523-97/заглушка в сборе/	т	0,003	237793,42	731
			Накладные расходы			*7651,01*	*24*
			Сметная прибыль			*17614,33*	*54*
96	96	11-090701-0103 РСНБ РК 2015	Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях	т конструкций	0,612	246226,91	150602
			Накладные расходы			*80605,28*	*49301*
			Сметная прибыль			*18239,03*	*11156*
97	97	11-090601-0102 РСНБ РК 2015	Решетки ограждения. Монтаж	т конструкций	0,612	94681,23	57911
			Накладные расходы			*32963,57*	*20162*
			Сметная прибыль			*7013,42*	*4290*
98	98	21-050304-0111 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 12 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,399	167880,73	66973
			Накладные расходы			*5401,57*	*2155*
			Сметная прибыль			*12435,61*	*4961*
99	99	21-050102-0201 РСНБ РК 2015	Прокат тонколистовой холоднокатаный из углеродистой стали толщиной до 3,9 мм ГОСТ 16523-97/на узор/	т	0,213	237793,42	50581
			Накладные расходы			*7651,01*	*1627*
			Сметная прибыль			*17614,33*	*3747*
100	100	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	32,800	107,95	3541
			Накладные расходы			*24,47*	*803*
			Сметная прибыль			*8,00*	*262*
101	101	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	65,600	94,65	6209
			Накладные расходы			*16,03*	*1051*
			Сметная прибыль			*7,01*	*460*
			Раздел: Малые архитектурные формы на детской игровой площадке				
102	102	12-010101-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для установки стоек МАФ. Рытье. Глубина 0,35 м	яма	20,000	8688,23	173765
			Накладные расходы			*3164,01*	*63280*
			Сметная прибыль			*643,57*	*12871*
103	103	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под стойки МАФ. Устройство	м3 основания	0,720	7504,51	5403
			Накладные расходы			*1033,00*	*744*
			Сметная прибыль			*555,89*	*400*
104	104	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство	м3	1,800	19548,77	35188
			Накладные расходы			*1367,36*	*2461*
			Сметная прибыль			*1448,06*	*2607*
105	105	13-370102-0103 РСНБ РК 2015	Оборудование массой 0,1 т. Монтаж на открытой площадке	шт.	5,000	54780,44	273902
			Накладные расходы			*15047,10*	*75236*
			Сметная прибыль			*4057,81*	*20289*
106	106	Счет	Горка нерж. Н площадки 1,8м для детей от 5 до 12 лет	шт	1,000	391816,04	391816
			Накладные расходы			*13615,23*	*13615*
107	107	Счет	Домик-лабиринт (6 секций) для детей от 2 лет и старше	шт	1,000	595577,83	595578
			Накладные расходы			*20695,75*	*20696*
108	108	Счет	Карусель для детей от 3 до 12 лет	шт	1,000	235613,21	235613
			Накладные расходы			*8187,33*	*8187*
109	109	Счет	Теннисный стол для детей от 6 до 14 лет	шт	1,000	146167,45	146167
			Накладные расходы			*5079,18*	*5079*
110	110	Счет	Стол со скамьями и навесом	шт	1,000	378726,42	378726
			Накладные расходы			*13160,38*	*13160*
111	111	13-370102-0104 РСНБ РК 2015	Оборудование массой 0,5 т. Монтаж на открытой площадке	шт.	2,000	60556,64	121113
			Накладные расходы			*16206,88*	*32414*
			Сметная прибыль			*4485,68*	*8971*
112	112	Счет	Детский игровой комплекс для детей от 4 до 10 лет	шт	1,000	650554,25	650554
			Накладные расходы			*22606,13*	*22606*
113	113	Счет	Детский спортивный комплекс для детей от 6 до 12 лет	шт	1,000	758325,47	758325
			Накладные расходы			*26351,08*	*26351*
114	114	Счет	Домик-беседка Ёжик	шт	1,000	916273,58	916274
			Накладные расходы			*31839,62*	*31840*
			Раздел: Малые архитектурные формы на спортивной площадке				
115	115	12-010101-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для установки стоек МАФ. Рытье. Глубина 0,35 м	яма	4,000	8688,23	34753
			Накладные расходы			*3164,01*	*12656*
			Сметная прибыль			*643,57*	*2574*
116	116	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под стойки МАФ. Устройство	м3 основания	0,144	7504,51	1081
			Накладные расходы			*1033,00*	*149*
			Сметная прибыль			*555,89*	*80*
117	117	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство	м3	0,360	19548,77	7038
			Накладные расходы			*1367,36*	*492*
			Сметная прибыль			*1448,06*	*521*
118	118	13-370102-0104 РСНБ РК 2015	Оборудование массой 0,5 т. Монтаж на открытой площадке	шт.	2,000	60556,64	121113

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*16206,88*	*32414*
			Сметная прибыль			*4485,68*	*8971*
119	119	Счет	Гандбольные ворота (с сеткой)	шт	2,000	150094,34	300189
			Накладные расходы			*5215,63*	*10431*
			Раздел: Забутовка погребов				
120	120	12-040101-0101 РСНБ РК 2015	Демонтаж перекрытия погребов. Разборка	м2 перекрытия	60,000	5123,06	307384
			Накладные расходы			*1654,21*	*99252*
			Сметная прибыль			*379,49*	*22769*
121	121	41-310104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	28,800	88,39	2546
			Накладные расходы			*2,84*	*82*
			Сметная прибыль			*6,55*	*189*
122	122	41-020101-1050 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)	т	28,800	1872,67	53933
			Накладные расходы			*60,25*	*1735*
			Сметная прибыль			*138,72*	*3995*
123	123	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Забутовка погребов. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	120,000	4511,02	541323
			Накладные расходы			*363,71*	*43645*
			Сметная прибыль			*334,15*	*40098*
124	124	11-010201-0502 РСНБ РК 2015	Уплотнение насыпи пневматическими трамбовками	м3	120,000	321,52	38582
			Накладные расходы			*101,16*	*12140*
			Сметная прибыль			*23,82*	*2858*
			Раздел: Газоны				
125	125	11-470112-0103 РСНБ РК 2015	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см	м2	150,078	571,30	85740
			Накладные расходы			*166,75*	*25025*
			Сметная прибыль			*42,32*	*6351*
			Раздел: Снос деревьев				
126	126	12-180101-0304 РСНБ РК 2015	Деревья. Валка в городских условиях	складочный м3 кряжей	15,000	11758,68	176380
			Накладные расходы			*4086,54*	*61298*
			Сметная прибыль			*871,01*	*13065*
127	127	12-180101-0102 РСНБ РК 2015	Пни твердых пород. Корчевка	пень	3,000	8551,08	25653
			Накладные расходы			*3100,77*	*9302*
			Сметная прибыль			*633,41*	*1900*
128	128	41-310104-0601 РСНБ РК 2015	Погрузка спиленных кряжей,сучьев и пней. Погрузка	т	1,650	577,34	953
			Накладные расходы			*18,58*	*31*
			Сметная прибыль			*42,77*	*71*
129	129	41-010104-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка кряжей,сучьев и пней бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	1,650	920,63	1519
			Накладные расходы			*29,62*	*49*
			Сметная прибыль			*68,19*	*113*
130	130	41-310104-0602 РСНБ РК 2015	Разгрузка спиленных кряжей,сучьев и пней. Разгрузка	т	1,650	397,20	655
			Накладные расходы			*12,78*	*21*
			Сметная прибыль			*29,42*	*49*
131	131	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Забутовка ям после выкорчевки. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	30,000	4511,02	135331
			Накладные расходы			*363,71*	*10911*
			Сметная прибыль			*334,15*	*10024*
			Раздел: Корчевка старых пней				
132	132	12-180101-0102 РСНБ РК 2015	Пни твердых пород. Корчевка	пень	7,000	8551,08	59858
			Накладные расходы			*3100,77*	*21705*
			Сметная прибыль			*633,41*	*4434*
133	133	41-310104-0601 РСНБ РК 2015	Погрузка пней. Погрузка	т	1,400	577,34	808
			Накладные расходы			*18,58*	*26*
			Сметная прибыль			*42,77*	*60*
134	134	41-010104-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка пней бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	1,400	920,63	1289
			Накладные расходы			*29,62*	*41*
			Сметная прибыль			*68,19*	*95*
135	135	41-310104-0602 РСНБ РК 2015	Разгрузка пней. Разгрузка	т	1,400	397,20	556
			Накладные расходы			*12,78*	*18*
			Сметная прибыль			*29,42*	*41*
136	136	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Забутовка ям после выкорчевки. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	70,000	4511,02	315772
			Накладные расходы			*363,71*	*25460*
			Сметная прибыль			*334,15*	*23390*
			Раздел: Санитарная обрезка деревьев				
137	137	12-180101-0506 РСНБ РК 2015	Деревья лиственных пород диаметром свыше 350 мм. Вырезка сухих ветвей. Количество срезанных ветвей свыше 15	дерево	6,000	4037,77	24227
			Накладные расходы			*1470,44*	*8823*
			Сметная прибыль			*299,09*	*1795*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
138	138	41-310104-0601 РСНБ РК 2015	Погрузка спиленных ветвей. Погрузка	т	0,900	577,34	520
			Накладные расходы			*18,58*	*17*
			Сметная прибыль			*42,77*	*38*
139	139	41-010104-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	0,900	920,63	829
			Накладные расходы			*29,62*	*27*
			Сметная прибыль			*68,19*	*61*
140	140	41-310104-0602 РСНБ РК 2015	Разгрузка спиленных ветвей. Разгрузка	т	0,900	397,20	357
			Накладные расходы			*12,78*	*12*
			Сметная прибыль			*29,42*	*26*
			Раздел: Мусорная площадка				
141	141	12-010101-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для установки стоек мусорной площадки. Рытье. Глубина 0,35 м	яма	1,500	8688,23	13032
			Накладные расходы			*3164,01*	*4746*
			Сметная прибыль			*643,57*	*965*
142	142	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под стойки мусорной площадки. Устройство	м3 основания	0,054	7504,51	405
			Накладные расходы			*1033,00*	*56*
			Сметная прибыль			*555,89*	*30*
143	143	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство	м3	0,135	19548,77	2639
			Накладные расходы			*1367,36*	*185*
			Сметная прибыль			*1448,06*	*195*
144	144	13-370102-0104 РСНБ РК 2015	Оборудование массой 0,5 т. Монтаж на открытой площадке	шт.	1,000	60556,64	60557
			Накладные расходы			*16206,88*	*16207*
			Сметная прибыль			*4485,68*	*4486*
145	145	СЧЕТ	Мусорная площадка модульная	компл	1,000	366509,43	366509
			Накладные расходы			*12735,85*	*12736*
			Раздел: Наружное освещение				
146	146	13-080205-0903 РСНБ РК 2015	Светильники, устанавливаемые на опоре	шт	7,000	6084,92	42594
			Накладные расходы			*1456,74*	*10197*
			Сметная прибыль			*450,74*	*3155*
147	147	23-070106-0311 РСНБ РК 2015	Светильник консольный светодиодный конусный, 60 Вт, GALAD Побела LED-60-K/K50	шт.	7,000	72506,51	507546
			Накладные расходы			*2332,90*	*16330*
			Сметная прибыль			*5370,85*	*37596*
148	148	13-080206-0402 РСНБ РК 2015	Провод тросовый до 4 в линии, сечение жил до 16 мм2. Прокладка	м линии	134,000	622,99	83480
			Накладные расходы			*178,93*	*23976*
			Сметная прибыль			*46,15*	*6184*
149	149	23-061201-0916 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х 16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,134	306616,05	41087
			Накладные расходы			*9865,38*	*1322*
			Сметная прибыль			*22712,30*	*3043*
150	150	24-040207-2606 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	16,000	188,53	3017
			Накладные расходы			*6,07*	*97*
			Сметная прибыль			*13,97*	*223*
151	151	24-040207-4402 РСНБ РК 2015	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	20,800	610,49	12698
			Накладные расходы			*19,64*	*409*
			Сметная прибыль			*45,22*	*941*
152	152	24-040207-0722 РСНБ РК 2015	Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	46,000	50,94	2343
			Накладные расходы			*1,64*	*75*
			Сметная прибыль			*3,77*	*174*
153	153	24-040207-2809 РСНБ РК 2015	Колпачок концевой РК99.025 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12,000	508,48	6102
			Накладные расходы			*16,36*	*196*
			Сметная прибыль			*37,66*	*452*
154	154	24-040207-1817 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	11,000	2933,69	32271
			Накладные расходы			*94,39*	*1038*
			Сметная прибыль			*217,31*	*2390*
155	155	24-040207-1818 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.272 ГОСТ Р 51177-98	шт.	8,000	4196,45	33572
			Накладные расходы			*135,02*	*1080*
			Сметная прибыль			*310,85*	*2487*
156	156	24-040207-5026 РСНБ РК 2015	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	15,000	806,06	12091
			Накладные расходы			*25,94*	*389*
			Сметная прибыль			*59,71*	*896*
157	157	24-040207-5031 РСНБ РК 2015	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW52 ГОСТ Р 51177-98	шт.	15,000	930,39	13956
			Накладные расходы			*29,94*	*449*
			Сметная прибыль			*68,92*	*1034*
158	158	24-040207-5027 РСНБ РК 2015	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW54 ГОСТ Р 51177-98	шт.	16,000	1352,28	21636
			Накладные расходы			*43,51*	*696*
			Сметная прибыль			*100,17*	*1603*
159	159	24-040207-3229 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177-98	шт.	9,000	932,44	8392
			Накладные расходы			*30,00*	*270*
			Сметная прибыль			*69,07*	*622*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
160	160	24-040202-0827 РСНБ РК 2015	Зажимы поддерживающие SO270 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2,000	3136,58	6273
			Накладные расходы			*100,92*	*202*
			Сметная прибыль			*232,34*	*465*
161	161	24-040207-4920 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	11,000	1879,27	20672
			Накладные расходы			*60,47*	*665*
			Сметная прибыль			*139,21*	*1531*
162	162	24-040207-5512 РСНБ РК 2015	Комплект для сетей уличного освещения в составе: Корпус для предохранителей (ПВДП до 25А) SV29.25-1шт,Предохранитель 10А, габарит II SVV10.10 - 1 шт	шт.	4,000	8970,37	35881
			Накладные расходы			*288,62*	*1154*
			Сметная прибыль			*664,47*	*2658*
163	163	13-080205-0301 РСНБ РК 2015	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников	шт.	1,000	4369,83	4370
			Накладные расходы			*924,45*	*924*
			Сметная прибыль			*323,69*	*324*
164	164	13-080205-0302 РСНБ РК 2015	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 2. Монтаж на опорах для светильников	шт.	3,000	5460,74	16382
			Накладные расходы			*1182,19*	*3547*
			Сметная прибыль			*404,50*	*1213*
165	165	23-010201-0138 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,900	806,23	1532
			Накладные расходы			*25,94*	*49*
			Сметная прибыль			*59,72*	*113*
166	166	23-010201-0138 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	5,700	806,23	4596
			Накладные расходы			*25,94*	*148*
			Сметная прибыль			*59,72*	*340*
167	167	11-130301-1421 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	м2	0,286	82,87	24
			Накладные расходы			*12,52*	*4*
			Сметная прибыль			*6,14*	*2*
168	168	11-130301-1421 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	м2	0,858	82,87	71
			Накладные расходы			*12,52*	*11*
			Сметная прибыль			*6,14*	*5*
169	169	11-010203-0502 РСНБ РК 2015	Ямы, глубина до 2 м. Бурение ямокопателем. Группа грунтов 2	яма	4,000	396,66	1587
			Накладные расходы			*123,45*	*494*
			Сметная прибыль			*29,38*	*118*
170	170	11-330304-0201 РСНБ РК 2015	Опоры одностоечные с кабельным вводом. Сборка и установка	опора	4,000	23695,36	94781
			Накладные расходы			*6623,40*	*26494*
			Сметная прибыль			*1755,21*	*7021*
171	171	23-010201-0170 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	13,200	1760,86	23243
			Накладные расходы			*56,66*	*748*
			Сметная прибыль			*130,43*	*1722*
172	172	23-010201-0159 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 10705-80	м	13,200	1366,51	18038
			Накладные расходы			*43,97*	*580*
			Сметная прибыль			*101,22*	*1336*
173	173	11-130301-1421 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	м2	16,788	82,87	1391
			Накладные расходы			*12,52*	*210*
			Сметная прибыль			*6,14*	*103*
174	174	11-060101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	1,000	25919,40	25919
			Накладные расходы			*3440,33*	*3440*
			Сметная прибыль			*1919,96*	*1920*
175	175	11-080101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	0,600	4620,95	2773
			Накладные расходы			*741,85*	*445*
			Сметная прибыль			*342,29*	*205*
176	176	11-080101-0203 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты гравийное. Устройство	м3 основания	0,160	5704,45	913
			Накладные расходы			*975,08*	*156*
			Сметная прибыль			*422,55*	*68*
177	177	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	25,000	344,24	8606
			Накладные расходы			*81,14*	*2028*
			Сметная прибыль			*25,50*	*637*
178	178	23-060118-1104 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АПВГ 1х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,007	68598,21	480
			Накладные расходы			*2207,15*	*15*
			Сметная прибыль			*5081,35*	*36*
179	179	23-060144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,018	172009,60	3096
			Накладные расходы			*5534,41*	*100*
			Сметная прибыль			*12741,45*	*229*
180	180	21-130201-0103 РСНБ РК 2015	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы М8 ГОСТ 1759.0-87	т	0,000	523990,66	86
			Накладные расходы			*16859,42*	*3*
			Сметная прибыль			*38814,12*	*6*
181	181	21-130202-0104 РСНБ РК 2015	Гайка шестигранная диаметром резьбы от 12 мм до 14 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000	530783,86	42
			Накладные расходы			*17077,99*	*1*
			Сметная прибыль			*39317,32*	*3*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
182	182	21-130202-0102 РСНБ РК 2015	Гайка шестигранная диаметром резьбы 8 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000	530783,86	16
			Накладные расходы			*17077,99*	*1*
			Сметная прибыль			*39317,32*	*1*
183	183	21-130203-0204 РСНБ РК 2015	Шайбы оцинкованные, диаметр 12 мм ГОСТ 11371-78	кг	0,040	608,89	24
			Накладные расходы			*19,59*	*1*
			Сметная прибыль			*45,10*	*2*
184	184	21-130203-0202 РСНБ РК 2015	Шайбы оцинкованные, диаметр 8 мм ГОСТ 11371-78	кг	0,005	663,24	3
			Накладные расходы			*21,34*	*0*
			Сметная прибыль			*49,13*	*0*
185	185	13-080205-0903 РСНБ РК 2015	Светильники, устанавливаемые на опоре	шт	1,000	6084,92	6085
			Накладные расходы			*1456,74*	*1457*
			Сметная прибыль			*450,74*	*451*
186	186	23-070106-0508 РСНБ РК 2015	Светильники прожекторного типа, мощность 60 Вт	шт.	1,000	66198,78	66199
			Накладные расходы			*2129,95*	*2130*
			Сметная прибыль			*4903,61*	*4904*
187	187	13-080205-0301 РСНБ РК 2015	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников	шт.	1,000	4369,83	4370
			Накладные расходы			*924,45*	*924*
			Сметная прибыль			*323,69*	*324*
188	188	23-010201-0138 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,900	806,23	1532
			Накладные расходы			*25,94*	*49*
			Сметная прибыль			*59,72*	*113*
189	189	11-130301-1421 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	м2	0,286	82,87	24
			Накладные расходы			*12,52*	*4*
			Сметная прибыль			*6,14*	*2*
190	190	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	22,000	344,24	7573
			Накладные расходы			*81,14*	*1785*
			Сметная прибыль			*25,50*	*561*
191	191	23-060144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,022	172009,60	3784
			Накладные расходы			*5534,41*	*122*
			Сметная прибыль			*12741,45*	*280*
192	192	11-340201-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,085	251414,52	21370
			Накладные расходы			*93632,86*	*7959*
			Сметная прибыль			*18623,30*	*1583*
193	193	23-010504-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	85,000	28,61	2432
			Накладные расходы			*0,92*	*78*
			Сметная прибыль			*2,12*	*180*
194	194	13-080206-2203 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	44,000	156,09	6868
			Накладные расходы			*40,05*	*1762*
			Сметная прибыль			*11,56*	*509*
195	195	13-080104-0201 РСНБ РК 2015	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования	шкаф	1,000	34307,30	34307
			Накладные расходы			*8692,94*	*8693*
			Сметная прибыль			*2541,28*	*2541*
196	196	СЧЕТ	Шкаф управления освещением ШУНО	шт	1,000	35964,00	35964
			Накладные расходы			*1157,14*	*1157*
			Сметная прибыль			*2664,00*	*2664*
			ИТОГО:				**28125197**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**2985837**
			Сметная прибыль				**1732255**
			Итого с временными		**1,04 %**	**242835,00**	**28368032**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,35 %**	**318496,00**	**28686528**
			Итого с НДС		**12 %**	**3442383,00**	**32128911**

Субподрядчик

ТОО "G.T.P" (Gas.Trans.Projekt.)

Исполнительный директор _____ **Бейсенова Д.Б.**
(подпись, расшифровка подписи)

МП

Генподрядчик

ТОО "ДЕЛОВОЙ АЛЬЯНС"

Директор _____ **Оспанов Ж.Б.**
(подпись, расшифровка подписи)

МП