Форма 2-В

Генподрядчик **ТОО "ДЕЛОВОЙ АЛЬЯНС"**
(организация, адрес, телефон)

Субподрядчик **ТОО "G.T.P" (Gas.Trans.Projekt.)**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Капитальный ремонт 20 дворовых территорий Турксибского района. Двор: мкр. Жулдыз-1, дом №26**
(наименование, адрес)

Объект **Капитальный ремонт 20 дворовых территорий Турксибского района. Двор: мкр. Жулдыз-1, дом №26**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 22** от **25.06.2018 года**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
17.09.2018	17.08.2018	17.09.2018

Акт приемки выполненных работ № 12

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Подготовительные работы				
1	1	12-180101-1204 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асвальтобетонные. Разборка с одной стороны бортового камня, В=10см, Н=10см	м3 конструкции	0,732	6182,86	4524
			Накладные расходы			*1992,05*	*1458*
			Сметная прибыль			*457,99*	*335*
2	2	41-020101-1050 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)	т	1,727	1872,67	3234
			Накладные расходы			*60,25*	*104*
			Сметная прибыль			*138,72*	*240*
3	3	11-270302-0201 РСНБ РК 2015	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м	73,170	1350,91	98846
			Накладные расходы			*497,65*	*36413*
			Сметная прибыль			*100,07*	*7322*
4	4	41-020101-1050 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)	т	7,902	1872,67	14799
			Накладные расходы			*60,25*	*476*
			Сметная прибыль			*138,72*	*1096*
5	5	11-270302-0202 РСНБ РК 2015	Камни бортовые на щебеночном основании. Разборка поребрика	м	7,650	995,13	7613
			Накладные расходы			*366,58*	*2804*
			Сметная прибыль			*73,71*	*564*
6	6	41-020101-1050 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)	т	0,294	1872,67	550
			Накладные расходы			*60,25*	*18*
			Сметная прибыль			*138,72*	*41*
7	7	11-090305-0301 РСНБ РК 2015	Демонтаж существующих МАФ и ограждений из металла	т	1,548	97949,00	151596
			Накладные расходы			*33234,46*	*51437*
			Сметная прибыль			*7255,48*	*11229*
8	8	41-020101-1050 РСНБ РК 2015	Перевозка демонтированных мафов автомобилями-самосвалами. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)	т	1,548	1872,67	2898
			Накладные расходы			*60,25*	*93*
			Сметная прибыль			*138,72*	*215*
			Раздел: Устройство бортового камня и поребрика				
9	9	11-010102-0405 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами	м3 грунта	0,428	432,91	185
			Накладные расходы			*98,56*	*42*
			Сметная прибыль			*32,07*	*14*
10	10	41-020101-1050 РСНБ РК 2015	Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	тенге за 1 тонну	16,907	1872,67	31660
			Накладные расходы			*60,25*	*1019*
			Сметная прибыль			*138,72*	*2345*
11	11	11-010102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	9,945	24,14	240
			Накладные расходы			*5,37*	*53*
			Сметная прибыль			*1,79*	*18*
12	12	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под бордюры из песчано-гравийной смеси или щебеночное. Устройство	м3 основания	2,321	6431,18	14924
			Накладные расходы			*998,47*	*2317*
			Сметная прибыль			*476,38*	*1105*
13	13	11-270201-1003 РСНБ РК 2015	Камни бортовые.Установка	м бортового камня	66,300	2483,70	164669
			Накладные расходы			*700,47*	*46441*
			Сметная прибыль			*183,98*	*12198*
14	14	21-040508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	2,851	45405,22	129446
			Накладные расходы			*1460,91*	*4165*
			Сметная прибыль			*3363,35*	*9589*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
15	15	11-010102-0405 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами	м3 грунта	4,455	432,91	1929
			Накладные расходы			*98,56*	*439*
			Сметная прибыль			*32,07*	*143*
16	16	41-020101-1050 РСНБ РК 2015	Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	т	7,574	1872,67	14183
			Накладные расходы			*60,25*	*456*
			Сметная прибыль			*138,72*	*1051*
17	17	11-010102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	4,455	24,14	108
			Накладные расходы			*5,37*	*24*
			Сметная прибыль			*1,79*	*8*
18	18	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под бордюры из песчано-гравийной смеси или щебеночное. Устройство	м3 основания	1,069	6431,18	6876
			Накладные расходы			*998,47*	*1068*
			Сметная прибыль			*476,38*	*509*
19	19	11-270201-1003 РСНБ РК 2015	Поребрик. Установка	м поребрика	44,550	2483,70	110649
			Накладные расходы			*700,47*	*31206*
			Сметная прибыль			*183,98*	*8196*
20	20	21-040508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	0,713	45405,22	32365
			Накладные расходы			*1460,91*	*1041*
			Сметная прибыль			*3363,35*	*2397*
			Раздел: Подъем колодцев до проектной отметки				
21	21	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,120	5068,65	608
			Накладные расходы			*901,46*	*108*
			Сметная прибыль			*375,46*	*45*
22	22	21-020101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,122	14885,13	1822
			Накладные расходы			*478,93*	*59*
			Сметная прибыль			*1102,60*	*135*
23	23	11-231201-0101 РСНБ РК 2015	Люки. Демонтаж	шт.	1,000	1058,44	1058
			Накладные расходы			*377,26*	*377*
			Сметная прибыль			*78,40*	*78*
24	24	11-231201-0101 РСНБ РК 2015	Люки. Монтаж	шт.	1,000	2881,64	2882
			Накладные расходы			*1008,93*	*1009*
			Сметная прибыль			*213,46*	*213*
25	25	23-030101-0304 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	1,000	17959,71	17960
			Накладные расходы			*577,85*	*578*
			Сметная прибыль			*1330,35*	*1330*
26	26	41-310103-0301 РСНБ РК 2015	Люк чугунный. Погрузка	тенге за 1 тонну	0,070	421,82	30
			Накладные расходы			*13,57*	*1*
			Сметная прибыль			*31,25*	*2*
27	27	41-310103-0302 РСНБ РК 2015	Люк чугунный. Разгрузка	тенге за 1 тонну	0,070	421,82	30
			Накладные расходы			*13,57*	*1*
			Сметная прибыль			*31,25*	*2*
28	28	41-020101-1012 РСНБ РК 2015	Транспорт люков на мусор. Расстояние перевозки 12 км	тенге за 1 тонну	0,070	573,66	40
			Накладные расходы			*18,46*	*1*
			Сметная прибыль			*42,49*	*3*
			Раздел: Восстановление дорожной одежды проездов на существующее покрытие (Н+5)				
29	29	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Выравнивание продольного и поперечного профиля щебнем фракционированным или фрезерованной крошкой	м3	15,510	6070,96	94162
			Накладные расходы			*413,90*	*6420*
			Сметная прибыль			*449,70*	*6975*
30	30	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,259	141434,00	36561
			Накладные расходы			*5066,92*	*1310*
			Сметная прибыль			*10476,59*	*2708*
31	31	11-270602-1201 РСНБ РК 2015	Выравнивание к/з а/б	м2 покрытия /кз аб/	77,551	1337,41	103717
			Накладные расходы			*73,81*	*5724*
			Сметная прибыль			*99,07*	*7683*
32	32	11-270602-1201 РСНБ РК 2015	Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками типа /МЗ АБ/	м2 покрытия	258,504	1396,41	360978
			Накладные расходы			*75,71*	*19570*
			Сметная прибыль			*103,44*	*26739*
33	33	11-270602-1203 РСНБ РК 2015	Корректировка до толщины слоя -5см. Устройство асфальтоукладчиками .добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1201	м2 покрытия	517,008	150,60	77859
			Накладные расходы			*5,02*	*2596*
			Сметная прибыль			*11,16*	*5767*
			Раздел: Асфальтобетонное покрытие бельевых площадок				
34	34	11-010205-0102 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/	м3 грунта	1,750	3455,02	6045
			Накладные расходы			*1258,22*	*2201*
			Сметная прибыль			*255,93*	*448*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
35	35	11-010201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	5,249	90,58	475
			Накладные расходы			*16,95*	*89*
			Сметная прибыль			*6,71*	*35*
36	36	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	4,374	5942,97	25995
			Накладные расходы			*409,78*	*1792*
			Сметная прибыль			*440,22*	*1926*
37	37	11-270701-0101 РСНБ РК 2015	Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	17,496	1352,41	23662
			Накладные расходы			*142,99*	*2502*
			Сметная прибыль			*100,18*	*1753*
38	38	11-270701-0102 РСНБ РК 2015	Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101	м2 покрытия	69,984	210,80	14753
			Накладные расходы			*22,71*	*1590*
			Сметная прибыль			*15,61*	*1093*
			Раздел: Детская игровая площадка с резиновым покрытием				
39	39	11-010102-0405 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами	м3 грунта	27,175	432,91	11764
			Накладные расходы			*98,56*	*2678*
			Сметная прибыль			*32,07*	*871*
40	40	41-020101-1050 РСНБ РК 2015	Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	тенге за 1 тонну	46,197	1872,67	86511
			Накладные расходы			*60,25*	*2784*
			Сметная прибыль			*138,72*	*6408*
41	41	11-010102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	27,175	24,14	656
			Накладные расходы			*5,37*	*146*
			Сметная прибыль			*1,79*	*49*
42	42	11-010201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	26,298	90,58	2382
			Накладные расходы			*16,95*	*446*
			Сметная прибыль			*6,71*	*176*
43	43	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	21,915	5942,97	130240
			Накладные расходы			*409,78*	*8980*
			Сметная прибыль			*440,22*	*9647*
44	44	11-270403-0201 РСНБ РК 2015	Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м2 основания	87,660	970,86	85106
			Накладные расходы			*86,82*	*7611*
			Сметная прибыль			*71,92*	*6304*
45	45	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,219	141434,00	30995
			Накладные расходы			*5066,92*	*1110*
			Сметная прибыль			*10476,59*	*2296*
46	46	11-270701-0101 РСНБ РК 2015	Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотный мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	87,660	1352,41	118552
			Накладные расходы			*142,99*	*12534*
			Сметная прибыль			*100,18*	*8782*
47	47	11-270701-0102 РСНБ РК 2015	Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101	м2 покрытия	350,640	210,80	73915
			Накладные расходы			*22,71*	*7964*
			Сметная прибыль			*15,61*	*5475*
48	48	11-110101-3801 РСНБ РК 2015	Устройство покрытий для открытых площадок. Устройство	м2 покрытия	87,660	1405,41	123198
			Накладные расходы			*374,25*	*32807*
			Сметная прибыль			*104,10*	*9126*
49	49		Покрытие для детских игровых площадок из резиновой крошки по технологии, защищенной товарным знаком, толщиной до 10 мм	м2	87,660	13269,74	1163225
			Накладные расходы			*426,95*	*37427*
			Сметная прибыль			*982,94*	*86165*
			Раздел: Ограждение палисадника /Тип 1/				
50	50	11-070111-0110 РСНБ РК 2015	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 1,2 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка	м оград	31,000	4378,94	135747
			Накладные расходы			*1342,35*	*41613*
			Сметная прибыль			*324,37*	*10055*
51	51	21-060801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,342	387529,56	132535
			Накладные расходы			*12468,78*	*4264*
			Сметная прибыль			*28705,89*	*9817*
52	52	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	32,000	94,65	3029
			Накладные расходы			*16,03*	*513*
			Сметная прибыль			*7,01*	*224*
			Раздел: Ограждение бельевой площадки /Тип 2/				

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
53	53	11-070111-0110 РСНБ РК 2015	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 1,2 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка	м оград	13,700	4378,94	59991
			Накладные расходы			*1342,35*	*18390*
			Сметная прибыль			*324,37*	*4444*
54	54	21-060801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,464	387529,56	179736
			Накладные расходы			*12468,78*	*5783*
			Сметная прибыль			*28705,89*	*13314*
55	55	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	50,760	94,65	4805
			Накладные расходы			*16,03*	*813*
			Сметная прибыль			*7,01*	*356*
			Раздел: Малые архитектурные формы на детской игровой площадке				
56	56	12-010101-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для установки стоек МАФ. Рытье. Глубина 0,7 м	яма	13,000	9991,47	129889
			Накладные расходы			*3638,61*	*47302*
			Сметная прибыль			*740,11*	*9621*
57	57	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под стойки МАФ. Устройство	м3 основания	0,234	7504,51	1756
			Накладные расходы			*1033,00*	*242*
			Сметная прибыль			*555,89*	*130*
58	58	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство	м3	0,585	19548,77	11436
			Накладные расходы			*1367,36*	*800*
			Сметная прибыль			*1448,06*	*847*
59	59	13-370102-0103 РСНБ РК 2015	Оборудование массой 0,1 т. Монтаж на открытой площадке	шт.	3,000	54780,44	164341
			Накладные расходы			*15047,10*	*45141*
			Сметная прибыль			*4057,81*	*12173*
60	60	Счет	Горка "МИНИ" Н площадки 0,9м для детей от 3 до 7 лет	шт	1,000	204198,11	204198
			Накладные расходы			*7095,69*	*7096*
61	61	Счет	Карусель для детей от 3 до 12 лет	шт	1,000	235613,21	235613
			Накладные расходы			*8187,33*	*8187*
62	62	Счет	Стол со скамьями и навесом	шт	1,000	378726,42	378726
			Накладные расходы			*13160,38*	*13160*
63	63	13-370102-0104 РСНБ РК 2015	Оборудование массой 0,5 т. Монтаж на открытой площадке	шт.	1,000	60556,64	60557
			Накладные расходы			*16206,88*	*16207*
			Сметная прибыль			*4485,68*	*4486*
64	64	Счет	Детский спортивный комплекс для детей от 6 до 12 лет	шт	1,000	575070,75	575071
			Накладные расходы			*19983,15*	*19983*
65	65	13-370102-0102 РСНБ РК 2015	Оборудование массой 0,05 т. Монтаж на открытой площадке	шт.	3,000	45951,23	137854
			Накладные расходы			*12739,79*	*38219*
			Сметная прибыль			*3403,79*	*10211*
66	66	Счет	Качалка на пружине "Ромашка" для детей от 3 до 10 лет	шт	1,000	122169,81	122170
			Накладные расходы			*4245,28*	*4245*
67	67	Счет	Качалка-балансир "Малая" для детей от 3 до 12 лет	шт	1,000	89882,08	89882
			Накладные расходы			*3123,32*	*3123*
68	68	Счет	Качели на мет.стойках с гибкой подвеской "Большие" двухместные для детей от 3 до 12 лет в комплекте с двумя сиденьями	шт	1,000	213797,17	213797
			Накладные расходы			*7429,25*	*7429*
			Раздел: Газоны				
69	69	11-470112-0103 РСНБ РК 2015	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см	м2	357,473	571,30	204225
			Накладные расходы			*166,75*	*59607*
			Сметная прибыль			*42,32*	*15128*
			Раздел: Снос деревьев				
70	70	12-180101-0304 РСНБ РК 2015	Деревья. Валка в городских условиях	складочный м3 кряжей	5,000	11758,68	58793
			Накладные расходы			*4086,54*	*20433*
			Сметная прибыль			*871,01*	*4355*
71	71	12-180101-0102 РСНБ РК 2015	Пни твердых пород. Корчевка	пень	1,000	8551,08	8551
			Накладные расходы			*3100,77*	*3101*
			Сметная прибыль			*633,41*	*633*
72	72	41-310104-0601 РСНБ РК 2015	Погрузка спиленных кряжей,сучьев и пней. Погрузка	т	0,550	577,34	318
			Накладные расходы			*18,58*	*10*
			Сметная прибыль			*42,77*	*24*
73	73	41-010104-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка кряжей,сучьев и пней бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	0,550	920,63	506
			Накладные расходы			*29,62*	*16*
			Сметная прибыль			*68,19*	*38*
74	74	41-310104-0602 РСНБ РК 2015	Разгрузка спиленных кряжей,сучьев и пней. Разгрузка	т	0,550	397,20	218
			Накладные расходы			*12,78*	*7*
			Сметная прибыль			*29,42*	*16*
75	75	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Забутовка ям после выкорчевки. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	10,000	4511,02	45110
			Накладные расходы			*363,71*	*3637*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*334,15*	*3341*
			Раздел: Корчевка старых пней				
76	76	12-180101-0102 РСНБ РК 2015	Пни твердых пород. Корчевка	пень	3,000	8551,08	25653
			Накладные расходы			*3100,77*	*9302*
			Сметная прибыль			*633,41*	*1900*
77	77	41-310104-0601 РСНБ РК 2015	Погрузка пней. Погрузка	т	0,600	577,34	346
			Накладные расходы			*18,58*	*11*
			Сметная прибыль			*42,77*	*26*
78	78	41-010104-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка пней бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	0,600	920,63	552
			Накладные расходы			*29,62*	*18*
			Сметная прибыль			*68,19*	*41*
79	79	41-310104-0602 РСНБ РК 2015	Разгрузка пней. Разгрузка	т	0,600	397,20	238
			Накладные расходы			*12,78*	*8*
			Сметная прибыль			*29,42*	*18*
80	80	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Забутовка ям после выкорчевки. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	30,000	4511,02	135331
			Накладные расходы			*363,71*	*10911*
			Сметная прибыль			*334,15*	*10024*
			Раздел: Санитарная обрезка деревьев				
81	81	12-180101-0506 РСНБ РК 2015	Деревья лиственных пород диаметром свыше 350 мм. Вырезка сухих ветвей. Количество срезанных ветвей свыше 15	дерево	6,000	4037,77	24227
			Накладные расходы			*1470,44*	*8823*
			Сметная прибыль			*299,09*	*1795*
82	82	41-310104-0601 РСНБ РК 2015	Погрузка спиленных ветвей. Погрузка	т	0,900	577,34	520
			Накладные расходы			*18,58*	*17*
			Сметная прибыль			*42,77*	*38*
83	83	41-010104-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	0,900	920,63	829
			Накладные расходы			*29,62*	*27*
			Сметная прибыль			*68,19*	*61*
84	84	41-310104-0602 РСНБ РК 2015	Разгрузка спиленных ветвей. Разгрузка	т	0,900	397,20	357
			Накладные расходы			*12,78*	*12*
			Сметная прибыль			*29,42*	*26*
			Раздел: Наружное освещение				
85	85	13-080205-0903 РСНБ РК 2015	Светильники, устанавливаемые на опоре	шт	1,000	6084,92	6085
			Накладные расходы			*1456,74*	*1457*
			Сметная прибыль			*450,74*	*451*
86	86	23-070106-0311 РСНБ РК 2015	Светильник консольный светодиодный конусный, 60 Вт, GALAD Победа LED-60-К/К50	шт.	1,000	72506,51	72507
			Накладные расходы			*2332,90*	*2333*
			Сметная прибыль			*5370,85*	*5371*
87	87	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	3,500	344,24	1205
			Накладные расходы			*81,14*	*284*
			Сметная прибыль			*25,50*	*89*
88	88	23-060118-1104 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АПВГ 1х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,001	68598,21	69
			Накладные расходы			*2207,15*	*2*
			Сметная прибыль			*5081,35*	*5*
89	89	23-060144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,003	172009,60	430
			Накладные расходы			*5534,41*	*14*
			Сметная прибыль			*12741,45*	*32*
90	90	13-080206-0402 РСНБ РК 2015	Провод тросовый до 4 в линии, сечение жил до 16 мм2. Прокладка	м линии	40,000	622,99	24920
			Накладные расходы			*178,93*	*7157*
			Сметная прибыль			*46,15*	*1846*
91	91	23-061201-0916 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,040	306616,05	12265
			Накладные расходы			*9865,38*	*395*
			Сметная прибыль			*22712,30*	*908*
92	92	24-040207-2606 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4,000	188,53	754
			Накладные расходы			*6,07*	*24*
			Сметная прибыль			*13,97*	*56*
93	93	24-040207-4402 РСНБ РК 2015	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	5,200	610,49	3175
			Накладные расходы			*19,64*	*102*
			Сметная прибыль			*45,22*	*235*
94	94	24-040207-0722 РСНБ РК 2015	Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	11,000	50,94	560
			Накладные расходы			*1,64*	*18*
			Сметная прибыль			*3,77*	*42*
95	95	24-040207-2809 РСНБ РК 2015	Колпачок концевой РК99.025 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4,000	508,48	2034
			Накладные расходы			*16,36*	*65*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
96	96	24-040207-1817 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль* Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98 *Накладные расходы*	шт.	2,000	*37,66* 2933,69	*151* 5867
97	97	24-040207-1818 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль* Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.272 ГОСТ Р 51177-98 *Накладные расходы*	шт.	2,000	*94,39* *217,31* 4196,45	*189* *435* 8393
98	98	24-040207-5026 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль* Зажимы герметичные прокалывающие SLIW50 ГОСТ Р 51177-98 *Накладные расходы*	шт.	1,000	*135,02* *310,85* 806,06	*270* *622* 806
99	99	24-040207-5031 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль* Зажимы герметичные прокалывающие SLIW52 ГОСТ Р 51177-98 *Накладные расходы*	шт.	1,000	*25,94* *59,71* 930,39	*26* *60* 930
100	100	24-040207-5027 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль* Зажимы герметичные прокалывающие SLIW54 ГОСТ Р 51177-98 *Накладные расходы*	шт.	4,000	*29,94* *68,92* 1352,28	*30* *69* 5409
101	101	24-040207-3229 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль* Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177-98 *Накладные расходы*	шт.	2,000	*43,51* *100,17* 932,44	*174* *401* 1865
102	102	24-040202-0827 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль* Зажимы поддерживающие SO270 ГОСТ Р 51177-98 *Накладные расходы*	шт.	1,000	*30,00* *69,07* 3136,58	*60* *138* 3137
103	103	24-040207-4920 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль* Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98 *Накладные расходы*	шт.	2,000	*100,92* *232,34* 1879,27	*101* *232* 3759
104	104	24-040207-5512 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль* Комплект для сетей уличного освещения в составе: Корпус для предохранителей (ПВДП до 25А) SV29.25-1шт,Предохранитель 10А, габарит II SVV10.10 - 1 шт *Накладные расходы*	шт.	2,000	*60,47* *139,21* 8970,37	*121* *278* 17941
105	105	13-080205-0301 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль* Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников *Накладные расходы*	шт.	1,000	*288,62* *664,47* 4369,83	*577* *1329* 4370
106	106	23-010201-0138 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль* Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 *Накладные расходы*	м	1,900	*924,45* *323,69* 806,23	*924* *324* 1532
107	107	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль* Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 *Накладные расходы*	м2	0,286	*25,94* *59,72* 94,65	*49* *113* 27
108	108	11-010203-0502 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль* Ямы, глубина до 2 м. Бурение ямокопателем. Группа грунтов 2 *Накладные расходы*	яма	1,000	*16,03* *7,01* 396,66	*5* *2* 397
109	109	11-330304-0201 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль* Опоры одностоечные с воздушным вводом. Сборка и установка *Накладные расходы*	опора	1,000	*123,45* *29,38* 23695,36	*123* *29* 23695
110	110	23-010201-0170 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль* Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80 *Накладные расходы*	м	3,300	*6623,40* *1755,21* 1760,86	*6623* *1755* 5811
111	111	23-010201-0159 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль* Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 10705-80 *Накладные расходы*	м	3,300	*56,66* *130,43* 1366,51	*187* *430* 4509
112	112	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль* Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 *Накладные расходы*	м2	4,197	*43,97* *101,22* 94,65	*145* *334* 397
113	113	11-060101-0113 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль* Фундаменты-столбы бетонные. Устройство *Накладные расходы*	м3	0,250	*16,03* *7,01* 25919,40	*67* *29* 6480
114	114	11-080101-0201 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль* Основание под фундаменты песчаное. Устройство *Накладные расходы*	м3 основания	0,150	*3440,33* *1919,96* 4620,95	*860* *480* 693
115	115	11-080101-0203 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль* Основание под фундаменты гравийное. Устройство *Накладные расходы*	м3 основания	0,040	*741,85* *342,29* 5704,45	*111* *51* 228
116	116	21-130201-0103 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль* Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы М8 ГОСТ 1759.0-87 *Накладные расходы*	т	0,000	*975,08* *422,55* 523990,66	*39* *17* 86
			Сметная прибыль			*16859,42* *38814,12*	*3* *6*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
117	117	21-130202-0104 РСНБ РК 2015	Гайка шестигранная диаметром резьбы от 12 мм до 14 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000	530783,86	32
			Накладные расходы			*17077,99*	*1*
			Сметная прибыль			*39317,32*	*2*
118	118	21-130202-0102 РСНБ РК 2015	Гайка шестигранная диаметром резьбы 8 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000	530783,86	16
			Накладные расходы			*17077,99*	*1*
			Сметная прибыль			*39317,32*	*1*
119	119	21-130203-0204 РСНБ РК 2015	Шайбы оцинкованные, диаметр 12 мм ГОСТ 11371-78	кг	0,030	608,89	18
			Накладные расходы			*19,59*	*1*
			Сметная прибыль			*45,10*	*1*
120	120	21-130203-0202 РСНБ РК 2015	Шайбы оцинкованные, диаметр 8 мм ГОСТ 11371-78	кг	0,005	663,24	3
			Накладные расходы			*21,34*	*0*
			Сметная прибыль			*49,13*	*0*
			ИТОГО:				**6953787**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**762480**
			Сметная прибыль				**380321**
			Итого с временными		1,04 %	53397,00	**7007184**
			Итого с зимними удорожаниями		1,35 %	70034,00	**7077218**
			Итого с НДС		12 %	849266,00	**7926484**

Субподрядчик

ТОО "G.T.P" (Gas.Trans.Projekt.)

Исполнительный директор _____ **Бейсенова Д.Б.**
(подпись, расшифровка подписи)

МП

Генподрядчик

ТОО "ДЕЛОВОЙ АЛЬЯНС"

Директор _____ **Оспанов Ж.Б.**
(подпись, расшифровка подписи)

МП