Заказчик: **Государственное учреждение " Отдел строительства , архитектуры и градостроительства Бухар-Жырауского района"**

Подрядчик: **ТОО "Куандык-К"**

ФОРМА 3

Наименование стройки- **РЕКОНСТРУКЦИЯ ВОДОПРОВОДНЫХ СЕТЕЙ С. ДУБОВКА БУХАР-ЖЫРАУСКОГО РАЙОНА**

Наименование объекта- **РЕКОНСТРУКЦИЯ ВОДОПРОВОДНЫХ СЕТЕЙ С. ДУБОВКА БУХАР-ЖЫРАУСКОГО РАЙОНА**

Договор № 14 от 18 марта 2011 года

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за ИЮНЬ месяц 2011 года

1	Общая стоимость выполненных работ с начала действия договора	154 068 000
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	7 846 637
3	Сумма аванса перечисленная исполнителю	46 220 400
4	Сумма ранее оплаченых работ Заказчиком Исполнителю	5 000 000
5	Виды выполняемых работ	СМР
6	Сумма фактических расходов, произведенных Исполнителем для выполнения указанных работ	24 769 714
7	Сумма выполненных работ за текущий месяц	16 923 077
8	Удержание аванса 30%	5 076 923
9	Удержание резерва 5 %	846 154
10	Сумма, требуемая к перечислению Исполнителю, для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных	11 000 000

Заказчик:

ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Бухар-Жырауского района"

Начальник

Бейсембаев Н.

Подрядчик:

ТОО " Куандык-К"

Директор

Жаманшалов Б.Ш.

ЗАКАЗЧИК : ГУ «ОТДЕЛ СТРОИТЕЛЬСТВА, АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОЙСТЕЛЬСТВА БУХАР-ЖЫРАУСКОГО РАЙОНА

ПОДРЯДЧИК: ТОО «КУАНДЫК-К»

ДОГОВОР № 14 ОТ 18 МАРТА 2011 года

ФОРМА 2

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- РЕКОНСТРУКЦИЯ ВОДОПРОВОДНЫХ СЕТЕЙ С.ДУБОВКА БУХАР-ЖЫРАУСКОГО РАЙОНА

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ВОДОВОД от НС ном.1 ДО КОЛОДЦА 73, С 02 -01

АКТ № 2
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за ИЮНЬ месяц 2011 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин, в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин, в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины, на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины, всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Е0101-25-1	-Срезка растительного слоя грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.) м3	3670	9,85	9,85	36139	36139	9586	-	-		
				-	2,69	-	9883	97	0,01	32		
2	Е0101-25-9 т.ч. п-3.70 к=0,85	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м, ранее разрыхленных (при перемещении до 30м) м3	3670	14,08	14,08	51663	51663	13704	-	-		
				-	3,85	-	14128	97	0,01	46		
3	Е0101-12-10	-Разработка грунта 4 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 м3	7883,32	38,59	36,49	304246	287691	86311	0,01	115		
				2,1	9,19	16555	72426	97	0,03	251		
4	Е0101-164-4 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	-Разработка грунта 4 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ м3	243,81	791,1	-	192878	-	217952	4,27	1042		
				791,1	-	192878	-	113	-	-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	532,34	167,18	-	88997	-	100566	1,21	644
				167,18	-	88997	-	113	-	-
6	Е0101-28-3	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м	7594,8	7,51	7,51	57025	57025	15126	-	-
		м3		-	2,05	-	15594	97	0,01	51
7	Е0101-134-2	-Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	4556,88	25,65	5,38	116867	24499	89597	0,13	588
		м3		20,27	-	92368	-	97	-	-
8	Е0122-11-5	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 315 мм	1,26	78005	36133,62	98286	45528	84296	247	311
		км		41850	9612,9	52731	12112	130	37,3	47
9	Е0122-11-3	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	1,2	58791,69	25695,31	70550	30834	62226	194	233
		км		33075	6813,45	39690	8176	130	26,38	32
10	Е0122-11-2	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм	0,008	51162,26	20326,01	409	163	376	179	1
		км		30825	5353,43	247	43	130	20,64	-
11	С143101-1	-Вода для гидравлического испытания трубопроводов	82,09	5	-	410	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
12	С130804-286	-Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 0,6 МПа, SDR 26 Dв 315х12,1 "питьевая"	1272,6	797	-	1014262	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
13	С130804-258	-Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 0,8 МПа, SDR 21 Dв 110х5,3 "питьевая"	1208,97	388	-	469080	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
14	С130804-280	-Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 0,6 МПа, SDR 26 Dв 63х2,5"питьевая"	8,08	129	-	1042	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
15	Е0122-41-1	-Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	9,66	11083,08	1879,87	107063	18160	24789	8,86	86
		м3		1435,5	538,43	13867	5201	130	2,06	20
16	С143018-24	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	3,86	24400	-	94184	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	С143018-33к =1,25	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 700 мм	м3	4,06	3737,5	-	15174	-	-	-	-
18	С143018-32к =1,25	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 580 мм	м	0,49	3337,5	-	1635	-	-	-	-
19	С143018-36	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм	м	2,67	3970	-	10600	-	-	-	-
20	С143018-36к =1,1	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм	м	3,54	4367	-	15459	-	-	-	-
21	С143018-37	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм	м	5,34	6380	-	34069	-	-	-	-
22	С143018-38	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 2000 мм	м	5,34	8100	-	43254	-	-	-	-
23	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	9,66	134	-	1294	-	-	-	-
24	Е0106-1-13	-Устройство опор бетонных	м3	0,112	9671,75	95,97	1083	11	95	4,9	1
25	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	0,112	771,75 134	36,25 -	86 15	4 -	105 -	0,18 -	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	Е0122-33-5	-Футляры из стальных труб для прохода в стенах колодцев в сухих грунтах т	0,0839 4 6 3 4 6 3	247994,13 62775 585,99 317,25 411,46 231,75 242,08 144 11500 - 6480 - 3500 -	49389,75 18657 36,99 13,5 17,71 6,75 6,95 2,25 - - - - - -	20807 5267 2344 1269 2469 1391 726 432 46000 - 38880 - 10500 -	4144 1565 148 54 106 41 21 7 - - - - - -	8882 130 1720 130 1860 130 570 130 - - - - - -	312,7 91,12 1,93 0,07 1,4 0,03 0,88 0,01 - - - - - -	26 8 8 - 8 - 3 - - - - - -
27	Е0122-35-5	-Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 150 мм шт								
28	Е0122-35-3	-Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм шт								
29	Е0122-35-1	-Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм шт								
30	С130902-55	-Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 150 мм шт								
31	С130902-53	-Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм шт								
32	С130902-51	-Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм шт								
33	Е0122-33-2	-Установка чугунных фасонных частей диам. 125-200 мм т	0,0903 0,0705	95357,36 4950 107786,81 6750	3488,98 1318,5 398,18 150,75	8611 447 7599 476	315 119 28 11	736 130 632 130	32,7 6,44 42,1 0,74	3 1 3 -
34	Е0122-33-1	-Установка чугунных фасонных частей диам. 50-100 мм т	0,0009	247994,13 62775	49389,75 18657	223 56	44 17	95 130	312,7 91,12	- -
35	Е0122-33-5	-Патрубок стальной из труб т	37,67	32,52 5,81	0,05 0,02	1225 219	2 1	198 90	0,03 -	1 -
36	Е0113-16-4	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ФЛ-03К за один раз м2	3	74,06	9,93	222	30	246	0,32	1
37	Е0122-40-1	-Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм фланец	3	63 285	- -	189 855	- -	130 -	- -	- -
38	С130809-9	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм шт		-	-	-	-	-	-	-

Программный комплекс АВС-4 (редакция 3.17.5а)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
39	С130809-14	-Фланец свободный, Dy 150 мм шт	4	757 -	- -	3028 -	- -	- -	- -	- -
40	С130809-12	-Фланец свободный, Dy 100 мм шт	7	492 -	- -	3444 -	- -	- -	- -	- -
41	С130809-9	-Фланец свободный, Dy 50 мм шт	2	285 -	- -	570 -	- -	- -	- -	- -
42	Е0122-34-1	-Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов шт	14	300,57 69,53	225,64 58,98	4208 973	3159 826	2339 130	0,41 0,23	6 3
43	Спрайс-лист-Втулка под фланец ПНД160С ТОО Тритон Полимер 2008г	шт	4	2378,09 -	- -	9512 -	- -	- -	- -	- -
44	Спрайс-лист-Втулка под фланец ПНД110С ТОО Тритон Полимер 2008г	шт	7	1327,05 -	- -	9289 -	- -	- -	- -	- -
45	Спрайс-лист-Втулка под фланец ПНД63С ТОО Тритон Полимер 2008г	шт	2	617,05 -	- -	1234 -	- -	- -	- -	- -
46	Спрайс-лист-Угольник 90гр ПНД110С ТОО Тритон Полимер 2008г	шт	1	1036,78 -	- -	1037 -	- -	- -	- -	- -
47	Е0101-25-1 т.ч. п-3.70 к=0,85	-Обратное перемещение грунта бульдозерами с перемещением до 10 м м3	3670	8,37 -	8,37 2,29	30718 -	30718 8400	8148 97	- 0,01	- 27
48	Е0101-25-9 т.ч. п-3.70 к=0,85к=2	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м до 30м м3	3670	14,08 -	14,08 3,85	51663 -	51663 14128	13704 97	- 0,01	- 23
49	Е0101-30-3	-Планировка площадей бульдозерами мощностью до 132 (до 180) кВт (л.с.) м2	18350	0,26 -	0,26 0,05	4751 -	4751 955	926 97	- -	- 3
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ		Тенге			3085602	646842			3079 545
			Тенге			508138	163688			-
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3085602	-	-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Материалы -	Тенге			32703	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	671826	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1609145	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			288774	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			744681	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		372
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	111702	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			229817	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4060100	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3997
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	783528	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			4060100	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3997
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	783528	-		-

ИТОГО ПО АКТУ в ценах 2001 года		4060100
С К-1,92%	Тенге	77954
ИТОГО	Тенге	4138054
К-3,96%	Тенге	163867
К 1%	Тенге	41381
К 0,04%	Тенге	16552
ИТОГО	Тенге	4359854
ИТОГО в текущих ценах		
с К - 1,85386	Тенге	8082558
Налоги,сборы, обязательные платежи 2%	Тенге	161651
ИТОГО	Тенге	8244209
НДС 12%	Тенге	989305
ИТОГО	Тенге	9233515
ИТОГО С ЦЕНОВОЙ СКИДКОЙ	Тенге	**8420965**

Сдал:
ТОО « Куандык-К»

Директор: **Жаманшалов Б.Ш.**

Принял:
ГУ « Отдел строительства, архитекутуры и градостроительства Бухар- Жыраускогo района»

Начальник: **Бейсембаев Н.**

ТОО « Стройтехнология»

Директор: **Данильченко В.А.**

Программный комплекс АВС-4 (редакция 3.17.5а)

ЗАКАЗЧИК : ГУ «ОТДЕЛ СТРОИТЕЛЬСТВА, АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОЙСТЕЛЬСТВА БУХАР-ЖЫРАУСКОГО РАЙОНА

ПОДРЯДЧИК: ТОО «КУАНДЫК-К»
ДОГОВОР № 14 ОТ 18 МАРТА 2011 года

ФОРМА 2

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- РЕКОНСТРУКЦИЯ ВОДОПРОВОДНЫХ СЕТЕЙ С.ДУБОВКА БУХАР-ЖЫРАУСКОГО РАЙОНА

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ВОДОВОД от НС ном.2 ДО ВБ , С 02 -03

АКТ № 3
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за ИЮНЬ месяц 2011 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0101-25-1	-Срезка растительного слоя грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.) м3	964	9,85	9,85	9493	9493	2518	-	-
				-	2,69	-	2596	97	0,01	8
2	Е0101-25-9 т.ч. п-3.70 к=0,85	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м, ранее разрыхленных (при перемещении до 30м) м3	964	14,08	14,08	13570	13570	3600	-	-
				-	3,85	-	3711	97	0,01	12
3	Е0101-12-9	-Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 м3	2002,21	29,64	28,03	59341	56118	16831	0,01	22
				1,61	7,06	3224	14128	97	0,02	49
4	Е0101-12-10	-Разработка грунта 4 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 м3	728,97	38,59	36,49	28134	26603	7981	0,01	11
				2,1	9,19	1531	6697	97	0,03	23
5	Е0101-164-3 т.ч.	-Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с м3	61,92	467,1	-	28923	-	32683	2,98	184
				467,1	-	28923	-	113	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	п-1.55 п-3.180 к=1,2	откосами+доработка грунта вручную после разработки из механизированным способом м3	22,55	791,1 791,1	- -	17839 17839	- -	20158 113	4,27 -	96 -
6	Е0101-164-4	Разработка грунта 4 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ м3	108,59	167,18 167,18	- -	18154 18154	- -	20514 113	1,21 -	131 -
	т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2		2707,06	7,51 -	7,51 2,05	20326 -	20326 5558	5392 97	- 0,01	- 18
7	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы м3	1624,24	25,65 20,27	5,38 -	41656 32923	8732 -	31936 97	0,13 -	210 -
8	Е0101-28-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м м3	0,478	58791,69 33075	25695,31 6813,45	28102 15810	12282 3257	24787 130	194 26,38	93 13
9	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками м3	0,004	51162,26 30825	20326,01 5353,43	205 123	81 21	188 130	179 20,64	1 -
10	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 315 мм км	8,64	5 -	- -	43 -	- -	- -	- -	- -
11	Е0122-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм км	482,78	388 -	- -	187319 -	- -	- -	- -	- -
12	С143101-1	Вода для гидравлического испытания трубопроводов м3	4,04	129 -	- -	521 -	- -	- -	- -	- -
13	С130804-258	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 0,8 МПа, SDR 26 Dв 315х12,1 "питьевая" м	3,22	11083,08 1435,5	1879,87 538,43	35688 4622	6053 1734	8263 130	8,86 2,06	29 7
14	С130804-280	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 0,6 МПа, SDR 26 Dв 63х2,5"питьевая" м	1,21	24400 -	- -	29524 -	- -	- -	- -	- -
15	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах м3								
16	С143018-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		тяжелого бетона класса В22,5, круглые м3	1,74	3737,5	-	6503	-	-	-	-
17	С143018-33к-1,25	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 700 мм м	0,28	3337,5	-	935	-	-	-	-
18	С143018-32к-1,25	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 580 мм м	2,67	3970	-	10600	-	-	-	-
19	С143018-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм м	0,59	4367	-	2577	-	-	-	-
20	С143018-36к-1,1	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм м	1,78	6380	-	11356	-	-	-	-
21	С143018-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм м	3,22	134	-	431	-	-	-	-
22	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент м3	0,112	9671,75	95,97	1083	11	95	4,9	1
23	Е0106-1-13	Устройство опор бетонных м3		771,75	36,25	86	4	105	0,18	-
24	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент м3	0,112	134	-	15	-	-	-	-
25	Е0122-33-5	Футляры из стальных труб для прохода в стенах колодцев в сухих грунтах т	0,0249	247994,13	49389,75	6175	1230	2636	312,7	8
26	Е0113-26-6	Окраска металлических		62775	18657	1563	465	130	91,12	2
			1,5	53,32	0,04	80	-	11	0,04	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	к=2	огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 м2		8,32	-	12	-	90	-	-
27	Е0122-35-3	-Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм шт	5	411,46	17,71	2057	89	1550	1,4	7
				231,75	6,75	1159	34	130	0,03	-
28	С130902-53	-Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм шт	5	6480	-	32400	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
29	Е0122-35-3	-Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм шт	1	411,46	17,71	411	18	310	1,4	1
				231,75	6,75	232	7	130	0,03	-
30	Спрайс-лист ТОО Промресурс С-К 2008г	-Клапан обратный 19ч21бр диам.100мм шт	1	2395,19	-	2395	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
31	Е0122-33-1	-Установка чугунных фасонных частей диам. 50-100 мм т	0,0266	107786,81	398,18	2867	11	239	42,1	1
				6750	150,75	180	4	130	0,74	-
32	Е0113-16-4	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ФЛ-03К за один раз м2	11,8	32,52	0,05	384	1	62	0,03	-
				5,81	0,02	69	-	90	-	-
33	С130809-12	-Фланец свободный, Dy 100 мм шт	6	492	-	2952	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
34	С130809-9	-Фланец свободный, Dy 50 мм шт	1	285	-	285	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
35	Е0122-34-1	-Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов шт	8	300,57	225,64	2405	1805	1337	0,41	3
				69,53	58,98	556	472	130	0,23	2
36	Спрайс-лист ТОО Тритон Полимер 2008г	-Втулка под фланец ПНД110С шт	6	1327,05	-	7962	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
37	Спрайс-лист ТОО Тритон Полимер 2008г	-Втулка под фланец ПНД63С шт	1	617,05	-	617	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
38	Спрайс-лист ТОО Тритон Полимер 2008г	-Переход ПНД110/63 шт	1	1222,12	-	1222	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
39	Е0101-25-1 т.ч. п-3.70 к=0,85	-Обратное перемещение грунта бульдозерами с перемещением до 10 м м3	964	8,37	8,37	8069	8069	2140	-	-
				-	2,29	-	2206	97	0,01	7
40	Е0101-25-9 т.ч. п-3.70 к=0,85к=2	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м до 30м м3	964	14,08	14,08	13570	13570	3600	-	-
				-	3,85	-	3711	97	0,01	6
41	Е0101-30-3	-Планировка площадей бульдозерами мощностью до 132 (до 180) кВт (л.с.) м2	4820	0,26	0,26	1248	1248	243	-	-
				-	0,05	-	251	97	-	1
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ		Тенге			637438	179309			798

			Тенге			127006	44855			149
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			605038	-	-		-
	Материалы -		Тенге			8515	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	171861	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			203317	-	-		-
	Местные материалы -		Тенге			86891	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			187072	-	-		94
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		-
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	28061	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			47527	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			839636	-	-		1040
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		-
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	199922	-		-
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			32400	-	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			32400	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			1944	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -		Тенге			34344	-	-		-
	ИТОГО ПО АКТУ		Тенге			873980	-	-		1040
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		-
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	199922	-		-
	ИТОГО ПО АКТУ в ценах 2001 года					873980				
	С К-1,92%		Тенге			16780				
	ИТОГО		Тенге			890760				
	К-3,96%		Тенге			35274				
	К 1%		Тенге			8908				
	К 0,04%		Тенге			3563				
	ИТОГО		Тенге			938505				
	ИТОГО в текущих ценах .		Тенге			1739857				
	с К - 1,85386		Тенге			34797				
	Налоги,сборы, обязательные платежи 2%		Тенге			1774654				
	ИТОГО									

НДС 12%	Тенге	212959
ИТОГО	Тенге	1987[illegible]
ИТОГО С ЦЕНОВОЙ СКИДКОЙ	Тенге	1812703

Сдал:
ТОО « Куандык-К»

Директор: **Жаманшалов Б.Ш.**

Принял:
ГУ « Отдел строительства, архитекутуры и градостроительства Бухар- Жырауского района»

Начальник: **Бейсембаев Н.**

ТОО « Стройтехнология»

Директор: **Данильченко В.А.**