(1)

Счет-фактура № 5 от 31 мая 2013 г.

(1а)

(2)

Поставщик: ТОО "ПСК Оскемен-Курылыс"

РНН, БИН и адрес поставщика: РНН: 181600226491, БИН: 040140006326, 070200, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Курчумский район, с.Курчум, Западная, дом № 25/1,Свидетельство о постановке на учет по НДС, серия 18001, № 0007267, от 15.09.2009 (2а)

ИИК поставщика: р/с KZ7894809KZT22030326, в банке Филиал №9 АО "Евразийский банк", БИК 190901746 (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): договор № 16 от 03.05.2013г с-во дома Культуры (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):
государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: самовывоз (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: РНН: 181600226491, БИН: 040140006326, ТОО "ПСК Оскемен-Курылыс", 070200, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Курчумский район, с.Курчум, Западная, дом № 25/1 (8)
(РНН, БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: РНН: 180600210646, БИН: 060240008766, ГУ " Отдела архитектуры,градостроительства и строительства Курчумского района (9)
(РНН, БИН, наименование и адрес)

Покупатель: ГУ " Отдела архитектуры,градостроительства и строительства Курчумского района (10)

РНН, БИН и адрес покупателя: РНН: 180600210646, БИН: 060240008766, (10а)

ИИК покупателя: (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Выполненные работы по строительству Дома Культуры в с.Курчум	тенге	1	23 214 285,71	23 214 285,71	12%	2 785 714,29	26 000 000,00	0	
Всего по счету:					**23 214 285,71**		**2 785 714,29**	**26 000 000,00**		

Руководитель: Скаков Е. О.
(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен
(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)
Старший бухгалтер
(должность)
(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Курчумского района"
с. Курчум ул. Ибежанова, 23. ИИК KZ55070103KSN18060000 БИН 060240008766 РНН 180600210646
ГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов Республики Казахстан". БИК KKMFKZ2A

Форма КС-3

Подрядчик: ТОО "ПСК" Өскемен-Құрылыс"
Курчум, Курчумский район, ул. Ангышпаева, 25 РНН 181600226491. ИИК KZ7894809KZT22030326
АО "Евразийский Банк" БИК EURIKZKA БИН 040140006326

Наменование объекта: "Строительство Дома Культуры в с. Курчум Курчумского района"

Договор №16 от 03.05.2013г.

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ за май 2013 года

Наименование псковых комплексов	Стоимость выполненных работ с начала года, тенге			в том числе стоимость выполненных работ за отчетный месяц		
	Всего	СМР в ценах 2001г	Оборудование в ценах 2001г.	Всего	СМР в ценах 2001г.	Оборудование в ценах 2001г.
1	2	3	4	6	7	8
Акт № 1	23 214 286	9 756 595	9 756 595	23 214 286	9 756 595	-
НДС 12%	2 785 714			2 785 714		
Итого	**26 000 000**			**26 000 000**		

Заказчик:
Вр. и. о. начальника отдела:

Мұқтарбекова А. М.

Технадзор:
ТОО "БМВ и В"

Бурмистров В. В.

Подрядчик:
ТОО "ПСК" Өскемен-Құрылыс"

Скаков Е. О.

Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Курчумского района"

Подрядчик: ТОО "ПСК" Өскемен-Құрылыс"

Наименование объекта: **"Строительство Дома Культуры в с. Курчум, Курчумского района"**

Договор №16 от 03.05.2013г.

Акт №1
выполненных работ за май 2013 года

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 3.01.13)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета 1-1-1								
		Подготовительные работы								
1	Е1-195-11	Корчевка деревьев диаметром до 32 см корчевателями-собирателями на тракторе 118 кВт (160 л.с.) с трелевкой до 100 м в грунтах естественного залегания / *дерево*	24	77,25 / 12,17	65,08 / 20,07	1854 / 292	1562 / 482	542 / 70	0,082 / 0,0656	2 / 2
2	Е1-193-6	Разделка древесины, полученной от валки леса, мягкие породы, кроме лиственницы, диаметр стволов до 32 см / *дерево*	24	81,12 / 76,05	5,07 / 1,89	1947 / 1825	122 / 45	1309 / 70	0,485 / 0,0109	12 / –
3	П9-9-1	Дрова - погрузкаК=0,700; / *т*	16,20541	164,3 / –	164,3 / 115,01	2663 / –	2663 / 1864	1864 / 100	– / 0,24152	– / 4
4	П8-4-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 4 км, 1 класс груза / *т*	16,205	38,6 / –	38,6 / 7,72	626 / –	626 / 125	125 / 100	– / 0,01621	– / –
		Всего прямые затраты				**7090 / 2117**	**4973 / 2516**			**14 / 6**
		Стоимость: материалов, тенге				–				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы, тенге				3840				
		- заработная плата, тенге				576				
		- трудоемкость, чел-ч				2				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				656				
		Всего по смете 1-1-1				**11586**				

Локальная смета 2-1-1
Общестроительные работы

Раздел 1 Земляные работы

1	Е1-12-9	Разработка в отвал грунта 3 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 мокрый грунт т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кзпр1=1,1; кэкс1=1,1; кзпм1=1,1;	2110	32,6	30,83	68786	65051	19506	0,01232	26
		м3 грунта		1,77	7,76	3735	16374	97	0,02695	57
2	Е1-164-3	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 3 группы мокрый грунт т.ч. п.3.178: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2; т.ч. п.3.180: ктрр2=1,2; кзпр2=1,2;	37,58	560,52	–	21064	–	23802	3,5712	134
		м3 грунта		560,52	–	21064	–	113	–	–
3	Е1-24-3	Разработка грунта 3 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м. Перемещение в резерв	2147,6	10,93	10,93	23473	23473	7395	–	–
		м3 грунта		–	3,55	–	7624	97	0,0136	29
4	Е1-24-11	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 3 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.)К=3,000;	6442,8	8,28	8,28	53346	53346	16811	–	–
		м3 грунта		–	2,69	–	17331	97	0,0103	66
5	Е1-24-3	Разработка грунта 3 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м. Перемещение из резерва для обратной засыпки и засыпки под полы	2147,6	10,93	10,93	23473	23473	7395	–	–
		м3 грунта		–	3,55	–	7624	97	0,0136	29
6	Е1-24-11	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 3 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.)К=3,000;	6442,8	8,28	8,28	53346	53346	16811	–	–
		м3 грунта		–	2,69	–	17331	97	0,0103	66

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	Е1-173-2	Водоотлив из котлованов	2147,46	343,74	343,74	738168	738168	462122	–	–
		м3 мокрого грунта		–	221,85	–	476414	97	1,02	2190
		Итого по разделу 1				**981656**	**956857**			**160**
						24799	**542698**			**2484**
		Стоимость: материалов, тенге				0				
		Накладные расходы, тенге				553842				
		- заработная плата, тенге				83076				
		- трудоемкость, чел-ч				277				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				92130				
		Всего по разделу, тенге				**1627628**				
Раздел 2 Фундаменты										
14	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки под фундаменты Ф1, Ф2, Ф3	14,493	8419,57	66,01	122025	957	3358	1,35	20
		м3		195,75	24,93	2837	361	105	0,1218	2
15	Е6-1-5	Устройство железобетонных фундаментов объемом до 3 м3 под колонны Ф1, Ф3	84,51	10773,35	112,36	910456	9496	94410	6,34	536
		м3		1021,5	42,44	86327	3587	105	0,2073	18
16	Е6-1-6	Устройство железобетонных фундаментов объемом до 5 м3 под колонны Ф2	12,64	10723,96	489,23	135551	6184	12397	4,75	60
		м3		749,25	184,82	9471	2336	105	0,9026	11
17	30-1-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	97,15	118		11464				
		м3								
18	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	97,15	236		22927				
		м3								
19	4-1-113	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,7258	71100		51604				
		т								
20	4-1-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	1,2214	68800		84032				
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	4-1-111	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=6 мм	0,394	77000		30338				
		т								
22	4-1-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=25 мм	0,3096	45800		14180				
		т								
23	4-1-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=22 мм	1,7433	48300		84201				
		т								
24	4-1-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=20 мм	0,10668	48300		5153				
		т								
25	4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,14452	53000		7660				
		т								
26	4-1-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	0,15144	47400		7178				
		т								
27	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки под ленточный фундамент	11,6	8552,17	66,01	99205	766	2688	1,35	16
		м3								
				195,75	24,93	2271	289	105	0,1218	1
28	Е6-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных	268,03	9813,45	311,32	2630299	83443	157210	2,82	756
		м3								
				441	117,61	118201	31523	105	0,5744	154
29	30-1-61									
		Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	268,03	118		31628				
		м3								
30	30-1-62									
		Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	268,03	236		63255				
		м3								
31	Е8-4-1	Горизонтальная гидроизоляция стен и фундаментов цементная с жидким стеклом	77,02	282,96	4,19	21794	323	5420	0,382	29
		м2 поверхности								
				58,05	1,58	4471	122	118	0,0076	1
32	Е6-1-1									
		Устройство бетонной подготовки под фрагмент Ф1	0,612	8419,57	66,01	5153	40	142	1,35	1
		м3								
				195,75	24,93	120	15	105	0,1218	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33	Е6-1-22	Устройство железобетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм Фрагмент №1								
		м3	8,19	10273,92	353,46	84143	2895	6179	3,6	29
				585	133,52	4791	1094	105	0,6521	5
34	30-1-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2								
		м3	8,19	118		966				
35	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2								
		м3	8,19	236		1933				
36	4-1-113	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм								
		т	0,04757	71100		3382				
37	4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм								
		т	0,00584	53000		310				
38	4-1-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм								
		т	0,07158	68800		4925				
39	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм								
		т	0,28152	52400		14752				
40	4-1-111	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=6 мм								
		т	0,01536	77000		1183				
41	4-1-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=20-22 мм								
		т	0,07748	48300		3742				
42	4-1-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм								
		т	0,00504	47400		239				
43	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм								
		т	0,01063	50600		538				
44	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки под фрагмент Ф2								
		м3	0,612	8419,57	66,01	5153	40	142	1,35	1
				195,75	24,93	120	15	105	0,1218	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
45	Е6-1-22	Устройство железобетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм Фрагмент №2	8,19	10273,92	353,46	84143	2895	6179	3,6	29
		м3		585	133,52	4791	1094	105	0,6521	5
46	30-1-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	8,19	118		966				
		м3								
47	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	8,19	236		1933				
		м3								
48	4-1-113	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,04757	71100		3382				
		т								
49	4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,00584	53000		310				
		т								
50	4-1-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,07158	68800		4925				
		т								
51	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,28152	52400		14752				
		т								
52	4-1-111	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=6 мм	0,01536	77000		1183				
		т								
53	4-1-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=20-22 мм	0,07748	48300		3742				
		т								
54	4-1-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	0,00504	47400		239				
		т								
55	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,01063	50600		538				
		т								
56	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки под фрагмент Ф3	3,10356	8419,57	66,01	26131	205	719	1,35	4
		м3		195,75	24,93	608	77	105	0,1218	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
57	Е6-1-22	Устройство железобетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм Фрагмент №3	22,5	10273,92	353,46	231163	7953	16975	3,6	81
		м3		585	133,52	13163	3004	105	0,6521	15
58	30-1-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	22,5	118		2655				
		м3								
59	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	22,5	236		5310				
		м3								
60	4-1-113	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,11131	71100		7914				
		т								
61	4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,00292	53000		155				
		т								
62	4-1-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,13894	68800		9559				
		т								
63	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	1,02733	52400		53832				
		т								
64	4-1-111	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=6 мм	0,00768	77000		591				
		т								
65	4-1-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=20-22 мм	0,1937	48300		9356				
		т								
66	4-1-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=14 мм	0,09468	51000		4829				
		т								
67	4-1-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	0,00252	47400		119				
		т								
68	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,05269	50600		2666				
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
69	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки под фрагмент Ф4								
		м3	0,432	8419,57	66,01	3637	29	101	1,35	1
				195,75	24,93	85	11	105	0,1218	–
70	Е6-1-22	Устройство железобетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм Фрагмент №4								
		м3	11,79	10273,92	353,46	121130	4167	8895	3,6	42
				585	133,52	6897	1574	105	0,6521	8
71	30-1-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2								
		м3	11,79	118		1391				
72	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2								
		м3	11,79	236		2782				
73	4-1-113	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм								
		т	0,07608	71100		5409				
74	4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм								
		т	0,00876	53000		464				
75	4-1-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм								
		т	0,09638	68800		6631				
76	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм								
		т	0,3471	52400		18188				
77	4-1-111	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=6 мм								
		т	0,02304	77000		1774				
78	4-1-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=20-22 мм								
		т	0,11622	48300		5613				
79	4-1-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм								
		т	0,00756	47400		358				
80	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм								
		т	0,01727	50600		874				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
81	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки под фрагмент Ф5	2,232	8419,57	66,01	18792	147	518	1,35	3
		м3		195,75	24,93	437	56	105	0,1218	–
82	30-1-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	2,232	118		263				
		м3								
83	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	2,232	236		527				
		м3								
84	Е6-1-22	Устройство железобетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм Фрагмент №5	13,9	10273,92	353,46	142807	4913	10487	3,6	50
		м3		585	133,52	8132	1856	105	0,6521	9
85	4-1-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,07103	68800		4887				
		т								
86	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,51949	52400		27221				
		т								
87	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,0633	67700		4285				
		т								
88	4-1-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=20-22 мм	0,14658	48300		7080				
		т								
89	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,02966	50600		1501				
		т								
90	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки под фрагмент Ф6	0,90384	8419,57	66,01	7610	60	210	1,35	1
		м3		195,75	24,93	177	23	105	0,1218	–
91	Е6-1-22	Устройство железобетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм Фрагмент №6	8,65	10273,92	353,46	88869	3057	6526	3,6	31
		м3		585	133,52	5060	1155	105	0,6521	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
92	30-1-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2 *м3*	8,65	118		1021				
93	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 *м3*	8,65	236		2041				
94	4-1-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм *т*	0,08427	68800		5798				
95	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм *т*	0,35963	52400		18845				
96	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм *т*	0,05818	67700		3939				
97	4-1-70	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=6 мм *т*	0,01536	73000		1121				
98	4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм *т*	0,00584	53000		310				
99	4-1-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=22 мм *т*	0,07748	48300		3742				
100	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм *т*	0,01748	50600		884				
101	4-1-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм *т*	0,00504	47400		239				
102	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки под приямок (сеч. 4-4) *м3*	0,1972	8419,57 / 195,75	66,01 / 24,93	1660 / 39	13 / 5	46 / 105	1,35 / 0,1218	– / –
103	Е6-35-2	Устройство приямка з бетона В12,5 *м3*	1,209	14009,02 / 2187	1588,34 / 542,77	16937 / 2644	1920 / 656	3465 / 105	13,2 / 2,0007	16 / 2
104	Е34-53-1	Устройство настила из листовой стали для подпольных каналов. Монтаж крышек К1,К2 *м2 настила*	1,98	4675,18	221,4	9257	438	1793	4,87	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
92	30-1-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2 *м3*	8,65	118		1021				
93	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 *м3*	8,65	236		2041				
94	4-1-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм *т*	0,08427	68800		5798				
95	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм *т*	0,35963	52400		18845				
96	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм *т*	0,05818	67700		3939				
97	4-1-70	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=6 мм *т*	0,01536	73000		1121				
98	4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм *т*	0,00584	53000		310				
99	4-1-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=22 мм *т*	0,07748	48300		3742				
100	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм *т*	0,01748	50600		884				
101	4-1-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм *т*	0,00504	47400		239				
102	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки под приямок (сеч. 4-4) *м3*	0,1972	8419,57	66,01	1660	13	46	1,35	–
				195,75	24,93	39	5	105	0,1218	–
103	Е6-35-2	Устройство приямка з бетона В12,5 *м3*	1,209	14009,02	1588,34	16937	1920	3465	13,2	16
				2187	542,77	2644	656	105	2,0007	2
104	Е34-53-1	Устройство настила из листовой стали для подпольных каналов. Монтаж крышек К1,К2 *м2 настила*	1,98	4675,18	221,4	9257	438	1793	4,87	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				812,25	84,38	1608	167	101	0,412	1
105	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки под приямок (сеч. 4-4)	2,8185	8419,57	66,01	23731	186	653	1,35	4
		м3								
				195,75	24,93	552	70	105	0,1218	–
106	Е6-35-2	Устройство приямков из бетона В7,5	5,75	13491,37	1588,34	77575	9133	16481	13,2	76
		м3								
				2187	542,77	12575	3121	105	2,0007	12
107	Е7-61-1	Устройство непроходных одноячейковых каналов, перекрываемых или опирающихся на плиты	1,2	1986,57	564,43	2384	677	1281	3,33	4
		м3 сборных конструкций								
				567	195,49	680	235	140	0,7533	1
108	30-18-23	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные	1,2	20300		24360				
		м3								
109	30-1-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5К=-1,000;	-1,2	119		-143				
		м3								
110	30-1-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20К=-1,000;	-1,2	221		-265				
		м3								
111	Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг. МН548	0,05208	196397,62	304,24	10228	16	1815	198	10
		т								
				33075	114,75	1723	6	105	0,56	–
112	Е6-22-13	Устройство перекрытий каналов (монолитные участки УМ)	0,08	12298,58	229,39	984	18	114	8,14	1
		м3								
				1280,25	86,65	102	7	105	0,4232	–
113	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0,0034	41200		140				
		т								
114	Е8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций. Арматура над отверстиями	0,0107	61679,65	422,15	660	5	106	56,4	1
		т металлических изделий								
				8257,5	157,5	88	2	118	0,77	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
115	Е21-1-9	Прокладка стальных труб диаметром до 50 мм в опалубке фундаментов и перекрытиях	4	109,82	1,46	439	6	347	0,486	2
		м труб		79,65	0,54	319	2	108	0,0027	–
116	8-6-220	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марки 15, 20 (ГОСТ 8732-78*), 102х4 ммК=1,020;	4,08	688		2807				
		м								
		Итого по разделу 2				**5610549**	**139982**			**1814**
						288289	**52463**			**251**
		Стоимость: материалов, тенге				5182278				
		Накладные расходы, тенге				358657				
		- заработная плата, тенге				53799				
		- трудоемкость, чел-ч				179				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				358152				
		Всего по разделу, тенге				**6327358**				

Раздел 3 Каркас

117	Е9-17-12	Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м т.ч. п.3.2: ктрр1=1,1; кзпр1=1,1;	6,6	8403,77	5078,47	55465	33518	24303	17,919	242
		т конструкций		3252,3	839,11	21465	5538	90	2,46	33
118	2-1-251	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали Балки БМ-1, БМ-2	6,6156	151500		1002263				
		т								
		Итого по разделу 3				**1057728**	**33518**			**242**
						21465	**5538**			**33**
		Стоимость: материалов, тенге				1002745				
		Накладные расходы, тенге				24303				
		- заработная плата, тенге				3645				
		- трудоемкость, чел-ч				12				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				64922				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		- трудоемкость, чел-ч				12				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				64922				
		Всего по разделу, тенге				**1146953**				
		Всего по смете 2-1-1				**9101939**				
		Всего по акту				**9113525**				
		Итого по акту без оборудования				**9113525**				
		Временные здания и сооружения (3,4 %)				309860				
		Итого с временными				**9423385**				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)				207314				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				94234				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				37694				
		Оборудование				0				
		Затраты на дополнительный транспорт привозных материалов				125896				
		Командировочные расходы				299080				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**10187603**				
		Итого по акту в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге				**22759105**				
		Налог (2 %)				455181				
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**23214286**				
		НДС (12 %)				2785714				
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)				**26000000**				

Заказчик:
Вр. и. о начальника отдела

Муктарбекова А. М.

Технадзор:
ТОО "БМВ и В"

Бурмистров В. В.

Подрядчик:
ТОО "ПСК" Өскемен-Құрылыс"

Скаков Е. О.

Форма 4-02
Отчёт произведен 30.05.2013 15:42:15

УВЕДОМЛЕНИЕ О РЕГИСТРАЦИИ ДОГОВОРОВ

Заявка № 4661504/13-16	Дата регистрации обязательства: 30.05.2013 Уведомление о регистрации гражданско-правовых сделок (обязательств) государственного учреждения № 2528515

Получатель денег	ТОО "ПСК ӨСКЕМЕН-ҚҰРЫЛЫС"
ИИН/БИН	040140006326
БИК	EURIKZKA
ИИК	KZ7894809KZT22030326
Код получателя денег	23235
Отделение	ТОО "ПСК ӨСКЕМЕН-ҚҰРЫЛЫС"
Договор №16 от 03.05.2013	

Описание	Сумма
Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов строительство дома культуры в с.Курчум Курчумского района	93 263 392.86
Всего	93 263 392.86

Код государственного учреждения	4661504
Наименование государственного учреждения	ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Курчумского района ВКО"
Код бюджетной классификации	466011015 000431

Руководитель государственного учреждения Мұқтарбекова А.М. Мұқтарбекова (Ф.И.О., подпись)

Руководитель получателя денег Скалов Е. (Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер государственного учреждения Беспаева Ф.Н. Беспаева (Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер получателя денег (Ф.И.О., подпись)

М.П.

М.П.

ИНФОРМАЦИЯ О ПРЕДОПЛАТЕ	
Общая сумма Уведомления	93 263 392.86
Сумма предоплаты	0.00
Баланс (не более % от общей суммы Уведомления)	93 263 392.86

Руководитель территориального подразделения казначейства Д.СУЛЕЙМЕНОВ (Ф.И.О., подпись)

М.П.

Ответственный исполнитель Г.ГЕНЧЕЛЬМАН (Ф.И.О., подпись)

М.Ш.

Счет-фактура № 21 от 1 августа 2013 г. (1)

(1а)

Поставщик: ТОО "ПСК Оскемен-Курылыс" (2)

РНН, БИН и адрес поставщика: РНН: 181600226491, БИН: 040140006326, 070200, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Курчумский район, с.Курчум, Западная, дом № 25/1,Свидетельство о постановке на учет по НДС, серия 18001, № 0007267, от 15.09.2009 (2а)

ИИК поставщика: р/с KZ7894809KZT22030326, в банке Филиал №9 АО "Евразийский банк", БИК 190901746 (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 7 от 22.07.2012г реконструк. общежития (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: самовывоз (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: РНН: 181600226491, БИН: 040140006326, ТОО "ПСК Оскемен-Курылыс", 070200, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Курчумский район, с.Курчум, Западная, дом № 25/1 (8)

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: РНН: 180600210646, БИН: 060240008766, ГУ " Отдела архитектуры,градостроительства и строительства Курчумского района (9)

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Покупатель: ГУ " Отдела архитектуры,градостроительства и строительства Курчумского района (10)

РНН, БИН и адрес покупателя: РНН: 180600210646, БИН: 060240008766, (10а)

ИИК покупателя: (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Выполненные работы по строительству Дома Культуры в с.Курчум	тенге	1	11 607 142,86	11 607 142,86	12%	1 392 857,14	13 000 000,00	0	
Всего по счету:					**11 607 142,86**		**1 392 857,14**	**13 000 000,00**		

Руководитель: Скаков Е. О.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

ТОО "ПСК ОСКЕМЕН-КУРЫЛЫС" МП ЖШС

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Старший бухгалтер

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Курчумского района ВКО"

Реквизиты:ВКО, с.Курчум ул.Ибежанова, 23 ИИК KZ55070103KSN18060000, БИН 060240008766, РНН 18060021046, ГУ "Комитет Казначейства МФ РК" БИК KKMFKZ2A

Подрядчик: ТОО "ПСК"Өскемен-Құрылыс"

ВКО, Курчум, Курчумский район, ул.Ангышпаева, 25 БИН 040140006326 ИИК KZ7894809KZT22030326 АО "Евразийский банк" БИК EURIKZKA

Наименование объекта: "Строительство Дома Культуры в с. Курчум Курчумского района ВКО"

Договор №16 от 03.05.2013г.

СПРАВКА №2

о стоимости выполненных работ за июнь 2013 года

Наименование работ и затрат	Стоимость выполненных работ с начала года, тенге			В том числе стоимость выполненных работ за отчетный месяц, тенге		
	Всего	СМР в ценах 2001г.	Оборудование в ценах 2001г.	Всего	СМР в ценах 2001г.	Оборудование в ценах 2001г.
1	2	3	4	5	6	7
Акт №2	34 821 429	14 639 606		11 607 143	4 883 011	
НДС 12%	4 178 571			1 392 857		
Итого	**39 000 000**			**13 000 000**		

Заказчик:
Вр.и.о. начальника отдела

Муктарбекова **Муктарбекова А.М.**

Подрядчик:
ТОО "ПСК"Өскемен-Курылыс"

Скаков Е.О.

Технадзор:
ТОО "БМВ и В"

Бурмистров В. В.

Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Курчумского района ВКО"
Реквизиты:ВКО, с.Курчум ул.Ибежанова, 23 ИИК KZ55070103KSN18060000, БИН 060240008766,
РНН 18060021046, ГУ "Комитет Казначейства МФ РК" БИК KKMFKZ2A
Подрядчик: ТОО "ПСК"Өскемен-Құрылыс"
ВКО, Курчум, Курчумский район, ул.Ангышпаева, 25 БИН 040140006326 ИИК
KZ7894809KZT22030326 АО "Евразийский банк" БИК EURIKZKA
Наименование объекта: "Строительство Дома Культуры в с. Курчум Курчумского района ВКО"
Договор №16 от 03.05.2013г.

Акт №2

выполненных работ за июнь 2013 года
от 30 июня 2013г.

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 3.01.13)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета 2-1-1. Общестроительные работы								
		Раздел 3 Каркас								
117	Е9-17-12	Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м т.ч. п.3.2: ктрр1=1,1; кзпр1=1,1; *т конструкций*	6,9149	8403,77	5078,47	58111	35117	25462	17,919	124
				3252,3	839,11	22489	5802	90	2,46	17
118	2-1-251	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали Балки БМ-1, БМ-2 *т*	6,8993	151500		1045244				
119	Е9-48-4	Электродуговая сварка покрытий (фермы,балки) при монтаже одноэтажных производственных зданий *т*	13,5149	2452,13	545,76	33140	7376	14970	5,25	71

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				1230,75	–	16633		90	–	
120	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115К=2,000; *м2*	675,745	20,35	0,02	13751	14	2530	0,0213	14
				4,16	–	2811		90	–	
121	Е6-14-4	Устройство железобетонных колонн высотой до 4 м, периметром до 2 м в деревянной опалубке рамы РМ1-РМ14 в осях1-14 *м3*	64,4	14115	990,15	909006	63766	136511	10,4	670
				1644,75	374,04	105922	24088	105	1,8268	118
122	Е6-18-2	Устройство ригелей рамы РМ1-РМ14 в осях 1-14 *м3*	76,6	16635,09	407,3	1274248	31199	204201	14,4	1103
				2385	153,86	182691	11786	105	0,7515	58
123	4-1-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=16-18 мм *т*	0,16265	50900		8279				
124	4-1-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=20-22 мм *т*	2,50751	48300		121113				
125	4-1-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=25-28 мм *т*	2,83	45800		129614				
126	4-1-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм *т*	1,9964	47400		94629				
127	Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг *т*	1,04	188397,62	304,24	195934	316	36243	198	206
				33075	114,75	34398	119	105	0,56	1
		Итого по разделу 3				**3883069**	**137788**	**419917**		**2188**
						364944	**41795**			**194**
		Стоимость: материалов, тенге				3380337				
		Накладные расходы, тенге				419917				
		- заработная плата, тенге				62988				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		- трудоемкость, чел-ч				210				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				258179				
		Всего по разделу, тенге				**4561165**				
		Сметная заработная плата, тенге				469727				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				2592				
		Всего по смете 2-1-1				4561165				
		Всего по акту				4561165				
		Итого по акту без оборудования				4561165				
		Временные здания и сооружения (3,4%)				155080				
		Итого с временными				4716245				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2%)				103757				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)				47162				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4%)				18865				
		Оборудование				63009				
		Затраты на дополнительный транспорт привозных материалов				144763				
		Командировочные расходы				5093801				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				11379552				
		Итого по акту в текущих ченах 2013 годп МРПтек.=1731				227591				
		Налог (2%)				11607143				
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2%)				1392857				
		НДС 12%				13000000				
		Всего по акту с учетом НДС (12%)								

Технадзор:
ТОО "БМВ и В"

_____ **Бурмистров В. В.**

Заказчик:
Вр.и.о. начальника отдела

Мухтарбекова

_____ **Мухтарбекова А.М.**

Подрядчик:
ТОО "ПСК"Өскемен-Құрылыс"

_____ **Єкаков Е.О.**

Счет-фактура № 44 от 1 октября 2013 г. (1)

(1а)

Поставщик: ТОО "ПСК Өскемен-Құрылыс" (2)

РНН, БИН и адрес поставщика: РНН: 181600226491, БИН: 040140006326, 070200, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Курчумский район, с.Курчум, Ангышпаева, дом № 25/1,Свидетельство о постановке на учет по НДС, серия 18001, № 0007267, от 15.09.2009 (2а)

ИИК поставщика: р/с KZ7894809KZT22030326, в банке Филиал №9 АО "Евразийский банк" (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): договор № 16 от 03.05.2013г с-во дома Культуры (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):
государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: самовывоз (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: РНН: 181600226491, БИН: 040140006326, ТОО "ПСК Өскемен-Құрылыс", 070200, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Курчумский район, с.Курчум, Ангышпаева, дом № 25/1 (8)
(РНН, БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: РНН: 180600210646, БИН: 060240008766, ГУ " Отдела архитектуры,градостроительства и строительства Курчумского района (9)
(РНН, БИН, наименование и адрес)

Покупатель: ГУ " Отдела архитектуры,градостроительства и строительства Курчумского района (10)

РНН, БИН и адрес покупателя: РНН: 180600210646, БИН: 060240008766, (10а)

ИИК покупателя: (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Выполненные работы по строительству Дома Культуры в с.Курчум	тенге	1	17 857 142,86	17 857 142,86	12%	2 142 857,14	20 000 000,00	0	
Всего по счету:					**17 857 142,86**		**2 142 857,14**	**20 000 000,00**		

Руководитель: Скаков Е. О.
(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)
(должность)
(Ф.И.О., подпись)

МП

Главный бухгалтер: Не предусмотрен
(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Курчумского района"
с. Курчум ул. Ибежанова, 23. ИИК KZ55070103KSN18060000 БИН 060240008766 РНН 180600210646
ГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов Республики Казахстан". БИК KKMFKZ2A

Форма КС-3

Подрядчик: ТОО "ПСК" Өскемен-Құрылыс"
Курчум, Курчумский район, ул. Ангышпаева, 25 РНН 181600226491. ИИК KZ7894809KZT22030326
АО "Евразийский Банк" БИК EURIKZKA БИН 040140006326

Наменование объекта: "Строительство Дома Культуры в с. Курчум Курчумского района"
Договор №16 от 03.05.2013г.

СПРАВКА №3
о стоимости выполненных работ за сентябрь 2013 года

25.09.2013г.

Наименование псковых комплексов	Стоимость выполненных работ с начала года, тенге			в том числе стоимость выполненных работ за отчетный месяц		
	Всего	СМР в ценах 2001г	Оборудование в ценах 2001г.	Всего	СМР в ценах 2001г.	Оборудование в ценах 2001г.
1	2	3	4	6	7	8
Акт № 3	52 678 905	22 144 816		17 857 143	7 505 067	-
НДС 12%	6 321 468			2 142 857		
Итого	**59 000 373**			**20 000 000**		

Заказчик:
Вр. и. о. начальника отдела:

Муктарбекова А. М.

Подрядчик:
ТОО "ПСК" Өскемен-Құрылыс"

Скаков Е. О.

Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Курчумского района"
Подрядчик: ТОО "ПСК" Өскемен-Құрылыс"
Наименование объекта: **"Строительство Дома Культуры в с. Курчум, Курчумского района"**
Договор №16 от 03.05.2013г.

Акт №2
выполненных работ за сентябрь 2013 года
от 25 сентября 2013 г.

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 3.01.13)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета 2-1-1								
		Общестроительные работы								
		Раздел 1 Земляные работы								
7	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м								
		м3 грунта	1500	6,48 / –	6,48 / 2,1	9720 / –	9720 / 3150	3056 / 97	– / 0,00806	– / 12
8	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы								
		м3 грунта	166,647	134,1 / 134,1	– / –	22347 / 22347	– / –	25252 / 113	0,972 / –	162 / –
9	Е1-134-2	Уплотнение грунта 3-4 группы пневматическими трамбовками								
		м3 уплотненного грунта	1500	25,65 / 20,27	5,38 / –	38475 / 30405	8070 / –	29493 / 97	0,129 / –	194 / –
10	Е1-12-9	Разработка в отвал грунта 3 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3. Засыпка под полы								
		м3 грунта	1413,34	29,64 / 1,61	28,03 / 7,06	41891 / 2275	39616 / 9978	11885 / 97	0,0112 / 0,0245	16 / 35
11	Е1-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 3 группы. Засыпка под полы	20	167,18	–	3344	–	3779	1,21	24

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	м3 грунта		167,18	–	3344	–	113	–	–
12 Е1-134-2	Уплотнение грунта 3-4 группы пневматическими трамбовками	1393,34	25,65	5,38	35739	7496	27396	0,129	180
	м3 уплотненного грунта		20,27	–	28243	–	97	–	–
Раздел 6 Перекрытие									
271 Е6-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м на отм. +3,5	232,743	14088,39	241,1	3278974	56114	335676	8,06	1876
	м3		1282,5	91,08	298493	21198	105	0,4448	104
274 4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	30	52400		1572000				
	т								
Раздел 9 Полы									
9.1 тип ТД 382									
382 Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	547,13	119,27	2,62	65256	1433	7739	0,0681	37
	м2 площади уплотнения		10,51	0,99	5750	542	123	0,0048	3
383 Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	43,7704	9202,88	–	402814	–	30526	3,66	160
	м3 подстилающего слоя		567	–	24818	–	123	–	–
384 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	547,13	279,63	9,95	152994	5444	37645	0,356	195
	м2 стяжки		52,2	3,74	28560	2046	123	0,0182	10
9.2 ТД 543									
386 Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	266,45	119,27	2,62	31779	698	3769	0,0681	18
	м2 площади уплотнения		10,51	0,99	2800	264	123	0,0048	1
387 Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	21,316	9202,88	–	196169	–	14866	3,66	78
	м3 подстилающего слоя		567	–	12086	–	123	–	–
388 Е11-11-5	Устройство стяжек толщиной 20 мм из легкого бетона	266,45	422,15	13,43	112482	3578	23479	0,45	120
	м2 стяжки		66,6	5,04	17746	1343	123	0,0246	7
9.4 ТД 400									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
393	Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	58,58	119,27	2,62	6987	153	829	0,0681	4
		м2 площади уплотнения		10,51	0,99	616	58	123	0,0048	–
394	Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	4,6864	9202,88	–	43128	–	3268	3,66	17
		м3 подстилающего слоя		567	–	2657	–	123	–	–
395	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	58,58	279,63	9,95	16381	583	4031	0,356	21
		м2 стяжки		52,2	3,74	3058	219	123	0,0182	1
398	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	58,58	279,63	9,95	16381	583	4031	0,356	21
		м2 стяжки		52,2	3,74	3058	219	123	0,0182	1
		Всего прямые затраты				**6046861**	**133488**			**3123**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				**486256** 5427117	**39017**			**174**
		Накладные расходы, тенге				566720				
		- заработная плата, тенге				85008				
		- трудоемкость, чел-ч				283				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				396815				
		Всего 2-1-1				7010396				
		Всего по акту				7010396				
		Итого по акту без оборудования				7010396				
		Временные здания и сооружения (3,4 %)				238353				
		Итого с временными				**7248749**				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)				159472				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				72487				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				28995				
		Оборудование				0				
		Затраты на дополнительный транспорт привозных материалов				96846				
		Командировочные расходы				230068				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**7836617**				
		Итого по акту в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге				17507003				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Налог (2 %)				350140				
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**17857143**				
		НДС (12 %)				2142857				
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)				**20000000**				

Заказчик:
Вр. и. о. начальника отдела:

Мұқтарбекова А. М.

Технадзор:
ТОО "БМВ и В"

_____ **Бурмистров В. В.**

Подрядчик:
ТОО "ПСК Өскемен-Құрылыс"

Скаков Е. О.

Счет-фактура № 43 от 1 октября 2013 г. (1)

(1а)

Поставщик: ТОО "ПСК Өскемен-Құрылыс" **(2)**

РНН, БИН и адрес поставщика: РНН: 181600226491, БИН: 040140006326, 070200, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Курчумский район, с.Курчум, Ангышпаева, дом № 25/1,Свидетельство о постановке на учет по НДС, серия 18001, № 0007267, от 15.09.2009 (2а)

ИИК поставщика: р/с KZ7894809KZT22030326, в банке Филиал №9 АО "Евразийский банк" (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): договор № 16 от 03.05.2013г с-во дома Культуры (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: самовывоз (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: РНН: 181600226491, БИН: 040140006326, ТОО "ПСК Өскемен-Құрылыс", 070200, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Курчумский район, с.Курчум, Ангышпаева, дом № 25/1 (8)

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: РНН: 180600210646, БИН: 060240008766, ГУ " Отдела архитектуры,градостроительства и строительства Курчумского района (9)

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Покупатель: ГУ " Отдела архитектуры,градостроительства и строительства Курчумского района **(10)**

РНН, БИН и адрес покупателя: РНН: 180600210646, БИН: 060240008766, (10а)

ИИК покупателя: (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Выполненные работы по строительству Дома Культуры в с.Курчум	тенге	1	2 142 857,14	2 142 857,14	12%	257 142,86	2 400 000,00	0	
Всего по счету:					**2 142 857,14**		**257 142,86**	**2 400 000,00**		

Руководитель: Скаков Е. О.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Курчумского района"
с. Курчум ул. Ибежанова, 23. ИИК KZ55070103KSN18060000 БИН 060240008766 РНН 180600210646
ГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов Республики Казахстан" БИК KKMFKZ2A

Форма КС-3

Подрядчик: ТОО "ПСК" Өскемен-Құрылыс"
Курчум, Курчумский район, ул. Ангышпаева, 25 РНН 181600226491. ИИК KZ7894809KZT22030326
АО "Евразийский Банк" БИК EURIKZKA БИН 040140006326

Наменование объекта: "Строительство Дома Культуры в с. Курчум Курчумского района"
Договор №16 от 03.05.2013г.

СПРАВКА №4
о стоимости выполненных работ за сентябрь 2013 года

27.09.2013г.

Наименование псковых комплексов	Стоимость выполненных работ с начала года, тенге			в том числе стоимость выполненных работ за отчетный месяц		
	Всего	СМР в ценах 2001г	Оборудование в ценах 2001г.	Всего	СМР в ценах 2001г.	Оборудование в ценах 2001г.
1	2	3	4	6	7	8
Акт № 4	36 964 619	15 540 362		2 142 857	900 613	-
НДС 12%	4 435 754			257 143		
Итого	**41 400 373**			**2 400 000**		

Заказчик:
Вр. и.о. начальника отдела:

Муктарбекова Муктарбекова А. М.

Технадзор:
ТОО "БМВ и В"

_____ **Бурмистров В. В.**

Подрядчик:
ТОО "ПСК" Өскемен-Құрылыс"

_____ Скаков Е. О.

Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Курчумского района"
с. Курчум ул. Ибежанова, 23 ИИК KZ55070103KSN18060000 БИН 060240008766 РНН 180600210646
ГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов Республики Казахстан". БИК KKMFKZ2A Форма КС-3

Подрядчик: ТОО "ПСК" Өскемен-Құрылыс"
Курчум, Курчумский район, ул. Ангышлаева 25 РНН 181600226491. ИИК KZ7894809KZT22030326
АО "Евразийский Банк" БИК EURIKZKA БИН 040140006326

Наменование объекта: "Строительство Дома Культуры в с. Курчум Курчумского района"

Договор №16 от 03.05.2013г.

Акт №4
выполненных работ за сентябрь 2013 года
от 27 сентября 2013 г.

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 3.01.13)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета 2-1-1								
		Общестроительные работы								
		Раздел 3 Каркас								
122	Е6-18-2	Устройство ригелей рамы РМ1-РМ14 в осях 1-14	41,119	16635,09	407,3	684018	16748	109616	14,4	1164
		м3		2385	153,86	98069	6327	105	0,7515	61
		Всего прямые затраты				**684018**	**16748**			**1164**
						98069	**6327**			**61**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				1119190				
		Накладные расходы, тенге				109616				
		- заработная плата, тенге				32330				
		- трудоемкость, чел-ч				108				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				47618				
		Всего				841252				

Всего по акту	841252
Итого по акту без оборудования	841252
Временные здания и сооружения (3,4 %)	28603
Итого с временными	**869855**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)	19137
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	8699
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	3479
Оборудование	0
Затраты на дополнительный транспорт привозных материалов	11621
Командировочные расходы	27608
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**940399**
Итого по акту в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге	**2100840**
Налог (2 %)	42017
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**2142857**
НДС (12 %)	257143
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**2400000**

Технадзор:
ТОО "БМВ и В"

_____ **Бурмистров В. В.**

Заказчик:
Врио. начальника отдела:

Муктарбекова А. М.

Подрядчик:
ТОО "ПСК" Өскемен-Құрылыс"

Скаков Е. О.