Заказчик: **ММ « Каркаралы ауданынын курылыс болімі»**
Подрядчик: **ТОО « Куандык-К »**
Договор № 26 от 22 мая 2008 года

ФОРМА 4

Наименование стройки: Реконструкция водопроводных сетей с.Карабулак Каркаралинского района
Наименование объекта: Строительство водопроводных сетей

С2-1-2

АКТ
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
За АВГУСТ месяц 2009 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге -------- %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-	
				ЗП рабочих-строи-телей	в т.ч. ЗП машинис-тов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов		на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0101-164-4 т ч п-п.3.179-к=1,25	Разработка грунта 4 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами/ сильно налипающего на инструмент \ для уширений колодцев/ м3	-30,11	824,06		-24814		-28038	4,45	-134
				824,06		-24812		113		
5	Е010333-А8-1	Перевозка грузов автомобилями -само-свалами / работающими вне карьеров/ расстояние перевозки 8 км, класс груза 1 тн	-18	63,90	63,90	-1152		-230	4,45	-80
					12,78	0	-230	100		
17	Е0101-28-3	Засыпка траншей, котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м м3	2774,83	7,51	7,51	20839	20839	5518		
				--	2,05		5688	97	0,01	-28
18	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками м3	-400,00	25,65	5,38	-10260	-2152	-7865	0,13	-52
				20,27	--	-8108		97		
53	Е0122-8-8	Укладка стальных водопроводных труб	-0,178	204666,79	85907,16	-36431	-15291	-15163	504,00	-90

		диаметром 300 мм с гидравлическим испытанием диам 100 мм км	.	33075	32451,75	-5887	-5776	130	158,50	-28
53	Е0122-8-8	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 300 мм с гидравлическим км	0,178	204666,79	85907,16	36431	15291	29688	504,00	90
				95850	32451,75	17061	5776	130	158,50	28
70	С143018-33	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 700 мм м	-3,22	2340		-7535				
20	Е0101-164-4 т ч п-п.3.179-к=1,25	Разработка грунта 4 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами/ сильно налипающего на инструмент \ для уширений колодцев/ м3	81,98	824,06		67554		76336	4,45	365
				824,06		67556		113		
21	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы м3	116,49	167,18		19475		22007	1,21	141
				167,18		19475		113		
22	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы м3	20,49	167,18		3426		3871	1,21	25
				167,18		3426		113		
29	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы м3	8,00	2011,20	152,52	16090	1220	2193	1,02	8
				153,68	57,15	1229	457	130	0,28	2
30	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам 315 мм км	0,250	58881,69	25695,31	14720	6424	12964	194,00	49
				33075	6813,45	8269	1703	130	26,38	7
31	С8-4-234 доп выпуск 5	Трубы водопроводные из полиэтилена 315 х 15 мм м	252,43	726		183261				
32	Е0122-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам 50 мм км	0,278	51202,26	20326,01	14218	5644	13060	179,00	50
				30825	5353,43	8560	1487	130	20,64	6
33	С8-4-231 доп выпуск 5	Трубы водопроводные из полиэтилена 63 х3,8мм	280,57	265		74350				

		м								
38	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр стальных труб диам 100 мм	89	244,98	0,28	21803	25	17013	0,84	75
		м		147	0,11	13077	10	130		0
39	Е0122-27-8	Нанесение весьма усиленной антикор-розийной изоляции полимерными липкими лентами на стальных трубопроводах диам 300	0,089	1043569,02	111422,27	92878	9917	6585	82,70	7
		км		14827,5	42090,75	1320	3746	130	205,57	18
42	Е0122-37-3	Установка пожарных гидрантов	22	18075,87	36,99	397669	814	8623	1,82	40
		шт		288	13,50	6336	297	130	0,07	2
44	Е0122-35-3	Установка чугунных задвижек и клапанов обратных диам 100 мм	30	411,46	17,71	12344	531	9302	1,40	42
		шт		231,75	6,75	6953	203	130	0,03	1
45	С130902-53	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру1 Мпа /10 кгс/см2/Dy 100 мм	30	6480,00	--	194400				
		шт								
50	Е0122-33-1	Установка чугунных фасонных частей диам 50 100 мм	1,697	107786,81	398,18	182919	676	15224	42,10	71
		тн		6750,00	150,75	11455	256	130	0,70	1
51	С130809-12	Фланцы плоские приварные из стали ВС т3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 Мпа / 10 кгс/см2, Ду 100 мм	60	492,00		29520				
		шт								
53	Е0122-34-2	Установка полиэтиленовых тройников	9	440,21	332,43	3962	2992	2214	0,61	5
		шт		102,38	86,87	921	782	130	0,33	3
54	С130804-60	Тройник сварной ПНД 110 С	0,9	6190,00		5571				
		10 шт								
55	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых фасонных частей	63	300,57	225,64	18936	14215	10525	0,41	26
		шт		69,53	58,98	4380	3716	130	0,23	14
56	С прайс-лист	Втулка под фланец ПНД 110С	50	1014,77		50739				

		шт								
57	С прайс-лист	Втулка под фланец ПНД 63С	14	477,36		6683				
		шт								
58	С прайс- лист	Угольник 90 гр ПНД 110 С	4	2347,96		9392				
		шт								
61	Е0106-1-13	Устройство опор бетонных	1,01	6770,24	95,97	6824	97	855	4,90	5
		м3		771,75	36,25	779	37	105	0,18	0
62	Е0113-16-4	Огрунтовка металлических поверхностей / арматура и фасонные части/ грунтовкой ФЛ-03К за 1 раз	109,96	32,52	0,05	3576	5	577	0,03	3
		м2		5,81	0,02	639	2	90		0
63	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	25,09	7938,15	1879,87	199168	47166	64384	8,86	222
		м3		1435,50	538,43	36017	13509	130	2,06	52
64	Е0122-41-2	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах	3,0	10679,59	2104,76	32039	6314	11645	13,90	42
		м3		2362,50	623,48	7088	1870	130	2,48	7
65	С143018-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В 22,5	10,0	13300		132998				
		м3								
68	С143018-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм	13,0	6260		81382				
		м								
		Колодцы к водозаборным колонкам								
80	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	26,00	7938,15	1879,87	206392	48877	66719	8,86	230
		м3		1435,50	538,43	37323	13999	130	2,06	54
81	С143018-33	Кольца для смотровых колодцев	22,40	2340		52416				

		водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 700 мм м								
82	С143018-33 к=1,25 тех часть	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 700 мм м	2,52	2925		7371				
83	С143018-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм м	34,8	3530		122844				
84	С143018-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, м3	10,08	13300		134064				
85	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент м3	26,00	134		3484				
		Водонапорная стальная башня емк, 50 м3 высотой опоры 18м								
23	С131104-8	Люк чугунный легкий ГОСТ 3634-79 шт	-1	5490,00		-5490				
23	С131104-8	Люк чугунный легкий ГОСТ 3634-79 шт	1	3600,00		3600				
1	Е0101-13-6	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами " Драглайн" или " Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 м3	-39,06	46,51	44,35	-1817	-1741	-732	0,02	-1
				2,16	17,03	-84	-670	97	0,07	-3
1	Е0101-13-6	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами " Драглайн" или " Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 м3	39,06	46,51	44,35	1817	1723	726	0,02	1
				2,16	17,03	84	665	97	0,07	3

	Е0101-18-5	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили- самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3 для устройства насыпи м3	-273,0	56,25	52,36	-15357	-14294	-6163	0,03	-8
				3,89	19,37	-1072	-5282	97	0,08	-22
6	Е0101-18-5	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили- самосвалы экскаваторами с м3	273,0	56,25	52,36	15355	14294	6154	0,03	8
				3,89	19,37	1062	5282	97	0,08	22
16	Е0111-11-1	Подливка из цементного раствора М -50 м2	-13,85	189,46	9,95	-2624	-138	-152	0,36	-5
				5,20	3,74	-72	-52	123	0,02	0
16	Е0111-11-1	Подливка из цементного раствора М -50 м2	13,85	189,46	9,95	2624	138	953	0,36	5
				52,20	3,74	723	52	123	0,02	0
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			2377652	163586	328790		1140
			Тенге			205136	46040			133
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2377652				
		Накладные расходы -	Тенге			328790				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			162387				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2868828				
		ИТОГО ПО АКТУ :	Тенге			2868828				
		ИТОГО в текущих ценах 2007 года К=1,409	Тенге			4042177				
		К-1,92%	Тенге			77610				
		ИТОГО	Тенге			4119787				
		К-3,96%	Тенге			163143				
		К-1%	Тенге			41198				
		К-0,4%	Тенге			16479				
		ИТОГО	Тенге			4340607				
		Налоги,сборы, обязательные платежи 2%	Тенге			86812				
		ИТОГО	Тенге			4427420				

НДС 12%	Тенге			531290				
ИТОГО	Тенге			4958710				

Заказчик:
Заведующий отделом строительства
ММ « Каркаралы ауданынын курылыс болімі»

Т.Омаров

Подрядчик:
Директор
ТОО « Куандык-К »

Б. Жаманшалов

ТОО "КУРЫЛЫСЭКСПЕРТПРОЕКТ"
СОГЛАСОВАНО
должность Вед. специалист
подпись Шаякметов Р.Е
ФИО
дата