Счет-фактура № 11 от 30 июня 2014 г.

(1)

Поставщик: ТОО "ПСК Өскемен-Құрылыс" (1а)

РНН, БИН и адрес поставщика: РНН: 181600226491, БИН: 040140006326, 070200, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Курчумский район, с.Курчум, Ангышпаева, дом № 25/1,Свидетельство о постановке на учет по НДС, серия 18001, № 0007267, от 15.09.2009 **(2)**

ИИК поставщика: р/с KZ7894809KZT22030326, в банке Филиал №9 АО "Евразийский банк" (2а)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): договор № 16 от 03.05.2013г с-во дома Культуры (2б)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (3)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): (4)

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз (5)

Товарно-транспортная накладная: (6)

Грузоотправитель: РНН: 181600226491, БИН: 040140006326, ТОО "ПСК Өскемен-Құрылыс", 070200, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Курчумский район, с.Курчум, Ангышпаева, дом № 25/1 (7)

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: РНН: 180600210646, БИН: 060240008766, ГУ " Отдела архитектуры,градостроительства и строительства Курчумского района (8)

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Покупатель: ГУ " Отдела архитектуры,градостроительства и строительства Курчумского района (9)

РНН, БИН и адрес покупателя: РНН: 180600210646, БИН: 060240008766, **(10)**

ИИК покупателя: (10а)

(10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Выполненные работы по строительству Дома Культуры в с.Курчум	тенге	1	22 906 727,68	22 906 727,68	12%	2 748 807,32	25 655 535,00	0	
Всего по счету:					**22 906 727,68**		**2 748 807,32**	**25 655 535,00**		

Руководитель: Скаков Е. О.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Старший бухгалтер

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Курчумского района"
с. Курчум ул. Ибежанова, 23. ИИК KZ55070103KSN18060000 БИН 060240008766 РНН 180600210646
ГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов Республики Казахстан". БИК KKMFKZ2A

Форма КС-3

Подрядчик: ТОО "ПСК" Өскемен-Құрылыс"
Курчум, Курчумский район, ул. Ангышпаева, 25 РНН 181600226491. ИИК KZ7894809KZT22030326
АО "Евразийский Банк" БИК EURIKZKA БИН 040140006326

Наменование объекта: "Строительство Дома Культуры в с. Курчум Курчумского района"
Договор №16 от 03.05.2013г. Доп. Соглашение № 1от 03.06.2014г.

СПРАВКА № 2
о стоимости выполненных работ за июнь 2014 года

27.06.2014г.

Наименование псковых комплексов	Стоимость выполненных работ с начала года, тенге			в том числе стоимость выполненных работ за отчетный месяц		
	Всего	СМР в ценах 2001г	Оборудование в ценах 2001г.	Всего	СМР в ценах 2001г.	Оборудование в ценах 2001г.
1	2	3	4	6	7	8
Акт № 2	80 607 828	30 866 692	615 964	22 906 728	8 514 963	285 790
НДС 12%	9 672 939			2 748 807		
Итого	**90 280 767**			**25 655 535**		

Заказчик:
Вр. и. о. начальника отдела
_____ **Акылбаев К.Т.**

Технадзор:
ТОО "БМВ и В"
_____ **Бурмистров В. В.**

Подрядчик:
ТОО "ПСК" Өскемен-Құрылыс"
_____ **Скаков Е. О.**

Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Курчумского района"
с. Курчум ул. Ибежанова, 23. ИИК KZ55070103KSN18060000 БИН 060240008766 РНН 180600210646
ГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов Республики Казахстан". БИК KKMFKZ2A

Подрядчик: ТОО "ПСК" Өскемен-Құрылыс"
Курчум, Курчумский район, ул. Ангышпаева, 25 РНН 181600226491. ИИК KZ7894809KZT22030326
АО "Евразийский Банк" БИК EURIKZKA БИН 040140006326

Наменование объекта: "Строительство Дома Культуры в с. Курчум Курчумского района"
Договор №16 от 03.05.2013г. Доп. Соглашение № 1от 03.06.2014г.

Акт № 2
выполненных работ за июнь 2014 года
от 27 июня 2014 г.

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 3.01.13)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета 2-1-1								
		Общестроительные работы								
		Раздел 6 Перекрытие								
289	Е12-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции из рубероида РКП-350б в один слой	23,42	207,96	1,19	4870	28	765	0,155	4
		м2 изолируемой поверхности		27	0,45	632	11	119	0,0022	–
290	Е12-4-1	Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков	12,8	604,36	3,73	7736	48	618	0,231	3
		м примыканий		39,15	1,4	501	18	119	0,0068	–
297	Е12-14-1	Утепление покрытий легким (ячеистым) бетоном	3,2	15712,79	207,16	50281	663	2236	3,63	12
		м3 утеплителя		508,5	78,75	1627	252	119	0,38	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
298	4-1-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=22 мм	0,596	48300		28787				
		т								
299	4-1-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	0,1458	47400		6911				
		т								
300	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0,10968	41200		4519				
		т								
301	Е6-11-7	Соединительные изделия МК1	0,0528	93997,62	304,24	4963	16	1840	198	10
		т		33075	114,75	1746	6	105	0,56	–
302	Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг. Кр-1	0,01824	93997,62	304,24	1715	6	635	198	4
		т		33075	114,75	603	2	105	0,56	–
303	4-1-112	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=8 мм	0,01344	72000		968				
		т								
304	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,0048	69000		331				
		т								
315	4-1-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=16 мм	0,1538	50900		7828				
		т								
	Раздел 7 Кровля									
316	Е10-5-1	Установка мауэрлата, лежней	0,83	22541,72	316,57	18710	263	3593	22,5	19
		м3 древесины в конструкции		3487,5	119,25	2895	99	120	0,58	–
317	Е10-14-1	Установка стропил	8,6078	21304,82	334,28	183388	2877	36396	22,1	190
		м3 древесины в конструкции		3397,5	126	29245	1085	120	0,62	5
327	Е10-13-1	Укладка ходовых досок	77,4	24,75	0,9	1916	70	535	0,0349	3
		м ходов		5,42	0,34	420	26	120	0,0016	–
330	Е10-51-1	Огнезащита деревянных конструкций ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	57,14	573,75	28,11	32784	1606	9211	0,78	45

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3 древесины в конструкции		123,75	10,58	7071	605	120	0,052	3
331	Е10-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытий и настилов по фермам	1814,5	20,49	0,91	37179	1651	10931	0,029	53
		м2 обработанной поверхности		4,68	0,34	8492	617	120	0,00168	3
333	Е26-31-1	Теплоизоляция покрытий и перекрытий насухо изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	57,334	13053,46	330,46	748407	18947	110812	10,58	607
		м3 изоляции		1809	123,75	103717	7095	100	0,6	34
334	Е14-34-1	Покрытие пленкой "Изоспан"К=2,000;	2980	34,38	0,07	102452	209	58691	0,123	367
		м2 покрытия		18,56	0,02	55309	60	106	0,0001	–
335	1-1-504	Мембрана "Изоспан" (прим.)К=2,000;	2980,4	164		488786				
		м2								
		Раздел 8 Проемы								
		8.2 Оконные блоки								
363	Е10-22-3	Установка ПХВ подоконных досок в проемы каменных стен высотой более 2 м	259,0038	1525,79	3,84	395185	995	20519	0,402	104
		м2 проемов		64,58	1,44	16726	373	120	0,0071	2
		Раздел 9 Полы								
		9.6 Эстрада								
396	Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	8,6568	9202,88	–	79667	–	6037	3,66	32
		м3 подстилающего слоя		567	–	4908	–	123	–	–
		Раздел 11 Внутренняя отделка								
		11.1 Потолки								
488	Е15-35-1	Устройство подвесных потолков Amstrong	510,51	1449,79	2,21	740132	1128	171709	1,76	898
		м2		319,5	0,83	163108	424	105	0,0041	2
489	Е15-37-9	Облицовка потолков плитами АГШБ на металлическом каркасе	31,24	1398,52	2,86	43690	89	9282	1,63	51
		м2		282,04	0,94	8811	29	105	0,0046	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
490	Е15-37-9	Облицовка потолков гипсокартонными листами на металлическом каркасе	52,4	864,07	2,86	45277	150	15569	1,63	85
		м2		282,04	0,94	14779	49	105	0,0046	–
491	Е15-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков гипсовыми шпаклевками	178,1	187,8	3,94	33447	702	19374	0,5535	99
		м2 оштукатуриваемой поверхности		102,11	1,49	18186	265	105	0,00729	1
492	Е15-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций потолков, подготовленных под окраску	200,24	253,73	2,33	50807	467	9362	0,26	52
		м2 окрашиваемой поверхности		43,65	0,88	8740	176	105	0,0043	1
	11.2 Стены									
495	Е15-52-1	Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню гладких стен	214,08	439,1	2,19	94003	469	42100	1,01	216
		м2 оштукатуриваемой поверхности		186,75	0,54	39979	116	105	0,0266	6
496	Е15-51-1	Улучшенная штукатурка по камню стен цементно-известковым раствором	472,13	296,27	1,96	139878	925	54208	0,611	288
		м2 оштукатуриваемой поверхности		108,9	0,45	51415	212	105	0,0262	12
		Всего прямые затраты				**3354617**	**31309**			**3142**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				**538910** 2784398	**11520**			**70**
		Накладные расходы, тенге				584423				
		- заработная плата, тенге				87663				
		- трудоемкость, чел-ч				292				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				236342				
		Всего 2-1-1				**4175382**				
		По техрешению №1								

Раздел 2 Включаемые виды работ

2.1 Раздел 6. Перекрытие

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е7-45-6	Укладка панелей перекрытий площадью до 10 м2 с опиранием на две стороны	14	1588,1	373,54	22233	5230	11777	2,66	37
		шт сборных конструкций		465,75	135,07	6521	1891	140	0,6052	8
2	30-17-18	Плиты покрытий ребристые из тяжелого бетона, а также легких бетонов плотностью 1600 кг/м3 и более, длина 6 м, расчетная нагрузка с учетом массы плиты 601-800 кг/м2	123,91	6200		768242				
		м2								
3	Е6-22-9	Устройство монолитного участка при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2	4,32	3146,8	269,2	13594	1163	6503	8,21	35
		м3		1332	101,7	5754	439	105	0,4966	2
4	4-1-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	0,02936	47400		1392				
		т								
5	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,08528	52400		4469				
		т								
6	Е6-45-12	Приготовление тяжелого бетона класса В25 на щебнеК=1,015;	4,3848	6551,71	178,83	28728	784	2126	2,67	12
		м3		378	83,83	1657	368	105	0,4405	2
	2.2 Раздел 7. Кровля									
7	Е58-14-2	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали	1814,5	164,33	2,55	298177	4627	63028	0,1959	355
		м2		28,78	0,41	52221	744	119	0,0051	9
		Итого по разделу 2				**1136835**	**11804**			**439**
						66153	**3442**			**21**
		Стоимость: материалов, тенге				1058878				
		Накладные расходы, тенге				83434				
		- заработная плата, тенге				12515				
		- трудоемкость, чел-ч				42				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				73216				
		Всего по разделу, тенге				1293485				

Локальная смета 2-1-7

Тепломеханическая часть

Раздел 1 Бойлерная

4	80-2-6(пл)ТО	Насос сетевой WILO-TOP-S 40/15	шт	2	142895		285790				
8	99-2-100(пл)	Расширительный бак 5бар. 750 л	шт	1	178611		178611				

Раздел 2 Узел управления

54	9-4-73	Краны шаровые сварные стальные Naval, Тмакс=200 °С, Р 2,5 МПа, Dy 80 мм	шт	2	10500		21000				
55	Е16-15-2	Установка кранов шаровых на трубопроводах из стальных труб диаметром 50 мм	шт	2	473,47 / 254,25	39,24 / 15,75	947 / 509	78 / 32	692 / 128	1,47 / 0,07	3 / –
56	99-2-3(пл)ТО	Кран шаровый Т.К. д=50 мм	шт	2	1906		3812				
57	99-2-9(пл)ТО	Кран шаровый Т.К. д=32 мм	шт	6	1059		6354				
58	99-2-10(пл)Т	Кран шаровый Т.К. д=40 мм	шт	2	1129		2258				
59	Е16-15-1	Установка кранов шаровых на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм	шт	6	473,47 / 254,25	39,24 / 15,75	2841 / 1526	235 / 95	2075 / 128	1,47 / 0,07	9 / –
60	99-2-4(пл)ТО	Кран шаровый Т.К. д=25 мм	шт	2	519		1038				
61	99-2-5(пл)ТО	Кран шаровый Т.К. д=15 мм	шт	4	229		916				
62	Е18-16-3	Установка грязевиков наружным диаметром патрубков 89 мм	шт	2	15827,84 / 627,75	155,59 / 58,5	31656 / 1256	311 / 117	1757 / 128	3,58 / 0,28	7 / 1
63	Е18-22-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых		2	63	–	126	–	138	0,31	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		комплект		54	–	108	–	128	–	–
64	12-5-4	Термометры прямые в оправе	2	352		704				
		шт								
65	Ц12-698-1	Бобышки, гильзы для термометра	4	436,8	18,8	1747	75	479	0,58	2
		шт		133	–	532	–	90	–	–
66	Е18-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	2	858,7	1,57	1717	3	104	0,22	–
		комплект		40,5	–	81	–	128	–	–
67	9-4-57	Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	2	328		656				
		шт								
69	Е16-10-5	Коллектор из стальных электросварных труб диаметром 108 мм	1,3	874,75	20,8	1137	27	230	0,725	1
		м трубопровода		130,5	7,79	170	10	128	0,038	–
70	Е16-10-4	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 89 мм	2	603,75	20,8	1208	42	355	0,725	1
		м трубопровода		130,5	7,79	261	16	128	0,038	–
71	Е16-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 57 мм	18	399,7	14,12	7195	254	2433	0,553	10
		м трубопровода		100,35	5,29	1806	95	128	0,0258	–
72	Е16-6-5	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм	6	472,48	3,96	2835	24	412	0,297	2
		м трубопровода		52,2	1,49	313	9	128	0,0073	–
		Всего прямые затраты				**552548**	**1049**			**36**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				**6562**	**374**			**1**
		оборудования, тенге				259146				
						285790				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы, тенге				8675				
		- заработная плата, тенге				1301				
		- трудоемкость, чел-ч				4				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				16526				
		Всего 2-1-7				**577749**				

Локальная смета 6-1-1

Водопровод хозяйственно-питьевой В1

1	Е1-12-9	Разработка в отвал грунта 3 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 (мокрый) т.ч. п.3.50: ктрр1=1,32; ктрм1=1,32; кзпр1=1,32; кэкс1=1,32; кзпм1=1,32;	2354,2	39,13	37	92120	87105	26124	0,01478	35
		м3 грунта		2,13	9,31	5014	21918	97	0,03234	76
2	Е1-164-3	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 3 группы (мокрый) т.ч. п.3.178: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2; т.ч. п.3.180: ктрр2=1,2; кзпр2=1,2;	72,8	560,52	–	40806	–	46111	3,5712	260
		м3 грунта		560,52	–	40806	–	113	–	–
3	Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 (мокрый) т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кзпр1=1,1; кэкс1=1,1; кзпм1=1,1;	1077,8	25,7	24,29	27699	26180	7862	0,00977	11
		м3 грунта		1,41	6,11	1520	6585	97	0,02123	23
4	Е1-164-2	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы (мокрый) т.ч. п.3.177: ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15; т.ч. п.3.180: ктрр2=1,2; кзпр2=1,2;	33,3	302,12	–	10061	–	11369	2,1252	71
		м3 грунта		302,12	–	10061	–	113	–	–
5	Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3. Сухой грунт	518,5	23,36	22,08	12112	11448	3441	0,00888	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3 грунта		1,28	5,56	664	2883	97	0,0193	10
6	Е1-164-2	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	16	262,72	–	4204	–	4751	1,848	30
		м3 грунта		262,72	–	4204	–	113	–	–
7	Е1-27-3	Засыпка траншей и котлованов грунтом 3 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	2427	7,57	7,57	18372	18372	5791	–	–
		м3 грунта		–	2,46	–	5970	97	0,00942	23
8	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	1451,3	6,48	6,48	9404	9404	2957	–	–
		м3 грунта		–	2,1	–	3048	97	0,00806	12
9	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	156,4	134,1	–	20973	–	23699	0,972	152
		м3 грунта		134,1	–	20973	–	113	–	–
10	Е1-173-1	Водоотлив из траншей	2620,2	289,15	289,15	757631	757631	474313	–	–
		м3 мокрого грунта		–	186,62	–	488982	97	0,858	2248
11	Е23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	6	1791,2	152,52	10747	915	1645	1,02	6
		м3 основания		153,68	57,15	922	343	130	0,279	2
12	Е22-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 100 мм с гидравлическим испытанием	0,057	787009,47	10674,97	44860	608	3917	270	15
		км трубопровода		48825	4032	2783	230	130	19,69	1
15	Е22-8-2	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 89 мм с гидравлическим испытанием	0,016	650585,36	8122,48	10409	130	1018	254	4
		км трубопровода		45900	3069	734	49	130	14,99	–
18	Е22-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм	0,301	631551,69	25695,31	190097	7734	15609	194	58
		км трубопровода								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				33075	6813,45	9956	2051	130	26,38	8
19	Е22-35-2	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 80 мм	2	405,4	16,15	811	32	610	1,36	3
		задвижка или клапан		227,25	6,75	455	14	130	0,03	–
20	99-3-1(пл)ТО	Задвижка д=80 мм FAF 6100	2	7587		15174				
		шт								
21	Е22-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 100 мм	4	411,46	17,71	1646	71	1240	1,4	6
		задвижка или клапан		231,75	6,75	927	27	130	0,03	–
22	99-3-2(пл)ТО	Задвижка д=100 мм FAF 6100	4	9987		39948				
		шт								
24	99-30-1(пл)Т	Тройник чугунный ППТФ 100х100	3	18510		55530				
		шт								
26	Е22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 100-250 мм	0,0108	121294,13	49389,75	1310	533	1143	312,7	3
		т фасонных частей		62775	18657	678	201	130	91,12	1
27	8-10-111	Переходы (ГОСТ 17378-83) штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру <= 16 МПа, 100х80 мм	2	330		660				
		шт								
28	8-10-138	Тройники (ГОСТ 17376-83) штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру <=16 МПа, 108х4 мм	4	741		2964				
		шт								
30	8-9-12	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,0 МПа, Dy 100 мм	4	492		1968				
		шт								
31	Е22-40-2	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 80 мм	14	118,85	16,47	1664	231	1762	0,46	6
		фланец		96,75	–	1355	–	130	–	–
32	8-9-11	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,0 МПа, Dy 80 мм	14	377		5278				
		шт								
33	Е22-35-2	Установка компенсаторов антивибрационных диаметром 80 мм	2	405,4	16,15	811	32	610	1,36	3
		задвижка или клапан		227,25	6,75	455	14	130	0,03	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
37	Е22-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	4	300,56	225,63	1202	903	668	0,414	2
		шт		69,53	58,98	278	236	130	0,226	1
38	99-3-5(пл)ТО	Фланцевое соединение отбортовка д=100 мм	4	800		3200				
		шт								
39	Е22-8-8	Укладка гильз диаметром 325	0,0012	4150386,79	85907,16	4980	103	200	504	1
		км трубопровода		95850	32451,75	115	39	130	158,5	–
40	Е22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 100-250 мм	0,035	121294,13	49389,75	4245	1729	3705	312,7	11
		т фасонных частей		62775	18657	2197	653	130	91,12	3
41	8-10-299	Отводы крутоизогнутые под углом 90° на Ру 16 МПа, с радиусом кривизны R=1,5, Dy 100, 108x4 мм (ГОСТ 17375-2001)	12	340,7		4088				
		шт								
42	8-10-297	Отводы крутоизогнутые под углом 90° на Ру 16 МПа, с радиусом кривизны R=1,5, Dy 80, 89x3,5 мм (ГОСТ 17375-2001)	2	198,87		398				
		шт								
47	11-4-8	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	1	8060		8060				
		комплект								
48	11-4-10	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	2	13400		26800				
		комплект								
		Всего прямые затраты				**1430232**	**923161**			**682**
						104097	**533243**			**2408**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				402976				
		Накладные расходы, тенге				638545				
		- заработная плата, тенге				95782				
		- трудоемкость, чел-ч				319				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				124127				
		Всего 6-1-1				**2192904**				
		Всего по акту				**8239520**				
		Итого по акту без оборудования				**7953730**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Временные здания и сооружения (3,4 %)				270427				
		Итого с временными				**8224157**				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)				180931				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				82242				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				32897				
		Оборудование				285790				
		Затраты на дополнительный транспорт привозных материалов				109875				
		Командировочные расходы				480583				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**9396475**				
		Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге				**22457576**				
		Налог (2 %)				449152				
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**22906728**				
		НДС (12 %)				2748807				
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)				**25655535**				

Заказчик:
Вр. и. о. начальника отдела:

Акылбаев К.Т.

Технадзор:
ТОО "БМВ и В"

Бурмистров В. В.

Подрядчик:
ТОО "ПСК "Өскемен-Құрылыс"

Скаков Е. О.

Форма 4-02
Отчёт произведен 14.11.2014 18:24:55

УВЕДОМЛЕНИЕ О РЕГИСТРАЦИИ ДОГОВОРОВ

Заявка № 4661504/14-116	Дата регистрации обязательства: 14.11.2014 Уведомление о регистрации гражданско-правовых сделок (обязательств) государственного учреждения № 3190155*

Получатель денег ТОО "ПСК ӨСКЕМЕН-ҚҰРЫЛЫС"
ИИН/БИН 040140006326
БИК EURIKZKA
ИИК KZ7894809KZT22030326
Код получателя денег 23235
Отделение ТОО "ПСК ӨСКЕМЕН-ҚҰРЫЛЫС"
Договор №16 от 03.05.2013 Доп. соглашение №2 от 12.11.2014

Описание	Сумма
Строительство Дома Культуры в с.Курчум Курчумского района ВКО	63 884 930.00
Всего	63 884 930.00

Код государственного учреждения 4661504
Наименование государственного учреждения ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Курчумского района ВКО"
Код бюджетной классификации 466011015 000431

Руководитель государственного учреждения Ақылбаев К.Т. Акылбаев
(Ф.И.О., подпись)
Руководитель получателя денег
(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер государственного учреждения Беспаева Ф.Н.
(Ф.И.О., подпись)
Главный бухгалтер получателя денег
(Ф.И.О., подпись)

М.П.
М.П.

ИНФОРМАЦИЯ О ПРЕДОПЛАТЕ	
Общая сумма Уведомления	63 884 930.00
Сумма предоплаты	0.00
Баланс (не более % от общей суммы Уведомления)	63 884 930.00

Руководитель территориального подразделения казначейства Д.СУЛЕЙМЕНОВ
(Ф.И.О, подпись)
М.П.

Ответственный исполнитель Г.ГЕНЦЕЛЬМАН
(Ф.И.О., подпись)
М.П.

ШКО БОЙЫНША ҚАЗЫНАШЫЛЫҚ ДЕПАРТАМЕНТІНІҢ КҮРШІМ АУДАНДЫҚ ҚАЗЫНАШЫЛЫҚ БАСҚАРМАСЫ
2 14 НОЯ 2014 ШТТ
Қолы

УВЕДОМЛЕНИЕ О РЕГИСТРАЦИИ ДОГОВОРОВ

Заявка № 4661504/14-51	Дата регистрации обязательства: 26.06.2014 Уведомление о регистрации гражданско-правовых сделок (обязательств) государственного учреждения № 3067197*

Получатель денег	ТОО "ПСК ӨСКЕМЕН-ҚҰРЫЛЫС"
ИИН/БИН	040140006326
БИК	EURIKZKA
ИИК	KZ7894809KZT22030326
Код получателя денег	23235
Отделение	ТОО "ПСК ӨСКЕМЕН-ҚҰРЫЛЫС"

Договор №16 от 03.05.2013 Доп. соглашение №1 от 03.06.2014

Описание	Сумма
Строительство Дома Культуры в с.Курчум Курчумского района ВКО	273 967 720.00
Всего	273 967 720.00

Код государственного учреждения	4661504
Наименование государственного учреждения	ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Курчумского района ВКО"
Код бюджетной классификации	466011015 000431

Руководитель государственного учреждения Ақылбаев К.Т. Акылбаев
(Ф.И.О., подпись)

Руководитель получателя денег _____
(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер государственного учреждения Беспаева Ф.Н. Беспаева
(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер получателя денег _____
(Ф.И.О., подпись)

М.П.

М.П.

ИНФОРМАЦИЯ О ПРЕДОПЛАТЕ	
Общая сумма Уведомления	273 967 720.00
Сумма предоплаты	0.00
Разница (разница общей суммы Уведомления)	273 967 720.00

Руководитель территориального подразделения казначейства Д.СУЛЕЙМЕНОВ
(Ф.И.О, подпись)

М.П.

Ответственный исполнитель Г.ГЕНЧЕЛЬМАН
(Ф.И.О., подпись)

М.Ш.

Дополнительное соглашение №2
К договору о государственных закупках работ № 16 от 03.05.2013г.

с.Курчум «12» ноября 2014 года

Государственное учреждение «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Курчумского района», именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице руководителя отдела Акылбаева Каламхана Таженовича, действующего на основании распоряжения №1-2049ө от 06 августа 2014г., Положения, утвержденного постановлением акимата Курчумского района № 1448 от 11 декабря 2009 года, свидетельства о госрегистрации № 29-1917-06-Г, с одной стороны, и **ТОО «ПСК» Өскемен Құрылыс»,** именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице директора Скакова Ержана Оканович, действующего на основании Устава от 05.04.2011г, свидетельства о государственной перерегистрации юридического лица №133-1917-06-ТОО от 13.04.2011г, на основании *статьи 39 п.2. п.п 7 Закона о Республики Казахстан государственных закупках* с другой стороны, заключили настоящее дополнительное соглашение к договору о государственных закупках №16 от 03.05.2013 года по объекту «Строительство Дома Культуры в с.Курчум Курчумского района ВКО» *на основании Решения сесии районного маслихата* ***№20-2 от 29 октября 2014г*** о нижеследующем:

Пункты главы **6. «Порядок расчета»** настоящего Договора изложить в следующей редакции:

6.1 Общая стоимость строительства, поручаемых **Подрядчику** на 2013-2015 годы работ составляет **427 081 536-00** (*Четыресто двадцать семь миллионов восемьдесят одна тысяча пятьсот тридцать шесть*) тенге 00 тиын, в том числе НДС **45 758 736-00** *(Сорок пять миллион семьсот пятьдесят восемь тысячи семьсот тридцать шесть)* тенге 00 тиын, из них к оплате в

- 2013 году – **104 455 000-00** (*Сто четыре миллиона четыреста пятдесять пять тысяч*) тенге 00 тиын, в том числе НДС **11 191 607-00** (*Одиннадцать миллионов сто девяносто одна тысячи шестьсот семь)* тенге 00 тиын.
- 2014 году –**255 241 320-00** (*Двести пятьдесят пять миллионов двести сорок одна тысячи тристо двадцать)* тенге 00 тиын, в том числе НДС **27 347 284-00** (*Двадцать семь миллионов тристо сорок семь тысячи двести восемьдесят четыре)*тенге 00 тиын.
- 2015 году –**67 385 216-00** (*Шестьдесят семь миллионов тристо восемьдесят пять тысячи двести шестнадцать)* тенге 00 тиын, в том числе НДС **7 219 845-00** (*Семь миллионов двести девятнадцать тысячи восемьсот сорок пять)*тенге 00 тиын.

6.3 Промежуточная оплата по договору осуществляется **Заказчиком** на основании *акта приемки выполненных работ*, подписанных **Подрядчиком, Заказчиком и Преставителем технадзора объекта,** с приложением *справки и счет - фактуры* в соответствии с планом финансирования по бюджетной