Форма 2-В

Генподрядчик **ТОО "ДЕЛОВОЙ АЛЬЯНС"**
(организация, адрес, телефон)

Субподрядчик **ТОО "G.T.P" (Gas.Trans.Projekt.)**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Капитальный ремонт 20 дворовых территорий Турксибского района. Двор: ул. Дунентаева, дом №6 В**
(наименование, адрес)

Объект **Капитальный ремонт 20 дворовых территорий Турксибского района. Двор: ул. Дунентаева, дом №6 В**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 25** от **26.06.2018 года**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
18.09.2018	17.08.2018	18.09.2018

Акт приемки выполненных работ № 15

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Подготовительные работы				
1	1	12-180101-1204 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асвальтобетонные. Разборка с одной стороны бортового камня, В=10см, Н=10см	м3 конструкции	0,618	6182,86	3821
			Накладные расходы			*1992,05*	*1231*
			Сметная прибыль			*457,99*	*283*
2	2	41-020101-1050 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)	т	1,458	1872,67	2731
			Накладные расходы			*60,25*	*88*
			Сметная прибыль			*138,72*	*202*
3	3	11-270302-0201 РСНБ РК 2015	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м	61,800	1350,91	83486
			Накладные расходы			*497,65*	*30754*
			Сметная прибыль			*100,07*	*6184*
4	4	41-020101-1050 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)	т	6,674	1872,67	12499
			Накладные расходы			*60,25*	*402*
			Сметная прибыль			*138,72*	*926*
5	5	11-270302-0202 РСНБ РК 2015	Камни бортовые на щебеночном основании. Разборка поребрика	м	4,290	995,13	4269
			Накладные расходы			*366,58*	*1573*
			Сметная прибыль			*73,71*	*316*
6	6	41-020101-1050 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)	т	0,165	1872,67	308
			Накладные расходы			*60,25*	*10*
			Сметная прибыль			*138,72*	*23*
7	7	11-090305-0301 РСНБ РК 2015	Демонтаж существующих мафов из металла	т	1,140	97949,00	111662
			Накладные расходы			*33234,46*	*37887*
			Сметная прибыль			*7255,48*	*8271*
8	8	41-020101-1050 РСНБ РК 2015	Перевозка демонтированных мафов автомобилями-самосвалами. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)	т	1,140	1872,67	2135
			Накладные расходы			*60,25*	*69*
			Сметная прибыль			*138,72*	*158*
			Раздел: Устройство бортового камня и поребрика				
9	9	11-010102-0405 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами	м3 грунта	0,328	432,91	142
			Накладные расходы			*98,56*	*32*
			Сметная прибыль			*32,07*	*11*
10	10	41-020101-1050 РСНБ РК 2015	Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	тенге за 1 тонну	12,967	1872,67	24282
			Накладные расходы			*60,25*	*781*
			Сметная прибыль			*138,72*	*1799*
11	11	11-010102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	7,628	24,14	184
			Накладные расходы			*5,37*	*41*
			Сметная прибыль			*1,79*	*14*
12	12	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под бордюры из песчано-гравийной смеси или щебеночное. Устройство	м3 основания	1,780	6431,18	11446
			Накладные расходы			*998,47*	*1777*
			Сметная прибыль			*476,38*	*848*
13	13	11-270201-1003 РСНБ РК 2015	Камни бортовые.Установка	м бортового камня	50,850	2483,70	126296
			Накладные расходы			*700,47*	*35619*
			Сметная прибыль			*183,98*	*9355*
14	14	21-040508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	2,187	45405,22	99281
			Накладные расходы			*1460,91*	*3194*
			Сметная прибыль			*3363,35*	*7354*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
15	15	11-010102-0405 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами	м3 грунта	0,690	432,91	299
			Накладные расходы			*98,56*	*68*
			Сметная прибыль			*32,07*	*22*
16	16	41-020101-1050 РСНБ РК 2015	Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	т	1,173	1872,67	2197
			Накладные расходы			*60,25*	*71*
			Сметная прибыль			*138,72*	*163*
17	17	11-010102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	0,690	24,14	17
			Накладные расходы			*5,37*	*4*
			Сметная прибыль			*1,79*	*1*
18	18	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под бордюры из песчано-гравийной смеси или щебеночное. Устройство	м3 основания	0,166	6431,18	1065
			Накладные расходы			*998,47*	*165*
			Сметная прибыль			*476,38*	*79*
19	19	11-270201-1003 РСНБ РК 2015	Поребрик. Установка	м поребрика	6,900	2483,70	17138
			Накладные расходы			*700,47*	*4833*
			Сметная прибыль			*183,98*	*1269*
20	20	21-040508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	0,110	45405,22	5013
			Накладные расходы			*1460,91*	*161*
			Сметная прибыль			*3363,35*	*371*
			Раздел: Подъем колодцев до проектной отметки				
21	21	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,030	5068,65	152
			Накладные расходы			*901,46*	*27*
			Сметная прибыль			*375,46*	*11*
22	22	21-020101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,031	14885,13	455
			Накладные расходы			*478,93*	*15*
			Сметная прибыль			*1102,60*	*34*
			Раздел: Восстановление дорожной одежды проездов на существующее покрытие (Н+5)				
23	23	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Выравнивание продольного и поперечного профиля щебнем фракционированным или фрезерованной крошкой	м3	20,888	6070,96	126810
			Накладные расходы			*413,90*	*8646*
			Сметная прибыль			*449,70*	*9393*
24	24	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,348	141434,00	49238
			Накладные расходы			*5066,92*	*1764*
			Сметная прибыль			*10476,59*	*3647*
25	25	11-270602-1201 РСНБ РК 2015	Выравнивание к/з а/б	м2 покрытия /кз аб/	104,440	1337,41	139678
			Накладные расходы			*73,81*	*7708*
			Сметная прибыль			*99,07*	*10347*
26	26	11-270602-1201 РСНБ РК 2015	Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками типа /МЗ АБ/	м2 покрытия	348,132	1396,41	486135
			Накладные расходы			*75,71*	*26356*
			Сметная прибыль			*103,44*	*36010*
27	27	11-270602-1203 РСНБ РК 2015	Корректировка до толщины слоя -5см. Устройство асфальтоукладчиками .добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1201	м2 покрытия	696,264	150,60	104854
			Накладные расходы			*5,02*	*3496*
			Сметная прибыль			*11,16*	*7767*
			Раздел: Детская игровая площадка с резиновым покрытием				
28	28	11-010102-0405 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами	м3 грунта	33,796	432,91	14631
			Накладные расходы			*98,56*	*3331*
			Сметная прибыль			*32,07*	*1084*
29	29	41-020101-1050 РСНБ РК 2015	Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	тенге за 1 тонну	57,454	1872,67	107591
			Накладные расходы			*60,25*	*3462*
			Сметная прибыль			*138,72*	*7970*
30	30	11-010102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	33,796	24,14	816
			Накладные расходы			*5,37*	*182*
			Сметная прибыль			*1,79*	*60*
31	31	11-010201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	32,706	90,58	2962
			Накладные расходы			*16,95*	*554*
			Сметная прибыль			*6,71*	*219*
32	32	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	27,255	5942,97	161976
			Накладные расходы			*409,78*	*11169*
			Сметная прибыль			*440,22*	*11998*
33	33	11-270403-0201 РСНБ РК 2015	Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м2 основания	109,020	970,86	105844
			Накладные расходы			*86,82*	*9465*
			Сметная прибыль			*71,92*	*7840*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
34	34	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,273	141434,00	38548
			Накладные расходы			*5066,92*	*1381*
			Сметная прибыль			*10476,59*	*2855*
35	35	11-270701-0101 РСНБ РК 2015	Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотный мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	109,020	1352,41	147440
			Накладные расходы			*142,99*	*15589*
			Сметная прибыль			*100,18*	*10921*
36	36	11-270701-0102 РСНБ РК 2015	Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101	м2 покрытия	436,080	210,80	91926
			Накладные расходы			*22,71*	*9905*
			Сметная прибыль			*15,61*	*6809*
37	37	11-110101-3801 РСНБ РК 2015	Устройство покрытий для открытых площадок. Устройство	м2 покрытия	109,020	1405,41	153218
			Накладные расходы			*374,25*	*40801*
			Сметная прибыль			*104,10*	*11349*
38	38		Покрытие для детских игровых площадок из резиновой крошки по технологии, защищенной товарным знаком, толщиной до 10 мм	м2	109,020	13269,74	1446667
			Накладные расходы			*426,95*	*46547*
			Сметная прибыль			*982,94*	*107160*
			Раздел: Ограждение палисадника /Тип 1/				
39	39	11-070111-0110 РСНБ РК 2015	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 1,2 м по железобетонным столбам без поколя. Установка	м оград	36,000	4378,94	157642
			Накладные расходы			*1342,35*	*48325*
			Сметная прибыль			*324,37*	*11677*
40	40	21-060801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,410	387529,56	159042
			Накладные расходы			*12468,78*	*5117*
			Сметная прибыль			*28705,89*	*11781*
41	41	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	38,400	94,65	3635
			Накладные расходы			*16,03*	*615*
			Сметная прибыль			*7,01*	*269*
			Раздел: Малые архитектурные формы на детской игровой площадке				
42	42	12-010101-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для установки стоек МАФ. Рытье. Глубина 0,7 м	яма	34,000	9991,47	339710
			Накладные расходы			*3638,61*	*123713*
			Сметная прибыль			*740,11*	*25164*
43	43	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под стойки МАФ. Устройство	м3 основания	0,612	7504,51	4593
			Накладные расходы			*1033,00*	*632*
			Сметная прибыль			*555,89*	*340*
44	44	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство	м3	1,530	19548,77	29910
			Накладные расходы			*1367,36*	*2092*
			Сметная прибыль			*1448,06*	*2216*
45	45	13-370102-0103 РСНБ РК 2015	Оборудование массой 0,1 т. Монтаж на открытой площадке	шт.	2,000	54780,44	109561
			Накладные расходы			*15047,10*	*30094*
			Сметная прибыль			*4057,81*	*8116*
46	46	Счет	Горка "МИНИ" Н площадки 0,9м для детей от 3 до 7 лет	шт	1,000	204198,11	204198
			Накладные расходы			*7095,69*	*7096*
47	47	Счет	Домик-лабиринт (6 секций) для детей от 2 лет и старше	шт	1,000	595577,83	595578
			Накладные расходы			*20695,75*	*20696*
48	48	13-370102-0104 РСНБ РК 2015	Оборудование массой 0,5 т. Монтаж на открытой площадке	шт.	3,000	60556,64	181670
			Накладные расходы			*16206,88*	*48621*
			Сметная прибыль			*4485,68*	*13457*
49	49	Счет	Карусель для детей от 3 до 12 лет	шт	1,000	259174,53	259175
			Накладные расходы			*9006,06*	*9006*
50	50	Счет	Детский спортивный комплекс для детей от 6 до 12 лет	шт	1,000	575070,75	575071
			Накладные расходы			*19983,15*	*19983*
51	51	Счет	Детский игровой комплекс для детей от 6 до 12 лет	шт	1,000	1096910,38	1096910
			Накладные расходы			*38116,58*	*38117*
52	52	13-370102-0102 РСНБ РК 2015	Оборудование массой 0,05 т. Монтаж на открытой площадке	шт.	1,000	45951,23	45951
			Накладные расходы			*12739,79*	*12740*
			Сметная прибыль			*3403,79*	*3404*
53	53	Счет	Качели на мет.стойках с гибкой подвеской "Большие" двухместные для детей от 3 до 12 лет в комплекте с двумя сиденьями	шт	1,000	213797,17	213797
			Накладные расходы			*7429,25*	*7429*
			Раздел: Озеленение				
54	54	11-470112-0103 РСНБ РК 2015	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см	м2	44,418	571,30	25376
			Накладные расходы			*166,75*	*7407*
			Сметная прибыль			*42,32*	*1880*
55	55	12-180101-0304 РСНБ РК 2015	Деревья. Валка в городских условиях	складочный м3 кряжей	5,000	11758,68	58793
			Накладные расходы			*4086,54*	*20433*
			Сметная прибыль			*871,01*	*4355*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
56	56	12-180101-0102 РСНБ РК 2015	Пни твердых пород. Корчевка	пень	1,000	8551,08	8551
			Накладные расходы			*3100,77*	*3101*
			Сметная прибыль			*633,41*	*633*
57	57	41-310104-0601 РСНБ РК 2015	Погрузка спиленных кряжей,сучьев и пней. Погрузка	т	0,550	577,34	318
			Накладные расходы			*18,58*	*10*
			Сметная прибыль			*42,77*	*24*
58	58	41-010104-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка кряжей,сучьев и пней бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	0,550	920,63	506
			Накладные расходы			*29,62*	*16*
			Сметная прибыль			*68,19*	*38*
59	59	41-310104-0602 РСНБ РК 2015	Разгрузка спиленных кряжей,сучьев и пней. Разгрузка	т	0,550	397,20	218
			Накладные расходы			*12,78*	*7*
			Сметная прибыль			*29,42*	*16*
60	60	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Забутовка ям после выкорчевки. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	10,000	4511,02	45110
			Накладные расходы			*363,71*	*3637*
			Сметная прибыль			*334,15*	*3341*
61	61	12-180101-0102 РСНБ РК 2015	Пни твердых пород. Корчевка	пень	2,000	8551,08	17102
			Накладные расходы			*3100,77*	*6202*
			Сметная прибыль			*633,41*	*1267*
62	62	41-310104-0601 РСНБ РК 2015	Погрузка пней. Погрузка	т	0,400	577,34	231
			Накладные расходы			*18,58*	*7*
			Сметная прибыль			*42,77*	*17*
63	63	41-010104-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка пней бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	0,400	920,63	368
			Накладные расходы			*29,62*	*12*
			Сметная прибыль			*68,19*	*27*
64	64	41-310104-0602 РСНБ РК 2015	Разгрузка пней. Разгрузка	т	0,400	397,20	159
			Накладные расходы			*12,78*	*5*
			Сметная прибыль			*29,42*	*12*
65	65	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Забутовка ям после выкорчевки. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	20,000	4511,02	90220
			Накладные расходы			*363,71*	*7274*
			Сметная прибыль			*334,15*	*6683*
66	66	12-180101-0506 РСНБ РК 2015	Деревья лиственных пород диаметром свыше 350 мм. Вырезка сухих ветвей. Количество срезанных ветвей свыше 15	дерево	2,000	4037,77	8076
			Накладные расходы			*1470,44*	*2941*
			Сметная прибыль			*299,09*	*598*
67	67	41-310104-0601 РСНБ РК 2015	Погрузка спиленных ветвей. Погрузка	т	0,300	577,34	173
			Накладные расходы			*18,58*	*6*
			Сметная прибыль			*42,77*	*13*
68	68	41-010104-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	0,300	920,63	276
			Накладные расходы			*29,62*	*9*
			Сметная прибыль			*68,19*	*20*
69	69	41-310104-0602 РСНБ РК 2015	Разгрузка спиленных ветвей. Разгрузка	т	0,300	397,20	119
			Накладные расходы			*12,78*	*4*
			Сметная прибыль			*29,42*	*9*
			Раздел: Наружное освещение				
70	70	13-080206-0402 РСНБ РК 2015	Демонтаж провода	м линии	84,000	62,34	5237
			Накладные расходы			*16,31*	*1370*
			Сметная прибыль			*4,62*	*388*
71	71	11-330304-0201 РСНБ РК 2015	Опоры одностоечные с кабельным вводом. Демонтаж	опора	3,000	3096,25	9289
			Накладные расходы			*627,11*	*1881*
			Сметная прибыль			*229,35*	*688*
72	72	13-080205-0903 РСНБ РК 2015	Демонтаж светильников, устанавливаемых на опоре	шт	3,000	836,95	2511
			Накладные расходы			*140,42*	*421*
			Сметная прибыль			*62,00*	*186*
73	73	13-080205-0903 РСНБ РК 2015	Светильники, устанавливаемые на опоре	шт	2,000	6084,92	12170
			Накладные расходы			*1456,74*	*2913*
			Сметная прибыль			*450,74*	*901*
74	74	23-070106-0311 РСНБ РК 2015	Светильник консольный светодиодный конусный, 60 Вт, GALAD Победа LED-60-К/К50	шт.	2,000	72506,51	145013
			Накладные расходы			*2332,90*	*4666*
			Сметная прибыль			*5370,85*	*10742*
75	75	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	7,000	344,24	2410
			Накладные расходы			*81,14*	*568*
			Сметная прибыль			*25,50*	*178*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
76	76	23-060118-1104 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АПВГ 1х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,002	68598,21	137
			Накладные расходы			*2207,15*	*4*
			Сметная прибыль			*5081,35*	*10*
77	77	23-060144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,005	172009,60	860
			Накладные расходы			*5534,41*	*28*
			Сметная прибыль			*12741,45*	*64*
78	78	13-080206-0402 РСНБ РК 2015	Провод тросовый до 4 в линии, сечение жил до 16 мм2. Прокладка	м линии	56,000	622,99	34887
			Накладные расходы			*178,93*	*10020*
			Сметная прибыль			*46,15*	*2584*
79	79	23-061201-0916 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,056	306616,05	17170
			Накладные расходы			*9865,38*	*552*
			Сметная прибыль			*22712,30*	*1272*
80	80	24-040207-2606 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6,000	188,53	1131
			Накладные расходы			*6,07*	*36*
			Сметная прибыль			*13,97*	*84*
81	81	24-040207-4402 РСНБ РК 2015	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	7,900	610,49	4823
			Накладные расходы			*19,64*	*155*
			Сметная прибыль			*45,22*	*357*
82	82	24-040207-0722 РСНБ РК 2015	Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	16,000	50,94	815
			Накладные расходы			*1,64*	*26*
			Сметная прибыль			*3,77*	*60*
83	83	24-040207-2809 РСНБ РК 2015	Колпачок концевой РК99.025 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4,000	508,48	2034
			Накладные расходы			*16,36*	*65*
			Сметная прибыль			*37,66*	*151*
84	84	24-040207-1817 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3,000	2933,69	8801
			Накладные расходы			*94,39*	*283*
			Сметная прибыль			*217,31*	*652*
85	85	24-040207-1818 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.272 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3,000	4196,45	12589
			Накладные расходы			*135,02*	*405*
			Сметная прибыль			*310,85*	*933*
86	86	24-040207-5026 РСНБ РК 2015	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2,000	806,06	1612
			Накладные расходы			*25,94*	*52*
			Сметная прибыль			*59,71*	*119*
87	87	24-040207-5031 РСНБ РК 2015	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW52 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2,000	930,39	1861
			Накладные расходы			*29,94*	*60*
			Сметная прибыль			*68,92*	*138*
88	88	24-040207-5027 РСНБ РК 2015	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW54 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6,000	1352,28	8114
			Накладные расходы			*43,51*	*261*
			Сметная прибыль			*100,17*	*601*
89	89	24-040207-3229 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2,000	932,44	1865
			Накладные расходы			*30,00*	*60*
			Сметная прибыль			*69,07*	*138*
90	90	24-040202-0827 РСНБ РК 2015	Зажимы поддерживающие SO270 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1,000	3136,58	3137
			Накладные расходы			*100,92*	*101*
			Сметная прибыль			*232,34*	*232*
91	91	24-040207-4920 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3,000	1879,27	5638
			Накладные расходы			*60,47*	*181*
			Сметная прибыль			*139,21*	*418*
92	92	24-040207-5512 РСНБ РК 2015	Комплект для сетей уличного освещения в составе: Корпус для предохранителей (ПВДИ до 25А) SV29.25-1шт,Предохранитель 10А, габарит II SVV10.10 - 1 шт	шт.	2,000	8970,37	17941
			Накладные расходы			*288,62*	*577*
			Сметная прибыль			*664,47*	*1329*
93	93	13-080205-0301 РСНБ РК 2015	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников	шт.	2,000	4369,83	8740
			Накладные расходы			*924,45*	*1849*
			Сметная прибыль			*323,69*	*647*
94	94	23-010201-0138 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	3,800	806,23	3064
			Накладные расходы			*25,94*	*99*
			Сметная прибыль			*59,72*	*227*
95	95	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,572	94,65	54
			Накладные расходы			*16,03*	*9*
			Сметная прибыль			*7,01*	*4*
96	96	11-010203-0502 РСНБ РК 2015	Ямы, глубина до 2 м. Бурение ямокопателем. Группа грунтов 2	яма	1,000	396,66	397
			Накладные расходы			*123,45*	*123*
			Сметная прибыль			*29,38*	*29*
97	97	11-330304-0201 РСНБ РК 2015	Опоры одностоечные с воздушным вводом. Сборка и установка	опора	1,000	23695,36	23695

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*6623,40*	*6623*
			Сметная прибыль			*1755,21*	*1755*
98	98	23-010201-0170 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	3,300	1760,86	5811
			Накладные расходы			*56,66*	*187*
			Сметная прибыль			*130,43*	*430*
99	99	23-010201-0159 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 10705-80	м	3,300	1366,51	4509
			Накладные расходы			*43,97*	*145*
			Сметная прибыль			*101,22*	*334*
100	100	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	4,197	94,65	397
			Накладные расходы			*16,03*	*67*
			Сметная прибыль			*7,01*	*29*
101	101	11-060101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,250	25919,40	6480
			Накладные расходы			*3440,33*	*860*
			Сметная прибыль			*1919,96*	*480*
102	102	11-080101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	0,150	4620,95	693
			Накладные расходы			*741,85*	*111*
			Сметная прибыль			*342,29*	*51*
103	103	11-080101-0203 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты гравийное. Устройство	м3 основания	0,040	5704,45	228
			Накладные расходы			*975,08*	*39*
			Сметная прибыль			*422,55*	*17*
104	104	21-130201-0103 РСНБ РК 2015	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы М8 ГОСТ 1759.0-87	т	0,000	523990,66	52
			Накладные расходы			*16859,42*	*2*
			Сметная прибыль			*38814,12*	*4*
105	105	21-130202-0104 РСНБ РК 2015	Гайка шестигранная диаметром резьбы от 12 мм до 14 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000	530783,86	32
			Накладные расходы			*17077,99*	*1*
			Сметная прибыль			*39317,32*	*2*
106	106	21-130202-0102 РСНБ РК 2015	Гайка шестигранная диаметром резьбы 8 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000	530783,86	10
			Накладные расходы			*17077,99*	*0*
			Сметная прибыль			*39317,32*	*1*
107	107	21-130203-0204 РСНБ РК 2015	Шайбы оцинкованные, диаметр 12 мм ГОСТ 11371-78	кг	0,030	608,89	18
			Накладные расходы			*19,59*	*1*
			Сметная прибыль			*45,10*	*1*
108	108	21-130203-0202 РСНБ РК 2015	Шайбы оцинкованные, диаметр 8 мм ГОСТ 11371-78	кг	0,003	663,24	2
			Накладные расходы			*21,34*	*0*
			Сметная прибыль			*49,13*	*0*
			ИТОГО:				**8273476**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**769307**
			Сметная прибыль				**394722**
			Итого с временными		1,04 %	55419,00	**8328895**
			Итого с зимними удорожаниями		1,35 %	72686,00	**8401581**
			Итого с НДС		12 %	1008190,00	**9409771**

Субподрядчик

ТОО "G.T.P" (Gas.Trans.Projekt.)

Исполнительный директор _____ **Бейсенова Д.Б.**
(подпись, расшифровка подписи)

МП

Генподрядчик

ТОО "ДЕЛОВОЙ АЛЬЯНС"

Директор _____ **Оспанов Ж.Б.**
(подпись, расшифровка подписи)

МП