Генподрядчик **ТОО "ДЕЛОВОЙ АЛЬЯНС"** Форма 2-В

(организация, адрес, телефон)

Субподрядчик **ТОО "G.T.P" (Gas.Trans.Projekt.)**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Капитальный ремонт 20 дворовых территорий Турксибского района. Двор: ул. Дунентаева, дом №20, 20а**

(наименование, адрес)

Объект **Капитальный ремонт 20 дворовых территорий Турксибского района. Двор: ул. Дунентаева, дом №20, 20а**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 26** от **26.06.2018 года**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
18.09.2018	17.08.2018	18.09.2018

Акт приемки выполненных работ № 16

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Подготовительные работы				
1	1	12-180101-1204 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асвальтобетонные. Разборка с одной стороны бортового камня, В=10см, Н=10см	м3 конструкции	1,089	6182,86	6731
			Накладные расходы			*1992,05*	*2169*
			Сметная прибыль			*457,99*	*499*
2	2	41-020101-1050 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)	т	2,569	1872,67	4812
			Накладные расходы			*60,25*	*155*
			Сметная прибыль			*138,72*	*356*
3	3	11-270302-0201 РСНБ РК 2015	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м	108,870	1350,91	147074
			Накладные расходы			*497,65*	*54179*
			Сметная прибыль			*100,07*	*10894*
4	4	41-020101-1050 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)	т	11,758	1872,67	22019
			Накладные расходы			*60,25*	*708*
			Сметная прибыль			*138,72*	*1631*
5	5	11-270302-0202 РСНБ РК 2015	Камни бортовые на щебеночном основании. Разборка поребрика	м	39,501	995,13	39309
			Накладные расходы			*366,58*	*14480*
			Сметная прибыль			*73,71*	*2912*
6	6	41-020101-1050 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)	т	1,517	1872,67	2841
			Накладные расходы			*60,25*	*91*
			Сметная прибыль			*138,72*	*210*
7	7	11-090305-0301 РСНБ РК 2015	Демонтаж существующих мафов из металла	т	1,064	97949,00	104228
			Накладные расходы			*33234,46*	*35365*
			Сметная прибыль			*7255,48*	*7721*
8	8	41-020101-1050 РСНБ РК 2015	Перевозка демонтированных мафов автомобилями-самосвалами. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)	т	1,064	1872,67	1993
			Накладные расходы			*60,25*	*64*
			Сметная прибыль			*138,72*	*148*
			Раздел: Устройство бортового камня и поребрика				
9	9	11-010102-0405 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами	м3 грунта	0,764	432,91	331
			Накладные расходы			*98,56*	*75*
			Сметная прибыль			*32,07*	*25*
10	10	41-020101-1050 РСНБ РК 2015	Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	тенге за 1 тонну	30,218	1872,67	56587
			Накладные расходы			*60,25*	*1821*
			Сметная прибыль			*138,72*	*4192*
11	11	11-010102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	17,775	24,14	429
			Накладные расходы			*5,37*	*96*
			Сметная прибыль			*1,79*	*32*
12	12	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под бордюры из песчано-гравийной смеси или щебеночное. Устройство	м3 основания	4,148	6431,18	26673
			Накладные расходы			*998,47*	*4141*
			Сметная прибыль			*476,38*	*1976*
13	13	11-270201-1003 РСНБ РК 2015	Камни бортовые.Установка	м бортового камня	118,500	2483,70	294318
			Накладные расходы			*700,47*	*83006*
			Сметная прибыль			*183,98*	*21801*
14	14	21-040508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	5,096	45405,22	231362
			Накладные расходы			*1460,91*	*7444*
			Сметная прибыль			*3363,35*	*17138*
15	15	11-010102-0405 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами	м3 грунта	3,666	432,91	1587
			Накладные расходы			*98,56*	*361*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
					количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*32,07*	*118*
16	16	41-020101-1050 РСНБ РК 2015	Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	т	6,232	1872,67	11671
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль			*60,25*	*376*
17	17	11-010102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	3,666	*138,72*	*865*
			Накладные расходы			24,14	88
			Сметная прибыль			*5,37*	*20*
18	18	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под бордюры из песчано-гравийной смеси или щебеночное. Устройство	м3 основания	0,880	*1,79*	*7*
			Накладные расходы			6431,18	5658
			Сметная прибыль			*998,47*	*878*
19	19	11-270201-1003 РСНБ РК 2015	Поребрик. Установка	м поребрика	36,660	*476,38*	*419*
			Накладные расходы			2483,70	91052
			Сметная прибыль			*700,47*	*25679*
20	20	21-040508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	0,587	*183,98*	*6745*
			Накладные расходы			45405,22	26633
			Сметная прибыль			*1460,91*	*857*
			Раздел: Подъем колодцев до проектной отметки			*3363,35*	*1973*
21	21	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,180	5068,65	912
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль			*901,46*	*162*
22	22	21-020101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,184	*375,46*	*68*
			Накладные расходы			14885,13	2733
			Сметная прибыль			*478,93*	*88*
23	23	11-231201-0101 РСНБ РК 2015	Люки. Демонтаж	шт.	1,000	*1102,60*	*202*
			Накладные расходы			1058,44	1058
			Сметная прибыль			*377,26*	*377*
24	24	11-231201-0101 РСНБ РК 2015	Люки. Монтаж	шт.	1,000	*78,40*	*78*
			Накладные расходы			2881,64	2882
			Сметная прибыль			*1008,93*	*1009*
25	25	23-030101-0304 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	1,000	*213,46*	*213*
			Накладные расходы			17959,71	17960
			Сметная прибыль			*577,85*	*578*
26	26	41-310103-0301 РСНБ РК 2015	Люк чугунный. Погрузка	тенге за 1 тонну	0,070	*1330,35*	*1330*
			Накладные расходы			421,82	30
			Сметная прибыль			*13,57*	*1*
27	27	41-310103-0302 РСНБ РК 2015	Люк чугунный. Разгрузка	тенге за 1 тонну	0,070	*31,25*	*2*
			Накладные расходы			421,82	30
			Сметная прибыль			*13,57*	*1*
28	28	41-020101-1050 РСНБ РК 2015	Транспорт люков на мусор. Расстояние перевозки 50 км	тенге за 1 тонну	0,070	*31,25*	*2*
			Накладные расходы			1872,67	131
			Сметная прибыль			*60,25*	*4*
			Раздел: Восстановление дорожной одежды проездов на существующее покрытие (Н+5)			*138,72*	*10*
29	29	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Выравнивание продольного и поперечного профиля щебнем фракционированным или фрезерованной крошкой	м3	56,866	6070,96	345229
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль			*413,90*	*23537*
30	30	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,948	*449,70*	*25572*
			Накладные расходы			141434,00	134045
			Сметная прибыль			*5066,92*	*4802*
31	31	11-270602-1201 РСНБ РК 2015	Выравнивание к/з а/б	м2 покрытия /кз аб/	284,328	*10476,59*	*9929*
			Накладные расходы			1337,41	380262
			Сметная прибыль			*73,81*	*20985*
32	32	11-270602-1201 РСНБ РК 2015	Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками типа /МЗ АБ/	м2 покрытия	947,760	*99,07*	*28168*
			Накладные расходы			1396,41	1323463
			Сметная прибыль			*75,71*	*71751*
33	33	11-270602-1203 РСНБ РК 2015	Корректировка до толщины слоя -5см. Устройство асфальтоукладчиками .добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1201	м2 покрытия	1895,520	*103,44*	*98034*
			Накладные расходы			150,60	285457
			Сметная прибыль			*5,02*	*9517*
			Раздел: Брусчатое покрытие тротуаров			*11,16*	*21145*
34	34	11-010102-0405 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами	м3 грунта	15,756	432,91	6821
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль			*98,56*	*1553*
35	35	41-020101-1050 РСНБ РК 2015	Вывоз лишнего грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	тенге за 1 тонну	26,785	*32,07*	*505*
			Накладные расходы			1872,67	50160
			Сметная прибыль			*60,25*	*1614*
36	36	11-010102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	15,756	*138,72*	*3716*
						24,14	380

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
					количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*5,37*	*85*
			Сметная прибыль			*1,79*	*28*
37	37	11-270701-0201 РСНБ РК 2015	Песчанный слой средней крупности Н=15см. Устройство	м2 покрытия	60,600	936,97	56780
			Накладные расходы			*207,24*	*12559*
			Сметная прибыль			*69,40*	*4206*
38	38	11-270701-0201 РСНБ РК 2015	Устройство основания из щебня фракционного н=12см	м2	60,600	1066,91	64655
			Накладные расходы			*211,42*	*12812*
			Сметная прибыль			*79,03*	*4789*
39	39	11-270701-0201 РСНБ РК 2015	Песчанный слой мелкозернистый Н=5см. Устройство	м2 покрытия	60,600	731,13	44307
			Накладные расходы			*200,62*	*12157*
			Сметная прибыль			*54,16*	*3282*
40	40	11-110101-2501 РСНБ РК 2015	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м2 покрытия	60,600	2050,70	124272
			Накладные расходы			*722,13*	*43761*
			Сметная прибыль			*151,90*	*9205*
41	41	21-040509-0412 РСНБ РК 2015	Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91	м2	60,600	2335,14	141509
			Накладные расходы			*75,13*	*4553*
			Сметная прибыль			*172,97*	*10482*
			Раздел: Детская игровая площадка с резиновым покрытием				
42	42	11-010102-0405 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами	м3 грунта	66,272	432,91	28690
			Накладные расходы			*98,56*	*6532*
			Сметная прибыль			*32,07*	*2125*
43	43	41-020101-1050 РСНБ РК 2015	Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	тенге за 1 тонну	112,662	1872,67	210979
			Накладные расходы			*60,25*	*6788*
			Сметная прибыль			*138,72*	*15628*
44	44	11-010102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	66,272	24,14	1600
			Накладные расходы			*5,37*	*356*
			Сметная прибыль			*1,79*	*119*
45	45	11-010201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	64,134	90,58	5809
			Накладные расходы			*16,95*	*1087*
			Сметная прибыль			*6,71*	*430*
46	46	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	53,445	5942,97	317622
			Накладные расходы			*409,78*	*21901*
			Сметная прибыль			*440,22*	*23528*
47	47	11-270403-0201 РСНБ РК 2015	Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м2 основания	213,780	970,86	207551
			Накладные расходы			*86,82*	*18561*
			Сметная прибыль			*71,92*	*15374*
48	48	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,534	141434,00	75589
			Накладные расходы			*5066,92*	*2708*
			Сметная прибыль			*10476,59*	*5599*
49	49	11-270701-0101 РСНБ РК 2015	Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотный мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	213,780	1352,41	289119
			Накладные расходы			*142,99*	*30568*
			Сметная прибыль			*100,18*	*21416*
50	50	11-270701-0102 РСНБ РК 2015	Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101	м2 покрытия	855,120	210,80	180260
			Накладные расходы			*22,71*	*19423*
			Сметная прибыль			*15,61*	*13353*
51	51	11-110101-3801 РСНБ РК 2015	Устройство покрытий для открытых площадок. Устройство	м2 покрытия	213,780	1405,41	300448
			Накладные расходы			*374,25*	*80007*
			Сметная прибыль			*104,10*	*22255*
52	52		Покрытие для детских игровых площадок из резиновой крошки по технологии, защищенной товарным знаком, толщиной до 10 мм	м2	213,780	13269,74	2836804
			Накладные расходы			*426,95*	*91274*
			Сметная прибыль			*982,94*	*210134*
			Раздел: Гимнастическая площадка с резиновым покрытием				
53	53	11-010102-0405 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами	м3 грунта	19,868	432,91	8601
			Накладные расходы			*98,56*	*1958*
			Сметная прибыль			*32,07*	*637*
54	54	41-020101-1050 РСНБ РК 2015	Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	т	33,775	1872,67	63249
			Накладные расходы			*60,25*	*2035*
			Сметная прибыль			*138,72*	*4685*
55	55	11-010102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	19,868	24,14	480
			Накладные расходы			*5,37*	*107*
			Сметная прибыль			*1,79*	*36*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
56	56	11-010201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	19,227	90,58	1741
			Накладные расходы			*16,95*	*326*
			Сметная прибыль			*6,71*	*129*
57	57	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	16,022	5942,97	95220
			Накладные расходы			*409,78*	*6566*
			Сметная прибыль			*440,22*	*7053*
58	58	11-270403-0201 РСНБ РК 2015	Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см 2)	м2 основания	64,089	970,86	62222
			Накладные расходы			*86,82*	*5564*
			Сметная прибыль			*71,92*	*4609*
59	59	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,160	141434,00	22661
			Накладные расходы			*5066,92*	*812*
			Сметная прибыль			*10476,59*	*1679*
60	60	11-270701-0101 РСНБ РК 2015	Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотный мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	64,089	1352,41	86675
			Накладные расходы			*142,99*	*9164*
			Сметная прибыль			*100,18*	*6420*
61	61	11-270701-0102 РСНБ РК 2015	Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101	м2 покрытия	256,356	210,80	54040
			Накладные расходы			*22,71*	*5823*
			Сметная прибыль			*15,61*	*4003*
62	62	11-110101-3801 РСНБ РК 2015	Устройство покрытий для открытых площадок. Устройство	м2 покрытия	64,089	1405,41	90071
			Накладные расходы			*374,25*	*23985*
			Сметная прибыль			*104,10*	*6672*
63	63		Покрытие для спортивных и гимнастических площадок из резиновой крошки по технологии, защищенной товарным знаком, толщиной до 10 мм	м2	64,089	14843,63	951314
			Накладные расходы			*477,59*	*30609*
			Сметная прибыль			*1099,53*	*70468*
			Раздел: Площадка для тенниса с резиновым покрытием				
64	64	11-010102-0405 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами	м3 грунта	16,773	432,91	7261
			Накладные расходы			*98,56*	*1653*
			Сметная прибыль			*32,07*	*538*
65	65	41-020101-1050 РСНБ РК 2015	Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	т	28,515	1872,67	53399
			Накладные расходы			*60,25*	*1718*
			Сметная прибыль			*138,72*	*3955*
66	66	11-010102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	16,773	24,14	405
			Накладные расходы			*5,37*	*90*
			Сметная прибыль			*1,79*	*30*
67	67	11-010201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	16,232	90,58	1470
			Накладные расходы			*16,95*	*275*
			Сметная прибыль			*6,71*	*109*
68	68	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	13,527	5942,97	80391
			Накладные расходы			*409,78*	*5543*
			Сметная прибыль			*440,22*	*5955*
69	69	11-270403-0201 РСНБ РК 2015	Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см 2)	м2 основания	54,108	970,86	52532
			Накладные расходы			*86,82*	*4698*
			Сметная прибыль			*71,92*	*3891*
70	70	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,135	141434,00	19132
			Накладные расходы			*5066,92*	*685*
			Сметная прибыль			*10476,59*	*1417*
71	71	11-270701-0101 РСНБ РК 2015	Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотный мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	54,108	1352,41	73176
			Накладные расходы			*142,99*	*7737*
			Сметная прибыль			*100,18*	*5420*
72	72	11-270701-0102 РСНБ РК 2015	Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101	м2 покрытия	216,432	210,80	45624
			Накладные расходы			*22,71*	*4916*
			Сметная прибыль			*15,61*	*3380*
73	73	11-110101-3801 РСНБ РК 2015	Устройство покрытий для открытых площадок. Устройство	м2 покрытия	54,108	1405,41	76044
			Накладные расходы			*374,25*	*20250*
			Сметная прибыль			*104,10*	*5633*
74	74		Покрытие для спортивных и гимнастических площадок из резиновой крошки по технологии, защищенной товарным знаком, толщиной до 10 мм	м2	54,108	14843,63	803159
			Накладные расходы			*477,59*	*25842*
			Сметная прибыль			*1099,53*	*59493*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Универсальная спортивная площадка с покрытием из резиновой крошки по технологии, защищенной товарным знаком /Тип 2/				
75	75	11-010205-0102 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы /нарезка корыта/	м3 грунта	28,800	3455,02	99504
			Накладные расходы			*1258,22*	*36237*
			Сметная прибыль			*255,93*	*7371*
76	76	11-010201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	86,400	90,58	7826
			Накладные расходы			*16,95*	*1464*
			Сметная прибыль			*6,71*	*580*
77	77	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	72,000	5942,97	427894
			Накладные расходы			*409,78*	*29504*
			Сметная прибыль			*440,22*	*31696*
78	78	11-270701-0101 РСНБ РК 2015	Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	288,000	1352,41	389495
			Накладные расходы			*142,99*	*41181*
			Сметная прибыль			*100,18*	*28851*
79	79	11-270701-0102 РСНБ РК 2015	Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101	м2 покрытия	1152,000	210,80	242843
			Накладные расходы			*22,71*	*26166*
			Сметная прибыль			*15,61*	*17988*
80	80	11-110101-3601 РСНБ РК 2015	Покрытия для открытых площадок. Устройство	м2 покрытия	288,000	728,76	209884
			Накладные расходы			*266,62*	*76788*
			Сметная прибыль			*53,98*	*15547*
81	81		Покрытие для спортивных и гимнастических площадок из резиновой крошки по технологии, защищенной товарным знаком, толщиной до 10 мм	м2	288,000	14843,63	4274966
			Накладные расходы			*477,59*	*137547*
			Сметная прибыль			*1099,53*	*316664*
			Раздел: Заградительная сетка на спортивную площадку с искусственным покрытием				
82	82	11-090601-0102 РСНБ РК 2015	Петли к стойкам ограждения. Монтаж	т конструкций	0,002	94621,63	212
			Накладные расходы			*32961,66*	*74*
			Сметная прибыль			*7009,01*	*16*
83	83	21-050301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,002	217577,95	487
			Накладные расходы			*7000,58*	*16*
			Сметная прибыль			*16116,89*	*36*
84	84	11-150207-0202 РСНБ РК 2015	Покрытия сеткой заградительной	м2	288,000	821,64	236632
			Накладные расходы			*282,59*	*81385*
			Сметная прибыль			*60,86*	*17528*
85	85		Сетка заградительная с ячейками 100х100 мм	м2.	288,000	2356,13	678566
			Накладные расходы			*75,81*	*21833*
			Сметная прибыль			*174,53*	*50264*
86	86	11-140203-0201 РСНБ РК 2015	Подвеска троса	м	180,000	50,39	9070
			Накладные расходы			*18,96*	*3413*
			Сметная прибыль			*3,73*	*672*
87	87		Трос d3	м.	198,000	282,74	55982
			Накладные расходы			*9,10*	*1801*
			Сметная прибыль			*20,94*	*4147*
88	88		Талреп	шт.	9,000	1884,91	16964
			Накладные расходы			*60,65*	*546*
			Сметная прибыль			*139,62*	*1257*
89	89		Зажим для троса	шт.	35,000	263,89	9236
			Накладные расходы			*8,49*	*297*
			Сметная прибыль			*19,55*	*684*
90	90		Хомут	шт.	900,000	18,85	16964
			Накладные расходы			*0,61*	*546*
			Сметная прибыль			*1,40*	*1257*
			Раздел: Озеленение				
91	91	11-470112-0103 РСНБ РК 2015	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см	м2	225,900	571,30	129057
			Накладные расходы			*166,75*	*37668*
			Сметная прибыль			*42,32*	*9560*
92	92	12-180101-0304 РСНБ РК 2015	Деревья. Валка в городских условиях	складочный м3 кряжей	15,000	11758,68	176380
			Накладные расходы			*4086,54*	*61298*
			Сметная прибыль			*871,01*	*13065*
93	93	12-180101-0102 РСНБ РК 2015	Пни твердых пород. Корчевка	пень	3,000	8551,08	25653
			Накладные расходы			*3100,77*	*9302*
			Сметная прибыль			*633,41*	*1900*
94	94	41-310104-0601 РСНБ РК 2015	Погрузка спиленных кряжей,сучьев и пней. Погрузка	т	1,650	577,34	953
			Накладные расходы			*18,58*	*31*
			Сметная прибыль			*42,77*	*71*
95	95	41-010104-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка кряжей,сучьев и пней бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	1,650	920,63	1519

по порядку	позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
					количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*29,62*	*49*
			Сметная прибыль			*68,19*	*113*
96	96	41-310104-0602 РСНБ РК 2015	Разгрузка спиленных кряжей,сучьев и пней. Разгрузка	т	1,650	397,20	655
			Накладные расходы			*12,78*	*21*
			Сметная прибыль			*29,42*	*49*
97	97	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Забутовка ям после выкорчевки. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	30,000	4511,02	135331
			Накладные расходы			*363,71*	*10911*
			Сметная прибыль			*334,15*	*10024*
98	98	12-180101-0102 РСНБ РК 2015	Пни твердых пород. Корчевка	пень	6,000	8551,08	51307
			Накладные расходы			*3100,77*	*18605*
			Сметная прибыль			*633,41*	*3800*
99	99	41-310104-0601 РСНБ РК 2015	Погрузка пней. Погрузка	т	1,200	577,34	693
			Накладные расходы			*18,58*	*22*
			Сметная прибыль			*42,77*	*51*
100	100	41-010104-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка пней бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	1,200	920,63	1105
			Накладные расходы			*29,62*	*36*
			Сметная прибыль			*68,19*	*82*
101	101	41-310104-0602 РСНБ РК 2015	Разгрузка пней. Разгрузка	т	1,200	397,20	477
			Накладные расходы			*12,78*	*15*
			Сметная прибыль			*29,42*	*35*
102	102	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Забутовка ям после выкорчевки. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	60,000	4511,02	270661
			Накладные расходы			*363,71*	*21823*
			Сметная прибыль			*334,15*	*20049*
103	103	12-180101-0506 РСНБ РК 2015	Деревья лиственных пород диаметром свыше 350 мм. Вырезка сухих ветвей. Количество срезанных ветвей свыше 15	дерево	5,000	4037,77	20189
			Накладные расходы			*1470,44*	*7352*
			Сметная прибыль			*299,09*	*1495*
104	104	41-310104-0601 РСНБ РК 2015	Погрузка спиленных ветвей. Погрузка	т	0,750	577,34	433
			Накладные расходы			*18,58*	*14*
			Сметная прибыль			*42,77*	*32*
105	105	41-010104-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	0,750	920,63	690
			Накладные расходы			*29,62*	*22*
			Сметная прибыль			*68,19*	*51*
106	106	41-310104-0602 РСНБ РК 2015	Разгрузка спиленных ветвей. Разгрузка	т	0,750	397,20	298
			Накладные расходы			*12,78*	*10*
			Сметная прибыль			*29,42*	*22*
			Раздел: Ограждение палисадника /Тип 1/				
107	107	11-070111-0110 РСНБ РК 2015	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 1,2 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка	м оград	53,000	4378,94	232084
			Накладные расходы			*1342,35*	*71145*
			Сметная прибыль			*324,37*	*17191*
108	108	21-060801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,547	387529,56	212056
			Накладные расходы			*12468,78*	*6823*
			Сметная прибыль			*28705,89*	*15708*
109	109	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	51,200	94,65	4846
			Накладные расходы			*16,03*	*821*
			Сметная прибыль			*7,01*	*359*
			Раздел: Ограждение спортивной площадки /Тип 2/				
110	110	11-070111-0112 РСНБ РК 2015	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 2,2 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка	м оград	72,000	4689,37	337635
			Накладные расходы			*1457,06*	*104909*
			Сметная прибыль			*347,36*	*25010*
111	111	21-060801-0102 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	8,160	366485,65	2990523
			Накладные расходы			*11791,69*	*96220*
			Сметная прибыль			*27147,09*	*221520*
112	112	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	380,800	94,65	36044
			Накладные расходы			*16,03*	*6103*
			Сметная прибыль			*7,01*	*2670*
			Раздел: Калитка К-1 /2 шт/				
113	113	11-070111-0208 РСНБ РК 2015	Калитки. Устройство с установкой столбов металлических	шт.	2,000	18176,69	36353
			Накладные расходы			*6533,81*	*13068*
			Сметная прибыль			*1346,42*	*2693*
114	114	21-060801-0102 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,544	366485,65	199222
			Накладные расходы			*11791,69*	*6410*
			Сметная прибыль			*27147,09*	*14757*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
					количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
115	115	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	22,400	94,65	2120
			Накладные расходы			*16,03*	*359*
			Сметная прибыль			*7,01*	*157*
			Раздел: Мусорная площадка				
116	116	12-010101-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для установки стоек мусорной площадки. Рытье. Глубина 0,35 м	яма	1,500	8688,23	13032
			Накладные расходы			*3164,01*	*4746*
			Сметная прибыль			*643,57*	*965*
117	117	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под стойки мусорной площадки. Устройство	м3 основания	0,054	7504,51	405
			Накладные расходы			*1033,00*	*56*
			Сметная прибыль			*555,89*	*30*
118	118	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство	м3	0,135	19548,77	2639
			Накладные расходы			*1367,36*	*185*
			Сметная прибыль			*1448,06*	*195*
119	119	13-370102-0104 РСНБ РК 2015	Оборудование массой 0,5 т. Монтаж на открытой площадке	шт.	1,000	60556,64	60557
			Накладные расходы			*16206,88*	*16207*
			Сметная прибыль			*4485,68*	*4486*
120	120	СЧЕТ	Мусорная площадка модульная	компл	1,000	366509,43	366509
			Накладные расходы			*12735,85*	*12736*
			Раздел: Малые архитектурные формы на детской игровой площадке				
121	121	12-010101-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для установки стоек МАФ. Рытье. Глубина 0,7 м	яма	67,000	9991,47	669428
			Накладные расходы			*3638,61*	*243787*
			Сметная прибыль			*740,11*	*49587*
122	122	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под стойки МАФ. Устройство	м3 основания	1,206	7504,51	9050
			Накладные расходы			*1033,00*	*1246*
			Сметная прибыль			*555,89*	*670*
123	123	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство	м3	3,015	19548,77	58940
			Накладные расходы			*1367,36*	*4123*
			Сметная прибыль			*1448,06*	*4366*
124	124	13-370102-0103 РСНБ РК 2015	Оборудование массой 0,1 т. Монтаж на открытой площадке	шт.	5,000	54780,44	273902
			Накладные расходы			*15047,10*	*75236*
			Сметная прибыль			*4057,81*	*20289*
125	125	Счет	Горка нерж. Н площадки 1,8м для детей от 5 до 12 лет	шт	1,000	391816,04	391816
			Накладные расходы			*13615,23*	*13615*
126	126	Счет	Домик-лабиринт (6 секций) для детей от 2 лет и старше	шт	1,000	595577,83	595578
			Накладные расходы			*20695,75*	*20696*
127	127	Счет	Горка "МИНИ" Н площадки 0,9м для детей от 3 до 7 лет	шт	1,000	204198,11	204198
			Накладные расходы			*7095,69*	*7096*
128	128	Счет	Карусель для детей от 3 до 12 лет	шт	1,000	235613,21	235613
			Накладные расходы			*8187,33*	*8187*
129	129	Счет	Теннисный стол для детей от 6 до 14 лет	шт	1,000	146167,45	146167
			Накладные расходы			*5079,18*	*5079*
130	130	13-370102-0104 РСНБ РК 2015	Оборудование массой 0,5 т. Монтаж на открытой площадке	шт.	7,000	60556,64	423897
			Накладные расходы			*16206,88*	*113448*
			Сметная прибыль			*4485,68*	*31400*
131	131	Счет	Детский игровой комплекс для детей от 4 до 10 лет	шт	1,000	650554,25	650554
			Накладные расходы			*22606,13*	*22606*
132	132	Счет	Детский спортивный комплекс для детей от 6 до 12 лет	шт	1,000	758325,47	758325
			Накладные расходы			*26351,08*	*26351*
133	133	Счет	Карусель для детей от 3 до 12 лет	шт	1,000	259174,53	259175
			Накладные расходы			*9006,06*	*9006*
134	134	Счет	Детский спортивный комплекс для детей от 6 до 12 лет	шт	1,000	575070,75	575071
			Накладные расходы			*19983,15*	*19983*
135	135	Счет	Детский игровой комплекс для детей от 6 до 12 лет	шт	1,000	1096910,38	1096910
			Накладные расходы			*38116,58*	*38117*
136	136	Счет	Детский спортивный комплекс для детей от 4 до 10 лет	шт	1,000	264410,38	264410
			Накладные расходы			*9188,01*	*9188*
137	137	Счет	Домик-беседка Ёжик	шт	1,000	916273,58	916274
			Накладные расходы			*31839,62*	*31840*
138	138	13-370102-0104 РСНБ РК 2015	Оборудование массой 0,5 т. Монтаж на открытой площадке	шт.	2,000	60556,64	121113
			Накладные расходы			*16206,88*	*32414*
			Сметная прибыль			*4485,68*	*8971*
139	139	Счет	Гандбольные ворота с баскетбольным щитом	шт	2,000	216851,42	433703
			Накладные расходы			*7535,38*	*15071*
			Раздел: Наружное освещение				
140	140	13-080206-0402 РСНБ РК 2015	Демонтаж провода	м линии	147,000	62,34	9164
			Накладные расходы			*16,31*	*2397*
			Сметная прибыль			*4,62*	*679*
141	141	11-330304-0201 РСНБ РК 2015	Опоры одностоечные с кабельным вводом. Демонтаж	опора	6,000	3096,25	18577
			Накладные расходы			*627,11*	*3763*
			Сметная прибыль			*229,35*	*1376*
142	142	13-080205-0903 РСНБ РК 2015	Демонтаж светильников, устанавливаемых на опоре	шт	6,000	836,95	5022
			Накладные расходы			*140,42*	*842*
			Сметная прибыль			*62,00*	*372*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
143	143	13-080205-0903 РСНБ РК 2015	Светильники, устанавливаемые на опоре	шт	4,000	6084,92	24340
			Накладные расходы			*1456,74*	*5827*
			Сметная прибыль			*450,74*	*1803*
144	144	23-070106-0311 РСНБ РК 2015	Светильник консольный светодиодный консусный, 60 Вт, GALAD Победа LED-60-К/К50	шт.	4,000	72506,51	290026
			Накладные расходы			*2332,90*	*9332*
			Сметная прибыль			*5370,85*	*21483*
145	145	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	14,000	344,24	4819
			Накладные расходы			*81,14*	*1136*
			Сметная прибыль			*25,50*	*357*
146	146	23-060118-1104 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АПВГ 1х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,004	68598,21	274
			Накладные расходы			*2207,15*	*9*
			Сметная прибыль			*5081,35*	*20*
147	147	23-060144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,010	172009,60	1720
			Накладные расходы			*5534,41*	*55*
			Сметная прибыль			*12741,45*	*127*
148	148	13-080206-0402 РСНБ РК 2015	Провод тросовый до 4 в линии, сечение жил до 16 мм2. Прокладка	м линии	100,000	622,99	62299
			Накладные расходы			*178,93*	*17893*
			Сметная прибыль			*46,15*	*4615*
149	149	23-061201-0916 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,100	306616,05	30662
			Накладные расходы			*9865,38*	*987*
			Сметная прибыль			*22712,30*	*2271*
150	150	24-040207-2606 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	8,000	188,53	1508
			Накладные расходы			*6,07*	*49*
			Сметная прибыль			*13,97*	*112*
151	151	24-040207-4402 РСНБ РК 2015	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	10,400	610,49	6349
			Накладные расходы			*19,64*	*204*
			Сметная прибыль			*45,22*	*470*
152	152	24-040207-0722 РСНБ РК 2015	Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	23,000	50,94	1172
			Накладные расходы			*1,64*	*38*
			Сметная прибыль			*3,77*	*87*
153	153	24-040207-2809 РСНБ РК 2015	Колпачок концевой РК99.025 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6,000	508,48	3051
			Накладные расходы			*16,36*	*98*
			Сметная прибыль			*37,66*	*226*
154	154	24-040207-1817 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6,000	2933,69	17602
			Накладные расходы			*94,39*	*566*
			Сметная прибыль			*217,31*	*1304*
155	155	24-040207-1818 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.272 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4,000	4196,45	16786
			Накладные расходы			*135,02*	*540*
			Сметная прибыль			*310,85*	*1243*
156	156	24-040207-5026 РСНБ РК 2015	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4,000	806,06	3224
			Накладные расходы			*25,94*	*104*
			Сметная прибыль			*59,71*	*239*
157	157	24-040207-5031 РСНБ РК 2015	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW52 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4,000	930,39	3722
			Накладные расходы			*29,94*	*120*
			Сметная прибыль			*68,92*	*276*
158	158	24-040207-5027 РСНБ РК 2015	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW54 ГОСТ Р 51177-98	шт.	8,000	1352,28	10818
			Накладные расходы			*43,51*	*348*
			Сметная прибыль			*100,17*	*801*
159	159	24-040207-3229 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177-98	шт.	5,000	932,44	4662
			Накладные расходы			*30,00*	*150*
			Сметная прибыль			*69,07*	*345*
160	160	24-040202-0827 РСНБ РК 2015	Зажимы поддерживающие SO270 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1,000	3136,58	3137
			Накладные расходы			*100,92*	*101*
			Сметная прибыль			*232,34*	*232*
161	161	24-040207-4920 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6,000	1879,27	11276
			Накладные расходы			*60,47*	*363*
			Сметная прибыль			*139,21*	*835*
162	162	24-040207-5512 РСНБ РК 2015	Комплект для сетей уличного освещения в составе: Корпус для предохранителей (ПВДИ до 25А) SV29.25-1шт,Предохранитель 10А, габарит II SVV10.10 - 1 шт	шт.	2,000	8970,37	17941
			Накладные расходы			*288,62*	*577*
			Сметная прибыль			*664,47*	*1329*
163	163	13-080205-0301 РСНБ РК 2015	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников	шт.	3,000	4369,83	13109
			Накладные расходы			*924,45*	*2773*
			Сметная прибыль			*323,69*	*971*
164	164	13-080205-0302 РСНБ РК 2015	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 2. Монтаж на опорах для светильников	шт.	1,000	5460,74	5461
			Накладные расходы			*1182,19*	*1182*
			Сметная прибыль			*404,50*	*404*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
					количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
165	165	23-010201-0138 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	5,700	806,23	4596
			Накладные расходы			*25,94*	*148*
			Сметная прибыль			*59,72*	*340*
166	166	23-010201-0138 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,900	806,23	1532
			Накладные расходы			*25,94*	*49*
			Сметная прибыль			*59,72*	*113*
167	167	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,858	94,65	81
			Накладные расходы			*16,03*	*14*
			Сметная прибыль			*7,01*	*6*
168	168	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,286	94,65	27
			Накладные расходы			*16,03*	*5*
			Сметная прибыль			*7,01*	*2*
169	169	11-010203-0502 РСНБ РК 2015	Ямы, глубина до 2 м. Бурение ямокопателем. Группа грунтов 2	яма	1,000	396,66	397
			Накладные расходы			*123,45*	*123*
			Сметная прибыль			*29,38*	*29*
170	170	11-330304-0201 РСНБ РК 2015	Опоры одностоечные с воздушным вводом. Сборка и установка	опора	1,000	23695,36	23695
			Накладные расходы			*6623,40*	*6623*
			Сметная прибыль			*1755,21*	*1755*
171	171	23-010201-0170 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	3,300	1760,86	5811
			Накладные расходы			*56,66*	*187*
			Сметная прибыль			*130,43*	*430*
172	172	23-010201-0159 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 10705-80	м	3,300	1366,51	4509
			Накладные расходы			*43,97*	*145*
			Сметная прибыль			*101,22*	*334*
173	173	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	4,197	94,65	397
			Накладные расходы			*16,03*	*67*
			Сметная прибыль			*7,01*	*29*
174	174	11-060101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,250	25919,40	6480
			Накладные расходы			*3440,33*	*860*
			Сметная прибыль			*1919,96*	*480*
175	175	11-080101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	0,150	4620,95	693
			Накладные расходы			*741,85*	*111*
			Сметная прибыль			*342,29*	*51*
176	176	11-080101-0203 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты гравийное. Устройство	м3 основания	0,040	5704,45	228
			Накладные расходы			*975,08*	*39*
			Сметная прибыль			*422,55*	*17*
177	177	21-130201-0103 РСНБ РК 2015	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы М8 ГОСТ 1759.0-87	т	0,000	523990,66	104
			Накладные расходы			*16859,42*	*3*
			Сметная прибыль			*38814,12*	*8*
178	178	21-130202-0104 РСНБ РК 2015	Гайка шестигранная диаметром резьбы от 12 мм до 14 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000	530783,86	42
			Накладные расходы			*17077,99*	*1*
			Сметная прибыль			*39317,32*	*3*
179	179	21-130202-0102 РСНБ РК 2015	Гайка шестигранная диаметром резьбы 8 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000	530783,86	19
			Накладные расходы			*17077,99*	*1*
			Сметная прибыль			*39317,32*	*1*
180	180	21-130203-0204 РСНБ РК 2015	Шайбы оцинкованные, диаметр 12 мм ГОСТ 11371-78	кг	0,040	608,89	24
			Накладные расходы			*19,59*	*1*
			Сметная прибыль			*45,10*	*2*
181	181	21-130203-0202 РСНБ РК 2015	Шайбы оцинкованные, диаметр 8 мм ГОСТ 11371-78	кг	0,006	663,24	4
			Накладные расходы			*21,34*	*0*
			Сметная прибыль			*49,13*	*0*
			ИТОГО:				**31847245**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**2614113**
			Сметная прибыль				**1848366**
			Итого с временными		1,04 %	259511,00	32106756
			Итого с зимними удорожаниями		1,35 %	340368,00	32447124
			Итого с НДС		12 %	3893655,00	36340779

Субподрядчик

ТОО "G.T.P" (Gas.Trans.Projekt.)

Исполнительный директор _____ **Бейсенова Д.Б.**
(подпись, расшифровка подписи)

МП

Генподрядчик

ТОО "ДЕЛОВОЙ АЛЬЯНС"

Директор _____ **Оспанов Ж.Б.**
(подпись, расшифровка подписи)

МП