Форма 2-В

Генподрядчик **ТОО "ДЕЛОВОЙ АЛЬЯНС"**
(организация, адрес, телефон)

Субподрядчик **ТОО "G.T.P" (Gas.Trans.Projekt.)**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Капитальный ремонт 20 дворовых территорий Турксибского района. Двор: ул. Дунентаева 2ж, ул. Дунентаева 2з**
(наименование, адрес)

Объект **Капитальный ремонт 20 дворовых территорий Турксибского района. Двор: ул. Дунентаева 2ж, ул. Дунентаева 2з**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 12** от **05.06.2018 года**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
03.09.2018	06.08.2018	03.09.2018

Акт приемки выполненных работ № 2

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Демонтаж малых архитектурных форм				
1	1	11-460401-0102 РСНБ РК 2015	Разборка бетонных оснований стоек МАФ	м3	0,194	21527,70	4185
			Накладные расходы			*6135,98*	*1193*
			Сметная прибыль			*1594,64*	*310*
			Раздел: Демонтаж бортовых камней				
2	2	12-180101-1204 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асвальтобетонные. Разборка с одной стороны бортового камня, В=10см, Н=10см	м3 конструкции	2,556	5253,10	13427
			Накладные расходы			*1705,37*	*4359*
			Сметная прибыль			*389,12*	*995*
3	3	41-020101-1050 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)	т	6,032	1872,67	11296
			Накладные расходы			*60,25*	*363*
			Сметная прибыль			*138,72*	*837*
4	4	11-270302-0201 РСНБ РК 2015	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м	255,600	1174,71	300255
			Накладные расходы			*432,74*	*110607*
			Сметная прибыль			*87,02*	*22241*
5	5	41-020101-1050 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)	т	27,605	1872,67	51695
			Накладные расходы			*60,25*	*1663*
			Сметная прибыль			*138,72*	*3829*
			Раздел: Демонтаж металлоконструкций				
6	6	11-460201-0301 РСНБ РК 2015	Металлоконструкции. Демонтаж	т демонтированных конструкций	1,275	20190,77	25743
			Накладные расходы			*5493,91*	*7005*
			Сметная прибыль			*1495,61*	*1907*
			Раздел: Бортовый камень				
7	7	11-010102-0405 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами	м3 грунта	0,656	432,91	284
			Накладные расходы			*98,56*	*65*
			Сметная прибыль			*32,07*	*21*
8	8	41-020101-1050 РСНБ РК 2015	Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	тенге за 1 тонну	25,933	1872,67	48565
			Накладные расходы			*60,25*	*1563*
			Сметная прибыль			*138,72*	*3597*
9	9	11-010102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	15,255	24,14	368
			Накладные расходы			*5,37*	*82*
			Сметная прибыль			*1,79*	*27*
10	10	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под бордюры из песчано-гравийной смеси или щебеночное. Устройство	м3 основания	3,560	6431,18	22892
			Накладные расходы			*998,47*	*3554*
			Сметная прибыль			*476,38*	*1696*
11	11	11-270201-1003 РСНБ РК 2015	Камни бортовые.Установка	м бортового камня	101,700	2483,70	252592
			Накладные расходы			*700,47*	*71238*
			Сметная прибыль			*183,98*	*18711*
12	12	21-040508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	4,373	45405,22	198562
			Накладные расходы			*1460,91*	*6389*
			Сметная прибыль			*3363,35*	*14708*
			Раздел: Поребрик				
13	13	11-010102-0405 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами	м3 грунта	12,825	432,91	5552
			Накладные расходы			*98,56*	*1264*
			Сметная прибыль			*32,07*	*411*
14	14	41-020101-1050 РСНБ РК 2015	Вывоз грунта в отвал. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км	т	21,802	1872,67	40829

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль			*60,25*	*1314*
15	15	11-010102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	12,825	*138,72*	*3024*
						24,14	310
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль			*5,37*	*69*
16	16	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под бордюры из песчано-гравийной смеси или щебеночное. Устройство	м3 основания	3,078	*1,79*	*23*
						6431,18	19795
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль			*998,47*	*3073*
17	17	11-270201-1003 РСНБ РК 2015	Поребрик. Установка	м поребрика	128,250	*476,38*	*1466*
						2483,70	318534
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль			*700,47*	*89835*
18	18	21-040508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	2,052	*183,98*	*23595*
						45405,22	93172
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль			*1460,91*	*2998*
			Раздел: Подъем колодцев до проектной отметки			*3363,35*	*6902*
19	19	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,090	5068,65	456
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль			*901,46*	*81*
20	20	21-020101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,092	*375,46*	*34*
						14885,13	1366
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль			*478,93*	*44*
			Раздел: Восстановление дорожной одежды проездов на существующее покрытие /Тип 1/			*1102,60*	*101*
21	21	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Выравнивание продольного и поперечного профиля щебнем фракционированным или фрезерованной крошкой	м3	21,816	4426,74	96574
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль			*361,00*	*7876*
22	22	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,344	*327,91*	*7154*
						141434,00	48720
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль			*5066,92*	*1745*
23	23	11-270602-1201 РСНБ РК 2015	Выравнивание к/з а/б	м2 покрытия /кз аб/	109,080	*10476,59*	*3609*
						1337,41	145884
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль			*73,81*	*8051*
24	24	11-270602-1201 РСНБ РК 2015	Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками типа /МЗ АБ/	м2 покрытия	363,600	*99,07*	*10806*
						1396,41	507735
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль			*75,71*	*27527*
25	25	11-270602-1203 РСНБ РК 2015	Корректировка до толщины слоя -5см. Устройство асфальтоукладчиками добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1201	м2 покрытия	727,200	*103,44*	*37610*
						150,60	109513
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль			*5,02*	*3651*
			Раздел: Брусчатое покрытие тротуаров, площадок для отдыха /Тип 3/			*11,16*	*8112*
26	26	11-010205-0102 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/	м3 грунта	0,643	3455,02	2220
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль			*1258,22*	*809*
27	27	11-010102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	0,643	*255,93*	*164*
						24,14	16
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль			*5,37*	*3*
28	28	11-270701-0201 РСНБ РК 2015	Песчанный слой средней крупности Н=15см. Устройство	м2 покрытия	6,426	*1,79*	*1*
						936,97	6021
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль			*207,24*	*1332*
29	29	11-270701-0201 РСНБ РК 2015	Устройство основания из щебня фракционного н=12см	м2	6,426	*69,40*	*446*
						1066,91	6856
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль			*211,42*	*1359*
30	30	11-270701-0201 РСНБ РК 2015	Песчанный слой мелкозернистый Н=5см. Устройство	м2 покрытия	6,426	*79,03*	*508*
						731,13	4698
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль			*200,62*	*1289*
31	31	11-270701-0302 РСНБ РК 2015	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком	м2 тротуара	6,426	*54,16*	*348*
						736,37	4732
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль			*262,21*	*1685*
32	32	21-040509-0104 РСНБ РК 2015	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 60 мм ГОСТ 17608-91	м2	6,426	*54,55*	*351*
						2029,44	13041
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль			*65,30*	*420*
			Раздел: Асфальтобетонное покрытие бельевых площадок			*150,33*	*966*
33	33	11-010205-0102 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/	м3 грунта	4,850	3455,02	16757
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль			*1258,22*	*6102*
						255,93	*1241*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
34	34	11-010201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	14,550	90,58	1318
			Накладные расходы			*16,95*	*247*
			Сметная прибыль			*6,71*	*98*
35	35	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	12,125	5942,97	72060
			Накладные расходы			*409,78*	*4969*
			Сметная прибыль			*440,22*	*5338*
36	36	11-270701-0101 РСНБ РК 2015	Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	48,501	1352,41	65593
			Накладные расходы			*142,99*	*6935*
			Сметная прибыль			*100,18*	*4859*
37	37	11-270701-0102 РСНБ РК 2015	Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101	м2 покрытия	194,004	210,80	40896
			Накладные расходы			*22,71*	*4407*
			Сметная прибыль			*15,61*	*3029*
			Раздел: Детская игровая площадка с резиновым покрытием /Тип 2/				
38	38	11-010205-0102 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/	м3 грунта	14,591	3455,02	50414
			Накладные расходы			*1258,22*	*18359*
			Сметная прибыль			*255,93*	*3734*
39	39	11-010201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	43,774	90,58	3965
			Накладные расходы			*16,95*	*742*
			Сметная прибыль			*6,71*	*294*
40	40	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	36,479	5942,97	216790
			Накладные расходы			*409,78*	*14948*
			Сметная прибыль			*440,22*	*16059*
41	41	11-270701-0101 РСНБ РК 2015	Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	145,914	1352,41	197336
			Накладные расходы			*142,99*	*20864*
			Сметная прибыль			*100,18*	*14617*
42	42	11-270701-0102 РСНБ РК 2015	Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101	м2 покрытия	583,656	210,80	123035
			Накладные расходы			*22,71*	*13257*
			Сметная прибыль			*15,61*	*9114*
43	43	11-110101-3601 РСНБ РК 2015	Покрытия для открытых площадок. Устройство	м2 покрытия	145,914	728,76	106337
			Накладные расходы			*266,62*	*38904*
			Сметная прибыль			*53,98*	*7877*
44	44		Покрытие для детских игровых площадок из резиновой крошки по технологии, защищенной товарным знаком, толщиной до 10 мм	м2	145,914	13269,74	1936240
			Накладные расходы			*426,95*	*62299*
			Сметная прибыль			*982,94*	*143425*
			Раздел: Ограждение палисадника и детских площадок /Тип 1/				
45	45	12-010101-0401 РСНБ РК 2015	Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,4 м	яма	48,000	3881,34	186304
			Накладные расходы			*1413,48*	*67847*
			Сметная прибыль			*287,51*	*13800*
46	46	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под стойки ограждения. Устройство	м3 основания	0,768	6431,18	4939
			Накладные расходы			*998,47*	*767*
			Сметная прибыль			*476,38*	*366*
47	47	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство	м3	2,160	19548,77	42225
			Накладные расходы			*1367,36*	*2953*
			Сметная прибыль			*1448,06*	*3128*
48	48	11-090302-0112 РСНБ РК 2015	Стойки ограждения. Монтаж	т конструкций	0,108	32338,99	3485
			Накладные расходы			*6955,04*	*749*
			Сметная прибыль			*2395,48*	*258*
49	49	21-050206-0802 РСНБ РК 2015	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	0,104	218634,30	22773
			Накладные расходы			*7034,57*	*733*
			Сметная прибыль			*16195,13*	*1687*
50	50	21-050102-0201 РСНБ РК 2015	Прокат тонколистовой холоднокатаный из углеродистой стали толщиной до 3,9 мм ГОСТ 16523-97/заглушка в сборе/	т	0,004	237793,42	856
			Накладные расходы			*7651,01*	*28*
			Сметная прибыль			*17614,33*	*63*
51	51	11-090701-0103 РСНБ РК 2015	Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях	т конструкций	0,716	246226,91	176314
			Накладные расходы			*80605,28*	*57719*
			Сметная прибыль			*18239,03*	*13060*
52	52	11-090601-0102 РСНБ РК 2015	Решетки ограждения. Монтаж	т конструкций	0,716	94681,23	67798
			Накладные расходы			*32963,57*	*23604*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
53	53	21-050304-0111 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль*			*7013,42*	*5022*
			Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 12 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,467	167880,73	78407
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль			*5401,57*	*2523*
54	54	21-050102-0201 РСНБ РК 2015	Прокат тонколистовой холоднокатаный из углеродистой стали толщиной до 3,9 мм ГОСТ 16523-97/на узор/	т	0,249	*12435,61* 237793,42	*5808* 59216
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль			*7651,01*	*1905*
55	55	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	38,400	*17614,33* 107,95	*4386* 4145
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль			*24,47*	*940*
56	56	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	76,800	*8,00* 94,65	*307* 7269
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль			*16,03*	*1231*
			Раздел: Малые архитектурные формы на детской игровойт и спортивной площадке			*7,01*	*538*
57	57	12-010101-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для установки стоек МАФ. Рытье. Глубина 0,35 м	яма	22,000	8688,23	191141
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль			*3164,01*	*69608*
58	58	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под стойки МАФ. Устройство	м3 основания	0,792	*643,57* 7504,51	*14159* 5944
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль			*1033,00*	*818*
59	59	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство	м3	1,980	*555,89* 19548,77	*440* 38707
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль			*1367,36*	*2707*
60	60	13-370102-0103 РСНБ РК 2015	Оборудование массой 0,1 т. Монтаж на открытой площадке	шт.	5,000	*1448,06* 54780,44	*2867* 273902
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль			*15047,10*	*75236*
61	61	Счет	Горка нерж. Н площадки 1,8м для детей от 5 до 12 лет	шт	1,000	*4057,81* 391816,04	*20289* 391816
			Накладные расходы				
62	62	Счет	Домик-лабиринт (6 секций) для детей от 2 лет и старше	шт	1,000	*13615,23* 595577,83	*13615* 595578
			Накладные расходы				
63	63	Счет	Горка "МИНИ" Н площадки 0,9м для детей от 3 до 7 лет	шт	1,000	*20695,75* 204198,11	*20696* 204198
			Накладные расходы				
64	64	Счет	Стол со скамьями и навесом	шт	1,000	*7095,69* 378726,42	*7096* 378726
			Накладные расходы				
65	65	Счет	Детский игровой комплекс для детей от 4 до 10 лет	шт	1,000	*13160,38* 650554,25	*13160* 650554
			Накладные расходы				
			Раздел: Газоны			*22606,13*	*22606*
66	66	11-470112-0103 РСНБ РК 2015	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см	м2	332,700	571,30	190072
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль			*166,75*	*55477*
			Раздел: Забутовка погребов			*42,32*	*14079*
67	67	12-040101-0101 РСНБ РК 2015	Демонтаж перекрытия погребов. Разборка	м2 перекрытия	60,000	5123,06	307384
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль			*1654,21*	*99252*
68	68	41-310104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	28,800	*379,49* 88,39	*22769* 2546
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль			*2,84*	*82*
69	69	41-020101-1050 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)	т	28,800	*6,55* 1872,67	*189* 53933
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль			*60,25*	*1735*
70	70	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Забутовка погребов. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	120,000	*138,72* 4511,02	*3995* 541323
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль			*363,71*	*43645*
71	71	11-010201-0502 РСНБ РК 2015	Уплотнение насыпи пневматическими трамбовками	м3	120,000	*334,15* 321,52	*40098* 38582
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль			*101,16*	*12140*
			Раздел: Снос деревьев			*23,82*	*2858*
72	72	12-180101-0304 РСНБ РК 2015	Деревья. Валка в городских условиях	складочный м3 кряжей	10,000	11758,68	117587
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль			*4086,54*	*40865*
73	73	12-180101-0102 РСНБ РК 2015	Пни твердых пород. Корчевка	пень	2,000	*871,01* 8551,08	*8710* 17102
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль			*3100,77*	*6202*
74	74	41-310104-0601 РСНБ РК 2015	Погрузка спиленных кряжей,сучьев и пней. Погрузка	т	1,100	*633,41* 577,34	*1267* 635
			Накладные расходы			*18,58*	*20*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
75	75	41-010104-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка кряжей,сучьев и пней бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	1,100	920,63	1013
			Накладные расходы			*42,77*	*47*
			Сметная прибыль			*29,62*	*33*
76	76	41-310104-0602 РСНБ РК 2015	Разгрузка спиленных кряжей,сучьев и пней. Разгрузка	т	1,100	397,20	437
			Накладные расходы			*68,19*	*75*
			Сметная прибыль			*12,78*	*14*
77	77	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Забутовка ям после выкорчевки. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	20,000	4511,02	90220
			Накладные расходы			*29,42*	*32*
			Сметная прибыль			*363,71*	*7274*
			Раздел: Корчевка старых пней			*334,15*	*6683*
78	78	12-180101-0102 РСНБ РК 2015	Пни твердых пород. Корчевка	пень	1,000	8551,08	8551
			Накладные расходы			*3100,77*	*3101*
			Сметная прибыль			*633,41*	*633*
79	79	41-310104-0601 РСНБ РК 2015	Погрузка пней. Погрузка	т	0,200	577,34	115
			Накладные расходы			*18,58*	*4*
			Сметная прибыль			*42,77*	*9*
80	80	41-010104-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка пней бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	0,200	920,63	184
			Накладные расходы			*29,62*	*6*
			Сметная прибыль			*68,19*	*14*
81	81	41-310104-0602 РСНБ РК 2015	Разгрузка пней. Разгрузка	т	0,200	397,20	79
			Накладные расходы			*12,78*	*3*
			Сметная прибыль			*29,42*	*6*
82	82	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Забутовка ям после выкорчевки. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	10,000	4511,02	45110
			Накладные расходы			*363,71*	*3637*
			Сметная прибыль			*334,15*	*3341*
			Раздел: Санитарная обрезка деревьев				
83	83	12-180101-0506 РСНБ РК 2015	Деревья лиственных пород диаметром свыше 350 мм. Вырезка сухих ветвей. Количество срезанных ветвей свыше 15	дерево	10,000	4037,77	40378
			Накладные расходы			*1470,44*	*14704*
			Сметная прибыль			*299,09*	*2991*
84	84	41-310104-0601 РСНБ РК 2015	Погрузка спиленных ветвей. Погрузка	т	1,500	577,34	866
			Накладные расходы			*18,58*	*28*
			Сметная прибыль			*42,77*	*64*
85	85	41-010104-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	1,500	920,63	1381
			Накладные расходы			*29,62*	*44*
			Сметная прибыль			*68,19*	*102*
86	86	41-310104-0602 РСНБ РК 2015	Разгрузка спиленных ветвей. Разгрузка	т	1,500	397,20	596
			Накладные расходы			*12,78*	*19*
			Сметная прибыль			*29,42*	*44*
			Раздел: Наружное освещение				
87	87	13-080205-0903 РСНБ РК 2015	Светильники, устанавливаемые на опоре	шт	5,000	6084,92	30425
			Накладные расходы			*1456,74*	*7284*
			Сметная прибыль			*450,74*	*2254*
88	88	23-070106-0311 РСНБ РК 2015	Светильник консольный светодиодный конусный, 60 Вт, GALAD Победа LED-60-K/K50	шт.	5,000	72506,51	362533
			Накладные расходы			*2332,90*	*11664*
			Сметная прибыль			*5370,85*	*26854*
89	89	13-080206-0402 РСНБ РК 2015	Провод тросовый до 4 в линии, сечение жил до 16 мм2. Прокладка	м линии	108,000	622,99	67283
			Накладные расходы			*178,93*	*19324*
			Сметная прибыль			*46,15*	*4984*
90	90	23-061201-0916 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х 16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,108	306616,05	33115
			Накладные расходы			*9865,38*	*1065*
			Сметная прибыль			*22712,30*	*2453*
91	91	24-040207-2606 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	11,000	188,53	2074
			Накладные расходы			*6,07*	*67*
			Сметная прибыль			*13,97*	*154*
92	92	24-040207-4402 РСНБ РК 2015	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	14,300	610,49	8730
			Накладные расходы			*19,64*	*281*
			Сметная прибыль			*45,22*	*647*
93	93	24-040207-0722 РСНБ РК 2015	Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	30,000	50,94	1528
			Накладные расходы			*1,64*	*49*
			Сметная прибыль			*3,77*	*113*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
94	94	24-040207-2809 РСНБ РК 2015	Колпачок концевой РК99.025 ГОСТ Р 51177-98	шт.	8,000	508,48	4068
			Накладные расходы			*16,36*	*131*
			Сметная прибыль			*37,66*	*301*
95	95	24-040207-1817 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6,000	2933,69	17602
			Накладные расходы			*94,39*	*566*
			Сметная прибыль			*217,31*	*1304*
96	96	24-040207-1818 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.272 ГОСТ Р 51177-98	шт.	5,000	4196,45	20982
			Накладные расходы			*135,02*	*675*
			Сметная прибыль			*310,85*	*1554*
97	97	24-040207-5026 РСНБ РК 2015	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	5,000	806,06	4030
			Накладные расходы			*25,94*	*130*
			Сметная прибыль			*59,71*	*299*
98	98	24-040207-5031 РСНБ РК 2015	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW52 ГОСТ Р 51177-98	шт.	5,000	930,39	4652
			Накладные расходы			*29,94*	*150*
			Сметная прибыль			*68,92*	*345*
99	99	24-040207-5027 РСНБ РК 2015	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW54 ГОСТ Р 51177-98	шт.	11,000	1352,28	14875
			Накладные расходы			*43,51*	*479*
			Сметная прибыль			*100,17*	*1102*
100	100	24-040207-3229 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4,000	932,44	3730
			Накладные расходы			*30,00*	*120*
			Сметная прибыль			*69,07*	*276*
101	101	24-040202-0827 РСНБ РК 2015	Зажимы поддерживающие SO270 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2,000	3136,58	6273
			Накладные расходы			*100,92*	*202*
			Сметная прибыль			*232,34*	*465*
102	102	24-040207-4920 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6,000	1879,27	11276
			Накладные расходы			*60,47*	*363*
			Сметная прибыль			*139,21*	*835*
103	103	24-040207-5512 РСНБ РК 2015	Комплект для сетей уличного освещения в составе: Корпус для предохранителей (ПВДП до 25А) SV29.25-1шт,Предохранитель 10А, габарит II SVV10.10 - 1 шт	шт.	2,000	8970,37	17941
			Накладные расходы			*288,62*	*577*
			Сметная прибыль			*664,47*	*1329*
104	104	13-080205-0301 РСНБ РК 2015	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников	шт.	5,000	4369,83	21849
			Накладные расходы			*924,45*	*4622*
			Сметная прибыль			*323,69*	*1618*
105	105	23-010201-0138 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	9,500	806,23	7659
			Накладные расходы			*25,94*	*246*
			Сметная прибыль			*59,72*	*567*
106	106	11-130301-1421 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	м2	1,430	82,87	119
			Накладные расходы			*12,52*	*18*
			Сметная прибыль			*6,14*	*9*
107	107	11-010203-0502 РСНБ РК 2015	Ямы, глубина до 2 м. Бурение ямокопателем. Группа грунтов 2	яма	5,000	396,66	1983
			Накладные расходы			*123,45*	*617*
			Сметная прибыль			*29,38*	*147*
108	108	11-330304-0201 РСНБ РК 2015	Опоры одностоечные с кабельным вводом. Сборка и установка	опора	5,000	23695,36	118477
			Накладные расходы			*6623,40*	*33117*
			Сметная прибыль			*1755,21*	*8776*
109	109	23-010201-0170 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	16,500	1760,86	29054
			Накладные расходы			*56,66*	*935*
			Сметная прибыль			*130,43*	*2152*
110	110	23-010201-0159 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 10705-80	м	16,500	1366,51	22547
			Накладные расходы			*43,97*	*725*
			Сметная прибыль			*101,22*	*1670*
111	111	11-130301-1421 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	м2	20,985	82,87	1739
			Накладные расходы			*12,52*	*263*
			Сметная прибыль			*6,14*	*129*
112	112	11-060101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	1,250	25919,40	32399
			Накладные расходы			*3440,33*	*4300*
			Сметная прибыль			*1919,96*	*2400*
113	113	11-080101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	0,750	4620,95	3466
			Накладные расходы			*741,85*	*556*
			Сметная прибыль			*342,29*	*257*
114	114	11-080101-0203 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты гравийное. Устройство	м3 основания	0,200	5704,45	1141
			Накладные расходы			*975,08*	*195*
			Сметная прибыль			*422,55*	*85*
115	115	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	17,000	344,24	5852

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль			*81,14*	*1379*
116	116	23-060118-1104 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АПВГ 1х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,005	*25,50* 68598,21	*433* 343
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль			*2207,15*	*11*
117	117	23-060144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,012	*5081,35* 172009,60	*25* 2064
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль			*5534,41*	*66*
118	118	21-130201-0103 РСНБ РК 2015	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы М8 ГОСТ 1759.0-87	т	0,000	*12741,45* 523990,66	*153* 104
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль			*16859,42*	*3*
119	119	21-130202-0104 РСНБ РК 2015	Гайка шестигранная диаметром резьбы от 12 мм до 14 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000	*38814,12* 530783,86	*8* 53
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль			*17077,99*	*2*
120	120	21-130202-0102 РСНБ РК 2015	Гайка шестигранная диаметром резьбы 8 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000	*39317,32* 530783,86	*4* 19
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль			*17077,99*	*1*
121	121	21-130203-0204 РСНБ РК 2015	Шайбы оцинкованные, диаметр 12 мм ГОСТ 11371-78	кг	0,050	*39317,32* 608,89	*1* 30
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль			*19,59*	*1*
122	122	21-130203-0202 РСНБ РК 2015	Шайбы оцинкованные, диаметр 8 мм ГОСТ 11371-78	кг	0,006	*45,10* 663,24	*2* 4
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль			*21,34*	*0*
			ИТОГО:			*49,13*	*0*
			В том числе :				10889042
			Накладные расходы				1319548
			Сметная прибыль				642087
			Итого с временными		1,04 %	90149,00	10979191
			Итого с зимними удорожаниями		1,35 %	118237,00	11097428
			Итого с НДС		12 %	1331691,00	12429119

Субподрядчик

ТОО "G.T.P" (Gas.Trans.Projekt.)

Исполнительный директор_____**Бейсенова Д.Б.**
(подпись, расшифровка подписи)

МП

Генподрядчик

ТОО "ДЕЛОВОЙ АЛЬЯНС"

Директор _____ **Оспанов Ж.Б.**
(подпись, расшифровка подписи)

МП