Форма 2-В

Генподрядчик **ТОО "ДЕЛОВОЙ АЛЬЯНС"**
(организация, адрес, телефон)

Субподрядчик **ТОО "G.T.P" (Gas.Trans.Projekt.)**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Капитальный ремонт 20 дворовых территорий Турксибского района. Двор: ул. Майлина 71, ул. Майлина 73, ул. Майлина 75**
(наименование, адрес)

Объект **Капитальный ремонт 20 дворовых территорий Турксибского района. Двор: ул. Майлина 71, ул. Майлина 73, ул. Майлина 75**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 11 от 05.06.2018 года**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
03.09.2018	03.08.2018	03.09.2018

Акт приемки выполненных работ № 1

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Демонтаж бортовых камней				
1	1	12-180101-1204 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асвальтобетонные. Разборка с одной стороны бортового камня, В=10см, Н=10см	м3 конструкции	1,317	5253,10	6918
			Накладные расходы			*1705,37*	*2246*
			Сметная прибыль			*389,12*	*512*
2	2	41-020101-1050 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)	т	3,108	1872,67	5820
			Накладные расходы			*60,25*	*187*
			Сметная прибыль			*138,72*	*431*
3	3	11-270302-0201 РСНБ РК 2015	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м	131,700	1174,71	154709
			Накладные расходы			*432,74*	*56991*
			Сметная прибыль			*87,02*	*11460*
4	4	41-020101-1050 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)	т	14,224	1872,67	26636
			Накладные расходы			*60,25*	*857*
			Сметная прибыль			*138,72*	*1973*
			Раздел: Демонтаж металлоконструкций				
5	5	11-460201-0301 РСНБ РК 2015	Металлоконструкции. Демонтаж	т демонтированных конструкций	0,675	20190,77	13629
			Накладные расходы			*5493,91*	*3708*
			Сметная прибыль			*1495,61*	*1010*
			Раздел: Бортовый камень				
6	6	11-010102-0405 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами	м3 грунта	1,726	432,91	747
			Накладные расходы			*98,56*	*170*
			Сметная прибыль			*32,07*	*55*
7	7	41-020101-1050 РСНБ РК 2015	Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	тенге за 1 тонну	68,238	1872,67	127787
			Накладные расходы			*60,25*	*4112*
			Сметная прибыль			*138,72*	*9466*
8	8	11-010102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	40,140	24,14	969
			Накладные расходы			*5,37*	*216*
			Сметная прибыль			*1,79*	*72*
9	9	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под бордюры из песчано-гравийной смеси или щебеночное. Устройство	м3 основания	9,366	6431,18	60234
			Накладные расходы			*998,47*	*9352*
			Сметная прибыль			*476,38*	*4462*
10	10	11-270201-1003 РСНБ РК 2015	Камни бортовые.Установка	м бортового камня	267,600	2483,70	664637
			Накладные расходы			*700,47*	*187446*
			Сметная прибыль			*183,98*	*49232*
11	11	21-040508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	11,507	45405,22	522469
			Накладные расходы			*1460,91*	*16810*
			Сметная прибыль			*3363,35*	*38701*
			Раздел: Поребрик				
12	12	11-010102-0405 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами	м3 грунта	25,650	432,91	11104
			Накладные расходы			*98,56*	*2528*
			Сметная прибыль			*32,07*	*823*
13	13	41-020101-1050 РСНБ РК 2015	Вывоз грунта в отвал. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км	т	43,605	1872,67	81658
			Накладные расходы			*60,25*	*2627*
			Сметная прибыль			*138,72*	*6049*
14	14	11-010102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	25,650	24,14	619
			Накладные расходы			*5,37*	*138*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*1,79*	*46*
15	15	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под бордюры из песчано-гравийной смеси или щебеночное. Устройство	м3 основания	6,156	6431,18	39590
			Накладные расходы			*998,47*	*6147*
			Сметная прибыль			*476,38*	*2933*
16	16	11-270201-1003 РСНБ РК 2015	Поребрик. Установка	м поребрика	256,500	2483,70	637068
			Накладные расходы			*700,47*	*179671*
			Сметная прибыль			*183,98*	*47190*
17	17	21-040508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	4,104	45405,22	186343
			Накладные расходы			*1460,91*	*5996*
			Сметная прибыль			*3363,35*	*13803*
			Раздел: Подъем колодцев до проектной отметки				
18	18	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,090	5068,65	456
			Накладные расходы			*901,46*	*81*
			Сметная прибыль			*375,46*	*34*
19	19	21-020101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,092	14885,13	1366
			Накладные расходы			*478,93*	*44*
			Сметная прибыль			*1102,60*	*101*
			Раздел: Восстановление дорожной одежды проездов на существующее покрытие /Тип 1/				
20	20	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Выравнивание продольного и поперечного профиля щебнем фракционированным или фрезерованной крошкой	м3	78,330	4426,74	346748
			Накладные расходы			*361,00*	*28277*
			Сметная прибыль			*327,91*	*25685*
21	21	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	1,237	141434,00	174930
			Накладные расходы			*5066,92*	*6267*
			Сметная прибыль			*10476,59*	*12958*
22	22	11-270602-1201 РСНБ РК 2015	Выравнивание к/з а/б	м2 покрытия /кз аб/	391,651	1337,41	523796
			Накладные расходы			*73,81*	*28907*
			Сметная прибыль			*99,07*	*38800*
23	23	11-270602-1201 РСНБ РК 2015	Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками типа /МЗ АБ/	м2 покрытия	1305,504	1396,41	1823021
			Накладные расходы			*75,71*	*98834*
			Сметная прибыль			*103,44*	*135039*
24	24	11-270602-1203 РСНБ РК 2015	Корректировка до толщины слоя -5см. Устройство асфальтоукладчиками .добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1201	м2 покрытия	2611,008	150,60	393206
			Накладные расходы			*5,02*	*13109*
			Сметная прибыль			*11,16*	*29126*
25	25	11-270903-0101 РСНБ РК 2015	Разметка проезжей части сплошной линией 0,1 м	км	0,033	35979,94	1187
			Накладные расходы			*4531,85*	*150*
			Сметная прибыль			*2665,18*	*88*
			Раздел: Брусчатое покрытие тротуаров, площадок для отдыха /Тип 3/				
26	26	11-010205-0102 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/	м3 грунта	8,634	3455,02	29831
			Накладные расходы			*1258,22*	*10863*
			Сметная прибыль			*255,93*	*2210*
27	27	11-010102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	8,634	24,14	208
			Накладные расходы			*5,37*	*46*
			Сметная прибыль			*1,79*	*15*
28	28	11-270701-0201 РСНБ РК 2015	Песчанный слой средней крупности Н=15см. Устройство	м2 покрытия	86,340	936,97	80898
			Накладные расходы			*207,24*	*17893*
			Сметная прибыль			*69,40*	*5992*
29	29	11-270701-0201 РСНБ РК 2015	Устройство основания из щебня фракционного н=12см	м2	86,340	1066,91	92117
			Накладные расходы			*211,42*	*18254*
			Сметная прибыль			*79,03*	*6823*
30	30	11-270701-0201 РСНБ РК 2015	Песчанный слой мелкозернистый Н=5см. Устройство	м2 покрытия	86,340	731,13	63126
			Накладные расходы			*200,62*	*17321*
			Сметная прибыль			*54,16*	*4676*
31	31	11-270701-0302 РСНБ РК 2015	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком	м2 тротуара	86,340	736,37	63578
			Накладные расходы			*262,21*	*22639*
			Сметная прибыль			*54,55*	*4710*
32	32	21-040509-0104 РСНБ РК 2015	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 60 мм ГОСТ 17608-91	м2	86,340	2029,44	175221
			Накладные расходы			*65,30*	*5638*
			Сметная прибыль			*150,33*	*12979*
			Раздел: Асфальтобетонное покрытие бельевых площадок				
33	33	11-010205-0102 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/	м3 грунта	4,301	3455,02	14860
			Накладные расходы			*1258,22*	*5412*
			Сметная прибыль			*255,93*	*1101*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
34	34	11-010201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	12,903	90,58	1169
			Накладные расходы			*16,95*	*219*
			Сметная прибыль			*6,71*	*87*
35	35	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	10,753	5942,97	63903
			Накладные расходы			*409,78*	*4406*
			Сметная прибыль			*440,22*	*4734*
36	36	11-270701-0101 РСНБ РК 2015	Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	43,011	1352,41	58169
			Накладные расходы			*142,99*	*6150*
			Сметная прибыль			*100,18*	*4309*
37	37	11-270701-0102 РСНБ РК 2015	Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101	м2 покрытия	172,044	210,80	36267
			Накладные расходы			*22,71*	*3908*
			Сметная прибыль			*15,61*	*2686*
			Раздел: Детская игровая площадка с резиновым покрытием /Тип 2/				
38	38	11-010205-0102 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/	м3 грунта	40,461	3455,02	139793
			Накладные расходы			*1258,22*	*50909*
			Сметная прибыль			*255,93*	*10355*
39	39	11-010201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	121,383	90,58	10994
			Накладные расходы			*16,95*	*2057*
			Сметная прибыль			*6,71*	*814*
40	40	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	101,153	5942,97	601146
			Накладные расходы			*409,78*	*41451*
			Сметная прибыль			*440,22*	*44529*
41	41	11-270701-0101 РСНБ РК 2015	Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	404,610	1352,41	547199
			Накладные расходы			*142,99*	*57855*
			Сметная прибыль			*100,18*	*40533*
42	42	11-270701-0102 РСНБ РК 2015	Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101	м2 покрытия	1618,440	210,80	341169
			Накладные расходы			*22,71*	*36761*
			Сметная прибыль			*15,61*	*25272*
43	43	11-110101-3601 РСНБ РК 2015	Покрытия для открытых площадок. Устройство	м2 покрытия	404,610	728,76	294865
			Накладные расходы			*266,62*	*107879*
			Сметная прибыль			*53,98*	*21842*
44	44		Покрытие для детских игровых площадок из резиновой крошки по технологии, защищенной товарным знаком, толщиной до 10 мм	м2	404,610	13269,74	5369068
			Накладные расходы			*426,95*	*172750*
			Сметная прибыль			*982,94*	*397709*
			Раздел: Искусственное покрытие на детской площадке				
45	45	11-010102-0405 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами	м3 грунта	5,040	432,91	2182
			Накладные расходы			*98,56*	*497*
			Сметная прибыль			*32,07*	*162*
46	46	11-010102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	5,040	24,14	122
			Накладные расходы			*5,37*	*27*
			Сметная прибыль			*1,79*	*9*
47	47	11-010201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколлесном ходу 25т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	15,120	90,58	1370
			Накладные расходы			*16,95*	*256*
			Сметная прибыль			*6,71*	*101*
48	48	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	7,560	5744,92	43432
			Накладные расходы			*403,41*	*3050*
			Сметная прибыль			*425,55*	*3217*
49	49	11-270403-0201 РСНБ РК 2015	Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м2 основания	50,400	599,25	30202
			Накладные расходы			*74,87*	*3773*
			Сметная прибыль			*44,39*	*2237*
50	50	11-270402-0103 РСНБ РК 2015	Верхний слой из отсева. Устройство	м2 основания или покрытия	50,400	172,66	8702
			Накладные расходы			*42,18*	*2126*
			Сметная прибыль			*12,79*	*645*
51	51	21-010501-0103 РСНБ РК 2015	Песок из отсевов дробления М800 ГОСТ 31424-2010	м3	2,772	2988,80	8285
			Накладные расходы			*96,16*	*267*
			Сметная прибыль			*221,39*	*614*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
52	52	11-110101-3607 РСНБ РК 2015	Искусственное покрытие. Устройство	м2 покрытия	50,400	815,45	41099
			Накладные расходы			*298,74*	*15056*
			Сметная прибыль			*60,40*	*3044*
53	53		Искусственное покрытие для футбольных полей, высота ворса 50 мм	м2	50,400	10885,33	548621
			Накладные расходы			*350,24*	*17652*
			Сметная прибыль			*806,32*	*40639*
54	54		Полоса для линии разметки,цвет белый	м.	93,800	1149,79	107851
			Накладные расходы			*36,99*	*3470*
			Сметная прибыль			*85,17*	*7989*
55	55		Соединительная лента	м.	93,800	923,60	86634
			Накладные расходы			*29,72*	*2787*
			Сметная прибыль			*68,42*	*6417*
56	56		Клей двухкомпонентный полиуретановый	кг.	46,900	5560,47	260786
			Накладные расходы			*178,91*	*8391*
			Сметная прибыль			*411,89*	*19317*
57	57	11-110101-0801 РСНБ РК 2015	Засыпка песком. Устройство	м3	1,680	9603,49	16134
			Накладные расходы			*3133,11*	*5264*
			Сметная прибыль			*711,37*	*1195*
58	58		Песок кварцевый, окатанный	т.	2,520	44295,28	111624
			Накладные расходы			*1425,20*	*3592*
			Сметная прибыль			*3281,13*	*8268*
59	59	11-110101-0801 РСНБ РК 2015	Засыпка резиновым гранулятом. Устройство	м3	1,680	9603,49	16134
			Накладные расходы			*3133,11*	*5264*
			Сметная прибыль			*711,37*	*1195*
60	60		Резиновый гранулят	т.	1,176	372268,87	437788
			Накладные расходы			*11977,76*	*14086*
			Сметная прибыль			*27575,47*	*32429*
			Раздел: Спортивная площадка с искусственным покрытием /Тип 4/				
61	61	11-010102-0405 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами	м3 грунта	39,000	432,91	16883
			Накладные расходы			*98,56*	*3844*
			Сметная прибыль			*32,07*	*1251*
62	62	11-010102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	39,000	24,14	941
			Накладные расходы			*5,37*	*210*
			Сметная прибыль			*1,79*	*70*
63	63	11-010201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколлесном ходу 25т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	117,000	90,58	10597
			Накладные расходы			*16,95*	*1983*
			Сметная прибыль			*6,71*	*785*
64	64	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	58,500	5744,92	336078
			Накладные расходы			*403,41*	*23600*
			Сметная прибыль			*425,55*	*24895*
65	65	11-270403-0201 РСНБ РК 2015	Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м2 основания	390,000	599,25	233707
			Накладные расходы			*74,87*	*29198*
			Сметная прибыль			*44,39*	*17312*
66	66	11-270402-0103 РСНБ РК 2015	Верхний слой из отсева. Устройство	м2 основания или покрытия	390,000	172,66	67338
			Накладные расходы			*42,18*	*16450*
			Сметная прибыль			*12,79*	*4988*
67	67	21-010501-0103 РСНБ РК 2015	Песок из отсевов дробления М800 ГОСТ 31424-2010	м3	21,450	2988,80	64110
			Накладные расходы			*96,16*	*2063*
			Сметная прибыль			*221,39*	*4749*
68	68	11-110101-3607 РСНБ РК 2015	Искусственное покрытие. Устройство	м2 покрытия	390,000	815,45	318027
			Накладные расходы			*298,74*	*116508*
			Сметная прибыль			*60,40*	*23558*
69	69		Искусственное покрытие для футбольных полей, высота ворса 50 мм	м2	390,000	10885,33	4245279
			Накладные расходы			*350,24*	*136592*
			Сметная прибыль			*806,32*	*314465*
70	70		Полоса для линии разметки,цвет белый	м.	127,600	1149,79	146714
			Накладные расходы			*36,99*	*4721*
			Сметная прибыль			*85,17*	*10868*
71	71		Соединительная лента	м.	238,100	923,60	219910
			Накладные расходы			*29,72*	*7076*
			Сметная прибыль			*68,42*	*16290*
72	72		Клей двухкомпонентный полиуретановый	кг.	119,050	5560,47	661974
			Накладные расходы			*178,91*	*21299*
			Сметная прибыль			*411,89*	*49035*
73	73	11-110101-0801 РСНБ РК 2015	Засыпка песком. Устройство	м3	3,900	9603,49	37454
			Накладные расходы			*3133,11*	*12219*
			Сметная прибыль			*711,37*	*2774*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
74	74		Песок кварцевый, окатанный	т.	5,850	44295,28	259127
			Накладные расходы			*1425,20*	*8337*
			Сметная прибыль			*3281,13*	*19195*
75	75	11-110101-0801 РСНБ РК 2015	Засыпка резиновым гранулятом. Устройство	м3	3,900	9603,49	37454
			Накладные расходы			*3133,11*	*12219*
			Сметная прибыль			*711,37*	*2774*
76	76		Резиновый гранулят	т.	2,730	372268,87	1016294
			Накладные расходы			*11977,76*	*32699*
			Сметная прибыль			*27575,47*	*75281*
			Раздел: Заградительная сетка на спортивные площадки				
77	77	11-150207-0202 РСНБ РК 2015	Покрытия сеткой заградительной	м2	390,000	821,64	320440
			Накладные расходы			*282,59*	*110209*
			Сметная прибыль			*60,86*	*23736*
78	78		Сетка заградительная с ячейками 100х100 мм	м2	390,000	2356,13	918892
			Накладные расходы			*75,81*	*29565*
			Сметная прибыль			*174,53*	*68066*
79	79	11-140203-0201 РСНБ РК 2015	Подвеска троса	м	220,000	50,39	11085
			Накладные расходы			*18,96*	*4172*
			Сметная прибыль			*3,73*	*821*
80	80		Трос d3	м	242,000	282,74	68422
			Накладные расходы			*9,10*	*2201*
			Сметная прибыль			*20,94*	*5068*
81	81		Талреп	шт	10,000	1884,91	18849
			Накладные расходы			*60,65*	*606*
			Сметная прибыль			*139,62*	*1396*
82	82		Зажим для троса	шт	38,000	263,89	10028
			Накладные расходы			*8,49*	*323*
			Сметная прибыль			*19,55*	*743*
83	83		Хомут	шт	1100,000	18,85	20734
			Накладные расходы			*0,61*	*667*
			Сметная прибыль			*1,40*	*1536*
			Раздел: Ограждение спортивной площадки /Тип 2/				
84	84	11-010203-0502 РСНБ РК 2015	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов 2	яма	43,000	1623,79	69823
			Накладные расходы			*348,76*	*14997*
			Сметная прибыль			*120,28*	*5172*
85	85	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под стойки ограждения. Устройство	м3 основания	1,376	7504,51	10326
			Накладные расходы			*1033,00*	*1421*
			Сметная прибыль			*555,89*	*765*
86	86	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство	м3	6,880	19548,77	134496
			Накладные расходы			*1367,36*	*9407*
			Сметная прибыль			*1448,06*	*9963*
87	87	11-090302-0112 РСНБ РК 2015	Стойки ограждения Монтаж	т конструкций	2,902	32338,99	93860
			Накладные расходы			*6955,04*	*20186*
			Сметная прибыль			*2395,48*	*6953*
88	88	21-050206-0802 РСНБ РК 2015	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	2,889	218634,30	631540
			Накладные расходы			*7034,57*	*20320*
			Сметная прибыль			*16195,13*	*46781*
89	89	21-050101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,014	225317,57	3071
			Накладные расходы			*7249,60*	*99*
			Сметная прибыль			*16690,19*	*228*
90	90	11-090701-0103 РСНБ РК 2015	Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях	т конструкций	6,795	246226,91	1673077
			Накладные расходы			*80605,28*	*547702*
			Сметная прибыль			*18239,03*	*123932*
91	91	11-090601-0102 РСНБ РК 2015	Решетки ограждения. Монтаж	т конструкций	6,795	94681,23	643346
			Накладные расходы			*32963,57*	*223983*
			Сметная прибыль			*7013,42*	*47655*
92	92	21-050206-0902 РСНБ РК 2015	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм ГОСТ 13663-86	т	1,402	215868,84	302605
			Накладные расходы			*6945,59*	*9736*
			Сметная прибыль			*15990,28*	*22415*
93	93	21-050206-0802 РСНБ РК 2015	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	1,630	218634,30	356308
			Накладные расходы			*7034,57*	*11464*
			Сметная прибыль			*16195,13*	*26393*
94	94	21-050304-0111 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 12 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	1,161	167880,73	194837
			Накладные расходы			*5401,57*	*6269*
			Сметная прибыль			*12435,61*	*14432*
95	95	21-050304-0109 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	1,793	171321,74	307123

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*5512,28*	*9882*
			Сметная прибыль			*12690,50*	*22750*
96	96	21-050101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,158	225317,57	35654
			Накладные расходы			*7249,60*	*1147*
			Сметная прибыль			*16690,19*	*2641*
97	97	21-050308-9901 РСНБ РК 2015	Сетка из оцинкованной проволоки диаметром 2 мм плетеная	м2	215,000	981,48	211019
			Накладные расходы			*31,58*	*6790*
			Сметная прибыль			*72,70*	*15631*
98	98	21-050304-0109 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)/для крепления сетки/	т	0,250	171321,74	42801
			Накладные расходы			*5512,28*	*1377*
			Сметная прибыль			*12690,50*	*3170*
99	99	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	240,800	107,95	25995
			Накладные расходы			*24,47*	*5892*
			Сметная прибыль			*8,00*	*1926*
100	100	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	481,600	94,65	45586
			Накладные расходы			*16,03*	*7718*
			Сметная прибыль			*7,01*	*3377*
			Раздел: Калитка К-1 /2 шт/				
101	101	12-010101-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,7 м	яма	1,000	8688,23	8688
			Накладные расходы			*3164,01*	*3164*
			Сметная прибыль			*643,57*	*644*
102	102	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под стойки ограждения. Устройство	м3 основания	0,032	7504,51	240
			Накладные расходы			*1033,00*	*33*
			Сметная прибыль			*555,89*	*18*
103	103	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство	м3	0,160	19548,77	3128
			Накладные расходы			*1367,36*	*219*
			Сметная прибыль			*1448,06*	*232*
104	104	11-090701-0103 РСНБ РК 2015	Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях	т конструкций	0,012	246226,91	2931
			Накладные расходы			*80605,28*	*960*
			Сметная прибыль			*18239,03*	*217*
105	105	21-050101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,007	225317,57	1592
			Накладные расходы			*7249,60*	*51*
			Сметная прибыль			*16690,19*	*118*
106	106	21-050304-0109 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,005	171321,74	829
			Накладные расходы			*5512,28*	*27*
			Сметная прибыль			*12690,50*	*61*
107	107	11-090302-0112 РСНБ РК 2015	Стойки ограждения. Монтаж	т конструкций	0,060	32338,99	1925
			Накладные расходы			*6955,04*	*414*
			Сметная прибыль			*2395,48*	*143*
108	108	21-050206-0802 РСНБ РК 2015	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	0,058	218634,30	12646
			Накладные расходы			*7034,57*	*407*
			Сметная прибыль			*16195,13*	*937*
109	109	21-050101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,000	225317,57	71
			Накладные расходы			*7249,60*	*2*
			Сметная прибыль			*16690,19*	*5*
110	110	11-090701-0103 РСНБ РК 2015	Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях	т конструкций	0,175	246226,91	43064
			Накладные расходы			*80605,28*	*14098*
			Сметная прибыль			*18239,03*	*3190*
111	111	11-090601-0102 РСНБ РК 2015	Решетки ограждения. Монтаж	т конструкций	0,175	94681,23	16559
			Накладные расходы			*32963,57*	*5765*
			Сметная прибыль			*7013,42*	*1227*
112	112	21-050206-0902 РСНБ РК 2015	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм ГОСТ 13663-86	т	0,023	215868,84	4967
			Накладные расходы			*6945,59*	*160*
			Сметная прибыль			*15990,28*	*368*
113	113	21-050206-0802 РСНБ РК 2015	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	0,073	218634,30	15930
			Накладные расходы			*7034,57*	*513*
			Сметная прибыль			*16195,13*	*1180*
114	114	21-050304-0111 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 12 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,027	167880,73	4531
			Накладные расходы			*5401,57*	*146*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*12435,61*	*336*
115	115	21-050304-0109 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,042	171321,74	7142
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль			*5512,28*	*230*
116	116	21-050101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,004	*12690,50* 225317,57	*529* 829
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль			*7249,60*	*27*
117	117	21-050308-9901 РСНБ РК 2015	Сетка из оцинкованной проволоки диаметром 2 мм плетеная ГОСТ 3826-82	м2	5,000	*16690,19* 981,48	*61* 4907
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль			*31,58*	*158*
118	118	21-050304-0109 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)/для крепления сетки/	т	0,006	*72,70* 171321,74	*364* 995
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль			*5512,28*	*32*
119	119	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	5,600	*12690,50* 107,95	*74* 605
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль			*24,47*	*137*
120	120	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	11,200	*8,00* 94,65	*45* 1060
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль			*16,03*	*179*
						7,01	*79*
			Раздел: Ограждение палисадника и детских площадок /Тип 1/				
121	121	12-010101-0401 РСНБ РК 2015	Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,4 м	яма	72,000	3881,34	279457
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль			*1413,48*	*101770*
122	122	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под стойки ограждения. Устройство	м3 основания	1,152	*287,51* 6431,18	*20700* 7409
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль			*998,47*	*1150*
123	123	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство	м3	3,240	*476,38* 19548,77	*549* 63338
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль			*1367,36*	*4430*
124	124	11-090302-0112 РСНБ РК 2015	Стойки ограждения. Монтаж	т конструкций	0,162	*1448,06* 32338,99	*4692* 5227
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль			*6955,04*	*1124*
125	125	21-050206-0802 РСНБ РК 2015	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	0,156	*2395,48* 218634,30	*387* 34159
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль			*7034,57*	*1099*
126	126	21-050102-0201 РСНБ РК 2015	Прокат тонколистовой холоднокатаный из углеродистой стали толщиной до 3,9 мм ГОСТ 16523-97/заглушка в сборе/	т	0,005	*16195,13* 237793,42	*2530* 1284
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль			*7651,01*	*41*
127	127	11-090701-0103 РСНБ РК 2015	Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях	т конструкций	1,074	*17614,33* 246226,91	*95* 264471
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль			*80605,28*	*86578*
128	128	11-090601-0102 РСНБ РК 2015	Решетки ограждения. Монтаж	т конструкций	1,074	*18239,03* 94681,23	*19590* 101697
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль			*32963,57*	*35406*
129	129	21-050304-0111 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 12 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,701	*7013,42* 167880,73	*7533* 117611
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль			*5401,57*	*3784*
130	130	21-050102-0201 РСНБ РК 2015	Прокат тонколистовой холоднокатаный из углеродистой стали толщиной до 3,9 мм ГОСТ 16523-97/на узор/	т	0,374	*12435,61* 237793,42	*8712* 88824
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль			*7651,01*	*2858*
131	131	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	57,600	*17614,33* 107,95	*6580* 6218
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль			*24,47*	*1409*
132	132	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	115,200	*8,00* 94,65	*461* 10904
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль			*16,03*	*1846*
			Раздел: Ограждение бельевой площадки /Тип 3/			*7,01*	*808*
133	133	11-070111-0110 РСНБ РК 2015	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 1,2 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка	м оград	31,000	4378,94	135747
			Накладные расходы			*1342,35*	*41613*
			Сметная прибыль			*324,37*	*10055*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
134	134	21-060801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,928	387529,56	359472
			Накладные расходы			*12468,78*	*11566*
			Сметная прибыль			*28705,89*	*26628*
135	135	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	101,520	94,65	9609
			Накладные расходы			*16,03*	*1627*
			Сметная прибыль			*7,01*	*712*
			Раздел: Малые архитектурные формы на детской игровой площадке				
136	136	12-010101-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для установки стоек МАФ. Рытье. Глубина 0,35 м	яма	49,500	8688,23	430068
			Накладные расходы			*3164,01*	*156618*
			Сметная прибыль			*643,57*	*31857*
137	137	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под стойки МАФ. Устройство	м3 основания	1,782	7504,51	13373
			Накладные расходы			*1033,00*	*1841*
			Сметная прибыль			*555,89*	*991*
138	138	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство	м3	4,455	19548,77	87090
			Накладные расходы			*1367,36*	*6092*
			Сметная прибыль			*1448,06*	*6451*
139	139	13-370102-0103 РСНБ РК 2015	Оборудование массой 0,1 т. Монтаж на открытой площадке	шт.	12,000	54780,44	657365
			Накладные расходы			*15047,10*	*180565*
			Сметная прибыль			*4057,81*	*48694*
140	140	Счет	Горка нерж. Н площадки 1,8м для детей от 5 до 12 лет	шт	1,000	391816,04	391816
			Накладные расходы			*13615,23*	*13615*
141	141	Счет	Домик-лабиринт (6 секций) для детей от 2 лет и старше	шт	3,000	595577,83	1786733
			Накладные расходы			*20695,75*	*62087*
142	142	Счет	Горка "МИНИ" Н площадки 0,9м для детей от 3 до 7 лет	шт	1,000	204198,11	204198
			Накладные расходы			*7095,69*	*7096*
143	143	Счет	Карусель для детей от 3 до 12 лет	шт	1,000	235613,21	235613
			Накладные расходы			*8187,33*	*8187*
144	144	Счет	Теннисный стол для детей от 6 до 14 лет	шт	4,000	146167,45	584670
			Накладные расходы			*5079,18*	*20317*
145	145	Счет	Стол со скамьями и навесом	шт	2,000	378726,42	757453
			Накладные расходы			*13160,38*	*26321*
146	146	13-370102-0104 РСНБ РК 2015	Оборудование массой 0,5 т. Монтаж на открытой площадке	шт.	5,000	60556,64	302783
			Накладные расходы			*16206,88*	*81034*
			Сметная прибыль			*4485,68*	*22428*
147	147	Счет	Детский игровой комплекс для детей от 4 до 10 лет	шт	3,000	650554,25	1951663
			Накладные расходы			*22606,13*	*67818*
148	148	Счет	Детский спортивный комплекс для детей от 6 до 12 лет	шт	2,000	758325,47	1516651
			Накладные расходы			*26351,08*	*52702*
			Раздел: Малые архитектурные формы на спортивной площадке				
149	149	12-010101-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для установки стоек МАФ. Рытье. Глубина 0,35 м	яма	4,000	8688,23	34753
			Накладные расходы			*3164,01*	*12656*
			Сметная прибыль			*643,57*	*2574*
150	150	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под стойки МАФ. Устройство	м3 основания	0,144	7504,51	1081
			Накладные расходы			*1033,00*	*149*
			Сметная прибыль			*555,89*	*80*
151	151	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство	м3	0,360	19548,77	7038
			Накладные расходы			*1367,36*	*492*
			Сметная прибыль			*1448,06*	*521*
152	152	13-370102-0104 РСНБ РК 2015	Оборудование массой 0,5 т. Монтаж на открытой площадке	шт.	2,000	60556,64	121113
			Накладные расходы			*16206,88*	*32414*
			Сметная прибыль			*4485,68*	*8971*
153	153	Счет	Гандбольные ворота (с сеткой)	шт	2,000	150094,34	300189
			Накладные расходы			*5215,63*	*10431*
			Раздел: Забутовка погребов				
154	154	12-040101-0101 РСНБ РК 2015	Демонтаж перекрытия погребов. Разборка	м2 перекрытия	180,000	5123,06	922151
			Накладные расходы			*1654,21*	*297757*
			Сметная прибыль			*379,49*	*68307*
155	155	41-310104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	86,400	88,39	7637
			Накладные расходы			*2,84*	*246*
			Сметная прибыль			*6,55*	*566*
156	156	41-020101-1050 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)	т	86,400	1872,67	161799
			Накладные расходы			*60,25*	*5206*
			Сметная прибыль			*138,72*	*11985*
157	157	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Забутовка погребов. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	360,000	4511,02	1623968
			Накладные расходы			*363,71*	*130935*
			Сметная прибыль			*334,15*	*120294*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
158	158	11-010201-0502 РСНБ РК 2015	Уплотнение насыпи пневматическими трамбовками	м3	360,000	321,52	115747
			Накладные расходы			*101,16*	*36419*
			Сметная прибыль			*23,82*	*8574*
			Раздел: Газоны				
159	159	11-470112-0103 РСНБ РК 2015	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см	м2	813,600	571,30	464811
			Накладные расходы			*166,75*	*135665*
			Сметная прибыль			*42,32*	*34430*
			Раздел: Снос деревьев				
160	160	12-180101-0304 РСНБ РК 2015	Деревья. Валка в городских условиях	складочный м3 кряжей	15,000	11758,68	176380
			Накладные расходы			*4086,54*	*61298*
			Сметная прибыль			*871,01*	*13065*
161	161	12-180101-0102 РСНБ РК 2015	Пни твердых пород. Корчевка	пень	3,000	8551,08	25653
			Накладные расходы			*3100,77*	*9302*
			Сметная прибыль			*633,41*	*1900*
162	162	41-310104-0601 РСНБ РК 2015	Погрузка спиленных кряжей,сучьев и пней. Погрузка	т	1,650	577,34	953
			Накладные расходы			*18,58*	*31*
			Сметная прибыль			*42,77*	*71*
163	163	41-010104-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка кряжей,сучьев и пней бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	1,650	920,63	1519
			Накладные расходы			*29,62*	*49*
			Сметная прибыль			*68,19*	*113*
164	164	41-310104-0602 РСНБ РК 2015	Разгрузка спиленных кряжей,сучьев и пней. Разгрузка	т	1,650	397,20	655
			Накладные расходы			*12,78*	*21*
			Сметная прибыль			*29,42*	*49*
165	165	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Забутовка ям после выкорчевки. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	30,000	4511,02	135331
			Накладные расходы			*363,71*	*10911*
			Сметная прибыль			*334,15*	*10024*
			Раздел: Корчевка старых пней				
166	166	12-180101-0102 РСНБ РК 2015	Пни твердых пород. Корчевка	пень	14,000	8551,08	119715
			Накладные расходы			*3100,77*	*43411*
			Сметная прибыль			*633,41*	*8868*
167	167	41-310104-0601 РСНБ РК 2015	Погрузка пней. Погрузка	т	2,800	577,34	1617
			Накладные расходы			*18,58*	*52*
			Сметная прибыль			*42,77*	*120*
168	168	41-010104-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка пней бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	2,800	920,63	2578
			Накладные расходы			*29,62*	*83*
			Сметная прибыль			*68,19*	*191*
169	169	41-310104-0602 РСНБ РК 2015	Разгрузка пней. Разгрузка	т	2,800	397,20	1112
			Накладные расходы			*12,78*	*36*
			Сметная прибыль			*29,42*	*82*
170	170	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Забутовка ям после выкорчевки. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	140,000	4511,02	631543
			Накладные расходы			*363,71*	*50919*
			Сметная прибыль			*334,15*	*46781*
			Раздел: Санитарная обрезка деревьев				
171	171	12-180101-0506 РСНБ РК 2015	Деревья лиственных пород диаметром свыше 350 мм. Вырезка сухих ветвей. Количество срезанных ветвей свыше 15	дерево	34,000	4037,77	137284
			Накладные расходы			*1470,44*	*49995*
			Сметная прибыль			*299,09*	*10169*
172	172	41-310104-0601 РСНБ РК 2015	Погрузка спиленных ветвей. Погрузка	т	5,100	577,34	2944
			Накладные расходы			*18,58*	*95*
			Сметная прибыль			*42,77*	*218*
173	173	41-010104-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	5,100	920,63	4695
			Накладные расходы			*29,62*	*151*
			Сметная прибыль			*68,19*	*348*
174	174	41-310104-0602 РСНБ РК 2015	Разгрузка спиленных ветвей. Разгрузка	т	5,100	397,20	2026
			Накладные расходы			*12,78*	*65*
			Сметная прибыль			*29,42*	*150*
			Раздел: Наружное освещение				
175	175	13-080205-0903 РСНБ РК 2015	Светильники, устанавливаемые на опоре	шт	12,000	6084,92	73019
			Накладные расходы			*1456,74*	*17481*
			Сметная прибыль			*450,74*	*5409*
176	176	23-070106-0311 РСНБ РК 2015	Светильник консольный светодиодный конусный, 60 Вт, GALAD Победа LED-60-K/K50	шт.	12,000	72506,51	870078
			Накладные расходы			*2332,90*	*27995*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*5370,85*	*64450*
177	177	13-080206-0402 РСНБ РК 2015	Провод тросовый до 4 в линии, сечение жил до 16 мм2. Прокладка	м линии	315,000	622,99	196241
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль			*178,93*	*56362*
178	178	23-061201-0916 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х 16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,315	*46,15* 306616,05	*14536* 96584
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль			*9865,38*	*3108*
179	179	24-040207-2606 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	17,000	*22712,30* 188,53	*7154* 3205
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль			*6,07*	*103*
180	180	24-040207-4402 РСНБ РК 2015	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	35,100	*13,97* 610,49	*237* 21428
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль			*19,64*	*689*
181	181	24-040207-0722 РСНБ РК 2015	Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	76,000	*45,22* 50,94	*1587* 3872
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль			*1,64*	*125*
182	182	24-040207-2809 РСНБ РК 2015	Колпачок концевой РК99.025 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12,000	*3,77* 508,48	*287* 6102
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль			*16,36*	*196*
183	183	24-040207-1817 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	19,000	*37,66* 2933,69	*452* 55740
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль			*94,39*	*1793*
184	184	24-040207-1818 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.272 ГОСТ Р 51177-98	шт.	13,000	*217,31* 4196,45	*4129* 54554
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль			*135,02*	*1755*
185	185	24-040207-5026 РСНБ РК 2015	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12,000	*310,85* 806,06	*4041* 9673
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль			*25,94*	*311*
186	186	24-040207-5031 РСНБ РК 2015	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW52 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12,000	*59,71* 930,39	*717* 11165
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль			*29,94*	*359*
187	187	24-040207-5027 РСНБ РК 2015	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW54 ГОСТ Р 51177-98	шт.	17,000	*68,92* 1352,28	*827* 22989
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль			*43,51*	*740*
188	188	24-040207-3229 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177-98	шт.	14,000	*100,17* 932,44	*1703* 13054
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль			*30,00*	*420*
189	189	24-040202-0827 РСНБ РК 2015	Зажимы поддерживающие SO270 ГОСТ Р 51177-98	шт.	5,000	*69,07* 3136,58	*967* 15683
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль			*100,92*	*505*
190	190	24-040207-4920 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	19,000	*232,34* 1879,27	*1162* 35706
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль			*60,47*	*1149*
191	191	24-040207-5512 РСНБ РК 2015	Комплект для сетей уличного освещения в составе: Корпус для предохранителей (ПВДН до 25А) SV29.25-1шт,Предохранитель 10А, габарит II SVV10.10 - 1 шт	шт.	2,000	*139,21* 8970,37	*2645* 17941
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль			*288,62*	*577*
192	192	13-080205-0301 РСНБ РК 2015	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников	шт.	17,000	*664,47* 4369,83	*1329* 74287
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль			*924,45*	*15716*
193	193	23-010201-0138 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	32,300	*323,69* 806,23	*5503* 26041
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль			*25,94*	*838*
194	194	11-130301-1421 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	м2	4,862	*59,72* 82,87	*1929* 403
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль			*12,52*	*61*
195	195	11-010203-0502 РСНБ РК 2015	Ямы, глубина до 2 м. Бурение ямокопателем. Группа грунтов 2	яма	13,000	*6,14* 396,66	*30* 5157
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль			*123,45*	*1605*
196	196	11-330304-0201 РСНБ РК 2015	Опоры одностоечные с кабельным вводом. Сборка и установка	опора	13,000	*29,38* 23695,36	*382* 308040
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль			*6623,40*	*86104*
197	197	23-010201-0170 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	42,900	*1755,21* 1760,86	*22818* 75541
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль			*56,66*	*2431*
						130,43	*5596*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
198	198	23-010201-0159 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 10705-80	м	42,900	1366,51	58623
			Накладные расходы			*43,97*	*1886*
			Сметная прибыль			*101,22*	*4342*
199	199	11-130301-1421 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	м2	54,561	82,87	4522
			Накладные расходы			*12,52*	*683*
			Сметная прибыль			*6,14*	*335*
200	200	11-060101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	3,250	25919,40	84238
			Накладные расходы			*3440,33*	*11181*
			Сметная прибыль			*1919,96*	*6240*
201	201	11-080101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	1,950	4620,95	9011
			Накладные расходы			*741,85*	*1447*
			Сметная прибыль			*342,29*	*667*
202	202	11-080101-0203 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты гравийное. Устройство	м3 основания	0,520	5704,45	2966
			Накладные расходы			*975,08*	*507*
			Сметная прибыль			*422,55*	*220*
203	203	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	42,000	344,24	14458
			Накладные расходы			*81,14*	*3408*
			Сметная прибыль			*25,50*	*1071*
204	204	23-060118-1104 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АПВГ 1х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,012	68598,21	823
			Накладные расходы			*2207,15*	*26*
			Сметная прибыль			*5081,35*	*61*
205	205	23-060144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,030	172009,60	5160
			Накладные расходы			*5534,41*	*166*
			Сметная прибыль			*12741,45*	*382*
206	206	21-130201-0103 РСНБ РК 2015	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы М8 ГОСТ 1759.0-87	т	0,001	523990,66	329
			Накладные расходы			*16859,42*	*11*
			Сметная прибыль			*38814,12*	*24*
207	207	21-130202-0104 РСНБ РК 2015	Гайка шестигранная диаметром резьбы от 12 мм до 14 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000	530783,86	138
			Накладные расходы			*17077,99*	*4*
			Сметная прибыль			*39317,32*	*10*
208	208	21-130202-0102 РСНБ РК 2015	Гайка шестигранная диаметром резьбы 8 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000	530783,86	61
			Накладные расходы			*17077,99*	*2*
			Сметная прибыль			*39317,32*	*4*
209	209	21-130203-0204 РСНБ РК 2015	Шайбы оцинкованные, диаметр 12 мм ГОСТ 11371-78	кг	0,130	608,89	79
			Накладные расходы			*19,59*	*3*
			Сметная прибыль			*45,10*	*6*
210	210	21-130203-0202 РСНБ РК 2015	Шайбы оцинкованные, диаметр 8 мм ГОСТ 11371-78	кг	0,019	663,24	13
			Накладные расходы			*21,34*	*0*
			Сметная прибыль			*49,13*	*1*
211	211	13-080205-0903 РСНБ РК 2015	Светильники, устанавливаемые на опоре	шт	3,000	6084,92	18255
			Накладные расходы			*1456,74*	*4370*
			Сметная прибыль			*450,74*	*1352*
212	212	23-070106-0311 РСНБ РК 2015	Светильник консольный светодиодный конусный, 60 Вт, GALAD Победа LED-60-К/К50	шт.	3,000	72506,51	217520
			Накладные расходы			*2332,90*	*6999*
			Сметная прибыль			*5370,85*	*16113*
213	213	13-080206-0402 РСНБ РК 2015	Провод тросовый до 4 в линии, сечение жил до 16 мм2. Прокладка	м линии	51,000	622,99	31772
			Накладные расходы			*178,93*	*9125*
			Сметная прибыль			*46,15*	*2354*
214	214	23-061201-0916 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х 16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,051	306616,05	15637
			Накладные расходы			*9865,38*	*503*
			Сметная прибыль			*22712,30*	*1158*
215	215	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	21,900	344,24	7539
			Накладные расходы			*81,14*	*1777*
			Сметная прибыль			*25,50*	*558*
216	216	23-060118-1104 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АПВГ 1х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,004	68598,21	268
			Накладные расходы			*2207,15*	*9*
			Сметная прибыль			*5081,35*	*20*
217	217	23-060144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,018	172009,60	3096
			Накладные расходы			*5534,41*	*100*
			Сметная прибыль			*12741,45*	*229*
218	218	24-040207-2606 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12,000	188,53	2262
			Накладные расходы			*6,07*	*73*
			Сметная прибыль			*13,97*	*168*
219	219	24-040207-4402 РСНБ РК 2015	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	16,800	610,49	10256
			Накладные расходы			*19,64*	*330*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
220	220	24-040207-0722 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль* Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-98 *Накладные расходы*	шт.	36,000	*45,22* 50,94	*760* 1834
221	221	24-040207-2809 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль* Колпачок концевой PK99.025 ГОСТ Р 51177-98 *Накладные расходы*	шт.	12,000	*1,64* *3,77* 508,48	*59* *136* 6102
222	222	24-040207-1817 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль* Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98 *Накладные расходы*	шт.	12,000	*16,36* *37,66* 2933,69	*196* *452* 35204
223	223	24-040207-1818 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль* Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.272 ГОСТ Р 51177-98 *Накладные расходы*	шт.	12,000	*94,39* *217,31* 4196,45	*1133* *2608* 50357
224	224	24-040207-5026 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль* Зажимы герметичные прокалывающие SLIW50 ГОСТ Р 51177-98 *Накладные расходы*	шт.	6,000	*135,02* *310,85* 806,06	*1620* *3730* 4836
225	225	24-040207-5031 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль* Зажимы герметичные прокалывающие SLIW52 ГОСТ Р 51177-98 *Накладные расходы*	шт.	6,000	*25,94* *59,71* 930,39	*156* *358* 5582
226	226	24-040207-5027 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль* Зажимы герметичные прокалывающие SLIW54 ГОСТ Р 51177-98 *Накладные расходы*	шт.	12,000	*29,94* *68,92* 1352,28	*180* *414* 16227
227	227	24-040207-3229 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль* Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177-98 *Накладные расходы*	шт.	6,000	*43,51* *100,17* 932,44	*522* *1202* 5595
228	228	24-040202-0827 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль* Зажимы поддерживающие SO270 ГОСТ Р 51177-98 *Накладные расходы*	шт.	6,000	*30,00* *69,07* 3136,58	*180* *414* 18819
229	229	24-040207-4920 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль* Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98 *Накладные расходы*	шт.	12,000	*100,92* *232,34* 1879,27	*606* *1394* 22551
230	230	13-080205-0301 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль* Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников *Накладные расходы*	шт.	3,000	*60,47* *139,21* 4369,83	*726* *1670* 13109
231	231	23-010201-0138 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль* Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 *Накладные расходы*	м	5,700	*924,45* *323,69* 806,23	*2773* *971* 4596
232	232	11-130301-1421 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль* Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177 *Накладные расходы*	м2	0,858	*25,94* *59,72* 82,87	*148* *340* 71
233	233	11-010203-0502 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль* Ямы, глубина до 2 м. Бурение ямокопателем. Группа грунтов 2 *Накладные расходы*	яма	3,000	*12,52* *6,14* 396,66	*11* *5* 1190
234	234	11-330304-0201 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль* Опоры одностоечные с кабельным вводом. Сборка и установка *Накладные расходы*	опора	3,000	*123,45* *29,38* 23695,36	*370* *88* 71086
235	235	23-010201-0170 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль* Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80 *Накладные расходы*	м	9,900	*6623,40* *1755,21* 1760,86	*19870* *5266* 17433
236	236	23-010201-0159 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль* Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 10705-80 *Накладные расходы*	м	9,900	*56,66* *130,43* 1366,51	*561* *1291* 13528
237	237	11-130301-1421 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль* Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177 *Накладные расходы*	м2	12,591	*43,97* *101,22* 82,87	*435* *1002* 1043
238	238	11-060101-0113 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль* Фундаменты-столбы бетонные. Устройство *Накладные расходы*	м3	0,750	*12,52* *6,14* 25919,40	*158* *77* 19440
239	239	11-080101-0201 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль* Основание под фундаменты песчаное. Устройство *Накладные расходы*	м3 основания	0,450	*3440,33* *1919,96* 4620,95	*2580* *1440* 2079
240	240	11-080101-0203 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль* Основание под фундаменты гравийное. Устройство *Накладные расходы*	м3 основания	0,120	*741,85* *342,29* 5704,45	*334* *154* 685
241	241	21-130201-0103 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль* Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы М8 ГОСТ 1759.0-87	т	0,000	*975,08* *422,55* 523990,66	*117* *51* 104

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*16859,42*	*3*
			Сметная прибыль			*38814,12*	*8*
242	242	21-130202-0104 РСНБ РК 2015	Гайка шестигранная диаметром резьбы от 12 мм до 14 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000	530783,86	32
			Накладные расходы			*17077,99*	*1*
			Сметная прибыль			*39317,32*	*2*
243	243	21-130202-0102 РСНБ РК 2015	Гайка шестигранная диаметром резьбы 8 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000	530783,86	19
			Накладные расходы			*17077,99*	*1*
			Сметная прибыль			*39317,32*	*1*
244	244	21-130203-0204 РСНБ РК 2015	Шайбы оцинкованные, диаметр 12 мм ГОСТ 11371-78	кг	0,030	608,89	18
			Накладные расходы			*19,59*	*1*
			Сметная прибыль			*45,10*	*1*
245	245	21-130203-0202 РСНБ РК 2015	Шайбы оцинкованные, диаметр 8 мм ГОСТ 11371-78	кг	0,006	663,24	4
			Накладные расходы			*21,34*	*0*
			Сметная прибыль			*49,13*	*0*
			Раздел: Спортивная площадка				
246	246	13-080205-0903 РСНБ РК 2015	Светильники, устанавливаемые на опоре	шт	1,000	6084,92	6085
			Накладные расходы			*1456,74*	*1457*
			Сметная прибыль			*450,74*	*451*
247	247	23-070106-0508 РСНБ РК 2015	Светильники прожекторного типа, мощность 60 Вт	шт.	1,000	66198,78	66199
			Накладные расходы			*2129,95*	*2130*
			Сметная прибыль			*4903,61*	*4904*
248	248	13-080205-0301 РСНБ РК 2015	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников	шт.	1,000	4369,83	4370
			Накладные расходы			*924,45*	*924*
			Сметная прибыль			*323,69*	*324*
249	249	23-010201-0138 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,900	806,23	1532
			Накладные расходы			*25,94*	*49*
			Сметная прибыль			*59,72*	*113*
250	250	11-130301-1421 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	м2	0,286	82,87	24
			Накладные расходы			*12,52*	*4*
			Сметная прибыль			*6,14*	*2*
251	251	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	20,000	344,24	6885
			Накладные расходы			*81,14*	*1623*
			Сметная прибыль			*25,50*	*510*
252	252	23-060144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,020	172009,60	3440
			Накладные расходы			*5534,41*	*111*
			Сметная прибыль			*12741,45*	*255*
253	253	11-340201-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,085	251414,52	21370
			Накладные расходы			*93632,86*	*7959*
			Сметная прибыль			*18623,30*	*1583*
254	254	23-010504-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	85,000	28,61	2432
			Накладные расходы			*0,92*	*78*
			Сметная прибыль			*2,12*	*180*
255	255	13-080206-2203 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	40,000	156,09	6244
			Накладные расходы			*40,05*	*1602*
			Сметная прибыль			*11,56*	*463*
256	256	13-080104-0201 РСНБ РК 2015	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования	шкаф	1,000	34307,30	34307
			Накладные расходы			*8692,94*	*8693*
			Сметная прибыль			*2541,28*	*2541*
257	257	СЧЕТ	Шкаф управления освещением ШУНО	шт	1,000	35964,00	35964
			Накладные расходы			*1157,14*	*1157*
			Сметная прибыль			*2664,00*	*2664*
			ИТОГО:				47857763
			В том числе :				
			Накладные расходы				5015652
			Сметная прибыль				2972502
			Итого с временными		1,04 %	416965,00	48274728
			Итого с зимними удорожаниями		1,35 %	546882,00	48821610
			Итого с НДС		12 %	5858593,00	54680203

Субподрядчик

ТОО "G.T.P" (Gas.Trans.Projekt.)

Исполнительный директор_____ **Бейсенова Д.Б.**
(подпись, расшифровка подписи)

МП

Генподрядчик

ТОО "ДЕЛОВОЙ СЛЬЯНС"

Директор _____ **Осепанов Ж.Б.**
(подпись, расшифровка подписи)

МП