Заказчик: ГУ "Мугалжарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Форма КС-3

Подрядчик: ТОО "Tesla-A"

Наименование объекта: Текущий ремонт водопропускных труб расположенный на автомобильной дороге въезд г. Жем

Договор: №81 от 25.07.2018г. Дополнительное соглашение №1 от 10.08.2018г., Дополнительное соглашение №2 от 17.09.2018г.

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь 2018 г.

Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	Стоимость выполненных работ, тенге				НДС 12%	Всего
	Сметная стоимость	в том числе				
		строительно-монтажные работы	оборудование, мебель и инвентарь	прочие затраты		
1	2	4	5	6	7	8
Всего по стройке:	**11 509 566**	**11509566**				**11 509 566**
В том числе за отчетный месяц	**5 610 623,14**	**5610623,14**				**5 610 623,14**

Заказчик
Руководитель _____ **Койшекенов Т.**

Подрядчик
Директор _____ **Наурызбаев А.К.**

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Мугалжарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Подрядчик: ТОО "Tesla-A"

Наименование объекта: Текущий ремонт водопропускных труб расположенный на автомобильной дороге въезд г. Жем

Договор: №81 от 25.07.2018г. Дополнительное соглашение №1 от 10.08.2018г., Дополнительное соглашение №2 от 17.09.2018г

Акт №2
выполненных работ за сентябрь месяц 2018г.

Составлена в текущих ценах на с 01.01.18 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Сметная прибыль	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1. Ремонт водопропускной трубы ПК7+65 одноочковая d=1,5м, L=13м									
2	1130-0404-0106	Звенья одноочковых труб, отверстие 1,5м. Укладка. НР=84%	м3 звеньев	1,66	18239,76 / 6145,18	4855,42 / 1120,48	30278 / 10201	8060 / 1860	10131 / 3233	43642
3	2104-0801-0129	Звенья железобетонные водопропускных труб круглые ЗК 10.100 (Блок №71), размерами 1940ммх1940ммх1000мм ГОСТ 24547-81	шт	2	85251 / -	- / -	170502 / -	- / -	- / 13640	184142
4	1130-0404-0302	Оголовки одноочковых труб входные отверстие труб до 2м. Сооружение. НР=84%	м3	1,57	11736,31 / 3014,65	4396,18 / 1021,66	18426 / 4733	6902 / 1604	5323 / 1900	25649
5	1130-0404-0305	Оголовки одноочковых труб выходные отверстие труб до 2м. Сооружение. НР=84%	м3	1,57	13487,26 / 3584,08	5574,52 / 1301,27	21175 / 5627	8752 / 2043	6443 / 2209	29827

7 1130-0404-0302	Монтаж блоков откосных стенок СТ-6 НР=84%	м3	6,68	11736,08	4395,96	78397	29365	22646	109127
				3014,52	1021,41	20137	6823	8083	
9 1130-0504-0103	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная . Устройство НР=84%	м2	57,62	4225,34	161,94	243464	9331	37073	302980
				718,01	47,95	41372	2763	22443	
10 1130-0504-0102	Гидроизоляция тела трубы и оголовков оклеечная (2 слоя). Устройство НР=84%	м2	19,2	4670,99	239,79	89683	4604	19172	117564
				1117,66	71,09	21459	1365	8708	
11 1127-0201-0701	Сооружения водосборные с проезжей части из открытых лотков. Устройство. НР=108%	м2	1,2	87805	15485,83	105366	18583	32910	149338
				19805,83	5587,5	23767	6705	11062	
12 1107-0106-0401	Панели стеновые. Заполнение вертикальных швов цементным раствором НР=118%	м, шва	30	557	164,1	16710	4923	9610	28426
				271,47	-	8144	-	2106	
13 1101-0204-0601	Наброска или призма каменная. Устройство НР=72%	м3	4	5791	3,75	23164	15	8166	33837
				2834	1,5	11336	6	2506	
	Итого по разделу 1					**1024532**			
	в том числе								
	Накладные расходы, тенге					151475			
	Сметная прибыль, тенге					75892			

Раздел 2. Ремонт водопропускной трубы ПК16+15 двухочковая d=1,5м, L=10м

15 1130-0404-0106	Звенья двухочковых труб, отверстие 1,5м. Укладка. НР=84%	м3 звеньев	3,32	18240,06	4855,72	60557	16121	20262	87285
				6145,48	1120,18	20403	3719	6466	

16 2104-0801-0129	Звенья железобетонные водопропускных труб круглые 3К 10.100 (Блок №71), размерами 1940ммх1940ммх1000мм ГОСТ 24547-81	шт	4	85251	-	341004	-	-	368284
				-	-	-	-	27280	
17 1130-0404-0302	Оголовки двухочковых труб входные отверстие труб до 2м. Сооружение. НР=84%	м3	3,14	11735,67	4395,86	36850	13803	10644	51294
				3014,33	1021,34	9465	3207	3800	
18 1130-0404-0305	Оголовки двухочковых труб выходные отверстие труб до 2м. Сооружение. НР=84%	м3	3,14	13487,9	5574,84	42352	17505	12886	59658
				3584,08	1301,59	11254	4087	4419	
20 1130-0404-0302	Монтаж блоков откосных стенок СТ-6 НР=84%	м3	6,68	11736,08	4395,96	78397	29365	22646	109127
				3014,52	1021,41	20137	6823	8083	
22 1130-0504-0103	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная . Устройство НР=84%	м2	112,3	4225,35	161,94	474507	18186	72253	590500
				718,01	47,93	80633	5383	43741	
23 1130-0504-0102	Гидроизоляция тела трубы и оголовков оклеечная (2 слоя). Устройство НР=84%	м2	38,4	4670,91	239,74	179363	9206	38344	235124
				1117,66	71,09	42918	2730	17417	
24 1127-0201-0701	Сооружения водосборные с проезжей части из открытых лотков. Устройство. НР=108%	м3	1,2	87805	15485,83	105366	18583	32910	149338
				19805,83	5587,5	23767	6705	11062	
25 1107-0106-0401	Панели стеновые. Заполнение вертикальных швов цементным раствором НР=118%	м, шва	60	557,02	164,12	33421	9847	19220	56852
				271,47	-	16288	-	4211	

26 1101-0204-0601	Наброска или призма каменная. Устройство НР=72%	м3	4	5791	3,75	23164	15	8166	33837
				2834	1,5	11336	6	2506	
	Итого по разделу 2					**1741299**			
	в том числе								
	Накладные расходы, тенге					237333			
	Сметная прибыль, тенге					128985			

Раздел 3. Ремонт водопропускной трубы ПК30+12 двухочковая d=1,5м, L=10м

28 1130-0404-0106	Звенья двухочковых труб, отверстие 1,5м. Укладка. НР=84%	м3 звеньев	3,32	18240,06	4855,72	60557	16121	20262	87285
				6145,48	1120,18	20403	3719	6466	
29 2104-0801-0129	Звенья железобетонные водопропускных труб круглые ЗК 10.100 (Блок №71), размерами 1940ммх1940ммх1000мм ГОСТ 24547-81	шт	4	85251	-	341004	-	-	368284
				-	-	-	-	27280	
30 1130-0404-0302	Оголовки двухочковых труб входные отверстие труб до 2м. Сооружение. НР=84%	м3	3,14	11735,67	4395,86	36850	13803	10644	51294
				3014,33	1021,34	9465	3207	3800	
31 1130-0404-0305	Оголовки двухочковых труб выходные отверстие труб до 2м. Сооружение. НР=84%	м3	3,14	13487,9	5574,84	42352	17505	12886	59658
				3584,08	1301,59	11254	4087	4419	
33 1130-0404-0302	Монтаж блоков откосных стенок СТ-6 НР=84%	м3	6,68	11736,08	4395,96	78397	29365	22646	109127
				3014,52	1021,41	20137	6823	8083	
35 1130-0504-0103	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная . Устройство НР=84%	м2	112,3	4225,35	161,94	474507	18186	72253	590500
				718,01	47,93	80633	5383	43741	

36 1130-0504-0102	Гидроизоляция тела трубы и оголовков оклеечная (2 слоя). Устройство НР=84%	м2	38,4	4670,91	239,74	179363	9206	38344	235124
				1117,66	71,09	42918	2730	17417	
37 1127-0201-0701	Сооружения водосборные с проезжей части из открытых лотков. Устройство. НР=108%	м3	1,2	87805	15485,83	105366	18583	32910	149338
				19805,83	5587,5	23767	6705	11062	
38 1107-0106-0401	Панели стеновые. Заполнение вертикальных швов цементным раствором НР=118%	м, шва	60	557,02	164,12	33421	9847	19220	56852
				271,47	-	16288	-	4211	
39 1101-0204-0601	Наброска или призма каменная. Устройство НР=72%	м3	4	5791	3,75	23164	15	8166	33837
				2834	1,5	11336	6	2506	
	Итого по разделу 3					**1741299**			
	в том числе								
	Накладные расходы, тенге					237333			
	Сметная прибыль, тенге					128985			

Раздел 4. Ремонт водопропускной трубы ПК37+95 двухочковая d=1м, L=10м

41 1101-0101-0308	Отрывка существующего фундамента трубы в отвал грунта 2 группы НР=72%	м3	0,9	140	133,33	126	120	24	162
				6,67	30	6	27	12	
43 1130-0404-0102	Звенья двухочковых труб, отверстие 1м. Укладка. НР=84%	м3 звеньев	8,4	21435,24	5705,48	180056	47926	60047	259311
				7192,02	1317,98	60413	11071	19208	
44 2104-0801-0109	Звенья железобетонные водопропускных труб круглые ЗК 4.100 (Блок №13), размерами 1240ммх1240ммх1000мм ГОСТ 24547-81	шт	24	40153	-	963672	-	-	1040766

				-	-	-	-	77094	
45 1130-0404-0301	Оголовки двухочковых труб входные отверстие труб до 1,25м. Сооружение. НР=84%	м3	3,14	13561,15	5435,99	42582	17069	13238	60285
				3750,32	1268,47	11776	3983	4466	
46 1130-0404-0305	Оголовки двухочковых труб выходные отверстие труб до 2м. Сооружение. НР=84%	м3	3,14	11466,56	4257,32	36005	13368	10057	49747
				2824,52	988,54	8869	3104	3685	
48 1130-0404-0301	Монтаж блоков откосных стенок СТ-4 НР=84%	м3	3,92	13561,73	5436,22	53162	21310	16526	75263
				3750,26	1268,62	14701	4973	5575	
50 1130-0504-0103	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная . Устройство НР=84%	м2	57,62	4225,35	161,94	243465	9331	37072	302980
				718,01	47,93	41372	2762	22443	
51 1130-0504-0102	Гидроизоляция тела трубы и оголовков оклеечная (2 слоя). Устройство НР=84%	м2	19,2	4670,91	239,74	89681	4603	19172	117562
				1117,66	71,09	21459	1365	8708	
52 1127-0201-0701	Сооружения водосборные с проезжей части из открытых лотков. Устройство. НР=108%	м3	1,9	87806,84	15487,37	166833	29426	52107	236455
				19805,79	5587,37	37631	10616	17515	
53 1107-0106-0401	Панели стеновые. Заполнение вертикальных швов цементным раствором НР=118%	м, шва	30	557	164,1	16710	4923	9610	28426
				271,47	-	8144	-	2106	
54 1101-0204-0601	Наброска или призма каменная. Устройство НР=72%	м3	4	5791	3,75	23164	15	8166	33837
				2834	1,5	11336	6	2506	

	Итого по разделу 4					**2204793**			
	в том числе								
	Накладные расходы, тенге					226019			
	Сметная прибыль, тенге					163318			

Раздел 5. Ремонт водопропускной трубы ПК47+40 одноочковая d=1м, L=10м

55 1130-0404-0102	Демонтаж звеньев двухочковых труб, отв. 1м НР=84%	м3	8,4	10317,98	4564,4	86671	38341	48037	145485
				5753,57	1054,4	48330	8857	10777	
56 1101-0101-0308	Отрывка существующего фундамента трубы в отвал грунта 2 группы НР=72%	м3	0,8	138,75	132,5	111	106	21	142
				6,25	30	5	24	11	
58 1130-0404-0102	Звенья одноочковых труб, отверстие 1м. Укладка. НР=84%	м3 звеньев	4,2	21435,48	5705,71	90029	23964	30023	129656
				7191,9	1318,1	30206	5536	9604	
59 2104-0801-0109	Звенья железобетонные водопропускных труб круглые ЗК 4.100 (Блок №13), размерами 1240ммх1240ммх1000мм ГОСТ 24547-81	шт	2	40153	-	80306	-	-	86730
				-	-	-	-	6424	
60 1130-0404-0304	Оголовки одноочковых труб выходные отверстие труб до 1,25м. Сооружение. НР=84%	м3	3,14	11466,56	4257,32	36005	13368	10057	49747
				2824,52	988,54	8869	3104	3685	
62 1130-0404-0301	Монтаж блоков откосных стенок СТ-6 НР=84%	м3	6,68	13561,83	5436,23	90593	36314	28162	128255
				3750,3	1268,56	25052	8474	9500	
64 1130-0504-0103	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная . Устройство НР=84%	м2	57,62	4225,34	161,94	243464	9331	37073	302980
				718,01	47,95	41372	2763	22443	

65 1130-0504-0102	Гидроизоляция тела трубы и оголовков оклеечная (2 слоя). Устройство НР=84%	м2	19,2	4670,99	239,79	89683	4604	19172	117564
				1117,66	71,09	21459	1365	8708	
66 1127-0201-0701	Сооружения водосборные с проезжей части из открытых лотков. Устройство. НР=108%	м2	1,2	87805	15485,83	105366	18583	32910	149338
				19805,83	5587,5	23767	6705	11062	
67 1107-0106-0401	Панели стеновые. Заполнение вертикальных швов цементным раствором НР=118%	м, шва	30	557	164,1	16710	4923	9610	28426
				271,47	-	8144	-	2106	
68 1101-0204-0601	Наброска или призма каменная. Устройство НР=72%	м3	4	5791	3,75	23164	15	8166	33837
				2834	1,5	11336	6	2506	
	Итого по разделу 5					**1172161**			
	в том числе								
	Накладные расходы, тенге					223232			
	Сметная прибыль, тенге					86827			

Раздел 6. Ремонт водопропускной трубы ПК55+55 одноочковая d=1м, L=10м

70 1130-0404-0102	Звенья одноочковых труб, отверстие 1м. Укладка. НР=84%	м3 звеньев	4,2	21435,48	5705,71	90029	23964	30023	129656
				7191,9	1318,1	30206	5536	9604	
71 2104-0801-0109	Звенья железобетонные водопропускных труб круглые ЗК 4.100 (Блок №13), размерами 1240ммх1240ммх1000мм ГОСТ 24547-81	шт	2	40153	-	80306	-	-	86730
				-	-	-	-	6424	
72 1130-0404-0304	Оголовки одноочковых труб выходные отверстие труб до 1,25м. Сооружение. НР=84%	м3	3,14	11466,56	4257,32	36005	13368	10057	49747
				2824,52	988,54	8869	3104	3685	

74 1130-0404-0301	Монтаж блоков откосных стенок СТ-6 НР=84%	м3	6,68	13561,83	5436,23	90593	36314	28162	128255
				3750,3	1268,56	25052	8474	9500	
76 1130-0504-0103	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная . Устройство НР=84%	м2	57,62	4225,34	161,94	243464	9331	37073	302980
				718,01	47,95	41372	2763	22443	
77 1130-0504-0102	Гидроизоляция тела трубы и оголовков оклеечная (2 слоя). Устройство НР=84%	м2	19,2	4670,99	239,79	89683	4604	19172	117564
				1117,66	71,09	21459	1365	8708	
78 1127-0201-0701	Сооружения водосборные с проезжей части из открытых лотков. Устройство. НР=108%	м2	1,2	87805	15485,83	105366	18583	32910	149338
				19805,83	5587,5	23767	6705	11062	
79 1107-0106-0401	Панели стеновые. Заполнение вертикальных швов цементным раствором НР=118%	м, шва	30	557	164,1	16710	4923	9610	28426
				271,47	-	8144	-	2106	
80 1101-0204-0601	Наброска или призма каменная. Устройство НР=72%	м3	4	5791	3,75	23164	15	8166	33837
				2834	1,5	11336	6	2506	
	Итого по разделу 6					**1026534**			
	в том числе								
	Накладные расходы, тенге					175174			
	Сметная прибыль, тенге					76040			

Раздел 7. Перевозки стройматериалов

81 4102-0103-1010	Перевозка щебня самосвалами вне карьеров. Грузоплдъемность 20т. Класс груза 1. расстояние 10 км.	т	149,867	291	-	43611	-	-	47100
				-	-	-	-	3489	

82 4102-0103-1010	Перевозка камня самосвалами вне карьеров. Грузоплдъемность 20т. Класс груза 1. расстояние 10 км.	т	43,632	291	-	12697	-	-	13713
				-	-	-	-	1016	
83 4101-0204-1170	Перевозка сборных ж/бетонных изделий бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 14т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 170км	т	3,3865	4928	-	16689	-	-	18024
				-	-	-	-	1335	
	Итого по разделу 7					**78837**			
	в том числе								
	Накладные расходы, тенге					-			
	Сметная прибыль, тенге					5840			
	Итого по разделу на подряд, тенге					**8 989 453**			
	Временные здания и сооружения (3,9 %) К=0,8				280471	9269924			
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (5,4285 %)				503218	9773142			

Итого по сметному расчету:

- в текущих ценах с 01.01.18 г. 9773142

Конкурсная скидка 4162519

Итого **5610623,14**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Мугалжарский районный отдел жилищно-
Койшекенов Т.

Подрядчик
Директор ТОО "Tesla-A"
Наурызбаев А.К.

Технический надзор
Директор ТОО "Оразбай - 2005"
Кыдыралин Г.А.