Заказчик: ГУ "Мугалжарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Форма КС-3

Подрядчик: ТОО "Tesla-A"

Наименование объекта: Текущий ремонт водопропускных труб расположенный на автомобильной дороге въезд г. Жем

Договор: №81 от 25.07.2018г. Дополнительное соглашение №1 от 10.08.2018г.

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат за август 2018 г.

Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	Стоимость выполненных работ, тенге				НДС 12%	Всего
	Сметная стоимость	в том числе				
		строительно-монтажные работы	оборудование, мебель и инвентарь	прочие затраты		
1	2	4	5	6	7	8
Всего по стройке:	**5 898 942,86**	**5898942,86**				**5 898 942,86**
В том числе за отчетный месяц	**5 898 942,86**	**5898942,86**				**5 898 942,86**

Заказчик

Руководитель _____ **Койшекенов Т.**

Подрядчик

Директор _____ **Наурызбаев А.К.**

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Мугалжарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Подрядчик: ТОО "Tesla-A"

Наименование объекта: Текущий ремонт водопропускных труб расположенный на автомобильной дороге въезд г. Жем

Договор: №81 от 25.07.2018г. Дополнительное соглашение №1 от 10.08.2018г.

Акт №1
выполненных работ за август месяц 2018г.

Составлена в текущих ценах на с 01.01.18 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Сметная прибыль	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1. Ремонт водопропускной трубы ПК7+65 одноочковая d=1,5м, L=13м									
1	1130-0101-0101	Подготовка щебеночные под тело трубы. Устройство НР=84%	м3	10,32	6772,29	239,92	69890	2476	17767	94669
					1938,37	111,14	20004	1147	7013	
6	2104-0803-0107	Стенки портальные железобетонные оголовков круглых водопропускных труб Блок №36 (СТ 12) Ст РК 937-92	шт	2	88453	-	176906	-	-	191058
					-	-	-	-	14152	
8	2104-0803-0206	Стенки откосные железобетонные водопропускных труб СТ6пл (Блок №40пл) размерами 2700 ммх2790мм х 300мм СТ РК 937-92	шт	4	79117	-	316468	-	-	341785
					-	-	-	-	25317	
		Итого по разделу 1					**627513**			
		в том числе Накладные расходы, тенге					17767			

	Сметная прибыль, тенге					46482			
Раздел 2. Ремонт водопропускной трубы ПК16+15 двухочковая d=1,5м, L=10м									
14 1130-0101-0101	Подготовка щебеночные под тело трубы. Устройство	м3	12	6772,17	239,92	81266	2879	20659	110079
	НР=84%			1938,37	111,14	23260	1334	8154	
19 2104-0803-0107	Стенки портальные железобетонные оголовков круглых водопропускных труб Блок №36 (СТ 12) Ст РК 937-92	шт	4	88453	-	353812	-	-	382117
				-	-	-	-	28305	
21 2104-0803-0206	Стенки откосные железобетонные водопропускных труб СТ6пл (Блок №40пл) размерами 2700 ммх2790мм х 300мм СТ РК 937-92	шт	4	79117	-	316468	-	-	341785
				-	-	-	-	25317	
	Итого по разделу 2					**833982**			
	в том числе								
	Накладные расходы, тенге					20659			
	Сметная прибыль, тенге					61776			
Раздел 3. Ремонт водопропускной трубы ПК30+12 двухочковая d=1,5м, L=10м									
27 1130-0101-0101	Подготовка щебеночные под тело трубы. Устройство	м3	12	6772,17	239,92	81266	2879	20659	110079
	НР=84%			1938,37	111,14	23260	1334	8154	
32 2104-0803-0107	Стенки портальные железобетонные оголовков круглых водопропускных труб Блок №36 (СТ 12) Ст РК 937-92	шт	4	88453	-	353812	-	-	382117
				-	-	-	-	28305	

34 2104-0803-0206	Стенки откосные железобетонные водопропускных труб СТ6пл (Блок №40пл) размерами 2700 ммх2790мм х 300мм СТ РК 937-92	шт	4	79117	-	316468	-	-	341785
				-	-	-	-	25317	
	Итого по разделу 3					**833982**			
	в том числе								
	Накладные расходы, тенге					20659			
	Сметная прибыль, тенге					61776			

Раздел 4. Ремонт водопропускной трубы ПК37+95 двухочковая d=1м, L=10м

40 1130-0404-0102	Демонтаж звеньев двухочковых труб, отверстие 1м НР=84%	м3	8,4	10317,98	4564,4	86671	38341	48037	145485
				5753,57	1054,4	48330	8857	10777	
42 1130-0101-0101	Подготовка щебеночные под тело трубы. Устройство НР=84%	м3	10,32	6772,29	239,92	69890	2476	17767	94669
				1938,37	111,14	20004	1147	7013	
47 2104-0803-0105	Стенки портальные железобетонные оголовков круглых водопропускных труб Блок №34 (СТ 10) СТ РК 937-92	шт	4	58379	-	233516	-	-	252197
				-	-	-	-	18681	
49 2104-0803-0204	Стенки откосные железобетонные водопропускных труб СТ4пл (Блок №38пл) размерами 1850ммх2270мм х300мм СТ РК 937-92	шт	4	53576	-	214304	-	-	231448
				-	-	-	-	17144	
	Итого по разделу 4					**723800**			
	в том числе								
	Накладные расходы, тенге					17767			
	Сметная прибыль, тенге					42838			

Раздел 5. Ремонт водопропускной трубы ПК47+40 одноочковая d=1м, L=10м

57 1130-0101-0101	Подготовка щебеночные под тело трубы. Устройство НР=84%	м3	10,02	6772,06	239,82	67856	2403	17249	91914
				1938,32	111,08	19422	1113	6808	
61 2104-0803-0107	Стенки портальные железобетонные оголовков круглых водопропускных труб Блок №36 (СТ 12) СТ РК 937-92	шт	2	88453	-	176906	-	-	191058
				-	-	-	-	14152	
63 2104-0803-0206	Стенки откосные железобетонные водопропускных труб СТ6пл (Блок №40пл) размерами 2700ммх2790мм х300мм СТ РК 937-92	шт	4	79117	-	316468	-	-	341785
				-	-	-	-	25317	
	Итого по разделу 5					**624758**			
	в том числе								
	Накладные расходы, тенге					17249			
	Сметная прибыль, тенге					46278			

Раздел 6. Ремонт водопропускной трубы ПК55+55 одноочковая d=1м, L=10м

69 1130-0101-0101	Подготовка щебеночные под тело трубы. Устройство НР=84%	м3	10,02	6772,06	239,82	67856	2403	17249	91914
				1938,32	111,08	19422	1113	6808	
73 2104-0803-0107	Стенки портальные железобетонные оголовков круглых водопропускных труб Блок №36 (СТ 12) СТ РК 937-92	шт	2	88453	-	176906	-	-	191058
				-	-	-	-	14152	
75 2104-0803-0206	Стенки откосные железобетонные водопропускных труб СТ6пл (Блок №40пл) размерами 2700ммх2790мм х300мм СТ РК 937-92	шт	4	79117	-	316468	-	-	341785

					-	-	-	-	25317	
	Итого по разделу 6						**624758**			
	в том числе									
	Накладные расходы, тенге						17249			
	Сметная прибыль, тенге						46278			
Раздел 7. Перевозки стройматериалов										
83 4101-0204-1170	Перевозка сборных ж/бетонных изделий бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 14т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 170км	т	217,4135	4928	-		1071414	-	-	1157127
				-	-		-	-	85713	
	Итого по разделу 7						**1157127**			
	в том числе									
	Накладные расходы, тенге						-			
	Сметная прибыль, тенге						85713			
	Итого по разделу на подряд, тенге						**5 425 918**			
	Временные здания и сооружения (3,9 %) К=0,8					169289	5595207			
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (5,4285 %)					303736	5898943			
	Итого по сметному расчету:									
	- в текущих ценах с 01.01.18 г.						**5898942,86**			

Заказчик:

Руководитель ГУ "Мугалжарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Койшекенов Т.

Технический надзор

Подрядчик
Директор ТОО "Tesla-A"

Наурызбаев А.К.