Заказчик: Восточно-Казахстанский областной филиал АО "НК "ҚазАвтоЖол" БИН 130 941 001 824, ИИК KZ47 070K K1KS 0153 5004, БИК KKMFKZ2A,
ГУ Комитет Казначейства Министерства финансов Республики Казахстан
Подрядчик: ТОО "АНИС" БИН 970 740 003 004, ИИК KZ91 896K ZT01 2203 0374, БИК ZAJSKZ22, АО "Заман-Банк"

Акт выполненных работ №1 от 21.07.2017г.
за июль 2017 года

Выполнение работ по программе 091 "Ремонт и организация содержания, направленные на улучшение качества автомобильных дорог общего пользования" подпрограмма 100 "Капитальный, средний и текущий ремонт, содержание, озеленение, диагностика и инструментальное обследование автомобильных дорог республиканского значения"

Договор №18 от 23.04.2017г.

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	Общая стоимость выполненных работ на начало 2017г.	Стоимость работ по доп.соглашению на 2017г.	Сумма полученного аванса в 2017г.	Ранее заактированные суммы по выполненным работам на начало месяца в текущем году	Выполненный объем работ по настоящему акту	Сумма удержания аванса по настоящему акту	Удержание 5% с выполненных работ по настоящему акту	Сумма к перечислению по выполненным работам по настоящему акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения А-20 "Караганда-Аягоз-Тарбагатай-Бугаз" км 640-650	тенге	210 560 000,00	0,00	0,00	63 168 000,00	0,00	49 965 732,48	14 989 719,74	2 498 286,63	32 477 726,11
	в том числе:										
	без НДС		188 000 000,00	0,00	0,00	56 400 000,00	0,00	44 612 261,14	13 383 678,34	2 230 613,06	28 997 969,74
	НДС		22 560 000,00	0,00	0,00	6 768 000,00	0,00	5 353 471,34	1 606 041,40	267 673,57	3 479 756,37

Подрядчик:

ТОО "АНИС"
Директор
_____ Асланян Ф.Г.

Заказчик:

ВК ОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол"
Заместитель директора
_____ Ахметов О.С.

Директор РГУ "Шығыжолдарзертхана"
_____ Жумадилов Н.С.

		- в текущих ценах К= 2,5686055922		43 737 510,9						
		Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)		874 750,22						
		Сметная стоимость в текущем уровне цен		44 612 261,14						
		НДС (12 %)		5 353 471,34						
		Стоимость строительства		49 965 732,48						

Работу сдал:
Директор ТОО "АНИС" Асланян Ф.Г.
Представитель
РГУ "Шығысжоллаборатория" Жанузаков Д.Д.

Принял:
Куратор гл.спец ОЭиБД
Начальник ОККиПР Сейітқанов А.А.

Начальник ОЭиБД Ескенов А.А.

Начальник ОПЭРиМ Есжанова Л.М.
Расценки проверил:

Заказчик: Восточно-Казахстанский областной филиал Акционерного общества "Национальной компании "ҚазАвтоЖол"
Подрядчик: ТОО "АНИС"
Наименование объекта: **Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения А-20 "Караганда-Аягоз-Тарбагатай-Бугаз" км 640-650**
Договор №2 от 06.05.2016г.

Акт выполненных работ №1 от 21.07.2017г.
за июль 2017 года

составлена в ценах 2001г.

49 965 732,48

№ п.п.	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость ед. тенге Всего з/пл раб	Стоимость ед. тенге Эксп.маш. в т.ч. з/п	Общая стоимость, тенге Всего	Общая стоимость, тенге Основная зар.плата	Общая стоимость, тенге Эксп.маш. в т.ч. з/пл	Накладные расходы тенге	Накладные расходы %	Затраты труда на обслуж. машин на един.	Затраты труда на обслуж. машин всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Ремонт пучинистых мест			**м2**	**200,00**									
1	1-17-8	Разработка грунта 2 группы экскаватором	м3	200,00	37,02	35,3855	7404	327	7077	2177	97%	0,01132	2
	к=1,15 общ по	емкостью ковша 0,65м3 с погрузкой в			1,63	9,591			1918			0,03281	7
	прилож 4 п.3	автосамосвалы											
2	ССЦПГ,03г.	Транспорт пучинистого грунта до 1км	т	350,00	19,70	19,70	6895		6895	1379	100%		
		у=1,75т/м3				3,94			1379				
3	1-20-2	Грубая планировка грунта 2 группы	м3	200,00	3,72	3,24	744	96	648	310	97%	0,00332	1
		бульдозером на отвале			0,48	1,12			224			0,00371	1
4	КСМ	Песчано-гравийная смесь	м3	170,00	1069,16		181758						
5	1-27-5	Обратная засыпка тела насыпи ПГС	м3	170,00	3,853	3,853	655	0	655	220	97%	0,0044	1
	к=1,15 общ по	бульдозером 79кВт с перемещением до 5м				1,334			227				
	прилож 4 п.3												
6	1-134-1	Уплотнение грунта 2 группы	м3	170,00	24,78	5,198	4213	3329	884	3229	97%	0,124	21
	к=1,15 общ по	пневматическими трамбовками			19,58	0			0				
	прилож 4 п.3												
Ремонт с использованием технологии холодного ресайклинга													
7	27-50-4	Устройство нижнего слоя покрытия методом	м2	60000	34,24	25,788	2054160	506880	1547280	1298506	133%	0,0365	2189
	примен.	холодного ресайклирования Н=15см, с использо-			8,45	7,824			469440			0,02866	1719
	к=1,2	ванием материалов существующей дорожной											
		одежды, укрепленной цементом											
8	КСМ	Щебень фракционный М800 фр.10-20мм	м3	1 350	1 330,16		1 795 720						
9	КСМ	стоимость портландцемента М-400 расход 110кг на 1м3	тн	990,00	8 613,6		8 527 430						
10	31-1-1	Вода (0,00668+0,04)м3	м3	2 800,80	5,00		14 004						
		Всего					**12 592 982,71**	**510632**	**1563439**	**1305822**			**3940**
		Накладные расходы							**473188**				
		Нормативная труд-ть Накл/100*5%	тг				**1 305 821,92**						
		Сметная з/плата 15%						195873					653
		Итого:	тг				**13 898 804,63**						
		Ненормируемые и непредвиденные	тг				**833 928,28**						
		затраты 6%											
		Всего по смете	тг				**14 732 732,91**	706505	1563439	1305822			4593
									473188				
		Сметная з/плата	тг				1 179 693,23						
		Нормативная трудоемкость	чел.час				4 593,16						
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)					**147 327,33**						
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)					**58 930,93**						
		Итого по сметному расчету:											
		- в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге					**14 938 991,17**						