Заказчик **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Компания Строй Индустрия"**
организация, адрес, телефон, факс

Договор **№40/03/19 от 18.03.2019 год**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Строительство врачебной амбулатории на 25 посещений в смену в с.Кольжат Уйгурского района Алматинской области**
наименование, адрес

Объект **Здание амбулатории**

А К Т
о приемке выполненных работ за ноябрь месяц 2019 года

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей, рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: Фасад								
1	1	Е0115-155-2	**Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности силикатная**	369,4	48,49	0,14	17912	52	12412	0,19	69
				м2	31,95	0,05	11802	18	105	0	0
2	2	Е0115-155-2	**Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности силикатная**	34	48,49	0,14	1649	5	1142	0,19	6
				м2	31,95	0,05	1086	2	105	0	0
3	3	Е0115-155-2	**Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности силикатная**	18	48,49	0,14	873	3	605	0,19	3
				м2	31,95	0,05	575	1	105	0	0
4	4	Е0115-64-2	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором потолка**	103	104,25	1,42	10738	146	7773	0,45	46
				м2	71,33	0,54	7347	56	105	0	0
5	5	Е0115-157-2	**Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности силикатная**	103	38,8	0,14	3996	14	2434	0,13	13
				м2	22,46	0,05	2313	5	105	0	0
6	6	Е0111-27-1	**Устройство покрытий на цементном растворе из бетонных, цементных или мозаичных плиток**	32	191,09	16,79	6115	537	4640	0,73	23
				м2	111,6	6,28	3571	201	123	0,03	1
7	7	С143003-29 Изм. и доп. вып. 25	**Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 60 мм ГОСТ 17608-91**	32,64	552		18017				
				м2							
8	8	С143001-4 Изм. и доп. вып. 25	**Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010**	0,96	3697		3549				
				м3							
9	9	Е0115-18-11 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03-2002	**Облицовка стен в общественных зданиях с карнизными, плинтусными и угловых плитками на цементном растворе и на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону**	6,2	2018,97	4,62	12518	29	1834	1,66	10
				м2	281,24	3,14	1744	19	104	0,02	0
10	10	Е0111-27-1	**Устройство покрытий на цементном растворе из бетонных, цементных или мозаичных плиток**	8,7	191,09	16,79	1662	146	1261	0,73	6
				м2	111,6	6,28	971	55	123	0,03	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	11	С143003-29 Изм. и доп. вып. 25	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 60 мм ГОСТ 17608-91	8,874	552		4898				
				м2							
12	12	С143001-4 Изм. и доп. вып. 25	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	0,26	3697		961				
				м3							
13	13	Е0115-18-11 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03-2002	Облицовка стен в общественных зданиях с карнизными, плинтусными и угловых плитками на цементном растворе и на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	2,2	2018,97	4,62	4442	10	651	1,66	4
				м2	281,24	3,14	619	7	104	0,02	0
14	14	Е0111-27-1	Устройство покрытий на цементном растворе из бетонных, цементных или мозаичных плиток	15	191,09	16,79	2866	252	2175	0,73	11
				м2	111,6	6,28	1674	94	123	0,03	0
15	15	С143003-29 Изм. и доп. вып. 25	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 60 мм ГОСТ 17608-91	15,3	552		8446				
				м2							
16	16	С143001-4 Изм. и доп. вып. 25	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	0,48	3697		1775				
				м3							
17	17	Е0115-18-11 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03-2002	Облицовка стен в общественных зданиях с карнизными, плинтусными и угловых плитками на цементном растворе и на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	5	2018,97	4,62	10095	23	1479	1,66	8
				м2	281,24	3,14	1406	16	104	0,02	0
18	18	Е0111-27-1	Устройство покрытий на цементном растворе из бетонных, цементных или мозаичных плиток	5,7	191,09	16,79	1089	96	826	0,73	4
				м2	111,6	6,28	636	36	123	0,03	0
19	19	С143003-29 Изм. и доп. вып. 25	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 60 мм ГОСТ 17608-91	5,814	552		3209				
				м2							
20	20	С143001-4 Изм. и доп. вып. 25	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	0,17	3697		628				
				м3							
21	21	Е0115-18-11 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03-2002	Облицовка стен в общественных зданиях с карнизными, плинтусными и угловых плитками на цементном растворе и на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	2	2018,97	4,62	4038	9	592	1,66	3
				м2	281,24	3,14	562	6	104	0,02	0
22	22	Е0111-27-1	Устройство покрытий на цементном растворе из бетонных, цементных или мозаичных плиток	6	191,09	16,79	1147	101	870	0,73	4
				м2	111,6	6,28	670	38	123	0,03	0
23	23	С143003-29 Изм. и доп. вып. 25	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 60 мм ГОСТ 17608-91	6,12	552		3378				
				м2							
24	24	С143001-4 Изм. и доп. вып. 25	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	0,18	3697		665				
				м3							
25	25	Е0115-18-11 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03-2002	Облицовка стен в общественных зданиях с карнизными, плинтусными и угловых плитками на цементном растворе и на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	2,2	2018,97	4,62	4442	10	651	1,66	4
				м2	281,24	3,14	619	7	104	0,02	0
26	26	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	26,4	585,74	1,24	15464	33	4829	0,97	26
				м2	222,86	0,47	4045	12	119	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	27	Е0115-36-1 Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-14-2005	Облицовка стен на клее листовыми материалами	9,5	516,59	4,97	4908	47	1154	0,71	7
				м2	222,86	1,5	2117	14	105	0,01	0
28	28	С11011-3134 Изм. и доп. вып. 24	Плита ориентированно-стружечная OSB-3, ГОСТ 10632-2007, П-А, I, Е1, толщина 15 мм	9,5	495		4703				
				м2							
29	29	Е0112-7-5 Изм. и доп. вып. 12	Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	6	937,21	8,2	5623	49	1971	1,71	10
				м2	272,95	3,08	1638	18	119	0,01	0
30	30	Е0112-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой	6	12,58	0,99	75	6	85	0,07	0
				м2	11,59	0,38	70	2	119	0	0
31	31	Е0109-53-2	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали	0,0141	9850,48	1162,95	139	16	95	46,6	1
				т	7357,5	108	104	2	90	0,53	0
			Итого по разделу: Фасад				139776				
			Раздел: Полы								
32	32	Е0111-27-7 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухих смесей с приготовлением раствора в построечных условиях из плит керамогранитных	125,72	1416,48	30,36	178080	3817	21697	0,8	101
				м2	132,85	7,46	16702	938	123	0,04	5
33	33	Е0111-36-2	Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2	210,78	1004,11	4,9	211646	1033	15646	0,38	81
				м2	58,5	1,85	12331	390	123	0,01	2
34	34	Е0111-27-6#Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток	97,6	1013,27	15,2	98895	1484	21689	1,07	104
				м2	173,3	7,37	16914	719	123	0,04	4
35	35	Е0111-27-6#Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток	42,72	1013,27	15,2	43287	649	9493	1,07	46
				м2	173,3	7,37	7403	315	123	0,04	2
36	36	Е0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	285,5	123,31	0,16	35205	46	5706	0,09	26
				м	16,18	0,07	4619	20	123	0	0
37	37	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	207	135,76	0,32	28102	66	10627	0,24	49
				м	41,63	0,11	8617	23	123	0	0
38	38	Е0111-39-5 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство плинтусов керамогранитных	112,8	705,24	1,3	79551	146	5450	0,23	26
				м	38,61	0,67	4355	76	123	0	0
			Раздел: Окна								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	39	Е0110-91-6#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2	51	346,04	18,87	17648	962	8741	0,82	42
				м2	136,44	6,39	6958	326	120	0,03	2
40	40	Е0110-22-2	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м	51	210,48	5,58	10734	285	5886	0,59	30
				м2	94,05	2,12	4797	108	120	0,01	1
41	41	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	7,563	575,05	1,24	4349	9	1383	0,97	7
				м2	153,23	0,47	1159	4	119	0	0
42	42	Е0110-91-1#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема до 2 м2	1,1	498,08	19,17	548	21	313	1,38	2
				м2	230,97	6,18	254	7	120	0,03	0
43	43	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	0,175	575,05	1,24	101	0	32	0,97	0
				м2	153,23	0,47	27	0	119	0	0
44	44	Е0110-91-1#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема до 2 м2	1,3	498,09	19,17	648	25	370	1,38	2
				м2	230,97	6,18	300	8	120	0,03	0
45	45	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	0,225	575,05	1,24	129	0	41	0,97	0
				м2	153,23	0,47	34	0	119	0	0
46	46	Е0109-45-3	Монтаж навесных панелей из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке	4,81	965,99	28,84	4646	139	4057	4,98	24
				м2	927	10,15	4459	49	90	0,04	0
47	47	Е0109-45-3	Монтаж навесных панелей из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке	4,87	965,99	28,84	4704	140	4108	4,98	24
				м2	927	10,15	4514	49	90	0,04	0
48	48	Е0109-45-3	Монтаж навесных панелей из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке	2,14	965,99	28,84	2067	62	1805	4,98	11
				м2	927	10,15	1984	22	90	0,04	0
49	49	Е0110-7-3	Обшивка каркасных стен плитами древесно-стружечными толщиной 16 мм	1,92	129,31	4,32	248	8	284	0,75	1
				м2	121,5	1,64	233	3	120	0,01	0
50	50	Е0109-45-3	Монтаж навесных панелей из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке	10,12	965,99	28,84	9776	292	8536	4,98	50
				м2	927	10,15	9381	103	90	0,04	0
51	51	Е0110-22-3	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема более 2 м	10,12	143,05	3,84	1448	39	802	0,4	4
				м2	64,58	1,44	654	15	120	0,01	0
52	52	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	2,36	575,05	1,24	1357	3	432	0,97	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				м2	153,23	0,47	362	1	119	0	0
53	53	Е0109-45-3	Монтаж навесных панелей из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке	5,84	965,99	28,84	5641	168	4926	4,98	29
				м2	927	10,15	5414	59	90	0,04	0
54	54	Е0110-22-3	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема более 2 м	5,84	143,05	3,84	835	22	463	0,4	2
				м2	64,58	1,44	377	8	120	0,01	0
55	55	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	0,59	575,05	1,24	339	1	108	0,97	1
				м2	153,23	0,47	90	0	119	0	0
56	56	Е0110-15-1	Устройство слуховых окон	8	3170,41	81,61	25363	653	9547	6,08	49
				шт	963	31,5	7704	252	120	0,15	1
57	57	Е0110-91-2#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема более 2 м2	5,62	378,28	18,53	2126	104	1094	0,93	5
				м2	156,07	6,18	877	35	120	0,03	0
			Итого по разделу: Полы				768937				
			Раздел: Двери								
58	58	Е0110-23-2 Изм. и доп. вып. 16 СН РК 8.02-05-2002	Установка блоков в дверные наружные проемы площадью более 3 м2 в каменных стенах	2,541	324,3	83,13	824	211	512	0,8	2
				м2	138,83	29,17	353	74	120	0,12	0
59	59	Е0110-16-1	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами спаренными в стенах каменных, площадь проема до 2 м2	0,6084	828,63	71,29	504	43	217	1,64	1
				м2	272,25	25,25	166	15	120	0,1	0
60	60	Е0110-23-1 Изм. и доп. вып. 16 СН РК 8.02-05-2002	Установка блоков в дверные наружные проемы площадью до 3 м2 в каменных стенах	5,082	399,07	102,53	2028	521	1142	0,9	5
				м2	151,65	35,67	771	181	120	0,14	1
61	61	Е0110-23-1 Изм. и доп. вып. 16 СН РК 8.02-05-2002	Установка блоков в дверные наружные проемы площадью до 3 м2 в каменных стенах	7,56	399,07	102,53	3017	775	1699	0,9	7
				м2	151,65	35,67	1146	270	120	0,14	1
62	62	Е0110-16-7	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами раздельными /раздельно-спаренными/ в стенах деревянных рубленых, площадь проема до 2 м2	1,81	1896,99	35,58	3433	64	1817	4,66	8
				м2	823,5	13,43	1490	24	120	0,07	0
63	63	Е0110-23-1 Изм. и доп. вып. 16 СН РК 8.02-05-2002	Установка блоков в дверные наружные проемы площадью до 3 м2 в каменных стенах	12,705	399,07	102,53	5070	1303	2856	0,9	11
				м2	151,65	35,67	1927	453	120	0,14	2
64	64	Е0110-23-1 Изм. и доп. вып. 16 СН РК 8.02-05-2002	Установка блоков в дверные наружные проемы площадью до 3 м2 в каменных стенах	21,21	399,07	102,53	8464	2175	4768	0,9	19
				м2	151,65	35,67	3216	757	120	0,14	3
65	65	Е0110-23-1 Изм. и доп. вып. 16 СН РК 8.02-05-2002	Установка блоков в дверные наружные проемы площадью до 3 м2 в каменных стенах	17,64	399,07	102,53	7040	1809	3965	0,9	16
				м2	151,65	35,67	2675	629	120	0,14	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
66	66	Е0110-23-1 Изм. и доп. вып. 16 СН РК 8.02-05-2002	Установка блоков в дверные наружные проемы площадью до 3 м2 в каменных стенах	35,91	399,07	102,53	14331	3682	8072	0,9	32
				м2	151,65	35,67	5446	1281	120	0,14	5
67	67	Е0110-23-1 Изм. и доп. вып. 16 СН РК 8.02-05-2002	Установка блоков в дверные наружные проемы площадью до 3 м2 в каменных стенах	10,605	399,07	102,53	4232	1087	2384	0,9	10
				м2	151,65	35,67	1608	378	120	0,14	1
68	68	Е0110-16-7	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами раздельными /раздельно-спаренными/ в стенах деревянных рубленых, площадь проема до 2 м2	2,552	1896,99	35,58	4841	91	2563	4,66	12
				м2	823,5	13,43	2102	34	120	0,07	0
69	69	Е0110-90-2	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен	5,67	330,85	32,08	1876	182	1935	1,49	8
				м2	272,25	12,13	1544	69	120	0,06	0
70	70	Е0110-23-5	Установка блоков .люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2	1,21	375,5	30,89	454	37	296	1,23	1
				м2	191,93	11,68	232	14	120	0,06	0
71	71	Е0110-23-5	Установка блоков .люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2	1,21	375,5	30,89	454	37	296	1,23	1
				м2	191,93	11,68	232	14	120	0,06	0
			Итого по разделу: Двери				56569				
			Раздел: Витражи								
72	72	Е0110-92-2#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема более 3 м2	12	328,76	20,41	3945	245	1892	0,74	9
				м2	124,24	7,13	1491	86	120	0,03	0
73	73	Е0110-92-2#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема более 3 м2	9,24	328,76	20,41	3038	189	1457	0,74	7
				м2	124,24	7,13	1148	66	120	0,03	0
74	74	Е0110-92-2#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема более 3 м2	6,66	328,76	20,41	2190	136	1050	0,74	5
				м2	124,24	7,13	827	47	120	0,03	0
			Итого по разделу: Витражи				9172				
			Раздел: Внутренняя отделка								
75	75	Е0115-37-2 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Облицовка потолков декоративными плитами типа Акмигран по деревянному каркасу с относом 5 см с установкой каркасов	137,31	1590,18	16,15	218348	2217	156891	6,49	891

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				м2	1084,3	3,89	148885	535	105	0,02	3
76	76	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	320,89	182,4	2,33	58530	748	27666	0,49	157
				м2	81,23	0,88	26066	282	105	0	1
77	77	Е0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	48,28	17,43	0,12	842	6	699	0,09	4
				м2	13,73	0,05	663	2	105	0	0
78	78	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	860,94	163,49	2,1	140755	1808	59500	0,39	336
				м2	65,03	0,79	55987	680	105	0	3
79	79	Е0115-180-1	Простая окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами, по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленными под окраску	49,69	79,3	1,19	3940	56	1114	0,14	6
				м2	22,28	0,45	1040	21	105	0	0
80	80	Е0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	244,96	17,43	0,12	4270	29	3544	0,09	23
				м2	13,73	0,05	3363	12	105	0	0
81	81	Е0110-7-3	Обшивка каркасных стен плитами древесно-стружечными толщиной 16 мм	27,67	129,31	4,32	3578	120	4089	0,75	21
				м2	121,5	1,64	3362	45	120	0,01	0
82	82	С11011-597	Плиты древесностружечные, тип Д, с односторонним лакокрасочным матовым покрытием группы III /нитроцеллюлозное/	0,2767	33900		9380				
				100м2							
83	83	Е0115-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке	51,15	164,44	1,88	8411	96	4244	0,47	24
				м2	78,3	0,72	4005	37	105	0	0
84	84	Е0115-17-5 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03-2002	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	12,8	1028,3	4,62	13162	59	3436	1,52	19
				м2	254,97	3,14	3264	40	104	0,02	0
85	85	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	114,51	562,23	6,33	64381	725	37891	1,79	205
				м2	312,75	2,39	35813	274	105	0,01	1
86	86	Е0115-64-5 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	!!! Отрицательное значение в параметре стоимость материалов. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм оконных и дверных откосов плоских	105,07	229,32	6,12	24095	643	15855	0,81	85
				м2	141,39	2,32	14856	244	105	0,01	1
87	87	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	95,63	131,87	2,1	12611	201	6609	0,39	37
				м2	65,03	0,79	6219	76	105	0	0
88	88	Е0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	9,44	17,43	0,12	165	1	137	0,09	1
				м2	13,73	0,05	130	0	105	0	0
			Итого по разделу: Внутренняя отделка				552742				
			Раздел: Отмостка								
89	89	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	11,88	1199,72	100,89	14253	1199	2271	0,85	10
				м3	123,75	38,25	1470	454	118	0,18	2
90	90	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	118,8	446,38	0	53030	0	3911	0,14	17
				м2	24,75	0	2940	0	133	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
91	91	Е0127-55-2 Изм. и доп. вып. 14	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к норме 27-55-1	831,6	71,14	0	59160	0	4402	0,02	19
				м2	3,98	0	3310	0	133	0	0
			Итого по разделу: Отмостка				126443				
			Раздел: Планерка территории								
92	92	Е0101-16-10	Разработка грунта 4 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,6 м3	1190	44,88	43,62	53407	51914	14934	0,01	10
				м3	1,23	11,71	1464	13932	97	0,04	49
93	93	Е0101-18-2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3	780	47,43	44,84	36995	34974	12409	0,02	14
				м3	2,59	13,81	2020	10772	97	0,05	40
94	94	С010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	4415,4	19,7		86983				
				т							
95	95	Е0101-33-12	Возведение насыпей из резервов экскаваторами "Драглайн", с ковшом вместимостью 0,5 м3, в грунтах 4 группы	510	69,87	68,18	35634	34770	10632	0,01	6
				м3	1,7	19,79	867	10094	97	0,07	35
96	96	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	56	25,65	5,38	1436	301	1101	0,13	7
				м3	20,27	0	1135	0	97	0	0
97	97	Е0101-85-3	Разравнивание кавальеров /отвалов/ бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), при перемещении грунта 3 группы до 10 м	1887	14,46	14,46	27286	27285	7500	0	0
				м3	0	4,1	0	7732	97	0,02	30
			Итого по разделу: Планерка территории				241741				
			Раздел: Ограждения								
98	98	Е0107-25-1	Устройство ворот распашных с установкой металлических столбов	2	4676,39	1172,83	9353	2346	9946	17,8	36
				шт	3217,5	334,76	6435	670	140	1,28	3
99	99	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	3	16,36	0,05	49	0	16	0,03	0
				м2	5,81	0,02	17	0	90	0	0
100	100	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	3	16,58	0,02	50	0	11	0,02	0
				м2	4,16	0	12	0	90	0	0
			Итого по разделу: Ограждения				9452				
			Раздел: Ограждения Ос-1								
101	101	Е0107-24-11	Установка оград металлических по железобетонным столбам без цоколя из сетчатых панелей высотой до 1,7 м	27	506,06	240,24	13664	6486	11912	1,42	38
				м	249,75	65,38	6743	1765	140	0,24	6
102	102	С143001-5 Изм. и доп. вып. 25	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010	0,585	3786		2215				
				м3							
103	103	С12021-117 Изм. и доп. вып. 25	Стойки фахверка	0,1294	93846		12139				
				т							
104	104	С12021-268 Изм. и доп. вып. 25	Сварная решетка ограждения	0,3546	111158		39421				
				т							
105	105	С11011-759	Сетка плетеная с квадратными ячейками N20 из оцинкованной проволоки, d 2 мм	41,21	257		10591				
				м2							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
106	106	Е0107-25-8	Устройство калиток с установкой столбов металлических	1	1488,85	33,47	1489	33	2027	7,85	8
				шт	1435,5	12,65	1436	13	140	0,06	0
107	107	С12021-117 Изм. и доп. вып. 25	Стойки фахверка	0,01	93846		934				
				т							
108	108	С12021-268 Изм. и доп. вып. 25	Сварная решетка ограждения	0,0354	111158		3933				
				т							
109	109	С11011-759	Сетка плетеная с квадратными ячейками N20 из оцинкованной проволоки, d 2 мм	3,14	257		807				
				м2							
110	110	С143001-5 Изм. и доп. вып. 25	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010	0,09	3786		341				
				м3							
			Итого по разделу: Ограждения Ос-1				85371				
			Раздел: Устройство покрытий								
111	111	Е0127-82-1	Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/	1100,13	19,95	15,58	21948	17140	9555	0,01	10
				м2	1,03	5,5	1133	6051	133	0,03	30
112	112	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	165,019	698,16	73,75	115210	12171	7253	0,14	24
				м3	21,38	11,67	3528	1926	133	0,04	7
113	113	Е0127-53-3	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБ	1100,13	456,58	15,35	502297	16889	16095	0,03	37
				м2	5,94	5,06	6535	5567	133	0,02	19
114	114	Е0127-54-3	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным крупнозернистым смесям типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	4400,52	54,14	0	238244	0	59	0	0
				м2	0,01	0	44	0	133	0	0
115	115	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	1100,13	498,83	15,35	548778	16889	16095	0,03	37
				м2	5,94	5,06	6535	5567	133	0,02	19
116	116	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	456	373,24	6,63	170197	3024	66978	0,7	318
				м	108,68	1,76	49558	801	133	0,01	3
117	117	С143003-10 Изм. и доп. вып. 25	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	21,05	14850		312593				
				м3							
118	118	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	73,38	572,66	68,13	42022	4999	3332	0,14	11
				м3	21,38	12,76	1569	936	133	0,04	3
119	119	Е0127-82-2	Устройство дорожного корыта глубиной до 500 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/	733,8	33,43	29,06	24531	21324	11019	0,01	7
				м2	1,03	10,26	756	7529	133	0,05	37

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
120	120	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	73,38	698,16	73,75	51231	5412	3225	0,14	11
				м3	21,38	11,67	1569	856	133	0,04	3
121	121	Е0127-57-2	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком	733,8	835,68	42,08	513222	30878	70493	0,38	280
				м2	57,38	14,85	42105	10897	133	0,07	53
122	122	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	175	373,24	6,63	65317	1160	25704	0,7	122
				м	108,68	1,76	19019	307	133	0,01	1
123	123	С143003-9 Изм. и доп. вып. 25	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	8,07	14646		118193				
				м3							
			Итого по разделу: Устройство покрытий				2823783				
			Раздел: Озеленение								
124	124	Е0147-25-2	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов без внесения растительной земли вручную	1242,86	24,82	0	30848	0	39794	0,17	215
				м2	24,82	0	30848	0	129	0	0
125	125	Е0147-25-6	Посев вручную газонов партерных, мавританских и обыкновенных	1242,86	19,01	0	23627	0	13163	0,05	65
				м2	8,21	0	10204	0	129	0	0
126	126	Е0147-6-16	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли вручную в естественном грунте, размеры 0,8х0,6 м	15	452,93	0	6794	0	8764	3,15	47
				яма	452,93	0	6794	0	129	0	0
127	127	Е0147-9-4	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 0,8х0,6 м	15	544,06	190,7	8161	2861	6950	1,8	27
				шт	312,3	46,89	4685	703	129	0,2	3
128	128	С143012-52	Туя обыкновенная, с комом размером 0,5х0,4 м, высотой 1,5-2м	15	2430		36450				
				шт							
129	129	Е0147-6-8	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли вручную, с добавлением растительной земли до 50%, размеры 0,3х0,3 м	15	167,18	0	2508	0	3235	1,16	17
				яма	167,18	0	2508	0	129	0	0
130	130	Е0147-9-2	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 0,3х0,3 м	15	134,78	25,57	2022	384	2216	0,62	9
				шт	108,68	5,85	1630	88	129	0,03	0
131	131	С143012-45	Кустарники лиственных пород /сирень, форзиция, бузина, спирея, жимолость, лох, бирючина, снежноягодник/, с комом размером 0,3х0,3 м	15	649		9735				
				шт							
			Итого по разделу: Озеленение				120145				
			Раздел: МаФы								
132	132	У1-43-3	Скамья прямолинейная, секция ПС-1, типа I, строительные работы	6	9155,54	432,17	54933	2593	9066	7,9	47
				скамья	1295,25	143,82	7772	863	105	0,7	4
133	133	У1-49-7	Урна металическая вариант II, строительные работы	6	5447,64	27,54	32686	165	3902	3,7	22
				урна	613,8	5,64	3683	34	105	0,03	0
134	134	У1-49-9	Урна типа II, монтаж металлоконструкций	6	1471,62	2,5	8830	15	1919	2,1	13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				урна	355,42	0	2133	0	90	0	0
135	135	У1-39-4	Площадка для мусоросборников типа 2, строительные работы	1	18263,76	63,54	18264	64	2528	11	11
				площадка	1881	19,74	1881	20	133	0,1	0
136	136	С12022-17	Бункеры для сбора мусора из камер открытого мусоропровода в сборе тип Р-8 размером 1430х530х1160 мм	3	10300		30900				
				шт							
			Итого по разделу: МаФы				145613				
			Раздел: Надворный туалет								
137	137	Е0101-13-5	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	1,8	33,67	32,1	61	58	24	0,01	0
				м3	1,57	12,33	3	22	97	0,05	0
138	138	Е0101-11-16	Разработка грунта 4 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,25 м3	21	30,13	29,1	633	611	190	0,01	0
				м3	1,03	8,28	22	174	97	0,03	1
139	139	Е0101-164-4	Разработка грунта 4 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	2,5	659,25	0	1648	0	1862	3,56	9
				м3	659,25	0	1648	0	113	0	0
140	140	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	1,8	134,1	0	241	0	273	0,97	2
				м3	134,1	0	241	0	113	0	0
141	141	Е0101-27-6	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м	23,5	3,82	3,82	90	90	30	0	0
				м3	0	1,32	0	31	97	0	0
142	142	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	25,3	25,65	5,38	649	136	497	0,13	3
				м3	20,27	0	513	0	97	0	0
143	143	Е0106-24-1	Устройство стен, днищ и перекрытий при отношении высоты к ширине до 1 при толщине стен до 300 мм	6,44	5310,24	493,75	34198	3180	5269	3,81	25
				м3	609,75	169,52	3927	1092	105	0,67	4
144	144	Е0113-13-1	Первый слой битумной грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей	1,55	24,42	0,07	38	0	11	0,04	0
				м2	8,06	0,02	12	0	90	0	0
145	145	Е0113-13-2	Последующий слой битумной грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей	1,55	17,59	0,05	27	0	11	0,04	0
				м2	8,06	0,02	12	0	90	0	0
146	146	Е0110-9-2	Устройство чистых перегородок дощатых однослойных	21,5	750,35	14,05	16132	302	4735	1,19	26
				м2	178,2	5,31	3831	114	120	0,03	1
147	147	Е0110-23-3 Изм. и доп. вып. 16 СН РК 8.02-05-2002	Установка блоков в дверные наружные и внутренние проемы площадью до 3 м2 в деревянных нерубленных стенах	2,7	235,98	31,85	637	86	657	1,15	3
				м2	190,8	12,04	515	33	120	0,06	0
148	148	С12062-2 Изм. и доп. вып. 26	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92	2,7	4250		11475				
				м2							
149	149	С11011-792	Скобяные изделия для однопольных дверей для встроенных шкафов	2	843		1686				
				комплект							
150	150	С11011-821	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	4	308		1232				
				шт							
151	151	С11011-813	Задвижка накладная	2	142		284				
				шт							
152	152	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	0,075	19556,66	316,57	1467	24	325	22,5	2
				м3	3487,5	119,25	262	9	120	0,58	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
153	153	Е0111-33-2	Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм	9,6	1057,61	11,03	10153	106	1173	0,6	6
				м2	95,18	4,14	914	40	123	0,02	0
154	154	Е0110-14-1	Установка стропил	0,095	18188,19	334,28	1728	32	402	22,1	2
				м3	3397,5	126	323	12	120	0,62	0
155	155	Е0112-7-2 Изм. и доп. вып. 12	Устройство кровель различных типов из волнистых асбестоцементных листов, среднего профиля по деревянной обрешетке с ее устройством	7,3	577,3	7,95	4214	58	604	0,42	3
				м2	66,6	2,97	486	22	119	0,01	0
156	156	Е0110-23-5	Установка блоков люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2	0,4	375,5	30,89	150	12	98	1,23	0
				м2	191,93	11,68	77	5	120	0,06	0
157	157	С12068-40	Щиты перекрытий деревянные шириной 250, 300 мм Щ12-1А; Щ12-2Б; Щ15-1А; Щ15-2Б; Щ18-1А; Щ18-2Б; Щ21-1А; Щ21-2Б	0,4	1810		724				
				м2							
158	158	Е0110-9-2	Устройство чистых перегородок дощатых однослойных	1,5	728,27	14,05	1092	21	330	1,19	2
				м2	178,2	5,31	267	8	120	0,03	0
			Итого по разделу: Надворный туалет				88560				
			Раздел: Корчевка деревьев и кустарников								
159	159	Е0101-195-1	Корчевка деревьев диаметром до 16 см, с трелевкой до 100 м в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями с трактором мощностью 79 кВт (108 л.с.)	100	41,73	34,3	4173	3430	1403	0,05	5
				дерево	7,43	12,61	743	1261	70	0,04	4
160	160	Е0101-205-5	Корчевка среднего кустарника и мелколесья в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 118 кВт (160 л.с.)	0,05	9606,25	9606,25	480	480	67	0	0
				га	0	1912,5	0	96	70	6,25	0
161	161	Е0101-208-7	Стребание срезанного или выкорчеванного густого кустарника и мелколесья корчевателями-собирателями, с перемещением до 20 м на тракторе 118 кВт (160 л.с)	0,05	9975,13	9975,13	499	499	70	0	0
				га	0	1985,94	0	99	70	6,49	0
162	162	Е0101-199-1	Засыпка ям подкоренных бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.)	100	18,7	18,7	1870	1870	454	0	0
				яма	0	6,49	0	649	70	0,02	2
163	163	С01031-А19-1	Погрузка леса круглого при автомобильных перевозках	27	148,6	0	4012	0	0	0	0
				т	0	0	0	0		0	0
164	164	С010333-А5-3	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 3	27	74,5		2012				
				т							
			Итого по разделу: Корчевка деревьев и кустарников				13045				
			Раздел: Терапевтическое отделение								
165	165	Ц0134-72-1	Облучатель бактерицидный, настенный	1	1599,47	0	1599	0	1424	10	10
				компл	1581,75	0	1582	0	90	0	0
166	166	Ц0134-72-1	Облучатель бактерицидный, настенный	1	1599,47	0	1599	0	1424	10	10
				компл	1581,75	0	1582	0	90	0	0
167	167	Ц0134-33-3	Светильник стоматологический	1	1435,11	0	1435	0	1278	8	8
				компл	1419,75	0	1420	0	90	0	0
168	168	Ц0128-911-2	Шкаф холодильный	1	1850,15	38	1850	38	1628	12	12
				шт	1793,25	15,75	1793	16	90	0,09	0
169	169	Ц0134-72-1	Облучатель бактерицидный, настенный	1	1599,47	0	1599	0	1424	10	10
				компл	1581,75	0	1582	0	90	0	0
170	170	Ц0134-51-3	Аппарат для лечения током надтональной частоты	2	1490,29	0	2981	0	2653	8	16
				шт	1473,75	0	2948	0	90	0	0
171	171	Ц0134-51-4	Аппарат для местной дарсонвализации ламповый	1	1569,04	0	1569	0	1397	9	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				комп.л	1552,5	0	1553	0	90	0	0
172	172	Ц0134-51-5	Аппарат для низкочастотной магнитотерапии	1	3612,94	0	3613	0	3220	20	20
				комп.л	3577,5	0	3578	0	90	0	0
173	173	Ц0134-21-1	Ингалятор аэрозолей универсальный	1	3524,06	0	3524	0	3119	18	18
				комп.л	3465	0	3465	0	90	0	0
174	174	Ц0134-21-1	Ингалятор аэрозолей универсальный	1	3524,06	0	3524	0	3119	18	18
				комп.л	3465	0	3465	0	90	0	0
175	175	Ц0134-72-1	Облучатель бактерицидный, настенный	1	1599,47	0	1599	0	1424	10	10
				комп.л	1581,75	0	1582	0	90	0	0
176	176	Ц0134-72-1	Облучатель бактерицидный, настенный	1	1599,47	0	1599	0	1424	10	10
				комп.л	1581,75	0	1582	0	90	0	0
177	177	Ц0128-911-2	Шкаф холодильный	1	1850,15	38	1850	38	1628	12	12
				шт	1793,25	15,75	1793	16	90	0,09	0
178	178	Ц0134-72-1	Облучатель бактерицидный, настенный	1	1599,47	0	1599	0	1424	10	10
				комп.л	1581,75	0	1582	0	90	0	0
179	179	Ц0128-911-2	Шкаф холодильный	1	1850,15	38	1850	38	1628	12	12
				шт	1793,25	15,75	1793	16	90	0,09	0
180	180	Ц0134-72-1	Облучатель бактерицидный, настенный	1	1599,47	0	1599	0	1424	10	10
				комп.л	1581,75	0	1582	0	90	0	0
			Итого по разделу: Терапевтическое отделение				33393				
			Раздел: Стоматологическое отделение								
181	181	Ц0134-71-4	Камера дезинфекционная электрическая ЦНИДИ	1	8258,46	3,88	8258	4	7231	46	46
				комп.л	8032,5	2,25	8033	2	90	0,01	0
182	182	Ц0134-2-1	Стерилизатор воздушный, объем рабочей камеры 20, 40, 80 дм3, масса до 0,065 т	1	4660,88	0	4661	0	4131	25	25
				комп.л	4590	0	4590	0	90	0	0
183	183	Ц0134-33-7	Установка стоматологическая универсальная, типы: УС-30, "Пробамат", УС-10/100, массой до 0,15 т	1	10424,25	0	10424	0	9254	58	58
				комп.л	10282,5	0	10283	0	90	0	0
184	184	Ц0134-72-1	Облучатель бактерицидный, настенный	1	1599,47	0	1599	0	1424	10	10
				комп.л	1581,75	0	1582	0	90	0	0
185	185	Ц0134-72-1	Облучатель бактерицидный, настенный	1	1599,47	0	1599	0	1424	10	10
				комп.л	1581,75	0	1582	0	90	0	0
			Итого по разделу: Стоматологическое отделение				26543				
			Раздел: Детское отделение								
186	186	Ц0134-72-1	Облучатель бактерицидный, настенный	1	1599,47	0	1599	0	1424	10	10
				комп.л	1581,75	0	1582	0	90	0	0
187	187	Ц0134-72-1	Облучатель бактерицидный, настенный	1	1599,47	0	1599	0	1424	10	10
				комп.л	1581,75	0	1582	0	90	0	0
188	188	Ц0128-911-2	Шкаф холодильный	2	1850,15	38	3700	76	3256	12	24
				шт	1793,25	15,75	3587	32	90	0,09	0
189	189	Ц0134-72-1	Облучатель бактерицидный, настенный	1	1599,47	0	1599	0	1424	10	10
				комп.л	1581,75	0	1582	0	90	0	0
190	190	Ц0134-33-3	Светильник стоматологический	1	1435,11	0	1435	0	1278	8	8
				комп.л	1419,75	0	1420	0	90	0	0
191	191	Ц0128-911-2	Шкаф холодильный	1	1850,15	38	1850	38	1628	12	12
				шт	1793,25	15,75	1793	16	90	0,09	0
192	192	Ц0134-72-1	Облучатель бактерицидный, настенный	1	1599,47	0	1599	0	1424	10	10
				комп.л	1581,75	0	1582	0	90	0	0
193	193	Ц0134-72-1	Облучатель бактерицидный, настенный	1	1599,47	0	1599	0	1424	10	10
				комп.л	1581,75	0	1582	0	90	0	0
			Итого по разделу: Детское отделение				14983				
			Раздел: Акушерско-гинекологическое отделение								
194	194	Ц0134-71-4	Камера дезинфекционная электрическая ЦНИДИ	1	8258,46	3,88	8258	4	7231	46	46

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
195	195	Ц0134-72-1	Облучатель бактерицидный, настенный	компл	8032,5	2,25	8033	2	90	0,01	0
				1	1599,47	0	1599	0	1424	10	10
196	196	Ц0134-111-2	Кресло гинекологическое с гидравлическим приводом	компл	1581,75	0	1582	0	90	0	0
				1	1281,99	0	1282	0	1142	7	7
197	197	Ц0134-33-3	Светильник3	компл	1269	0	1269	0	90	0	0
				1	1435,11	0	1435	0	1278	8	8
198	198	Ц0128-911-2	Шкаф холодильный	компл	1419,75	0	1420	0	90	0	0
				1	1850,15	38	1850	38	1628	12	12
				шт	1793,25	15,75	1793	16	90	0,09	0
			Итого по разделу: Акушерско-гинекологическое отделение				14425				
			Раздел: Отделение для взятия проб и анализов								
199	199	Ц0128-911-2	Шкаф холодильный	1	1850,15	38	1850	38	1628	12	12
				шт	1793,25	15,75	1793	16	90	0,09	0
200	200	Ц0134-72-1	Облучатель бактерицидный, настенный	1	1599,47	0	1599	0	1424	10	10
				компл	1581,75	0	1582	0	90	0	0
201	201	Ц0134-72-1	Облучатель бактерицидный, настенный	1	1599,47	0	1599	0	1424	10	10
				компл	1581,75	0	1582	0	90	0	0
			Итого по разделу: Отделение для взятия проб и анализов				5049				
			Раздел: Административно-хозяйственные помещения								
202	202	Ц0134-2-1	Стерилизатор воздушный, объем рабочей камеры 20, 40, 80 дм3, масса до 0,065 т	2	4660,88	0	9322	0	8262	25	50
				компл	4590	0	9180	0	90	0	0
203	203	Ц0134-72-1	Облучатель бактерицидный, настенный	1	1599,47	0	1599	0	1424	10	10
				компл	1581,75	0	1582	0	90	0	0
204	204	Ц0134-72-1	Облучатель бактерицидный, настенный	1	1599,47	0	1599	0	1424	10	10
				компл	1581,75	0	1582	0	90	0	0
205	205	Ц0133-811-2	Машина стиральная для тряпья, загрузка 50 кг	1	4327,43	53,78	4327	54	3787	26	26
				шт	4207,5	0	4208	0	90	0	0
			Итого по разделу: Административно-хозяйственные помещения				16848				
			Раздел: Силовое электрооборудование и электроосвещение								
206	206	Е0121-23-1	Монтаж вводно-распределительных устройств	1	2070	0	2070	0	1312	6,98	7
				шкаф	1215	0	1215	0	108	0	0
207	207	75-6-46	Вводно-распределительная панель ВРУ-1-21-10, номинальный ток панели 200 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 1х250 А, количество и номинальный ток аппаратов линий ППН2 2х60 + ПН2 4х100 А ГОСТ 30011.1-2012	1	70459		70459				
				шт.							
			Отпускная цена		70459		70459				
			Сметная стоимость оборудования		*		*70459*				
208	208	Ц0108-591-3	Выключатель одноклавишный полугерметический и герметический	2	134,8	3,6	270	7	219	0,68	1
				шт	115	0,2	230	0	95	0	0
209	209	С151801-214 Изм. и доп. вып. 26	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	2	100		200				
				шт.							
210	210	Ц0108-572-3	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм	7	1299,3	68,3	9095	478	2198	2	14
				шт	317	13,5	2219	95	95	0,08	1
211	211	С151803-620 Изм. и доп. вып. 24	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-18з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	2	1369		2738				
				шт.							
212	212	С151803-619 Изм. и доп. вып. 24	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-12з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	1	1188		1188				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
213	213	С151803-622 Изм. и доп. вып. 24	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-36з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.							
				2	1985		3970				
214	214	С151803-620 Изм. и доп. вып. 24	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-18з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.							
				1	1369		1369				
215	215	С151803-690 Изм. и доп. вып. 24	Щиты с монтажной панелью модели ЩМП-1-0 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.							
				1	2402		2402				
216	216	Ц0108-591-3	Выключатель одноклавишный полугерметический и герметический	шт.							
				72	134,8	3,6	9706	259	7880	0,68	49
				шт	115	0,2	8280	14	95	0	0
217	217	С151801-249 Изм. и доп. вып. 26	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.							
				6	315		1890				
218	218	С151801-214 Изм. и доп. вып. 26	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.							
				28	100		2800				
219	219	С151801-161 Изм. и доп. вып. 26	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С25 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.							
				36	955		34380				
220	220	С151801-212 Изм. и доп. вып. 26	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.							
				2	100		200				
221	221	Е0121-18-14	Монтаж светильников с одной люминесцентной лампой устанавливаемых в подвесных потолках	шт.							
				8	340,11	70,9	2721	567	2109	1,2	10
				шт	201,15	42,97	1609	344	108	0,19	2
222	222	Е0121-18-15	Монтаж светильников с двумя люминесцентными лампами устанавливаемых в подвесных потолках	шт	403,02	100,47	75365	18788	58871	1,43	267
				187	234	57,5	43758	10752	108	0,26	48
223	223	Ц0110-198-7	Оборудование станции АМТС-3: платы сигнализации рядовой	табло							
				30	71	0	2130	0	2785	0,43	13
				табло	69,8	0	2094	0	133	0	0
224	224	С151702-71 Изм. и доп. вып. 20	Светильник для люминесцентных ламп, тип ЛПО46-2х36-712 ГОСТ 17677-82	шт.							
				139	702		97578				
225	225	С151702-63 Изм. и доп. вып. 20	Светильник для люминесцентных ламп, тип ЛПО01-2х18-002 ГОСТ 17677-82	шт.							
				48	502		24096				
226	226	С151702-62 Изм. и доп. вып. 20	Светильник для люминесцентных ламп, тип ЛПО01-18-001 ГОСТ 17677-82	шт.							
				8	385		3080				
227	227	С151704-2	Указатель световой "Выход" СУВ-И-У3	шт							
				30	462		13860				
228	228	С151701-89	Светильник переносной для освещения рабочей зоны с отражателем /ТУ-16-545.132-77/, тип РВО-42У2, длина кабеля 6 м	шт							
				2	443		886				
229	229	Ц0108-603-1	Ящик с понижающим трансформатором	шт							
				2	228,8	13,2	458	26	394	1	2
				шт	205	2,3	410	5	95	0,01	0
230	230	С151803-192	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	шт							
				2	4720		9440				
231	231	С151706-79	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ40, ЛД40, ЛДЦ40, ЛТБ40, ЛХБ40	шт							
				278	99		27522				
232	232	С151706-84	Лампы ртутные дуговые высокого давления /ГОСТ 16354-77/, тип ДРЛ125/10/	шт							
				96	619		59424				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
233	233	С151706-83	Лампы ртутные дуговые высокого давления /ГОСТ 16354-77/, тип ДРЛ125/6/	6	496		2976				
				шт							
234	234	С151706-53	Лампы накаливания электрические для местного освещения /ГОСТ 1182-77/, тип МО12-40	2	19		38				
				шт							
235	235	С151706-76	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ15, ЛД15, ЛДЦ15, ЛТБ15, ЛХБ15	50	64		3200				
				шт							
236	236	С151706-51	Лампы накаливания электрические для местного освещения /ГОСТ 1182-77/, тип МО12-15	30	17		510				
				шт							
237	237	С151706-59	Лампы накаливания электрические для местного освещения /ГОСТ 1182-77/, тип МО36-40	2	16		32				
				шт							
238	238	Е0121-22-12	Установка выключателей, переключателей пакетных 2-х и 3-х полюсных на ток до 25 а	110	496,94	3,06	54663	337	28203	1,4	154
				шт	236,25	1,15	25988	127	108	0,01	1
239	239	С151801-913 Изм. и доп. вып. 21	Выключатель одноклавишный, цвет белый, серии КВАРТА, модели ВС10-1-0-КБ, 10 А, типа ИЭК	79	41		3239				
				шт.							
240	240	С151801-917 Изм. и доп. вып. 21	Выключатель двухклавишный, цвет белый, серии КВАРТА, модели ВС10-2-0-КБ, 10 А, типа ИЭК	24	46		1104				
				шт.							
241	241	С151801-896 Изм. и доп. вып. 21	Выключатель одноклавишный наружный, серии ГЕРМЕС PLUS, модели ВС20-1-0-ГПБ, IP54, типа ИЭК	6	155		930				
				шт.							
242	242	С151801-900 Изм. и доп. вып. 21	Выключатель двухклавишный для открытой установки, серии ГЕРМЕС PLUS, модели ВС20-2-0-ГПБ, IP54, типа ИЭК	1	172		172				
				шт.							
243	243	Ц0108-591-9	Розетки штепсельные утопленного типа при скрытой проводке	83	62,7	0,2	5204	17	4565	0,34	28
				шт	57,8	0,1	4797	8	95	0	0
244	244	Ц0108-591-8	Розетки штепсельные неутопленного типа при открытой проводке	16	64	1	1024	16	892	0,36	6
				шт	58,5	0,2	936	3	95	0	0
245	245	С151801-830 Изм. и доп. вып. 21	Розетка одноместная серии КВАРТА, цвет белый, модели РСш10-3-КБ с заземляющим контактом, С защитными шторками, 16 А, типа ИЭК	70	74		5180				
				шт.							
246	246	С151801-836 Изм. и доп. вып. 21	Розетка двухместная серии КВАРТА, цвет белый, модели РСш12-3-КБ с заземляющим контактом, С защитными шторками, 16 А, типа ИЭК	13	109		1417				
				шт.							
247	247	С151801-880 Изм. и доп. вып. 21	Розетка одноместная с заземляющим контактом, с крышкой для открытой установки, цвет белый, серии ГЕРМЕС PLUS, модели РС620-3-ГПБд, IP54, типа ИЭК	16	157		2512				
				шт.							
248	248	С151801-826 Изм. и доп. вып. 21	Рамка горизонтальная двухместная серии КВАРТА, цвет белый, модели РГ-2-КБ, типа ИЭК	2	35		70				
				шт.							
249	249	Ц0110-349-4	Аппаратура настенного типа. Коробка кабельная, соединительная или разветвительная	345	702,3	0	242294	0	225796	4	1380
				шт	648	0	223560	0	101	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
250	250	С151803-48	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты IP31, для соединения, протяжки и ответвления проводов сечение до 4 мм2 или скрытых и открытых электропроводок, диаметр 106 мм, высота 35,5 мм, тип У192 УХЛ2	0,16 1000шт	26100		4176				
251	251	С151803-592 Изм. и доп. вып. 24	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК	185 шт.	9		1665				
252	252	С11051-429 Изм. и доп. вып. 25	Клеммы PAndrOl термически обработанные из прутковой стали марок 60С2А, 40С2, 42С2-ПВ СТ РК 1535-2006	600 шт.	126		75600				
253	253	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	3385 м	27,7 19,7	2,1 0,5	93765 66685	7109 1693	64958 95	0,1 0	339 10
254	254	С151601-365 Изм. и доп. вып. 25	Кабели силовые ВВГ 2х1,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	0,16 км	29818		4771				
255	255	С151601-380 Изм. и доп. вып. 25	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	1,3 км	60351		78456				
256	256	С151601-586 Изм. и доп. вып. 24	Кабели силовые ВВГ 4х1,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	0,9 км	64708		58237				
257	257	С151601-579 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые ВВГ 3х2,5+1х1,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	0,86 км	106211		91341				
258	258	С151601-594 Изм. и доп. вып. 25	Кабели силовые ВВГ 5х6,0 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	0,135 км	260028		35104				
259	259	С151607-142 Изм. и доп. вып. 25	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 6 мм2 ГОСТ 6323-79	0,05 км	48936		2447				
260	260	С151607-145 Изм. и доп. вып. 25	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 16 мм2 ГОСТ 6323-79	0,02 км	130588		2612				
			Итого по разделу: Силовое электрооборудование и электроосвещение				1247487				
			ИТОГО:				5 980 950 1 248 058	365 286 115 196			7 445 472
			- оборудования				70 459				
			Накладные расходы :								
			На монтажные работы				498 634				
			На общестроительные работы				944 766				
			На металломонтажные работы				25 445				
			Всего накладных расходов:				1 468 845				
			Итого с накладными				7 449 795				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :				442 761				
			СУМННЗ				7 892 556				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				8 158 507				
			Итого с временными, 3,4 %				8 267 696				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %				8 300 048				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				8 380 928				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Итого в текущих ценах, к = 2,73677				19 833 157				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				396 663				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				20 229 820				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				2 427 578				
			Итого с НДС				22 657 398				
			Всего:				22 657 398				
			Итого со скидкой			0,900	20 391 536				

Заказчик

Руководитель
ГУ "Управление строительства
Алматинской области"

Нусипбаев М.О.

МП

Подрядчик
Директор
ТОО "Компания Строй
Индустрия"

Ахмат С.К.

МП

Технадзор
ТОО "УКС"

Кожабергенов К.Б.

МП

Авторский надзор
ТОО "ТалдыкорганГеодезияКварц"

Керимбеков А.К.

МП