Заказчик **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Компания Строй Индустрия"**
организация, адрес, телефон, факс

Договор **№40/03/19 от 18.03.2019 год**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Строительство врачебной амбулатории на 25 посещений в смену в с.Кольжат Уйгурского района Алматинской области**
наименование, адрес

Объект **Здание амбулатории**

А К Т №3

о приемке выполненных работ за июль месяц 2019 года

Общестроительные работы (конструкции железобетонные, конструкции деревянные)

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество: Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: Зеляные работы								
1	1	E0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	1036,64	23,36	22,08	24216	22888	6876	0,01	9
				м3	1,28	5,56	1327	5762	97	0,02	20
2	2	E0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	32,06	218,93	0	7019	0	7931	1,54	49
				м3	218,93	0	7019	0	113	0	0
3	3	E0101-133-1	Уплотнение грунта грунтоуплотняющими машинами со свободно падающими плитами, при толщине уплотняемого слоя 30 см	213,75	27,88	27,88	5959	5960	1025	0	0
				м3	0	4,94	0	1057	97	0,02	4
4	4	E0101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	669,68	9,24	9,24	6188	6191	1950	0	0
				м3	0	3	0	2010	97	0,01	8
5	5	E0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	669,68	21,55	4,52	14432	3024	11063	0,11	72
				м3	17,03	0	11405	0	97	0	0
6	6	E0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	150,678	134,1	0	20206	0	22833	0,97	146
				м3	134,1	0	20206	0	113	0	0
			Итого по разделу: Зеляные работы				78020				
			Раздел: Фундамент								
7	7	E0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	28,35	3773,47	66,01	106978	1871	6569	1,35	38
				м3	195,75	24,93	5550	707	105	0,12	3
8	8	E0106-1-19	Устройство фундаментных плит железобетонных с ребрами вверх/приямок/из бетона	1,4	5151,93	353,46	7213	495	1116	3,64	5
				м3	625,5	133,52	876	187	105	0,65	1

2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	9	E0106-1-22	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм	198,5	6140,16	353,46	1218824	70162	149758	3,6	715
				м3	585	133,52	116123	26504	105	0,65	129
10	10	E0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0451	93997,62	304,24	4239	14	1572	198	9
				1т	33075	114,75	1492	5	105	0,56	0
11	11	E0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,2318	70437,87	304,24	16330	71	2383	58	13
				1т	9675	114,75	2243	27	105	0,56	0
12	12	E0106-11-9	Установка закладных деталей весом более 20 кг	0,0253	64092,87	304,24	1622	8	92	20	1
				1т	3330	114,75	84	3	105	0,56	0
13	13	E0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	730	245,44	3,82	179171	2789	33414	0,21	155
				м2	37,35	1,44	27266	1051	118	0,01	5
14	14	E0108-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом стен, фундаментов	256,2	190,02	4,19	48682	1073	18027	0,38	98
				м2	58,05	1,58	14872	405	118	0,01	2
15	15	E0106-1-22	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм	0,5	5393,12	353,46	2697	177	377	3,6	2
				м3	585	133,52	293	67	105	0,65	0
			Итого по разделу: Фундамент				1585753				
			Раздел: Колонны и сердечники								
16	16	E0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м	4,56	8931,68	990,15	40728	4515	9666	10,4	47
				м3	1644,75	374,04	7500	1706	105	1,83	8
17	17	E0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м	18	8931,68	990,15	160770	17823	38155	10,4	187
				м3	1644,75	374,04	29606	6733	105	1,83	33
18	18	E0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м	19,65	8931,68	990,15	175508	19456	41653	10,4	204
				м3	1644,75	374,04	32319	7350	105	1,83	36
			Итого по разделу: Колонны и сердечники				377006				
			Раздел: Несущие кирпичные стены								
19	19	E0108-10-3	Кладка армированных средней сложности наружных стен из кирпича при высоте этажа до 4 м в районах с сейсмичностью 7-8 баллов	122,85	4704,74	337,41	577977	41451	143840	5,34	656
				м3	866,25	126	106419	15479	118	0,62	76
20	20	E0106-18-9	Устройство перемычек	3,15	11392,4	367,51	35886	1158	7745	13,1	41
				м3	2202,75	138,83	6939	437	105	0,68	2
21	21	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	1,209	41200		49801				
				т							
22	22	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,019	66000		1256				
				т							
23	23	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	0,0181	50800		919				
				т							

				3								
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	24	С12041-23 Изм. и доп. вып. 26	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	0,0076	35486		270					
				т								
25	25	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0348	69000		2401					
				т								
26	26	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0752	68800		5174					
				т								
27	27	С12041-26 Изм. и доп. вып. 26	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	0,1485	34040		5055					
				т								
28	28	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,1678	65000		10907					
				т								
29	29	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0214	40200		860					
				т								
30	30	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0871	65000		5662					
				т								
31	31	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0103	40200		414					
				т								
32	32	С12021-117 Изм. и доп. вып. 25	Стойки фахверка	0,1298	93846		12181					
				т								
33	33	С12021-118 Изм. и доп. вып. 25	Ригели фахверка	0,0882	91610		8080					
				т								
34	34	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0345	40200		1386					
				т								
35	35	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0982	65000		6383					
				т								
36	36	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0064	40200		257					
				т								
			Итого по разделу: Несущие кирпичные стены				724869					
			ИТОГО:				2 769 886	199 127			2 449	
			Накладные расходы :				391 537	69 490			329	

(ТП 4 Таблица 5.5.2)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			На общестроительные работы				506 042				
			Всего накладных расходов:				506 042				
			Итого с накладными				3 275 928				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			СУМННЗ				196 556				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				3 472 484				
			Итого с временными, 3,4 %				3 590 548				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %				3 639 020				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				3 653 382				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				3 689 287				
			Итого в текущих ценах, к = 2,73677				10 096 745				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				201 935				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				10 298 680				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				1 235 842				
			Итого с НДС				11 534 522				
			Всего:				11 534 522				
			Итого со скидкой			0,900	10 381 007				

Заказчик

Руководитель
ГУ "Управление строительства Алматинской области"

_____ Жолжанов Д.Б.

МП

Подрядчик

Директор
ТОО "Компания Строй Индустрия"

_____ Адман С.К.

МП

Технадзор
ТОО "УКС"

_____ Кожмамбетов К.Б.

МП

Авторский надзор
ТОО «ТалдыкорганГеодезияКварц»

_____ Керимбеков А.К.

МП