Заказчик: ТОО "Demeuli"

Технический надзор: ТОО "РеалстройИнжиниринг"

Подрядчик: ТОО "Barat&Co"

Наименование строительства и его адрес: ***"Строительство многоэтажного жилого дома №27/1 в микрорайоне "Сайрам" возле дома №27 в городе Шымкент"***

АКТ
приемки выполненных работ
за май 2016

Составлен(а) в текущих ценах

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
РАЗДЕЛ 1.ГАЗОПРОВОД СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ (ПОДЗЕМНЫЙ)										
1	11-010101-0405 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет**	190,702	132,23	124,91	25216	23821	7509	0,01	2
		м3 грунта		7,32	47,50	1395	9058	59,1	0,05	9
		Накладные расходы -		*39,38*		*7509*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*32,40*				*6178*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6,98*				*1331*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13,73*		*2618*				
		Сметная стоимость				*35343*				
2	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	5,898	1332,83	--	7861	--	5176	1,85	11
		м3 грунта		1332,83	--	7861	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*877,62*		*5176*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*787,70*				*4646*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*89,91*				*530*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*176,84*		*1043*				
		Сметная стоимость				*14080*				
3	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	43,93	580,27	--	25491	--	16785	0,89	39
		м3 грунта		580,27	--	25491	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*382,08*		*16785*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*342,94*				*15065*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*39,14*				*1720*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*76,99*		*3382*				
		Сметная стоимость				*45658*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	11-010104-0401 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1**								
		м3 грунта	130,13	18,35	18,35	2388	2388	630	--	--
		Накладные расходы -		--	6,59	--	858	59,1	0,01	1
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*4,84*		*630*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3,90*				*507*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*0,94*				*123*		
		Сметная стоимость		*1,85*		*241*				
5	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**				*3259*				
		м3 уплотненного грунта	130,13	115,77	48,97	15066	6373	7737	0,11	14
		Накладные расходы -		66,80	21,74	8693	2829	59,1	0,03	3
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*59,46*		*7737*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*52,33*				*6810*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7,13*				*928*		
		Сметная стоимость		*14,02*		*1824*				
6	11-220501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка**				*24627*				
		км трубопровода	0,309	191221,26	46544,70	59087	14382	34258	179,00	55
		Накладные расходы -		143162,41	15579,42	44237	4814	62,1	21,05	7
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*110866,19*		*34258*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*98578,67*				*30461*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12287,52*				*3797*		
		Сметная стоимость		*24167,00*		*7468*				
7	11-221401-0301 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр**				*100812*				
		м трубы, уложенной в футляре	123	854,21	13,12	105068	1614	60225	0,84	104
		Накладные расходы -		699,03	1,41	85981	173	62,1	--	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*489,64*		*60225*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*434,97*				*53502*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*54,66*				*6723*		
		Сметная стоимость		*107,51*		*13223*				
8	23-010502-0810 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63х5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011**				*178517*				
		м	436,32	649,23	--	283272	--	12011	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*27,53*		*12011*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27,53*				*12011*		
		Сметная стоимость		*54,14*		*23623*				
						318905				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				3						4100
9	11-191101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Газопроводы. Испытание пневматическое**								
			432	331,47	--	143194	--	93861	0,33	144
		м газопровода		322,77	--	139435	--	60,4	--	--
		Накладные расходы -		*217,27*		*93861*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*194,95*				*84219*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*22,32*				*9642*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*43,90*		*18964*				
		Сметная стоимость				*256020*				
10	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	**Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов**								
			36	821,69	498,26	29581	17938	12662	0,41	15
		шт		323,43	166,11	11643	5980	62,1	0,23	8
		Накладные расходы -		*351,73*		*12662*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*304,00*				*10944*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*47,73*		*3379*		*1718*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*93,87*		*45623*				
		Сметная стоимость								
11	23-020302-2607 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**								
			5	1100,92	--	5505	--	233	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*46,68*		*233*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*46,68*		*459*		*233*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*91,81*		*6197*				
		Сметная стоимость								
12	23-020302-6111 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 63x32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**								
			7	878,35	--	6148	--	261	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*37,24*		*261*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*37,24*		*513*		*261*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*73,25*		*6921*				
		Сметная стоимость								
13	23-020302-9207 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Муфта полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**								
			24	364,36	--	8745	--	371	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*15,45*		*371*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*15,45*		*729*		*371*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*30,38*		*9845*				
		Сметная стоимость								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	11-220501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм /футляр через дорогу/. Укладка**								
		км трубопровода	0,123	217861,47	59307,21	26797	7295	15077	194,00	24
		Накладные расходы -		155159,26	19933,72	19085	2452	62,1	26,83	3
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*122580,33*		*15077*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*108732,74*				*13374*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13847,59*				*1703*		
		Сметная стоимость		*27235,34*		*3350*				
15	23-010502-0813 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110х10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011**				*45224*				
		м	124,23	1976,46	--	245536	--	10411	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*83,80*		*10411*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*83,80*				*10411*		
		Сметная стоимость		*164,82*		*20476*				
		Выход полиэтиленового газопровода из земли с использованием отводов и муфт ЗН переход ПЭ/Сталь d63/DN50				*276422*				
16	11-220301-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм /футляр/. Укладка с пневматическим испытанием**								
		км трубопровода	0,00136	664696,24	234548,87	904	319	468	442,00	1
		Накладные расходы -		393972,28	94215,17	536	128	62,1	106,49	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*344201,70*		*468*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*303164,40*				*412*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*41037,29*				*56*		
		Сметная стоимость		*80711,83*		*110*				
17	23-010201-0218 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**				*1482*				
		м	1,36544	2741,77	--	3744	--	159	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*116,25*		*159*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*116,25*				*159*		
		Сметная стоимость		*228,64*		*312*				
18	11-221401-0301 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр**				*4215*				
		м трубы, уложенной в футляре	1,36	854,21	13,12	1162	18	666	0,84	1
		Накладные расходы -		699,03	1,41	951	2	62,1	--	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*489,64*		*666*				
				434,97				*592*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*54,66*				*74*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*107,51*		*146*				
		Сметная стоимость				*1974*				
19	11-090305-0304 РСНБ РК 2015	**Конструкции опорные подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений /Монтаж пластины/. Монтаж**								
		т конструкций	0,01714	87994,53	1582,45	1508	27	906	99,90	2
		Накладные расходы -		77056,87	290,68	1321	5	60,9	0,31	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*52832,86*		*906*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*47104,65*				*807*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5728,21*				*98*		
		Сметная стоимость		*11266,19*		*193*				
20	21-060801-0401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т**				*2607*				
		т	0,01714	345850,53	--	5928	--	251	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14664,06*		*251*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14664,06*				*251*		
		Сметная стоимость		*28841,17*		*494*				
21	11-220301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм/патрубок/. Укладка с пневматическим испытанием**				*6674*				
		км трубопровода	0,001	442294,87	133790,40	442	134	250	336,00	--
		Накладные расходы -		299490,24	57630,49	299	58	62,1	67,82	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*249928,41*		*250*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*221771,97*				*222*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28156,43*				*28*		
		Сметная стоимость		*55377,86*		*55*				
22	23-010201-0143 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**				*747*				
		м	1,004	757,67	--	761	--	32	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*32,13*		*32*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32,13*				*32*		
		Сметная стоимость		*63,18*		*63*				
23	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы /переход "полиэтилен-сталь"/. Установка**				*857*				
		шт.	2	821,69	498,26	1643	997	703	0,41	1
		Накладные расходы -		323,43	166,11	647	332	62,1	0,23	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*351,73*		*703*				
				304,00				*608*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*47,73*				*95*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*93,87*		*188*				
		Сметная стоимость				*2534*				
24	23-020201-4005 РСНБ РК 2015 прим. в ценах IV квартала 2016 года	**Переход Ст 63-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006**	2	11468,26	--	22937	--	973	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*486,25*		*973*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*486,25*				*973*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*956,36*		*1913*				
		Сметная стоимость				*25822*				
25	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы /муфта полиэтиленовая/. Установка**	2	821,69	498,26	1643	997	703	0,41	1
		шт.		323,43	166,11	647	332	62,1	0,23	--
		Накладные расходы -		*351,73*		*703*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*304,00*				*608*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*47,73*				*95*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*93,87*		*188*				
		Сметная стоимость				*2534*				
26	23-020301-0107 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Муфта полиэтиленовая с компрессионным соединением DN 63x63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	2	1000,04	--	2000	--	85	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*42,40*		*85*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*42,40*				*85*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*83,40*		*167*				
		Сметная стоимость				*2252*				
27	11-220501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка**	0,00228	189754,46	46544,70	433	106	253	179,00	--
		км трубопровода		143162,41	15579,42	326	36	62,1	21,05	--
		Накладные расходы -		*110804,00*		*253*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*98578,67*				*225*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*12225,32*				*28*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*24044,68*		*55*				
		Сметная стоимость				*740*				
28	23-010502-0810 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63x5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011**	2,3028	649,23	--	1495	--	63	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						7				4100
		Накладные расходы -		*27,53*		*63*		*63*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*27,53*		*125*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*54,14*		*1683*				
		Сметная стоимость								
29	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	**Устройство бетонной подготовки из бетона кл.В7,5**	0,1	16773,03	657,19	1677	66	125	1,35	--
		м3		906,03	150,16	91	15	48,5	0,18	--
		Накладные расходы -		*1245,15*		*125*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*512,25*				*51*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*732,90*				*73*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1441,45*		*144*				
		Сметная стоимость				*1946*				
30	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**	2	821,69	498,26	1643	997	703	0,41	1
		шт.		323,43	166,11	647	332	62,1	0,23	--
		Накладные расходы -		*351,73*		*703*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*304,00*				*608*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*47,73*				*95*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*93,87*		*188*				
		Сметная стоимость				*2534*				
31	23-020302-2607 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	2	1100,92	--	2202	--	93	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*46,68*		*93*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*46,68*				*93*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*91,81*		*184*				
		Сметная стоимость				*2479*				
32	11-221401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Заделка футляра**	2	22491,88	2307,00	44984	4614	9940	7,99	16
		футляр		6163,01	41,41	12326	83	62,1	0,05	--
		Накладные расходы -		*4969,96*		*9940*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*3852,94*				*7706*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1117,02*				*2234*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2196,95*		*4394*				
		Сметная стоимость				*59318*				
33	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	1	747,36	8,44	747	8	452	0,97	1
		м2 покрытия		713,06	2,24	713	2	56,4	--	--
		Накладные расходы -		*452,22*		*452*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*403,43*				*403*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*48,79*				*49*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*95,97*		*96*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*1295*				
34	21-050104-0112 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,8 мм ГОСТ 14918-80**								
			0,000642	258069,67	--	166	--	7	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*10942,15*		*7*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*10942,15*				*7*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*21520,95*		*14*				
		Сметная стоимость				*187*				
35	11-240207-0201 РСНБ РК 2015	**Узел перехода газопровода под проезжей частью автомобильных дорог I-III категории**								
		Трубка контрольная. Устройство	10	3959,78	1346,24	39598	13462	19060	2,74	27
		шт.		2216,85	468,23	22169	4682	62,1	0,48	5
		Накладные расходы -		*1906,03*		*19060*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*1667,43*				*16674*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*238,59*				*2386*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*469,26*		*4693*				
		Сметная стоимость				*63351*				
36	23-010502-0804 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 32x3 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011**								
			5	174,53	--	873	--	37	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7,40*		*37*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7,40*				*37*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*14,55*		*73*				
		Сметная стоимость				*983*				
37	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /патрубок-накладка/**								
			10	821,69	498,26	8217	4983	3517	0,41	4
		шт.		323,43	166,11	3234	1661	62,1	0,23	2
		Накладные расходы -		*351,73*		*3517*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*304,00*				*3040*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*47,73*				*477*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*93,87*		*939*				
		Сметная стоимость				*12673*				
38	Т ТОО "АгТ PlAsT" стр.50	**Патрубок-накладка диам.110мм/32**								
			10	6256,30	--	62563	--	2653	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*265,27*		*2653*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*265,27*				*2653*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*521,73*		*5217*				
		Сметная стоимость				*70433*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
39	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /муфта полиэтиленовая с ЭН/	10	821,69	498,26	8217	4983	3517	0,41	4
		шт.		323,43	166,11	3234	1661	62,1	0,23	2
		Накладные расходы -		*351,73*		*3517*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*304,00*				*3040*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*47,73*				*477*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*93,87*		*939*				
		Сметная стоимость				*12673*				
40	Т ТОО "АгТ PlAsT" стр.52	Муфта с закладным нагревательным элементом диаметром 32мм	10	815,18	--	8152	--	346	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*34,56*		*346*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*34,56*				*346*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*67,98*		*680*				
		Сметная стоимость				*9177*				
41	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы /переход "полиэтилен-сталь"/. Установка	10	821,69	498,26	8217	4983	3517	0,41	4
		шт.		323,43	166,11	3234	1661	62,1	0,23	2
		Накладные расходы -		*351,73*		*3517*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*304,00*				*3040*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*47,73*				*477*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*93,87*		*939*				
		Сметная стоимость				*12673*				
42	23-020201-4001 РСНБ РК 2015 прим. в ценах IV квартала 2016 года	Переход Ст 32-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	10	10282,67	--	102827	--	4360	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*435,99*		*4360*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*435,99*				*4360*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*857,49*		*8575*				
		Сметная стоимость				*115762*				
43	23-020103-3402 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)	10	164,29	--	1643	--	70	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6,97*		*70*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6,97*				*70*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*13,70*		*137*				
		Сметная стоимость				*1850*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
44	11-221401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,06425	Заделка из пенополиэтиленового уплотнителя "Вилатерм"	20	1445,10	148,22	28902	2964	6386	0,51	10
		шт		395,97	2,66	7919	53	62,1	0,05	1
		Накладные расходы -		*319,32*		*6386*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*247,55*				*4951*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*71,77*				*1435*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*141,15*		*2823*				
		Сметная стоимость				*38111*				
45	Т ТОО "Пенетрон-Костанай" стр.53	Пенополиэтиленовый уплотнитель "Вилатерм-15"	8	54,25	--	434	--	18	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*2,30*		*18*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2,30*				*18*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4,52*		*36*				
		Сметная стоимость				*489*				
46	11-221401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,1125	Заделка герметиком	20	2530,34	259,54	50607	5191	11182	0,90	18
		шт		693,34	4,66	13867	93	62,1	0,05	1
		Накладные расходы -		*559,12*		*11182*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*433,46*				*8669*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*125,66*				*2513*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*247,16*		*4943*				
		Сметная стоимость				*66733*				
47	21-100502-0401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Герметик	0,0126	646,68	--	8	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*27,42*		*0*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*27,42*				*0*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*53,93*		*1*				
		Сметная стоимость				*9*				
48	11-230101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	0,02	3102,22	117,91	62	2	12	1,02	--
		м3 основания		716,73	28,99	14	1	62,1	0,04	--
		Накладные расходы -		*614,26*		*12*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*463,09*				*9*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*151,17*				*3*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*297,32*		*6*				
		Сметная стоимость				*80*				
		Ковер для линейные газопровода /ГСН-9/								
49	11-060201-0101 РСНБ РК 2015	Устройство подушки из бетона кл.В12,5 под ковер	0,15	18814,20	642,04	2822	96	353	3,94	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		2866,03	217,33	430	33	48,5	0,23	--
		Накладные расходы -		*2356,56*		*353*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1495,43*				*224*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*861,13*				*129*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*1693,66*		*254*				
		Сметная стоимость				*3430*				
50	23-021199-9910 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Стоимость ковера**	0,0597	324022,38	--	19344	--	820	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*13738,55*		*820*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*13738,55*				*820*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*27020,87*		*1613*				
		Сметная стоимость				*21777*				
51	21-130201-0901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87**	0,00043	381819,66	--	164	--	7	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*16189,15*		*7*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16189,15*				*7*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*31840,71*		*14*				
		Сметная стоимость				*185*				
52	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**	1	18394,26	6,24	18394	6	2413	3,66	4
		м3 подстилающего слоя		2571,81	--	2572	--	60,9	--	--
		Накладные расходы -		*2412,56*		*2413*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*1566,23*				*1566*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*846,32*				*846*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*1664,55*		*1665*				
		Сметная стоимость				*22471*				
		Опознавательный столбик с табличкой-указателем								
53	11-060201-0101 РСНБ РК 2015	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3 /Устройство опознавательного столбика из бетона кл.В7,5/. Устройство**	0,324	17990,60	642,04	5829	208	752	3,94	1
		м3		2866,03	217,33	929	70	48,5	0,23	--
		Накладные расходы -		*2321,64*		*752*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1495,43*				*485*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*826,21*				*268*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*1624,98*		*526*				
		Сметная стоимость				*7108*				
54	11-060301-0406 РСНБ РК 2015	**Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка**	0,785538	48243,62	11641,71	37897	9145	17223	42,50	33

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		35200,20	4122,38	27651	3238	48,5	4,38	3
		Накладные расходы -		*21925,61*		*17223*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*19071,45*				*14981*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2854,16*				*2242*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5613,54*		*4410*				
		Сметная стоимость				*59530*				
55	21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т**	0,78	387497,12	--	302248	--	12815	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*16429,88*		*12815*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16429,88*				*12815*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32314,16*		*25205*				
		Сметная стоимость				*340268*				
56	24-010107-0502 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Таблички и знаки эмалированные**	0,06	105364,98	--	6322	--	268	--	--
		100 шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4467,48*		*268*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4467,48*				*268*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8786,60*		*527*				
		Сметная стоимость				*7117*				
		Ковер для вывода провода спутника /ГСН-10/								
57	11-110101-0201 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками**	0,12	5088,90	674,89	611	81	205	2,99	--
		м3 подстилающего слоя		2101,01	248,47	252	30	60,9	0,30	--
		Накладные расходы -		*1707,27*		*205*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*1430,84*				*172*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*276,44*				*33*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*543,69*		*65*				
		Сметная стоимость				*881*				
58	11-060201-0101 РСНБ РК 2015	**Устройство подушки из бетона кл.В12,5 под ковер**	0,08	18814,20	642,04	1505	51	189	3,94	--
		м3		2866,03	217,33	229	17	48,5	0,23	--
		Накладные расходы -		*2356,56*		*189*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1495,43*				*120*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*861,13*				*69*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1693,66*		*135*				
		Сметная стоимость				*1829*				
59	23-021199-9910 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Стоимость ковера**	0,0285	324022,38	--	9235	--	392	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*13738,55*		*392*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*13738,55*				*392*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27020,87*		*770*				
		Сметная стоимость				*10397*				
60	21-130201-0901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87**								
			0,0002936	381819,66	--	112	--	5	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*16189,15*		*5*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16189,15*				*5*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*31840,71*		*9*				
		Сметная стоимость				*126*				
61	21-050301-2707 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали B-I, BP-I, d 3 мм ГОСТ 10922-2012**								
			0,00002	211631,18	--	4	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8973,16*		*0*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8973,16*				*0*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17648,34*		*0*				
		Сметная стоимость				*5*				
62	21-130814-3401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Шплинты ГОСТ 397-79**								
			0,32	186,35	--	60	--	3	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7,90*		*3*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7,90*				*3*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15,54*		*5*				
		Сметная стоимость				*68*				
63	11-220501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм/футляр/. Укладка**								
			0,001	180571,74	41256,89	181	41	106	173,00	--
		км трубопровода		138363,67	13804,29	138	14	62,1	18,65	--
		Накладные расходы -		*106159,19*		*106*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*94496,30*				*94*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*11662,89*				*12*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*22938,47*		*23*				
		Сметная стоимость				*310*				
64	23-010502-0803 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 25x2,3 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011**								
			1,01	109,03	--	110	--	5	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	м	--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4,62*		*5*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4,62*		*5*				
		Сметная стоимость		*9,09*		*9*		*5*		
65	11-240207-0201 РСНБ РК 2015	**Трубка контрольная. Устройство**				*124*				
			12	3959,78	1346,24	47517	16155	22872	2,74	33
		Накладные расходы -	шт.	2216,85	468,23	26602	5619	62,1	0,48	6
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*1906,03*		*22872*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1667,43*				*20009*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*238,59*				*2863*		
		Сметная стоимость		*469,26*		*5631*				
66	23-010502-0804 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 32х3 ГОСТ 18599-2001**				*76020*				
			12	174,53	--	2094	--	89	--	--
		Накладные расходы -	м	--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7,40*		*89*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7,40*				*89*		
		Сметная стоимость		*14,55*		*175*				
67	13-080201-0201 РСНБ РК 2015	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**				*2357*				
			435	207,89	94,76	90432	41221	27568	0,11	48
		Накладные расходы -	м кабеля	91,11	31,18	39631	13565	42,8	0,04	17
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*63,37*		*27568*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*52,34*				*22768*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11,03*				*4800*		
		Сметная стоимость		*21,70*		*9440*				
68	23-060128-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Кабели силовые ВВГ 1х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**				*127440*				
			0,435	56658,63	--	24647	--	1045	--	--
		Накладные расходы -	км	--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2402,33*		*1045*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2402,33*				*1045*		
		Сметная стоимость		*4724,88*		*2055*				
69	13-100904-0101 РСНБ РК 2015 К=0,3	**Прокладка ленты сигнальной**				*27747*				
			0,44	17582,91	12127,29	7736	5336	1913	6,30	3
		Накладные расходы -	км кабеля	5455,61	2619,32	2400	1153	42,8	9,04	4
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*4348,13*		*1913*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3456,07*				*1521*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*892,05*				*393*		
				1754,48		*772*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*10421*				
70	Т ТОО "Алматерм" стр.55	**Лента сигнальная "Газ"**								
			440	44,64	--	19643	--	833	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1,89*		*833*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1,89*				*833*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3,72*		*1638*				
		Сметная стоимость				*22114*				
71	13-390201-0502 РСНБ РК 2015	**Трубопровод, диаметр 65 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное**								
			37	422,52	18,39	15633	680	6478	0,40	15
		стык		371,38	--	13741	--	40,6	--	--
		Накладные расходы -		*175,09*		*6478*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 40,6%		*150,78*				*5579*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*24,31*				*899*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*47,81*		*1769*				
		Сметная стоимость				*23880*				
72	11-230101-0101 РСНБ РК 2015	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**								
			35	3102,22	117,91	108578	4127	21499	1,02	36
		м3 основания		716,73	28,99	25086	1015	62,1	0,04	1
		Накладные расходы -		*614,26*		*21499*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*463,09*				*16208*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*151,17*				*5291*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*297,32*		*10406*				
		Сметная стоимость				*140483*				
73	11-221101-0102 РСНБ РК 2015	**Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 80 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб**								
			1	4102,78	1863,23	4103	1863	1685	1,86	2
		врезка		1703,91	629,76	1704	630	62,1	0,68	1
		Накладные расходы -		*1684,61*		*1685*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*1449,21*				*1449*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*235,40*				*235*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*462,99*		*463*				
		Сметная стоимость				*6251*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			2130513	197672			675
			Тенге			557363	62685			80
	Стоимость монтажных работ -		Тенге							
	Материалы -		Тенге			138448				
	Всего заработная плата -		Тенге			10791				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				70491			
		Накладные расходы -	Тенге			24647				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			37004				
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					29868		
		Сметная прибыль -	Тенге					7136		
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			14036				
						189489				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							87
		Сметная заработная плата -	Тенге				70491			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			750003				
	Материалы -		Тенге			211849				
	Всего заработная плата -		Тенге				408796			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			26913				
		Накладные расходы -	Тенге			289955				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					247654		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					42301		
		Сметная прибыль -	Тенге			83197				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1123155				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							523
		Сметная заработная плата -	Тенге				408796			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			309684				
	Материалы -		Тенге			160				
	Всего заработная плата -		Тенге				1326			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			308176				
		Накладные расходы -	Тенге			13972				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					807		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					13165		
		Сметная прибыль -	Тенге			25892				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			349549				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата -	Тенге				1326			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			932378				
	Материалы -		Тенге			3759				
	Всего заработная плата -		Тенге				139435			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			789184				
		Накладные расходы -	Тенге			127323				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					84219		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					43104		
		Сметная прибыль -	Тенге			84776				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1144476				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							144
		Сметная заработная плата -	Тенге				139435			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2806668				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							755
		Сметная заработная плата -	Тенге				620048			
		РАЗДЕЛ 2.ВСКРЫТИЕ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ АСФАЛЬТОБЕТОННОГО ПОКРЫТИЯ S=16м2								
74	**11-270302-0104 РСНБ РК 2015**	**Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных**	**0,64**	**1885,08**	**776,75**	**1206**	**497**	**628**	**1,55**	**1**
		м3		**1108,33**	**325,70**	**709**	**208**	**60,3**	**0,39**	**--**
		Накладные расходы -		***981,31***		***628***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		***864,72***				***553***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***116,59***				***75***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***229,31***		***147***				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*1981*				
75	11-270302-0102 РСНБ РК 2015	**Разборка покрытий и оснований щебеночных**	4,8	228,13	149,61	1095	718	383	0,12	1
		м3		78,52	33,13	377	159	60,3	0,03	--
		Накладные расходы -		*79,85*		*383*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*67,33*				*323*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*12,53*				*60*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*24,64*		*118*				
		Сметная стоимость				*1597*				
76	41-020102-1003 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км**	20,8	100,94	--	2100	--	89	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4,28*		*89*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4,28*				*89*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8,42*		*175*				
		Сметная стоимость				*2364*				
77	11-270402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12/30/ см. Устройство**	16	118,17	88,17	1891	1411	620	0,04	1
		м2 основания или покрытия		30,00	23,65	480	378	60,3	0,02	--
		Накладные расходы -		*38,74*		*620*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*32,35*				*518*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6,38*				*102*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12,55*		*201*				
		Сметная стоимость				*2712*				
78	11-270402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1 к=0,228	**Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь (гравийно-песчаная смесь или щебеночно-песчаная оптимального гранулометрического состава) - 0,152 м3 /добавить 0,228м3 на 18см/**	16	59,35	20,10	950	322	163	0,01	--
		м2 основания или покрытия		6,84	5,39	109	86	60,3	0,01	--
		Накладные расходы -		*10,21*		*163*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*7,38*				*118*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2,83*				*45*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5,56*		*89*				
		Сметная стоимость				*1202*				
79	21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-79**	4,8	935,10	--	4488	--	190	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*39,65*		*190*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*39,65*				*190*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*77,98*		*374*				
		Сметная стоимость				*5053*				
80	11-270602-0306 РСНБ РК 2015	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	16	980,25	65,05	15684	1041	1126	0,03	1
		м2 покрытия		27,83	17,97	445	288	60,3	0,02	--
		Накладные расходы -		*70,35*		*1126*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*27,62*				*442*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*42,73*				*684*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*84,05*		*1345*				
		Сметная стоимость				*18154*				
81	11-270602-0301 РСНБ РК 2015	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	16	1023,81	65,19	16381	1043	1156	0,03	1
		м2 покрытия		27,83	18,03	445	288	60,3	0,02	--
		Накладные расходы -		*72,23*		*1156*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*27,65*				*442*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*44,58*				*713*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*87,68*		*1403*				
		Сметная стоимость				*18940*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			43795	5031			3
			Тенге			2566	1408			1
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге							
	Материалы -		Тенге			43795				
	Всего заработная плата -		Тенге			29090				
	Местные материалы -		Тенге				3974			
	Транспортные расходы -		Тенге			5007				
		Накладные расходы -	Тенге			2100				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			4355				
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					2397		
		Сметная прибыль -	Тенге					1958		
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3852				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			52002				
		Сметная заработная плата -	Тенге							5
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				3974			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			52002				
		Сметная заработная плата -	Тенге							5
							3974			

РАЗДЕЛ 3.ГАЗОПРОВОД СРЕДНОГО ДАВЛЕНИЯ (НАДЗЕМНЫЙ)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т конструкций		57498,53	254,72	1518	7	60,9	0,27	--
		Накладные расходы -		*39584,38*		*1045*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*35171,73*				*929*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4412,65*				*116*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8678,77*		*229*				
		Сметная стоимость				*3093*				
88	21-060801-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	0,0264	346298,35	--	9142	--	388	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*14683,05*		*388*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14683,05*				*388*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28878,51*		*762*				
		Сметная стоимость				*10292*				
89	11-220301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	0,001	276269,00	41012,34	276	41	168	253,00	--
		км трубопровода		225509,02	15183,19	226	15	62,1	16,57	--
		Накладные расходы -		*167521,19*		*168*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*149469,86*				*149*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*18051,33*				*18*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*35503,21*		*36*				
		Сметная стоимость				*479*				
90	23-010201-0112 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	0,502	255,28	--	128	--	5	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*10,82*		*5*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*10,82*				*5*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*21,29*		*11*				
		Сметная стоимость				*144*				
91	23-010201-0120 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	0,502	386,24	--	194	--	8	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*16,38*		*8*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16,38*				*8*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32,21*		*16*				
		Сметная стоимость				*218*				
92	11-191101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Газопроводы. Испытание пневматическое	1	331,47	--	331	--	217	0,33	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м газопровода		322,77	--	323	--	60,4	--	--
		Накладные расходы -		*217,27*		*217*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*194,95*				*195*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*22,32*				*22*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*43,90*		*44*				
		Сметная стоимость				*592*				
93	23-040902-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, T до +200°C, PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005	1	7548,58	--	7549	--	320	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*320,06*		*320*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*320,06*				*320*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*629,49*		*629*				
		Сметная стоимость				*8499*				
94	11-221201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	2	359,34	34,10	719	68	426	0,32	1
		фланец		305,22	--	610	--	62,1	--	--
		Накладные расходы -		*212,81*		*426*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*189,54*				*379*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*23,27*				*47*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*45,77*		*92*				
		Сметная стоимость				*1236*				
95	23-020103-0203 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 20 ГОСТ 12816-80	2	420,76	--	842	--	36	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*17,84*		*36*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*17,84*				*36*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*35,09*		*70*				
		Сметная стоимость				*948*				
96	11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм /переходы/. Установка	0,00054	921277,35	281252,81	497	152	157	312,70	--
		т фасонных частей		298256,39	89669,28	161	48	62,1	94,30	--
		Накладные расходы -		*290178,24*		*157*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*240901,84*				*130*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*49276,40*				*27*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*96916,45*		*52*				
		Сметная стоимость				*706*				
97	11-130301-0406 РСНБ РК 2015 к=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз за 2 раза	1,49	127,86	2,10	191	3	54	0,06	--
		м2		54,05	0,33	81	--	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*36,14*		*54*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*29,47*				*44*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6,67*				*10*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*13,12*		*20*				
		Сметная стоимость				*264*				
98	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 к=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза**	1,49	114,61	1,66	171	2	36	0,04	--
		м2		33,28	0,33	50	--	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*23,85*		*36*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*18,22*				*27*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5,63*				*8*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*11,08*		*17*				
		Сметная стоимость				*223*				
		Ограждение с калиткой /ГСН-12/								
99	11-110101-0203 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками**	1,2	5301,58	1150,92	6362	1381	2276	3,10	4
		м3 подстилающего слоя		2178,31	455,53	2614	547	60,9	0,55	1
		Накладные расходы -		*1896,81*		*2276*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*1604,01*				*1925*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*292,80*				*351*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*575,87*		*691*				
		Сметная стоимость				*9329*				
100	11-060101-0113 РСНБ РК 2015	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство**	0,366	20908,84	698,58	7653	256	1020	4,90	2
		м3		3594,64	165,26	1316	60	48,5	0,20	--
		Накладные расходы -		*2787,40*		*1020*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1823,55*				*667*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*963,85*				*353*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*1895,70*		*694*				
		Сметная стоимость				*9367*				
101	11-090301-0201 РСНБ РК 2015	**Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т/Стойка СТ-1/. Монтаж**	0,07116	16281,61	7522,43	1159	535	470	9,35	1
		т конструкций		7391,27	1928,73	526	137	60,9	2,03	--
		Накладные расходы -		*6606,88*		*470*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*5675,88*				*404*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*931,00*				*66*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*1831,08*		*130*				
		Сметная стоимость				*1759*				
102	21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	0,06378	387497,12	--	24715	--	1048	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*16429,88*		*1048*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16429,88*				*1048*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*32314,16*		*2061*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*27824*				
103	21-060801-0401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т**	0,00738	345850,53	--	2552	--	108	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*14664,06*		*108*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14664,06*				*108*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28841,17*		*213*				
		Сметная стоимость				*2873*				
104	11-090304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением /Панель ПМ и КМС,КМСП/. Монтаж**	0,2252	48899,35	18003,03	11012	4054	4527	28,90	7
		т конструкций		23382,12	5020,44	5266	1131	60,9	5,25	1
		Накладные расходы -		*20103,89*		*4527*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*17297,16*				*3895*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2806,73*				*632*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5520,26*		*1243*				
		Сметная стоимость				*16783*				
105	21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83**	0,2252	299949,74	--	67549	--	2864	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*12717,87*		*2864*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*12717,87*				*2864*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*25013,41*		*5633*				
		Сметная стоимость				*76046*				
106	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	**Изделия монтажные массой до 20 кг /МС-11/. Установка**	0,0044	416119,79	5844,66	1831	26	187	42,70	--
		т стальных элементов		37505,55	853,09	165	4	62,1	1,03	--
		Накладные расходы -		*42474,19*		*187*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*23820,71*				*105*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*18653,48*				*82*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*36687,52*		*161*				
		Сметная стоимость				*2179*				
		Молниезащита, заземление /ГСН-8/								
107	11-340206-0401 РСНБ РК 2015	**Молниеотвод. Устройство к опорам высотой до 8,5 м**	1	513,52	--	514	--	354	0,70	1
		молниеотвод		513,52	--	514	--	62,1	--	--
		Накладные расходы -		*354,19*		*354*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*318,90*				*319*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*35,29*				*35*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*69,42*		*69*				
		Сметная стоимость				*938*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость оборудования -	Тенге			45904				
		Накладные расходы -	Тенге			1946				
		Сметная прибыль -	Тенге			3828				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			51678				
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			8378				
		Материалы -	Тенге			5430				
		Всего заработная плата -	Тенге				2654			
		Накладные расходы -	Тенге			1531				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					1128		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					403		
		Сметная прибыль -	Тенге			793				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			10702				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата -	Тенге				2654			
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			23256				
		Материалы -	Тенге			14006				
		Всего заработная плата -	Тенге				7881			
		Накладные расходы -	Тенге			5705				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					4527		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					1178		
		Сметная прибыль -	Тенге			2317				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			31277				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							10
		Сметная заработная плата -	Тенге				7881			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			117948				
		Материалы -	Тенге			1902				
		Всего заработная плата -	Тенге				8584			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			103958				
		Накладные расходы -	Тенге			10450				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					5228		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					5222		
		Сметная прибыль -	Тенге			10272				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			138670				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							10
		Сметная заработная плата -	Тенге				8584			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			24851				
		Материалы -	Тенге			6134				
		Всего заработная плата -	Тенге				9474			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			8712				
		Накладные расходы -	Тенге			7019				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					5722		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					1297		
		Сметная прибыль -	Тенге			2550				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			34420				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							12
		Сметная заработная плата -	Тенге				9474			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			266747				4100
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				28593			36
		Сметная заработная плата -	Тенге							

РАЗДЕЛ 4.ГАЗОПРОВОД НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ (НАДЗЕМНЫЙ)

113	11-220301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием**	0,036	442294,87	133790,40	15923	4816	8997	336,00	12
		км трубопровода		299490,24	57630,49	10782	2075	62,1	67,82	2
		Накладные расходы -		*249928,41*		*8997*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*221771,97*				*7984*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*28156,43*				*1014*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*55377,86*		*1994*				
		Сметная стоимость				*26914*				
114	23-010201-0143 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	36,144	757,67	--	27385	--	1161	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*32,13*		*1161*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*32,13*				*1161*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*63,18*		*2284*				
		Сметная стоимость				*30830*				
115	11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**	0,0048	597254,97	281252,81	2867	1350	1327	312,70	2
		т фасонных частей		298256,39	89669,28	1432	430	62,1	94,30	--
		Накладные расходы -		*276439,69*		*1327*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*240901,84*				*1156*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*35537,85*				*171*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*69895,57*		*335*				
		Сметная стоимость				*4529*				
116	23-020101-0152 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	6	228,03	--	1368	--	58	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*9,67*		*58*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9,67*				*58*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*19,02*		*114*				
		Сметная стоимость				*1540*				
117	11-160601-0102 РСНБ РК 2015	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные натрубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	1	1533,54	101,63	1534	102	799	1,47	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт.		1148,41	16,56	1148	17	60,4	0,02	--
		Накладные расходы -		*798,50*		*799*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*703,64*				*704*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*94,86*				*95*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*186,56*		*187*				
		Сметная стоимость				*2519*				
118	23-040909-0220 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Краны шаровые стальные для газа фланцевые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 50 ГОСТ 21345-2005**								
		шт.	1	8816,24	--	8816	--	374	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*373,81*		*374*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*373,81*				*374*		
		Сметная стоимость		*735,20*		*735*				
119	11-221201-0101 РСНБ РК 2015	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка**				*9925*				
		фланец	2	359,34	34,10	719	68	426	0,32	1
		Накладные расходы -		305,22	--	610	--	62,1	--	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*212,81*		*426*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*189,54*				*379*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*23,27*				*47*		
		Сметная стоимость		*45,77*		*92*				
120	23-020103-0207 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Фланцы стальные приварные плоскиеиз углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80**				*1236*				
		шт.	2	875,74	--	1751	--	74	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*37,13*		*74*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*37,13*				*74*		
		Сметная стоимость		*73,03*		*146*				
121	11-090305-0301 РСНБ РК 2015	**Крепление газопровода на стойке. Монтаж**				*1971*				
		т конструкций	0,0111948	70809,40	7129,56	793	80	444	73,60	1
		Накладные расходы -		57498,53	254,72	644	3	60,9	0,27	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*39665,33*		*444*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*35171,73*				*394*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4493,60*				*50*		
		Сметная стоимость		*8837,98*		*99*				
122	21-060801-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**				*1336*				
		т	0,00906	346298,35	--	3137	--	133	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
				14683,05		*133*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14683,05*				*133*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28878,51*		*262*				
		Сметная стоимость				*3532*				
123	23-021104-0405 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**								
		кг	0,0021348	511,02	--	1	--	--	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*21,67*		*0*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*21,67*				*0*		
		Сметная стоимость		*42,61*		*0*				
124	13-390201-0502 РСНБ РК 2015	**Трубопровод, диаметр 65 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное**				*1*				
		стык	4	422,52	18,39	1690	74	700	0,40	2
		Накладные расходы -		371,38	--	1486	--	40,6	--	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 40,6%		*175,09*		*700*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*150,78*				*603*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*24,31*				*97*		
		Сметная стоимость		*47,81*		*191*				
125	11-130301-0406 РСНБ РК 2015 к=2	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз за 2 раза**				*2582*				
		м2	6,5	127,86	2,10	831	14	235	0,06	--
		Накладные расходы -		54,05	0,33	351	2	54,2	--	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*36,14*		*235*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*29,47*				*192*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,67*				*43*		
		Сметная стоимость		*13,12*		*85*				
126	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 к=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза**				*1151*				
		м2	6,5	114,61	1,66	745	11	155	0,04	--
		Накладные расходы -		33,28	0,33	216	2	54,2	--	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*23,85*		*155*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*18,22*				*118*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5,63*				*37*		
		Сметная стоимость		*11,08*		*72*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			*972*				
			Тенге			67560	6514			19
	Стоимость монтажных работ -					16669	2529			3
	Материалы -		Тенге							
	Всего заработная плата -		Тенге			1690				
		Накладные расходы -	Тенге			131				
							1486			
						700				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					603		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					97		
		Сметная прибыль -	Тенге			191				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			2582				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				1486			2
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			21084				
	Материалы -		Тенге			1434				
	Всего заработная плата -		Тенге				15901			
		Накладные расходы -	Тенге			11140				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					9829		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			2578		1311		
		Сметная прибыль -	Тенге			34802				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				15901			18
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			3930				
		Сметная заработная плата -	чел.-ч			69				
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				647			
	Материалы -		Тенге			3137				
	Всего заработная плата -		Тенге			577				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге					394		
		Накладные расходы -	Тенге			361		183		
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			4868				
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				647			1
		Сметная прибыль -	Тенге			40856				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			284				
		Нормативная трудоемкость -	Тенге				1165			
		Сметная заработная плата -	чел.-ч			39322				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			2466				
	Материалы -		Тенге					704		
	Всего заработная плата -		Тенге					1762		
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			3466				
		Накладные расходы -	Тенге			46787				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге							
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				1165			1
		Сметная прибыль -	Тенге			89039				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге							
		Нормативная трудоемкость -	Тенге				19198			22
		Сметная заработная плата -	чел.-ч			2462205	217192			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			602915	68899			731
		Нормативная трудоемкость -	Тенге							87
		Сметная заработная плата -	чел.-ч			45904				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			1946				
			Тенге			3828				
	Стоимость оборудования -		**Тенге**							
	Накладные расходы -		Тенге							
	Сметная прибыль -		Тенге							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			51678				
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			148517				
		Материалы -	Тенге			16352				
		Всего заработная плата -	Тенге				74630			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			24647				
		Накладные расходы -	Тенге			39235				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					31598		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					7637		
		Сметная прибыль -	Тенге			15020				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			202772				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				74630			92
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			838138				
		Материалы -	Тенге			256378				
		Всего заработная плата -	Тенге				436553			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			26913				
		Местные материалы -	Тенге			5007				
		Транспортные расходы -	Тенге			2100				
		Накладные расходы -	Тенге			311155				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					264407		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					46748		
		Сметная прибыль -	Тенге			91943				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1241236				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				436553			556
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			431562				
		Материалы -	Тенге			2132				
		Всего заработная плата -	Тенге				10556			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			415271				
		Накладные расходы -	Тенге			25000				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					6429		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					18571		
		Сметная прибыль -	Тенге			36525				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			493086				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				10556			13
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			998085				
		Материалы -	Тенге			10176				
		Всего заработная плата -	Тенге				150074			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			837218				
		Накладные расходы -	Тенге			136807				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					90645		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					46162		
		Сметная прибыль -	Тенге			90791				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1225683				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				150074			157

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			3214456				
		Оборудование	Тенге			51 678				
		Итго без оборудование	Тенге			3 162 778				
		Временные здание и сооружение 1 %	Тенге			31 628				
		Итого:	Тенге			3 194 406				
		Дополнительные работы при производстве работ в зимнее время 0,7 %	Тенге			22 361				
		Итого	Тенге			3 216 767				
		Итого с оборудоаанием	Тенге			3 268 445				
		в текущих ценах на 2017 год с коэф. К=1,0697784	Тенге			3 496 511				

Заказчик: ТОО "Demeuli" **Директор Айнабекулы М.**

Технический надзор: ТОО "РеалстройИнжиниринг" **Директор Тлсубердиев А.**

Подрядчик: ТОО "Barat&Co" **Руководитель по стр-ву Абитаев М.**