Филиал «Оңтүстікауызсу» Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения «Нуринский ГВ» Комитета по водным ресурсам Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан

АКТ РАБОЧЕЙ КОМИССИИ

Объект: «Замена существующего водопровода по ул.Жибек-Жолы в г.Сарыагаш ПУ "Сарыагашский ГВ»

2019 год

АКТ

г. Сарыагаш «___» декабря 2019 года

Прием-передачи рабочей документации работы по ремонту/реконструкции систем водоснабжения/водопровода, объект: **«Замена существующего водопровода по ул.Жибек-Жолы в г.Сарыагаш ПУ "Сарыагашский ГВ»**

Список документов

Принятых на хранение Филиал «Оңтүстікауызсу» Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения «Нуринский ГВ» Комитета по водным ресурсам Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан

№ п/п	Наименование документов	Примечание
1	Приказ на создание комиссии	
2	Договор на выполнение работ	
3	Гарантийный паспорт	
4	Акт прием-передачи объекта	
5	Акт приемной комиссии	
6	Сертификаты соответствия материалов	
7	Ситуационная схема (фото) по ремонту	

Сдал:
Директор ТОО «Асем-Жарык» _____ **Танатар А.А.**
(подпись)

Принял:

Директор Филиала "Оңтүстікауызсу" Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Нуринский ГВ" Комитета по водным ресурсам Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан

_____ **Есиркепов Е.А**
(подпись)

Утверждена постановлением
Правительства
Республики Казахстан
от 2 ноября 2011 года № 1277
Форма

АКТ приемочной комиссии

г. Сарыагаш

«___» декабря 2019 года

Приемочная комиссия,назначенная Е.А. Есиркеповым–Директор Филиала «Онтустікауызсу» Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения «Нуринский ГВ» Комитета по водным ресурсам Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан

(наименование организации, назначившей приемочную комиссию)

Решением от «____» _____2019 года № _____в составе:

Председателя комиссии – ответственный представитель заказчика (инвестора застройщика):

Е.А. Есиркепов - Директор Филиала «Онтустікауызсу» Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения «Нуринский ГВ» Комитета по водным ресурсам Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан

(фамилия, имя, отчество, должность)

Членов комиссии:

Кульбаев А.Ж- И.о. главный инженер филиала "Онтустікауызсу" РГП «Нуринский ГВ»

(фамилия, имя, отчество, должность)

Тургумбеков И. Начальник отдела эксплуатации филиала "Онтустікауызсу" РГП «НуринскийГВ»

(фамилия, имя, отчество, должность)

Конусбаев Д.К. - Начальник ПУ «СарыагашскийГВ»
фамилия, имя, отчество,должность)

Подрядчик-**Танатар А.** – Директор ТОО «Асем-Жарык»
(фамилия, имя, отчество,должность)

УСТАНОВИЛА:

1.Генеральным подрядчиком **ТОО «Асем-Жарык»**
(наименование организации и ее ведомственная подчиненность)

Предъявлено к приемке в эксплуатацию построенного объекта «**Замена существующего водопровода по ул.Жибек-Жолы в г.Сарыагаш ПУ "Сарыагашский ГВ»**
(наименование объекта)

2. Строительство осуществлялось генеральным подрядчиком **ТОО «Асем-Жарык»** выполнившим все строительные работы

И его субподрядных организаций _____
(наименование организаций и их ведомственная подчиненность)

3. Проектно-сметная документация на строительство разработана проектной организацией_____
(наименование организаций и их ведомственная подчиненность)

4. Строительство осуществлялся по проекту Филиала «Онтустікауызсу» Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения «Нуринский ГВ» Комитета по водным ресурсам Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан

(наименование органа, утвердившего документацию на объект в целом)

6. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: ноябрь 2019 г.; окончание работ: декабрь 2019 г.
(месяц и год) (месяц и год)

7. Рабочей комиссией предоставлена следующая документация: Акты выполненных работ Ф-2, Справки Ф-3, техническая и исполнительная документация
(перечень документов или номер приложения к акту)

Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

8.Здание, сооружение имеет следующие показатели:
(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместительность и т.п)

9.Технологические и архитектурно-строительные решения по зданию, сооружению характеризуются следующими данными:
(краткие технические характеристики по планировке)

10.Оборудование установлено согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексной опробования рабочими комиссиями (перечень актов приведен в приложении к настоящему акту) в количестве.

по проекту нет единиц
фактически нет единиц

11. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаро-безопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены
(наименование организации)

Характеристика мероприятий приведена в приложений _____ к акту.

12. Выявленные дефекты и недостатки должны бать устранены в сроки, указанные в приложении _____ к акту.

13. Договорная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:
Всего **12 656 000** тенге, в том строительно-монтажные работы _____ тенге, оборудования, инструмента и инвентаря _____ тенге.

Решение приемочной комиссии объект:«Замена существующего водопровода по ул.Жибек-Жолы в г.Сарыагаш ПУ "Сарыагашский ГВ»
(наименование здания сооружения)

Считать принятым от Генерального подрядчика и ГОТОВЫМ для эксплуатации.

Председатель приемочной комиссии _____ Есиркепов Е.А.
(подпись)

Члены приемочной комиссии: _____ Кульбаев А.Ж.
(подпись)

_____ Тургумбеков И.Г..
(подпись)

_____ Конусбаев Д.К.
(подпись)

_____ Танатар А.А.

Акт

приемки-передачи выполненного объекта «Замена существующего водопровода по ул.Жибек-Жолы в г.Сарыагаш ПУ "Сарыагашский ГВ»

Сарыагаш

«___» декабря 2019 года

Мы, нижеподписавшиеся комиссия в составе: передающая сторона: **ТОО «Асем-Жарык»**, лице Директора Танатар А., принимающая сторона: **Начальник отдела эксплуатации и нического обслуживания филиала "Оңтүстікауызсу" РГП «Нуринский ГВ»**Тургумбеков Г., **начальник ПУ «СарыагашскийГВ»** Конусбаев Д.К., составили настоящий акт в тверждении того, что **ТОО «Асем-Жарык»** сдал, **Филиал "Оңтүстікауызсу" спубликанского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения Нуринский ГВ" Комитета по водным ресурсам Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан** принял объект: **«Замена существующего водопровода по ул.Жибек-Жолы в г.Сарыагаш ПУ "Сарыагашский ГВ».**

т составлен в трех экземплярах.

ал:
ректор ТОО «Асем-Жарык»_____ Танатар А.

инял:
лиал **«Оңтүстікауызсу»** Республиканского государственного предприятия на праве йственного ведения **«Нуринский ГВ»** Комитета по водным ресурсам Министерства логии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан, **ПУ «Сарыагашский ГВ»**

альник отдела эксплуатации филиала «Оңтүстікауызсу» РГП «Нуринский ГВ» _____ Тургумбеков И.Г.

альник ПУ «СарыагашскийГВ» _____ Конусбаев Д.К.

Заказчик : Филиал "Оңтүстікауызсу" РГП на ПХВ "Нуринский ГВ" Комитета по водным ресурсам Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан

Исполнитель: **ТОО** "Асем-Жарык"

Наименование объекта и его адрес: Замена существующего водопровода по ул.Жибек-Жолы в г.Сарыагаш ПУ "Сарыагашский ГВ

Договор: №32-209 от 15.11.2019г.

Приложения №1
Типовая межведомственная форма № КС-3
предоставляется ежемесячно подрядчиком заказчиком и финансирующему банку

СПРАВКА №1
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
за декабрь 2019 г.

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ.	Стоимость выполненных работ и затрат								
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц	в том числе			за отчетный месяц, всего	в том числе		
			СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь		СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь
А	1	2	3	4	5	6	7	8	10
Замена существующего водопровода по ул.Жибек-Жолы в г.Сарыагаш ПУ "Сарыагашский ГВ	6 226 071	6 226 071	6 226 071			6 226 071			
В том числе НДС-12%	667 079	667 079				667 079			
ВСЕГО к оплате:	**6 226 071**	**6 226 071**				**6 226 071**			
В том числе НДС-12%	667 079	667 079				667 079			

ЗАКАЗЧИК:

Директор филиала "Оңтүстікауызсу" РГП на ПХВ "Нуринский ГВ" Комитета по водным ресурсам Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан

_____ **Есиркепов Е.А.**

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

Директор ТОО "Асем-Жарык"

_____ **Танатар А.А.**

Заказчик : **Филиал "Оңтүстікауызсу" Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Нуринский ГВ" Комитета по водным ресурсам Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан**
Подрядчик: **ТОО "Асем-Жарык"**

Объект : **"Замена существующего водопровода по ул.Жибек-Жолы в г.Сарыагаш ПУ "Сарыагашский ГВ"**

Договор **№32-209 от 15.11.2019**

Акт приемки выполненных работ №1

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	Е11-010101-0502 1101-0101-0502 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы в траншеях шириной 1,2 м, глубиной до 1,4 м. Разработка траншейными роторными экскаваторами**	м3 грунта	274		65.72	65.72	18007.08	18007.08	--	4367.87	24164.94
		НР - 72%; СП - 8%				--	22.14	--	6066.48		1790.00	
2	Е11-010205-0102 1101-0205-0102 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы.Доработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м**	м3 грунта	34		1914.57	--	65095.38	--	--	46868.67	120921.18
		НР - 72%; СП - 8%				1914.57	--	65095.38	--		8957.12	
3	Е11-220501-0106 1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Демонтаж**	км трубопровода	0.27		127559.29	6787.21	34441.01	1832.55	--	33398.64	73266.82
		НР - 99%; СП - 8%				120772.08	4176.06	32608.46	1127.54		5427.17	
4	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	23		151.99	72.61	3495.71	1669.97	--	1859.65	5783.79
		НР - 72%; СП - 8%				79.38	32.92	1825.74	757.10		428.43	
5	Е11-220501-0106 1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка**	км трубопровода	0.27		549459.62	190041.01	148354.10	51311.07	6463.96	103983.36	272524.46
		НР - 99%; СП - 8%				335478.00	53535.70	90579.06	14454.64		20187.00	
6	С123-010501-1319 2301-0501-1319 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 225x13,4 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м	270		6337.00	--	1710990.00	--	1710990.00	--	1847869.20
		СП - 8%				--	--	--	--		136879.20	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2/ присыпка трубопроводов на 0,3м/	м3 грунта	70	814.54	--	57017.52	--	--	41052.61	105915.75
		НР - 72%; СП - 8%			814.54	--	57017.52	--		7845.61	
8	Е11-220701-0106 1122-0701-0106 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 200 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0.27	127071.04	--	34309.18	--	16805.57	17328.58	55768.78
		НР - 99%; СП - 8%			64828.20	--	17503.61	--		4131.02	
8.3	249131 С	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	188.4 50.868	313.00				15921.68		
9	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	205	34.02	34.02	6974.36	6974.36	--	1782.10	9456.98
		НР - 72%; СП - 8%			--	12.07	--	2475.15		700.52	
10	Е12-160101-2404 1216-0101-2404 РСНБ РК 2015	Задвижки диаметром до 200 мм. Демонтаж	задвижка	1	4667.16	2045.66	4667.16	2045.66	--	2454.89	7691.81
		НР - 72%; СП - 8%			2621.50	788.07	2621.50	788.07		569.76	
11	Е11-220901-0106 1122-0901-0106 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 200 мм. Установка	задвижка или клапан	1	6112.72	1975.16	6112.72	1975.16	571.64	4110.09	11040.64
		НР - 99%; СП - 8%			3565.92	585.69	3565.92	585.69		817.83	
12	С123-040101-0306 2304-0101-0306 РСНБ РК 2015	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 200 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	1	83351.00	--	83351.00	--	83351.00	--	90019.08
		СП - 8%			--	--	--	--		6668.08	
13	Е11-221201-0106 1122-1201-0106 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 200 мм. Приварка	фланец	10	2477.05	212.42	24770.48	2124.20	1224.88	21331.33	49789.96
		НР - 99%; СП - 8%			2142.14	12.54	21421.40	125.40		3688.15	
14	С123-020103-0214 2302-0103-0214 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 225 ГОСТ 12816-80	шт.	10	7343.00	--	73430.00	--	73430.00	--	79304.40
		СП - 8%			--	--	--	--		5874.40	
15	С123-020302-8016 2302-0302-8016 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 225, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	5	5636.00	--	28180.00	--	28180.00	--	30434.40
		СП - 8%			--	--	--	--		2254.40	
16	Е12-160101-2402 1216-0101-2402 РСНБ РК 2015	Задвижки диаметром до 100 мм. Демонтаж	задвижка	1	1482.80	263.00	1482.80	263.00	--	968.54	2647.45
		НР - 72%; СП - 8%			1219.80	125.40	1219.80	125.40		196.11	
17	Е11-220901-0202 1122-0901-0202 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	1	2831.09	131.50	2831.09	131.50	318.40	2419.45	5670.58
		НР - 99%; СП - 8%			2381.19	62.70	2381.19	62.70		420.04	
18	С123-040101-0303 2304-0101-0303 РСНБ РК 2015	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10/16, DN 100 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	1	20583.00	--	20583.00	--	20583.00	--	22229.64

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		1646.64	
19	Е12-160101-2401 1216-0101-2401 РСНБ РК 2015	Задвижки диаметром до 50 мм. Демонтаж	задвижка	4	915.70	263.00	3662.80	1052.00	--	2240.93	6376.03
		НР - 72%; СП - 8%			652.70	125.40	2610.80	501.60		472.30	
20	Е11-220901-0101 1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	2	1177.06	26.30	2354.13	52.60	346.17	1960.64	4659.94
		НР - 99%; СП - 8%			977.68	12.54	1955.36	25.08		345.18	
21	С123-040101-0301 2304-0101-0301 РСНБ РК 2015	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 50 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	2	9677.00	--	19354.00	--	19354.00	--	20902.32
		СП - 8%			--	--	--	--		1548.32	
22	Е11-221201-0101 1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	4	536.12	35.64	2144.47	142.56	84.47	1898.27	4366.16
		НР - 99%; СП - 8%			479.36	--	1917.44	--		323.42	
23	С123-020103-0207 2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	4	1369.00	--	5476.00	--	5476.00	--	5914.08
		СП - 8%			--	--	--	--		438.08	
24	С123-020302-8006 2302-0302-8006 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	667.00	--	2668.00	--	2668.00	--	2881.44
		СП - 8%			--	--	--	--		213.44	
25	Е11-221001-0103 1122-1001-0103 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные. Демонтаж	шт.	2	792.46	105.16	1584.92	210.31	--	1448.11	3275.67
		НР - 99%; СП - 8%			687.30	44.06	1374.61	88.13		242.64	
26	Е11-221001-0103 1122-1001-0103 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные. Установка	шт.	2	2638.94	175.26	5277.89	350.52	1109.01	3925.59	9939.75
		НР - 99%; СП - 8%			1909.18	73.44	3818.36	146.88		736.28	
27	С123-030103-0901 2303-0103-0901 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные подземные Н 500 мм ГОСТ 8220-85	шт.	2	33752.00	--	67504.00	--	67504.00	--	72904.32
		СП - 8%			--	--	--	--		5400.32	
28	Е11-010101-0502 1101-0101-0502 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в траншеях шириной 1,2 м, глубиной до 1,4 м. Разработка траншейными роторными экскаваторами	м3 грунта	160	65.72	65.72	10515.08	10515.08	--	2550.58	14110.91
		НР - 72%; СП - 8%			--	22.14	--	3542.47		1045.25	
29	Е11-010205-0102 1101-0205-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы.Доработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3 грунта	4	1914.57	--	7658.28	--	--	5513.96	14226.02
		НР - 72%; СП - 8%			1914.57	--	7658.28	--		1053.78	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	Е11-220501-0102 1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Демонтаж	км трубопровода	0.25	125461.41	48584.49	31365.35	12146.12	--	22349.62	58012.17
		НР - 99%; СП - 8%			76876.92	13424.58	19219.23	3356.14		4297.20	
31	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	25	151.99	72.61	3799.69	1815.19	--	2021.36	6286.73
		НР - 72%; СП - 8%			79.38	32.92	1984.50	822.94		465.68	
32	Е11-220501-0102 1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0.15	297739.09	81638.15	44660.86	12245.72	383.09	35034.31	86070.79
		НР - 99%; СП - 8%			213547.00	22374.30	32032.05	3356.14		6375.61	
33	С123-010501-1310 2301-0501-1310 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63х3,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	150	498.00	--	74700.00	--	74700.00	--	80676.00
		СП - 8%			--	--	--	--		5976.00	
34	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2/ присыпка трубопроводов на 0,3м/	м3 грунта	26	814.54	--	21177.94	--	--	15248.11	39340.13
		НР - 72%; СП - 8%			814.54	--	21177.94	--		2914.08	
35	Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0.15	57921.94	--	8688.29	--	584.77	8022.49	18047.64
		НР - 99%; СП - 8%			54023.50	--	8103.52	--		1336.86	
36	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	190	34.02	34.02	6464.04	6464.04	--	1651.71	8765.01
		НР - 72%; СП - 8%			--	12.07	--	2294.04		649.26	
37	Е11-221401-0202 1122-1401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы диаметром 200 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 10 м	м продавливания	21	9212.61	6575.83	193464.76	138092.53	354.33	130269.32	349632.81
		НР - 99%; СП - 8%			2619.90	3646.06	55017.90	76567.27		25898.73	
38	С123-010201-0233 2301-0201-0233 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80	м	21	9602.00	--	201642.00	--	201642.00	--	217773.36
		СП - 8%			--	--	--	--		16131.36	
39	Е11-221401-0207 1122-1401-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы диаметром 400 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 10 м	м продавливания	8	12086.39	8377.22	96691.09	67017.76	739.41	64764.82	174372.38
		НР - 99%; СП - 8%			3616.74	4560.64	28933.92	36485.09		12916.47	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	С123-010201-0258 2301-0201-0258 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80	м	8	26209.00	--	209672.00	--	209672.00	--	226445.76
		СП - 8%			--	--	--	--		16773.76	
41	Е11-221401-0303 1122-1401-0303 РСНБ РК 2015	Трубы диаметром 200 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	8	1406.90	8.39	11255.20	67.13	2179.33	8939.51	21810.28
		НР - 99%; СП - 8%			1126.09	2.63	9008.74	21.07		1615.58	
42	Е11-010101-0502 1101-0101-0502 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в траншеях шириной 1,2 м, глубиной до 1,4 м. Разработка траншейными роторными экскаваторами	м3 грунта	900	65.72	65.72	59147.34	59147.34	--	14347.01	79373.90
		НР - 72%; СП - 8%			--	22.14	--	19926.40		5879.55	
43	Е11-010205-0102 1101-0205-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы.Доработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3 грунта	20	1914.57	--	38291.40	--	--	27569.81	71130.10
		НР - 72%; СП - 8%			1914.57	--	38291.40	--		5268.90	
44	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	80	151.99	72.61	12159.00	5808.60	--	6468.34	20117.52
		НР - 72%; СП - 8%			79.38	32.92	6350.40	2633.40		1490.19	
45	С123-010501-1302 2301-0501-1302 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 25x1,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	1300	101.00	--	131300.00	--	131300.00	--	141804.00
		СП - 8%			--	--	--	--		10504.00	
46	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2/ присыпка трубопроводов на 0,3м/	м3 грунта	234	814.54	--	190601.42	--	--	137233.03	354061.21
		НР - 72%; СП - 8%			814.54	--	190601.42	--		26226.76	
47	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	1202	34.02	34.02	40893.55	40893.55	--	10449.22	55450.20
		НР - 72%; СП - 8%			--	12.07	--	14512.80		4107.42	
48	С123-020301-0201 2302-0301-0201 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая редукционная с компрессионным соединением DN 20x16, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	20	213.00	--	4260.00	--	4260.00	--	4600.80
		СП - 8%			--	--	--	--		340.80	
49	С123-020301-0103 2302-0301-0103 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая с компрессионным соединением DN 25x25, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	33	267.00	--	8811.00	--	8811.00	--	9515.88
		СП - 8%			--	--	--	--		704.88	
50	С123-020301-0213 2302-0301-0213 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая редукционная с компрессионным соединением DN 63x50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	1165.00	--	2330.00	--	2330.00	--	2516.40
		СП - 8%			--	--	--	--		186.40	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51	С123-020301-0107 2302-0301-0107 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая с компрессионным соединением DN 63х63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	1176.00	--	2352.00	--	2352.00	--	2540.16
		СП - 8%			--	--	--	--		188.16	
52	С123-040501-0301 2304-0501-0301 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч33п для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	20	819.00	--	16380.00	--	16380.00	--	17690.40
		СП - 8%			--	--	--	--		1310.40	
53	С123-040501-0306 2304-0501-0306 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч33п для воды, PN 16, DN 50 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	4589.00	--	9178.00	--	9178.00	--	9912.24
		СП - 8%			--	--	--	--		734.24	
54	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Демонтаж в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	3	8839.65	5359.80	26518.95	16079.39	--	16631.28	46602.24
		НР - 99%; СП - 8%			3479.85	2119.90	10439.56	6359.71		3452.02	
55	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	3	35291.71	8932.99	105875.12	26798.98	50077.37	39202.31	156683.63
		НР - 99%; СП - 8%			9666.26	3533.17	28998.78	10599.52		11606.19	
56	С123-030101-0505 2303-0101-0505 РСНБ РК 2015	Люк полимерно-песчаный Тип-С СТ РК 2384-2013	комплект	3	7092.00	--	21276.00	--	21276.00	--	22978.08
		СП - 8%			--	--	--	--		1702.08	
57	С121-040301-0112 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	14058.00	--	42174.00	--	42174.00	--	45547.92
		СП - 8%			--	--	--	--		3373.92	
58	С121-040301-0110 2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	9094.00	--	27282.00	--	27282.00	--	29464.56
		СП - 8%			--	--	--	--		2182.56	
59	С121-040302-0102 2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	14992.00	--	44976.00	--	44976.00	--	48574.08
		СП - 8%			--	--	--	--		3598.08	
60	С121-040302-0109 2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	13793.00	--	41379.00	--	41379.00	--	44689.32
		СП - 8%			--	--	--	--		3310.32	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51	С123-020301-0107 2302-0301-0107 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая с компрессионным соединением DN 63x63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 СП - 8%	шт.	2	1176.00 --	--	2352.00 --	--	2352.00	-- 188.16	2540.16
52	С123-040501-0301 2304-0501-0301 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч33п для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005 СП - 8%	шт.	20	819.00 --	--	16380.00 --	--	16380.00	-- 1310.40	17690.40
53	С123-040501-0306 2304-0501-0306 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч33п для воды, PN 16, DN 50 ГОСТ 5761-2005 СП - 8%	шт.	2	4589.00 --	--	9178.00 --	--	9178.00	-- 734.24	9912.24
54	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Демонтаж в грунтах сухих НР - 99%; СП - 8%	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	3	8839.65 3479.85	5359.80 2119.90	26518.95 10439.56	16079.39 6359.71	--	16631.28 3452.02	46602.24
55	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР - 99%; СП - 8%	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	3	35291.71 9666.26	8932.99 3533.17	105875.12 28998.78	26798.98 10599.52	50077.37	39202.31 11606.19	156683.63
56	С123-030101-0505 2303-0101-0505 РСНБ РК 2015	Люк полимерно-песчаный Тип-С СТ РК 2384-2013 СП - 8%	комплект	3	7092.00 --	--	21276.00 --	--	21276.00	-- 1702.08	22978.08
57	С121-040301-0112 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 СП - 8%	шт.	3	14058.00 --	--	42174.00 --	--	42174.00	-- 3373.92	45547.92
58	С121-040301-0110 2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 СП - 8%	шт.	3	9094.00 --	--	27282.00 --	--	27282.00	-- 2182.56	29464.56
59	С121-040302-0102 2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 СП - 8%	шт.	3	14992.00 --	--	44976.00 --	--	44976.00	-- 3598.08	48574.08
60	С121-040302-0109 2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 СП - 8%	шт.	3	13793.00 --	--	41379.00 --	--	41379.00	-- 3310.32	44689.3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	Е11-010101-0302 1101-0101-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3	м3 грунта	20	110.97	105.84	2219.39	2116.84	--	401.37	2830.42
		НР - 72%; СП - 8%			5.13	22.75	102.55	454.91		209.66	
62	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	2	151.99	72.61	303.98	145.22	--	161.71	502.94
		НР - 72%; СП - 8%			79.38	32.92	158.76	65.83		37.25	
63	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	12	34.02	34.02	408.26	408.26	--	104.32	553.58
		НР - 72%; СП - 8%			--	12.07	--	144.89		41.01	
64	Е11-110101-1103 1111-0101-1103 РСНБ РК 2015	Отмостка толщиной 20мм. Устройство	м2 стяжки	3	627.23	27.30	1881.69	81.91	835.73	943.77	3051.49
		НР - 94%; СП - 8%			321.35	13.32	964.04	39.97		226.04	
65	Е11-110101-0406 1111-0101-0406 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная	Устройством2 поверхности	5	247.42	23.84	1237.12	119.19	514.42	580.49	1963.02
		НР - 94%; СП - 8%			120.70	2.80	603.52	14.02		145.41	
66	С121-060304-0401 2106-0304-0401 РСНБ РК 2015	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	т	0.04	573623.00	--	22944.92	--	22944.92	--	24780.51
		СП - 8%			--	--	--	--		1835.59	
67	Е11-090601-0103 1109-0601-0103 РСНБ РК 2015	Шкафы для водомерных счетчиков,закрепляемые на фундаментах. Монтаж	т конструкций	0.03	104776.80	2625.34	3143.30	78.76	74.89	2075.02	5635.79
		НР - 69%; СП - 8%			99655.00	587.52	2989.65	17.63		417.47	
68	СПРАЙС СТПРАЙС	Шкаф металлический для водомерных счетчиков на 10 абонентов	шт	2	33643.75	--	67287.50	--	--	--	67287.50
					--	--	--	--		--	
69	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	20	1370.93	894.00	27418.58	17880.02	--	14150.19	44894.27
		НР - 99%; СП - 8%			476.93	237.73	9538.56	4754.56		3325.50	
70	С123-020101-1301 2302-0101-1301 РСНБ РК 2015	Сгоны стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 15 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8969-75)	шт.	20	109.00	--	2180.00	--	2180.00	--	2354.40
		СП - 8%			--	--	--	--		174.40	
71	С123-020301-0709 2302-0301-0709 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с наружной резьбой DN 25x1, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	20	165.00	--	3300.00	--	3300.00	--	3564.00
		СП - 8%			--	--	--	--		264.00	
72	С123-040501-0101 2304-0501-0101 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	20	575.00	--	11500.00	--	11500.00	--	12420.00
		СП - 8%			--	--	--	--		920.00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
73	Е11-220901-0201 1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	задвижка или клапан	2	1502.63 1255.11	78.90 37.62	3005.27 2510.22	157.80 75.24	337.25	2559.61 445.19	6010.06
74	С123-040501-0105 2304-0501-0105 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 40 ГОСТ 5761-2005 *СП - 8%*	шт.	2	2251.00 --	--	4502.00 --	--	4502.00	-- 360.16	4862.16
75	С123-010501-1307 2301-0501-1307 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 40х3 питьевая ГОСТ 18599-2001 *СП - 8%*	м	8	201.00 --	--	1608.00 --	--	1608.00	-- 128.64	1736.64
	ИТОГО ПО АКТУ №1:		Тенге								5606989.00
	ИТОГО с понижающим коэффициентом 0,99143983824										5 558 992
	ИТОГО с НДС 12%										6 226 071
	ВСЕГО		Тенге								6 226 071

Заказчик

И.о главный инженер Кульбаев А.Ж.
Начальник отдела эксплуатации и ТО Байданов Х.О.
Главный специалист отдела эксплуатации и ТО Аминова Р.Р.
Начальник ПУ "Сарыагашский ГВ" Конусбаев Д.К.

Подрядчик

Директор ТОО "Асем-Жарык" **Танатар А.А.**

Заказчик: Филиал "Оңтүстікауызсу" РГП на ПХВ "Нуринский ГВ" Комитета по водным ресурсам Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК
Исполнитель: ТОО "Асем-Жарык"
Наименование объекта: Замена существующего водопровода по ул.Жибек-Жолы в г.Сарыагаш ПУ "Сарыагашский ГВ

Договор: №32-209 от 15.11.2019 г.

Приложения №1
Типовая межведомственная форма № КС-3
предоставляется ежемесячно подрядчиком заказчиком и финансирующему банку

СПРАВКА №2
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
за декабрь 2019 года

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ.	Стоимость выполненных работ и затрат								
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц	в том числе			за отчетный месяц, всего	в том числе		
			СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь		СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь
А	1	2	3	4	5	6	7	8	10
Замена существующего водопровода по ул.Жибек-Жолы в г.Сарыагаш ПУ "Сарыагашский ГВ	12 656 000	12 656 000	12 656 000			6 429 929	6 429 929		
В том числе НДС-12%	1 356 000	1 356 000	1 356 000			688 922	688 922		
ВСЕГО к оплате:	12 656 000	12 656 000				**6 429 929**			
В том числе НДС-12%	1 356 000	1 356 000				688 922			

ЗАКАЗЧИК:

Директор филиала "Оңтүстікауызсу" РГП на ПХВ "Нуринский ГВ" Комитета по водным ресурсам Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан

_____ **Есиркепов Е.А.**

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

Директор ТОО "Асем-Жарык"

_____ **Танатар А.А.**

ник : **Филиал "Оңтүстікауызсу" Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Нуринский ГВ" Комитета по водным ресурсам Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК**

Подрядчик: **ТОО "Асем-Жарык"**

Объект : **"Замена существующего водопровода по ул.Жибек-Жолы в г.Сарыагаш ПУ "Сарыагашский ГВ"**

Договор: **№32-209 от 15.11.2019**

Акт приемки выполненных работ №2

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего: зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин: в т. ч. зарплата машинистов	Всего: зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин: в т. ч. зарплата машинистов	материалы: оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	E11-010101-0502 1101-0101-0502 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы в траншеях шириной 1,2 м, глубиной до 1,4 м. Разработка траншейными роторными экскаваторами**	м3 грунта		273,2	65,72	65,72	17954,50	17954,50	–	4355,11	24094,39
		НР - 72%; СП - 8%				–	22,14	–	6048,77		1784,77	
2	E11-010205-0102 1101-0205-0102 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы.Доработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м**	м3 грунта		34,4	1914,57	–	65861,21	–	–	47420,07	122343,78
		НР - 72%; СП - 8%				1914,57	–	65861,21	–		9062,50	
3	E11-220501-0106 1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Демонтаж**	км трубопровода		0,3	127559,29	6787,21	38267,79	2036,16	–	37109,60	81407,57
		НР - 99%; СП - 8%				120772,08	4176,06	36231,62	1252,82		6030,19	
4	E11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта		22,6	151,99	72,61	3434,92	1640,93	–	1827,30	5683,20
		НР - 72%; СП - 8%				79,38	32,92	1793,99	743,94		420,98	
5	E11-220501-0106 1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка**	км трубопровода		0,3	549459,62	190041,01	164837,89	57012,30	7182,18	115537,07	302804,95
		НР - 99%; СП - 8%				335478,00	53535,70	100643,40	16060,71		22430,00	
6	C123-010501-1319 2301-0501-1319 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 225x13,4 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м		300	6337,00	–	1901100,00	–	1901100,00	–	2053188,00
		СП - 8%				–	–	–	–		152088,00	
7	E11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2/ присыпка трубопроводов на 0,3м/**	м3 грунта		66,8	814,54	–	54411,00	–	–	39175,92	101073,88
		НР - 72%; СП - 8%				814,54	–	54411,00	–		7486,95	
8	E11-220701-0106 1122-0701-0106 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы диаметром 200 мм. Промывка с дезинфекцией**	км трубопровода	Страниц - 7 0,3		127071,04	–	38121,31	–	18672,85	19253,98	61965,31

2		3	4	5	6		8	9	10	11	12
		НР - 99%; СП - 8%			64828,20	--	19448,46	--		4590,02	
9	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	205,4	34,02	34,02	6987,97	6987,97	--	1785,58	9475,43
		НР - 72%; СП - 8%			--	12,07	--	2479,97		701,88	
10	Е12-160101-2404 1216-0101-2404 РСНБ РК 2015	Задвижки диаметром до 200 мм. Демонтаж	задвижка	1	4667,16	2045,66	4667,16	2045,66	--	2454,89	7691,81
		НР - 72%; СП - 8%			2621,50	788,07	2621,50	788,07		569,76	
11	Е11-220901-0106 1122-0901-0106 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 200 мм. Установка	задвижка или клапан	1	6112,72	1975,16	6112,72	1975,16	571,64	4110,09	11040,64
		НР - 99%; СП - 8%			3565,92	585,69	3565,92	585,69		817,83	
12	С123-040101-0306 2304-0101-0306 РСНБ РК 2015	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 200 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	1	83351,00	--	83351,00	--	83351,00	--	90019,08
		СП - 8%			--	--	--	--		6668,08	
13	Е11-221201-0106 1122-1201-0106 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 200 мм. Приварка	фланец	10	2477,05	212,42	24770,48	2124,20	1224,88	21331,33	49789,96
		НР - 99%; СП - 8%			2142,14	12,54	21421,40	125,40		3688,15	
14	С123-020103-0214 2302-0103-0214 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 225 ГОСТ 12816-80	шт.	10	7343,00	--	73430,00	--	73430,00	--	79304,40
		СП - 8%			--	--	--	--		5874,40	
15	С123-020302-8016 2302-0302-8016 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 225, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	5	5636,00	--	28180,00	--	28180,00	--	30434,40
		СП - 8%			--	--	--	--		2254,40	
16	Е12-160101-2401 1216-0101-2401 РСНБ РК 2015	Задвижки диаметром до 50 мм. Демонтаж	задвижка	4	915,70	263,00	3662,80	1052,00	--	2240,93	6376,03
		НР - 72%; СП - 8%			652,70	125,40	2610,80	501,60		472,30	
17	Е11-220901-0101 1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	2	1177,06	26,30	2354,13	52,60	346,17	1960,64	4659,94
		НР - 99%; СП - 8%			977,68	12,54	1955,36	25,08		345,18	
18	С123-040101-0301 2304-0101-0301 РСНБ РК 2015	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 50 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	2	9677,00	--	19354,00	--	19354,00	--	20902,32
		СП - 8%			--	--	--	--		1548,32	
19	Е11-221201-0101 1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	4	536,12	35,64	2144,47	142,56	84,47	1898,27	4366,16
		НР - 99%; СП - 8%			479,36	--	1917,44	--		323,42	
20	С123-020103-0207 2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	4	1369,00	--	5476,00	--	5476,00	--	5914,08
		СП - 8%			--	--	--	--		438,08	

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
C123-020302-8006 2302-0302-8006 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	667,00	--	2668,00	--	2668,00	--	2881,44
	СП - 8%			--	--	--	--		213,44	
E11-221001-0103 1122-1001-0103 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные. Демонтаж	шт.	1	792,46	105,16	792,46	105,16	--	724,06	1637,84
	НР - 99%; СП - 8%			687,30	44,06	687,30	44,06		121,32	
E11-221001-0103 1122-1001-0103 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные. Установка	шт.	1	2638,94	175,26	2638,94	175,26	554,50	1962,79	4969,88
	НР - 99%; СП - 8%			1909,18	73,44	1909,18	73,44		368,14	
C123-030103-0901 2303-0103-0901 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные подземные Н 500 мм ГОСТ 8220-85	шт.	1	33752,00	--	33752,00	--	33752,00	--	36452,16
	СП - 8%			--	--	--	--		2700,16	
E11-010101-0502 1101-0101-0502 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в траншеях шириной 1,2 м, глубиной до 1,4 м. Разработка траншейными роторными экскаваторами	м3 грунта	171,2	65,72	65,72	11251,14	11251,14	--	2729,12	15098,68
	НР - 72%; СП - 8%			--	22,14	--	3790,44		1118,42	
E11-010205-0102 1101-0205-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы.Доработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3 грунта	2,6	1914,57	--	4977,88	--	--	3584,07	9246,91
	НР - 72%; СП - 8%			1914,57	--	4977,88	--		684,96	
E11-220501-0102 1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Демонтаж	км трубопровода	0,22	125461,41	48584,49	27601,51	10688,59	--	19667,67	51050,71
	НР - 99%; СП - 8%			76876,92	13424,58	16912,92	2953,41		3781,53	
E11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	20,6	151,99	72,61	3130,94	1495,71	--	1665,60	5180,26
	НР - 72%; СП - 8%			79,38	32,92	1635,23	678,10		383,72	
E11-220501-0102 1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,15	297739,09	81638,15	44660,86	12245,72	383,09	35034,31	86070,79
	НР - 99%; СП - 8%			213547,00	22374,30	32032,05	3356,14		6375,61	
C123-010501-1310 2301-0501-1310 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63x3,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	150	498,00	--	74700,00	--	74700,00	--	80676,00
	СП - 8%			--	--	--	--		5976,00	
E11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2/ присыпка трубопроводов на 0,3м/	м3 грунта	28	814,54	--	22807,01	--	--	16421,05	42366,30
	НР - 72%; СП - 8%			814,54	--	22807,01	--		3138,24	
E11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	Страниц - 7 0,15	57921,94	--	8688,29	--	584,77	8022,49	18047,64

2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 99%; СП - 8%			54023,50	--	8103,52	--		1336,86	
33	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	87,2	34,02	34,02	2966,65	2966,65	--	758,05	4022,68
		НР - 72%; СП - 8%			--	12,07	--	1052,84		297,98	
34	Е11-221401-0202 1122-1401-0202 РСНБ РК 2015* Изм. и доп. вып. 1	Трубы диаметром 200 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 10 м	м продавливания	21	9212,61	6575,83	193464,76	138092,53	354,33	130269,32	426706,81
		НР - 99%; СП - 8%			2619,90	3646,06	55017,90	76567,27		25898,73	
35	С123-010201-0233 2301-0201-0233 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80	м	21	9602,00	--	201642,00	--	201642,00	--	217773,36
		СП - 8%			--	--	--	--		16131,36	
36	Е11-221401-0207 1122-1401-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы диаметром 400 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 10 м	м продавливания	8	12086,39	8377,22	96691,09	67017,76	739,41	64764,82	174372,38
		НР - 99%; СП - 8%			3616,74	4560,64	28933,92	36485,09		12916,47	
37	С123-010201-0258 2301-0201-0258 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80	м	8	26209,00	--	209672,00	--	209672,00	--	226445,76
		СП - 8%			--	--	--	--		16773,76	
38	Е11-221401-0303 1122-1401-0303 РСНБ РК 2015	Трубы диаметром 200 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	8	1406,90	8,39	11255,20	67,13	2179,33	8939,51	21810,28
		НР - 99%; СП - 8%			1126,09	2,63	9008,74	21,07		1615,58	
39	Е11-010101-0502 1101-0101-0502 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в траншеях шириной 1,2 м, глубиной до 1,4 м. Разработка траншейными роторными экскаваторами	м3 грунта	972	65,72	65,72	63879,13	63879,13	--	15494,77	85723,81
		НР - 72%; СП - 8%			--	22,14	--	21520,51		6349,91	
40	Е11-010205-0102 1101-0205-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы.Доработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3 грунта	17,44	1914,57	--	33390,10	--	--	24040,87	62025,45
		НР - 72%; СП - 8%			1914,57	--	33390,10	--		4594,48	
41	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	76	151,99	72,61	11551,05	5518,17	--	6144,92	19111,65
		НР - 72%; СП - 8%			79,38	32,92	6032,88	2501,73		1415,68	
42	С123-010501-1302 2301-0501-1302 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 25x1,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	1300	101,00	--	131300,00	--	131300,00	--	141804,00
		СП - 8%			--	--	--	--		10504,00	
43	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2/ присыпка трубопроводов на 0,3м/	м3 грунта	234	814,54	--	190601,42	--	--	137233,03	354061,21
		НР - 72%; СП - 8%		Страниц - 7	814,54	--	190601,42	--		26226,76	

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
E11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	1202	34,02	34,02	40893,55	40893,55	–	10449,22	55450,
	НР - 72%; СП - 8%			–	12,07	–	14512,80		4107,42	
45 C123-020301-0201 2302-0301-0201 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая редукционная с компрессионным соединением DN 20x16, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	20	213,00	–	4260,00	–	4260,00	–	4600,
	СП - 8%			–	–	–	–		340,80	
46 C123-020301-0103 2302-0301-0103 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая с компрессионным соединением DN 25x25, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	33	267,00	–	8811,00	–	8811,00	–	9515,
	СП - 8%			–	–	–	–		704,88	
47 C123-020301-0213 2302-0301-0213 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая редукционная с компрессионным соединением DN 63x50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	1165,00	–	2330,00	–	2330,00	–	2516.
	СП - 8%			–	–	–	–		186,40	
48 C123-020301-0107 2302-0301-0107 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая с компрессионным соединением DN 63x63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	1176,00	–	2352,00	–	2352,00	–	2540
	СП - 8%			–	–	–	–		188,16	
49 C123-040501-0301 2304-0501-0301 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч33п для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	20	819,00	–	16380,00	–	16380,00	–	17690
	СП - 8%			–	–	–	–		1310,40	
50 C123-040501-0306 2304-0501-0306 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч33п для воды, PN 16, DN 50 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	4589,00	–	9178,00	–	9178,00	–	9912
	СП - 8%			–	–	–	–		734,24	
51 E11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Демонтаж в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	2,35	8839,65	5359,80	20773,17	12595,52	–	13027,83	36505
	НР - 99%; СП - 8%			3479,85	2119,90	8177,66	4981,77		2704,08	
52 E11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	3,42	35291,71	8932,99	120697,64	30550,83	57088,20	44690,64	178615
	НР - 99%; СП - 8%			9666,26	3533,17	33058,61	12083,45		13231,06	
53 C123-030101-0505 2303-0101-0505 РСНБ РК 2015	Люк полимерно-песчаный Тип-С СТ РК 2384-2013	комплект	2	7092,00	–	14184,00	–	14184,00	–	1531
	СП - 8%			–	–	–	–		1134,72	

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
С121-040301-0112 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	14058,00	--	28116,00	--	28116,00	--	30365,28
	СП - 8%			--	--	--	--		2249,28	
55 С121-040301-0110 2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	9094,00	--	18188,00	--	18188,00	--	19643,04
	СП - 8%			--	--	--	--		1455,04	
56 С121-040302-0102 2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	14992,00	--	29984,00	--	29984,00	--	32382,72
	СП - 8%			--	--	--	--		2398,72	
57 С121-040302-0109 2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	13793,00	--	27586,00	--	27586,00	--	29792,88
	СП - 8%			--	--	--	--		2206,88	
58 Е11-010101-0302 1101-0101-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3	м3 грунта	17,5	110,97	105,84	1941,96	1852,23	--	351,20	2476,62
	НР - 72%; СП - 8%			5,13	22,75	89,73	398,05		183,45	
59 Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	1,44	151,99	72,61	218,86	104,55	--	116,43	362,12
	НР - 72%; СП - 8%			79,38	32,92	114,31	47,40		26,82	
60 Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	12	34,02	34,02	408,26	408,26	--	104,32	553,08
	НР - 72%; СП - 8%			--	12,07	--	144,89		41,01	
61 Е11-110101-1103 1111-0101-1103 РСНБ РК 2015	Отмостка толщиной 20мм. Устройство	м2 стяжки	3,43	627,23	27,30	2151,40	93,65	955,52	1079,04	3488,88
	НР - 94%; СП - 8%			321,35	13,32	1102,22	45,70		258,44	
62 Е11-110101-0406 1111-0101-0406 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная	Устройством2 поверхности	5,42	247,42	23,84	1341,04	129,20	557,63	629,25	2127,92
	НР - 94%; СП - 8%			120,70	2,80	654,22	15,20		157,62	
63 С121-060304-0401 2106-0304-0401 РСНБ РК 2015	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	т	0,045	573623,00	--	25813,03	--	25813,03	--	27878,08
	СП - 8%			--	--	--	--		2065,04	
64 Е11-090601-0103 1109-0601-0103 РСНБ РК 2015	Шкафы для водомерных счетчиков,закрепляемые на фундаментах. Монтаж	т конструкций	0,03	104776,80	2625,34	3143,30	78,76	74,89	2075,02	5635,79
	НР - 69%; СП - 8%			99655,00	587,52	2989,65	17,63		417,47	
65 СПРАЙС СТПРАЙС	Шкаф металлический для водомерных счетчиков на 10 абонентов	шт	2	33643,75	--	67287,50	--	--	--	67287,50
				--	--	--	--		--	

2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
66	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	20	1370,93	894,00	27418,58	17880,02	--	14150,19	44894,27
		НР - 99%; СП - 8%			476,93	237,73	9538,56	4754,56		3325,50	
67	С123-020101-1301 2302-0101-1301 РСНБ РК 2015	Стопы стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 15 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8969-75)	шт.	20	109,00	--	2180,00	--	2180,00	--	2354,40
		СП - 8%			--	--	--	--		174,40	
68	С123-020301-0709 2302-0301-0709 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с наружной резьбой DN 25x1, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	20	165,00	--	3300,00	--	3300,00	--	3564,00
		СП - 8%			--	--	--	--		264,00	
69	С123-040501-0101 2304-0501-0101 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	20	575,00	--	11500,00	--	11500,00	--	12420,00
		СП - 8%			--	--	--	--		920,00	
70	Е11-220901-0201 1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	2	1502,63	78,90	3005,27	157,80	337,25	2559,61	6010,06
		НР - 99%; СП - 8%			1255,11	37,62	2510,22	75,24		445,19	
71	С123-040501-0105 2304-0501-0105 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 40 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	2251,00	--	4502,00	--	4502,00	--	4862,16
		СП - 8%			--	--	--	--		360,16	
72	С123-010501-1307 2301-0501-1307 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 40x3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	8	201,00	--	1608,00	--	1608,00	--	1736,64
		СП - 8%			--	--	--	--		128,64	
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								5790576,00
		ИТОГО с понижающим коэффициентом 0,99143983824									5 741 007
		ИТОГО с НДС 12%									6 429 929
		ВСЕГО	Тенге								6 429 929

Заказчик		**Подрядчик**	
И.о главный инженер	Кульбаев А.Ж.	**Директор ТОО "Асем-Жарык"**	**Танатар А.А.**
Начальник отдела эксплуатации и ТО	Тургумбеков И.Г.		
Главный специалист отдела эксплуатации и ТО	Аминова Р.Р.		
Начальник ПУ "Сарыагашский ГВ"	Конусбаев Д.К.		