Заказчик: АО "НК "ҚазАвтоЖол"

Форма №2

Генеральный подрядчик: ТОО "АНИС"

Договор №25-04-19/14 от 03 мая 2017 года

Наименование объекта строительства (ремонта) его адрес: Средний ремонт методом холодного ресайклирования автомобильной дороги республиканского значения "Калкаман-Баянауыл-Умиткер-Ульяновский" км 57-68+527 протяженность 11,8 км

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №1 за июль месяц 2017 г.
от 10 июля 2017 года

№ п/п	Акт выполненных работ	Наименование работ и затрат	Стоимость выполненных работ, тенге
1	2	3	4
1	1	Средний ремонт	48 370 504
		Итого	**48 370 504**
		НДС	5 804 460
		Итого с НДС	**54 174 964**

Заказчик:
Павлодарский Областной Филиал
АО "НК "ҚазАвтоЖол"

Заместитель директора _____ **Кабылдин А.К.**

РГУ "Павлодаржоллаборатория"

Руководитель _____ **Койшыманов К.Е.**

Подрядчик:
ТОО "АНИС"

Заместитель директора _____ **Мнеян Г.М.**

Заказчик: АО "НК "ҚазАвтоЖол"
Подрядчик: ТОО "АНИС"
Договор №25-04-19/14 от 03 мая 2017 года

Акт №1 от 10 июля 2017 года
выполненых работ работ за июль 2017 года
Наименование объекта строительства (ремонта) его адрес: Средний ремонт методом холодного ресайклирования автомобильной дороги республиканского значения "Калкаман-Баянауыл-Умиткер-Ульяновский" км 57-68+527 протяженность 11,8 км

Составлена в ценах 2001 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е27-101-5	Фрезерование асфальтобетонного покрытия, ресайклирование Н-10 см	37500	119,34	116,17	4475250	4356375	485783	0,0174	653
		м2		3,01	6,73	112875	252375	133	0,0264	990
2	Е27-101-10	Добавлять за каждый 1 см изменения толщины слоя (до 20 см)	375000	5,32	5,15	1995000	1931250	234413	0,0009	338
		м2		0,16	0,31	60000	116250	133	0,0012	450
3	Е27-50-2	Устройство основания с использованием материала существующей дорожной одежды, укрепленной цементом, смешением на месте 8 см	37500	38,31	31,27	1436625	1172625	625433	0,0304	1140
		м2		7,04	5,5	264000	206250	133	0,02388	896
4	Е27-51-2	Добавлять за каждый 1 см изменения толщины слоя (до 10 см)	75000	1,55	1,55	116250	116250	20948	0	0
		м2		0	0,21	0	15750	133	0,00127	95
5	Скалькуляция	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93*), М-1200, фракция 20-40 мм	1636,86	650		1063959				
		м3								

6	Скалькуляция	Бокситовый шлам	т	618,4	709,982		439053				
7	Скалькуляция	Портландцемент М-400	т	129,66	9400		1218804				
8	П7-5-1	Доставка воды на расстояние до 5 км	м3	60,26	54,89	54,89	3308	3308	662	0	0
					–	10,98	–	662	100	0,02306	1
		Всего прямые затраты					**4932522**	**2730848**			**767**
							157275	**213287**			**876**
		Стоимость: материалов, тенге					2040889				
		Накладные расходы, тенге					492629				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)					325509				
		Всего по смете					**5750659**				

Пересчет итогов в цены на 01.01.2017 года	
Затраты на выслугу лет 1%	**57 507**
Затраты на доп.отпуска 0,4%	**23 003**
Итого в текущих ценах на 01.01.2017 год К=2,9277	**17 071 912**
Итого с налогами, сборами и обязательными платежами 2%	**17 413 350**
Налог на добавленную стоимость (НДС) 12%	**2 089 602**
Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)	**19 502 952**

Заказчик:

Павлодарский областной филиал АО "НК "ҚазАвтоЖол"

Заместитель директора Кабылдин А.К.

Куратор Оснанов Ф.А.

Начальник отдела эксплуатации и безопасности движения Кайратхан Т.

Расценки проверил Логвиненко А.А.

РГУ "Павлодаржоллаборатория"

Руководитель Койшыманов К.Б.

Подрядчик:

ТОО "АНИС"

Заместитель директора Мнеян Г.М.

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
от «2» мая 2012г. № 170

Заказчик: АО "НК "ҚазАвтоЖол"
Подрядчик: ТОО "АНИС"
Наименование строительства и его адрес: Средний ремонт методом холодного ресайклирования автомобильной дороги республиканского значения "Калкаман-Баянауыл-Умиткер-Ульяновский" км 57-68+527 протяженность 11,8 км

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат
за август 2017 года

Код заказ-чика	Код подряд-чика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		№25-04-19/14	от 03.05.2017г.			АО	

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добав-ленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включи-тельно с НДС	в отчетном месяце за август без НДС	из графы 1							
			Строитель но-мон-тажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания		на приобре-тение матери-алов	другие дополни-тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	127 852 880,00									
В том числе: В текущем месяце за август	19 502 952,00	17 413 350,00							2 089 602,00	19 502 952,00
Удержание аванса	38 354 005,00	4 784 790,18							574 174,82	5 358 965,00
Удержание гарантийных обязательств 5% (согл. дог.)	6 392 643,00	870 666,96							104 480,04	975 147,00
Ранее оплаченная сумма	69 937 392,0									
Итого к оплате:	**13 168 840,00**									**13 168 840,00**

М.П. **Заказчик: Зам. директора Павлодарского областного филиала АО "НК "ҚазАвтоЖол"**

Кабылдин А.К.

"АНИС" М.П.

Подрядчик: Заместитель директора ТОО "АНИС"

Мнеян Г.М.

Форма №2

Заказчик: АО "НК "ҚазАвтоЖол"

Генеральный подрядчик: ТОО "АНИС"

Договор №25-04-19/14 от 03 мая 2017 года

Наименование объекта строительства (ремонта) его адрес: Средний ремонт методом холодного ресайклирования автомобильной дороги республиканского значения "Калкаман-Баянауыл-Умиткер-Ульяновский" км 57-68+527 протяженность 11,8 км

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №3 за август месяц 2017 г.
от 09 августа 2017 года

№ п/п	Акт выполненных работ	Наименование работ и затрат	Стоимость выполненных работ, тенге
1	2	3	4
1	1	Средний ремонт	17 413 350
		Итого	**17 413 350**
		НДС	2 089 602
		Итого с НДС	**19 502 952**

Заказчик:
Павлодарский Областной Филиал
АО "НК "ҚазАвтоЖол"

Заместитель директора _____ **Кабыдаин А.К.**

РГУ "Павлодаржоллаборатория"

Руководитель _____ **Койшыманов К.Е.**

Подрядчик:
ТОО "АНИС"

Заместитель директора _____ **Мнеян Г.М.**

Заказчик: АО "НК "ҚазАвтоЖол"
Подрядчик: ТОО "АНИС"
Договор №25-04-19/14 от 03 мая 2017 года

Акт №3 от 09 августа 2017 года
выполненых работ работ за август 2017 года
Наименование объекта строительства (ремонта) его адрес: Средний ремонт методом холодного ресайклирования автомобильной дороги республиканского значения "Калкаман-Баянауыл-Умиткер-Ульяновский" км 57-68+527 протяженность 11,8 км

Составлена в ценах 2001 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е27-101-5	Фрезерование асфальтобетонного покрытия, ресайклирование Н-10 см	13500	119,34	116,17	1611090	1568295	174882	0,0174	235
		м2		3,01	6,73	40635	90855	133	0,0264	356
2	Е27-101-10	Добавлять за каждый 1 см изменения толщины слоя (до 20 см)	135000	5,32	5,15	718200	695250	84389	0,0009	122
		м2		0,16	0,31	21600	41850	133	0,0012	162
3	Е27-50-2	Устройство основания с использованием материала существующей дорожной одежды, укрепленной цементом, смешением на месте 8 см	13500	38,31	31,27	517185	422145	225156	0,0304	410
		м2		7,04	5,5	95040	74250	133	0,02388	322
4	Е27-51-2	Добавлять за каждый 1 см изменения толщины слоя (до 10 см)	27000	1,55	1,55	41850	41850	7541	0	0
		м2		0	0,21	0	5670	133	0,00127	34
5	Скалькуляция	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93*), М-1200, фракция 20-40 мм	589,28	650		383032				
		м3								

Всего прямые затраты	**7863984**	**364534**	**416**
	74844	**120371**	**415**
Стоимость: материалов, тенге	7413591		
Накладные расходы, тенге	259636		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	487417		
Всего по смете	**8611038**		

Пересчет итогов в цены на 01.01.2017 года	
Затраты на выслугу лет 1%	**86 110**
Затраты на доп.отпуска 0,4%	**34 444**
Итого в текущих ценах на 01.01.2017 год К=2,9277	**25 563 483**
Итого с налогами, сборами и обязательными платежами 2%	**26 074 752**
Налог на добавленную стоимость (НДС) 12%	**3 128 970**
Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)	**29 203 723**

Заказчик:

Павлодарский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Заместитель директора — Дарабаев М.Т.

Куратор — Оспанов Ф.А.

Начальник отдела эксплуатации и безопасности движения — Кайратхан Т.

Расценки проверил — Логвиненко А.А.

РГУ "Павлодаржоллаборатория"

Руководитель — Койшыманов К.Е.

Подрядчик:

ТОО "АНИС"

Заместитель директора — Мнеян Г.М.

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
от «2» мая 2012г. № 170

Заказчик: АО "НК "ҚазАвтоЖол"
Подрядчик: ТОО "АНИС"
Наименование строительства и его адрес: Средний ремонт методом холодного ресайклирования автомобильной дороги республиканского значения "Калкаман-Баянауыл-Умиткер-Ульяновский" км 57-68+527 протяженность 11,8 км

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь 2017 года

Код заказ-чика	Код подряд-чика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		№25-04-19/14	от 03.05.2017г.			АО	

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добав-ленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включи-тельно с НДС	в отчетном месяце за октябрь без НДС	из графы 1							
			Строитель но-мон-тажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания		на приобре-тение матери-алов	другие дополни-тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	186 260 326,00									
В том числе: В текущем месяце за октябрь	29 203 723,00	26 074 752,68							3 128 970,32	29 203 723,00
Удержание аванса	63 387 437,00	11 175 639,29							1 341 076,71	12 516 716,00
Удержание гарантийных обязательств 5% (согл. дог.)	9 313 015,00	1 303 737,50							156 448,50	1 460 186,00
Ранее оплаченная сумма	98 333 053,0									
Итого к оплате:	**15 226 821,00**									**15 226 821,00**

М.П. **Заказчик:** **Зам. директора Павлодарского областного филиала АО "НК "ҚазАвтоЖол"**

_____ **Дарабаев М.Т.**

М.П.

Подрядчик: **Заместитель директора ТОО "АНИС"**

_____ **Мнеян Г.М.**

Форма №2

Заказчик: АО "НК "ҚазАвтоЖол"

Генеральный подрядчик: ТОО "АНИС"

Договор №25-04-19/14 от 03 мая 2017 года

Наименование объекта строительства (ремонта) его адрес: Средний ремонт методом холодного ресайклирования автомобильной дороги республиканского значения "Калкаман-Баянауыл-Умиткер-Ульяновский" км 57-68+527 протяженность 11,8 км

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №4 за октябрь месяц 2017 г.
от 02 октября 2017 года

№ п/п	Акт выполненных работ	Наименование работ и затрат	Стоимость выполненных работ, тенге
1	2	3	4
1	1	Средний ремонт	26 074 752
		Итого	**26 074 752**
		НДС	3 128 970
		Итого с НДС	**29 203 723**

Заказчик:
Павлодарский Областной Филиал
АО "НК "ҚазАвтоЖол"

Заместитель директора _____ **Дарабаев М.Т.**

РГУ "Павлодаржоллаборатория"

Руководитель _____ **Койшыманов К.Е.**

Подрядчик:
ТОО "АНИС"

Заместитель директора _____ **Мнеян Г.М.**

Заказчик: АО "НК "ҚазАвтоЖол"
Подрядчик: ТОО "АНИС"
Договор №25-04-19/14 от 03 мая 2017 года

Акт №4 от 02 октября 2017 года
выполненых работ работ за октябрь 2017 года
Наименование объекта строительства (ремонта) его адрес: Средний ремонт методом холодного ресайклирования автомобильной дороги республиканского значения "Калкаман-Баянауыл-Умиткер-Ульяновский" км 57-68+527 протяженность 11,8 км

Составлена в ценах 2001 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Устройство покрытия								
1	Е27-72-1	Розлив вяжущих материалов (0,3 л/м2) т.ч. П. 31: к1трр=1,2; к1трм=1,2; к1зпр=1,2; к1экс=1,2; к1зпм=1,2;	4,5	407,51	407,51	1834	1834	1012	0,696	3
		т		–	169,13	–	761	133	0,696	3
2	Скалькуляция	Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ	4,635	35000		162225				
		т								
3	Е27-16-1	Устройство покрытия из горячей мелкозернистой плотной асфальтобетонной смеси с применением укладчика асфальтобетона т.ч. П. 31: к1трр=1,2; к1трм=1,2; к1зпр=1,2; к1экс=1,2; к1зпм=1,2;	1800	249,2	201,5	448560	362700	258624	0,2292	413
		т смеси		41,58	66,45	74844	119610	133	0,2286	411
4	Скалькуляция	Смеси асфальтобетонные (ГОСТ 9128-97*) плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип Б, М-II	1818	3988,65		7251366				
		т								

Всего прямые затраты	**7863984**	**364534**	
	74844	**120371**	**415**
Стоимость: материалов, тенге	7413591		
Накладные расходы, тенге	259636		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	487417		
Всего по смете	**8611038**		

Пересчет итогов в цены на 01.01.2017 года	**86 110**
Затраты на выслугу лет 1%	**34 444**
Затраты на доп.отпуска 0,4%	**25 563 483**
Итого в текущих ценах на 01.01.2017 год К=2,9277	**26 074 752**
Итого с налогами, сборами и обязательными платежами 2%	**3 128 970**
Налог на добавленную стоимость (НДС) 12%	**29 203 723**
Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)	

Заказчик:

Павлодарский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Заместитель директора — Дарабаев М.Т.

Куратор — Оспанов Ф.А.

Начальник отдела эксплуатации и безопасности движения — Кайратхан Т.

Расценки проверил — Логвиненко А.А.

РГУ "Павлодарколлаборатория"

Руководитель — Койшыманов К.Е.

Подрядчик:

ТОО "АНИС"

Заместитель директора — Мнеян Г.М.

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
от «2» мая 2012г. № 170

Заказчик: АО "НК "ҚазАвтоЖол"
Подрядчик: ТОО "АНИС"
Наименование строительства и его адрес: Средний ремонт методом холодного ресайклирования автомобильной дороги республиканского значения "Калкаман-Баянауыл-Умиткер-Ульяновский" км 57-68+527 протяженность 11,8 км

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь 2017 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказ-чика	подряд-чика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№25-04-19/14	от 03.05.2017г.			АО	

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добав-ленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включи-тельно с НДС	в отчетном месяце за октябрь без НДС	из графы 1							
			Строитель но-мон-тажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания		на приобре-тение матери-алов	другие дополни-тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	186 260 326,00									
В том числе: В текущем месяце за октябрь	29 203 723,00	26 074 752,68							3 128 970,32	29 203 723,00
Удержание аванса	63 387 437,00	11 175 639,29							1 341 076,71	12 516 716,00
Удержание гарантийных обязательств 5% (согл. дог.)	9 313 015,00	1 303 737,50							156 448,50	1 460 186,00
Ранее оплаченная сумма	98 333 053,0									
Итого к оплате:	**15 226 821,00**									**15 226 821,00**

М.П. **Заказчик:** **Зам. директора Павлодарского областного филиала АО "НК "ҚазАвтоЖол"**

_____ **Дарабаев М.Т.**

М.П.

Подрядчик: **Заместитель директора ТОО "АНИС"**

_____ **Мнеян Г.М.**

Заказчик: АО "НК "ҚазАвтоЖол"

Форма №2

Генеральный подрядчик: ТОО "АНИС"

Договор №25-04-19/14 от 03 мая 2017 года

Наименование объекта строительства (ремонта) его адрес: Средний ремонт методом холодного ресайклирования автомобильной дороги республиканского значения "Калкаман-Баянауыл-Умиткер-Ульяновский" км 57-68+527 протяженность 11,8 км

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №5 за октябрь месяц 2017 г.
от 20 октября 2017 года

№ п/п	Акт выполненных работ	Наименование работ и затрат	Стоимость выполненных работ, тенге
1	2	3	4
1	5	Средний ремонт	26 074 752
		Итого	**26 074 752**
		НДС	3 128 970
		Итого с НДС	**29 203 723**

Заказчик:
Павлодарский Областной Филиал
АО "НК "ҚазАвтоЖол"

Заместитель директора _____ **Дарабаев М.Т.**

РГУ "Павлодаржоллаборатория"

Руководитель _____ **Койшыманов К.Е.**

Подрядчик:
ТОО "АНИС"

Заместитель директора _____ **Мнеян Г.М.**

Заказчик: АО "НК "ҚазАвтоЖол"
Подрядчик: ТОО "АНИС"
Договор №25-04-19/14 от 03 мая 2017 года

Акт №5 от 20 октября 2017 года
выполненых работ работ за октябрь 2017 года
Наименование объекта строительства (ремонта) его адрес: Средний ремонт методом холодного ресайклирования автомобильной дороги республиканского значения "Калкаман-Баянауыл-Умиткер-Ульяновский" км 57-68+527 протяженность 11,8 км

Составлена в ценах 2001 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Устройство покрытия								
1	Е27-72-1	Розлив вяжущих материалов (0,3 л/м2) т.ч. П. 31: к1трр=1,2; к1трм=1,2; к1зпр=1,2; к1экс=1,2; к1зпм=1,2;	4,5	407,51	407,51	1834	1834	1012	0,696	3
		т		–	169,13	–	761	133	0,696	3
2	Скалькуляция	Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ	4,635	35000		162225				
		т								
3	Е27-16-1	Устройство покрытия из горячей мелкозернистой плотной асфальтобетонной смеси с применением укладчика асфальтобетона т.ч. П. 31: к1трр=1,2; к1трм=1,2; к1зпр=1,2; к1экс=1,2; к1зпм=1,2;	1800	249,2	201,5	448560	362700	258624	0,2292	413
		т смеси		41,58	66,45	74844	119610	133	0,2286	411
4	Скалькуляция	Смеси асфальтобетонные (ГОСТ 9128-97*) плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип Б, М-II	1818	3988,65		7251366				
		т								

6	Скалькуляция	Бокситовый шлам	т	1717,8	709,982		1219607				
7	Скалькуляция	Портландцемент М-400	т	360,17	9400		3385598				
8	П7-5-1	Доставка воды на расстояние до 5 км	м3	167,37	54,89	54,89	9187	9187	1838	0	0
					–	10,98	–	1838	100	0,02306	4
		Всего прямые затраты					**13701476**	**7585687**			**2130**
		Стоимость: материалов, тенге					**436875** 5669164	**592463**			**2435**
		Накладные расходы, тенге					1368413				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)					904193				
		Всего по смете					**15974082**				

Пересчет итогов в цены на 01.01.2017 года

Затраты на выслугу лет 1%	**159 741**
Затраты на доп.отпуска 0,4%	**63 896**
Итого в текущих ценах на 01.01.2017 год К=2,9277	**47 422 063**
Итого с налогами, сборами и обязательными платежами 2%	**48 370 504**
Налог на добавленную стоимость (НДС) 12%	**5 804 460**
Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)	**54 174 964**

Заказчик:

Павлодарский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Заместитель директора — Кабылдин А.К.

Куратор — Оспанов Ф.А.

Начальник отдела эксплуатации и безопасности движения — Кайратхан Т.

Расценки проверил — Логвиненко А.А.

РГУ "Павлодаржоллаборатория"

Руководитель — Койшыманов К.Е.

Подрядчик:

ТОО "АНИС"

Заместитель директора — Мнеян Г.М.

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
от «2» мая 2012г. № 170

Заказчик: АО "НК "ҚазАвтоЖол"
Подрядчик: ТОО "АНИС"
Наименование строительства и его адрес: Средний ремонт методом холодного ресайклирования автомобильной дороги республиканского значения "Калкаман-Баянауыл-Умиткер-Ульяновский" км 57-68+527 протяженность 11,8 км

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат
за июль 2017 года

Код заказ-чика	Код подряд-чика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		№25-04-19/14	от 03.05.2017г.			АО	

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добав-ленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включи-тельно с НДС	в отчетном месяце за июль без НДС	из графы 1							
			Строитель но-мон-тажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания		на приобре-тение матери-алов	другие дополни-тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	54 174 964									
В том числе: В текущем месяце за июль	54 174 964	48 370 504							5 804 460	54 174 964
Удержание аванса	9 775 650	8 728 259							1 047 391	9 775 650
Удержание гарантийных обязательств 5% (согл. дог.)	2 708 748	2 418 525							290 223	2 708 748
Ранее оплаченная сумма	0,0									
Итого к оплате	**41 690 566**									**41 690 566**

М.П. **Заказчик:** **Зам. директора Павлодарского областного филиала АО "НК "ҚазАвтоЖол"**

_____ **Кабылдин А.К.**

"АНИС" М.П. **Подрядчик:** **Заместитель директора ТОО "АНИС"**

_____ **Мнеян Г.М.**