Форма 2-В

Заказчик **РГП "Казаэронавигация"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "АРҚАТ"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство позиции под установку оборудования DVOR/DME в Шымкентском филиале РГП "Казаэронавигация"**

(наименование, адрес)

Объект **04-1 Наружные сети электроснабжения**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№76/17-ДСП от 25.12.2017**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
10.09.2018	01.09.2018	10.09.2018

Акт приемки выполненных работ №

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Смета:№ 04-1-1 фундамент под ДГУ(1/3)				
			Раздел: Фундамент под ДГУ (1/3)				
1	21	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	4,320	1295,05	5595
			Накладные расходы			*451,76*	*1952*
			Сметная прибыль			*95,93*	*414*
2	22	21-100105-0308 РСНБ РК 2015	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,7 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	м2	4,320	2377,19	10269
			Накладные расходы			*88,72*	*383*
			Сметная прибыль			*176,09*	*761*
3	23	21-130211-0414 РСНБ РК 2015	Заклепка вытяжная комбинированная /алюминиевая головка, стальной стержень/ 4,8х8 мм	шт.	40,000	1,64	66
			Накладные расходы			*0,06*	*2*
			Сметная прибыль			*0,12*	*5*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
4	24	11-160501-0209 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 110 мм. Прокладка	м трубопровода	34,000	2132,67	72511
			Накладные расходы			*695,58*	*23650*
			Сметная прибыль			*157,98*	*5371*
5	25	23-010506-0209 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые диам.110х4,2 ГОСТ 22689-2014	м	34,000	1105,80	37597
			Накладные расходы			*41,27*	*1403*
			Сметная прибыль			*81,91*	*2785*
6	26	11-060201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3 /кл. В15, W4/. Устройство	м3	0,100	6570,68	657
			Накладные расходы			*1740,66*	*174*
			Сметная прибыль			*486,72*	*49*
7	27	21-020101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15,W4 ГОСТ 7473-2010	м3	0,102	17336,85	1760
			Накладные расходы			*647,04*	*66*
			Сметная прибыль			*1284,21*	*130*
8	28	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	0,600	915,55	549
			Накладные расходы			*123,21*	*74*
			Сметная прибыль			*67,82*	*41*
9	29	11-090304-0101 РСНБ РК 2015	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,113	74675,83	8442
			Накладные расходы			*20084,17*	*2271*
			Сметная прибыль			*5531,54*	*625*
10	30	21-060510-0101 РСНБ РК 2015	Площадки посадочные, мостики, кронштейны, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждений	т	0,113	447664,62	50608
			Накладные расходы			*16707,47*	*1889*
			Сметная прибыль			*33160,34*	*3749*
11	31	21-130201-1103 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М8х60 ГОСТ 28778-90	шт.	4,000	31,07	124
			Накладные расходы			*1,16*	*5*
			Сметная прибыль			*2,30*	*9*
12	32	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	5,087	149,50	761
			Накладные расходы			*23,80*	*121*
			Сметная прибыль			*11,07*	*56*
			ИТОГО:				188930
			Накладные расходы				31988

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль				13996
			Итого с временными		2,9 %	5479,23	194418,23
			Итого с зимними удорожаниями		1,44 %	2799,62	197217,85
			Итого с НДС		12 %	23666,14	220884,00

Сдал
Директор ТОО "АРҚАТ"
_____Тортаев С.Р.

Прораб ТОО "АРҚАТ"
_____Казыбаев М.Р.

Прораб ТОО "АРҚАТ"
_____Туймебек Б.

Инженер:
ТОО "Астанатехнадзор"
_____Е.Бидайбеков

Принял
Директор Шымкентского
филиала РГП "Казаэронавигация"
_____Д.К.Аякешов

Начальник АХО
_____С.М.Абдиев

Инженер по ЭНСС и МТС
_____Д.Т.Сухамбердиев

Форма 2-В

Заказчик **РГП "Казаэронавигация"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "АРҚАТ"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство позиции под установку оборудования DVOR/DME в Шымкентском филиале РГП "Казаэронавигация"**

(наименование, адрес)

Объект **02-1 Азимутально-дальномерный радиомаяк DVOR/DME**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№76/17-ДСП от 25.12.2017**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
10.09.2018	01.09.2018	10.09.2018

Акт приемки выполненных работ №

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Смета:№ 02-1-4 Периметровая охранная сигнализация				
1	1	11-010101-0502 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в траншеях шириной 1,2 м, глубиной до 1,4 м. Разработка траншейными роторными экскаваторами	м3 грунта	24,444	56,96	1392
			Накладные расходы			*10,46*	*256*
			Сметная прибыль			*4,22*	*103*
2	2	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	0,756	2386,37	1804
			Накладные расходы			*876,77*	*663*
			Сметная прибыль			*176,77*	*134*
3	3	11-010104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. I руппа грунтов 2	м3 грунта	20,160	17,92	361
			Накладные расходы			*3,16*	*64*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*1,33*	*27*
4	4	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	5,040	1141,07	5751
			Накладные расходы			*419,24*	*2113*
			Сметная прибыль			*84,52*	*426*
5	5	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	20,160	190,53	3841
			Накладные расходы			*59,44*	*1198*
			Сметная прибыль			*14,11*	*285*
6	6	13-100701-0307 РСНБ РК 2015	Устройство оптико-(фото)электрическое комплект преобразователей (излучатель, фотоприемник). Монтаж оборудования	комплект	4,000	12066,15	48265
			Накладные расходы			*3476,71*	*13907*
			Сметная прибыль			*893,79*	*3575*
7	7	ПРАЙС-ЛИСТ	Извещатель охранный радиоволновой линейный FMW-3/1	шт	4,000	99871,68	399487
			Накладные расходы			*3727,35*	*14909*
			Сметная прибыль			*7397,90*	*29592*
8	8	13-100701-0303 РСНБ РК 2015	Приборы и устройства сигнализирующие объектовые; устройства ультрозвуковые: блок питания и контроля	шт	4,000	7129,65	28519
			Накладные расходы			*2049,14*	*8197*
			Сметная прибыль			*528,12*	*2112*
9	9	Прайс.лист RONEX SECuriТУ кн.1стр.	Блок питания 12В, наружной установки БПУ-12-1,5	шт	4,000	26325,39	105302
			Накладные расходы			*982,50*	*3930*
			Сметная прибыль			*1950,03*	*7800*
10	10	13-100701-0206 РСНБ РК 2015	Конструкция для установки извещателя. Монтаж оборудования	шт.	4,000	517,51	2070
			Накладные расходы			*137,01*	*548*
			Сметная прибыль			*38,33*	*153*
11	11	23-051313-0303 РСНБ РК 2015	Кронштейны	шт.	4,000	1949,30	7797
			Накладные расходы			*72,75*	*291*
			Сметная прибыль			*144,39*	*578*
12	12	13-100701-0102 РСНБ РК 2015	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 20 лучей	шт	1,000	52757,99	52758
			Накладные расходы			*15329,19*	*15329*
			Сметная прибыль			*3008,00*	*3008*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
13	13	23-080303-0301 РСНБ РК 2015	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Гранит-2	шт.	1,000	9741,89	9742
			Накладные расходы			*363,58*	*364*
			Сметная прибыль			*721,62*	*722*
14	14	13-080105-0101 РСНБ РК 2015	Монтаж аккумуляторов	шт	1,000	2973,87	2974
			Накладные расходы			*819,96*	*820*
			Сметная прибыль			*220,29*	*220*
15	15	23-080306-0204 РСНБ РК 2015	Аккумулятор ТР 12-7	шт.	1,000	2921,47	2921
			Накладные расходы			*109,03*	*109*
			Сметная прибыль			*216,41*	*216*
16	16	11-340201-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,240	178065,05	42736
			Накладные расходы			*66725,44*	*16014*
			Сметная прибыль			*13190,00*	*3166*
17	17	23-010501-1305 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 32х2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	244,800	154,01	37701
			Накладные расходы			*5,75*	*1407*
			Сметная прибыль			*11,41*	*2793*
18	18	13-080201-0902 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	240,000	390,32	93677
			Накладные расходы			*85,76*	*20583*
			Сметная прибыль			*28,91*	*6939*
19	19	23-060408-0513 РСНБ РК 2015	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 6х0,5	км	0,245	42050,01	10294
			Накладные расходы			*1569,36*	*384*
			Сметная прибыль			*3114,82*	*763*
20	20	11-270302-0104 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкции	0,200	3115,69	623
			Накладные расходы			*981,00*	*196*
			Сметная прибыль			*230,79*	*46*
21	21	11-270301-0102 РСНБ РК 2015	Очистка поверхности от пыли и грязи	м2 площади	4,000	84,79	339
			Накладные расходы			*28,13*	*113*
			Сметная прибыль			*6,28*	*25*
22	22	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов /расход 0,36кг/м2/	т	0,001	81857,95	118

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*3388,64*	*5*
			Сметная прибыль			*6063,55*	*9*
23	23	11-271001-0106 РСНБ РК 2015	Битум. Разогревание в котлах вместимостью 400 л	т битума	0,002	15436,58	23
			Накладные расходы			*4097,14*	*6*
			Сметная прибыль			*1143,45*	*2*
24	24	11-270602-0303 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см /5см/ из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	4,000	1177,98	4712
			Накладные расходы			*71,62*	*286*
			Сметная прибыль			*87,26*	*349*
25	25	11-270602-0403 РСНБ РК 2015	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0303	м2 покрытия	4,000	259,83	1039
			Накладные расходы			*9,79*	*39*
			Сметная прибыль			*19,25*	*77*
26	26	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов /расход 0,6кг/м2/	т	0,002	81857,95	196
			Накладные расходы			*3388,64*	*8*
			Сметная прибыль			*6063,55*	*15*
27	27	11-271001-0106 РСНБ РК 2015	Битум. Разогревание в котлах вместимостью 400 л	т битума	0,003	15436,58	38
			Накладные расходы			*4097,14*	*10*
			Сметная прибыль			*1143,45*	*3*
28	28	11-270602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см /5см/ из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	4,000	1236,08	4944
			Накладные расходы			*73,79*	*295*
			Сметная прибыль			*91,56*	*366*
29	29	11-270602-0401 РСНБ РК 2015	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301	м2 покрытия	4,000	274,38	1098
			Накладные расходы			*10,33*	*41*
			Сметная прибыль			*20,32*	*81*
			ИТОГО:				**870522,00**
			Оборудование				**105300,00**
			Накладные расходы				102085,00
			Сметная прибыль				64485,00
			Итого с временными		2,9 %	22191,44	892713,44

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого с зимними удорожаниями		1,44 %	11338,75	904052,19
			Итого с НДС		12 %	108486,26	1012538,45

Сдал

Директор ТОО "АРҚАТ"

_____ Тортаев С.Р.

Прораб ТОО "АРҚАТ"

_____ Казыбаев М.Р.

Прораб ТОО "АРҚАТ"

_____ Туймебек Б.

Инженер:

ТОО "Астанатехнадзор"

_____ Е.Бидайбеков

Принял

Директор Шымкентского

филиала РГП "Казаэронавигация"

_____ Д.К.Аякешов

Начальник АХО

_____ С.М.Абдиев

Инженер по ЭНСС и МТС

_____ Д.Т.Сухамбердиев

казчик **РГП "Казаэронавигация"**

(организация, адрес, телефон)

одрядчик **ТОО "АРҚАТ"**

(организация, адрес, телефон)

тройка **Строительство позиции под установку оборудования DVOR/DME в Шымкентском филиале РГП "Казаэронавигация"**

(наименование, адрес)

бъект **02-1 Азимутально-дальномерный радиомаяк DVOR/DME**

(наименование)

оговор подряда (контракт) **№76/17-ДСП от 25.12.2017**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
10.09.2018	01.09.2018	10.09.2018

Акт приемки выполненных работ №

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Смета:№ 02-1-3 видеонаблюдение				
			Раздел: Строительные работы				
1	1	11-010101-0502 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в траншеях шириной 1,2 м, глубиной до 1,4 м. Разработка траншейными роторными экскаваторами	м3 грунта	2,716	56,96	155
			Накладные расходы			*10,46*	*28*
			Сметная прибыль			*4,22*	*11*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
2	2	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м безкреплений с откосами. Доработка вручную, зачисткадна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	0,084	2386,37	200
			Накладные расходы			*876,77*	*74*
			Сметная прибыль			*176,77*	*15*
3	3	11-010104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпкабульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	2,240	17,92	40
			Накладные расходы			*3,16*	*7*
			Сметная прибыль			*1,33*	*3*
4	4	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов иямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,560	1141,07	639
			Накладные расходы			*419,24*	*235*
			Сметная прибыль			*84,52*	*47*
5	5	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	2,240	190,53	427
			Накладные расходы			*59,44*	*133*
			Сметная прибыль			*14,11*	*32*
6	6	11-340201-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,300	178065,05	53420
			Накладные расходы			*66725,44*	*20018*
			Сметная прибыль			*13190,00*	*3957*
7	7	23-010501-1305 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 32x2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	306,000	154,01	47126
			Накладные расходы			*5,75*	*1759*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
						11,41	*3491*
			Сметная прибыль				
8	8	13-080206-2202 РСНБ РК 2015	Кабель одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенныетрубы и металлические рукава	м	300,000	100,14	30043
			Накладные расходы			*24,68*	*7404*
			Сметная прибыль			*7,42*	*2225*
9	9	23-060407-0601 РСНБ РК 2015	Кабели коаксиальные со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки RG-6	км	0,306	72835,37	22288
			Накладные расходы			*2718,32*	*832*
			Сметная прибыль			*5395,21*	*1651*
			ИТОГО:				154338
			Накладные расходы				30490
			Сметная прибыль				11432
			Итого с временными		2,9 %	4475,80	158813,80
			Итого с зимними удорожаниями		1,44 %	2286,92	161100,72
			Итого с НДС		12 %	19332,09	180432,81

Сдал
Директор ТОО "АРҚАТ"
Тортаев С.Р.
Прораб ТОО "АРҚАТ"
Казыбаев М.Р.
Прораб ТОО "АРҚАТ"
Туймебек Б.

Инженер:
ТОО "Астанатехнадзор"
Е.Бидайбеков

Принял
Директор Шымкентского филиала РГП "Казаэронавигация"
Д.К.Аякешов
Начальник АХО
С.М.Абдиев
Инженер по ЭНСС и СМТС
Д.Т.Сухамбердиев

Форма 2-В

Заказчик **РГП "Казаэронавигация"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "АРҚАТ"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство позиции под установку оборудования DVOR/DME в Шымкентском филиале РГП "Казаэронавигация"**

(наименование, адрес)

Объект **02-1 Азимутально-дальномерный радиомаяк DVOR/DME**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№76/17-ДСП от 25.12.2017**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
10.09.2018	01.09.2018	10.09.2018

Акт приемки выполненных работ №

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Смета:№ 02-1-2 Азимутально-дальномерный радиомаяк DVOR/DME				
			Раздел: Заземление				
11	11	21-050104-0120 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 4 мм	т	0,0004	328185,18	116

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
						12248,33	*5*
			Накладные расходы			*24310,01*	*10*
			Сметная прибыль				131
			ИТОГО:		2,9 %	3,80	134,80
			Итого с временными		1,44 %	1,94	136,74
			Итого с зимними удорожаниями		12 %	16,41	153,15
			Итого с НДС				

Сдал
Директор ТОО "АРҚАТ"
_____Тортаев С.Р.

Прораб ТОО "АРҚАТ"
_____Казыбаев М.Р.

Прораб ТОО "АРҚАТ"
_____Туймебек Б.

Инженер:
ТОО "Астанатехнадзор"
_____Е.Бидайбеков

Принял
Директор Шымкентского
филиала РГП "Казаэронавигация"
_____Д.К.Аякешов

Начальник АХО
_____С.М.Абдиев

Инженер по ЭНСС и МТС
_____Д.Т.Сухамбердиев

Форма 2-В

Заказчик **РГП "Казаэронавигация"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "АРҚАТ"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство позиции под установку оборудования DVOR/DME в Шымкентском филиале РГП "Казаэронавигация"**

(наименование, адрес)

Объект **02-1 Азимутально-дальномерный радиомаяк DVOR/DME**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№76/17-ДСП** от **25.12.2017**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
10.09.2018	**01.09.2018**	**10.09.2018**

Акт приемки выполненных работ №

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
		Смета:№ 02-1-1 1.фундамент под антенну DVOR/DME(1/1)#2.фундамент под аппаратный контейнер(1/2)					
			Раздел: Фундамент под аппаратный контейнер DVOR/DME(1/2)				
21	42	11-090304-0101 РСНБ РК 2015	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,072	74675,83	5377
						20084,17	*1446*
			Накладные расходы				

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
						5531,54	*398*
			Сметная прибыль				
22	43	21-060510-0101 РСНБ РК 2015	Площадки посадочные, мостики, кронштейны, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждений	т	0,072	447664,62	32232
			Накладные расходы			*16707,47*	*1203*
			Сметная прибыль			*33160,34*	*2388*
23	44	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	3,240	149,50	484
			Накладные расходы			*23,80*	*77*
			Сметная прибыль			*11,07*	*36*
24	45	11-090302-0301 РСНБ РК 2015	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,123	96806,60	11872
			Накладные расходы			*31625,39*	*3879*
			Сметная прибыль			*7170,86*	*879*
25	46	11-090501-0204 РСНБ РК 2015	Покрытия одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,123	14547,23	1784
			Накладные расходы			*4046,90*	*496*
			Сметная прибыль			*1077,57*	*132*
26	47	21-060801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,123	436073,76	53480
			Накладные расходы			*16274,88*	*1996*
			Сметная прибыль			*32301,76*	*3961*
27	48	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	5,519	149,50	825
			Накладные расходы			*23,80*	*131*
						11,07	*61*
			Сметная прибыль				

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
28	49	11-090401-0201 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж	м2 покрытия	14,000	665,13	9312
			Накладные расходы			*187,72*	*2628*
			Сметная прибыль			*49,27*	*690*
29	50	21-100103-0907 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм, толщиной стали 0,8 мм ГОСТ 24045-2010	м2	14,000	2821,56	39502
			Накладные расходы			*105,30*	*1474*
			Сметная прибыль			*209,00*	*2926*
30	51	21-130816-3550 РСНБ РК 2015	Элементы крепления нащельников и деталей обрамления /самонарезающиеся винты, заклепки т.д./	т	0,000	4625514,54	1617
			Накладные расходы			*172630,63*	*60*
			Сметная прибыль			*342630,71*	*120*
			ИТОГО:				*156485*
			Накладные расходы				*13390*
			Сметная прибыль				*11591*
			Итого с временными		2,9 %	4538,07	161023,07
			Итого с зимними удорожаниями		1,44 %	2318,73	163341,80
			Итого с НДС		12 %	19601,02	182942,81

Сдал

Директор ТОО "АРҚАТ"

Тортаев С.Р.

Прораб ТОО "АРҚАТ"

Казыбаев М.Р.

Прораб ТОО "АРҚАТ"

Туймебек Б.

Инженер:

ТОО "Астанатехнадзор"

Е.Бидайбеков

Принял

Директор Шымкентского филиала РГП "Казаэронавигация"

Д.К.Аяшкешов

Начальник АХО

С.М. Абдиев

Инженер по ЭЭНСС и МТС

Д.Т.Сухамбердиев