АКТ
государственной комиссии о готовности среднего ремонта

Карагандинская область «12» 10 2015г.
(местонахождение автомобильной дороги) *(дата)*

ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОМИССИЯ, назначенная ГУ «Управлением пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карагандинской области Приказ № 61 от 30 июля 2015г.
(наименование органа назначившего комиссию приказом, постановлением, решением)

в составе:
Председателя государственной комиссии: **Кожанов М.Ж.** – заместитель руководителя ГУ «Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карагандинской области»;
(Ф.И.О., должность)

Заместителя председателя государственной комиссии: **Муканов Б.М.** – заместитель акима Жанааркинского района (по согласованию).
(Ф.И.О., должность)

и члены комиссии:
Тусупов Е.К. – руководитель отдела функционирования и развития дорожной инфраструктуры ГУ «Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карагандинской области»;
Богенбаев Ж.Т. – руководитель ГУ «Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жанааркинского района» (по согласованию);
Акимов Д.А. – представитель УАП ДВД Карагандинской области;
Уахитов А.К. – главный специалист отдела функционирования и развития дорожной инфраструктуры ГУ «Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карагандинской области»;
Агабекян А.В. – генеральный подрядчик, директор ТОО «Анис»;
Беков А.Х. – представитель эксплуатирующей организации ТОО «Жана-Арка 2006».
(Ф.И.О., должность)

Руководствуясь Правилами приемки в эксплуатацию законченных строительством автомобильных дорог,

УСТАНОВИЛА:

1. Заказчиком: ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карагандинской области»
(указать наименование и подведомственную подчиненность)

предъявлены к приемке в эксплуатацию: а/д. «**Кызылжар-Шубаркольбаршино-Кургальджино-Астана**» **км 15-30**, средний ремонт, Жанааркинский район
(указать наименование автомобильных дорог, категорию, вид строительства, место расположения)

2. Средний ремонт произведен на основании: протокола об итогах государственных закупок по среднему ремонту участков автомобильных дорог областного значения Карагандинской области от 22 мая 2015г., договор № 74 от 28 мая 2015г.

(постановление, приказа, решения)

3. Средний ремонт осуществляется генподрядчиком: **ТОО «Анис»**

(указать наименование и его ведомственную подчиненность)

выполнившим: устройство выравнивающего слоя, ШПО.

(указать виды работ)

4. Сметная документация на средний ремонт разработана Заказчиком: ГУ «Управлением пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карагандинской области»

(указать наименование и его ведомственную подчиненность)

выполнившим: локальные сметы, сводный сметный расчет и т.д.

(указать части разделы документации)

5. Ремонтные работы осуществлены в срок:
- начало работ: с май 2015 года;
- окончание работ: по октябрь 2015 года.

6. Государственной комиссии представлена документация в объеме, предусмотренном Правилами приемки в эксплуатацию законченного среднего ремонта автомобильных дорог, перечисленная в приложении к настоящему акту.

7. Предъявленная к приемке в эксплуатацию автомобильная дорога имеет следующие показатели:
а) мощность (протяженность участка): 15 км.
б) ширина земляного полотна: 12м.
в) расчетные нагрузки искусственных сооружений: нет.
г) средняя ширина проезжей части: 6,8 м.

Конструктивные слои дорожной одежды	**от ПК**	**до ПК**	**км**	**Примечание**
Подгрунтовка и устройство выравнивающего слоя	15	30	15	Объем выполнен согласно тендерной документации
Устройство ШПО	15	30	15	
Нанесение дорожной разметки	15	30	15	

8. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации: Всего: **96 465 252,80 тенге**, в том числе строительно-монтажных работ: - тыс. тенге, оборудования, инструмента и инвентаря: нет, (в базисных ценах).

РЕШЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОМИССИИ

СЧИТАТЬ ПРИНЯТОЙ от генерального подрядчика **ТОО «Анис» и готовой к эксплуатации участок автомобильной дороги «Кызылжар-Шубарколь-Баршино-Кургальджино-Астана» км 15-30 протяженностью 15 км.**

(наименование автомобильной дороги)

Председатель комиссии: _____ **М.Кожанов**

Зам. председателя комиссии: _____ **Б.Муканов**

Члены комиссии:

_____ **Е.Тусупов**

_____ **Ж.Богенбаев**

_____ **Д.Акимов**

_____ **А.Уахитов**

_____ **А.Агабекян**

_____ **А.Беков**

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карагандинской области"
Подрядчик: ТОО "АНИС"

Форма 2

АКТ №2

выполненных работ за август 2015 года

Средний ремонт а/д "Кызылжар-Шубаркуль-Баршино-Кургальджино-Астана", км 15-30
Основание: Договор №74 от 28.05.2015 г.

Составлена в ценах 2001 г. по состоянию на май 2014 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладн. расходы, тенге	Затраты труда, чел.-час рабочих строителей	
					Всего ЗП рабоч. строителей	экспл. машин в т.ч ЗП машинистов	Всего ЗП рабоч строителей	экспл. машин в т.ч ЗП машинистов	%	рабочих, обслуживающих машины на ед.-цу	рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	27-72-1 К=1,2	Розлив жидкого битума 0,3л/м2	тн	2,48	407,51	407,51 169,13	1 011	1 011 419	557 133	0,696 0,696	1,73 1,73
2	ксм	Битум жидкий	тн	2,56	40 198,38		102 908				
3	27-16-2 К=1,2	Устройство выравнивающего слоя из холодной м/з асфальтобетонной смеси	тн	589,3	302,86 116,64	180,10 67,36	178 475 68 736	106 133 39 695	144 213 133	0,6552 0,2387	386,11 140,67
4	ксм	А/б смесь	тн	595	5 057,37		3 009 135				
5	27-46-8	Устройство одиночной поверхностной обработки черным щебнем	м2	102000	12,04 4,00	7,91 1,96	1 228 080 408 000	806 820 199 920	808 534 133	0,0253 0,0071	2 582,64 723,18
6	ксм	Битум вязкий	тн	73,44	39 958,41		2 934 546				
7	ксм	Щебень черный	тн	2040	2 794,96		5 701 718				
		Всего прямые затраты					13 155 873,00 476 736,00	913 964,00 240 034,00	953 304,00		2 970,48 865,58
		Накладные расходы					953 304,00				3 836,06

- заработная плата	142 995,60
Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%	846 548,62
Всего по смете	**14 955 725,62**
Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.	**14 955 725,62**
Итого по сметному расчету в базовых ценах 2015 г.	**38 248 062,17**
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	764 961,24
Сметная стоимость в текущем уровне цен	**39 013 023,41**
НДС 12%	4 681 562,81
ИТОГО стоимость	**43 694 586,22**

Заказчик:
Заместитель руководителя управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карагандинской области

Кожанов М.

Руководитель отдела

Тусупов Е.К.

Куратор

Уахитов А.К.

Подрядчик:
Директор ТОО "АНИС"

Агабекян А.В.

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карагандинской области" Форма 2
Подрядчик: ТОО "АНИС"

АКТ №1

выполненных работ за июнь-июль-август 2015 года

Средний ремонт а/д "Кызылжар-Шубаркуль-Баршино-Кургальджино-Астана", км 15-30
Основание: Договор №74 от 28.05.2015 г.

Составлена в ценах 2001 г. по состоянию на май 2014 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Ед. изм	Кол-во	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладн. расходы, тенге	Затраты труда, чел.-час рабочих строителей	
					Всего ЗП рабоч.	экспл. машин	Всего ЗП рабоч.	экспл машин		рабочих, обслуживающих	
					строителей	в т.ч ЗП машинистов	строителей	в т.ч ЗП машинистов	%	на ед-цу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	27-18-4 К=1,2	Разборка асфальтобетонных покрытий и оснований	м3	10,75	489,73 286,20	203,53 4,88	5 265,00 3 077,00	2 188,00 52,00	4 162,00 133,00	1,86 0,01632	20 0
2	27-18-2 К=1,2	Разборка щебёночных покрытий и оснований	м3	32,25	80,10 18,60	61,50 11,54	2 583,00 600,00	1 983,00 372,00	1 293,00 133,00	0,1404 0,04272	5 1
3	1-65-3 К=1,2	Разработка траншей в грунтах 3 группы одноковшовыми экс. ёмк. 0,65 м3 с разравнив. и уплот. на полке	м3	258	107,40 11,62	95,78 17,42	27 709,00 2 998,00	24 711,00 4 494,00	7 492,00 100,00	0,11	0 28
4	сцпг 1 км	Транспорт выбранного грунта на 1 км	тн	464,4	19,70	19,70 3,94	9 149,00 0,00	9 149,00 1 830,00	1 830,00 100,00	0,022458	0 10
5	27-14-2 К=1,2	Устройство подстилающих и выравнив. слоёв оснований из ест. щебня	м3	258	114,51 25,66	88,50 14,00	29 544,00 6 620,00	22 833,00 3 612,00	13 609,00 133,00	0,1728 0,0492	45 13
6	ксм 3	Щебень естественный	м3	314,76	830,49		261 405,00				
7	27-22-1 К=1,2	Устройство основания из фракционного щебня Н=15 см	м2	215	46,09 6,00	39,94 13,80	9 909,00 1 290,00	8 587,00 2 967,00	5 662,00 133,00	0,0396 0,048456	9 10
8	ксм 7	Щебень фр. свыше 40 мм	м3	40,64	1 727,94		70 223,00				
9	ксм 8	Щебень фр. 10-20 мм	м3	3,23	2 187,94		7 067,00				
10	27-72-1 К=1,2	Розлив жидкого битума 0,5л/м2	тн	0,11	407,51	407,51 169,13	45,00 0,00	45,00 19,00	25,00 133,00	0,696 0,696	0,08 0,08
11	ксм 5	Битум жидкий с транспортом Расход 0,38х1,03	тн	0,11	40 198,38		4 422,00				
12	27-52-1	Устройство покрытия толщ. 3 см из холодного м/з асфальтобетона	м2	215	15,17 7,02	5,88 1,65	3 262,00 1 509,00	1 264,00 355,00	2 479,00 133,00	0,0451 0,00618	10 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	27-52-4	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке			0,29	0,02	249,00	17,00	229,00	0,00009	0
		27-52-1 (до 5 см)	м2	860	0,19	0,01	163,00	9,00	133,00		0
14	ксм 2	Холодный м/з асфальтобетон	тн	25,54	5 057,37		129 165,00				
15	27-72-1	Розлив жидкого битума 0,3л/м2		11,72	407,51	407,51	4 776	4 776	2 636	0,696	8,16
	К=1,2		тн			169,13	0	1 982	133	0,696	8,16
16	ксм	Битум жидкий	тн	12,07	40 198,38		485 194				
17	27-16-2	Устройство выравнивающего слоя из		2780,7	302,86	180,10	842 163	500 804	680 493	0,6552	1 822
	К=1,2	холодной м/з асфальтобетонной смеси	тн		116,64	67,36	324 341	187 308	133	0,2387	664
18	ксм	А/б смесь	тн	2 809	5 057,37		14 206 152				

Всего прямые затраты	16 098 282,00	576 357,00	719 910,00	1 919,24
	340 598,00	203 000,00		735,24
Накладные расходы	719 910,00			2 654,48
- заработная плата	107 986,50			
Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%	1 009 089,52			
Всего по смете	**17 827 281,52**			
Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.	**17 827 281,52**			
Итого по сметному расчету в базовых ценах 2015 г.	**45 591 834,80**			
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	911 836,70			
Сметная стоимость в текущем уровне цен	**46 503 671,50**			
НДС 12%	5 580 440,58			
ИТОГО стоимость	**52 084 112,08**			

Заказчик:
Заместитель руководителя управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карагандинской области

_____ **Кожанов М.**

Руководитель отдела

_____ **Тусупов Е.К.**

Куратор _____ **Уахитов А.К.**

Подрядчик:
Директор ТОО "АНИС"

_____ **Агабекян А.В.**

Форма 3

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карагандинской области"
Подрядчик: ТОО "АНИС"

АКТ №1
выполненных работ от 24.08.2015 г.

(тенге)

1	Общая стоимость работ выполняемых с начала действия договора №74 от 28.05.2015 г., дополнительного соглашения №1 от 10.08.2015 г.	96 465 252,80
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	0,00
3	Сумма аванса, перечисленного исполнителю	2 893 957,58
4	Виды исполняемых работ - Средний ремонт а\д "Кызылжар-Шубаркуль-Баршино-Кургальджино-Астана" (Жанааркинский район)	Средний ремонт
5	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю	0,00
6	Сумма фактических расходов, произведенных исполнителем, для выполнения указанных видов работ	52 084 112,08
7	Сумма выполненных работ с 28.05.2015 г. по 24.08.2015 г.	52 084 112,08
8	Сумма удержания ранее перечисленного аванса	1 562 523,36
9	Сумма удержания гарантии 5%	2 604 205,60
10	Сумма, требуемая к перечислению исполнителю, для оплаты выполненных работ	47 917 383,12
11	В том числе НДС	5 134 005,33

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карагандинской области
100 027, г. Караганда, ул. Алиханова, д. 13
БИН 011140 002856
ИИК KZ850 701 02K SN3 001 000
ГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов РК
БИК KKMF KZ2A

Заместитель руководителя Управления

Кожанов М.Ж. _____ *(подпись)*

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "АНИС"
100 700, Карагандинская область, г. Каражал, ул. Тоимбекова, 6
БИН 970740 003004
ИИК KZ919 420 322 030 000 245
АО "ЭксимБанк Казахстан", г. Караганда
БИК EXKA KZKA

Директор ТОО "АНИС"

Агабекян А.В. _____ *(подпись)*

Форма 3

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карагандинской области"
Подрядчик: ТОО "АНИС"

АКТ №2
выполненных работ от 14.09 2015 г.

(тенге)

1	Общая стоимость работ выполняемых с начала действия договора №74 от 28.05.2015 г , дополнительного соглашения №1 от 10.08.2015 г., дополнительного соглашения №2 от 26.08.2015 г.	96 465 252,80
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	52 064 112,08
3	Сумма аванса, перечисленного исполнителю	2 893 957,58
4	Виды исполняемых работ - Средний ремонт а\д "Кызылжар-Шубаркуль-Баршино-Кургальджино-Астана", км. 15-30, Жанаркинского района	Средний ремонт
5	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю	47 917 383,12
6	Сумма фактических расходов, произведенных исполнителем, для выполнения указанных видов работ	95 778 698,30
7	Сумма выполненных работ с 25.08.2015 г. по 14.09.2015 г.	43 694 586,22
8	Сумма удержания ранее перечисленного аванса	2 873 360,95
9	Сумма удержания гарантии 5%	4 788 934,92
10	Сумма, требуемая к перечислению исполнителю, для оплаты выполненных работ	40 199 019,31
11	В том числе НДС	4 307 037,78

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карагандинской области
100 027, г. Караганда, ул. Алиханова, д. 13
БИН 011140 002856
ИИК KZ850 701 02K SN3 001 000
ГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов РК
БИК KKMF KZ2A

Заместитель руководителя Управления

Кожанов М.Ж. _____ *(подпись)*

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "АНИС"
100 700, Карагандинская область, г. Каражал, ул. Тоимбекова, 6
БИН 970740 003004
ИИК KZ919 420 322 030 000 245
АО "ЭксимБанк Казахстан", г. Караганда
БИК EXKA KZKA

Директор ТОО "АНИС"

Агабекян А.В. _____ *(подпись)*