Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства" акимата города Туркестан
Подрядчик: ТОО "Түркістан Жарық Тазалық"
Субподрядчик: ТОО "Бура-Югстрой"
Технадзор: ТОО "Фараб құрылыс"
Объект: "Строительство по благоустройство улицы О.Жарылкапова на пересечении шоссе Кызылорда и улицы Толе би в городе Туркестан (уличное освещение и тротуар)"
Договор: Доп соглашение № 1 от 29.09.2017 года к договору №123 от 10.08.2017г

АКТ № 3
Приемки выполненных работ
за март месяц 2018 года

На "Строительство по благоустройство улицы О.Жарылкапова на пересечении шоссе Кызылорда и улицы Толе би в городе Туркестан (уличное освещение и тротуар)"

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин: Всего	в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	экспл. машин	Накладные расходы %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
		Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 2-4											
		НА Покрытие											
1	Е0101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м КОРЫТО ПОД АВТОДОРОЖНЫЕ ПОКРЫТИЯ	1414,2	9,24	9,24	13074	13074	4117	-	-			
				-	3	-	4250	97	0,01	17			
		м3											
2	Е0101-24-10-К=2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м С10 ДО 30М	1414,2	15,82	15,82	22373	22373	7046	-	-			
				-	5,14	-	7264	97	0,02	28			
		м3											
		ПЛИТОЧНОЕ ПОКРЫТИЕ ТИП-1 S=9097 м2											
3	Е0127-56-1	Устройство оснований под тротуары из щебня толщиной 12 см	4548,5	211,95	12,52	964043	56945	256632	0,24	1105			
				38,03	4,39	172979	19977	133	0,02	80			
		м2											
4	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка толщиной 7см	318,395	1409,76	68,13	448861	21693	14457	0,14	46			
				21,38	12,76	6808	4063	133	0,04	14			
		м3											
5	Е0127-57-2	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком	472,652	100,06	42,08	47294	191401	45397	0,38	1733			
				57,38	14,85	27121	7019	133	0,07	330			
		м2											
6	С143003-32 Изм. и доп.вып.8	Плиты тротуарные из тяжелого бетона В30-35 /ГОСТ 17608-91/, толщина 50 мм	1859,825	1100	-	2045806	-	-	-	-			
				-	-	-	-	-	-	-			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	м2								
7	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	-Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	8649,89	391,29 108,68	6,63 1,76	3384636 940070	57357 15185	1270490 133	0,7 0,01	6030 39
		м								
8	С143003-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-300марки БР100.20.8	34,048	24000 -	- -	817160 -	- -	- -	- -	- -
		м3								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	**Тенге**	**7743247**
Накладные расходы -	Тенге	**1598139**
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	**Тенге**	**560483**
ИТОГО	**Тенге**	**9901869**

С М Е Т Н Ы Й Р А С Ч Е Т С Т О И М О С Т И С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В А

N п/п	N смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.тенге: строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	Всего, тыс.тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Основные объекты строительства				
4.	2-4	-НА Покрытие	9901,869	-	-	9901,869
		Всего по главе	9901,869	-	-	9901,869
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	9901,869	-	-	9901,869
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
6.	СН РК 8.02-02-2002	-Временные здания и сооружения 1,5%	148,528	-	-	148,528

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	СН РК 8.02-02-2002	-Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%				22,279	-		-	22,279
		Всего по главе				148,528	-		-	148,528
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8				10050,397	-		-	10050,397
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство								
8.	СН РК 8.02-07-2002	-Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,7%				70,353	-		-	70,353
9.	СН РК 8.02-02-2002	-Затраты на выслугу лет, 1%				-	-		100,504	100,504
10.	СН РК 8.02-02-2002	-Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%				-	-		40,202	40,202
		Всего по главе				70,353	-		140,706	211,059
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9				10120,75	-		140,706	10261,456
11.		-В том числе возвратные суммы				22,279	-		-	22,279
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ 2001 Г.				10120,75	-		140,706	10261,456
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ				10120,75	-		140,706	10261,456
12.	Пост. Правительства №791 от 11.9.2007г.	-в том числе в текущих ценах на 2015 год - 100 %, К=2,5574194 (1982:775)				25883,001	-		359,844	26242,845
		НАЛОГИ, СБОРЫ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ - 2 %				-	-		524,857	524,857
		ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НАЛОГАМИ, СБОРАМИ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ПЛАТЕЖАМИ - 2%				25883,001	-		884,701	26767,702
		НДС В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ - 12%				-	-		3212,125	3212,125
		ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС - 12%				25883,001	-		4096,826	29979,827
		ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА С ПОНИЖ. КОЭФ. К=0,96998883694								29080,096

М.П. Подрядчик
ТОО "Түркістан Жарық Тазалық"
Директор

Е.Т. Ахметов
(должность ф., и., о., подпись) 2018 года

М.П. Субподрядчик
ТОО «Бура-Югстрой»
Директор

Р.Х. Абдужаббаров
(должность ф., и., о., подпись) 2018 года