Типовая межведомственная форма № КС-3
Утвержденная Постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 16.11.94 г № 74

Заказчик: ГУ Управление образования г. Алматы пл.Республики,

ГУ Комитет казначейства Министерства финансов РК, РНН 600400034170 , ИИК KZ 32070102KSN6001000 БИК KKMFKZ2A, БИН 000440001547, Кбе 12

Подрядчик : ТОО Строительная компания ШАХ"
г. Алматы , мк-рн «Мамыр-4», д.299 кв 15, РНН 600300549397, ИИК KZ468560000000520346. БИК KCJBKZKX, Кбе 17 в АО "Банк Центр Кредит", БИН 070140013304

Наименование строительства, адрес:
Капитальный ремонт здания дома детского творчества Алатауского района г. Алматы

СПРАВКА № 3
о стоимости выполненных работ и затрат
За август 2011 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	Дата	наименование	код	наименование	код
		126	24.05.2011г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)								в.т.ч НДС	Всего
	С начала стройки по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце с НДС	СМР (в сметных, базисных ценах) 2001г	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	На приобретение материалов	Дополнительные затраты на приобретение материалов		
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования					
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт здания дома детского творчества	76 100 000	7 609 975							815 354	7 609 975
Удержание аванса	22 830 000									
Итого: к оплате за отчетный месяц		7 609 975								7 609 975

Итого к оплате: **7 609 975** (Семь миллионов шестьсот девять тысяч девятьсот семьдесят пять тенге)

Заказчик: _____

Подрядчик: _____

Заказчик ГУ "Управление образования г.Алматы

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Строительная компания Шах"

Договор № 126 от 24.05.2011г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт Дома детского творчества Алатауского района

Наименование обьекта: Дом детского творчества

А К Т N 3

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2011 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Полы								
1.	11-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	м2	624,09	925,06	4,90	577324	3058	0,38	238
					58,50	1,85	36509	1155	0,01	6
2.	11-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	м	667,78	123,31	0,16	82345	107	0,09	60
					16,18	0,07	10805	47	0,00	0
		Итого по разделу: Полы								659669
		Раздел: Кровля								
3.	62-20-4	Окраска карнизов	м2	176,80	52,99	0,05	9369	9	0,19	33
					29,97	0,02	5299	4	0,00	0
4.	15-165-1	То же, слуховых окон	м2	24,00	165,65	1,61	3975	39	0,53	13
					88,65	0,61	2128	15	0,00	0
		Итого по разделу: Кровля								13344
		Раздел: Фасад								
5.	15-64-1	Подготовка стен под окраску	м2	1570,00	61,49	1,19	96539	1868	0,37	581

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					60,30	0,45	94671	706	0,00	3
6.	30-2-52	Сухие смеси штукатурные грунтовачные	кг	3768,00	21,00	--	79128	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
7.	30-2-56	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе	кг	1884,00	37,00	--	69708	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
8.	15-158-1	Окраска фасадов и откосов фасадной краской	м2	1412,00	101,33	1,65	143071	2330	0,09	130
					17,12	0,63	24173	890	0,00	4
9.	15-165-8	Окраска цоколя масляной краской	м2	158,00	141,48	1,88	22354	297	0,47	74
					78,30	0,72	12371	114	0,00	1
		Итого по разделу: Фасад								410800
		Раздел: Входные группы								
10.	15-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	м2	25,50	314,31	4,07	8015	104	0,74	19
					135,68	0,97	3460	25	0,05	1
11.	15-180-3	Водоэмульсионная окраска стен и откосов	м2	25,50	306,50	2,10	7816	54	0,39	10
					65,03	0,79	1658	20	0,00	0
12.	34-56-7	Устройство каркасов под обшивку козырька люксалоном	м2	32,30	380,73	10,56	12298	341	1,77	57
					283,50	4,03	9157	130	0,02	1
13.	1-1-1063	Элементы крепления подвесных потолков	м/п	96,90	206,00	--	19961	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	34-60-18	Подшивка потолков люксалоном	м2	32,30	1400,71	1,20	45243	39	1,95	63
					315,68	0,45	10196	15	0,00	0
15.	СПрайс	Стоимость люксолона	м2	33,91	1412,13	--	47892	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	57-20-1	Устройство покрытий из керамогранита	1м2	32,30	1383,70	5,84	44694	189	1,22	40
					198,83	0,92	6422	30	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17.	30-2-58	Сухие смеси для плиточных работ	кг	180,88	43,00	--	7778	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
18.	30-2-59	Сухие смеси для затирки швов плитки	кг	22,93	42,00	--	963	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
19.	6-3-1	Устройство бетонного крыльца и пандуса	м3	5,00	9078,91	260,48	45395	1302	3,94	20
					614,25	89,46	3071	447	0,35	2
20.	6-11-10	Укладка аратурной сетки	1т	0,02	5239,08	327,33	105	7	11,60	0
					1890,00	123,75	38	2	0,60	0
21.	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,02	109900,00	--	2198	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Входные группы								242357
		Раздел: Прочие работы								
22.	15-17-1	Облицовка стен в танцевальном зале зеркалами	м2	27,00	336,66	2,10	9090	57	2,00	54
					333,00	0,79	8991	21	0,00	0
23.	1-1-929	Стоимость зеркал	м2	27,54	2170,00	--	59762	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
24.	9-30-1	Установка вдоль стен танцевальнрго станка	т	0,12	14359,66	5522,03	1723	663	35,90	4
					6075,00	1322,37	729	159	4,73	1
25.	8-7-17	Стоимость станка	10м	5,15	11500,00	--	59237	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Прочие работы								129811
		Раздел:Наружное электроосвещение								
26.	8-594-2	Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на штырях, с 2 лампами в светильнике	шт	5,00	342,80	134,00	1714	670	0,99	5
					158,00	37,80	790	189	0,22	1
27.	17-2-27	Светильники тип ЛП002-2Х40/П-01-УХЛ4	шт	5,00	2480,00	--	12400	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
28.	17-6-79	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ40, ЛД40, ЛДЦ40, ЛТБ40, ЛХБ40	шт	10,00	99,00	--	990	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
29.	8-403-1	Провод групповых осветительных сетей 2-3-жильный в пустотах плит перекрытий	м	40,00	30,30	7,30	1212	292	0,11	4
					18,70	2,10	748	84	0,01	0
30.	16-7-152	Провода силовые для электроустановок на напряжение до 450В с алюминиевыми жилами плоские, марка АППВ, число жил и сечение 2х2,5 мм2	1000м	0,04	9140,00	--	366	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
31.	8-396-5	Прокладка кабельного канала	м	14,00	177,70	116,00	2488	1624	0,32	4
					54,90	33,10	769	463	0,19	3
32.	СПрайс-лист	Кабельный канал 40х40	шт	40,00	255,27	--	10211	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
33.	67-17-1	Монтаж электроприборов и аппаратов - выключатель, розетка	шт	5,00	37,55	--	188	--	0,24	1
					37,55	--	188	--	--	--
34.	18-1-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	шт	5,00	156,00	--	780	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Наружное электроосвещение								30348
		Раздел: Пожарная сигнализация								
35.	10-667-2	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 20 лучей	шт	1,00	7509,60	1,60	7510	2	38,00	38
					7155,00	--	7155	--	--	--
36.	ТПрайс-лист	Стоимость контрольной панели "Гранит-16"	шт	1,00	8549,38	--	8549	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
37.	10-669-3	Монтаж блока питания с аккумулятором	шт	1,00	994,30	1,60	994	2	5,00	5
					936,00	--	936	--	--	--
38.	ТПрайс-лист	Стоимость блока питания	шт	1,00	2993,72	--	2994	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
39.	ТПрайс-лист	Стоимость аккумуляторной батареи 12В 7,0 А/И	шт	1,00	1612,00	--	1612	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
40.	10-668-1	Извещатели ПС автоматические: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении	шт	120,00	153,50	--	18420	--	1,00	120
					144,00	--	17280	--	--	--
41.	ТПрайс-лист	Стоимость извещателя пожарного теплового ИП-101-1А	шт	120,00	259,07	--	31089	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
42.	8-81-3	Монтаж сирены	шт	1,00	307,70	1,60	308	2	1,00	1
					286,00	--	286	--	--	--
43.	ТПрайс-лист	Стоимость сирены со столбом "Маяк-12"	шт	1,00	1266,57	--	1267	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
44.	10-55-3	Прокладка кабеля по стене кирпичной, масса 1 м до 1 кг	м	760,00	72,90	--	55404	--	0,33	251
					53,30	--	40508	--	--	--
45.	СПрайс-лист	Стоимость кабеля	м	760,00	18,47	--	14034	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
46.	8-396-5	Монтаж кабельного канала	м	6,00	177,70	116,00	1066	696	0,32	2
					54,90	33,10	329	199	0,19	1
47.	СПрайс-лист	Стоимость кабельного канала	м	6,00	25,53	--	153	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Пожарная сигнализация								143400
		Раздел: Ограждение								
48.	7-24-5	Устройство сетчатого ограждения по металлическим столбам	м	220,00	1095,60	452,41	241032	99530	2,26	497
					391,50	122,96	86130	27051	0,44	97
49.	7-25-1	Устройство ворот распашных с установкой металлических столбов	шт	2,00	6634,82	1172,83	13270	2346	17,80	36
					3217,50	334,76	6435	670	1,28	3
50.	7-25-9	Установка калиток	шт	2,00	140,09	12,17	280	24	0,71	1
					112,50	4,59	225	9	0,02	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
51.	2-1-245	Стоимость металлоконструкций стоек из квадратных труб	т	0,85	172800,00	--	147053	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
52.	13-12-76	Сетки металлические в рамках, площадью в свету до 0,5 м2	м2	213,84	894,00	--	191173	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
53.	2-2-5	Стоимость ворот	шт	2,00	166300,00	--	332600	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
54.	2-2-1	Стоимость калитки	шт	2,00	12550,00	--	25100	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
55.	15-172-4	Окраска ограждения	м2	330,00	148,40	0,07	48971	23	0,65	213
					108,00	0,02	35640	7	0,00	0
		Итого по разделу: Ограждение								999478
		Раздел: Асфальтобетонное покрытие								
56.	27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м3	36,00	864,08	73,75	31107	2655	0,14	5
					21,38	11,67	770	420	0,04	1
57.	27-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	300,00	304,80	15,35	91439	4605	0,03	10
					5,94	5,06	1782	1518	0,02	5
58.	27-54-6	Добавить 1 см на толщину	м2	300,00	70,34	--	21101	--	0,00	0
					0,02	--	6	--	--	--
59.	27-53-1	Устройство верхнего слоя покрытия из мелкозернистого асфальтобетона толщиной 4 см	м2	300,00	394,50	15,35	118350	4605	0,03	10
					5,94	5,06	1782	1518	0,02	5
60.	27-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 150x300 мм при других видах покрытий	м	200,00	1694,69	6,63	338938	1326	0,70	140
					108,68	1,76	21736	351	0,01	1
		Итого по разделу: Асфальтобетонное покрытие								600934
		ИТОГО:					3230145	128864		2740

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы :					453173	36259		137
		На монтажные работы						56842		
		На общестроительные работы						449994		
		На металломонтажные работы						719		
		Всего накладных расходов:						507555		
		Итого с накладными						3737700		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		от сметной себестоимости - 6 %						221531		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						3959231		
		Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %						4012066		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						4027721		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						4066858		
		Пересчет в текущих ценах, К 1,643						6681848		
		Налоги, сборы, обязательные платежи,						133637		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						6815485		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						817858		
		Итого с НДС						7633343		
		Итого к оплате согласно договора						7609975		

Составил: Мусаев Б.А.

Технадзор Осланов Н.А.

Директор ГСО «СК ШАХ»

Счет-фактура № 13 от 31.08.11 (1)

Поставщик: ТОО"Строительная компания ШАХ" **(2)**

РНН и его адрес: РНН: 600300549397, Адрес: г. Алматы, ул. мкрн "Мамыр-4", дом 299 кв.15, свидетельство о постановке на учет по НДС: Серия 60001 № 0012586 от 22.12.09 (2а)

Расчетный счет поставщика: KZ468560000000520346 в АГФ АО "Банк ЦентрКредит" ЦФО № 33, г. Алматы, Шевченко, 100, БИК KCJBKZKX (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 126 Дом творчеств (3)

Условия оплаты по договору (контракту): Безнал (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г. Алматы, пл. Республики, 4

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: (8)

(РНН, наименование и адрес)

Грузополучатель: (9)

(РНН, наименование и адрес)

Покупатель: ГУ Управление образования г. Алматы **(10)**

РНН и адрес покупателя: РНН: 600400034170, г. Алматы, пл. Республики, 4 (10а)

Расчетный счет покупателя: KZ32070102KSN6001000 в ГУ Комитет Казначейства МФ РК, г. Астана, БИК KKMFKZ2A (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительно-монтажные работы	тенге	1	6 794 620,54	6 794 620,54	12%	815 354,46	7 609 975,00		
Всего по счету:					**6 794 620,54**		**815 354,46**	**7 609 975,00**		

Директор: Мусаев Б. А.

(Ф.И.О., подпись)

главный бухгалтер: Замзина А. М.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Aigul Zamzina

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Предприятие, организация	Подразделение
ТОО СК "ШАХ"	Основное подразделение

Номер документа	Дата составления
13	**31.08.2011**

Акт выполненных работ

Заказчик: ГУ Управление образования г. Алматы
Основание: Договор № 126 Дом творчеств

цена: НДС (12%) в сумме

№	Наименование	Ед. изм.	Количество	Цена	Сумма
1	Строительно-монтажные работы	тенге	1	7 609 975,00	7 609 975,00

Всего работ на сумму: 7 609 975,00
в т.ч НДС 815 354,46

Итого сумма: Семь миллионов шестьсот девять тысяч девятьсот семьдесят пять тенге 00 тиын

Перечисленные работы выполнены в полном объеме, с требуемым качеством, проверены и приняты Заказчиком. Акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

Исполнитель: ТОО"Строительная компания ШАХ"

РНН: 600300549397,
Адрес: г. Алматы, ул. мкрн "Мамыр-4", дом 299 кв.15
Расчетный счет: KZ468560000000520346 в АГФ АО "Банк ЦентрКредит" ЦФО № 33, г. Алматы, Шевченко, 100,
БИК KCJBKZKX

МП

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Заказчик: ГУ Управление образования г. Алматы

РНН: 600400034170,
Адрес: г. Алматы, пл. Республики, 4
Расчетный счет: KZ32070102KSN6001000 в ГУ Комитет Казначейства МФ РК,
г. Астана, БИК KKMFKZ2A

МП

(должность)

(Ф.И.О., подпись)