Типовая межведомственная форма № КС-3
Утвержденная Постановлением Госкомстата

Республики Казахстан от 16.11.94 г № 74

Заказчик: ГУ Управление образования г. Алматы пл.Республики,

ГУ Комитет казначейства Министерства финансов РК, РНН 600400034170 , ИИК KZ 32070102KSN6001000 БИК KKMFKZ2A, БИН 000440001547, Кбе 12

Подрядчик : ТОО Строительная компания ШАХ"

г. Алматы , мк-рн «Мамыр-4», д.299 кв 15, РНН 600300549397, ИИК KZ468560000000520346. БИК KCJBKZKX, Кбе 17 в АО "Банк Центр Кредит", БИН 070140013304

Наименование строительства, адрес:

Капитальный ремонт здания дома детского творчества Алатауского района г. Алматы

СПРАВКА № 5

о стоимости выполненных работ и затрат

За декабрь 2011 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	Дата	наименование	код	наименование	код
		№126 Доп. согл. №2	24.05.2011г. 17.11.2011г.	МБ	016		

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)								в.т.ч НДС	Всего
	С начала стройки по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце с НДС	СМР (в сметных, базисных ценах) 2001г	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	На приобретение материалов	Дополнительные затраты на приобретение материалов		
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования					
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт здания дома детского творчества	**115 541 590**	**8 389 345**							**851 952**	**8 389 345**
Погашение аванса	**22 830 000**									
Итого: к оплате за отчетный месяц		**8 389 345**								**8 389 345**

Итого к оплате: 8 389 345 (Восемь миллионов триста восемьдесят девять тысяч триста сорок пять тенге)

Заказчик: _____

Подрядчик: _____

Форма N 2в

Заказчик ГУ Управление образования г. Алматы

Подрядчик ТОО "Строительная Компания Шах"

Договор № 126 от 24.05.2011г. доп соглашение №2 от 17.11 2011г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт Дома летского творчества Алатауского района

Наименование обьекта: Дом детского творчества (дополнительные работы)

А К Т N 5

приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь 2011 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	E0115-165-3	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов сцены	м2	69,70	167,96	1,88	11707	131	0,47	33
					78,30	0,72	5458	50	0,00	0
2.	E0115-64-1	Подготовка стен под окраску	м2	633,30	61,49	1,19	38942	754	0,37	234
					60,30	0,45	38188	285	0,00	1
3.	C143002-52	Сухие смеси штукатурные грунтовочные	кг	1519,92	21,00	--	31918	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
4.	C143002-56	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе	кг	759,96	37,00	--	28119	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
5.	E0115-180-3	Водоэмульсионная окраска стен	м2	633,30	274,88	2,10	174082	1330	0,39	247
					65,03	0,79	41183	500	0,00	2
6.	E0115-64-2	Подготовка потолков под окраску	м2	142,97	72,75	1,42	10401	203	0,45	64
					71,33	0,54	10198	77	0,00	0
7.	C143002-52	Сухие смеси штукатурные грунтовочные	кг	343,13	21,00	--	7206	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
8.	C143002-56	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на	кг	171,56	37,00	--	6348	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		гипсовой основе			--	--	--	--	--	--
9.	Е0115-180 -4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	142,97	291,31	2,33	41649	333	0,49	70
					81,23	0,88	11613	126	0,00	1
10.	Е0115-17-5	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухихсмесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	м2	43,35	1863,30	4,62	80774	200	1,52	66
					254,97	3,14	11053	136	0,02	1
11.	Е0110-88-1	Устройство потолков из гипсокартонна в фойе и спортивном зале	м2	102,60	1110,22	11,20	113909	1149	2,14	219
					357,19	4,23	36647	434	0,02	2
12.	Е0134-63-1	Устройство подвесных реечных потолков	м2	5,23	1101,49	87,48	5761	458	2,65	14
					472,50	33,35	2471	174	0,16	1
13.	С12031-97	Комплекты алюминиевых элементов реечных подвесных потолков с перфорацией	100м2	0,05	66300,00	--	3467	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	Е0115-172 -4	Окраска металлических ограждений, количество окрасок 2	м2	37,95	148,40	0,07	5632	3	0,65	25
					108,00	0,02	4099	1	0,00	0
15.	Е0111-27-6	Облицовка площадок и лестничных ступеней керамогранитом	м2	183,00	1785,41	15,20	326730	2782	1,07	196
					173,30	7,37	31714	1349	0,04	7
16.	Е0106-3-1	Устройство бетонных крылец	м3	26,70	7100,11	260,48	189573	6955	3,94	105
					614,25	89,46	16400	2389	0,35	9
17.	Е0111-27-6	Устройство покрытий крылец на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из рефленой плитки	м2	17,20	1734,41	15,20	29832	261	1,07	18
					173,30	7,37	2981	127	0,04	1
18.	Е0116-20-1	Установка кранов пожарных диам. 50 мм	1кран	9,00	10263,47	23,09	92371	208	0,90	8
					157,50	9,00	1418	81	0,04	0
19.	Е0110-91-1	Установка шкафов пожарных из ПХВ профилей	м2	25,92	498,09	19,17	12910	497	1,38	36
					230,97	6,18	5987	160	0,03	1
20.	С12061-18	Стоимость шкафов из ПХВ профилей	м2	25,92	5240,00	--	135821	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1										
					--	--	--	--	--	--
21.	СССН5.5	Огнетушитель	шт	9,00	4000,00	--	36000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
22.	Е0165-17-1	Смена раковины /умывальника/	компл	2,00	382,72	6,85	765	14	2,12	4
					360,00	1,10	720	2	0,01	0
23.	С131101-69	Умывальники керамические овальные с верхней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, с выступающими установочными поверхностями без спинки размером 550x420x150 мм	комплект	2,00	5290,00	--	10580	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
24.	С131101-96	Смесители для умывальников См-Ум-НКСА настольные, с нижней камерой смешения и аэратором	компл	2,00	1750,00	--	3500	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
25.	Е0165-17-3	Смена унитаза с бачком	компл	2,00	883,81	14,95	1768	30	4,60	9
					774,00	2,61	1548	5	0,02	0
26.	С131101-10	Бачки смывные керамические с арматурой, с непосредственным присоединением к унитазу с верхним пуском	компл	2,00	3570,00	--	7140	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
27.	С131101-83	Унитазы керамические тарельчатые УНТЦ и УНТПЦ с сиденьем, креплением, с прямым или косым выпуском без цельноотлитой полочки	шт	2,00	5020,00	--	10040	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
28.	Е0167-17-1	Монтаж электроприборов и аппаратов - выключатель, розетка	шт	13,00	37,55	--	488	--	0,24	3
					37,55	--	488	--	--	--
29.	С151801-14	Выключатель 2-х клавишный, тип С-2-94-10/220	шт	5,00	182,00	--	910	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
30.	С151801-151	Розетка штепсельная пластмассовая с цилиндрическим контактом для скрытой установки с фарфоровым основанием, тип РШ-Ц-2-С	шт	8,00	145,00	--	1160	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
31.	Ц0110-668-2	Извещатели ПС автоматические: дымовой, фото-электрический,	шт	25,00	369,90	1,60	9248	40	2,00	50

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		радиоизотопный, световой в нормальном исполнении			347,00	--	8675	--	--	--
32.	Т	Стоимость извещателя пожарного дымового ИП212-45	шт	11,00	493,54	--	5429	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
33.	Т	Стоимость извещателя пожарного ручного ИПР-3СУ	шт	14,00	605,71	--	8480	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
34.	Ц0108-593-11	Световые настенные указатели	шт	12,00	241,70	91,00	2900	1092	0,82	10
					131,00	25,70	1572	308	0,15	2
35.	Т	Стоимость светого табло"Выход"	шт	12,00	583,28	--	6999	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
36.	Ц0110-55-3	Прокладка кабеля по стене кирпичной, масса 1 м до 1 кг	м	440,00	72,90	--	32076	--	0,33	145
					53,30	--	23452	--	--	--
37.	СПрайс-лист	Стоимость кабеля КСПВ 4хК		140,00	8,04	--	1126	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
38.	СПрайс-лист	То же,ШВВП 2х0,75	м	300,00	20,32	--	6095	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
39.	Ц0108-396-6	Короб на конструкциях, кронштейнах, по стенам и потолкам, длина 3 м	м	300,00	142,30	91,80	42690	27540	0,25	75
					43,90	26,10	13170	7830	0,15	45
40.	СПрайс-лист	Стоимость кабельного канала	м	300,00	21,16	--	6349	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
41.	Ц0108-396-6	Короб на конструкциях, кронштейнах, по стенам и потолкам, длина 3 м	м	20,00	142,30	91,80	2846	1836	0,25	5
					43,90	26,10	878	522	0,15	3
42.	СПрайс-лист	Стоимость кабельного канала	м	20,00	21,16	--	423	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
43.	Ц0108-591-8	Розетки штепсельные неутопленного типа при открытой проводке	шт	7,00	64,00	1,00	448	7	0,36	3
					58,50	0,20	410	1	0,00	0
44.	С151802-22	Розетка телефонная штепсельная четырехпроводная /с конденсатором/	шт	7,00	222,00	--	1554	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РТШК-4			--	--	--	--	--	--
45.	Ц0110-111-1	Оборудование станции: аппарат телефонный настольный системы ЦБ или АТС	шт	7,00	978,90	--	6852	--	7,00	49
					947,00	--	6629	--	--	--
46.	Е0109-53-3	Монтаж металлоконструкций ограждения	т	7,50	16367,84	681,42	122684	5108	95,00	712
					14670,00	132,75	109958	995	0,65	5
47.	С12021-268	Стоимость металлоконструкций ограждения из декоративных элементов	т	7,80	134000,00	--	1044560	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
48.	Е0115-172-4	Окраска ограждения	м2	405,34	148,40	0,07	60151	28	0,65	262
					108,00	0,02	43777	8	0,00	0
49.	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стенцоколя ограждения	м2	261,00	222,94	1,96	58186	511	0,61	159
					108,90	0,45	28423	117	0,03	7
	ИТОГО:						2838599	51469		2822
							459110	15677		89

Накладные расходы :

На монтажные работы	52978
На общестроительные работы	291553
На металломонтажные работы	89872
На сантехнические работы	4348
Всего накладных расходов:	438750
Итого с накладными	3277350

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	195386
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	3472736
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	3519336
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	3533143
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	3567661
Пересчет в текущих ценах, К-1,95097	6960395
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	139208
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	7099603

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Налог на добавленную стоимость, 12 %	851952
Итого с НДС	7951555
За проектно-изыскательские работы	437790
Всего к оплате:	8389345

Принял:

Технадзор Оспанов Н.А.

Сдал: Мусаев Б.А.

Директор ТОО «СК ШАХ»

Счет-фактура № 000000026 от 31.12.11 (1)

Поставщик: ТОО"Строительная компания ШАХ" (2)

РНН и его адрес: РНН: 600300549397, Адрес: г. Алматы, ул. мкрн "Мамыр-4", дом 299 кв.15, свидетельство о постановке на учет по НДС: Серия 60001 № 0012586 от 22.12.09 (2а)

Расчетный счет поставщика: KZ468560000000520346 в АГФ АО "Банк ЦентрКредит" ЦФО № 33, г. Алматы, Шевченко, 100, БИК KCJBKZKX (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 126 Дом творчеств (3)

Условия оплаты по договору (контракту): Безнал (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г. Алматы, пл. Республики, 4

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: (8)

(РНН, наименование и адрес)

Грузополучатель: (9)

(РНН, наименование и адрес)

Покупатель: ГУ Управление образования г. Алматы **(10)**

РНН и адрес покупателя: РНН: 600400034170, г. Алматы, пл. Республики, 4 (10а)

Расчетный счет покупателя: KZ32070102KSN6001000 в ГУ Комитет Казначейства МФ РК, г. Астана, БИК KKMFKZ2A (10б)

п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительно-монтажные работы	тенге	1	7 490 486,61	7 490 486,61	12%	898 858,39	8 389 345,00		
Всего по счету:					**7 490 486,61**		**898 858,39**	**8 389 345,00**		

Директор: Мусаев Б. А.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

главный бухгалтер: Замзина А. М.

Aigul Zamzina

(Ф.И.О., подпись)

(Ф.И.О., подпись)

МП

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Предприятие, организация	Подразделение
ТОО СК "ШАХ"	Основное подразделение

Номер документа	Дата составления
25	**31.12.2011**

Акт выполненных работ

Заказчик: ГУ Управление образования г. Алматы
Основание: Договор № 126 Дом творчеств

цена: НДС (12%) в сумме

№	Наименование	Ед. изм.	Количество	Цена	Сумма
1	Строительно-монтажные работы	тенге	1	8 389 345,00	8 389 345,00

Всего работ на сумму: 8 389 345,00
в т.ч НДС 898 858,39

Итого сумма: Восемь миллионов триста восемьдесят девять тысяч триста сорок пять тенге 00 тиын

Перечисленные работы выполнены в полном объеме, с требуемым качеством, проверены и приняты Заказчиком. Акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

Исполнитель: ТОО"Строительная компания ШАХ"

РНН: 600300549397,
Адрес: г. Алматы, ул. мкрн "Мамыр-4", дом 299 кв.15
Расчетный счет: KZ468560000000520346 в АГФ АО "Банк ЦентрКредит" ЦФО № 33, г. Алматы, Шевченко, 100,
БИК KCJBKZKX

МП (должность)

(Ф.И.О., подпись)

Заказчик: ГУ Управление образования г. Алматы

РНН: 600400034170,
Адрес: г. Алматы, пл. Республики, 4
Расчетный счет: KZ32070102KSN6001000 в ГУ Комитет Казначейства МФ РК,
г. Астана, БИК KKMFKZ2A

МП (должность)

(Ф.И.О., подпись)