Типовая межведомственная форма № КС-3
Утвержденная Постановлением Госкомстата

Республики Казахстан от 16.11.94 г № 74

Заказчик: ГУ Управление образования г. Алматы
пл.Республики,

ГУ Комитет казначейства Министерства финансов РК, РНН 600400034170 , ИИК KZ 32070102KSN6001000 БИК KKMFKZ2A, БИН 000440001547, Кбе 12

Подрядчик : ТОО Строительная компания ШАХ"
г. Алматы , мк-рн «Мамыр-4», д.299 кв 15, РНН 600300549397, ИИК KZ468560000000520346. БИК KCJBKZKX, Кбе 17 в АО "Банк Центр Кредит", БИН 070140013304

Наименование строительства, адрес:
Капитальный ремонт здания дома детского творчества
Алатауского района г. Алматы

СПРАВКА № 4
о стоимости выполненных работ и затрат
За ноябрь 2011 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	Дата	наименование	код	наименование	код
		№126 Доп. согл. №2	24.05.2011г. 17.11.2011г.	МБ	016		

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)								в.т.ч НДС	Всего
	С начала стройки по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце с НДС	СМР (в сметных, базисных ценах) 2001г	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	На приобретение материалов	Дополнительные затраты на приобретение материалов		
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования					
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт здания дома детского творчества	**107 152 245**	**31 052 245**							**3 327 0 26**	**31 052 245**
Погашение аванса	**22 830 000**									
Итого: к оплате за отчетный месяц		**31 052 245**								**31 052 245**

Итого к оплате: 31 052 245 (Тридцать один миллион пятьдесят две тысячи двести сорок пять тенге)

Заказчик: _____

Подрядчик: _____

17730

Форма N 2в

Заказчик ГУ Управление образования г. Алматы

Подрядчик ТОО "Строительная Компания Шах"

Договор № 126 от 24.05.2011г. доп соглашение № 2 от 17.11 2011г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт Дома летского творчества Алатауского района

Наименование обьекта: Дом детского творчества (дополнительные работы)

А К Т N 4

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь 2011 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	E0146-44-1	Разборка деревянных заполнений оконных проемов с подоконными досками	м2	49,84	270,90	23,78	13502	1185	1,65	82
					247,12	8,98	12316	448	0,04	2
2.	E0110-91-6	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2	м2	49,84	346,04	18,87	17247	941	0,82	41
					136,44	6,39	6800	318	0,03	2
3.	C12061-184	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные- импост и поворотная створка	м2	49,84	8050,00	--	401212	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
4.	E0156-10-1	Установка подоконных досок	м	23,10	76,99	0,47	1778	11	0,16	4
					25,09	0,09	580	2	0,00	0
5.	C12069-30	Стоимость подоконных досок	м	23,56	1580,00	--	37228	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
6.	E0110-92-1	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стенплощадью проема до 3 м2	м2	3,36	367,11	19,34	1233	65	0,83	3
					139,39	6,57	468	22	0,03	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	Е0110-92-2	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема более 3 м2	м2	6,30	328,76	20,41	2071	129	0,74	5
					124,24	7,13	783	45	0,03	0
8.	С12061-19 2	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, с фурнитурой: двупольные	м2	6,30	12700,00	--	80010	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
9.	С12061-19 1	Двери из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, с фурнитурой: однопольные	м2	3,36	13000,00	--	43680	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
10.	Е0112-10-1	Устройство отливов из листовой оцинкованной стали	м2	16,30	715,87	1,24	11669	20	0,97	16
					153,23	0,47	2498	8	0,00	0
11.	Е0110-88-1	Устройство перегородок изгипсокартона по метеллическим профилям	м2	62,00	1038,79	11,20	64405	694	1,71	106
					285,75	4,23	17716	262	0,02	1
12.	Е0115-36-1	Устройство обшивки стен гипсокартоном по профилям	м2	62,00	1256,84	4,85	77924	300	1,29	80
					222,86	1,41	13817	87	0,01	0
13.	Е0126-12-2	Утепление стен	м2	62,00	7446,82	50,15	461703	3109	0,53	33
					92,03	18,68	5706	1158	0,09	6
14.	Е0155-1-5	Демонтаж дощатых перегородок	м2	82,40	85,02	10,68	7006	880	0,54	44
					74,34	2,39	6126	197	0,02	2
15.	Е0153-21-4	Закладка проемов кирпичем	м3	8,91	8208,56	305,59	73138	2723	6,70	60
					1044,00	103,36	9302	921	0,40	4
16.	Е0157-12-6	Устройство каркаса сцены	1м2	69,70	382,50	1,86	26660	130	0,33	23
					50,56	0,29	3524	20	0,00	0
17.	Е0157-17-4	Устройство дощатого покрытия сцены	1м2	69,70	1920,69	5,23	133872	365	0,75	52
					120,11	0,83	8372	58	0,01	1
18.	Е0158-2-4	Разборка покрытия кровли козырьков из металлошифера	м2	32,00	48,37	4,36	1548	140	0,29	9
					44,01	0,68	1408	22	0,01	0
19.	Е0158-1-3	Разборка деревянных элементов конструкций крыш, стропила со стойками и подкосами из брусьев и	м2	1675,04	43,95	2,35	73618	3936	0,27	454
					41,60	0,41	69682	687	0,00	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		бревен								
20.	Е0110-14-1	Установка стропильной системы	м3	27,02	21304,82	334,28	575656	9032	22,10	597
					3397,50	126,00	91800	3405	0,62	17
21.	Е0112-7-5	Устройство покрытия кровли из металлочерепицы по деревянной обрешетке козырьков	м2	32,00	1878,51	8,20	60112	262	1,71	55
					272,95	3,08	8734	99	0,02	0
22.	Е0155-1-6	Разборка обшивкм стен	м2	19,60	81,77	5,83	1603	114	0,53	10
					75,94	0,95	1488	19	0,01	0
23.	Е0115-35-1	Устройство потолков типа "Армстронг"	м2	1906,43	1396,29	2,21	2661929	4213	1,76	3355
					319,50	0,83	609104	1582	0,00	8
24.	Е0159-6-1	Разборка деревянных поручней с прямой частью	м	34,50	12,93	0,26	446	9	0,09	3
					12,67	0,05	437	2	0,00	0
25.	Е0159-5-1	Разборка металлических лестничных решеток	м	34,50	74,17	4,98	2559	172	0,47	16
					69,19	0,79	2387	27	0,01	0
26.	Е0107-60-2	Установка металлических ограждений лестничных клеток с поручнями	м	34,50	4208,73	7,69	145201	265	1,34	46
					238,50	2,90	8228	100	0,01	0
27.	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м3	28,80	864,08	73,75	24886	2124	0,14	4
					21,38	11,67	616	336	0,04	1
28.	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий отмостки толщиной 30 мм	м2	240,00	260,40	14,76	62496	3542	0,36	87
					52,43	5,54	12583	1330	0,03	6
29.	Е0111-15-2к=14	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	м2	240,00	410,75	9,38	98579	2251	0,15	35
					23,66	3,50	5678	840	0,02	4
30.	Е0162-25-1	Огрунтовка стен	м2	1562,00	59,97	2,52	93666	3929	0,04	61
					6,23	0,46	9731	719	0,00	4
31.	Е0146-34-2	Разборка бетонных крылец	м3	9,30	2430,59	1082,84	22604	10070	8,27	77
					1347,75	481,50	12534	4478	1,95	18
32.	С01031-А2 6-1,2	Погрузка строительн ого мусора	т	234,32	65,70	--	15395	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33.	С010333-А 30-1	Отвозка строительного мусора	т	234,32	176,40	--	41334	--	0,74	174
					35,28	--	8267	--	--	--
34.	Е0165-18-4	Разборка трубопроводов центрального отопления на сварке диаметром 50 мм	м	660,00	109,47	1,00	72250	660	0,49	326
					108,47	0,16	71590	106	0,00	1
35.	Е0165-19-1	Демонтаж радиаторов массой до 80 кг	шт	42,00	197,20	15,96	8282	670	1,21	51
					181,24	2,52	7612	106	0,02	1
36.	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	м	190,00	264,48	3,96	50251	752	0,30	56
					52,20	1,49	9918	283	0,01	1
37.	Е0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	м	240,00	343,48	3,96	82435	950	0,30	71
					52,20	1,49	12528	358	0,01	2
38.	Е0116-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	м	230,00	422,48	3,96	97170	911	0,30	68
					52,20	1,49	12006	343	0,01	2
39.	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	660,00	10,99	--	7253	--	0,05	33
					10,69	--	7055	--	--	--
40.	С130901-6 2	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм	шт	26,00	408,00	--	10608	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
41.	С130901-6 4	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 32 мм	шт	12,00	888,00	--	10656	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
42.	Е0116-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	1шт	2,00	891,93	90,13	1784	180	2,60	5
					447,75	33,75	896	67	0,16	0
43.	С130901-5 4	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	шт	2,00	1120,00	--	2240	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
44.	Е0118-6-1	Установка чугунных радиаторов	1кВт	47,71	4327,15	34,73	206448	1657	0,68	33
					108,45	13,01	5174	621	0,06	3
45.	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром	м2	128,70	148,40	0,07	19099	9	0,65	83

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2			108,00	0,02	13900	3	0,00	0
46.	E0126-35-1	Изоляция трубчатая трубопроводов издиями из вспененного каучука K-FlEX	м	105,00	72,96	16,85	7661	1769	0,21	22
					38,59	4,33	4052	455	0,03	3
47.	C11031-205	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 35 мм	м	115,50	96,00	--	11088	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
48.	C11031-538	Самоклеящаяся уплотнительная лента из вспененного каучука K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщина 3 мм, ширина ленты 15 мм, длина ленты 10 мм	рулон	15,75	403,00	--	6347	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
49.	E0165-1-1	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 25 мм	м	970,00	51,07	0,69	49538	669	0,33	322
					50,38	0,11	48869	107	0,00	1
50.	E0165-1-2	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 40 мм	м	85,00	88,41	1,24	7515	105	0,57	48
					87,17	0,20	7409	17	0,00	0
51.	E0165-1-3	Разборка трубопроводов из водогазопрово дных труб диаметром 50 мм	м	185,00	116,90	1,81	21626	335	0,75	139
					115,09	0,29	21292	54	0,00	0
52.	E0116-22-2	Демонтаж водомерного узла	1узел	1,00	992,74	115,24	993	115	13,10	13
					877,50	43,20	878	43	0,53	1
53.	E0116-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	м	250,00	329,67	4,19	82418	1048	0,34	84
					59,85	1,58	14962	395	0,01	2
54.	E0116-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	м	400,00	499,47	12,19	199789	4876	1,64	656
					292,50	4,57	117000	1828	0,02	9
55.	E0116-14-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	м	380,00	409,13	7,90	155470	3002	1,29	490
					231,75	2,95	88065	1121	0,01	5
56.	E0116-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных	м	40,00	362,67	4,19	14507	168	0,34	13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм			59,85	1,58	2394	63	0,01	0
57.	Е0116-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм	м	45,00	471,67	4,19	21225	189	0,34	15
					59,85	1,58	2693	71	0,01	0
58.	Е0116-7-5	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 40 мм	м	145,00	596,67	4,19	86517	608	0,34	49
					59,85	1,58	8678	229	0,01	1
59.	Е0116-7-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 50 мм	м	40,00	693,07	10,34	27723	414	0,43	17
					76,95	3,87	3078	155	0,02	1
60.	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	520,00	10,99	--	5715	--	0,05	26
					10,69	--	5559	--	--	--
61.	С130901-25	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм	шт	45,00	371,00	--	16695	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
62.	С130901-26	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	шт	6,00	471,00	--	2826	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
63.	С130901-27	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 32 мм	шт	2,00	584,00	--	1168	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
64.	С130901-28	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 40 мм	шт	2,00	864,00	--	1728	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
65.	С130901-29	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	шт	1,00	1060,00	--	1060	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
66.	Е0116-22-2	Установка водомерного узла	1узел	1,00	32772,92	288,09	32773	288	13,10	13
					2193,75	108,00	2194	108	0,53	1
67.	Е0118-21-4	Установка фильтра	1фильтр	1,00	6905,10	70,85	6905	71	0,91	1
					155,25	27,00	155	27	0,13	0
68.	Е0115-172-4	Окраска трубопроводов	м2	25,50	148,40	0,07	3784	2	0,65	16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					108,00	0,02	2754	1	0,00	0
69.	E0126-35-1	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-FlEX	м	185,00	72,96	16,85	13498	3117	0,21	39
					38,59	4,33	7139	801	0,03	5
70.	C11031-207	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 48 мм	м	159,50	119,00	--	18980	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
71.	C11031-209	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 5 7 мм	м	44,00	161,00	--	7084	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
72.	C11031-538	Самоклеящаяся уплотнительная лента из вспененного каучука K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщина 3 мм, ширина ленты 15 мм, длина ленты 10 мм	рулон	21,75	403,00	--	8765	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
73.	E0165-2-1	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм	м	45,00	118,01	1,59	5310	72	0,69	31
					116,42	0,25	5239	11	0,00	0
74.	E0165-2-2	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм	м	139,00	145,63	3,27	20243	455	0,85	119
					142,36	0,52	19788	72	0,00	1
75.	E0165-3-1	Демонтаж смесителя с душем	шт	6,00	293,06	0,56	1758	3	1,66	10
					292,50	0,09	1755	1	0,00	0
76.	E0165-12-9	Демонтаж трапов чугунных	компл	4,00	151,66	1,36	607	5	2,15	9
					150,30	0,19	601	1	0,00	0
77.	E0116-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	м	133,00	299,18	0,64	39791	85	0,58	78
					106,20	0,25	14125	33	0,00	0
78.	E0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	м	205,00	535,31	1,43	109738	293	0,56	115
					102,38	0,54	20988	111	0,00	1
79.	C130804-60	Тройник прямой, d-110 мм	10шт	4,00	6190,00	--	24760	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
80.	C130804-67	Отводы диаметром 100 мм	10шт	6,50	1480,00	--	9620	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
81.	C130810-1	Ревизии к чугунным канализационным	шт	23,00	227,00	--	5221	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	82	трубам, d 50 мм			--	--	--	--	--	--
82.	Е0165-12-9	Установка трапов чугунных	компл	2,00	404,58	3,39	809	7	2,15	4
					375,75	0,47	752	1	0,00	0
83.	С131101-63	Трапы Т-50 чугунные эмалированные с прямым отводом, решеткой и резиновой пробкой, размером 260x140x110 мм	комплект	2,00	1300,00	--	2600	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
84.	Е0169-4-2	Пробивка борозд для устройства электропроводки в кирпичных стенах	м	2740,00	113,54	73,85	311099	202349	0,26	719
					39,69	28,10	108751	76994	0,15	422
85.	Е0169-9-4	Заделка борозд в бетонных стенах шириной до 50 мм, глубиной до 20 мм	м	2740,00	54,22	0,77	148571	2110	0,24	652
					46,67	0,11	127876	301	0,00	2
86.	Е0167-7-1	Демонтаж выключателей, розеток	шт	140,00	8,42	--	1179	--	0,06	8
					8,42	--	1179	--	--	--
87.	Е0167-6-1	Демонтаж кабеля	м	1300,00	13,94	0,06	18122	78	0,10	125
					13,88	--	18044	--	0,00	0
88.	Ц0108-571-1	Монтаж ящиков распределительных щитов и ящиков ВРУ	м	2,40	12291,00	1016,00	29498	2438	19,00	46
					3443,00	241,00	8263	578	1,40	3
89.	СПрайс	Стоимость ящиков и щитов	шт	3,00	4290,71	--	12872	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
90.	Е0167-14-1	Прокладка кабеля по строительным конструкциям на скобах сечением 6 мм2	м	2123,00	104,75	0,06	222384	127	0,59	1263
					104,69	--	222257	--	0,00	0
91.	Е0167-14-2	Прокладка кабеля по строительным конструкциям на скобах сечением 10 мм2	м	90,00	108,94	0,13	9805	12	0,62	56
					108,81	0,02	9793	2	0,00	0
92.	С151601-341	Кабели силовые на напряжение до 660В, марка ВВГ, число жил и сечение 3x1,5 мм2	1000м	1,01	52100,00	--	52777	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
93.	С151601-342	Кабели силовые на напряжение до 660В, марка ВВГ, число жил и сечение 3x2,5 мм2	1000м	1,05	60500,00	--	63525	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
94.	С151601-5	Кабели силовые с медными жилами с	1000м	0,06	360600,00	--	21636	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	94	пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В			--	--	--	--	--	--
95.	С151601-5 95	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В	1000м	0,09	593100,00	--	53379	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
96.	Ц0110-668 -2	Демонтаж извещателей пожарных	шт	25,00	104,58	0,48	2614	12	0,60	15
					104,10	--	2602	--	--	--
97.	Ц0108-593 -11	То же,светого табло	шт	12,00	66,60	27,30	799	328	0,25	3
					39,30	7,71	472	93	0,04	1
98.	Ц0110-55- 3	ТО же, кабеля	м	300,00	15,99	--	4797	--	0,10	30
					15,99	--	4797	--	--	--
99.	Ц0110-55- 3	Демонтаж кабеля	м	320,00	15,99	--	5117	--	0,10	32
					15,99	--	5117	--	--	--
100.	Ц0108-591 -8	То же, розетки	шт	7,00	17,85	0,30	125	2	0,11	1
					17,55	0,06	123	--	0,00	0
101.	Ц0110-111 -1	То же, телефонных аппаратов	шт	7,00	284,10	--	1989	--	2,10	15
					284,10	--	1989	--	--	--
102.	Ц0110-55- 3	Прокладка кабеля по стене кирпичной, масса 1 м до 1 кг	м	320,00	72,90	--	23328	--	0,33	106
					53,30	--	17056	--	--	--
103.	С151604-2 90	Кабели для городских телефонных сетей, марка ТПП, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар 10	1000м	0,32	61700,00	--	19744	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
104.	Е0107-24- 11	Демонтаж существующего ограждения	м	230,00	391,99	192,19	90158	44204	1,42	327
					199,80	52,30	45954	12030	0,24	54
105.	Е0101-18- 6	Разработка грунта с погрузкой в автосамосвалы	м3	134,11	78,35	72,93	10507	9780	0,04	5
					5,42	26,97	727	3617	0,11	14
106.	Е0101-13- 6	То же в отвал	м3	32,89	46,51	44,35	1530	1459	0,02	0
					2,16	17,03	71	560	0,07	2
107.	Е0101-164 -3	Доработка грунта вручную	м3	5,00	467,10	--	2336	--	2,48	12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					467,10	--	2336	--	--	--
108.	С010333-А 30-1	Отвозка лишнего грунта	т	254,80	176,40	--	44947	--	0,74	189
					35,28	--	8989	--	--	--
109.	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	134,11	3,77	3,24	505	435	0,00	0
					0,48	1,12	64	150	0,00	0
110.	Е0101-166-3	Обратная засыпка грунта вручную	м3	37,89	167,18	--	6334	--	1,21	46
					167,18	--	6334	--	--	--
111.	Е0106-20-1	Устройство ленточного фундамента	м3	44,00	1554,12	273,87	68381	12050	1,77	78
					240,75	103,46	10593	4552	0,51	22
112.	Е0106-1-2	То же, под стойки	м3	17,20	7128,14	98,32	122604	1691	4,41	76
					695,25	37,15	11958	639	0,18	3
113.	Е0168-3-3	Ремонт асфальтобетонного однослойного покрытия дорог, толщиной 70 мм, площадью ремонта до 5 м2	м2	1480,00	1153,86	22,28	1707708	32969	1,44	2128
					229,37	9,34	339468	13823	0,04	53
114.	Е0168-4-1	Ремонт бордюров	м2	250,00	108,86	0,05	27215	12	0,69	172
					104,54	--	26135	--	0,00	0
115.	Е01031-А2 6-1,2	Погрузка строительного мусора от разборки асфальтобетона	т	295,69	65,70	27,10	19427	8013	--	--
					--	18,97	--	5609	0,40	118
116.	С010333-А 30-1	Отвозка строительного мусора	т	295,69	176,40	--	52159	--	0,74	219
					35,28	--	10432	--	--	--

ИТОГО:

10095472	392169	14911
2463163	143732	821

Накладные расходы :

На монтажные работы	277950
На общестроительные работы	1829124
На сантехнические работы	589411
Всего накладных расходов:	2696485
Итого с накладными	12791957

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	767518
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	13559475
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	13742528
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	13796766
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	13932361
Пересчет в текущих ценах, К=1,95091	27181587
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	543632
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	27725219
Налог на добавленную стоимость, 12 %	3327026
Итого с НДС	31052245

Принял: Мусаев Б.А.

Технадзор: Оспанов Н.А.

Сдал: Директор ТОО «СК ШАХ»

Счет-фактура № 000000020 от 30.11.11 (1)

Поставщик: ТОО"Строительная компания ШАХ" **(2)**

РНН и его адрес: РНН: 600300549397, Адрес: г. Алматы, ул. мкрн "Мамыр-4", дом 299 кв.15, свидетельство о постановке на учет по НДС: Серия 60001 № 0012586 от 22.12.09 (2а)

Расчетный счет поставщика: KZ468560000000520346 в АГФ АО "Банк ЦентрКредит" ЦФО № 33, г. Алматы, Шевченко, 100, БИК KCJBKZKX (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 126 Дом творчеств (3)

Условия оплаты по договору (контракту): Безнал (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г. Алматы, пл. Республики, 4

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: (8)

(РНН, наименование и адрес)

Грузополучатель: (9)

(РНН, наименование и адрес)

Покупатель: ГУ Управление образования г. Алматы **(10)**

РНН и адрес покупателя: РНН: 600400034170, г. Алматы, пл. Республики, 4 (10а)

Расчетный счет покупателя: KZ32070102KSN6001000 в ГУ Комитет Казначейства МФ РК, г. Астана, БИК KKMFKZ2A (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительно-монтажные работы	тенге	1	27 725 218,75	27 725 218,75	12%	3 327 026,25	31 052 245,00		
Всего по счету:					**27 725 218,75**		**3 327 026,25**	**31 052 245,00**		

Директор: Мусаев Б. А.

(Ф.И.О., подпись)

главный бухгалтер: Замзина А. М.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Aigul Zamzina

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Предприятие, организация	Подразделение
ТОО СК "ШАХ"	Основное подразделение

Номер документа	Дата составления
19	30.11.2011

Акт выполненных работ

Заказчик: ГУ Управление образования г. Алматы
Основание: Договор № 126 Дом творчеств

цена: НДС (12%) в сумме

№	Наименование	Ед. изм.	Количество	Цена	Сумма
1	Строительно-монтажные работы	тенге	1	31 052 245,00	31 052 245,00

Всего работ на сумму: 31 052 245,00
в т.ч НДС 3 327 026,25

Итого сумма: Тридцать один миллион пятьдесят две тысячи двести сорок пять тенге 00 тиын

Перечисленные работы выполнены в полном объеме, с требуемым качеством, проверены и приняты Заказчиком. Акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

Исполнитель: ТОО"Строительная компания ШАХ"

РНН: 600300549397,
Адрес: г. Алматы, ул. мкрн "Мамыр-4", дом 299 кв.15
Расчетный счет: KZ468560000000520346 в АГФ АО "Банк ЦентрКредит" ЦФО № 33, г. Алматы, Шевченко, 100,
БИК KCJBKZKX

МП

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Заказчик: ГУ Управление образования г. Алматы

РНН: 600400034170,
Адрес: г. Алматы, пл. Республики, 4
Расчетный счет: KZ32070102KSN6001000 в ГУ Комитет Казначейства МФ РК,
г. Астана, БИК KKMFKZ2A

МП

(должность)

(Ф.И.О., подпись)