Типовая межведомственная форма № КС-3
Утвержденная Постановлением Госкомстата

Республики Казахстан от 16.11.94 г № 74

Заказчик: ГУ Управление образования г. Алматы
пл.Республики,

ГУ Комитет казначейства Министерства финансов РК, РНН 600400034170
, ИИК KZ 32070102KSN6001000 БИК KKMFKZ2A, БИН 000440001547, Кбе 12

Подрядчик : ТОО Строительная компания ШАХ"
г. Алматы , мк-рн «Мамыр-4», д,299 кв 15, РНН 600300549397, ИИК
KZ468560000000520346. БИК KCJBKZKX, Кбе 17 в АО "Банк Центр Кредит", БИН
070140013304

Наименование строительства, адрес:
Капитальный ремонт здания дома детского творчества
Алатауского района г. Алматы

СПРАВКА № 2
о стоимости выполненных работ и затрат
За июль 2011 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	Дата	наименование	код	наименование	код
		126	24.05.2011г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)								в.т.ч НДС	Всего
	С начала стройки по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце с НДС	СМР (в сметных, базисных ценах) 2001г	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	На приобретение материалов	Дополнительные затраты на приобретение материалов		
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования					
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт здания дома детского творчества	**68 490 025**	**45 667 253**							**4 892 920**	**45 667 253**
Удержание аванса	22 830 000	22 830 000								
Итого: к оплате за отчетный месяц		**22 837 253**								**22 837 253**

Итого к оплате: **22 837 253** (Двадцать два миллиона восемьсот тридцать семь тысяч двести пятьдесят три тенге)

Заказчик: _____

Подрядчик: _____

Заказчик ГУ "Управление образования г.Алматы

Подрядчик ТОО "Строительная компания Шах"

Договор № 126 от 24.05.2011г.

Форма N 2в

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт Дома детского творчества Алатауского района

Наименование обьекта: Дом детского творчества

А К Т N 2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2011 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Проемы								
1.	10-91-6	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2	м2	401,56	346,04	18,87	138957	7578	0,82	328
					136,44	6,39	54789	2566	0,03	13
2.	6-1-189	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные с одной поворотной створкой	м2	401,56	9880,00	--	3967413	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
3.	10-22-2	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м	м2	401,56	236,60	5,58	95007	2241	0,59	235
					94,05	2,12	37767	851	0,01	4
4.	6-9-30	Стоимость подоконных досок	м	186,11	1580,00	--	294054	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
5.	12-10-1	Устройство отливов из листовой оцинкованной стали	м2	37,18	715,87	1,24	26614	46	0,97	36
					153,23	0,47	5697	17	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.	10-30-1	Установка металлических дверных блоков	м2	20,79	1086,27	140,25	22584	2916	2,06	43
					355,50	50,56	7391	1051	0,22	5
7.	2-2-1	Стоимость однопольных металлических дверных блоков	шт	5,00	25100,00	--	125500	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
8.	2-2-2	То же, двупольных	шт	4,00	37400,00	--	149600	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
9.	7-57-8	Герметизация двеных блоков	м	47,70	64,52	38,87	3078	1854	0,15	7
					25,65	14,69	1224	701	0,07	3
10.	1-1-1163	Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл	шт	1,04	530,00	--	551	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	10-23-3	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2	м2	81,48	634,99	31,85	51739	2595	1,15	94
					190,80	12,04	15546	981	0,06	5
12.	10-23-4	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема более 3 м2	м2	102,06	495,01	31,37	50521	3202	0,99	101
					167,18	11,86	17062	1210	0,06	6
13.	6-2-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	м2	5,88	4250,00	--	24990	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	6-2-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	м2	75,60	4010,00	--	303156	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	6-3-5	То же, ДГ 21-15	м2	94,50	5630,00	--	532035	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	6-3-7	То же, ДО 21-18	м2	7,56	6010,00	--	45436	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
17.	1-1-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	шт	73,00	844,00	--	61612	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18.	10-16-1	Установка фрамуг	м2	7,20	828,63	71,29	5966	513	1,64	12
					272,25	25,25	1960	182	0,10	1
19.	6-5-83	Стоимость фрамуг	м2	7,20	2630,00	--	18936	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
20.	15-203-5	Остекление фрамуг	м2	7,20	650,98	2,28	4687	16	0,82	6
					129,38	0,86	932	6	0,00	0
21.	15-165-3	Окраска Фрамуг	м2	11,52	167,96	1,88	1935	22	0,47	5
					78,30	0,72	902	8	0,00	0
		Итого по разделу: Проемы								5924371
		Раздел: Полы								
22.	11-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	м3	266,48	5447,36	261,86	1451613	69780	3,44	917
					499,50	99,00	133107	26382	0,48	128
23.	57-15-2	Устройство выравнивающей цементной стяжки толщ. 50мм м2	1м2	2257,90	834,35	49,03	1883874	110716	2,04	4610
					300,26	7,73	677968	17465	0,04	96
24.	57-20-1	Устройство покрытий пола из керамогранита	1м2	511,98	241,30	5,84	123541	2990	1,22	627
					198,83	0,92	101797	471	0,01	5
25.	30-2-58	Сухие смеси для плиточных работ	кг	2867,09	43,00	--	123285	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
26.	30-2-59	Сухие смеси для затирки швов плитки	кг	363,51	42,00	--	15267	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
27.	1-1-1169	Керамогранит, толщина 10 мм, плита темная	м2	522,22	1520,76	--	794171	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
28.	57-23-4	Устройство плинтусов из керамогранита	1м	308,63	78,87	2,26	24342	698	0,29	89
					49,84	0,34	15382	105	0,00	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29.	1-1-1169	Стоимость плитки из керамогранита	м2	47,22	1520,76	--	71811	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
30.	57-20-1	Устройство покрытий пола из керамическох плитоки	1м2	42,50	1383,70	5,84	58807	248	1,22	52
					198,83	0,92	8450	39	0,01	0
31.	30-2-58	Сухие смеси для плиточных работ	кг	238,00	43,00	--	10234	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
32.	30-2-59	Сухие смеси для затирки швов плитки	кг	30,18	42,00	--	1267	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
33.	57-23-2	Устройство плинтусов цементных	1м	44,63	50,35	2,01	2247	90	0,15	7
					25,36	0,32	1132	14	0,00	0
34.	11-11-9	Выравнивание поверхностей бетонных и цементных оснований /стяжек/ под полы выравнивающимися смесями, толщина слоя 5 мм	м2	1578,40	441,83	2,61	697384	4120	0,31	495
					46,73	--	73759	--	0,00	6
35.	11-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	м2	955,31	925,06	4,90	883716	4681	0,38	365
					58,50	1,85	55885	1767	0,01	9
36.	11-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	м	1022,18	123,31	0,16	126046	164	0,09	92
					16,18	0,07	16539	72	0,00	0
37.	57-18-1	Устройство покрытий из штучного паркета в танцевальном зале	1м2	66,40	2026,53	1,66	134561	110	1,43	95
					251,35	0,27	16690	18	0,00	0

Итого по разделу:
Полы 6402166

Раздел:
Перегородки

38.	10-93-2	Установка перегородок из ПХВ профилей в манузлах	м2	19,44	409,30	21,39	7957	416	1,12	22
					187,54	7,43	3646	145	0,04	1
39.	6-1-181	Стоимость перегородок из ПХВ-профилей	м2	19,44	7490,00	--	145606	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
40.	10-88-1	Устройство перегородок из псокартона по металлическим профилям	м2	36,00	1038,79	11,20	37396	403	1,71	62
					285,75	4,23	10287	152	0,02	1
41.	10-88-3	Устройство обшивки стен гипсокартоном по профилям с утеплением	м2	40,00	1900,20	13,90	76008	556	1,92	77
					321,75	5,24	12870	210	0,03	1
		Итого по разделу: Перегородки								266967
		Раздел: Кровля								
42.	10-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	м3	41,88	573,75	28,11	24028	1177	0,78	33
					123,75	10,58	5183	443	0,05	2
43.	10-52-1	То же, обрешетки	м2	2093,80	20,48	0,91	42885	1905	0,03	61
					4,68	0,34	9799	712	0,00	4
44.	58-18-4	Устройство обшивки конька	м	148,00	253,64	0,56	37539	83	0,26	39
					40,86	0,09	6047	13	0,00	0
45.	58-18-5	То же. снегозадержвтелей из доборных элементов	м	200,00	624,52	1,27	124904	254	0,48	96
					75,26	0,20	15052	40	0,00	0
46.	10-3-8	Обивка фронтонов оцинкованной сталью	м2	28,00	545,86	1,72	15284	48	0,33	9
					50,85	0,65	1424	18	0,00	0
47.	12-10-1	Устройство примыканий к стенам и вентиляционным шахтам	м2	48,00	715,87	1,24	34362	60	0,97	47
					153,23	0,47	7355	23	0,00	0
		Итого по разделу: Кровля								279002
		Раздел: Отделочные работы								
48.	61-7-1	Ремонт штукатурки прямолинейной поверхности откосов	м2	289,00	1065,37	67,78	307892	19588	3,85	1113

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					644,33	11,29	186211	3263	0,06	18
49.	15-64-1	Подготовка стен и откосов под окраску	м2	4579,60	61,49	1,19	281600	5450	0,37	1694
					60,30	0,45	276150	2061	0,00	10
50.	30-2-52	Сухие смеси штукатурные грунтовачные	кг	10991,04	21,00	--	230812	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
51.	30-2-56	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе	кг	5495,52	37,00	--	203334	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
52.	15-180-3	Водоэмульсионная окраска стен и откосов	м2	4068,80	274,88	2,10	1118432	8544	0,39	1587
					65,03	0,79	264594	3214	0,00	16
53.	15-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке	м2	510,20	141,48	1,88	72183	959	0,47	239
					78,30	0,72	39949	367	0,00	2
54.	15-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	м2	110,00	1756,66	2,10	193233	231	2,00	220
					333,00	0,79	36630	87	0,00	0
55.	30-2-58	Сухие смеси для плиточных работ	кг	616,00	43,00	--	26488	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
56.	30-2-59	Сухие смеси для затирки швов плитки	кг	78,10	42,00	--	3280	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Отделочные работы								2437253

Раздел:
Входные группы

57.	12-7-6	Устройство покрытия козырька и боковой обшивки из мкталлочерепицы	м2	50,00	1745,41	8,20	87271	410	1,48	74
					236,25	3,08	11812	154	0,02	1
58.	58-18-4	Устройство обшивки конька и ветровых элементов	м	24,00	253,64	0,56	6087	13	0,26	6
					40,86	0,09	981	2	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
59.	58-18-1	Устройство водоотливов	м	8,00	446,95	0,96	3576	8	0,34	3
					59,00	0,16	472	1	0,00	0
60.	10-91-2	Установка оконных блоков из ПХВ профилей	м2	11,00	378,28	18,53	4161	204	0,93	10
					156,07	6,18	1717	68	0,03	0
61.	6-1-181	Стоимость оконных блоков	м2	11,00	7490,00	--	82390	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
62.	53-21-1	Закладка стен кирпичом	м3	0,96	8325,41	300,96	7992	289	5,63	5
					873,00	101,79	838	98	0,39	0
63.	46-27-3	Пробивка проемов в стене	м3	0,96	2975,47	1238,47	2856	1189	10,60	10
					1737,00	468,00	1668	449	2,28	2
64.	10-30-1	Установка металлического дверного блока	м2	3,15	1086,27	140,25	3422	442	2,06	6
					355,50	50,56	1120	159	0,22	1
65.	2-2-2	Стоимость металлического дверного блока	шт	1,00	37400,00	--	37400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
66.	7-57-8	Герметизация двеных блоков	м	5,70	64,52	38,87	368	222	0,15	1
					25,65	14,69	146	84	0,07	0
67.	1-1-1163	Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл	шт	1,00	530,00	--	530	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Входные группы								236053

Раздел: Отопление

68.	69-7-3	Заделка отверстий в перекрытии	отверст	72,00	299,29	3,80	21549	274	1,32	95
					210,85	0,61	15181	44	0,00	0
69.	69-7-1	Заделка отверстий в стенах и перегородках	отверст	88,00	205,41	2,32	18076	204	1,09	96
					163,35	0,36	14375	32	0,00	0
70.	16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления,	м	1250,00	11,31	--	14138	--	0,05	65

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм			11,01	--	13763	--	--	--
71.	16-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	м	120,00	11,45	--	1374	--	0,05	6
					11,01	--	1321	--	--	--
72.	18-6-1	Установка чугунных радиаторов	1кВт	140,60	4331,44	35,77	609001	5030	0,70	99
					111,70	13,40	15706	1884	0,07	9
73.	18-22-5	Установка кранов воздушных	комплект	120,00	62,80	--	7537	--	0,12	15
					23,18	--	2781	--	--	--
74.	16-15-1	Установка кранов шаровых и клапанов балансировочных и клапкнов термрстатических диам. до 20 мм	1шт	273,00	482,27	40,42	131661	11034	1,51	413
					261,88	16,22	71493	4429	0,07	20
75.	16-15-2	То же, диаметром до 32 мм	1шт	16,00	482,27	40,42	7716	647	1,51	24
					261,88	16,22	4190	260	0,07	1
76.	СПрайс	Стоимость термостатических клапанов RTD-N-20	шт	120,00	1278,21	--	153386	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
77.	СПрайс	То же,клапана радиаторного RLV-20	шт	120,00	829,69	--	99563	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
78.	СПрайс	То же,балансировочного автоматического клапана ASV-RV диаметром 20 мм	шт	33,00	12901,52	--	425750	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
79.	СПрайс	Стоимость клапанов балансировочных MSV-C диаметром 32 мм	шт	8,00	4623,40	--	36987	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
80.	СПрайс	То же, запорно-измерительного клапана ASV-M диаметром 20 мм	шт	33,00	3690,53	--	121788	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
81.	СПрайс	То же, крана шарового диаметром 32 мм	шт	8,00	4007,74	--	32062	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
82.	16-27-7	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диам. 80 мм	1врезка	2,00	1484,96	115,00	2970	230	6,86	14
					1225,96	44,03	2452	88	0,21	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
83.	18-18-1	Установка узлов тепловых элеваторных номер 1, 2	1узел	1,00	12812,16	261,86	12812	262	9,79	10
					1761,30	97,34	1761	97	0,47	0
84.	16-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	м	2,00	268,16	4,08	536	8	0,31	1
					53,77	1,53	108	3	0,01	0
85.	16-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	м	2,00	320,16	4,08	640	8	0,31	1
					53,77	1,53	108	3	0,01	0
86.	16-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	м	0,60	520,16	4,08	312	2	0,31	0
					53,77	1,53	32	1	0,01	0
87.	16-6-5	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм	м	4,00	591,16	4,08	2365	16	0,31	1
					53,77	1,53	215	6	0,01	0
88.	16-10-3	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 65 мм	м	5,00	971,72	16,47	4859	82	0,68	3
					119,58	6,17	598	31	0,03	0
89.	9-1-13	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм	шт	4,00	325,00	--	1300	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
90.	9-1-61	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	шт	1,00	362,00	--	362	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
91.	16-15-1	Монтаж клапана обратнрго	1шт	1,00	482,27	40,42	482	40	1,51	2
					261,88	16,22	262	16	0,07	0
92.	9-3-17	Стоимость клапана 16кч9нж диаметром 15 мм	шт	1,00	1250,00	--	1250	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
93.	8-9-28	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	шт	2,00	169,00	--	338	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
94.	16-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1шт	2,00	482,27	40,42	965	81	1,51	3
					261,88	16,22	524	32	0,07	0
95.	9-2-10	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 Мпа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	шт	2,00	6880,00	--	13760	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
96.	8-9-33	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	шт	4,00	330,00	--	1320	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
97.	16-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	1шт	3,00	908,07	92,83	2724	279	2,68	8
					461,18	34,76	1384	104	0,16	0
98.	9-2-11	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 Мпа /16 кгс/см2/, Dy 80 мм	шт	3,00	10400,00	--	31200	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
99.	8-9-35	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 80 мм	шт	6,00	458,00	--	2748	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
100.	18-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	комплект	5,00	859,96	1,62	4300	8	0,23	1
					41,72	--	209	--	--	--
101.	18-22-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых	комплект	6,00	605,62	--	3634	--	0,32	2
					55,62	--	334	--	--	--
102.	18-16-2	Установка грязевиков наружным диаметром патрубков 57 мм	1шт	2,00	12609,53	78,52	25219	157	2,72	5
					468,13	30,13	936	60	0,14	0
103.	11-350-2	Монтаж регулятора перепада давления	шт	3,00	273,19	--	820	--	1,03	3
					227,12	--	681	--	--	--
104.	СПрайс	Регулятор давления "после себя" диаметром 25мм	шт	2,00	57518,77	--	115038	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
105.	СПрайс	Регулятор перепада давления	шт	1,00	57046,37	--	57046	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
106.	СПрайс	Импульсная трубка	шт	3,00	2987,90	--	8964	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
107.	16-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1шт	1,00	482,27	40,42	482	40	1,51	2
					261,88	16,22	262	16	0,07	0
108.	СПрайс	Клапан регулирующий VB2	шт	1,00	25006,61	--	25007	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
109.	СПрайс	Электропривод	шт	1,00	-- 31442,87	-- --	-- 31443	-- --	-- --	-- --
110.	11-350-2	Монтаж датчиков и компенсатора	шт	6,00	-- 273,19	-- --	-- 1639	-- --	-- 1,03	-- 6
111.	СПрайс	Погодный компенсатор	шт	1,00	227,12 32334,81	-- --	1363 32335	-- --	-- --	-- --
112.	СПрайс	Карта пластиковая	шт	1,00	-- 2316,82	-- --	-- 2317	-- --	-- --	-- --
113.	СПрайс	Датчики температуры ESM-11, ESM-10	шт	5,00	-- 4450,30	-- --	-- 22251	-- --	-- --	-- --
114.	16-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1шт	1,00	-- 482,27 261,88	-- 40,42 16,22	-- 482 262	-- 40 16	-- 1,51 0,07	-- 2 0
115.	СПрайс	Клапан обратный диаметром 32 мм	шт	1,00	-- 625,89	-- --	-- 626	-- --	-- --	-- --
116.	16-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	1счетчик	2,00	-- 77,89 69,53	-- 1,62 --	-- 156 139	-- 3 --	-- 0,42 --	-- 1 --
117.	11-2-14	Стоимость счетчиков горячей воды ВСКМ-32	шт	2,00	10600,00	--	21200	--	--	--
118.	11-30-2	Монтаж контрольного клапана	шт	1,00	-- 321,04 317,50	-- --	-- 321 317	-- --	-- 2,06 --	-- 2 --
119.	СПрайс	Клапан контрольный (терморегулятор жидкостный)	шт	1,00	13336,40	--	13336	--	--	--
120.	26-21-1	Изоляция трубопроводов	м	110,00	-- 205,92 85,95	-- 14,64 5,40	-- 22651 9454	-- 1610 594	-- 0,49 0,03	-- 54 3
121.	1-3-125	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 28 мм, толщина	м	38,00	136,00	--	5168	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		изоляции 9 мм			--	--	--	--	--	--
122.	1-3-126	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 35 мм, толщина изоляции 9 мм	м	52,00	163,00	--	8476	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
123.	1-3-130	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 76 мм, толщина изоляции 9 мм	м	20,00	475,00	--	9500	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
124.	26-23-1	Антикорразийное покрытие трубопроводов	м	220,00	114,31	6,39	25149	1406	0,19	42
					29,93	2,48	6585	546	0,01	3
125.	1-1-169	Изол	м2	40,00	126,00	--	5040	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
126.	15-172-4	Масляная окраска трубопроводов и нагревательных приборов за 2 раза	м2	400,00	148,40	0,07	59358	28	0,65	258
					108,00	0,02	43200	8	0,00	0
127.	10-55-1	Укладка щитов над подпольными каналами	м2	10,00	1292,59	29,74	12926	297	0,23	2
					32,85	11,23	328	112	0,05	1
128.	7-46-4	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 5 м2	шт	36,00	1483,71	244,31	53414	8795	2,10	76
					353,25	87,60	12717	3154	0,39	14
129.	30-18-70	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты (блоки) перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, доборы объемом до 0,2 м3	м3	0,72	25200,00	--	18144	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Отопление								2347971
		Раздел: Водопровод и канализация								
130.	65-12-1	Установка раковины /умывальника/	компл	9,00	524,90	3,81	4724	34	2,89	26
					488,25	0,59	4394	5	0,01	0
131.	11-1-69	Умывальники керамические овальные с верхней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, с выступающими установочными поверхностями без спинки размером	комплект	9,00	5290,00	--	47610	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		550x420x150 мм								
132.	11-1-96	Смесители для умывальников См-Ум-НКСА настольные, с нижней камерой смешения и аэратором	компл	9,00	1750,00	--	15750	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
133.	65-12-3	Установка унитазов с бачком	компл	5,00	746,00	6,67	3730	33	3,77	19
					657,00	1,13	3285	6	0,01	0
134.	11-1-10	Бачки смывные керамические с арматурой, с непосредственным присоединением к унитазу с верхним пуском	компл	5,00	3570,00	--	17850	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
135.	11-1-83	Унитазы керамические тарельчатые УНТЦ и УНТПЦ с сиденьем, креплением, с прямым или косым выпуском без цельноотлитой полочки	шт	5,00	5020,00	--	25100	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
136.	65-12-9	Установка трапов чугунных	компл	2,00	404,58	3,39	809	7	2,15	4
					375,75	0,47	752	1	0,00	0
137.	11-1-63	Трапы Т-50 чугунные эмалированные с прямым отводом, решеткой и резиновой пробкой, размером 260x140x110 мм	комплект	2,00	1300,00	--	2600	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
138.	17-2-3	Установка смесителей	шт	4,00	1793,32	1,57	7173	6	0,70	3
					126,00	--	504	--	--	--
139.	69-7-1	Заделка отверстий в перегородках и стенах	отверст	40,00	205,41	2,32	8216	93	1,09	44
					163,35	0,36	6534	14	0,00	0
140.	69-7-3	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в перекрытиях бетонных	отверст	12,00	299,29	3,80	3591	46	1,32	16
					210,85	0,61	2530	7	0,00	0
		Итого по разделу: Водопровод и канализация								137154
		Раздел: Электроснабжение								
141.	21-23-1	Монтаж вводно-распределительных устройств	шкаф	1,00	2070,00	--	2070	--	6,98	7
					1215,00	--	1215	--	--	--
142.	75-6-46	Вводно-распределительные панели, типа ВРУ-1-21-10, номинальный ток	шт	1,00	106400,00	--	106400	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		панели 200 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 1х250 А, количество и номинальный ток аппаратов линий НПН2 2х60+ПН2 4х100			--	--	--	--	--	--
143.	8-521-28	Монтаж рубильника трехполюсногой на ток до 250 А	шт	1,00	1104,90	34,90	1105	35	3,00	3
					648,00	6,80	648	7	0,04	0
144.	ТПрайс	Стоимость рубильника на ток до 250 А	шт	1,00	7138,88	--	7139	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
145.	8-600-2	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный	шт	1,00	166,90	5,40	167	5	1,00	1
					158,00	2,30	158	2	0,01	0
146.	СПрайс	Счетчик СА4У-И672М5А	шт	1,00	4670,90	--	4671	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
147.	8-571-1	Монтаж ящиков распределительных щитов и ящиков ВРУ	м	4,80	12291,00	1016,00	58997	4877	19,00	91
					3443,00	241,00	16526	1157	1,40	7
148.	СПрайс	Стоимость ящиков и ящиков	шт	6,00	4290,71	--	25744	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
149.	8-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	42,00	501,20	13,20	21050	554	1,00	42
					227,00	2,30	9534	97	0,01	1
150.	ТПрайс	Стоимость автоматов Р16А	шт	30,00	172,71	--	5181	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
151.	ТПрайс	Стоимость автоматов 3Р16П и2Р25А с УЗО	шт	12,00	1669,58	--	20035	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
152.	8-575-1	Прибор или аппарат снятые перед транспортировкой	шт	32,00	140,90	9,40	4509	301	1,00	32
					128,00	--	4096	--	--	--
153.	67-16-2	Монтаж светильников для люминесцентных ламп на кронштейнах, количество ламп до 2 шт	шт	350,00	263,81	2,81	92334	984	1,60	560
					261,00	0,45	91350	157	0,00	2
154.	67-16-1	Монтаж светильников для	шт	6,00	216,58	1,61	1299	10	1,25	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		люминесцентных ламп на кронштейнах, количество ламп - 1 шт			214,97	0,25	1290	2	0,00	0
155.	17-2-58	Стоимость светильников ЛСП-1х36	шт	6,00	1310,00	--	7860	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
156.	17-2-56	Стоимость светильников ЛСП-2х36	шт	350,00	3220,00	--	1127000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
157.	17-6-80	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ36, ЛД36, ЛДЦ36, ЛТБ36, ЛХБ36	шт	706,00	101,00	--	71306	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
158.	17-6-5	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б220-230-40	шт	706,00	24,00	--	16944	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
159.	67-15-7	Монтаж светильника для ламп накаливания	шт	15,00	168,51	0,50	2528	7	0,98	15
					168,01	0,09	2520	1	0,00	0
160.	17-1-91	Светильник потолочный с рассеивателем из силикатного стекла, тип НП020Х100/Р2 0-01УХЛ4	шт	15,00	214,00	--	3210	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
161.	17-6-8	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б215-225-60	шт	16,00	24,00	--	384	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
162.	8-593-11	Световые настенные указатели	шт	8,00	241,70	91,00	1934	728	0,82	7
					131,00	25,70	1048	206	0,15	1
163.	17-4-2	Указатель световой "Выход" СУВ-Н-У3	шт	8,00	462,00	--	3696	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
164.	17-6-4	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б215-225-40	шт	8,00	24,00	--	192	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
165.	8-81-1	Монтаж звонка	шт	1,00	97,70	1,60	98	2	1,00	1
					85,50	--	86	--	--	--
166.	18-1-119	Стоимость звонка	шт	1,00	431,00	--	431	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
167.	67-17-1	Монтаж электроприборов и аппаратов - выключатель, розетка	шт	235,00	37,55	--	8824	--	0,24	56
					37,55	--	8824	--	--	--
168.	18-1-151	Розетка штепсельная пластмассовая с цилиндрическим контактом для скрытой установки с фарфоровым основанием, тип РШ-Ц-2-С	шт	112,00	145,00	--	16240	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
169.	18-1-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	шт	123,00	156,00	--	19188	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
170.	18-3-49	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты IP31, тип У194 УХЛ2	1000шт	0,12	16100,00	--	1932	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
171.	46-32-5	Заделка отверский, штраб	м	2,26	221,94	99,04	502	224	0,71	2
					122,90	37,42	278	85	0,18	0
		Итого по разделу: Электроснабжение								1632969

ИТОГО:

	19663911	295554
	2516543	78952

Накладные расходы :	
На монтажные работы	131107
На общестроительные работы	2397171
На сантехнические работы	158047
Всего накладных расходов:	2686324
Итого с накладными	22350236
Ненормируемые и непредвиденные затраты :	
от сметной себестоимости - 6 %	1332689
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	23682925
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	24000771
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	24094948
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	24330393
Пересчет в текущих ценах, К-1,643	39974836
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	799497
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	40774333

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Налог на добавленную стоимость, 12 %							4892920	
		Итого с НДС							45667253	

Принял:

Сдал: Мусаев Б.А.

Директор ТОО «СК ШАХ»

Технадзор: Оспанов Н.А.

Счет-фактура № 11 от 29.07.11 (1)

Поставщик: ТОО"Строительная компания ШАХ" (2)

РНН и его адрес: РНН: 600300549397, Адрес: г. Алматы, ул. мкрн "Мамыр-4", дом 299 кв.15, свидетельство о постановке на учет по НДС: Серия 60001 № 0012586 от 22.12.09 (2а)

Расчетный счет поставщика: KZ468560000000520346 в АГФ АО "Банк ЦентрКредит" ЦФО № 33, г. Алматы, Шевченко, 100, БИК KCJBKZKX (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 126 Дом творчеств (3)

Условия оплаты по договору (контракту): Безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г. Алматы, пл. Республики, 4

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: (8)

(РНН, наименование и адрес)

Грузополучатель: (9)

(РНН, наименование и адрес)

Покупатель: ГУ Управление образования г. Алматы **(10)**

РНН и адрес покупателя: РНН: 600400034170, г. Алматы, пл. Республики, 4 (10а)

Расчетный счет покупателя: KZ32070102KSN6001000 в ГУ Комитет Казначейства МФ РК, г. Астана, БИК KKMFKZ2A (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительно-монтажные работы	тенге	1	40 774 333,04	40 774 333,04	12%	4 892 919,96	45 667 253,00		
Всего по счету:					**40 774 333,04**		**4 892 919,96**	**45 667 253,00**		

Директор: Мусаев Б. А.

(Ф.И.О., подпись)

главный бухгалтер: Замзина А. М.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Aigul Zamzina

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Предприятие, организация	Подразделение
ТОО СК "ШАХ"	Основное подразделение

Номер документа	Дата составления
11	29.07.2011

Акт выполненных работ

Заказчик: ГУ Управление образования г. Алматы
Основание: Договор № 126 Дом творчеств

цена: НДС (12%) в сумме

№	Наименование	Ед. изм.	Количество	Цена	Сумма
1	Строительно-монтажные работы	тенге	1	45 667 253,00	45 667 253,00

Всего работ на сумму: 45 667 253,00
в т.ч НДС 4 892 919,96

Итого сумма: Сорок пять миллионов шестьсот шестьдесят семь тысяч двести пятьдесят три тенге 00 тиын

Перечисленные работы выполнены в полном объеме, с требуемым качеством, проверены и приняты Заказчиком. Акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

Исполнитель: ТОО"Строительная компания ШАХ"

РНН: 600300549397,
Адрес: г. Алматы, ул. мкрн "Мамыр-4", дом 299 кв.15
Расчетный счет: KZ468560000000520346 в АГФ АО "Банк ЦентрКредит" ЦФО № 33, г. Алматы, Шевченко, 100,
БИК KCJBKZKX

МП

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Заказчик: ГУ Управление образования г. Алматы

РНН: 600400034170,
Адрес: г. Алматы, пл. Республики, 4
Расчетный счет: KZ32070102KSN6001000 в ГУ Комитет Казначейства МФ РК,
г. Астана, БИК KKMFKZ2A

МП

(должность)

(Ф.И.О., подпись)