Типовая межведомственная форма № КС-3
Утвержденная Постановлением Госкомстата

Республики Казахстан от 16.11.94 г № 74

Заказчик: ГУ Управление образования г. Алматы пл.Республики,

ГУ Комитет казначейства Министерства финансов РК, РНН 600400034170 , ИИК KZ 32070102KSN6001000 БИК KKMFKZ2A, БИН 000440001547, Кбе 12

Подрядчик : ТОО Строительная компания ШАХ"

г. Алматы , мк-рн «Мамыр-4», д.299 кв 15, РНН 600300549397, ИИК KZ468560000000520346. БИК KCJBKZKX, Кбе 17 в АО "Банк Центр Кредит", БИН 070140013304

Наименование строительства, адрес:

Капитальный ремонт здания дома детского творчества Алатауского района г. Алматы

СПРАВКА № 1

о стоимости выполненных работ и затрат

За июнь 2011 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	Дата	наименование	код	наименование	код
		126	24.05.2011г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)								в.т.ч НДС	Всего
	С начала стройки по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце с НДС	СМР (в сметных, базисных ценах) 2001г	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	На приобретение материалов	Дополнительные затраты на приобретение материалов		
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования					
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт здания дома детского творчества	22 822 772	22 822 772							2 445 297	22 822 772
Удержание аванса										
Итого: к оплате за отчетный месяц		22 822 772							2 445 297	22 822 772

Итого к оплате: **22 822 772** (Двадцать два миллиона восемьсот двадцать две тысячи семьсот семьдесят две тенге)

Заказчик: _____

Подрядчик: _____

Заказчик ГУ "Управление образования г.Алматы

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Строительная компания Шах"

Договор № 126 от 24.05.2011г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт Дома детского творчества Алатауского района

Наименование обьекта: Дом детского творчества

А К Т N 1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2011 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда,чел.-ч: На един.	Затраты труда,чел.-ч: Всего
					осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	46-44-1	Разборка деревянных заполнений оконных проемов с подоконными досками	м2	401,56	270,90	23,78	108783	9549	1,65	664
					247,12	8,98	99234	3606	0,04	18
2.	10-30-1	Демонтаж металлических дверных блоков	м2	20,79	396,60	112,20	8245	2333	1,65	34
					284,40	40,45	5913	841	0,18	4
3.	46-44-3	Разборка деревянных дверных блоков	м2	183,54	158,38	23,78	29069	4365	0,91	167
					134,60	8,98	24704	1648	0,04	8
4.	46-44-2	Демонтаж фрамуг	м2	7,20	250,04	23,78	1800	171	1,52	11
					226,26	8,98	1629	65	0,04	0
5.	57-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток	1м2	525,80	116,63	10,56	61324	5552	0,70	367
					106,07	1,67	55772	878	0,01	8
6.	57-3-1	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	1м	1916,04	5,64	0,19	10806	364	0,04	72
					5,45	0,02	10442	38	0,00	1
7.	57-1-3	Разборка покрытия полов дощатых	1м2	1824,80	26,09	0,15	47609	274	0,17	318
					25,94	0,05	47335	91	0,00	0
8.	57-1-2	Разборка основания покрытия полов-лаг из досок и брусков	1м2	1824,80	11,07	0,04	20201	73	0,08	140

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					11,03	0,02	20128	36	0,00	0
9.	51-3-1	Изменение уровня пола в здании подсыпкой грунта	м3	450,07	710,72	0,02	319874	9	4,74	2133
					681,75	--	306835	--	--	--
10.	1-134-1	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками	м3	450,07	21,55	4,52	9697	2033	0,11	49
					17,03	--	7665	--	--	--
11.	11-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	м3	4,47	5447,36	261,86	24338	1170	3,44	15
					499,50	99,00	2232	442	0,48	2
12.	55-3-1	Разборка кирпичных перегородок	м3	18,01	2719,44	399,69	48983	7199	15,88	286
					2319,75	63,00	41783	1135	0,54	10
13.	53-21-4	Закладка проемов кирпичем	м3	2,36	8586,16	305,59	20263	721	6,70	16
					1044,00	103,36	2464	244	0,40	1
14.	55-9-8	Устройство кирпичных перегородок	м2	19,47	1327,05	53,03	25838	1032	2,58	50
					375,39	8,98	7309	175	0,05	1
15.	46-27-3	Пробивка проемов в конструкциях из кирпича	м3	2,83	2975,47	1238,47	8421	3505	10,60	30
					1737,00	468,00	4916	1324	2,28	6
16.	58-2-4	Разборка покрытий кровли из металлошифера	м2	2093,80	48,37	4,36	101277	9129	0,29	602
					44,01	0,68	92148	1424	0,01	10
17.	58-1-1	Разборка деревянных элементов конструкций крыш, обрешетки из брусков с прозорами	м2	2093,80	24,15	2,64	50565	5528	0,15	317
					21,51	0,45	45038	942	0,00	10
18.	55-1-2	Разборка деревянных вентиляционных шахт	м2	1,80	52,82	6,13	95	11	0,33	1
					46,69	1,01	84	2	0,01	0
19.	10-14-1	Установка дополнительной стропильной системы	м3	6,48	21304,82	334,28	137962	2165	22,10	143
					3397,50	126,00	22001	816	0,62	4
20.	12-7-5	Устройство покрытия кровли из металлочерепицы по деревянной обрешетке	м2	2093,80	1878,51	8,20	3933218	17169	1,71	3580
					272,95	3,08	571503	6449	0,02	31
21.	10-15-1	Устройство слуховых окон	шт	6,00	3876,19	81,61	23257	490	6,08	36
					963,00	31,50	5778	189	0,15	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22.	55-1-6	Разборка обшивки стен	м2	99,40	81,77	5,83	8128	580	0,53	53
					75,94	0,95	7548	94	0,01	1
23.	62-36-4	Снятие краски со стен	м2	3940,60	37,04	--	145960	--	0,26	1013
					37,04	--	145960	--	--	--
24.	62-36-10	Снятие краски с потолков	м2	142,97	43,85	--	6269	--	0,30	44
					43,85	--	6269	--	--	--
25.	63-8-5	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	м2	110,00	133,16	23,58	14648	2594	0,74	82
					109,58	4,16	12054	458	0,02	3
26.	61-2-9	Ремонт штукатурки внутренних стен	м2	460,00	539,96	33,79	248382	15543	1,95	897
					329,54	5,62	151588	2585	0,03	14
27.	15-35-1	Устройство подвесных потолков из декоративно-акустических плитнад сценами малого зала и музыкального зала	м2	64,50	1396,29	2,21	90061	143	1,76	114
					319,50	0,83	20608	54	0,00	0
28.	10-88-1	Устройство потолков из гипсокартонна над сценой актового зала	м2	60,00	1110,22	11,20	66613	672	2,14	128
					357,19	4,23	21431	254	0,02	1
29.	61-10-1	Ремонт штукатурки цоколя и наружных стен	м2	650,00	494,93	15,70	321704	10205	1,74	1131
					302,60	2,43	196690	1579	0,01	9
30.	61-20-1	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с земли и лесов	м2	150,00	957,65	31,40	143648	4710	3,23	485
					572,99	4,86	85948	729	0,03	4
31.	62-36-4	Снятие старой краски со стен	м2	750,00	37,04	--	27780	--	0,26	193
					37,04	--	27780	--	--	--
32.	58-2-4	Разборка покрытий козырька из металлошифера	м2	30,00	48,37	4,36	1451	131	0,29	9
					44,01	0,68	1320	20	0,01	0
33.	46-44-3	Разборка деверных блоков	м2	3,50	158,38	23,78	554	83	0,91	3
					134,60	8,98	471	31	0,04	0
34.	46-44-2	то же, окнных блоков	м2	11,00	250,04	23,78	2750	262	1,52	17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
35.	55-1-6	Разборка обшивки стен	м2	25,50	226,26 81,77	8,98 5,83	2489 2085	99 149	0,04 0,53	0 14
36.	46-34-2	Разборка бетонных ступеней	м3	2,50	75,94 2430,59	0,95 1082,84	1936 6076	24 2707	0,01 8,27	0 21
37.	51-6-1	Погрузка строительного мусора	т	241,00	1347,75 112,50	481,50 --	3369 27113	1204 --	1,95 0,83	5 200
38.	С010333-А 30-1	Отвозка мусора	т	241,00	112,50 176,40	-- --	27112 42512	-- --	-- 0,74	-- 179
		Итого по разделу:			35,28	--	8502	--	--	-- 6147360
		Раздел: Отопление								
39.	65-18-4	Разборка трубопроводов центрального отопления на сварке диаметром 50 мм	м	1250,00	109,47 108,47	1,00 0,16	136838 135588	1250 200	0,49 0,00	617 2
40.	65-18-5	Разборка трубопроводов центрального отопления на сварке диаметром 100 мм	м	120,00	165,84 163,85	1,99 0,32	19901 19662	239 38	0,75 0,00	89 0
41.	65-19-1	Демонтаж радиаторов массой до 80 кг	шт	450,00	197,20 181,24	15,96 2,52	88740 81558	7182 1134	1,21 0,02	543 10
42.	18-18-1	Демонтаж элеваторного узла с узлом горячего водоснабжения	1узел	2,00	785,69 684,00	101,69 37,80	1571 1368	203 76	3,80 0,18	8 0
43.	65-3-1	Демонтаж смесителя с душем	шт	2,00	293,06 292,50	0,56 0,09	586 585	1 --	1,66 0,00	3 0
44.	69-2-1	Пробивка отверстий в перекрытиях, размер стороны отверстия до 150 мм	отверст	72,00	341,53 112,39	229,14 88,29	24590 8092	16498 6357	0,73 0,48	53 35
45.	69-1-1	Пробивка отверстий для водогазопродных труб в кирпичных стенах толщиной в 1 кирпич	отверст	88,00	475,88 143,62	332,26 127,55	41877 12639	29239 11224	0,94 0,70	83 62
46.	16-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных	м	450,00	320,16	4,08	144074	1835	0,31	138

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		неоцинкованных труб диам. 20 мм			53,77	1,53	24195	691	0,01	3
47.	16-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	м	320,00	420,16	4,08	134453	1305	0,31	98
					53,77	1,53	17205	491	0,01	2
48.	16-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	м	480,00	520,16	4,08	249679	1958	0,31	147
					53,77	1,53	25808	737	0,01	4
49.	16-10-3	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 65 мм	м	120,00	971,72	16,47	116607	1976	0,68	81
					119,58	6,17	14350	740	0,03	4
50.	51-1-2	Разработка грунта внутри здания в траншеях	м3	12,64	855,87	0,05	10818	1	5,13	65
					785,25	0,02	9926	--	0,00	0
51.	6-1-1	Устройство бетонного днища каналов	м3	3,40	7256,77	66,01	24673	224	1,35	5
					195,75	24,93	666	85	0,12	0
52.	8-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом стен, фундаментов	м2	8,16	230,26	4,19	1879	34	0,38	3
					58,05	1,58	474	13	0,01	0
53.	8-6-9	Устройство кирпичных стен каналов	м3	4,28	8144,45	296,60	34858	1269	5,95	25
					915,75	110,25	3919	472	0,54	2
54.	8-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	25,28	245,44	3,82	6205	97	0,21	5
					37,35	1,44	944	36	0,01	0
55.	51-6-1	Погрузка строительного мусора	т	44,65	112,50	--	5023	--	0,83	37
					112,50	--	5023	--	--	--
56.	С010333-А 30-1	Отвозка мусора	т	44,65	176,40	--	7876	--	0,74	33
					35,28	--	1575	--	--	--
		Итого по разделу: Отопление								1050249
		Раздел: Водопровод и канализация								
57.	65-1-1	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 25 мм	м	240,00	51,07	0,69	12257	166	0,33	80
					50,38	0,11	12091	26	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58.	65-1-2	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 40 мм	м	60,00	88,41	1,24	5305	74	0,57	34
					87,17	0,20	5230	12	0,00	0
59.	65-4-1	Демонтаж раковины /умывальника/	компл	9,00	101,59	3,33	914	30	0,61	5
					98,26	0,54	884	5	0,00	0
60.	65-4-3	Демонтаж унитазов и писсуаров	компл	5,00	244,84	6,45	1224	32	1,43	7
					238,39	1,04	1192	5	0,01	0
61.	65-4-4	Демонтаж траповх	компл	2,00	477,11	22,41	954	45	2,61	5
					454,70	3,56	909	7	0,03	0
62.	65-3-1	Демонтаж смесителя с душем	шт	13,00	293,06	0,56	3810	7	1,66	22
					292,50	0,09	3802	1	0,00	0
63.	65-2-1	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм	м	88,00	118,01	1,59	10385	140	0,69	61
					116,42	0,25	10245	22	0,00	0
64.	65-2-2	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм	м	66,00	145,63	3,27	9612	216	0,85	56
					142,36	0,52	9396	34	0,00	0
65.	65-6-3	Очистка канализационных труб диаметром 100 мм	м	60,00	92,25	--	5535	--	0,55	33
					92,25	--	5535	--	--	--
66.	16-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	м	40,00	499,47	12,19	19979	488	1,64	66
					292,50	4,57	11700	183	0,02	1
67.	16-14-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	м	140,00	409,13	7,90	57278	1106	1,29	181
					231,75	2,95	32445	413	0,01	2
68.	16-14-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм	м	60,00	404,02	5,28	24241	317	1,05	63
					188,55	1,98	11313	119	0,01	1
69.	16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего	м	240,00	10,99	--	2638	--	0,05	12
					10,69	--	2566	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		водоснабжения диам. до 50 мм								
70.	9-1-24	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	шт	31,00	328,00 --	-- --	10168 --	-- --	-- --	-- --
71.	9-1-26	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	шт	4,00	471,00 --	-- --	1884 --	-- --	-- --	-- --
72.	9-1-27	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 32 мм	шт	1,00	584,00 --	-- --	584 --	-- --	-- --	-- --
73.	16-5-1	Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 50 мм	м	88,00	781,79 130,50	7,07 2,66	68798 11484	622 234	0,70 0,01	62 1
74.	16-5-2	Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 100 мм	м	66,00	1218,62 144,00	10,58 3,96	80429 9504	698 261	0,77 0,02	51 1
75.	69-1-2	Пробивка отверстий для водогазопродных труб в кирпичных стенах толщиной в 1,5 кирпича	отверст	8,00	691,17 208,13	483,04 185,04	5529 1665	3864 1480	1,37 1,02	11 8
76.	69-1-1	Пробивка отверстий для водогазопродных труб в кирпичных стенах толщиной в 1 кирпич	отверст	32,00	475,88 143,62	332,26 127,55	15228 4596	10632 4082	0,94 0,70	30 22
77.	69-2-1	Пробивка отверстий в перекрытиях, размер стороны отверстия до 150 мм	отверст	12,00	341,53 112,39	229,14 88,29	4098 1349	2750 1059	0,73 0,48	9 6
		Итого по разделу: Водопровод и канализация								340850
		Раздел: Электроснабжение								
78.	67-17-5	Демонтаж электроприборов и аппаратов - счетчик трехфазный	шт	1,00	181,55 180,86	0,69 0,11	182 181	1 --	0,89 0,00	1 0
79.	8-521-28	Демонтаж рубильника	шт	1,00	204,87 194,40	10,47 2,04	205 194	10 2	0,90 0,01	1 0
80.	8-53-1	Демонтаж трансформатора тока	шт	3,00	109,68 104,10	5,58 1,35	329 312	17 4	0,60 0,01	2 0
81.	8-61-1	Демонтаж предохранителей	шт	6,00	65,58	5,58	393	33	0,30	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					60,00	1,35	360	8	0,01	0
82.	8-572-4	Демонтаж ВРУ и щитов силовых	шт	7,00	199,20	53,40	1394	374	0,90	6
					145,80	12,15	1021	85	0,07	0
83.	67-7-3	Демонтаж светильников с лампами накаливания	шт	15,00	9,32	0,23	140	3	0,06	1
					9,09	0,05	136	1	0,00	0
84.	67-7-5	Демонтаж светильников для люминесцентных ламп	шт	356,00	29,35	2,80	10449	997	0,18	64
					26,55	0,45	9452	160	0,00	1
85.	67-7-1	Демонтаж выключателей, розеток	шт	125,00	8,42	--	1053	--	0,06	7
					8,42	--	1052	--	--	--
86.	67-6-1	Демонтаж кабеля	м	160,00	13,94	0,06	2230	10	0,10	15
					13,88	--	2221	--	0,00	0
87.	67-14-1	Прокладка кабеля по строительным конструкциям на скобах сечением 6 мм2	м	2336,60	104,75	0,06	244759	140	0,59	1390
					104,69	--	244619	--	0,00	0
88.	16-1-332	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 2х1,5 мм2	1000м	0,30	28900,00	--	8670	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
89.	16-1-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	1000м	1,39	52100,00	--	72242	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
90.	16-1-342	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	1000м	0,65	60500,00	--	39325	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
91.	8-472-6	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 100 мм2	м	30,00	88,90	3,10	2667	93	0,16	5
					27,90	0,30	837	9	0,00	0
92.	69-2-1	Пробивка отверстий в перекрытиях, размер стороны отверстия до 150 мм	отверст	8,00	341,53	229,14	2732	1833	0,73	6
					112,39	88,29	899	706	0,48	4
93.	69-1-2	Пробивка отверстий для водогазопродных труб в кирпичных стенах толщиной в 1,5 кирпича	отверст	50,00	691,17	483,04	34558	24152	1,37	68
					208,13	185,04	10406	9252	1,02	51
94.	69-4-2	Пробивка борозд для устройства электропроводки в кирпичных стенах	м	1050,00	113,54	73,85	119217	77542	0,26	276

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					39,69	28,10	41674	29505	0,15	162
95.	46-28-2	Устройство в кирпичных стенах ниш глубиной до 25 см	м2	1,47	1086,48	486,85	1597	716	3,64	5
					599,63	183,83	881	270	0,90	1
		Итого по разделу: Электроснабжение								542142
		Раздел: Ограждение								
96.	7-24-11	Демонтаж существующего ограждения	м	60,00	391,99	192,19	23519	11531	1,14	68
		Итого по разделу: Ограждение			199,80	52,30	11988	3138	0,19	11
										23519
		ИТОГО:					8104116	312564		18350
							2921704	100853		552

Накладные расходы :

На монтажные работы	253025
На общестроительные работы	2289606
На сантехнические работы	517369
Всего накладных расходов:	3060000
Итого с накладными	11164116

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

от сметной себестоимости - 6 %	669847
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	11833963
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	11993722
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	12041058
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	12159411
Пересчет в текущих ценах, К-1,643	19977917
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	399558
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	20377475
Налог на добавленную стоимость, 12 %	2445297
Итого	22822772

Составил: Мусаев Б.А.

Директор ТОО «СК ШАХ»

Проверил:

Технадзор: Оспанов Н.А.

Счет-фактура № 7 от 30.06.11 (1)

Поставщик: ТОО"Строительная компания ШАХ" (2)

РНН и его адрес: РНН: 600300549397, Адрес: г. Алматы, ул. мкрн "Мамыр-4", дом 299 кв.15, свидетельство о постановке на учет по НДС: Серия 60001 № 0012586 от 22.12.09 (2а)

Расчетный счет поставщика: KZ468560000000520346 в АГФ АО "Банк ЦентрКредит" ЦФО № 33, г. Алматы, Шевченко, 100, БИК KCJBKZKX (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 126 Дом творчеств (3)

Условия оплаты по договору (контракту): Безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г. Алматы, пл. Республики, 4

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: (8)

(РНН, наименование и адрес)

Грузополучатель: (9)

(РНН, наименование и адрес)

Покупатель: ГУ Управление образования г. Алматы (10)

РНН и адрес покупателя: РНН: 600400034170, г. Алматы, пл. Республики, 4 (10а)

Расчетный счет покупателя: KZ32070102KSN6001000 в ГУ Комитет Казначейства МФ РК, г. Астана, БИК KKMFKZ2A (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительно-монтажные работы	тенге	1	20 377 475,00	20 377 475,00	12%	2 445 297,00	22 822 772,00		
Всего по счету:					**20 377 475,00**		**2 445 297,00**	**22 822 772,00**		

Директор: Мусаев Б. А.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

главный бухгалтер: Замзина А. М.

(Ф.И.О., подпись)

Aigul Zamzina

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Предприятие, организация	Подразделение
ТОО СК "ШАХ"	Основное подразделение

Номер документа	Дата составления
7	30.06.2011

Акт выполненных работ

Заказчик: ГУ Управление образования г. Алматы
Основание: Договор № 126 Дом творчеств

цена: НДС (12%) в сумме

№	Наименование	Ед. изм.	Количество	Цена	Сумма
1	Строительно-монтажные работы	тенге	1	22 822 772,00	22 822 772,00

Всего работ на сумму: 22 822 772,00
в т.ч НДС 2 445 297,00

Итого сумма: Двадцать два миллиона восемьсот двадцать две тысячи семьсот семьдесят два тенге 00 тиын

Перечисленные работы выполнены в полном объеме, с требуемым качеством, проверены и приняты Заказчиком. Акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

Исполнитель: ТОО"Строительная компания ШАХ"

РНН: 600300549397,
Адрес: г. Алматы, ул. мкрн "Мамыр-4", дом 299 кв.15
Расчетный счет: KZ468560000000520346 в АГФ АО "Банк ЦентрКредит", ЦФО № 33, г. Алматы, Шевченко, 100, БИК KCJBKZKX

МП (должность)

(Ф.И.О., подпись)

Заказчик: ГУ Управление образования г. Алматы

РНН: 600400034170,
Адрес: г. Алматы, пл. Республики, 4
Расчетный счет: KZ32070102KSN6001000 в ГУ Комитет Казначейства МФ РК, г. Астана, БИК KKMFKZ2A

МП (должность)

(Ф.И.О., подпись)