Счёт -фактура № от 29 мая 2018 г.

Признак резиденства 1

Сектор экономики 9

Поставщик: ТОО "ПСК Оскемен-Курылыс "

БИН 040140006326

Адрес поставщика товаров, работ, услуг: Казахстан, ВКО, Курчумский район, с.Курчум, ул.Ангышпаева, д.25/1

ИИК KZ7894809KZT22030326

БИК EURIKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг)

Условия оплаты по договору (контракту) **безналичный расчет**

Пункт назначения товаров (работ,услуг) Казахстан,ВКО,Риддер, ул.Победы 1

Поставка товаров осуществлена по доверенности № б/дов.

Способ отправления самовывоз

Товарно-транспортная накладная №

Грузоотправитель:ТОО "ПСК Оскемен-Курылыс "

Грузополучатель: КГП на ПХВ "Водоканал " акимата г.Риддер

Получатель: КГП на ПХВ "Водоканал " акимата г.Риддер

БИН 920440000550

Адрес получателя товаров,работ,услуг: ВКО,Казахстан, г.Риддер, ул.Победы 1

ИИК: KZ 1494809KZT22030896

БИК: EURIKZKA

Серия и номер свидетельства о постановке на регистрационный учет по НДС: серия18001 № 0004813

№ п/п	Наименование реализуемых товаров (работ, услуг)	Един. измер.	Кол-во (объём)	Цена	Размер облагаемого оборота	Ставка НДС, %	Сумма НДС	Стоимость товаров, Работ,услуг с НДС	Ставка акциза	Сумма акциза
1	Строительно-монтажные работы по объекту насосная станция	работа	1	3605320	3605320,00	12	432639	4037959,00		
	для тепловых сетей 5 и 6 микрорайонов г.Риддера									
					3605320,00		432639	4037959,00		
	Всего по счёту :									

Сумма прописью: четыре миллиона тридцать семь тысяч девятьсот пятьдесят девять тенге 00 тиын

Выдал (ответственное лицо поставщика)

Руководитель организации: Дусипов Б.А.

МП

Главный бухгалтер не предусмотрен

ТОО "ПСК ӨСКЕМЕН-ҚҰРЫЛЫС" ЖШС

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Водоканал" акимата города Риддера | 920440000550

г. Риддер, ул. Победы 1

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель Товарищество с ограниченной ответственностью "ПСК Оскемен-Курылыс" РК ВКО Курчумский район, | 060240017081

с.Курчум, ул. Ангышпаева, 25/1

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) договор № 42 от 28.07.2017г.

Условия оплаты

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер документа	Дата составления
	29.05.2018г.

№ п/п	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)					Номенклатурный номер
					количество	цена за единицу, в KZT	Стоимость, в KZT	сумма НДС, в KZT	стоимость с НДС, в KZT	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительно-монтажные работы по объекту "Насосная станция для тепловых сетей 5,6 микрорайонов районов г. Риддера	29.05.2018г.		работа	1	3605320,00	3605320,00	432639,00	4037959,00	
				Итого:			3605320,00	432639,00	4037959,00	

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет (ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) директор / Дусипов Б.А.

должность подпись расшифровка подписи

Принял (заказчик) директор Киреева Т.А.

должность подпись расшифровка подписи

Дата подписания акта приемки (принятия) работ (услуг) 30.05.2018г.

М.П.

Заказчик: КГП на ПВХ "Водоканал" акимата города Риддер.
Подрядчик: ТОО "ПСК Оскемен-Курылыс"
Наименование строительства и его адрес: Насосная станция для тепловых сетей 5 и 6 микрорайонов г.Риддер

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за май 2018 года

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма		
		Номер	Дата	Наименование		Код	Наименование		Код
		42							

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно, с НДС	в отчетном месяце (за май), без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Акт за май		3605320	12061239	1364041					432639	4037959
Всего	36730468	3605320							432639	4037959
Итого к оплате с НДС 12%										4037959
К оплате за текущий месяц: четыре миллиона тридцать семь тысяч девятьсот пятьдесят девять тенге 00 тиын										

Заказчик:

Директор КГП на ПХВ "Водоканал"
акимата г.Риддера
_____ Т.А.Киреева

Технадзор:

Директор
ТОО "Облжилкомхозстрой"
_____ Ж.А.Каребаева

Подрядчик:

Директор:
ТОО "ПСК "Оскемен-Курылыс"
_____ Б.А.Дусипов

			2137,5	456,24	855	182	105	1,7166	1
31 30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента *м3*	0,4	83		33				
32 4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм *т*	0,00924	41200		381				
33 Е8-12-3	Установка металлических решеток приямков. Рм1 *т металлических изделий*	0,01645	21647,1	1941,97	356	32	150	42,3	1
			6975	726,75	115	12	118	3,55	–
34 Е7-20-3	Установка закладных изделий массой до 20 кг. МН553 *т стальных элементов*	0,0082	175710,1	1826,1	1441	15	101	42,7	–
			8100	690,75	66	6	140	3,37	–
	Итого по разделу 2				**17708**	**766**			**22**
					3558	**270**			**2**
	Накладные расходы, тенге				4395				
	- заработная плата, тенге				659				
	- трудоемкость, чел-ч				2				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				1326				
	Всего по разделу, тенге				**23429**				
	Сметная заработная плата, тенге				4487				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				26				

Раздел 4 Перекрытие

4.1 Перекрытие

87 Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз *м2*	172,2505	21,8	0,05	3755	9	904	0,0295	5

			5,81	0,02	1001	3	90	0,0001	-
88 Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 К=2,000	344,501	20,35	0,02	7011	7	1290	0,0213	7
	м2								
			4,16	-	1433	-	90	-	-
	т								
89 Е9-49-2	Постановка высокопрочных болтов	12	59,75	0,42	717	5,04	313	0,161	2
	болт								
			28,8	0,16	345,6	1,92	90	0,0008	-
90 1-7-2	Болт специальный для крепления с гайкой и шайбой, d=12-16 мм	0,00184	92400		170				
	т								
91 Е7-20-1	Установка стыковых накладок, упоров (л.12 АС)	0,00684	41008,57	2434,57	280	17	315	170	1
	т стальных элементов								
			31950	920,25	219	6	140	4,49	–
92 1-1-874	Прокат листовой горячекатаный общего назначения, толщина 9-12 мм, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп	0,00252	63600		160				
	т								
93 1-1-899	Прокат угловой равнополочный, толщина 4-10 мм, ширина полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	0,00432	59200		256				
	т								
94 1-2-35	Бруски обрезные из березы, липы, длина до 6,5 м, любой ширины, толщина 80-100 мм, I сорта	0,002	17600		35				
	м3								
95 Е6-55-4	Установка каркасов и сеток в перекрытиях массой одного элемента до 20 кг. Каркас КР-1	0,08514	3552,65	475,4	302	40	272	20,01	2
	т								
			2909,25	128,67	248	11	105	0,49	–
96 4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,0684	53000		3625				
	т								

97 4-1-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=4 мм *т*	0,01674	50800		850				
	Итого по разделу 4				**17161**	**78,04**			**17**
					3246,6	**21,92**			**-**
	Накладные расходы, тенге				3093,068				
	- заработная плата, тенге				464				
	- трудоемкость, чел-ч				2				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				1215				
	Всего по разделу, тенге				**21469**				
	Сметная заработная плата, тенге				3732				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				18				

Раздел 6 Дверные проемы

6.1 Двери

131 Е10-23-1	Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью до 3 м2 *м2 проемов*	1,80177	398,48	102,53	718	185	404	0,899	2
			151,65	35,67	273	64	120	0,1393	–
132 6-2-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П внутренние *м2*	1,80177	4010		7225				
133 Е10-23-3	Установка дверных блоков в проемы перегородок каменных стен площадью до 3 м2 *м2 проемов*	1,38757	634,99	31,85	881	44	338	1,15	2
			190,8	12,04	265	17	120	0,0587	–
134 6-2-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П внутренние *м2*	1,38757	4250		5897				

135 1-1-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	2	1380		2760				
	комплект								
136 Е10-36-1	Установка и крепление наличников в перегородках кирпичных стен	4,91	95,32	0,32	468	2	71	0,0782	–
	м коробок								
			11,79	0,11	58	1	120	0,0006	–
137 Е15-165-4	Улучшенная окраска деревянных наличников дверных проемов колером масляным разбеленным	0,3928	208,02	0,18	82	–	59	0,843	–
	м2 окрашиваемой поверхности								
			142,88	0,07	56	–	105	0,0003	–
138 Е6-1-19	Обрамление проема железобетонном. ОБ1	0,09	7494,49	353,46	675	32	71	3,64	–
	м3								
			625,5	133,52	56	12	105	0,6521	–
139 4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,01162	52400		609				
	т								
140 4-1-21	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=6 мм	0,00072	58600		42				
	т								
141 4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,00066	55620		37				
	т								
	Итого по разделу 6				**19394**	**263**			**4**
					708	**94**			**–**

Накладные расходы, тенге	943
- заработная плата, тенге	141
- трудоемкость, чел-ч	0,5
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	1220

	Всего по разделу, тенге				**21557**				
	Сметная заработная плата, тенге				943				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				4				

Раздел 8 Ворота

152	Е9-46-1								
	Монтаж каркасов ворот большепролетных зданий, ангаров и др. без механизмов открывания	0,83	31476,57	17434,99	26126	14471	7529	41,4	34
	т конструкций		7650	2428,67	6350	2016	90	8,15	7
153	2-2-5								
	Ворота распашные ВРПИ 3,6х3,6 огрунтованные и окрашенные	1	166300		166300				
	шт								
154	1-1-819								
	Петля накладная	6	40		240				
	шт								
155	1-1-813								
	Задвижка накладная	2	142		284				
	шт								
156	1-1-821								
	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	2	308		616				
	шт								
158	Е7-20-3								
	Установка закладных изделий массой до 20 кг. ЗД1	0,0208	175710,1	1826,1	3655	38	255	42,7	1
	т стальных элементов		8100	690,75	168	14	140	3,37	–
159	Е13-29-6								
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей пастой огнезащитной ВПМ-2К=3,000;	78,70122	2234,73	99,18	175876	7806	10887	0,589	46
	м2		116,55	37,15	9173	2924	90	0,1814	14
	Итого по разделу 8				**373097**	**22315**			**81**
					15691	**4954**			**21**
	Накладные расходы, тенге				18671				

	- заработная плата, тенге				2801				
	- трудоемкость, чел-ч				9				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				23506				
	Всего по разделу, тенге				**415274**				
	Сметная заработная плата, тенге				23446				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				90				

Раздел 9 Перегородки

160	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки под перегородки	0,0312	5377,93	66,01	168	2	7	1,35	–
		м3		195,75	24,93	6	1	105	0,1218	–
161	Е8-7-3	Кладка армированных перегородок толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	5,11	1237,03	34,73	6321	177	1435	1,43	7
		м2 перегородок (за вычетом проемов)		225	13,01	1150	66	118	0,0635	–
162	Е8-12-2	Крепление кирпичных перегородок стальными затяжками	0,01608	6858,56	846,56	110	14	119	32,7	1
		т металлических изделий		5985	317,25	96	5	118	1,55	–
163	1-1-892	Прокат угловой неравнополочный, толщина 10-16 мм, ширина большей полки 63-160 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	0,01608	69100		1111				
		т								
164	Е7-19-2	Заполнение вертикальных швов стеновых панелей упругими прокладками	5	11,98	0,82	60	4	78	0,0651	–
		м шва		10,87	0,32	54	2	140	0,0015	–
165	Е15-39-7	Устройство теплоизоляционного слоя	6,5	132,99	1,02	864	7	259	0,2357	2
		м шва		37,89	0,16	246	1	105	0,00054	–
166	1-3-94	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на битумном связующем,марка 100	0,39	6730		2625				
		м3								

	Итого по разделу 9				**11259**	**204**			**10**
					1552	**75**			**–**
	Накладные расходы, тенге				1898				
	- заработная плата, тенге				285				
	- трудоемкость, чел-ч				1				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				789				
	Всего по разделу, тенге				**13946**				
	Сметная заработная плата, тенге				1912				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				11				

Раздел 10 Полы

10.1 Тип 1,4

167 Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки	14,676	5377,93	66,01	78927	969	3401	1,35	20
	м3		195,75	24,93	2873	366	105	0,1218	2
168 30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	14,676	83		1218				
	м3								
169 Е11-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	146,76	277,84	14,76	40776	2166	10465	0,361	53
	м2 покрытия		52,43	5,54	7695	813	123	0,027	4
170 Е11-15-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытийК=14,000;	2054,64	31,94	0,67	65625	1377	4903	0,0104	21
	м2 покрытия		1,69	0,25	3472	514	123	0,0012	2
171 Е6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,45202	5239,08	327,33	2368	148	956	11,6	5
	т		1890	123,75	854	56	105	0,6	–

172 4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0,45202	41200		18623				
	т								
173 Е11-4-1	Устройство первого слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике	146,76	356,13	18,42	52266	2703	16762	0,416	61
	м2 изолируемой поверхности		85,95	6,91	12614	1014	123	0,0337	5
174 Е11-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	146,76	264,19	14,76	38773	2166	10465	0,361	53
	м2 покрытия		52,43	5,54	7695	813	123	0,027	4
175 Е11-15-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытийК=-2,000;	-293,52	29,67	0,67	-8709	-197	-700	0,0104	-3
	м2 покрытия		1,69	0,25	-496	-73	123	0,0012	–
10.2 Тип 2									
178 Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки	1,488	5377,93	66,01	8002	98	344	1,35	2
	м3		195,75	24,93	291	37	105	0,1218	–
179 30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	1,488	83		124				
	м3								
180 Е11-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	14,88	277,84	14,76	4134	220	1060	0,361	5
	м2 покрытия		52,43	5,54	780	82	123	0,027	–
181 Е11-15-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытийК=14,000;	208,32	31,94	0,67	6654	140	497	0,0104	2
	м2 покрытия		1,69	0,25	352	52	123	0,0012	–
182 Е6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,04583	5239,08	327,33	240	15	98	11,6	1
	т		1890	123,75	87	6	105	0,6	–

183 4-1-90									
	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0,04583	41200		1888				
	т								
184 Е11-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	14,88	314,25	14,76	4676	220	1060	0,361	5
	м2 покрытия								
			52,43	5,54	780	82	123	0,027	–
10.3 Тип 3									
187 Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки	1,261	5377,93	66,01	6782	83	292	1,35	2
	м3								
			195,75	24,93	247	31	105	0,1218	–
188 30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	1,261	83		105				
	м3								
189 Е11-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	12,61	277,84	14,76	3504	186	899	0,361	5
	м2 покрытия								
			52,43	5,54	661	70	123	0,027	–
190 Е11-15-2									
	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытийК=14,000;	176,54	31,94	0,67	5639	118	421	0,0104	2
	м2 покрытия								
			1,69	0,25	298	44	123	0,0012	–
191 Е6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,03884	5239,08	327,33	203	13	82	11,6	–
	т								
			1890	123,75	73	5	105	0,6	–
192 4-1-90									
	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0,03884	41200		1600				
	т								
193 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	12,61	227,38	9,95	2867	125	867	0,356	4
	м2 стяжки								
			52,2	3,74	658	47	123	0,0182	–
	Итого по разделу 10				**336285**	**10550**			**238**
					38934	**3959**			**17**

	Накладные расходы, тенге				51872				
	- заработная плата, тенге				7781				
	- трудоемкость, чел-ч				26				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				23289				
	Всего по разделу, тенге				**411446**				
	Сметная заработная плата, тенге				50674				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				264				

Раздел 11 Внутренняя отделка

Локальный расчет к техрешению №2 . Включаемые виды работ

3	Е15-64-5								
		Сплошное выравнивание поверхностей оконных и дверных откосов плоских (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 3мм	4,46261	307,49	6,12	1372	27	673	0,8056	4
		м2 оштукатуриваемой поверхности		141,39	2,32	631	10	105	0,01132	–
	Е15-64-3									
4		Сплошное выравнивание поверхностей стен (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 3мм	306,54	167,49	3,43	51342	1051	24153	0,4552	140
		м2 оштукатуриваемой поверхности		73,73	1,31	22601	402	105	0,0063	2
	11.1 Потолок									
196	Е15-64-2	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (однослойная штукатурка) цементно-известковым раствором	174,25	130,22	1,42	22691	247	13149	0,45	78
		м2 оштукатуриваемой поверхности		71,33	0,54	12429	94	105	0,0026	–
197	Е15-152-1	Известковая окраска по штукатурке	158,88	17,43	0,12	2769	19	2298	0,092	15
		м2 окрашиваемой поверхности								

			13,73	0,05	2181	8	105	0,0002	–
	Итого по разделу 11				**78174**	**1344**			**237**
					37842	**514**			**2**
	Накладные расходы, тенге				40273				
	- заработная плата, тенге				6041				
	- трудоемкость, чел-ч				20				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				7107				
	Всего по разделу, тенге				**125554**				
	Сметная заработная плата, тенге				44397				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				257				

Раздел 13 Разные работы

13.1 Отмостка

216	Е11-1-1	Уплотнение грунта гравием	129,64	48,38	2,62	6272	340	1834	0,0681	9
		м2 площади уплотнения		10,51	0,99	1363	128	123	0,0048	1
217	Е6-1-1	Устройство бетонной отмостки	19,45	5853,25	66,01	113846	1284	4507	1,35	26
		м3		195,75	24,93	3807	485	105	0,1218	2
218	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	19,45	83		1614				
		м3								

13.2 Пандус

219	Е11-1-1	Уплотнение грунта гравием	7,24	48,38	2,62	350	19	102	0,0681	–
		м2 площади уплотнения		10,51	0,99	76	7	123	0,0048	–
220	Е6-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских	0,94	6116,67	196,62	5750	185	342	1,79	2

		м3								
				272,25	74,27	256	70	105	0,3628	–
221	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,94	83		78				
		м3								
222	Е6-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских	0,15	7777,21	196,62	1167	29	55	1,79	–
		м3								
				272,25	74,27	41	11	105	0,3628	–
223	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,15	83		12				
		м3								
224	4-1-90									
		Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0,02187	41200		901				
		т								
		Итого по разделу 13				**129990**	**1857**			**37**
						5543	**701**			**3**
		Накладные расходы, тенге				6840				
		- заработная плата, тенге				1026				
		- трудоемкость, чел-ч				3				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				8210				
		Всего по разделу, тенге				**145040**				
		Сметная заработная плата, тенге				7270				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				40				
		Всего прямые затраты				**983068**	**37377,04**			**608,932**
						107074,6	**10588,92**			**45**
		Стоимость: материалов, тенге				6957292				

Накладные расходы, тенге	127985
- заработная плата, тенге	19198
- трудоемкость, чел-ч	64
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	66663
Всего по смете	**1177716**
Сметная заработная плата, тенге	136861
Нормативная трудоемкость, чел-ч	654

Локальная смета № 2-1-2

Технологическое оборудование и трубопроводы

25	Е16-10-12	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 500 мм	5	10738,75	117,36	53694	587	3551	2,91	15
		м трубопровода		510,75	43,94	2554	220	128	0,2146	1
		Всего прямые затраты				**53694**	**587**			**15**
						2554	**220**			1

Накладные расходы, тенге	3550,72
- заработная плата, тенге	533
- трудоемкость, чел-ч	2
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	3435
Всего по смете, тенге	**60679**
Сметная заработная плата, тенге	3307
Нормативная трудоемкость, чел-ч	17

Локальная смета № 7-1-1

Вертикальная планировка

1 Е1-24-2	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м в насыпь	42	9,24	9,24	388	388	122,22	–	–
	м3 грунта		–	3	–	126	97	0,0115	-
2 Е1-24-10	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.)К=3,000;	378	7,91	7,91	2990	2990	941,87	–	–
	м3 грунта		–	2,57	–	971	97	0,00984	4
3 Е1-17-8	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	211	32,23	30,77	6801	6492	1969,1	0,00984	2
	м3 грунта		1,42	8,34	270	1760	97	0,02853	6
4 П8-5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 5 км, 1 класс груза	390,35	45	45	17566	17566	3513	–	–
	т		–	9	–	3513	100	0,0189	7
5 Е1-20-2	Работа на отвале грунтов 2-3 группы	211	3,76	3,24	793	684	327	0,00332	1
	м3 грунта		0,48	1,12	101	236	97	0,00371	1
	Всего прямые затраты				**28538**	**28120**			**3**
					371	**6606**			**18**

Накладные расходы, тенге	6873
- заработная плата, тенге	1031
- трудоемкость, чел-ч	3
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	2125
Всего по смете	**37536**
Сметная заработная плата, тенге	8008
Нормативная трудоемкость, чел-ч	6

Всего прямые затраты по акту	**1065300**	**66084,04**	**626,932**
	109999,6	**17414,92**	**64**
Накладные расходы, тенге	138409		
- заработная плата, тенге	20761		
- трудоемкость, чел-ч	69		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	72223		
Всего по акту	**1275931**		
Временные здания и сооружения (2,4%)	30622		
Итого с временными зданиями и сооружениями	1306554		
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (4,4%)	57488		
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	13066		
На оплату дополнительных отпусков (0,4%)	5226		
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**1382334**		
Итого по акту в текущих ценах 2015 года,МРПтек=1982 тенге (Кмрп=2,557)	3534628		
Налог (2%)	70693		
Итого в текущих ценах с учетом налога (2%)	**3605320**		
НДС (12%)	432639		
Всего по акту с учетом НДС (12%)	**4037959**		

Заказчик:

Директор КГП на ПХВ "Водоканал"
акимата г.Риддера

_____ Т.А.Киреева

Технадзор:

Директор
ТОО "Облжилкомхозстрой"

_____ Ж.А.Каребаева

Подрядчик:

Директор:
ТОО "ПСК "Оскемен-Курылыс"

_____ Б.А.Дусипов