Заказчик: КГУ "Средняя общеобразовательная школа №5 города Актобе" ГУ "Отдел
Подрядчик: ТОО "КазКон пласт"
Наименование объекта: Текущий ремонт химического кабинета в средней школе №5 г.Актобе Актюбинской области
Договор №20 от 17.06.2019г.

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за июнь 2019 года

Код заказчика	Код подрядчика	договор		Источник финансирования		Организационно-правов форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		20	17.06.2019г				

Наименование пусковых объектов, комплексных работ	Стоимость выполненных работ, затрат							
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из гр.1				НДС	К ОПЛАТЕ
			Строительно монтажные работы (в базисных ценах 2001г.)	Строительно монтаж. работы 2019 г.	Стоимость оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР 2019г.		
Всего по стройке	**649614,67**			**580013,10**			**69601,57**	**649614,67**
в том числе (за май)		**649614,67**		**580013,10**			**69601,57**	**649614,67**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель:
КГУ "Средняя общеобразовательная школа №5 города Актобе"
ГУ "Отдел образования города Актобе"
Тулегенов А.А.

ИП Нуркасов Мурат
Нуркасов М.

ПОДРЯДЧИК:
Директор:
ТОО "КазКон пласт"
Конбай Х

"SANA-2015". Версия 16.4.1 от 26.10.16 г. Цены Актюбинская обл. Форма 2В

Заказчик: **КГУ "Средняя общеобразовательная школа №5 города Актобе" ГУ "Отдел образования города Актобе"**

Подрядчик: **ТОО "КазКон пласт"**

Наименование объекта: **Текущий ремонт химического кабинета в средней школе №5 г.Актобе Актюбинской области**

Договор №20 от 17.0.2019г.

Акт

приемки выполненных работ за июнь 2019 года

Составлен в текущих ценах на 4 кв. 2016 г

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителе	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Канализация									
1	11-160501-0101	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка *м трубопровода*	45,5	803,69 568,95	0,59 0,24	36568 25887	27 11	15642 60,4	0,6716 0,00038	30,5578 0,01729
2	23-010506-0103	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 50х3 ГОСТ 22689-2014 *м*	45,5	263,69		11998				
3	11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы. Установка *шт.*	10	983,8 369,1	614,7 204,9	9838 3691	6147 2049	3565 62,1	0,4761 0,2825	4,761 2,825
4	23-020301-0406	Отвод полиэтиленовый 90° компрессионный прямой DN 50х50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *шт.*	10	759,22		7592				

5	11-220801-0202	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	шт.	15	1451,6	906,8	21774	13602	7892	0,70265	10,53975
					544,8	302,4	8172	4536	62,1	0,41625	6,24375
6	23-020301-0506	Тройник полиэтиленовый компрессионный равносторонний DN 50x50x50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	15	1135,63		17034				
7	12-150101-0603	Сифон чугунный. Смена санитарно-технических приборов	прибор	16	736,81	2,44	11789	39	5604	0,763	12,208
					591,56	1,13	9465	18	59,1	0,0027	0,0432
8	23-020601-1401	Сифон канализационный из ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	16	601		9616				
9	29-100000-1000(	Кабель канал пластиковый (для водопроводной и канализационной трубы)	м	45,5	836		38038				
		Раздел 2 Водопроводная									
10	11-160501-0201	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	40	2212,13	369,6	88485	14784	41588	1,886	75,44
					1597,7	123,65	63908	4946	60,4	0,1705	6,82
11	23-010501-1401	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 20x2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	40	75,27		3011				
12	11-160601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	20	1460,55	89,5	29211	1790	15956	1,6905	33,81
					1310,65	10,25	26213	205	60,4	0,0125	0,25
13	23-040905-1316	Кран шаровый хромированный латунь полнопроходной муфтовый, ручка бабочка, муфта-муфта, 1751 STC+, T 120 °C, PN 30, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	20	708,02		14160				

14	11-220801-0202	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка		19	1451,53	906,74	27579	17228	9996	0,70265	13,35035
		шт.			544,79	302,37	10351	5745	62,1	0,41625	7,90875
15	23-020301-0502	Тройник полиэтиленовый компрессионный равносторонний DN 20x20x20, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010		18	245,98		4428				
		шт.									
16	23-020301-1102	Тройник полиэтиленовый компрессионный переходной DN 32x20x32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010		1	411,86		412				
		шт.									
17	11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы. Установка		23	983,87	614,74	22629	14139	8199	0,4761	10,9503
		шт.			369,13	204,91	8490	4713	62,1	0,2825	6,4975
18	23-020301-0402	Отвод полиэтиленовый 90° компрессионный прямой DN 20x20, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010		23	154,88		3562				
		шт.									
19	11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: адаптер. Установка		19	983,84	614,74	18693	11680	6773	0,4761	9,0459
		шт.			369,11	204,89	7013	3893	62,1	0,2825	5,3675
20	23-020203-3800	Адаптер с наружной резбой		19	715		13585				
		шт.									
21	11-170201-0103	Смесители. Установка		18	693,28	0,11	12479	2	7194	0,805	14,49
		шт.			661,67	–	11910	–	60,4	–	–
22	23-030102-1204	Смеситель для моек с одной чашей двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 180 мм x 130 мм ГОСТ 25809-96		18	2642,19		47559				
		шт.									
		Всего прямые затраты					**450040**				**215**
											36
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					175 100				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					438				

- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	26 116
- материалы, изделия и конструкции, тенге	195 502
Накладные расходы I уровня, тенге	122 409
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	572 449
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	24 272
Итого, тенге	596 721
Сметная прибыль (8 %), тенге	47 738
Всего	**644 459**

Итого в текущих ценах 4 кв. 2016 г	**644 459**
Коэффициент по ведомости договорной цены	0,9000001
Итого по акту в текущих ценах 4 кв.2016 г.	**580 013,10**

НДС (12 %)	69 601,57
Всего по акту с учетом НДС	**649 614,67**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель:

КГУ "Средняя общеобразовательная школа №5 города Актобе" ГУ "Отдел образования города Актобе"

_____ **Тулегенов А.А.**

ИП Нуркасов Мурат

_____ **Нуркасов М.**

ПОДРЯДЧИК:
Директор:

ТОО "КазКон пласт"

_____ **Конбай Х**