1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	С130903-1102 Изм. и доп. вып. 24	Клапан балансировочный автоматическийпо перепаду давления, модель STAP, с внутренней резьбой G 3/4", dPset от 10 кПа до 60 кПа, Kvs 3,1 м3/ч, DN 20, Tmax 120°C, PN 16, типа TA-Hydronics	4	18093,00	--	72372	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
19	С130903-1103 Изм. и доп. вып. 24	Клапан балансировочный автоматическийпо перепаду давления, модель STAP, с внутренней резьбой G 1", dPset от 10 кПа до 60 кПа, Kvs 5,5 м3/ч, DN 25, Tmax 120°C, PN 16, типа TA-Hydronics	7	20724,00	--	145068	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
20	С130905-2016 Изм. и доп. вып. 24	Комплект термостатической регулировки радиаторов отопления (термостатический клапан, запорный клапан, жидкостная термоголовка), модели R470FX, угловой с резьбой R 1/2", DN 15, Tmax 110°C, PN 10, типа Giacomini	294	1773,00	--	521262	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
43	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	250	200,00	--	50000	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
44	Е0118-18-3прим	Установка блочного теплового пункта	1	10885,91	687,28	10886	687	3521	15,75	16
		1узел		2798,38	257,82	2798	258	115,2	1,26	1
45	75-1-245 Изм. и доп.вып.10СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8. 02-04С- 2004	Блочный тепловой пункт БТП ЭнКо 400/200-Ал-схема 02/отопление 400 кВт-независимая, ГВС 200 кВт-открытая/	1	1559200,00	--	1559200	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге			2949525	744			63
			Тенге			11707	279			1
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге			3047580				

РАЗДЕЛ 2.Теплоснабжение П1-П10

46	Е0118-21-2	Установка фильтров для очисткиводы в трубопроводах систем отопления диаметром 32мм	4	225,73	65,52	903	262	819	0,89	4
		1фильтр		154,58	23,17	618	93	115,2	0,12	--
47	С130905-2042 Изм. и доп. вып. 24	Фильтр чугунный сетчатый фланцевый, Тдо +120°C, PN 16, DN 32, типа TIS CT РК ГОСТ Р 50553-2010	4	3398,00	--	13592	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
48	Е0118-21-3	Установка фильтров для очисткиводы в трубопроводах систем отопления диаметром 40мм	1	284,11	91,22	284	91	252	1,08	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1фильтр		183,89	34,76	184	35	115,2	0,17	--
49	С130905-2043 Изм. и доп. вып. 24	Фильтр чугунный сетчатый фланцевый, Тдо +120°С, PN 16, DN 40, типа TIS СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	1	3863,00	--	3863	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
50	Е0118-21-4	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 50мм	5	284,11	91,22	1421	456	1259	1,08	5
		1фильтр		183,89	34,76	919	174	115,2	0,17	1
51	С130905-2044 Изм. и доп. вып. 24	Фильтр чугунный сетчатый фланцевый, Тдо +120°С, PN 16, DN 50, типа TIS СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	5	6055,00	--	30275	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
52	С130904-69 Изм. и доп. вып. 24	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 32 ГОСТ 21345-2005	12	4074,00	--	48888	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
53	С130904-70 Изм. и доп. вып. 24	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 40 ГОСТ 21345-2005	3	5145,00	--	15435	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
54	С130904-71 Изм. и доп. вып. 24	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 50 ГОСТ 21345-2005	15	5945,00	--	89175	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
55	С130903-1229 Изм. и доп. вып. 24	Клапан обратный с резьбой 1 1/4", Т до+100°С, PN 16, DN 32, типа Bugatti ГОСТ 11823-91	4	1848,00	--	7392	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
56	С130903-1230 Изм. и доп. вып. 24	Клапан обратный с резьбой 1 1/2", Т до+100°С, PN 16, DN 40, типа Bugatti ГОСТ 11823-91	1	2530,00	--	2530	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
57	С130903-1231 Изм. и доп. вып. 24	Клапан обратный с резьбой 2", Т до +100°С, PN 16, DN 50, типа Bugatti ГОСТ 11823-91	5	3864,00	--	19320	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
58	С130904-1193 Изм. и доп. вып. 24	Краны шаровые с разборным соединениемс резьбой 1/2" "М"-"П", Т до +120°С, PN 40, DN 15, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005	20	731,00	--	14620	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
59	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных	6	66,28	--	398	--	184	0,14	1
		комплект		26,65	--	160	--	115,2	--	--
60	С130905-2033 Изм. и доп. вып. 24	Сбросник воздуха автоматический R 1/2", PN 10, Tmax 110°С, типа Watts	6	798,00	--	4788	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
61	С130903-264 Изм. и доп. вып. 25	Клапан балансировочный автоматический комбинированный AB-QM без измерительных ниппелей, снаружной резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 25, типаDanfoss ГОСТ 5761-2005	4	26579,00	--	106316	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
62	С130903-265 Изм. и доп. вып. 25	Клапан балансировочный автоматический комбинированный AB-QM без измерительных ниппелей, снаружной резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 32, типаDanfoss ГОСТ 5761-2005	6	38285,00	--	229710	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			588909	809			11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1882	301			1
			Тенге			626909				

РАЗДЕЛ 3.Вентиляция

П1

93	Е0120-3-16	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 5200 мм из оцинкованной стали толщиной 1 мм	1,905	1142,80	11,43	2177	22	251	0,68	1
		м2		110,31	4,28	210	8	115,2	0,02	--
94	Е0120-3-12	Прокладка воздуховодов классаН /нормальные/ периметром до 3200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	1,47	1105,64	11,52	1625	17	251	0,90	1
		м2		143,99	4,32	212	6	115,2	0,02	--
95	Е0120-3-11	Прокладка воздуховодов класса Н/нормальные/ периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	2,16	1141,41	11,03	2465	24	454	1,11	2
		м2		178,50	4,13	386	9	115,2	0,02	--
96	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодовкласса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	5,1	1208,14	12,01	6162	61	1423	1,47	8
		м2		237,73	4,49	1212	23	115,2	0,02	--
97	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов классаН /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	16,32	1183,08	13,89	19308	227	5257	1,70	28
		м2		274,40	5,20	4478	85	115,2	0,03	--
98	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н/нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованнойстали толщиной 0,5 мм	0,18	1212,35	17,27	218	3	63	1,86	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		298,86	6,47	54	1	115,2	0,03	--
99	Е0126-31-1	**Теплоизоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо**	1,14	2493,43	413,08	2843	471	2293	12,17	14
		м3		2080,35	154,69	2372	176	90	0,75	1
100	С11031-157 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Маты теплоизоляционные URS, маркаМ 11ф-50**	1,1628	4400,00	--	5116	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			39914	824			55
			Тенге			8923	309			2
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			52902				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			3578348	2377			129
			Тенге			22512	889			4
	Стоимость оборудования -		Тенге			1559200				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			1559200				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			7959				
	Всего заработная плата -		Тенге				2548			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			5116				
		Накладные расходы -	Тенге			2293				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				344			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			615				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			10867				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							16
		Сметная заработная плата -	Тенге				2892			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			2011189				
	Материалы -		Тенге			49941				
	Всего заработная плата -		Тенге				20853			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1939202				
	Сдача и испытание -		Тенге			770				
		Накладные расходы -	Тенге			24022				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							12
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3603			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			122113				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			2157324				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							130
		Сметная заработная плата -	Тенге				24456			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			3727392				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							146
		Сметная заработная плата -	Тенге				27348			

ИТОГО **3 727 392**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Временные здания и сооружения 1,44% x 0,85				26 539				
		Итого с временными				3 753 931				
		Дополнительные затраты на производство работ в зимнее время 1,35%				29 629				
		Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %				3 783 560				
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%				8 779				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				3 792 338				
		Затраты на выслугу лет 1%				21 947				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				3 814 285				
		Пересчет в текущих ценах, К-2,92774				11 167 243				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				223 345				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				11 390 588				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				1 366 870				
		Итого с НДС				12 757 457				
		Скидка 5%				637 873				
		ИТОГО по АКТУ				12 119 584				
		ВСЕГО на оплату				12 119 584				

Заказчик:
Главный специалист
Отдела строительства
Социальных объектов
КГУ «Управление строительства города Алматы»
_____ Бегимбеков А.К.

Алматы қаласы
«ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ»
КОММУНАЛДЫҚ
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
ТЕКСЕРІЛГЕН

Сметно-договорной отдел _____

Технический надзор _____

Сметчик технического надзора _____

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО " Арыстан Құрылыс фирмасы"
_____ Нурбаев А.Т.

Начальник участка
_____ Искаков У.Б.,

Форма 2

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение «Управление строительства города Алматы»
Подрядчик: ТОО "Арыстан Құрылыс фирмасы"
Наименование стройки - Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальный ремонт здания школы-гимназии №123, расположенного по адресу: мкр.Аксай-3а, дом 54, Ауэзовского района г. Алматы

АКТ № 16
Приемки выполненных работ за июнь 2018 года
Локальная смета № 2-1-6 Слаботочные сети

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Телевидение								
		Оборудование и материалы								
		Кабели и провода								
24	С151605-43	**Кабели радиочастотные коаксиальные, марка РК 75-1-11, /ГОСТ 11326.66-79/**	2,142	62800,00	--	134518	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
		Закладные устройства								
25	Ц0108-410-2	**Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 50 мм**	60	39,00	1,50	2340	90	1339	0,16	10
		м		25,90	0,20	1554	12	85,5	--	--
26	С130804-854 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	**Труба полиэтиленовая 50х2**	35	76,00	--	2660	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
27	С130804-853 Изм. и доп. вып. 26	**Труба полиэтиленовая 40х1,8**	25	68,00	--	1700	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
28	Ц0108-397-1	**Профиль длиной 2 м перфорированный монтажный**	255	170,10	15,30	43376	3902	4142	0,09	23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		15,80	3,20	4029	816	85,5	0,02	5
29	С ПРАЙС	Кабельный канал 25х50мм	60	21,35	--	1281	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
30	С ПРАЙС	Кабельный канал 15х10мм	450	10,37	--	4666	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
31	Ц0108-409-6	Трубы винипластовые по установленнымконструкциям, по основанию пола, диаметр до 25 мм	740	48,70	2,60	36038	1924	18348	0,17	126
		м		28,80	0,20	21312	148	85,5	--	1
32	С ПРАЙС	Гофртруба d 16мм с протяжкой	740	6,10	--	4513	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге			231091	5916			158
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге			26895	976			6
			Тенге			270216				

РАЗДЕЛ 2. Радиофикация

Оборудование и материалы

Кабели и провода

45	Ц0110-53-1	Прокладка кабелей и проводов питания напровододержателях, кабель или провод питания сечением 6 мм2	10	18,80	--	188	--	150	0,11	1
		м		18,50	--	185	--	81	--	--
46	С ПРАЙС	Кабель микрофонный КММ 4х0,35	10	47,07	--	471	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге			659	--			1
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге			185	--			--
			Тенге			857				

РАЗДЕЛ 3. Электрочасофикация

Оборудование и материалы

Кабели и провода

51	Ц0110-55-5	Прокладка кабеля по стене бетонной, масса 1 м до 1 кг	463	72,10	--	33382	--	22802	0,38	176
		м		60,80	--	28150	--	81	--	--
52	С151606-35	Кабели радиофикации и сельской телефонной связи, однопарные, /ТУ 16.505.755-80/, марка ПРППМ, диаметр жилы 1,2 мм	0,47226	20800,00	--	9823	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге			43205	--			176

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			28150	–			–
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			69968				
		РАЗДЕЛ 4. Видеонаблюдение								
65	Ц0108-412-1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2.5 мм2	2760	8,50	0,10	23460	276	17227	0,05	138
		м		7,30	–	20148	–	85,5	–	–
66	С ПРАЙС	Кабель коаксиальный RG-6	1407,6	34,77	–	48937	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
67	С151601-380 Изм. и доп. вып. 25	Кабели силовые ВВГ 3х1,5(ок)-1 ГОСТ 16442-80	1,4076	60351,00	–	84950	–	–	–	–
		км		–	–	–	–	–	–	–
		Закладные устройства								
68	Ц0108-409-2	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм	30	147,30	73,00	4419	2190	1739	0,29	9
		м		49,50	18,30	1485	549	85,5	0,11	3
69	С130804-854 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая 50х2	10,2	76,00	–	775	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
70	С130804-853 Изм. и доп. вып. 26	Труба полиэтиленовая 40х1,8	20,4	68,00	–	1387	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
71	Ц0108-397-1	Профиль длиной 2 м перфорированный монтажный	170	170,10	15,30	28917	2601	2762	0,09	15
		м		15,80	3,20	2686	544	85,5	0,02	3
72	С ПРАЙС	Кабельный канал 25х50мм	40	21,35	–	854	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
73	С ПРАЙС	Кабельный канал 15х10мм	300	10,37	–	3111	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
74	Ц0108-409-6	Трубы винипластовые по установленнымконструкциям, по основанию пола, диаметр до 25 мм	650	48,70	2,60	31655	1690	16117	0,17	111
		м		28,80	0,20	18720	130	85,5	–	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75	С ПРАЙС	Гофртруба с протяжкой диам. 16мм	650	10,98	--	7136	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
76	Е0116-7-5	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 40 мм	200	423,67	4,19	84734	838	14153	0,34	67
		м		59,85	1,58	11970	316	115,2	0,01	2
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге			320335	7595			340
			Тенге			55009	1539			9
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге			394672				
	РАЗДЕЛ 5. Телефонизация									
	Кабели и провода									
83	Ц0110-53-2	Прокладка кабелей и проводов питания напровододержателях, кабель или провод питания сечением 10 мм2	20	23,10	--	462	--	368	0,14	3
		м		22,70	--	454	--	81	--	--
84	С151604-62 Изм. и доп. вып. 25	Кабели связи ТППэп 10х2х0,32-315 ГОСТ 31943-2012	0,0204	47359,00	--	966	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
85	Ц0110-53-1	Прокладка кабелей и проводов питания на провододержателях, кабель или провод питания сечением 6 мм2	260	18,80	--	4888	--	3896	0,11	29
		м		18,50	--	4810	--	81	--	--
86	С ПРАЙС	Кабель телефонный для внутренней проводки J-Y(ST)Y 1х2х06LG "	265,2	7,93	--	2103	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге			8419	--			31
			Тенге			5264	--			--
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге			13444				
	РАЗДЕЛ 6. Пожарная сигнализация									
	Средства речевого оповещения о пожаре									
107	Ц0108-147-10	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением по всей длине, масса 1 м до 1 кг	100	34,10	2,70	3410	270	2172	0,15	15
		м		25,00	0,40	2500	40	85,5	--	--
108	С ПРАЙС	Кабель cat5 FTP-2x4x0,5	102	23,79	--	2426	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
	Кабели и провода									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
109	Ц0108-412-1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2.5 мм2	4973	8,50	0,10	42271	497	31039	0,05	249
		м		7,30	--	36303	--	85,5	--	--
110	С ПРАЙС	Кабель пожарной сигнализации КПСВВ 1х2х0,5	3629,16	24,09	--	87434	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
111	С ПРАЙС	Кабель пожарной сигнализации КПСВВ 1х2х1,0	1443,3	34,46	--	49738	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Закладные устройства								
112	Ц0108-410-2	Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 50 мм	20	39,00	1,50	780	30	446	0,16	3
		м		25,90	0,20	518	4	85,5	--	--
113	С130804-854 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая 50х2	20	76,00	--	1520	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
114	Ц0108-409-6	Трубы винипластовые по установленнымконструкциям, по основанию пола, диаметр до 25 мм	350	48,70	2,60	17045	910	8678	0,17	60
		м		28,80	0,20	10080	70	85,5	--	--
115	С ПРАЙС	Гофртруба d 16мм с протяжкой	350	6,10	--	2135	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
116	Ц0108-397-1	Профиль длиной 2 м перфорированныймонтажный	750	170,10	15,30	127575	11475	12184	0,09	68
		м		15,80	3,20	11850	2400	85,5	0,02	14
117	С ПРАЙС	Кабельный канал 15х10	1500	10,37	--	15553	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			349887	13182			394
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			61251	2514			15
						428670				
		РАЗДЕЛ 7. Структурированная кабельная сеть								
142	Ц0108-412-1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2.5 мм2	3850	8,50	0,10	32725	385	24030	0,05	193

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		7,30	--	28105	--	85,5	--	--
143	С ПРАЙС	**Кабель cat.5 UTP-4x2x0,5**	7000	23,79	--	166511	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
144	С151601-380 Изм. и доп. вып. 25	**Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-1ГОСТ 16442-80**	0,357	60351,00	--	21545	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
145	Ц0108-409-6	**Трубы винипластовые по установленным конструкциям, по основанию пола, диаметр до 25 мм**	25	48,70	2,60	1218	65	620	0,17	4
		м		28,80	0,20	720	5	85,5	--	--
146	С ПРАЙС	**Гофртруба d 25мм с протяжкой**	10	10,67	--	107	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
147	С ПРАЙС	**Гофртруба d 16мм с протяжкой**	15	10,98	--	165	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**			**222270**	**450**			**197**
			Тенге			**28825**	**5**			**--**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			**261735**				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			**1175866**	**27143**			**1297**
			Тенге			**205579**	**5034**			**29**
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			**1083089**				
		Материалы -	Тенге			**214234**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**198327**			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**648941**				
		Накладные расходы -	Тенге			**168058**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**84**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**25209**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**75069**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			**1326216**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1341**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**223536**			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			**92776**				
		Материалы -	Тенге			**71926**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**12286**			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**8042**				
		Накладные расходы -	Тенге			**14153**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**7**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**2123**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**6416**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			**113346**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**76**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**14409**			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			**1439561**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1417
		Сметная заработная плата -	Тенге				237945			

ИТОГО	**1 439 561**
Временные здания и сооружения 1,44% х 0,85	**17 620**
Итого с временными	**1 457 181**
Дополнительные затраты на производство работ в зимнее время 1,35%	**19 672**
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	**1 476 853**
Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	**5 829**
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	**1 482 682**
Затраты на выслугу лет 1%	**14 572**
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	**1 497 254**
Пересчет в текущих ценах, К-2,92774	**4 383 572**
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	**87 671**
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	**4 471 244**
Налог на добавленную стоимость, 12 %	**536 549**
Итого с НДС	**5 007 793**
Скидка 5%	**- 250 390**
ИТОГО по АКТУ	**4 757 404**
ВСЕГО на оплату	**4 757 404**

Заказчик:
Главный специалист
Отдела строительства
Социальных объектов
КГУ «Управление строительства города Алматы»
_____ Бегимбеков А.К.

Алматы қаласы «ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ» КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ ТЕКСЕРІЛГЕН

Сметно-договорной отдел _____

Технический надзор _____

Сметчик технического надзора _____

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО " Арыстан Құрылыс фирмасы"
_____ Нурбаев А.Т.

Начальник участка
_____ Искаков У.Б.,

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение «Управление строительства города Алматы»

Форма 2

Подрядчик: ТОО "Арыстан Құрылыс фирмасы"

Наименование стройки - Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальный ремонт здания школы-гимназии №123, расположенного по адресу: мкр.Аксай-3а, дом 54, Ауэзовского района г. Алматы

АКТ № 17

Приемки выполненных работ за июнь 2018 года

Локальная смета № 7-1-1 Генеральный план

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
РАЗДЕЛ 1. БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ										
ТИП1										
8	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	**Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий**								
		м	406,758	349,80	6,63	142284	2697	53770	0,70	284
				108,68	1,76	44206	715	119,7	0,01	2
9	С143003-9 Изм. и доп. вып. 25	**Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-300**								
		м3	4,241088	10059,00	--	42661	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
ТИП2										

12	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	780	349,80	6,63	272844	5172	103110	0,70	544
		м		108,68	1,76	84770	1370	119,7	0,01	5
13	С143003-9 Изм. и доп. вып. 25	Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-300	4,40448	10059,00	--	44305	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ТИП3								
18	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	75,6	349,80	6,63	26445	501	9994	0,70	53
		м		108,68	1,76	8216	133	119,7	0,01	--
19	С143003-9 Изм. и доп. вып. 25	Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-300	1,335168	10059,00	--	13430	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ТИП4								
30	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	18	349,80	6,63	6296	119	2379	0,70	13
		м		108,68	1,76	1956	32	119,7	0,01	--
31	С143003-9 Изм. и доп. вып. 25	Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-300	0,88506	10059,00	--	8903	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ТИП5								
36	С143003-9 Изм. и доп. вып. 25	Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-300	0,09216	10059,00	--	927	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			558096	8490			894

	Тенге			**139149**	**2249**				**8**
Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**558096**					
Материалы -	Тенге			**23943**					
Всего заработная плата -	Тенге				**141399**				
Местные материалы -	Тенге			**386514**					
Накладные расходы -	Тенге			**169254**					
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч								**85**
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**25388**				
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**43641**					
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**770991**					
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								**986**
Сметная заработная плата -	Тенге				**166787**				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**770991**					
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								**986**
Сметная заработная плата -	Тенге				**166787**				
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			**558096**	**8490**				**894**
	Тенге			**139149**	**2249**				**8**
Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**558096**					
Материалы -	Тенге			**23943**					
Всего заработная плата -	Тенге				**141399**				
Местные материалы -	Тенге			**386514**					
Накладные расходы -	Тенге			**169254**					
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч								**85**
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**25388**				
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**43641**					
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**770991**					
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								**986**
Сметная заработная плата -	Тенге				**166787**				
ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			**770991**					
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								**986**
Сметная заработная плата -	Тенге				**166787**				

ИТОГО	
Временные здания и сооружения 1,44% x 0,85	**770 991**
Итого с временными	**9 437**
Дополнительные затраты на производство работ в зимнее время 1,35%	**780 428**
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	**10 536**
Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	**790 964**
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	**3 122**
Затраты на выслугу лет 1%	**794 085**
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	**7 804**
	801 889
Пересчет в текущих ценах, К-2,92774	**2 347 725**
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	**46 954**
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	**2 394 679**

Налог на добавленную стоимость, 12 %	**287 361**
Итого с НДС	**2 682 041**
Скидка 5%	**- 134 102**
ИТОГО по АКТУ	**2 547 939**
ВСЕГО на оплату	**2 547 939**

Заказчик:
Главный специалист
Отдела строительства
Социальных объектов
КГУ «Управление строительства города Алматы»
_____ Бегимбеков А.К.

Сметно-договорной отдел _____

Технический надзор _____

Сметчик технического надзора _____

Алматы қаласы «ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ» КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ ТЕКСЕРІЛГЕН

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО "Арыстан Құрылыс фирмасы"
_____ Нурбаев А.Т.

Начальник участка
_____ Искаков У.Б.,

Прошнуровано и пронумеровано

35 листов