Утверждена
Приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно коммунального хозяйства
от "02" мая 2012г №170

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение «Управление строительства города Алматы»
Подрядчик: ТОО «АрыстанҚұрылысфирмасы»
Наименование строительства и его адрес: **Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальный ремонт здания школы-гимназии №123, расположенного по адресу: мкр.Аксай-3а, дом 54, Ауэзовского района г. Алматы**

СПРАВКА № 7
о стоимости выполненных работ за 3 июля 2018 года

код заказчика	код подрядчика	договор		источник финансирования		организационно-правовая форма	
		№	дата	наимен-е	код	номер	код
		2	14.02.2018				

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге								НДС 12%	Всего
	С начала года по отчетный месяц включительно с учетом НДС	в отчетном месяце без НДС	Из графы 1							
			СМР в сметных базисных ценах 2001 года	Из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	Доп. затраты			
				в отчетном месяце	По монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по объекту	580 370 390,00	71 555 099,11							8 586 611,89	80 141 711,00

Заказчик: КГУ «Управление строительства г. Алматы»
Заместитель руководителя_____ Караласов С.М
"03" июль 2018г

Подрядчик: ТОО "Арыстан Құрылыс фирмасы"
Генеральный директор_____Нурбаев А.Т
"03" июль 2018г

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение «Управление строительства города Алматы»

Подрядчик: ТОО «АрыстанҚұрылысфирмасы»

Наименование строительства и его адрес: Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальным ремонтом здания школы-гимназии №123 расположенной по адресу: мкр.Аксай-3а, дом 54, Ауэзовского района города Алматы

Сметная стоимость 750 694 630 тенге

Договорная стоимость 713 159 895,84 тенге

Сумма кидки 5% 37 534 735,16 тнеге

Реестр 7

актов приемки выполненных работ за июль месяц 2018 года

№ п/п	Смета №	Электронный №	Наименование работ, объекта, чертежей	Сметная стоимость в ценах 2001 г.в тыс. тенге	Сметная стоимость в текущих ценах в тыс. тенге
20	2-1-2	734110	Общестроительные работы - АР Блоки1,2,3,4,5,6	7 050 334	23 299 661
21	-/-	73420160	Добавляемые работы (Корректировка)	11 408 014	36 993 121
22	2-1-3	342620	Водоснабжение и канализация	1 982 366	6 551 244
23	2-1-5	734190	Электроосвещение	3 423 819	11 314 900
24	4-1-1	341620	Наружное освещение	604 404	1 982 785
			ИТОГО	**24 468 936**	**80 141 711**

Составил:

_____ Достаева Б.И.

73420160

Форма 2

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение «Управление строительства города Алматы»
Подрядчик: ТОО "Арыстан Құрылыс фирмасы"
Наименование стройки - Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальный ремонт здания школы-гимназии №123, расположенного по адресу: мкр.Аксай-3а, дом 54, Ауэзовского района г. Алматы

АКТ № 20
Приемки выполненных работ за июль 2018 года
Локальная смета № 2-1-2 Общестроительные работы - АР Блоки1,2,3,4,5,6

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей / рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 5.ПОЛЫ(лист 59)								
		БЛОК 1								
		ПОЛЫ НА ОТМ.-2,800								
		ТИП 1(со звездочкой)								
65	Е0111-27-6 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе изсухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток м2	125,37074	908,67	19,00	113920	2382	28938	1,23	154
				199,30	9,21	24986	1155	110,7	0,05	6
66	Е0111-39-2	Устройство плинтусовцементных м	61,269043	26,75	0,28	1639	17	1451	0,12	7
				21,28	0,11	1303	7	110,7	--	--
67	Е0115-165-8ПРИМ.	Окраска бетонных плинтусов м2	4,9015234	155,75	2,35	763	12	421	0,54	3
				90,05	0,90	441	4	94,5	--	--
107	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат" м2	5,16	133,63	6,13	690	32	397	0,44	2
				67,28	2,31	347	12	110,7	0,01	--
108	С11011-7681 Изм. и доп. вып. 26	Линолеум поливинилхлоридный коммерческий гомогенный, класс 33, 34 ГОСТ 7251-77 м2	5,5212	766,00	--	4229	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
116	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат" м2	267,75	133,63 67,28	6,13 2,31	35779 18013	1640 619	20626 110,7	0,44 0,01	118 3
117	С11011-3070 Изм. и доп. вып. 24	Линолеум поливинилхлоридный коммерческий антистатический толщ.8мм м2	286,4925	1281,00 --	-- --	366997 --	-- --	-- --	-- --	-- --
170	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат" м2	110,16	133,63 67,28	6,13 2,31	14721 7411	675 255	8486 110,7	0,44 0,01	48 1
171	С11011-3070 Изм. и доп. вып. 24	Линолеум поливинилхлоридный коммерческий антистатический толщ.8мм м2	117,8712	1281,00 --	-- --	150993 --	-- --	-- --	-- --	-- --
196	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат" м2	93,69	133,63 67,28	6,13 2,31	12520 6303	574 217	7217 110,7	0,44 0,01	41 1
197	С11011-3070 Изм. и доп. вып. 24	Линолеум поливинилхлоридный коммерческий антистатический толщ.8мм м2	100,2483	1281,00 --	-- --	128418 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			1084745	6365			448
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			70167	2659			13
						1235210				
		РАЗДЕЛ 7.ФАСАД (лист 56)								
		ЦОКОЛЬ								
501	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов м2	250	252,00 42,95	4,77 1,80	62999 10738	1194 450	11882 106,2	0,24 0,01	61 2
		ОТМОСТКА(лист 50)								
540	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных м3	43	1781,20 610,65	-- --	76592 26258	-- --	29068 110,7	3,73 --	160 --
541	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки(В7,5) м3	43	3752,02 225,11	82,51 31,16	161337 9680	3548 1340	10414 94,5	1,55 0,15	67 7
542	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок 1т	0,6192	5604,41 2173,50	409,16 154,69	3470 1346	253 96	1362 94,5	13,34 0,75	8 --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
543	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,6192	41200,00	--	25511	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
544	Е0106-1-20	Устройство отмостки избетона В12,5 F150	21,5	5224,03	389,15	112317	8367	13291	3,24	70
		м3		507,15	147,01	10904	3161	94,5	0,72	15
545	С143001-58	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 150 циклов	21,5	554,00	--	11911	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			454136	13362			366
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			58925	5047			25
			Тенге			551362				

РАЗДЕЛ 9.КРЫЛЬЦА КР-1,КР-2,КР-3,КР-4,КР-5 (листы 74,75)

КР-1

558	Е0109-57-5	Монтаж ограждений, лестниц, перил	0,50232	26001,11	11140,23	13061	5596	5763	62,45	31
		т		11695,50	2468,47	5875	1240	81	9,48	5
559	С12021-41 Изм. и доп. вып. 25	Конструкции стальные из одного профиля	0,5024448	122008,00	--	61302	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
560	С11011-878 Изм. и доп. вып. 26	Прокат полосовой, толщина 10-75 мм, ширина 100-200 мм, немерной длины,нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	0,019968	68385,00	--	1366	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
561	С11011-54	Болты высокопрочные, номинальный диаметр резьбы 3 мм, длина 16 мм, из стали 30ХГСА, 16ХСН	0.028184	319700,00	--	9010	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
562	Е0113-27-2прим. К=2	Окраскаметаллических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-1189	14,56728	89,12	0,13	1298	2	113	0,05	1
		м2		9,52	0,05	139	1	81	--	--
563	Е0112-7-8 Изм. и доп. вып. 12	Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия из профилированного листа	7,4	137,88	10,38	1020	77	870	0,65	5
		м2		108,31	1,46	801	11	107,1	0,01	--
564	С11011-437	Настил профилированный неоцинкованный Н35-1000-0,7, Н18-1000-0,7	8,51	587,00	--	4995	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
565	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали толщ.0,8мм(фартук) м2	3,2	185,12	1,55	592	5	606	1,12	4
				176,21	0,59	564	2	107,1	--	--
566	С11011-866 Изм. и доп.вып.19	Сталь листовая оцинкованнаяуглеродистая, толщиной 0,8 мм ГОСТ 14918-80 кг	20,89984	72,00	--	1505	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
567	Е0146-8-1	Обетонирование крылец м3	0,8	16198,22	395,71	12959	317	3768	30,48	24
				5084,44	149,06	4068	119	90	0,73	1
		ОГРАЖДЕНИЕ ОГ-1								
569	Е0109-57-5	Монтаж ограждений, лестниц, перил т	0,1394	26001,11	11140,23	3625	1553	1599	62,45	9
				11695,50	2468,47	1630	344	81	9,48	1
570	С12022-15	Ограждения лестниц маршевых огрунтованные и окрашенные ГОСТ 23120-78 м	124,2	1100,00	--	136620	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		КР-2								
571	Е0109-57-5	Монтаж ограждений, лестниц, перил т	0,45313	26001,11	11140,23	11782	5048	5199	62,45	28
				11695,50	2468,47	5300	1119	81	9,48	4
572	С12021-41 Изм. и доп. вып. 25	Конструкции стальные из одного профиля(трубы) т	0,425672	122008,00	--	51935	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
573	С11011-4484 Изм. и доп. вып. 26	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 70 мм х 70 мм х 5 мм ГОСТ535-2005 (ГОСТ 8509-93) т	0,0455832	56239,00	--	2564	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
574	С11011-54	Болты высокопрочные, номинальный диаметр резьбы 3 мм, длина 16 мм, из стали 30ХГСА, 16ХСН т	0,009485	319700,00	--	3032	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
575	Е0113-27-2прим. К=2	Окраскаметаллических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-1189 м2	13,14077	89,12	0,13	1171	2	102	0,05	1
				9,52	0,05	125	1	81	--	--
576	Е0112-7-8 Изм. и доп. вып. 12	Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия из профилированного листа м2	20	137,88	10,38	2758	208	2351	0,65	13
				108,31	1,46	2166	29	107,1	0,01	--
577	С11011-437	Настил профилированный неоцинкованный Н35-1000-0,7, Н18-1000-0,7	23	587,00	--	13501	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
578	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали толщ.0,8мм(фартук) м2	2,68	185,12	1,55	496	4	507	1,12	3
				176,21	0,59	472	2	107,1	--	--
579	С11011-866 Изм. и доп.вып.19	Сталь листовая оцинкованнаяуглеродистая, толщиной 0,8 мм ГОСТ 14918-80 кг	17,503616	72,00	--	1260	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
580	Е0146-8-1	Обетонирование крылец м3	1,6	16198,22	395,71	25917	633	7536	30,48	49
				5084,44	149,06	8135	239	90	0,73	1
		КР-3								
582	Е0106-1-19	Устройство фундаментных плит железобетонных с ребрами вверх(крыльцо)(Бетон В15,W6 F100) м3	1,5	5405,17	441,83	8108	663	1256	4,19	6
				719,33	166,90	1079	250	94,5	0,82	1
583	С143001-57	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов м3	1,5	369,00	--	554	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
584	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за4 кг/см2 м3	1,5	256,00	--	384	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
585	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм т	0,0184	41200,00	--	758	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
586	Е0111-27-7 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе изсухих смесей с приготовлением раствора в построечных условиях из плит керамогранитных(ступени,подступенки) м2	32,34	1183,52	37,95	38275	1227	5803	0,92	30
				152,78	9,32	4941	301	110,7	0,05	2
587	Е0111-27-6 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечныхусловиях из одноцветных с красителем плиток м2	13,3	908,67	19,00	12085	253	3070	1,23	16
				199,30	9,21	2651	123	110,7	0,05	1

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
588	Е0115-38-1 Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Облицовка декоративных колоннискусственными плитами на металлическом каркасе	м2	18	1782,98	4,99	32094	90	9164	3,11	56
					537,22	1,52	9670	27	94,5	0,01	--
589	С ПРАЙС	Сплиттерная плиткаRAL 3004	шт	242,91498	5,77	--	1402	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
		КР-4									
595	Е0109-57-5	Монтаж ограждений, лестниц, перил	т	0,37704	26001,11	11140,23	9803	4200	4326	62,45	24
					11695,50	2468,47	4410	931	81	9,48	4
596	С12021-41 Изм. и доп. вып. 25	Конструкции стальные из одного профиля	т	0,3768336	122008,00	--	45977	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
597	С11011-878 Изм. и доп. вып. 26	Прокат полосовой, толщина 10-75 мм, ширина 100-200 мм, немерной длины,нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	т	0,015288	68385,00	--	1045	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
598	Е0158-18-11	Устройство фартуков из листовой стали	шт	15	4152,00	1,26	62280	19	824	0,36	5
					56,67	0,29	850	4	96,39	--	--
599	Е0113-27-2прим. К=2	Окраскаметаллических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-1189	м2	10,93416	89,12	0,13	974	1	85	0,05	1
					9,52	0,05	104	1	81	--	--
600	С11011-54	Болты высокопрочные, номинальный диаметр резьбы 3 мм, длина 16 мм, из стали 30ХГСА, 16ХСН	т	0,021138	319700,00	--	6758	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
601	Е0112-7-8 Изм. и доп. вып. 12	Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия из профилированного листа	м2	5,55	137,88	10,38	765	58	652	0,65	4
					108,31	1,46	601	8	107,1	0,01	--
602	С11011-437	Настил профилированный неоцинкованный Н35-1000-0,7, Н18-1000-0,7	м2	6,3825	587,00	--	3747	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
603	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали толщ.0,8мм(фартук)	м2	2,4	185,12	1,55	444	4	454	1,12	3
					176,21	0,59	423	1	107,1	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
604	С11011-866 Изм. и доп.вып.19	Сталь листовая оцинкованнаяуглеродистая, толщиной 0,8 мм ГОСТ 14918-80								
		кг	15,67488	72,00	--	1129	--	--	--	--
605	Е0146-8-1	Обетонирование крылец		--	--	--	--	--	--	--
		м3	0,6	16198,22	395,71	9719	237	2826	30,48	18
606	Е0111-27-7 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухих смесей с приготовлением раствора в построечныхусловиях из плит керамогранитных(ступени)		5084,44	149,06	3051	89	90	0,73	--
		м2	13,5	1183,52	37,95	15977	512	2422	0,92	12
		КР-5		152,78	9,32	2062	126	110,7	0,05	1
607	Е0109-57-5	Монтаж ограждений, лестниц, перил								
		т	0,13704	26001,11	11140,23	3563	1527	1572	62,45	9
608	С12021-41 Изм. и доп. вып. 25	Конструкции стальные из одного профиля		11695,50	2468,47	1603	338	81	9,48	1
		т	0,1360736	122008,00	--	16602	--	--	--	--
609	С11011-878 Изм. и доп. вып. 26	Прокат полосовой, толщина 10-75 мм, ширина 100-200 мм, немерной длины,нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп		--	--	--	--	--	--	--
		т	0,006448	68385,00	--	441	--	--	--	--
610	Е0158-18-11	Устройствофартуков из листовой стали		--	--	--	--	--	--	--
		шт	6,25	4144,35	1,01	25902	6	331	0,32	2
611	С11011-54	Болты высокопрочные, номинальный диаметр резьбы 3 мм, длина 16 мм, из стали 30ХГСА, 16ХСН		49,28	0,23	308	1	107,1	--	--
		т	0,00813	319700,00	--	2599	--	--	--	--
612	Е0113-27-2прим. К=2	Окраскаметаллических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-1189		--	--	--	--	--	--	--
		м2	3,97416	89,12	0,13	354	--	31	0,05	--
613	Е0112-7-8 Изм. и доп. вып. 12	Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия из профилированного листа		9,52	0,05	38	--	81	--	--
		м2	1,95	137,88	10,38	269	20	229	0,65	1
614	С11011-437	Настил профилированный неоцинкованный Н35-1000-0,7, Н18-1000-0,7		108,31	1,46	211	3	107,1	0,01	--
		м2	2,2425	587,00	--	1316	--	--	--	--
615	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали толщ.0,8мм(фартук)		--	--	--	--	--	--	--
			1	185,12	1,55	185	2	189	1,12	1

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
616	С11011-866 Изм. и доп.вып.19	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,8 мм ГОСТ 14918-80	м2		176,21	0,59	176	1	107,1	--	--
				6,5312	72,00	--	470	--	--	--	--
617	Е0146-8-1	Обетонирование крылец	кг		--	--	--	--	--	--	--
				0,2	16198,22	395,71	3240	79	942	30,48	6
618	Е0111-27-7 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухих смесей с приготовлением раствора в построечныхусловиях из плит керамогранитных(ступени)	м3		5084,44	149,06	1017	30	90	0,73	--
				4,7	1183,52	37,95	5563	178	843	0,92	4
			м2		152,78	9,32	718	44	110,7	0,05	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				674552	22520			366
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				63187	5384			22
			Тенге				782267				
		РАЗДЕЛ 10.ЛЕСТНИЦЫ НАРУЖНЫЕ==========									
		Лн-1(лист 68)									
619	Е0146-8-1прим.	Обетонирование конструкций стен приямков	м3	0,25	16198,22	395,71	4050	99	1178	30,48	8
					5084,44	149,06	1271	37	90	0,73	--
621	Е0115-15-1	Наружная облицовка по бетонной поверхности фасадными керамическими плитками(фасадная часть лестницы)	м2	12,8	2376,79	3,20	30423	41	5867	2,93	38
					483,86	1,21	6193	16	94,5	0,01	--
		КЗ-1									
622	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парныхуголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетомдо 24 м и высотой до 25 м	т	0,269375	16229,09	5027,99	4372	1354	2573	64,98	18
					10453,50	1339,83	2816	361	81	4,76	1
623	С12021-41 Изм. и доп. вып. 25	Конструкции стальные из одного профиля(трубы)	т	0,260338	122008,00	--	31763	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
624	С11011-878 Изм. и доп. вып. 26	Прокат полосовой, толщина 10-75 мм, ширина 100-200 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	т	0,019812	68385,00	--	1355	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
625	С11011-54	Болты высокопрочные, номинальный диаметр резьбы 3 мм, длина 16 мм, из стали 30ХГСА, 16ХСН	т	0,012195	319700,00	--	3899	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
626	Е0112-7-8 Изм. и доп. вып. 12	Устройство кровель различныхтипов. Устройство кровельного покрытия из профилированного листа м2	7,125	137,88 108,31	10,38 1,46	982 772	74 10	838 107,1	0,65 0,01	5 --
627	С11011-437	Настил профилированный неоцинкованный Н35-1000-0,7, Н18-1000-0,7 м2	8,19375	587,00 --	-- --	4810 --	-- --	-- --	-- --	-- --
628	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали(фартук) м2	1,1625	185,12 176,21	1,55 0,59	215 205	2 1	220 107,1	1,12 --	1 --
629	С11011-866 Изм. и доп.вып.19	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,8 мм ГОСТ 14918-80 кг	7,59252	72,00 --	-- --	547 --	-- --	-- --	-- --	-- --
630	Е0113-16-6 К=2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз м2	7,811875	34,48 13,36	0,13 0,05	269 104	1 --	85 81	0,07 --	1 --
631	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 м2	7,811875	34,41 9,57	0,05 --	269 75	-- --	61 81	0,05 --	-- --
632	Е0113-26-8	Окраска металлических огрунтованныхповерхностей эмалью ХС-710(антикоррозийная) м2	7,811875	71,94 3,19	0,15 0,06	562 25	1 --	21 81	0,02 --	-- --
		Лн-2(лист 69)								
633	Е0146-8-1	Обетонирование конструкций стен приямков м3	0,135	16198,22 5084,44	395,71 149,06	2187 686	53 20	636 90	30,48 0,73	4 --
634	Е0111-27-7 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухих смесей с приготовлением раствора в построечныхусловиях из плит керамогранитных(ступеньки,площадка) м2	4,5	1183,52 152,78	37,95 9,32	5326 687	171 42	807 110,7	0,92 0,05	4 --
635	Е0115-15-1	Наружная облицовка по бетонной поверхности фасадными керамическими плитками стен(фасадная часть лестницы) м2	6,8	2376,79 483,86	3,20 1,21	16162 3290	22 8	3117 94,5	2,93 0,01	20 --
		КЗ-3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
636	Е0109-24-1прим.	Монтаж связей и распорок из одиночных ипарных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	0,121585	16229,09	5027,99	1973	611	1161	64,98	8
		т		10453,50	1339,83	1271	163	81	4,76	1
637	С12021-41 Изм. и доп. вып. 25	Конструкцинстальные из одного профиля(трубы)	0,1138332	122008,00	--	13889	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
638	С11011-878 Изм. и доп. вып. 26	Прокат полосовой, толщина 10-75 мм, ширина 100-200 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	0,0126152	68385,00	--	863	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
639	С11011-54	Болты высокопрочные, номинальный диаметр резьбы 3 мм, длина 16 мм, из стали 30ХГСА, 16ХСН	0,00813	319700,00	--	2599	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
640	Е0112-7-8 Изм. и доп. вып. 12	Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия из профилированного листа	3,85	137,88	10,38	531	40	453	0,65	3
		м2		108,31	1,46	417	6	107,1	0,01	--
641	С11011-437	Настил профилированный неоцинкованный Н35-1000-0,7, Н18-1000-0,7	4,4275	587,00	--	2599	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
642	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали(фартук)	0,675	185,12	1,55	125	1	128	1,12	1
		м2		176,21	0,59	119	--	107,1	--	--
643	С11011-866 Изм. и доп.вып.19	Сталь листовая оцинкованнаяуглеродистая, толщиной 0,8 мм ГОСТ 14918-80	4,40856	72,00	--	317	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
644	Е0113-16-6 К=2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	3,525965	34,48	0,13	122	--	38	0,07	--
		м2		13,36	0,05	47	--	81	--	--
645	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	3,525965	34,41	0,05	121	--	27	0,05	--
		м2		9,57	--	34	--	81	--	--
646	Е0113-26-8	Окраска металлических огрунтованныхповерхностей эмалью ХС-710(антикоррозийная)	3,525965	71,94	0,15	254	1	9	0,02	--
		м2		3,19	0,06	11	--	81	--	--

Лн-3(лист 70)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
647	Е0146-8-1прим.	Обетонирование конструкций стен приямков (В20) м3	0,165	16198,22	395,71	2673	65	777	30,48	5
				5084,44	149,06	839	25	90	0,73	--
648	Е0111-27-7 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухих смесей с приготовлением раствора в построечныхусловиях из плит керамогранитных(ступеньки,площадка) м2	4,5	1183,52	37,95	5326	171	807	0,92	4
				152,78	9,32	687	42	110,7	0,05	--
649	Е0115-15-1	Наружная облицовка по бетонной поверхности фасадными керамическими плитками стен(фасадная часть лестницы) м2	6,8	2376,79	3,20	16162	22	3117	2,93	20
				483,86	1,21	3290	8	94,5	0,01	--
		КЗ-3								
650	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м т	0,116225	16229,09	5027,99	1886	584	1110	64,98	8
				10453,50	1339,83	1215	156	81	4,76	1
651	С12021-41 Изм. и доп. вып. 25	Конструкционстальные из одного профиля(трубы) т	0,1100528	122008,00	--	13427	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
652	С11011-878 Изм. и доп. вып. 26	Прокат полосовой, толщина 10-75 мм, ширина 100-200 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп т	0,0108212	68385,00	--	740	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
653	С11011-54	Болты высокопрочные, номинальный диаметр резьбы 3 мм, длина 16 мм, из стали 30ХГСА, 16ХСН т	0,006775	319700,00	--	2166	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
654	Е0112-7-8 Изм. и доп. вып. 12	Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия из профилированного листа м2	4	137,88	10,38	552	42	470	0,65	3
				108,31	1,46	433	6	107,1	0,01	--
655	С11011-437	Настил профилированный неоцинкованный Н35-1000-0,7, Н18-1000-0,7 м2	4,6	587,00	--	2700	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
656	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали(фартук) м2	0,5125	185,12	1,55	95	1	97	1,12	1
				176,21	0,59	90	--	107,1	--	--
657	С11011-866 Изм. и доп.вып.19	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,8 мм ГОСТ 14918-80	3,34724	72,00	--	241	--	--	--	--

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
658	Е0113-16-6 К=2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	кг	3,370525	34,48	0,13	116	--	37	0,07	--
			м2		13,36	0,05	45	--	81	--	--
659	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	3,370525	34,41	0,05	116	--	26	0,05	--
					9,57	--	32	--	81	--	--
660	Е0113-26-8	Окраска металлических огрунтованныхповерхностей эмалью ХС-710(антикоррозийная)	м2	3,370525	71,94	0,15	242	1	9	0,02	--
					3,19	0,06	11	--	81	--	--
		Лн-4(лист 71)									
661	Е0146-8-1	Обетонирование конструкций стен приямков	м3	0,185	16198,22	395,71	2997	73	871	30,48	6
					5084,44	149,06	941	28	90	0,73	--
662	Е0111-27-7 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухих смесей с приготовлением раствора в построечныхусловиях из плит керамогранитных(ступеньки,площадка)	м2	5	1183,52	37,95	5918	190	897	0,92	5
					152,78	9,32	764	47	110,7	0,05	--
663	Е0115-15-1	Наружная облицовка по бетонной поверхности фасадными керамическими плитками стен(фасадная часть лестницы)	м2	7,3	2376,79	3,20	17351	23	3346	2,93	21
					483,86	1,21	3532	9	94,5	0,01	--
		К3-4									
664	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	т	0,14601	16229,09	5027,99	2370	734	1395	64,98	9
					10453,50	1339,83	1526	196	81	4,76	1
665	С12021-41 Изм. и доп. вып. 25	Конструкцинстальные из одного профиля(трубы)	т	0,1374204	122008,00	--	16766	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
666	С11011-878 Изм. и доп. вып. 26	Прокат полосовой,толщина 10-75 мм, ширина 100-200 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	т	0,01443	68385,00	--	987	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
667	С11011-54	Болты высокопрочные, номинальный диаметр резьбы 3 мм, длина 16 мм, из стали 30ХГСА, 16ХСН	т	0,0088075	319700,00	--	2816	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
668	Е0112-7-8 Изм. и доп. вып. 12	Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия из профилированного листа м2	4,25	137,88	10,38	586	44	500	0,65	3
				108,31	1,46	460	6	107,1	0,01	--
669	С11011-437	Настил профилированный неоцинкованный Н35-1000-0,7, Н18-1000-0,7 м2	4,8875	587,00	--	2869	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
670	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали(фартук) м2	0,7	185,12	1,55	130	1	133	1,12	1
				176,21	0,59	123	--	107,1	--	--
671	С11011-866 Изм. и доп.вып.19	Сталь листовая оцинкованнаяуглеродистая, толщиной 0,8 мм ГОСТ 14918-80 кг	4,57184	72,00	--	329	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
672	Е0113-16-6 К=2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз м2	4,23429	34,48	0,13	146	1	46	0,07	--
				13,36	0,05	57	--	81	--	--
673	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 м2	4,23429	34,41	0,05	146	--	33	0,05	--
				9,57	--	41	--	81	--	--
674	Е0113-26-8	Окраска металлических огрунтованныхповерхностей эмалью ХС-710(антикоррозийная) м2	4,23429	71,94	0,15	305	1	11	0,02	--
				3,19	0,06	13	--	81	--	--
		Ли-5(лист 72)								
675	Е0146-8-1	Обетонирование конструкций стен приямков(В20) м3	0,275	16198,22	395,71	4455	109	1295	30,48	8
				5084,44	149,06	1398	41	90	0,73	--
676	Е0111-27-7 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухих смесей с приготовлением раствора в построечныхусловиях из плит керамогранитных(ступеньки,площадка) м2	5,5	1183,52	37,95	6509	209	987	0,92	5
				152,78	9,32	840	51	110,7	0,05	--
677	Е0115-15-1	Наружная облицовка по бетонной поверхности фасадными керамическими плитками стен(фасадная часть лестницы) м2	7,3	2376,79	3,20	17351	23	3346	2,93	21
				483,86	1,21	3532	9	94,5	0,01	--
		К3-5								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
678	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	0,131305	16229,09	5027,99	2131	660	1254	64,98	9
		т		10453,50	1339,83	1373	176	81	4,76	1
679	С12021-41 Изм. и доп. вып. 25	Конструкциистальные из одного профиля(трубы)	0,1238484	122008,00	--	15110	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
680	С11011-878 Изм. и доп. вып. 26	Прокат полосовой, толщина 10-75 мм, ширина 100-200 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	0,0127088	68385,00	--	869	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
681	С11011-54	Болты высокопрочные, номинальный диаметр резьбы 3 мм, длина 16 мм, из стали 30ХГСА, 16ХСН	0,00813	319700,00	--	2599	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
682	Е0112-7-8 Изм. и доп. вып. 12	Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия из профилированного листа	4,2	137,88	10,38	579	44	494	0,65	3
		м2		108,31	1,46	455	6	107,1	0,01	--
683	С11011-437	Настил профилированный неоцинкованный Н35-1000-0,7, Н18-1000-0,7	4,83	587,00	--	2835	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
684	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали(фартук)	0,6875	185,12	1,55	127	1	130	1,12	1
		м2		176,21	0,59	121	--	107,1	--	--
685	С11011-866 Изм. и доп.вып.19	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,8 мм ГОСТ 14918-80	4,4902	72,00	--	323	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
686	Е0113-16-6 К=2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	3,807845	34,48	0,13	131	--	41	0,07	--
		м2		13,36	0,05	51	--	81	--	--
687	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	3,807845	34,41	0,05	131	--	30	0,05	--
		м2		9,57	--	36	--	81	--	--
688	Е0113-26-8	Окраска металлических огрунтованныхповерхностей эмалью ХС-710(антикоррозийная)	3,807845	71,94	0,15	274	1	10	0,02	--
		м2		3,19	0,06	12	--	81	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
689	Е0146-8-1	Обетонирование конструкций стен приямков м3	0,275	16198,22 5084,44	395,71 149,06	4455 1398	109 41	1295 90	30,48 0,73	8 --
690	Е0111-27-7 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухих смесей с приготовлением раствора в построечныхусловиях из плит керамогранитных(ступеньки,площадка) м2	5,5	1183,52 152,78	37,95 9,32	6509 840	209 51	987 110,7	0,92 0,05	5 --
691	Е0115-15-1	Наружная облицовка по бетонной поверхности фасадными керамическими плитками стен(фасадная часть лестницы) м2	7,3	2376,79 483,86	3,20 1,21	17351 3532	23 9	3346 94,5	2,93 0,01	21 --
		К3-6								
692	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м т	0,12602	16229,09 10453,50	5027,99 1339,83	2045 1317	634 169	1204 81	64,98 4,76	8 1
693	С12021-41 Изм. и доп. вып. 25	Конструкцинстальные из одного профиля(трубы) т	0,1238484	122008,00 --	-- --	15110 --	-- --	-- --	-- --	-- --
694	С11011-878 Изм. и доп. вып. 26	Прокат полосовой, толщина 10-75 мм, ширина 100-200 мм, немерной длины,нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп т	0,0072124	68385,00 --	-- --	493 --	-- --	-- --	-- --	-- --
695	С11011-54	Болты высокопрочные, номинальный диаметр резьбы 3 мм, длина 16 мм, из стали 30ХГСА, 16ХСН т	0,004336	319700,00 --	-- --	1386 --	-- --	-- --	-- --	-- --
696	Е0112-7-8 Изм. и доп. вып. 12	Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия из профилированного листа м2	4,2	137,88 108,31	10,38 1,46	579 455	44 6	494 107,1	0,65 0,01	3 --
697	С11011-437	Настил профилированный неоцинкованный Н35-1000-0,7, Н18-1000-0,7 м2	4,83	587,00 --	-- --	2835 --	-- --	-- --	-- --	-- --
698	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали(фартук) м2	0,6875	185,12 176,21	1,55 0,59	127 121	1 --	130 107,1	1,12 --	1 --
699	С11011-866 Изм. и доп.вып.19	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,8 мм ГОСТ 14918-80	4,4902	72,00	--	323	--	--	--	--

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
700	Е0113-16-6 К=2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	кг	3,65458	34,48	0,13	126	--	40	0,07	--
					13,36	0,05	49	--	81	--	--
701	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	3,65458	34,41	0,05	126	--	28	0,05	--
					9,57	--	35	--	81	--	--
702	Е0113-26-8	Окраска металлических огрунтованныхповерхностей эмалью ХС-710(антикоррозийная)	м2	3,65458	71,94	0,15	263	1	10	0,02	--
					3,19	0,06	12	--	81	--	--
		Лн-7(лист 76)									
703	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до24 м и высотой до 25 м	т	0,154825	16229,09	5027,99	2513	778	1479	64,98	10
					10453,50	1339,83	1618	207	81	4,76	1
704	С12021-41 Изм. и доп. вып. 25	Конструкции стальные из одного профиля(трубы)	т	0,1512524	122008,00	--	18454	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
705	С11011-878 Изм. и доп. вып. 26	Прокат полосовой, толщина 6 мм, ширина 100-200 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	т	0,0097656	68385,00	--	668	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
706	С11011-54	Болты высокопрочные, номинальный диаметр резьбы 3 мм, длина 16 мм, из стали 30ХГСА, 16ХСН	т	0,006775	319700,00	--	2166	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
707	Е0112-7-8 Изм. и доп. вып. 12	Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия из профилированного листа	м2	7,5	137,88	10,38	1034	78	882	0,65	5
					108,31	1,46	812	11	107,1	0,01	--
708	С11011-437	Настил профилированный неоцинкованный Н35-1000-0,7, Н18-1000-0,7	м2	8,625	587,00	--	5063	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
709	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали(фартук)	м2	0,3125	185,12	1,55	58	--	59	1,12	--
					176,21	0,59	55	--	107,1	--	--
710	С11011-866 Изм. и доп.вып.19	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,8 мм ГОСТ 14918-80		2,041	72,00	--	147	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711	Е0113-26-8	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХС-710(антикоррозийная) кг	7,65	71,94	0,15	550	1	20	0,02	--
				3,19	0,06	24	--	81	--	--
712	Е0161-26-1	Затирка штукатурки фасадной части лестницы м2	15,75	40,46	0,66	637	10	574	0,24	4
				38,48	0,11	606	2	94,5	--	--
713	Е0115-158-2	Окраска фасадов лестницы по подготовленной поверхности кремнийорганическая м2	15,75	198,13	2,54	3121	40	284	0,10	2
				18,11	0,96	285	15	94,5	--	--
714	Е0111-27-7 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухих смесей с приготовлением раствора в построечныхусловиях из плит керамогранитных(ступеньки,площадка) м2	10	1183,52	37,95	11835	379	1794	0,92	9
				152,78	9,32	1528	93	110,7	0,05	--
		Ограждение ОГ-1								
715	Е0109-57-5	Монтаж ограждений, лестниц, перил т	0,119595	26001,11	11140,23	3110	1332	1372	62,45	7
				11695,50	2468,47	1399	295	81	9,48	1
716	С12022-15	Ограждения лестниц маршевых огрунтованные и окрашенные ГОСТ 23120-78 м	58,5	1100,00	--	64350	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
717	С11011-54	Болты высокопрочные, номинальный диаметр резьбы 3 мм, длина 16 мм, из стали 30ХГСА, 16ХСН т	0,04336	319700,00	--	13862	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			463460	9112			327
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			54031	2373			9
			Тенге			546905				

РАЗДЕЛ 11.ПРИЯМКИ (листы 77,78,79)

		Приямок ПР-1								
718	Е0109-24-1	Монтажсвязей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м ивысотой до 25 м т	0,02458	16229,09	5027,99	399	124	235	64,98	2
				10453,50	1339,83	257	33	81	4,76	--
719	С12021-41 Изм. и доп. вып. 25	Конструкции стальные из одного профиля(трубы) т	0,0219752	122008,00	--	2681	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
720	С11011-878 Изм. и доп. вып. 26	Прокат полосовой, толщина 10-75 мм, ширина 100-200 мм, немерной длины,нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	0,003588	68385,00	--	245	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721	С11011-54	Болты высокопрочные, номинальный диаметр резьбы 3 мм, длина 16 мм, из стали 30ХГСА, 16ХСН	т	--	--	--	--	--	--	--
			0,002168	319700,00	--	693	--	--	--	--
722	Е0113-16-6 К=2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	т	--	--	--	--	--	--	--
			0,71282	34,48	0,13	25	--	8	0,07	--
723	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	13,36	0,05	10	--	81	--	--
			0,71282	34,41	0,05	25	--	6	0,05	--
724	Е0113-26-8	Окраска металлических огрунтованныхповерхностей эмалью ХС-710(антикоррозийная)	м2	9,57	--	7	--	81	--	--
			0,71282	71,94	0,15	51	--	2	0,02	--
725	Е0112-7-8 Изм. и доп. вып. 12	Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия из профилированного листа	м2	3,19	0,06	2	--	81	--	--
			0,4	137,88	10,38	55	4	47	0,65	--
726	С11011-437	Настил профилированный неоцинкованный Н35-1000-0,7, Н18-1000-0,7	м2	108,31	1,46	43	1	107,1	0,01	--
			0,46	587,00	--	270	--	--	--	--
727	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали толщ.0,8мм(фартук)	м2	--	--	--	--	--	--	--
			0,222	185,12	1,55	41	--	42	1,12	--
728	С11011-866 Изм. и доп.вып.19	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,8 мм ГОСТ 14918-80	м2	176,21	0,59	39	--	107,1	--	--
			1,4499264	72,00	--	104	--	--	--	--
729	Е0146-8-1	Обетонирование конструкций приямка	кг	--	--	--	--	--	--	--
			0,075	16198,22	395,71	1215	30	353	30,48	2
730	Е0115-15-1	Наружная облицовка по бетонной поверхности фасадными керамическими плитками стен	м3	5084,44	149,06	381	11	90	0,73	--
			0,6	2376,79	3,20	1426	2	275	2,93	2
		Приямок Пр-2	м2	483,86	1,21	290	1	94,5	0,01	--
731	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков,гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 ми высотой до 25 м								
			0,088035	16229,09	5027,99	1429	443	841	64,98	6
			т	10453,50	1339,83	920	118	81	4,76	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
732	С12021-41 Изм. и доп. вып. 25	Конструкции стальные из одного профиля(трубы)	0,084344	122008,00	--	10291	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
733	С11011-878 Изм. и доп. вып. 26	Прокат полосовой, толщина 10-75 мм, ширина 100-200 мм, немерной длины,нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	0,0072124	68385,00	--	493	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
734	С11011-54	Болты высокопрочные, номинальный диаметр резьбы 3 мм, длина 16 мм, из стали 30ХГСА, 16ХСН	0,0033875	319700,00	--	1083	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
735	Е0113-16-6 К=2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	2,553015	34,48	0,13	88	--	28	0,07	--
		м2		13,36	0,05	34	--	81	--	--
736	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	2,553015	34,41	0,05	88	--	20	0,05	--
		м2		9,57	--	24	--	81	--	--
737	Е0113-26-8	Окраска металлических огрунтованныхповерхностей эмалью ХС-710(антикоррозийная)	2,553015	71,94	0,15	184	--	7	0,02	--
		м2		3,19	0,06	8	--	81	--	--
738	Е0112-7-8 Изм. и доп. вып. 12	Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия из профилированного листа	0,7	137,88	10,38	97	7	82	0,65	--
		м2		108,31	1,46	76	1	107,1	0,01	--
739	С11011-437	Настил профилированный неоцинкованный Н35-1000-0,7, Н18-1000-0,7	0,805	587,00	--	473	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
740	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали толщ.0,8мм(фартук)	0,38	185,12	1,55	70	1	72	1,12	--
		м2		176,21	0,59	67	--	107,1	--	--
741	С11011-866 Изм. и доп.вып.19	Сталь листовая оцинкованнаяуглеродистая, толщиной 0,8 мм ГОСТ 14918-80	2,481856	72,00	--	179	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
742	Е0146-8-1	Обетонирование конструкций приямка	0,105	16198,22	395,71	1701	42	495	30,48	3
		м3		5084,44	149,06	534	16	90	0,73	--
743	Е0115-15-1	Наружная облицовка по бетонной поверхности фасадными керамическими плитками стен	0,75	2376,79	3,20	1783	2	344	2,93	2

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		Приямок Пр-3	м2		483,86	1,21	363	1	94,5	0,01	--
744	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24м и высотой до 25 м	т	0,02855	16229,09 10453,50	5027,99 1339,83	463 298	144 38	273 81	64,98 4,76	2 --
745	С12021-41 Изм. и доп. вып. 25	Конструкции стальные из одного профиля	т	0,026104	122008,00 --	-- --	3185 --	-- --	-- --	-- --	-- --
746	С11011-878 Изм. и доп. вып. 26	Прокат полосовой, толщина 10-75 мм, ширина 100-200 мм, немерной длины,нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	т	0,003588	68385,00 --	-- --	245 --	-- --	-- --	-- --	-- --
747	С11011-54	Болты высокопрочные, номинальный диаметр резьбы 3 мм, длина 16 мм, из стали30ХГСА, 16ХСН	т	0,002168	319700,00 --	-- --	693 --	-- --	-- --	-- --	-- --
748	Е0113-16-6 К=2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,82795	34,48 13,36	0,13 0,05	29 11	-- --	9 81	0,07 --	-- --
749	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	0,82795	34,41 9,57	0,05 --	28 8	-- --	6 81	0,05 --	-- --
750	Е0113-26-8	Окраска металлических огрунтованныхповерхностей эмалью ХС-710(антикоррозийная)	м2	0,82795	71,94 3,19	0,15 0,06	60 3	-- --	2 81	0,02 --	-- --
751	Е0112-7-8 Изм. и доп. вып. 12	Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия из профилированного листа	м2	0,4	137,88 108,31	10,38 1,46	55 43	4 1	47 107,1	0,65 0,01	-- --
752	С11011-437	Настил профилированный неоцинкованный Н35-1000-0,7, Н18-1000-0,7	м2	0,46	587,00 --	-- --	270 --	-- --	-- --	-- --	-- --
753	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали толщ.0,8мм(фартук)	м2	0,222	185,12 176,21	1,55 0,59	41 39	-- --	42 107,1	1,12 --	-- --
754	С11011-866 Изм. и доп.вып.19	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,8 мм ГОСТ 14918-80		1,4499264	72,00	--	104	--	--	--	--

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
755	Е0146-8-1	Обетонирование конструкций приямка	кг	0,1	16198,22	395,71	1620	40	471	30,48	3
					5084,44	149,06	508	15	90	0,73	--
756	Е0115-15-1	Наружная облицовка по бетонной поверхности фасадными керамическими плитками стен	м3	1,25	2376,79	3,20	2971	4	573	2,93	4
					483,86	1,21	605	2	94,5	0,01	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	м2	Тенге			34952	847			28
				Тенге			4572	237			1
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11		Тенге			41584				

РАЗДЕЛ 12.ВОЗДУХОЗАБОРНЫЕ ШАХТЫ (лист 79)

ВЗШ 1-4

825	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	т	0,18782	16229,09	5027,99	3048	944	1794	64,98	12
					10453,50	1339,83	1963	252	81	4,76	1
826	С12021-41 Изм. и доп. вып. 25	Конструкции стальныеиз одного профиля(трубы)	т	0,1898208	122008,00	--	23160	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
827	С11011-878 Изм. и доп. вып. 26	Прокат полосовой, толщина 10-75 мм, ширина 100-200 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	т	0,005512	68385,00	--	377	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
828	С11011-54	Болты высокопрочные, номинальный диаметр резьбы 3 мм, длина 16 мм, из стали 30ХГСА, 16ХСН	т	0,00542	319700,00	--	1733	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
829	Е0113-16-6 К=2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,42564	34,48	0,13	49	--	15	0,07	--
					13,36	0,05	19	--	81	--	--
830	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	1,42564	34,41	0,05	49	--	11	0,05	--
					9,57	--	14	--	81	--	--
831	Е0113-26-8	Окраска металлических огрунтованныхповерхностей эмалью ХС-710(антикоррозийная)	м2	1,42564	71,94	0,15	103	--	4	0,02	--
					3,19	0,06	5	--	81	--	--
832	Е0112-7-8 Изм. и доп. вып. 12	Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия из профилированного листа		8,74	137,88	10,38	1205	91	1027	0,65	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
833	С11011-437	Настил профилированный неоцинкованный Н35-1000-0,7, Н18-1000-0,7 м2		108,31	1,46	947	13	107,1	0,01	--
			8,74	587,00	--	5130	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
834	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали толщ.0,8мм(фартук) м2		185,12	1,55	563	5	576	1,12	3
			3,04	176,21	0,59	536	2	107,1	--	--
835	С11011-866 Изм. и доп.вып.19	Сталь листовая оцинкованнаяуглеродистая, толщиной 0,8 мм ГОСТ 14918-80 кг		72,00	--	1430	--	--	--	--
			19,854848	--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			36846	1040			21
			Тенге			3483	266			1
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			42690				

РАЗДЕЛ 13.ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ ШАХТЫ

ВШ-1(450х1200)

836	Е0134-56-1	Устройство каркасов стен из квадратной трубы 50х50х2 мм м2		301,58	9,19	4976	152	4369	1,64	27
			16,5	263,93	3,51	4355	58	99	0,02	--
837	С11011-873 Изм. и	Прокат круглого и квадратного сечения размером 52-70 т		60066,00	--	4818	--	--	--	--
			0,0802048	--	--	--	--	--	--	--
838	Е0134-57-1	Заполнение каркасов стен минераловатными плитами толщиной заполнения 50 мм м2		64,60	1,46	1066	24	1040	0,40	7
			16,5	63,14	0,56	1042	9	99	--	--
839	С11031-177 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные ISOVER,марка КТ 11 толщ.50мм м3		2890,00	--	2384	--	--	--	--
			0,825	--	--	--	--	--	--	--
840	Е0134-60-5	Облицовка каркасов стен стальюлистовой толщ.2мм м2		198,71	5,51	6557	182	5420	1,02	34
			33	163,79	2,11	5405	70	99	0,01	--
841	С11011-886 Изм. и доп. вып. 26	Прокат тонколистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками, толщинадо 3,9 мм, нормальной (обычной) точности прокаткиз углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ16523-97 т		64237,00	--	34612	--	--	--	--
			0,538824	--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
842	Е12-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из кровельной стали(фартуки)	0,0065	84,92	0,86	1	--	--	111,78	1
		100м2		78,32	0,26	1	--	--	0,29	--
843	С11011-862	Сталь листовая кровельнаяСТК-1, толщина 0,8 мм	0,004082	50200,00	--	205	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
844	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	0,022233	16229,09	5027,99	361	112	212	64,98	1
		т		10453,50	1339,83	232	30	81	4,76	--
845	С11011-4476 Изм. и доп. вып. 26	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 45 мм х 45 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	0,0122668	48718,00	--	598	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
846	С12021-41 Изм. и доп. вып. 25	Конструкции стальные из одного профиля	0,0108555	122008,00	--	1324	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
847	Е12-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из кровельнойстали(колпаки)	0,02	84,92	0,86	2	--	--	111,78	2
		100м2		78,32	0,26	2	--	--	0,29	--
848	С11011-862	Сталь листовая кровельная СТК-1, толщина 0,8 мм	0,01256	50200,00	--	631	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
849	С11011-757прим.	Сетка плетенная стальная N10	0,54	295,00	--	159	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
850	Е0106-11-8	Установка закладныхдеталей весом до 20 кг	0,08048	11665,18	380,30	939	31	857	66,70	5
		1т		11126,25	143,44	895	12	94,5	0,70	--
851	С11011-4500 Изм. и доп. вып. 26	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 100 мм х 100 мм х 6,5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	0,0836992	59101,00	--	4947	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
852	Е0106-11-1	Установка анкерныхболтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,00048	59912,58	670,08	29	--	25	332,35	--
		1т		54596,25	253,12	26	--	94,5	1,24	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
853	С11011-2092 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Анкерные болты М8/10 Hilti	16	9,14	--	146	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
854	Е0113-27-2 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-1189 бежевая	0,04916	89,12	0,13	4	--	--	0,05	--
		м2		9,52	0,05	--	--	--	--	--
855	Е0113-18-1 К=2	Огрунтовкаметаллических поверхностей грунтовкой ХВ-050 за один раз с двух сторон	2,65	87,93	0,18	233	--	22	0,05	--
		м2		10,14	0,05	27	--	81	--	--
		ВШ-2(550х1500)								
856	Е0134-56-1	Устройство каркасов стен из квадратных труб 50х50х2	61,5	301,58	9,19	18547	565	16283	1,64	101
		м2		263,93	3,51	16231	216	99	0,02	1
857	С11011-873 Изм. и доп. вып. 26	Прокат круглого и квадратного сечения размером 52-70 мм, немерной длины,нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	0,2985216	60066,00	--	17931	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
858	Е0134-57-1	Заполнение каркасов стен минераловатными плитами толщиной заполнения 50 мм	49,5	64,60	1,46	3198	72	3121	0,40	20
		м2		63,14	0,56	3125	28	99	--	--
859	С11031-177 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные ISOVER, марка КТ 11 толщ.50мм	3,075	2890,00	--	8887	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
860	Е0134-60-5	Облицовка каркасов стен сталью листовой толщ.2мм	123	198,71	5,51	24441	678	20202	1,02	125
		м2		163,79	2,11	20147	260	99	0,01	1
861	С11011-886 Изм. и доп. вып. 26	Прокат тонколистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками, толщинадо 3,9 мм, нормальной (обычной) точности прокаткииз углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ16523-97	2,008344	64237,00	--	129010	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
862	Е12-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из кровельной стали(фартуки)								
		100м2	0,0315	84,92	0,86	3	--	--	111,78	4
				78,32	0,26	2	--	--	0,29	--
863	С11011-862	Сталь листовая кровельнаяСТК-1, толщина 0,8 мм								
		т	0,019782	50200,00	--	993	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
864	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м								
		т	0,079833	16229,09	5027,99	1296	401	763	64,98	5
				10453,50	1339,83	835	107	81	4,76	--
865	С11011-4476 Изм. и доп. вып. 26	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 45 мм х 45 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)								
		т	0,0473148	48718,00	--	2305	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
866	С12021-41 Изм. и доп. вып. 25	Конструкции стальные из одного профиля								
		т	0,0357114	122008,00	--	4357	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
867	Е12-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из кровельнойстали(колпаки)								
		100м2	0,075	84,92	0,86	6	--	1	111,78	8
				78,32	0,26	6	--	10,8	0,29	--
868	С11011-862	Сталь листовая кровельная СТК-1, толщина 0,8 мм								
		т	0,0471	50200,00	--	2364	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
869	С11011-757прим.	Сетка плетенная стальная N10								
		м2	2,46	295,00	--	726	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
870	Е0106-11-8	Установка закладныхдеталей весом до 20 кг								
		1т	0,24144	11665,18	380,30	2816	92	2571	66,70	16
				11126,25	143,44	2686	35	94,5	0,70	--
871	С11011-4500 Изм. и доп. вып. 26	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 100 мм х 100 мм х 6,5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)								
		т	0,2510976	59101,00	--	14840	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
872	Е0106-11-1	Установка анкерныхболтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой								
		1т	0,00144	59912,58	670,08	86	1	75	332,35	--
				54596,25	253,12	79	--	94,5	1,24	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
873	С11011-2092 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Анкерные болты М8/10 Hilti								
		шт	48	9,14	--	439	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
874	Е0113-27-2 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-1189 бежевая								
		м2	0,14748	89,12	0,13	13	--	1	0,05	--
				9,52	0,05	1	--	81	--	--
875	Е0113-18-1 К=2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХВ-050 заодин раз с двух сторон								
		м2	10,65	87,93	0,18	936	2	88	0,05	1
				10,14	0,05	108	1	81	--	--
		ВШ-3(550х1300)								
876	Е0134-56-1	Устройство каркасов стен из квадратных труб 50х50х2								
		м2	70	301,58	9,19	21111	643	18533	1,64	115
				263,93	3,51	18475	246	99	0,02	1
877	С11011-873 Изм. и доп. вып. 26	Прокат круглого и квадратного сечения размером 52-70 мм, немерной длины,нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп								
		т	0,3447808	60066,00	--	20710	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
878	Е0134-57-1	Заполнение каркасов стен минераловатными плитами								
		м2	70	64,60	1,46	4522	102	4414	0,40	28
				63,14	0,56	4419	39	99	--	--
879	С11031-177 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные ISOVER, марка КТ 11 толщ.50мм								
		м3	3,5	2890,00	--	10115	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
880	Е0134-60-5	Облицовка каркасов стен стальюлистовой толщ.2мм								
		м2	140	198,71	5,51	27819	772	22995	1,02	143
				163,79	2,11	22931	296	99	0,01	1
881	С11011-886 Изм. и доп. вып. 26	Прокат тонколистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками, толщинадо 3,9 мм, нормальной (обычной) точности прокаткиз углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ16523-97								
		т	2,28592	64237,00	--	146841	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
882	Е12-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из кровельной стали(фартуки)								
		100м2	0,034	84,92	0,86	3	--	--	111,78	4
				78,32	0,26	3	--	--	0,29	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
883	С11011-862	Сталь листовая кровельнаяСТК-1, толщина 0,8 мм	0,021352	50200,00	--	1072	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
884	Е0109-24-1	Монтажсвязей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м ивысотой до 25 м	0,104428	16229,09	5027,99	1695	525	998	64,98	7
		т		10453,50	1339,83	1092	140	81	4,76	--
885	С11011-4476 Изм. и доп. вып. 26	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 45 мм х 45 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	0,0630864	48718,00	--	3073	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
886	С12021-41 Изм. и доп. вып. 25	Конструкции стальные из одного профиля	0,0455188	122008,00	--	5554	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
887	Е12-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из кровельнойстали(колпаки)	0,068	84,92	0,86	6	--	1	111,78	8
		100м2		78,32	0,26	5	--	10,8	0,29	--
888	С11011-862	Сталь листовая кровельная СТК-1, толщина 0,8 мм	0,042704	50200,00	--	2144	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
889	С11011-757прим.	Сетка плетенная стальная N10	2,84	295,00	--	838	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
890	Е0106-11-8	Установка закладныхдеталей весом до 20 кг	0,32192	11665,18	380,30	3755	122	3428	66,70	21
		1т		11126,25	143,44	3582	46	94,5	0,70	--
891	С11011-4500 Изм. и доп. вып. 26	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 100 мм х 100 мм х 6,5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	0,32192	59101,00	--	19026	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
892	Е0106-11-1	Установка анкерныхболтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,00192	59912,58	670,08	115	1	100	332,35	1
		1т		54596,25	253,12	105	--	94,5	1,24	--
893	С11011-2092 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Анкерные болты М8/10 Hilti	64	9,14	--	585	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
894	Е0113-27-2 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-1189 бежевая								
		м2	0,19664	89,12	0,13	18	--	2	0,05	--
				9,52	0,05	2	--	81	--	--
895	Е0113-18-1 К=2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХВ-050 заодин раз с двух сторон								
		м2	10,2	87,93	0,18	897	2	84	0,05	1
				10,14	0,05	103	1	81	--	--
		ВШ-4(550х900)								
896	Е0134-56-1	Устройство каркасов стен из квадратных труб 50х50х2								
		м2	29	301,58	9,19	8746	266	7678	1,64	48
				263,93	3,51	7654	102	99	0,02	--
897	С11011-873 Изм. и доп. вып. 26	Прокат круглого и квадратного сечения размером 52-70 мм, немерной длины,нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп								
		т	0,1351168	60066,00	--	8116	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
898	Е0134-57-1	Заполнение каркасов стен минераловатными плитами толщиной заполнения 50 мм								
		м2	29	64,60	1,46	1873	42	1829	0,40	12
				63,14	0,56	1831	16	99	--	--
899	С11031-177 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные ISOVER, марка КТ 11 толщ.50мм								
		м3	1,45	2890,00	--	4191	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
900	Е0134-60-5	Облицовка каркасов стен стальюлистовой толщ.2мм								
		м2	58	198,71	5,51	11525	320	9526	1,02	59
				163,79	2,11	9500	123	99	0,01	1
901	С11011-886 Изм. и доп. вып. 26	Прокат тонколистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками, толщинадо 3,9 мм, нормальной (обычной) точности прокаткиз углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ16523-97								
		т	0,947024	64237,00	--	60834	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
902	Е12-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из кровельнойстали(фартуки)								
		100м2	0,024	84,92	0,86	2	--	--	111,78	3
				78,32	0,26	2	--	--	0,29	--
903	С11011-862	Сталь листовая кровельная СТК-1, толщина 0,8 мм								
		т	0,015072	50200,00	--	757	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
904	Е0109-24-1	Монтажсвязей и распорок из одиночных и парных уголков,								
		т	0,046482	16229,09	5027,99	754	234	444	64,98	3
				10453,50	1339,83	486	62	81	4,76	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
905	С11011-4476 Изм. и доп. вып. 26	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 45 мм х 45 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	0,0245336	48718,00	--	1195	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
906	С12021-41 Изм. и доп. вып. 25	Конструкции стальные из одного профиля	0,0238076	122008,00	--	2905	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
907	Е12-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из кровельной стали(колпаки)	0,041	84,92	0,86	3	--	--	111,78	5
		100м2		78,32	0,26	3	--	--	0,29	--
908	С11011-862	Сталь листовая кровельнаяСТК-1, толщина 0,8 мм	0,025748	50200,00	--	1293	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
909	С11011-757прим.	Сетка плетенная стальная N10	1	295,00	--	295	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
910	Е0106-11-8	Установка закладныхдеталей весом до 20 кг	0,16096	11665,18	380,30	1878	61	1714	66,70	11
		1т		11126,25	143,44	1791	23	94,5	0,70	--
911	С11011-4500 Изм. и доп. вып. 26	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 100 мм х 100 мм х 6,5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	0,1673984	59101,00	--	9893	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
912	Е0106-11-1	Установка анкерныхболтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,00096	59912,58	670,08	58	1	50	332,35	--
		1т		54596,25	253,12	52	--	94,5	1,24	--
913	С11011-2092 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Анкерные болты М8/10 Hilti	32	9,14	--	292	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
914	Е0113-27-2 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-1189 бежевая	0,09832	89,12	0,13	9	--	1	0,05	--
		м2		9,52	0,05	1	--	81	--	--
915	Е0113-18-1 К=2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХВ-050 заодин раз с двух сторон	6,5	87,93	0,18	572	1	54	0,05	--
		м2		10,14	0,05	66	--	81	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВШ-5(550х2700)								
916	Е0134-56-1	Устройство каркасов стен из квадратных труб 50х50х2	20,5	301,58	9,19	6182	188	5428	1,64	34
		м2		263,93	3,51	5410	72	99	0,02	--
917	С11011-873 Изм. и доп. вып. 26	Прокат круглого и квадратного сечения размером 52-70 мм, немерной длины,нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	0,151424	60066,00	--	9095	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
918	Е0134-57-1	Заполнение каркасов стен минераловатными плитами толщиной заполнения 50 мм	20,5	64,60	1,46	1324	30	1293	0,40	8
		м2		63,14	0,56	1294	12	99	--	--
919	С11031-177 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные ISOVER, марка КТ 11 толщ.50мм	1,025	2890,00	--	2962	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
920	Е0134-60-5	Облицовка каркасов стен стальюлистовой толщ.2мм	41	198,71	5,51	8147	226	6734	1,02	42
		м2		163,79	2,11	6716	87	99	0,01	--
921	С11011-886 Изм. и доп. вып. 26	Прокат тонколистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками, толщинадо 3,9 мм, нормальной (обычной) точности прокаткиз углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ16523-97	0,669448	64237,00	--	43003	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
922	Е12-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из кровельной стали(фартуки)	0,0013	84,92	0,86	1	--	--	111,78	--
		100м2		78,32	0,26	--	--	--	0,29	--
923	С11011-862	Сталь листовая кровельнаяСТК-1, толщина 0,8 мм	0,0008164	50200,00	--	41	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
924	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	0,042655	16229,09	5027,99	692	214	407	64,98	3
		т		10453,50	1339,83	446	57	81	4,76	--
925	С11011-4476 Изм. и доп. вып. 26	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 45 мм х 45 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	0,0227812	48718,00	--	1110	--	--	--	--

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
926	С12021-41 Изм. и доп. вып. 25	Конструкции стальные из одного профиля	т	0,02158	122008,00	--	2633	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
927	Е12-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из кровельнойстали(колпаки)	100м2	0,025	84,92	0,86	2	--	--	111,78	3
					78,32	0,26	2	--	--	0,29	--
928	С11011-862	Сталь листовая кровельная СТК-1, толщина 0,8 мм	т	0,0157	50200,00	--	788	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
929	С11011-757прим.	Сетка плетенная стальная N10	м2	0,82	295,00	--	242	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
930	Е0106-11-8	Установка закладныхдеталей весом до 20 кг	1т	0,16096	11665,18	380,30	1878	61	1714	66,70	11
					11126,25	143,44	1791	23	94,5	0,70	--
931	С11011-4500 Изм. и доп. вып. 26	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 100 мм х 100 мм х 6,5мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	т	0,1673984	59101,00	--	9893	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
932	Е0106-11-1	Установка анкерныхболтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	1т	0,00096	59912,58	670,08	58	1	50	332,35	--
					54596,25	253,12	52	--	94,5	1,24	--
933	С11011-2092 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Анкерные болты М8/10 Hilti	шт	32	9,14	--	292	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
934	Е0113-27-2 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-1189 бежевая	м2	0,04916	89,12	0,13	4	--	--	0,05	--
					9,52	0,05	--	--	--	--	--
935	Е0113-18-1 К=2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХВ-050 заодин раз с двух сторон	м2	2,63	87,93	0,18	231	--	22	0,05	--
					10,14	0,05	27	--	81	--	--
		ВШ-6(550х2450)									
936	Е0134-56-1	Устройство каркасов стен из квадратныхтруб 50х50х2	м2	15	301,58	9,19	4524	138	3971	1,64	25
					263,93	3,51	3959	53	99	0,02	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
937	С11011-873 Изм. и доп. вып. 26	Прокат круглого и квадратного сечения размером 52-70 мм, немерной длины,нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	0,1401088	60066,00	--	8416	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
938	Е0134-57-1	Заполнение каркасов стен минераловатными плитами толщиной заполнения 50 мм	15	64,60	1,46	969	22	946	0,40	6
		м2		63,14	0,56	947	8	99	--	--
939	С11031-177 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные ISOVER, марка КТ 11 толщ.50мм	0,75	2890,00	--	2168	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
940	Е0134-60-5	Облицовка каркасов стен стальолистовой толщ.2мм	30	198,71	5,51	5961	165	4927	1,02	31
		м2		163,79	2,11	4914	63	99	0,01	--
941	С11011-886 Изм. и доп. вып. 26	Прокат тонколистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками, толщинадо 3,9 мм, нормальной (обычной) точности прокаткиз углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ16523-97	0,48984	64237,00	--	31466	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
942	Е12-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из кровельной стали(фартуки)	0,0035	84,92	0,86	1	--	--	111,78	--
		100м2		78,32	0,26	--	--	--	0,29	--
943	С11011-862	Сталь листовая кровельнаяСТК-1, толщина 0,8 мм	0,002198	50200,00	--	110	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
944	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	0,030658	16229,09	5027,99	498	154	293	64,98	2
		т		10453,50	1339,83	320	41	81	4,76	--
945	С11011-4476 Изм. и доп. вып. 26	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 45 мм х 45 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	0,0210288	48718,00	--	1024	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
946	С12021-41 Изм. и доп. вып. 25	Конструкции стальные из одного профиля	0,0108555	122008,00	--	1324	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
947	Е12-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из кровельнойстали(колпаки)								
		100м2	0,02	84,92	0,86	2	--	--	111,78	2
				78,32	0,26	2	--	--	0,29	--
948	С11011-862	Сталь листовая кровельная СТК-1, толщина 0,8 мм								
		т	0,01256	50200,00	--	631	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
949	С11011-757прим.	Сетка плетенная стальная N10								
		м2	0,54	295,00	--	159	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
950	Е0106-11-8	Установка закладныхдеталей весом до 20 кг								
		1т	0,08048	11665,18	380,30	939	31	857	66,70	5
				11126,25	143,44	895	12	94,5	0,70	--
951	С11011-4500 Изм. и доп. вып. 26	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 100 мм х 100 мм х 6,5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)								
		т	0,0836992	59101,00	--	4947	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
952	Е0106-11-1	Установка анкерныхболтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой								
		1т	0,00048	59912,58	670,08	29	--	25	332,35	--
				54596,25	253,12	26	--	94,5	1,24	--
953	С11011-2092 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Анкерные болты М8/10 Hilti								
		шт	16	9,14	--	146	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
954	Е0113-27-2 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-1189 бежевая								
		м2	0,04916	89,12	0,13	4	--	--	0,05	--
				9,52	0,05	--	--	--	--	--
955	Е0113-18-1 К=2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХВ-050 заодин раз с двух сторон								
		м2	2,35	87,93	0,18	207	--	19	0,05	--
				10,14	0,05	24	--	81	--	--
		ВШ-7(500х1100)								
956	Е0134-56-1	Устройство каркасов стен из квадратныхтруб 50х50х2								
		м2	32	301,58	9,19	9651	294	8472	1,64	53
				263,93	3,51	8446	112	99	0,02	1
957	С11011-873 Изм. и доп. вып. 26	Прокат круглого и квадратного сечения размером 52-70 мм, немерной длины,нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп								
		т	0,1490944	60066,00	--	8956	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
958	Е0134-57-1	Заполнение каркасов стен минераловатными плитами толщиной заполнения 50 мм	32	64,60	1,46	2067	47	2018	0,40	13
		м2		63,14	0,56	2020	18	99	--	--
959	С11031-177 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные ISOVER, марка КТ 11 толщ.50мм	1,6	2890,00	--	4624	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
960	Е0134-60-5	Облицовка каркасов стен стальюлистовой толщ.2мм	64	198,71	5,51	12717	353	10512	1,02	65
		м2		163,79	2,11	10483	135	99	0,01	1
961	С11011-886 Изм. и доп. вып. 26	Прокат тонколистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками, толщинадо 3,9 мм, нормальной (обычной) точности прокаткиз углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ16523-97	1,044992	64237,00	--	67127	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
962	Е12-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из кровельнойстали(фартуки)	0,012	84,92	0,86	1	--	--	111,78	1
		100м2		78,32	0,26	1	--	--	0,29	--
963	С11011-862	Сталь листовая кровельная СТК-1, толщина 0,8 мм	0,007536	50200,00	--	378	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
964	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	0,050954	16229,09	5027,99	827	256	487	64,98	3
		т		10453,50	1339,83	533	68	81	4,76	--
965	С11011-4476 Изм. и доп. вып. 26	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 45 мм х 45 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	0,0315432	48718,00	--	1537	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
966	С12021-41 Изм. и доп. вып. 25	Конструкции стальные из одного профиля	0,021449	122008,00	--	2617	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
967	Е12-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из кровельнойстали(колпаки)	0,03	84,92	0,86	3	--	--	111,78	3
		100м2		78,32	0,26	2	--	--	0,29	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
968	С11011-862	Сталь листовая кровельная СТК-1, толщина 0,8 мм	0,01884	50200,00	--	946	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
969	С11011-757прим.	Сетка плетенная стальная N10	1,1	295,00	--	325	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
970	Е0106-11-8	Установка закладныхдеталей весом до 20 кг	0,16096	11665,18	380,30	1878	61	1714	66,70	11
		1т		11126,25	143,44	1791	23	94,5	0,70	--
971	С11011-4500 Изм. и доп. вып. 26	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 100 мм х 100 мм х 6,5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	0,1673984	59101,00	--	9893	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
972	Е0106-11-1	Установка анкерныхболтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,00096	59912,58	670,08	58	1	50	332,35	--
		1т		54596,25	253,12	52	--	94,5	1,24	--
973	С11011-2092 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Анкерные болты М8/10 Hilti	32	9,14	--	292	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
974	Е0113-27-2 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-1189 бежевая	0,09832	89,12	0,13	9	--	1	0,05	--
		м2		9,52	0,05	1	--	81	--	--
975	Е0113-18-1 К=2	Огрунтовкаметаллических поверхностей грунтовкой ХВ-050 за один раз с двух сторон	4,2	87,93	0,18	369	1	35	0,05	--
		м2		10,14	0,05	43	--	81	--	--
		ВШ-8(500х1400)								
976	Е0134-56-1	Устройство каркасов стен из квадратных труб 50х50х2	35	301,58	9,19	10555	322	9267	1,64	58
		м2		263,93	3,51	9237	123	99	0,02	1
977	С11011-873 Изм. и доп. вып. 26	Прокат круглого и квадратного сечения размером 52-70 мм, немерной длины,нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	0,1723904	60066,00	--	10355	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
978	Е0134-57-1	Заполнение каркасов стен минераловатными плитами толщиной заполнения 50 мм	35	64,60	1,46	2261	51	2207	0,40	14
		м2		63,14	0,56	2210	20	99	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
979	С11031-177 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные ISOVER, марка КТ 11 толщ.50мм								
		м3	1,75	2890,00	--	5058	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
980	Е0134-60-5	Облицовка каркасов стен стальюлистовой толщ.2мм								
		м2	70	198,71	5,51	13909	386	11497	1,02	71
				163,79	2,11	11466	148	99	0,01	1
981	С11011-886 Изм. и доп. вып. 26	Прокат тонколистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками, толщинадо 3,9 мм, нормальной (обычной) точности прокаткиз углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ16523-97								
		т	1,14296	64237,00	--	73420	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
982	Е12-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из кровельной стали(фартуки)								
		100м2	0,017	84,92	0,86	1	--	--	111,78	2
				78,32	0,26	1	--	--	0,29	--
983	С11011-862	Сталь листовая кровельнаяСТК-1, толщина 0,8 мм								
		т	0,010676	50200,00	--	536	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
984	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м								
		т	0,052214	16229,09	5027,99	847	263	499	64,98	3
				10453,50	1339,83	546	70	81	4,76	--
985	С11011-4476 Изм. и доп. вып. 26	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 45 мм х 45 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)								
		т	0,0315432	48718,00	--	1537	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
986	С12021-41 Изм. и доп. вып. 25	Конструкции стальные из одного профиля								
		т	0,0227594	122008,00	--	2777	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
987	Е12-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из кровельнойстали(колпаки)								
		100м2	0,034	84,92	0,86	3	--	--	111,78	4
				78,32	0,26	3	--	--	0,29	--
988	С11011-862	Сталь листовая кровельная СТК-1, толщина 0,8 мм								
		т	0,021352	50200,00	--	1072	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
989	С11011-757прим.	Сетка плетенная стальная N10								
			1,42	295,00	--	419	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		--	--	--	--	--	--	--
990	Е0106-11-8	Установка закладныхдеталей весом до 20 кг	0,16096	11665,18	380,30	1878	61	1714	66,70	11
		1т		11126,25	143,44	1791	23	94,5	0,70	--
991	С11011-4500 Изм. и доп. вып. 26	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 100 мм х 100 мм х 6,5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	0,1673984	59101,00	--	9893	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
992	Е0106-11-1	Установка анкерныхболтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,00096	59912,58	670,08	58	1	50	332,35	--
		1т		54596,25	253,12	52	--	94,5	1,24	--
993	С11011-2092 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Анкерные болты М8/10 Hilti	32	9,14	--	292	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
994	Е0113-44-7	Очистка щетками	42,860086	69,86	--	2994	--	2425	0,39	17
		м2		69,86	--	2994	--	81	--	--
995	Е0113-27-2 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-1189 бежевая	42,860086	89,12	0,13	3820	5	332	0,05	2
		м2		9,52	0,05	408	2	81	--	--
996	Е0113-18-1 К=2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХВ-050 заодин раз с двух сторон	5,1	87,93	0,18	448	1	42	0,05	--
		м2		10,14	0,05	52	--	81	--	--
		ВШ-9(500х1600)								
997	Е0134-56-1	Устройство каркасов стен из квадратных труб 50х50х2	43	301,58	9,19	12968	395	11385	1,64	71
		м2		263,93	3,51	11349	151	99	0,02	1
998	С11011-873 Изм. и доп. вып. 26	Прокат круглого и квадратного сечения размером 52-70 мм, немерной длины,нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	0,2003456	60066,00	--	12034	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
999	Е0134-57-1	Заполнение каркасов стен минераловатными плитами толщиной заполнения 50 мм	43	64,60	1,46	2778	63	2712	0,40	17
		м2		63,14	0,56	2715	24	99	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1000	С11031-177 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные ISOVER, марка КТ 11 толщ.50мм	2,15	2890,00	--	6214	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
1001	Е0134-60-5	Облицовка каркасов стен стальюлистовой толщ.2мм	86	198,71	5,51	17089	474	14125	1,02	88
		м2		163,79	2,11	14086	182	99	0,01	1
1002	С11011-886 Изм. и доп. вып. 26	Прокат тонколистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками, толщинадо 3,9 мм, нормальной (обычной) точности прокаткиз углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ16523-97	1,404208	64237,00	--	90202	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
1003	Е12-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из кровельной стали(фартуки)	0,041	84,92	0,86	3	--	--	111,78	5
		100м2		78,32	0,26	3	--	--	0,29	--
1004	С11011-862	Сталь листовая кровельнаяСТК-1, толщина 0,8 мм	0,025748	50200,00	--	1293	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
1005	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	0,053222	16229,09	5027,99	864	268	508	64,98	3
		т		10453,50	1339,83	556	71	81	4,76	--
1006	С11011-4476 Изм. и доп. вып. 26	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 45 мм х 45 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	0,0315432	48718,00	--	1537	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
1007	С12021-41 Изм. и доп. вып. 25	Конструкции стальные из одного профиля	0,0238076	122008,00	--	2905	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
1008	Е12-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из кровельнойстали(колпаки)	0,05	84,92	0,86	4	--	--	111,78	6
		100м2		78,32	0,26	4	--	--	0,29	--
1009	С11011-862	Сталь листовая кровельная СТК-1, толщина 0,8 мм	0,0314	50200,00	--	1576	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
1010	С11011-757прим.	Сетка плетенная стальная N10	1,76	295,00	--	519	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1011	Е0106-11-8	Установка закладныхдеталей весом до 20 кг	м2	--	--	--	--	--	--	--
			0,16096	11665,18	380,30	1878	61	1714	66,70	11
1012	С11011-4500 Изм. и доп. вып. 26	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 100 мм х 100 мм х 6,5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	1т	11126,25	143,44	1791	23	94,5	0,70	--
			0,1673984	59101,00	--	9893	--	--	--	--
1013	Е0106-11-1	Установка анкерныхболтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	т	--	--	--	--	--	--	--
			0,00096	59912,58	670,08	58	1	50	332,35	--
1014	С11011-2092 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Анкерные болты М8/10 Hilti	1т	54596,25	253,12	52	--	94,5	1,24	--
			32	9,14	--	292	--	--	--	--
1015	Е0113-27-2 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-1189 бежевая	шт	--	--	--	--	--	--	--
			42,860086	89,12	0,13	3820	5	332	0,05	2
1016	Е0113-18-1 К=2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХВ-050 заодин раз с двух сторон	м2	9,52	0,05	408	2	81	--	--
			9,1	87,93	0,18	800	2	75	0,05	--
		ВШ-10(500х1500)	м2	10,14	0,05	92	--	81	--	--
1017	Е0134-56-1	Устройство каркасов стен из квадратныхтруб 50х50х2								
			16	301,58	9,19	4825	147	4236	1,64	26
1018	С11011-873 Изм. и доп. вып. 26	Прокат круглого и квадратного сечения размером 52-70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	м2	263,93	3,51	4223	56	99	0,02	--
			0,093184	60066,00	--	5597	--	--	--	--
1019	Е0134-57-1	Заполнение каркасов стен минераловатными плитами толщиной заполнения 50 мм	т	--	--	--	--	--	--	--
			16	64,60	1,46	1034	23	1009	0,40	6
1020	С11031-177 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные ISOVER, марка КТ 11 толщ.50мм	м2	63,14	0,56	1010	9	99	--	--
			0,8	2890,00	--	2312	--	--	--	--
			м3	--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1021	Е0134-60-5	Облицовка каркасов стен стальюлистовой толщ.2мм	32	198,71	5,51	6359	176	5256	1,02	33
		м2		163,79	2,11	5241	68	99	0,01	--
1022	С11011-886 Изм. и доп. вып. 26	Прокат тонколистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками, толщинадо 3,9 мм, нормальной (обычной) точности прокаткиз углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ16523-97	0,522496	64237,00	--	33564	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
1023	Е12-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из кровельной стали(фартуки)	0,0205	84,92	0,86	2	--	--	111,78	2
		100м2		78,32	0,26	2	--	--	0,29	--
1024	С11011-862	Сталь листовая кровельнаяСТК-1, толщина 0,8 мм	0,012874	50200,00	--	646	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
1025	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	0,026611	16229,09	5027,99	432	134	254	64,98	2
		т		10453,50	1339,83	278	36	81	4,76	--
1026	С11011-4476 Изм. и доп. вып. 26	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 45 мм х 45 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	0,0157716	48718,00	--	768	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
1027	С12021-41 Изм. и доп. вып. 25	Конструкции стальные из одного профиля	0,011446	122008,00	--	1397	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
1028	Е12-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из кровельнойстали(колпаки)	0,025	84,92	0,86	2	--	--	111,78	3
		100м2		78,32	0,26	2	--	--	0,29	--
1029	С11011-862	Сталь листовая кровельная СТК-1, толщина 0,8 мм	0,0157	50200,00	--	788	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
1030	С11011-757прим.	Сетка плетенная стальная N10	0,75	295,00	--	221	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
1031	Е0106-11-8	Установка закладныхдеталей весом до 20 кг	0,08048	11665,18	380,30	939	31	857	66,70	5
		1т		11126,25	143,44	895	12	94,5	0,70	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1032	С11011-4500 Изм. и доп. вып. 26	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 100 мм х 100 мм х 6,5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	0,0836992	59101,00	--	4947	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
1033	Е0106-11-1	Установка анкерныхболтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,00048	59912,58	670,08	29	--	25	332,35	--
		1т		54596,25	253,12	26	--	94,5	1,24	--
1034	С11011-2092 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Анкерные болты М8/10 Hilti	16	9,14	--	146	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
1035	Е0113-27-2 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-1189 бежевая	21,430043	89,12	0,13	1910	3	166	0,05	1
		м2		9,52	0,05	204	1	81	--	--
1036	Е0113-18-1 К=2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХВ-050 заодин раз с двух сторон	4,55	87,93	0,18	400	1	38	0,05	--
		м2		10,14	0,05	46	--	81	--	--
		ВШ-11(500х800)								
1037	Е0134-56-1	Устройство каркасов стен из квадратныхтруб 50х50х2	13	301,58	9,19	3921	119	3442	1,64	21
		м2		263,93	3,51	3431	46	99	0,02	--
1038	С11011-873 Изм. и доп. вып. 26	Прокат круглого и квадратного сечения размером 52-70 мм, немерной длины,нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	0,0605696	60066,00	--	3638	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
1039	Е0134-57-1	Заполнение каркасов стен минераловатными плитами толщиной заполнения 50 мм	13	64,60	1,46	840	19	820	0,40	5
		м2		63,14	0,56	821	7	99	--	--
1040	С11031-177 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные ISOVER, марка КТ 11 толщ.50мм	0,65	2890,00	--	1879	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
1041	Е0134-60-5	Облицовка каркасов стен стальолистовой толщ.2мм	26	198,71	5,51	5166	143	4270	1,02	27
		м2		163,79	2,11	4259	55	99	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1042	С11011-886 Изм. и доп. вып. 26	Прокат тонколистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками, толщинадо 3,9 мм, нормальной (обычной) точности прокаткиз углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ16523-97	0,424528	64237,00	--	27270	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
1043	Е12-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из кровельной стали(фартуки)	0,0065	84,92	0,86	1	--	--	111,78	1
		100м2		78,32	0,26	1	--	--	0,29	--
1044	С11011-862	Сталь листовая кровельнаяСТК-1, толщина 0,8 мм	0,004082	50200,00	--	205	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
1045	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	0,0192	16229,09	5027,99	312	97	183	64,98	1
		т		10453,50	1339,83	201	26	81	4,76	--
1046	С11011-4476 Изм. и доп. вып. 26	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 45 мм х 45 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	0,0091125	48718,00	--	444	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
1047	С12021-41 Изм. и доп. вып. 25	Конструкции стальные из одного профиля	0,0108555	122008,00	--	1324	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
1048	Е12-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из кровельной стали(колпаки)	0,0252	84,92	0,86	2	--	--	111,78	3
		100м2		78,32	0,26	2	--	--	0,29	--
1049	С11011-862	Сталь листовая кровельнаяСТК-1, толщина 0,8 мм	0,0158256	50200,00	--	794	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
1050	С11011-757прим.	Сетка плетенная стальная N10	0,75	295,00	--	221	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
1051	Е0106-11-8	Установка закладныхдеталей весом до 20 кг	0,08048	11665,18	380,30	939	31	857	66,70	5
		1т		11126,25	143,44	895	12	94,5	0,70	--
1052	С11011-4500 Изм. и доп. вып. 26	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 100 мм х 100 мм х 6,5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	0,0836992	59101,00	--	4947	--	--	--	--

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
1053	Е0106-11-1	Установка анкерныхболтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	т	0,00048	59912,58	670,08	29	--	25	332,35	--
			1т		54596,25	253,12	26	--	94,5	1,24	--
1054	С11011-2092 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Анкерные болты М8/10 Hilti	шт	16	9,14	--	146	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
1055	Е0113-27-2 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-1189 бежевая	м2	21,430043	89,12	0,13	1910	3	166	0,05	1
					9,52	0,05	204	1	81	--	--
1056	Е0113-18-1 К=2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХВ-050 заодин раз с двух сторон	м2	3,17	87,93	0,18	279	1	26	0,05	--
					10,14	0,05	32	--	81	--	--
		ВШ-12(700х1500)									
1057	Е0134-56-1	Устройство каркасов стен из квадратныхтруб 50х50х2	м2	22	301,58	9,19	6635	202	5825	1,64	36
					263,93	3,51	5806	77	99	0,02	--
1058	С11011-873 Изм. и доп. вып. 26	Прокат круглого и квадратного сечения размером 52-70 мм, немерной длины,нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	т	0,1025024	60066,00	--	6157	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
1059	Е0134-57-1	Заполнение каркасов стен минераловатными плитами толщиной заполнения 50 мм	м2	22	64,60	1,46	1421	32	1387	0,40	9
					63,14	0,56	1389	12	99	--	--
1060	С11031-177 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные ISOVER, марка КТ 11 толщ.50мм	м3	1,1	2890,00	--	3179	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
1061	Е0134-60-5	Облицовка каркасов стен стальюлистовой толщ.2мм	м2	44	198,71	5,51	8743	243	7227	1,02	45
					163,79	2,11	7207	93	99	0,01	--
1062	С11011-886 Изм. и доп. вып. 26	Прокат тонколистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками, толщинадо 3,9 мм, нормальной (обычной) точности прокаткиз углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ16523-97		0,718432	64237,00	--	46150	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1063	Е12-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из кровельной стали(фартуки)		--	--	--	--	--	--	--
		т	0,0082	84,92	0,86	1	--	--	111,78	1
		100м2		78,32	0,26	1	--	--	0,29	--
1064	С11011-862	Сталь листовая кровельнаяСТК-1, толщина 0,8 мм								
		т	0,0051496	50200,00	--	259	--	--	--	--
1065	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м		--	--	--	--	--	--	--
		т	0,026989	16229,09	5027,99	438	136	258	64,98	2
				10453,50	1339,83	282	36	81	4,76	--
1066	С11011-4476 Изм. и доп. вып. 26	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 45 мм х 45 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)								
		т	0,0157716	48718,00	--	768	--	--	--	--
1067	С12021-41 Изм. и доп. вып. 25	Конструкции стальные из одного профиля		--	--	--	--	--	--	--
		т	0,012297	122008,00	--	1500	--	--	--	--
1068	Е12-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из кровельнойстали(колпаки)		--	--	--	--	--	--	--
		100м2	0,015	84,92	0,86	1	--	--	111,78	2
				78,32	0,26	1	--	--	0,29	--
1069	С11011-862	Сталь листовая кровельная СТК-1, толщина 0,8 мм								
		т	0,00942	50200,00	--	473	--	--	--	--
1070	С11011-757прим.	Сетка плетенная стальная N10		--	--	--	--	--	--	--
		м2	0,82	295,00	--	242	--	--	--	--
1071	Е0106-11-8	Установка закладныхдеталей весом до 20 кг		--	--	--	--	--	--	--
		1т	0,08048	11665,18	380,30	939	31	857	66,70	5
				11126,25	143,44	895	12	94,5	0,70	--
1072	С11011-4500 Изм. и доп. вып. 26	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 100 мм х 100 мм х 6,5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)								
		т	0,0836992	59101,00	--	4947	--	--	--	--
1073	Е0106-11-1	Установка анкерныхболтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой		--	--	--	--	--	--	--
		1т	0,00048	59912,58	670,08	29	--	25	332,35	--
				54596,25	253,12	26	--	94,5	1,24	--

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
1074	С11011-2092 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Анкерные болты М8/10 Hilti	шт	16	9,14	--	146	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
1075	Е0113-27-2 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-1189 бежевая	м2	21,430043	89,12	0,13	1910	3	166	0,05	1
					9,52	0,05	204	1	81	--	--
1076	Е0113-18-1 К=2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХВ-050 заодин раз с двух сторон	м2	3,17	87,93	0,18	279	1	26	0,05	--
					10,14	0,05	32	--	81	--	--
		ВШ-13(700х1900)									
1077	Е0134-56-1	Устройство каркасов стен из квадратныхтруб 50х50х2	м2	26	301,58	9,19	7841	239	6884	1,64	43
					263,93	3,51	6862	91	99	0,02	--
1078	С11011-873 Изм. и доп. вып. 26	Прокат круглого и квадратного сечения размером 52-70 мм, немерной длины,нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	т	0,0861952	60066,00	--	5177	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
1079	Е0134-57-1	Заполнение каркасов стен минераловатными плитами толщиной заполнения 50 мм	м2	26	64,60	1,46	1680	38	1640	0,40	10
					63,14	0,56	1642	15	99	--	--
1080	С11031-177 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные ISOVER, марка КТ 11 толщ.50мм	м3	1,3	2890,00	--	3757	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
1081	Е0134-60-5	Облицовка каркасов стен стальюлистовой толщ.2мм	м2	52	198,71	5,51	10333	287	8541	1,02	53
					163,79	2,11	8517	110	99	0,01	1
1082	С11011-886 Изм. и доп. вып. 26	Прокат тонколистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками, толщинадо 3,9 мм, нормальной (обычной) точности прокаткиз углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ16523-97	т	0,849056	64237,00	--	54541	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
1083	Е12-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из кровельной стали(фартуки)		0,0085	84,92	0,86	1	--	--	111,78	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1084	С11011-862	Сталь листовая кровельнаяСТК-1, толщина 0,8 мм	100м2	78,32	0,26	1	--	--	0,29	--
			0,005338	50200,00	--	268	--	--	--	--
			т	--	--	--	--	--	--	--
1085	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	0,027997	16229,09	5027,99	454	141	267	64,98	2
			т	10453,50	1339,83	293	38	81	4,76	--
1086	С11011-4476 Изм. и доп. вып. 26	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 45 мм х 45 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	0,0157716	48718,00	--	768	--	--	--	--
			т	--	--	--	--	--	--	--
1087	С12021-41 Изм. и доп. вып. 25	Конструкции стальные из одного профиля	0,0133453	122008,00	--	1628	--	--	--	--
			т	--	--	--	--	--	--	--
1088	Е12-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из кровельной стали(колпаки)	0,0105	84,92	0,86	1	--	--	111,78	1
			100м2	78,32	0,26	1	--	--	0,29	--
1089	С11011-862	Сталь листовая кровельнаяСТК-1, толщина 0,8 мм	0,006594	50200,00	--	331	--	--	--	--
			т	--	--	--	--	--	--	--
1090	С11011-757прим.	Сетка плетенная стальная N10	0,63	295,00	--	186	--	--	--	--
			м2	--	--	--	--	--	--	--
1091	Е0106-11-8	Установка закладныхдеталей весом до 20 кг	0,08048	11665,18	380,30	939	31	857	66,70	5
			1т	11126,25	143,44	895	12	94,5	0,70	--
1092	С11011-4500 Изм. и доп. вып. 26	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 100 мм х 100 мм х 6,5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	0,0836992	59101,00	--	4947	--	--	--	--
			т	--	--	--	--	--	--	--
1093	Е0106-11-1	Установка анкерныхболтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,00048	59912,58	670,08	29	--	25	332,35	--
			1т	54596,25	253,12	26	--	94,5	1,24	--
1094	С11011-2092 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Анкерные болты М8/10 Hilti	16	9,14	--	146	--	--	--	--

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
1095	Е0113-27-2 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-1189 бежевая	шт		--	--	--	--	--	--	--
				21,430043	89,12	0,13	1910	3	166	0,05	1
			м2		9,52	0,05	204	1	81	--	--
1096	Е0113-18-1 К=2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХВ-050 заодин раз с двух сторон									
				1,9	87,93	0,18	167	--	16	0,05	--
			м2		10,14	0,05	19	--	81	--	--
		ВШ-14(500х1200)									
1097	Е0134-56-1	Устройство каркасов стен из квадратныхтруб 50х50х2									
				17	301,58	9,19	5127	156	4501	1,64	28
			м2		263,93	3,51	4487	60	99	0,02	--
1098	С11011-873 Изм. и доп. вып. 26	Прокат круглого и квадратного сечения размером 52-70 мм, немерной длины,нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп									
				0,0792064	60066,00	--	4758	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
1099	Е0134-57-1	Заполнение каркасов стен минераловатными плитами толщиной заполнения 50 мм									
				17	64,60	1,46	1098	25	1072	0,40	7
			м2		63,14	0,56	1073	10	99	--	--
1100	С11031-177 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные ISOVER, марка КТ 11 толщ.50мм									
				0,85	2890,00	--	2457	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
1101	Е0134-60-5	Облицовка каркасов стен стальюлистовой толщ.2мм									
				34	198,71	5,51	6756	187	5584	1,02	35
			м2		163,79	2,11	5569	72	99	0,01	--
1102	С11011-886 Изм. и доп. вып. 26	Прокат тонколистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками, толщинадо 3,9 мм, нормальной (обычной) точности прокаткиз углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ16523-97									
				0,555152	64237,00	--	35661	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
1103	Е12-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из кровельной стали(фартуки)									
				0,0205	84,92	0,86	2	--	--	111,78	2
			100м2		78,32	0,26	2	--	--	0,29	--
1104	С11011-862	Сталь листовая кровельная СТК-1, толщина 0,8 мм									
				0,013389	50200,00	--	672	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1105	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	0,025729	16229,09	5027,99	418	129	246	64,98	2
		т		10453,50	1339,83	269	34	81	4,76	--
1106	С11011-4476 Изм. и доп. вып. 26	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 45 мм х 45 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	0,0157716	48718,00	--	768	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
1107	С12021-41 Изм. и доп. вып. 25	Конструкции стальные из одного профиля	0,0109866	122008,00	--	1340	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
1108	Е12-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из кровельнойстали(колпаки)	0,025	84,92	0,86	2	--	--	111,78	3
		100м2		78,32	0,26	2	--	--	0,29	--
1109	С11011-862	Сталь листовая кровельная СТК-1, толщина 0,8 мм	0,0157	50200,00	--	788	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
1110	С11011-757прим.	Сетка плетенная стальная N10	0,6	295,00	--	177	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
1111	Е0106-11-8	Установка закладныхдеталей весом до 20 кг	0,08048	11665,18	380,30	939	31	857	66,70	5
		1т		11126,25	143,44	895	12	94,5	0,70	--
1112	С11011-4500 Изм. и доп. вып. 26	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 100 мм х 100 мм х 6,5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	0,0836992	59101,00	--	4947	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
1113	Е0106-11-1	Установка анкерныхболтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,00048	59912,58	670,08	29	--	25	332,35	--
		1т		54596,25	253,12	26	--	94,5	1,24	--
1114	С11011-2092 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Анкерные болты М8/10 Hilti	16	9,14	--	146	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
1115	Е0113-27-2 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-1189 бежевая	21,430043	89,12	0,13	1910	3	166	0,05	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		9,52	0,05	204	1	81	--	--
1116	Е0113-18-1 К=2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХВ-050 заодин раз с двух сторон	4,55	87,93	0,18	400	1	38	0,05	--
		м2		10,14	0,05	46	--	81	--	--
		ВШ-15(600х1500)								
1117	Е0134-56-1	Устройство каркасов стен из квадратных труб 50х50х2	20,5	301,58	9,19	6182	188	5428	1,64	34
		м2		263,93	3,51	5410	72	99	0,02	--
1118	С11011-873 Изм. и доп. вып. 26	Прокат круглого и квадратного сечения размером 52-70 мм, немерной длины,нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	0,0978432	60066,00	--	5877	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
1119	Е0134-57-1	Заполнение каркасов стен минераловатными плитами толщиной заполнения 50 мм	20,5	64,60	1,46	1324	30	1293	0,40	8
		м2		63,14	0,56	1294	12	99	--	--
1120	С11031-177 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные ISOVER, марка КТ 11 толщ.50мм	1,025	2890,00	--	2962	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
1121	Е0134-60-5	Облицовка каркасов стен стальюлистовой толщ.2мм	41	198,71	5,51	8147	226	6734	1,02	42
		м2		163,79	2,11	6716	87	99	0,01	--
1122	С11011-886 Изм. и доп. вып. 26	Прокат тонколистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками, толщинадо 3,9 мм, нормальной (обычной) точности прокаткиз углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ16523-97	0,669448	64237,00	--	43003	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
1123	Е12-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из кровельнойстали(фартуки)	0,021	84,92	0,86	2	--	--	111,78	2
		100м2		78,32	0,26	2	--	--	0,29	--
1124	С11011-862	Сталь листовая кровельная СТК-1, толщина 0,8 мм	0,013188	50200,00	--	662	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
1125	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	0,026737	16229,09	5027,99	434	134	255	64,98	2
		т		10453,50	1339,83	279	36	81	4,76	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1126	С11011-4476 Изм. и доп. вып. 26	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 45 мм х 45 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	0,0157716	48718,00	--	768	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
1127	С12021-41 Изм. и доп. вып. 25	Конструкции стальные из одного профиля	0,0120349	122008,00	--	1468	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
1128	Е12-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из кровельнойстали(колпаки)	0,025	84,92	0,86	2	--	--	111,78	3
		100м2		78,32	0,26	2	--	--	0,29	--
1129	С11011-862	Сталь листовая кровельная СТК-1, толщина 0,8 мм	0,0157	50200,00	--	788	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
1130	С11011-757прим.	Сетка плетенная стальная N10	0,9	295,00	--	266	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
1131	Е0106-11-8	Установка закладныхдеталей весом до 20 кг	0,08048	11665,18	380,30	939	31	857	66,70	5
		1т		11126,25	143,44	895	12	94,5	0,70	--
1132	С11011-4500 Изм. и доп. вып. 26	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 100 мм х 100 мм х 6,5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	0,0836992	59101,00	--	4947	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
1133	Е0106-11-1	Установка анкерныхболтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,00048	59912,58	670,08	29	--	25	332,35	--
		1т		54596,25	253,12	26	--	94,5	1,24	--
1134	С11011-2092 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Анкерные болты М8/10 Hilti	16	9,14	--	146	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
1135	Е0113-27-2 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-1189 бежевая	21,430043	89,12	0,13	1910	3	166	0,05	1
		м2		9,52	0,05	204	1	81	--	--
1136	Е0113-18-1 К=2	Огрунтовкаметаллических поверхностей грунтовкой ХВ-050 за один раз с двух сторон	4,6	87,93	0,18	404	1	38	0,05	--
		м2		10,14	0,05	47	--	81	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВШ-16(1000х1000)								
1137	Е0134-56-1	Устройство каркасов стен из квадратных труб 50х50х2	5	301,58	9,19	1508	46	1324	1,64	8
		м2		263,93	3,51	1320	18	99	0,02	--
1138	С11011-873 Изм. и доп. вып. 26	Прокат круглого и квадратного сечения размером 52-70 мм, немерной длины,нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	0,0469248	60066,00	--	2819	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
1139	Е0134-57-1	Заполнение каркасов стен минераловатными плитами толщиной заполнения 50 мм	5	64,60	1,46	323	7	315	0,40	2
		м2		63,14	0,56	316	3	99	--	--
1140	С11031-177 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные ISOVER, марка КТ 11 толщ.50мм	0,25	2890,00	--	723	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
1141	Е0134-60-5	Облицовка каркасов стен стальюлистовой толщ.2мм	10	198,71	5,51	1987	55	1642	1,02	10
		м2		163,79	2,11	1638	21	99	0,01	--
1142	С11011-886 Изм. и доп. вып. 26	Прокат тонколистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками, толщинадо 3,9 мм, нормальной (обычной) точности прокаткиз углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ16523-97	0,16328	64237,00	--	10489	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
1143	Е12-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из кровельной стали(фартуки)	0,0045	84,92	0,86	1	--	--	111,78	1
		100м2		78,32	0,26	--	--	--	0,29	--
1144	С11011-862	Сталь листовая кровельнаяСТК-1, толщина 0,8 мм	0,002826	50200,00	--	142	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
1145	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	0,018863	16229,09	5027,99	306	95	180	64,98	1
		т		10453,50	1339,83	197	25	81	4,76	--
1146	С11011-4476 Изм. и доп. вып. 26	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 45 мм х 45 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	0,008762	48718,00	--	427	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1147	С12021-41 Изм. и доп. вып. 25	Конструкции стальные из одного профиля	т	--	--	--	--	--	--	--
			0,0108555	122008,00	--	1324	--	--	--	--
1148	Е12-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из кровельнойстали(колпаки)	т	--	--	--	--	--	--	--
			0,02	84,92	0,86	2	--	--	111,78	2
			100м2	78,32	0,26	2	--	--	0,29	--
1149	С11011-862	Сталь листовая кровельная СТК-1, толщина 0,8 мм	0,01256	50200,00	--	631	--	--	--	--
			т	--	--	--	--	--	--	--
1150	С11011-757прим.	Сетка плетенная стальная N10	1	295,00	--	295	--	--	--	--
			м2	--	--	--	--	--	--	--
1151	Е0106-11-8	Установка закладныхдеталей весом до 20 кг	0,08048	11665,18	380,30	939	31	857	66,70	5
			1т	11126,25	143,44	895	12	94,5	0,70	--
1152	С11011-4500 Изм. и доп. вып. 26	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 100 мм х 100 мм х 6,5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	0,0836992	59101,00	--	4947	--	--	--	--
			т	--	--	--	--	--	--	--
1153	Е0106-11-1	Установка анкерныхболтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,00048	59912,58	670,08	29	--	25	332,35	--
			1т	54596,25	253,12	26	--	94,5	1,24	--
1154	С11011-2092 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Анкерные болты М8/10 Hilti	16	9,14	--	146	--	--	--	--
			шт	--	--	--	--	--	--	--
1155	Е0113-27-2 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-1189 бежевая	21,430043	89,12	0,13	1910	3	166	0,05	1
			м2	9,52	0,05	204	1	81	--	--
1156	Е0113-18-1 К=2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХВ-050 заодин раз с двух сторон	2,45	87,93	0,18	215	--	20	0,05	--
			м2	10,14	0,05	25	--	81	--	--
		ВШ-17(450х1550)								
1157	Е0134-56-1	Устройство каркасов стен из квадратныхтруб 50х50х2	20	301,58	9,19	6032	184	5295	1,64	33
			м2	263,93	3,51	5279	70	99	0,02	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1158	С11011-873 Изм. и доп. вып. 26	Прокат круглого и квадратного сечения размером 52-70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	0,093184	60066,00	--	5597	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
1159	Е0134-57-1	Заполнение каркасов стен минераловатными плитами толщиной заполнения 50 мм	20	64,60	1,46	1292	29	1261	0,40	8
		м2		63,14	0,56	1263	11	99	--	--
1160	С11031-177 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные ISOVER, марка КТ 11 толщ.50мм	1	2890,00	--	2890	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
1161	Е0134-60-5	Облицовка каркасов стен стальюлистовой толщ.2мм	40	198,71	5,51	7948	221	6570	1,02	41
		м2		163,79	2,11	6552	85	99	0,01	--
1162	С11011-886 Изм. и доп. вып. 26	Прокат тонколистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками, толщина до 3,9 мм, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 16523-97	0,628	64237,00	--	40341	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
1163	Е12-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из кровельной стали(фартуки)	0,0105	84,92	0,86	1	--	--	111,78	1
		100м2		78,32	0,26	1	--	--	0,29	--
1164	С11011-862	Сталь листовая кровельнаяСТК-1, толщина 0,8 мм	0,006594	50200,00	--	331	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
1165	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	0,026611	16229,09	5027,99	432	134	254	64,98	2
		т		10453,50	1339,83	278	36	81	4,76	--
1166	С11011-4476 Изм. и доп. вып. 26	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 45 мм х 45 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	0,0157716	48718,00	--	768	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
1167	С12021-41 Изм. и доп. вып. 25	Конструкции стальные из одного профиля	0,0119038	122008,00	--	1452	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1168	Е12-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из кровельнойстали(колпаки)								
		100м2	0,009	84,92	0,86	1	--	--	111,78	1
				78,32	0,26	1	--	--	0,29	--
1169	С11011-862	Сталь листовая кровельная СТК-1, толщина 0,8 мм								
		т	0,005652	50200,00	--	284	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
1170	С11011-757прим.	Сетка плетенная стальная N10								
		м2	0,69	295,00	--	204	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
1171	Е0106-11-8	Установка закладныхдеталей весом до 20 кг								
		1т	0,08048	11665,18	380,30	939	31	857	66,70	5
				11126,25	143,44	895	12	94,5	0,70	--
1172	С11011-4500 Изм. и доп. вып. 26	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 100 мм х 100 мм х 6,5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)								
		т	0,0836992	59101,00	--	4947	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
1173	Е0106-11-1	Установка анкерныхболтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой								
		1т	0,00048	59912,58	670,08	29	--	25	332,35	--
				54596,25	253,12	26	--	94,5	1,24	--
1174	С11011-2092 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Анкерные болты М8/10 Hilti								
		шт	16	9,14	--	146	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
1175	Е0113-27-2 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-1189 бежевая								
		м2	21,430043	89,12	0,13	1910	3	166	0,05	1
				9,52	0,05	204	1	81	--	--
1176	Е0113-18-1 К=2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХВ-050 заодин раз с двух сторон								
		м2	1,95	87,93	0,18	171	--	16	0,05	--
				10,14	0,05	20	--	81	--	--
		ВШ-18(800х1600)								
1177	Е0134-56-1	Устройство каркасов стен из квадратныхтруб 50х50х2								
		м2	14	301,58	9,19	4222	129	3707	1,64	23
				263,93	3,51	3695	49	99	0,02	--
1178	С11011-873 Изм. и доп. вып. 26	Прокат круглого и квадратного сечения размером 52-70 мм, немерной длины,нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп								
		т	0,0861952	60066,00	--	5177	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1179	Е0134-57-1	Заполнение каркасов стен минераловатными плитами толщиной заполнения 50 мм	14	64,60	1,46	904	20	883	0,40	6
		м2		63,14	0,56	884	8	99	--	--
1180	С11031-177 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные ISOVER, марка КТ 11 толщ.50мм	0,7	2890,00	--	2023	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
1181	Е0134-60-5	Облицовка каркасов стен стальолистовой толщ.2мм	28	198,71	5,51	5564	154	4599	1,02	29
		м2		163,79	2,11	4586	59	99	0,01	--
1182	С11011-886 Изм. и доп. вып. 26	Прокат тонколистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками, толщинадо 3,9 мм, нормальной (обычной) точности прокаткиз углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ16523-97	0,457184	64237,00	--	29368	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
1183	Е12-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из кровельной стали(фартуки)	0,0085	84,92	0,86	1	--	--	111,78	1
		100м2		78,32	0,26	1	--	--	0,29	--
1184	С11011-862	Сталь листовая кровельнаяСТК-1, толщина 0,8 мм	0,005338	50200,00	--	268	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
1185	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	0,026107	16229,09	5027,99	424	131	249	64,98	2
		т		10453,50	1339,83	273	35	81	4,76	--
1186	С11011-4476 Изм. и доп. вып. 26	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 45 мм х 45 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	0,0157716	48718,00	--	768	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
1187	С12021-41 Изм. и доп. вып. 25	Конструкции стальные из одного профиля	0,0113797	122008,00	--	1388	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
1188	Е12-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из кровельной стали(колпаки)	0,0177	84,92	0,86	2	--	--	111,78	2
		100м2		78,32	0,26	1	--	--	0,29	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1189	С11011-862	Сталь листовая кровельнаяСТК-1, толщина 0,8 мм	0,0111156	50200,00	--	558	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
1190	С11011-757прим.	Сетка плетенная стальная N10	1,28	295,00	--	378	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
1191	Е0106-11-8	Установка закладныхдеталей весом до 20 кг	0,08048	11665,18	380,30	939	31	857	66,70	5
		1т		11126,25	143,44	895	12	94,5	0,70	--
1192	С11011-4500 Изм. и доп. вып. 26	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 100 мм х 100 мм х 6,5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	0,0836992	59101,00	--	4947	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
1193	Е0106-11-1	Установка анкерныхболтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,00048	59912,58	670,08	29	--	25	332,35	--
		1т		54596,25	253,12	26	--	94,5	1,24	--
1194	С11011-2092 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Анкерные болты М8/10 Hilti	16	9,14	--	146	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
1195	Е0113-27-2 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-1189 бежевая	21,430043	89,12	0,13	1910	3	166	0,05	1
		м2		9,52	0,05	204	1	81	--	--
1196	Е0113-18-1 К=2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХВ-050 заодин раз с двух сторон	2,62	87,93	0,18	230	--	22	0,05	--
		м2		10,14	0,05	27	--	81	--	--
		ВШ-19(900х1700)								
1197	Е0134-56-1	Устройство каркасов стен из квадратныхтруб 50х50х2	13	301,58	9,19	3921	119	3442	1,64	21
		м2		263,93	3,51	3431	46	99	0,02	--
1198	С11011-873 Изм. и доп. вып. 26	Прокат круглого и квадратного сечения размером 52-70 мм, немерной длины,нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	0,0605696	60066,00	--	3638	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
1199	Е0134-57-1	Заполнение каркасов стен минераловатными плитами толщиной заполнения 50 мм	13	64,60	1,46	840	19	820	0,40	5
		м2		63,14	0,56	821	7	99	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1200	С11031-177 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные ISOVER, марка КТ 11 толщ.50мм								
		м3	0,65	2890,00	--	1879	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
1201	Е0134-60-5	Облицовка каркасов стен стальюлистовой толщ.2мм								
		м2	26	198,71	5,51	5166	143	4270	1,02	27
				163,79	2,11	4259	55	99	0,01	--
1202	С11011-886 Изм. и доп. вып. 26	Прокат тонколистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками, толщинадо 3,9 мм, нормальной (обычной) точности прокаткиз углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ16523-97								
		т	0,424528	64237,00	--	27270	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
1203	Е12-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из кровельной стали(фартуки)								
		100м2	0,0173	84,92	0,86	1	--	--	111,78	2
				78,32	0,26	1	--	--	0,29	--
1204	С11011-862	Сталь листовая кровельнаяСТК-1, толщина 0,8 мм								
		т	0,0108644	50200,00	--	545	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
1205	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м								
		т	0,020208	16229,09	5027,99	328	102	193	64,98	1
				10453,50	1339,83	211	27	81	4,76	--
1206	С11011-4476 Изм. и доп. вып. 26	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 45 мм х 45 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)								
		т	0,0091125	48718,00	--	444	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
1207	С12021-41 Изм. и доп. вып. 25	Конструкции стальные из одного профиля								
		т	0,0119038	122008,00	--	1452	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
1208	Е12-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из кровельной стали(колпаки)								
		100м2	0,0205	84,92	0,86	2	--	--	111,78	2
				78,32	0,26	2	--	--	0,29	--
1209	С11011-862	Сталь листовая кровельнаяСТК-1, толщина 0,8 мм								
		т	0,012874	50200,00	--	646	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
1210	С11011-757прим.	Сетка плетенная стальная N10								
			1,53	295,00	--	451	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1211	Е0106-11-8	Установка закладныхдеталей весом до 20 кг	м2	--	--	--	--	--	--	--
			0,08048	11665,18	380,30	939	31	857	66,70	5
			1т	11126,25	143,44	895	12	94,5	0,70	--
1212	С11011-4500 Изм. и доп. вып. 26	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 100 мм х 100 мм х 6,5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	0,0836992	59101,00	--	4947	--	--	--	--
			т	--	--	--	--	--	--	--
1213	Е0106-11-1	Установка анкерныхболтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,00048	59912,58	670,08	29	--	25	332,35	--
			1т	54596,25	253,12	26	--	94,5	1,24	--
1214	С11011-2092 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Анкерные болты М8/10 Hilti	16	9,14	--	146	--	--	--	--
			шт	--	--	--	--	--	--	--
1215	Е0113-27-2 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-1189 бежевая	21,430043	89,12	0,13	1910	3	166	0,05	1
			м2	9,52	0,05	204	1	81	--	--
1216	Е0113-18-1 К=2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХВ-050 заодин раз с двух сторон	3,78	87,93	0,18	332	1	31	0,05	--
			м2	10,14	0,05	38	--	81	--	--
		ВШ-20(400х800)								
1217	Е0134-56-1	Устройство каркасов стен из квадратныхтруб 50х50х2	12	301,58	9,19	3619	110	3177	1,64	20
			м2	263,93	3,51	3167	42	99	0,02	--
1218	С11011-873 Изм. и доп. вып. 26	Прокат круглого и квадратного сечения размером 52-70 мм, немерной длины,нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	0,0559104	60066,00	--	3358	--	--	--	--
			т	--	--	--	--	--	--	--
1219	Е0134-57-1	Заполнение каркасов стен минераловатными плитами толщиной заполнения 50 мм	12	64,60	1,46	775	18	757	0,40	5
			м2	63,14	0,56	758	7	99	--	--
1220	С11031-177 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные ISOVER, марка КТ 11 толщ.50мм	0,6	2890,00	--	1734	--	--	--	--
			м3	--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1221	Е0134-60-5	Облицовка каркасов стен стальюлистовой толщ.2мм	24	198,71	5,51	4769	132	3942	1,02	24
		м2		163,79	2,11	3931	51	99	0,01	--
1222	С11011-886 Изм. и доп. вып. 26	Прокат тонколистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками, толщинадо 3,9 мм, нормальной (обычной) точности прокаткиз углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ16523-97	0,391872	64237,00	--	25173	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
1223	Е12-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из кровельной стали(фартуки)	0,0055	84,92	0,86	1	--	--	111,78	1
		100м2		78,32	0,26	--	--	--	0,29	--
1224	С11011-862	Сталь листовая кровельнаяСТК-1, толщина 0,8 мм	0,003454	50200,00	--	173	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
1225	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	0,018066	16229,09	5027,99	293	91	173	64,98	1
		т		10453,50	1339,83	189	24	81	4,76	--
1226	С11011-4476 Изм. и доп. вып. 26	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 45 мм х 45 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	0,0091125	48718,00	--	444	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
1227	С12021-41 Изм. и доп. вып. 25	Конструкции стальные из одного профиля	0,0096762	122008,00	--	1181	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
1228	Е12-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из кровельнойстали(колпаки)	0,006	84,92	0,86	1	--	--	111,78	1
		100м2		78,32	0,26	--	--	--	0,29	--
1229	С11011-862	Сталь листовая кровельная СТК-1, толщина 0,8 мм	0,003768	50200,00	--	189	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
1230	С11011-757прим.	Сетка плетенная стальная N10	0,32	295,00	--	94	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
1231	Е0106-11-8	Установка закладныхдеталей весом до 20 кг	0,08048	11665,18	380,30	939	31	857	66,70	5
		1т		11126,25	143,44	895	12	94,5	0,70	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1232	СЦ011-4500 Изм. и доп. вып. 26	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 100 мм х 100 мм х 6,5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	0,0836992	59101,00	--	4947	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
1233	Е0106-11-1	Установка анкерныхболтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,00048	59912,58	670,08	29	--	25	332,35	--
		1т		54596,25	253,12	26	--	94,5	1,24	--
1234	СЦ011-2092 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Анкерные болты М8/10 Hilti	16	9,14	--	146	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
1235	Е0113-27-2 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-1189 бежевая	21,430043	89,12	0,13	1910	3	166	0,05	1
		м2		9,52	0,05	204	1	81	--	--
1236	Е0113-18-1 К=2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХВ-050 заодин раз с двух сторон	1,15	87,93	0,18	101	--	9	0,05	--
		м2		10,14	0,05	12	--	81	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге			1984955	15576			2388
			Тенге			369682	5521			26
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге			2493383				
		РАЗДЕЛ 14.ПРОЧИЕ РАБОТЫ==========								
		ЛЮК ЛК-1(лист 64)								
1257	Е0106-33-3	Устройство пояса по контуру проема из бетона В12,5 при толщине стен до 150 мм	0,396	8608,39	1658,79	3409	657	1133	14,36	6
		м3		2458,13	570,30	973	226	94,5	2,15	1
1258	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса избрусьев	0,15	20158,93	395,71	3024	59	674	25,88	4
		м3		4010,63	149,06	602	22	108	0,73	--
1259	Е0110-51-2	Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад	0,15	1911,46	17,71	287	3	58	2,16	--
		м3		349,31	6,75	52	1	108	0,03	--
1260	Е0110-7-2	Обшивка каркасных стен плитамиз асбестового картона	7,2	40,56	5,40	292	39	265	0,21	2
		м2		32,09	2,05	231	15	108	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1261	С11011-212	Картон асбестовый общего назначения (КАОН-1), толщина 4-6 мм	7,38	93000,00	--	686340	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
1262	Е0126-30-1	Теплоизоляция изделиямиз волокнистных и зернистых материалов на битуме стен и колонн прямоугольных	0,192	8088,59	472,78	1553	91	739	23,05	4
		м3		4101,19	177,19	787	34	90	0,86	--
1263	С11031-165 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25ф-50	0,192	6240,00	--	1198	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
1264	С11011-819	Петля накладная	12	40,00	--	480	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
1265	С11011-722	Резина пористая	1,5	272,00	--	408	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
1266	Е0109-53-1	Монтаж конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер	0,0492	17023,17	1416,44	838	70	611	94,42	5
		т		14826,38	497,81	729	24	81	2,44	--
1267	С11011-863 Изм. и доп. вып. 26	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,5 мм ГОСТ 14918-80(короб)	0,0492	89527,00	--	4405	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
1268	Е0106-11-9	Установка закладных деталей весом более 20 кг(МН-1)	0,13224	64668,43	380,30	8552	50	496	23,00	3
		1т		3829,50	143,44	506	19	94,5	0,70	--
		Ограждения по кровле								
		Блок 1								
1303	Е0112-12-1	Ограждение кровель	140	15,49	3,11	2169	436	1842	0,07	9
		м		11,13	1,15	1558	161	107,1	0,01	1
1304	С130806-164 Изм.	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные	700	111,00	--	77700	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
1305	С130806-176 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные ГОСТ 8731-74 из стали марки 15, 20,D 45 мм, толщина стенки 3,0 мм	105	246,00	--	25830	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
1306	С11011-58	Болты самонарезающие оцинкованные	0,1099	154700,00	--	17002	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
1307	С11011-5419 Изм. и доп. вып. 26прим.	Прокат стальнойгорячекатаный квадратный из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали размерами 24 мм х 24мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2591-2006)	т	0,06916	53410,00	--	3694	--	--	--	--
		Снегозадержатели			--	--	--	--	--	--	--
1308	Е0158-18-5прим.	Устройство снегозадержателей по кровле	м	140	103,68	1,59	14515	222	13015	0,55	78
					86,55	0,25	12117	35	107,1	--	--
1309	С12021-245 Изм. и доп. вып. 25	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т	т	0,5932203	143295,00	--	85006	--	--	--	--
		Блок 3			--	--	--	--	--	--	--
1310	Е0112-12-1	Ограждение кровель	м	98	15,49	3,11	1518	305	1289	0,07	7
					11,13	1,15	1091	113	107,1	0,01	1
1311	С130806-164 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные ГОСТ 8731-74 из стали марки 15, 20, D 25мм, толщина стенки 2,5 мм	м	490	111,00	--	54390	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
1312	С130806-176 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные ГОСТ 8731-74 из стали марки 15, 20,D 45 мм, толщина стенки 3,0 мм	м	74,4	246,00	--	18302	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
1313	С11011-58	Болты самонарезающие оцинкованные	т	0,077872	154700,00	--	12047	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
1314	С11011-871 Изм. и доп. вып. 26	Прокат круглого и квадратного сечения размером 52-70 мм, немерной длины,нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст0 ГОСТ 535-2005	т	0,0490048	63393,00	--	3107	--	--	--	--
		Снегозадержатели			--	--	--	--	--	--	--
1315	Е0158-18-5прим.	Устройство снегозадержателей по кровле	м	98	103,68	1,59	10160	156	9110	0,55	54
					86,55	0,25	8482	24	107,1	--	--
1316	С12021-245 Изм. и доп. вып. 25	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т	т	0,4152542	143295,00	--	59504	--	--	--	--
		Блок 5			--	--	--	--	--	--	--

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
1317	Е0112-12-1	Ограждение кровель	м	38	15,49 11,13	3,11 1,15	589 423	118 44	500 107,1	0,07 0,01	3 --
1318	С130806-164 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные ГОСТ 8731-74 из стали марки 15, 20, D 25мм, толщина стенки 2,5 мм	м	190	111,00 --	-- --	21090 --	-- --	-- --	-- --	-- --
1319	С130806-176 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные ГОСТ 8731-74 из стали марки 15, 20, D45 мм, толщина стенки 3,0 мм	м	28,8	246,00 --	-- --	7085 --	-- --	-- --	-- --	-- --
1320	С11011-58	Болты самонарезающие оцинкованные	т	0,030144	154700,00 --	-- --	4663 --	-- --	-- --	-- --	-- --
1321	С11011-871 Изм. и доп. вып. 26	Прокат круглого и квадратного сечения размером 52-70 мм, немерной длины,нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст0 ГОСТ 535-2005	т	0,0189696	63393,00 --	-- --	1203 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		Снегозадержатели									
1322	Е0158-18-5прим.	Устройство снегозадержателей по кровле	м	38	103,68 86,55	1,59 0,25	3940 3289	60 9	3533 107,1	0,55 --	21 --
1323	С12021-245 Изм. и доп. вып. 25	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т	т	0,161017	143295,00 --	-- --	23073 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		Стремянки СТ-1(2шт)(лист 95)									
1324	С12021-267 Изм. и доп. вып. 25	Стремянки	т	0,08473	110909,00 --	-- --	9397 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		Блок 6									
1325	Е0112-12-1	Ограждение кровель	м	36	15,49 11,13	3,11 1,15	558 401	112 41	474 107,1	0,07 0,01	2 --
1326	С130806-164 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные ГОСТ 8731-74 из стали марки 15, 20, D 25мм, толщина стенки 2,5 мм	м	180	111,00 --	-- --	19980 --	-- --	-- --	-- --	-- --
1327	С130806-176 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные ГОСТ 8731-74 из стали марки 15, 20, D45 мм, толщина стенки 3,0 мм	м	27,6	246,00 --	-- --	6790 --	-- --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1328	С11011-58	Болты самонарезающие оцинкованные	0,028888	154700,00	--	4469	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
1329	С11011-871 Изм. и доп. вып. 26	Прокат круглого и квадратного сечения размером 52-70 мм, немерной длины,нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст0 ГОСТ 535-2005	0,0181792	63393,00	--	1152	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Снегозадержатели								
1330	Е0158-18-5прим.	Устройство снегозадержателей по кровле	36	103,68	1,59	3732	57	3347	0,55	20
		м		86,55	0,25	3116	9	107,1	--	--
1331	С12021-245 Изм. и доп. вып. 25	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т	0,1525424	143295,00	--	21859	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Блок 2,3,4								
		Обрамление отверстий(лист 87)								
1339	Е0146-12-3	Усиление отверстий обрамлением	0,13438	43660,55	7431,95	5867	999	3690	162,15	22
		т		30273,75	237,38	4068	32	90	1,00	--
1340	С11041-85 Изм. и доп. вып. 26	Сталь угловая 50х50 мм /ГОСТ 8509-86/	0,08398	58101,00	--	4879	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
1341	С12041-26 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профилякласса А-III, d 16 мм(стяжной болт)	0,0504	52154,00	--	2629	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Блок 1								
		Стояк канализационный(лист 86)								
1342	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов ит.п./ из кровельной стали	0,321	471,26	1,55	151	--	61	1,12	--
		м2		176,21	0,59	57	--	107,1	--	--
1343	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой стали 40х5 мм L=250мм(колпак)	0,1	185,12	1,55	19	--	19	1,12	--
		м2		176,21	0,59	18	--	107,1	--	--
1344	С11011-881 Изм. и доп. вып. 26	Прокат полосовой, толщина от 4 мм до 5 мм, ширина от 40 мм до 70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокаткиз углеродистой стали Ст3сп ГОСТ 535-2005	0,0048984	64059,00	--	314	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1345	С11011-862	**Сталь листовая кровельная толщина 0,8 мм**								
			0,0020801	**50200,00**	--	**104**	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14	**Тенге**			**1239270**	**3434**			**240**
			Тенге			**38501**	**810**			**4**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге			**1356932**				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			**5972916**	**72257**			**4183**
			Тенге			**662548**	**22299**			**101**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**4879**				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**4879**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**293**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**5172**				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**4875043**				
	Материалы -		Тенге			**611234**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**634372**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**3265426**				
	Местные материалы -		Тенге			**336975**				
		Накладные расходы -	Тенге			**637457**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**319**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**95619**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**330750**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**5843250**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**4325**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**729990**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**861827**				
	Материалы -		Тенге			**7110**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**50476**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**781314**				
		Накладные расходы -	Тенге			**40886**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**20**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**6133**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**54163**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**956876**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**299**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**56609**			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**231167**				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**231167**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**13870**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**245037**				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			**7050334**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**4623**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**786599**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

ИТОГО	
Временные здания и сооружения 1,44% х 0,85	**7 050 334**
Итого с временными	**86 296**
Дополнительные затраты на производство работ в зимнее время 1,35%	**7 136 630**
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	**96 345**
Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	**7 232 975**
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	**28 547**
Затраты на выслугу лет 1%	**7 261 521**
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	**71 366**
---	**7 332 887**
Пересчет в текущих ценах, К-2,92774	
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	**21 468 802**
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	**429 376**
Налог на добавленную стоимость, 12 %	**21 898 178**
Итого с НДС	**2 627 781**
Скидка 5%	**24 525 959**
ИТОГО по АКТУ	- **1 226 298**
	23 299 661
ВСЕГО на оплату	**23 299 661**

Заказчик:
Главный специалист
Отдела строительства
Социальных объектов
КГУ «Управление строительства города Алматы»
_____ Бегимбеков А.К.

Алматы қаласы
«ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ»
КОММУНАЛДЫҚ
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
ТЕКСЕРІЛГЕН

Сметно-договорной отдел _____

Технический надзор ТОО "Банур-1"
_____ Тапимов Ж.

Сметчик технического надзора _____

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО "Арыстан Құрылыс фирмасы"
_____ Нурбаев А.Т.

Начальник участка
_____ Искаков У.Б.,

7134200

Форма 2

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение «Управление строительства города Алматы»
Подрядчик: ТОО "Арыстан Құрылыс фирмасы"
Наименование стройки - Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальный ремонт здания школы-гимназии №123, расположенного по адресу: мкр.Аксай-3а, дом 54, Ауэзовского района г. Алматы

АКТ № 21

Приемки выполненных работ за июль 2018 года

Локальная смета № -/- Добавляемые работы (Корректировка)

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей / рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОТДЕЛ 2. АР								
		РАЗДЕЛ 8. 6 Подвесные потолки Армстронг =								
		БЛОК 1								
		ПОТОЛКИ НА ОТМЕТКЕ +0,500								
62	Е0115-35-1 п.384	Устройство подвесных потолков из декоративно-акустических плит м2	92,7	374,77	2,76	34741	256	32278	2,02	188
				367,43	1,04	34060	96	94,5	0,01	--
63	С11011-651 Изм. и доп. вып. 25 прим.	Подвесной потолок из минерального волокна класса "Armstrong" t 12 мм в комплекте м2	92,7	740,00	--	68598	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		ПОТОЛКИ НА ОТМЕТКЕ +3,800								
64	Е0115-35-1 п.392	Устройство подвесных потолков из декоративно-акустических плит м2	108,65	374,77	2,76	40718	300	37832	2,02	220
				367,43	1,04	39921	113	94,5	0,01	1
65	С11011-651 Изм. и доп. вып. 25 прим.	Подвесной потолок из минерального волокна класса "Armstrong" t 12 мм в комплекте м2	108,65	740,00	--	80401	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		ПОТОЛКИ НА ОТМЕТКЕ +7,100								
66	Е0115-35-1 п.397	Устройство подвесных потолков из декоративно-акустических плит м2	84,55	374,77	2,76	31687	234	29440	2,02	171
				367,43	1,04	31066	88	94,5	0,01	--

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
67	С11011-651 Изм. и доп. вып. 25 прим.	Подвесной потолок из минерального волокна класса "Armstrong" t 12 мм в комплекте	м2	84,55	740,00 --	-- --	62567 --	-- --	-- --	-- --	-- --
					БЛОК 2,3,4						
					ПОТОЛКИ НА ОТМЕТКЕ +0,000; +3,300; +6,600						
68	Е0115-35-1 п.414	Устройство подвесных потолков из декоративно-акустических плит	м2	358,715	374,77 367,43	2,76 1,04	134435 131801	991 372	124904 94,5	2,02 0,01	726 2
69	С11011-651 Изм. и доп. вып. 25 прим.	Подвесной потолок из минерального волокна класса "Armstrong" t 12 мм в комплекте	м2	358,715	740,00 --	-- --	265449 --	-- --	-- --	-- --	-- --
					БЛОК 5						
					ПОТОЛКИ НА ОТМЕТКЕ +0,450						
70	Е0115-35-1 п.428	Устройство подвесных потолков из декоративно-акустических плит	м2	26,1	374,77 367,43	2,76 1,04	9781 9590	72 27	9088 94,5	2,02 0,01	53 --
71	С11011-651 Изм. и доп. вып. 25 прим.	Подвесной потолок из минерального волокна класса "Armstrong" t 12 мм в комплекте	м2	26,1	740,00 --	-- --	19314 --	-- --	-- --	-- --	-- --
					ПОТОЛКИ НА ОТМЕТКЕ +2,850						
72	Е0115-35-1 п.433	Устройство подвесных потолков из декоративно-акустических плит	м2	27,3	374,77 367,43	2,76 1,04	10231 10031	75 28	9506 94,5	2,02 0,01	55 --
73	С11011-651 Изм. и доп. вып. 25 прим.	Подвесной потолок из минерального волокна класса "Armstrong" t 12 мм в комплекте	м2	27,3	740,00 --	-- --	20202 --	-- --	-- --	-- --	-- --
					БЛОК 6						
					ПОТОЛКИ НА ОТМЕТКЕ +0,500						
74	Е0115-35-1 п.452	Устройство подвесных потолков из декоративно-акустических плит	м2	10,85	374,77 367,43	2,76 1,04	4066 3987	30 11	3778 94,5	2,02 0,01	22 --
75	С11011-651 Изм. и доп. вып. 25 прим.	Подвесной потолок из минерального волокна класса "Armstrong" t 12 мм в комплекте	м2	10,85	740,00 --	-- --	8029 --	-- --	-- --	-- --	-- --
					ПОТОЛКИ НА ОТМЕТКЕ +2,800						
76	Е0115-35-1 п.384	Устройство подвесных потолков из декоративно-акустических плит	м2	119,15	374,77 367,43	2,76 1,04	44654 43779	329 124	41488 94,5	2,02 0,01	241 1
77	С11011-651 Изм. и доп. вып. 25 прим.	Подвесной потолок из минерального волокна класса "Armstrong" t 12 мм в комплекте	м2	119,15	740,00 --	-- --	88171 --	-- --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			923044	2287			1676
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			304233	859			4
			Тенге			1284038				
		РАЗДЕЛ 9. 6 Внутренняя отделка Блок 1 АР лист 60 =								
78	Е0115-17-5 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03- 2002 п.410	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусныхи угловых плиток/ на цементном растворе и на клееиз сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону м2	80	955,70	5,78	76456	462	22250	1,75	140
				293,22	3,93	23457	314	93,6	0,02	2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			76456	462			140
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			23457	314			2
			Тенге			104628				
		РАЗДЕЛ 10. 7 Фасад								
79	Е0126-30-1 п.494	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов наклее стен и колонн прямоугольных м3	4,168	5796,59	472,78	24160	1971	16049	23,05	96
				4101,19	177,19	17094	739	90	0,86	4
80	С11031-604 Изм. и доп. вып. 24 п.495	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-150 ГОСТ 9573-2012 м3	376,52296	8521,00	--	3208352	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
81	С11011-2057 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002 п.496	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х200 мм шт	37741	11,20	--	422699	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
82	Е0115-70-1 п.497	Оштукатуривание по сетке без устройствакаркаса улучшенное стен с армированием м2	1481,68	908,61	6,15	1346267	9112	314125	1,32	1960
				222,01	2,34	328944	3463	94,5	0,01	17
83	С11011-57 п.498	Болты строительные с гайками, анкерные т	0,048	119700,00	--	5746	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
84	Е0115-156-3 п.499	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности поливинилацетатная,цвет бежевый м2	1481,68	80,85	2,06	119789	3056	24660	0,10	150
				16,82	0,79	24929	1167	94,5	--	6
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			5127014	14139			2206
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			370966	5369			26
			Тенге			5810759				
		РАЗДЕЛ 11. 7 Фронтон =								
85	Е0115-35-1 п. 530	Обшивка карниза панелями Sofit	540	374,77	2,76	202374	1492	188026	2,02	1093

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
86	СПРАЙС лист	Панели Sofit с креплениями м2	600	367,43	1,04	198410	560	94,5	0,01	3
		1 шт		2400,00	--	1440000	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге	--	--	--	--	--	--	--
			Тенге			1642374	1492			1093
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			198410	560			3
						1940225				
		РАЗДЕЛ 12. 7 УСИЛЕНИЕ ЗАПОЛНЕНИЯ УГЛОВОГО НАРУЖНОГО ОГРАЖДЕНИЯ								
87	Е0108-6-2 п.505	Кладка стен наружных простых при высоте этажасвыше 4 м м3	11,34	2010,33	351,42	22797	3985	11034	5,08	58
				784,01	132,19	8891	1499	106,2	0,64	7
88	С143006-7 Изм. и доп. вып. 27 п.506	Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-2007/, 250х120х65 мм, М-100 1000шт	4,3092	7115,00	--	30660	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
89	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций т	0,0605556	74123,81	527,69	4489	32	623	64,86	4
				9496,13	196,87	575	12	106,2	0,96	--
90	Е0146-12-3	Усиление кирпичных перегородок т	3,0875	38225,41	5945,56	118021	18357	81865	141,00	435
				26325,00	189,90	81278	586	100	0,80	2
91	С11011-4516 Изм. и доп. вып. 26	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 140 мм х 140 мм х 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93) т	1,793	83348,00	--	149443	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
92	С11011-4180 Изм. и доп. вып. 26	Прокат листовой горячекатаный с обрезными кромками из низколегированной стали толщиной от 7 мм до 8 мм ГОСТ 19281-89 (ГОСТ 19903-74) т	0,6028	69827,00	--	42092	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			367501	22374			497
			Тенге			90744	2097			10
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			488685				
		РАЗДЕЛ 13. 9 КРЫЛЬЦА КР-1,КР-2,КР-3,КР-4,КР-5 (листы 74,75) =								
			КР-1							
93	Е0115-4-3	Облицовка гранитными плитами полированными толщиной 40 мм при числе плит в 1 м2 до 4 м2	20	3795,13	15,21	75903	304	64661	17,02	340
				3415,50	5,74	68310	115	94,5	0,03	1
94	С143011-40 Изм. и доп. вып. 25 прим.	Плиты из гранита облицовочные пиленые термообработанные, толщина 40 мм ГОСТ 9480-2012 м2	20	4594,00	--	91880	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
			КР-2							
95	Е0115-4-3	Облицовка гранитными плитами полированными толщиной 40 мм при числе плит в 1 м2 до 4 м2	18,8	3795,13	15,21	71348	286	60782	17,02	320
				3415,50	5,74	64211	108	94,5	0,03	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
96	С143011-40 Изм. и доп. вып. 25 прим.	Плиты из гранита облицовочные пиленые термообработанные, толщина 30 мм ГОСТ 9480-2012	18,8	4594,00	--	86367	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		КР-3								
97	Е0115-4-3	Облицовка гранитными плитами полированными толщиной 40 мм при числе плит в 1 м2 до 4	88,66	3795,13	15,21	336476	1349	286644	17,02	1509
		м2		3415,50	5,74	302818	509	94,5	0,03	2
98	С143011-40 Изм. и доп. вып. 25 прим.	Плиты из гранита облицовочные пиленые термообработанные, толщина 30 мм ГОСТ 9480-2012	88,66	4594,00	--	407304	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге			1069279	1939			2169
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге			435340	731			4
						1570248				
		РАЗДЕЛ 14. 10 ЛЕСТНИЦЫ НАРУЖНЫЕ =								
		Лн-1 (лист 68)								
99	Е0115-4-3	Облицовка гранитными плитами полированными толщиной 40 мм при числе плит в 1 м2 до 4	17	3795,13	15,21	64517	259	54962	17,02	289
		м2		3415,50	5,74	58064	98	94,5	0,03	--
100	С143011-40 Изм. и доп. вып. 25 прим.	Плиты из гранита облицовочные пиленые термообработанные, толщина 40 мм ГОСТ 9480-2012	17	4594,00	--	78098	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге			142615	259			289
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге			58064	98			--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			209432				
			Тенге			9348284	42952			8070
			Тенге			1481214	10028			48
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			9348284				
		Материалы -	Тенге			1045002				
		Всего заработная плата -	Тенге				1491242			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			5881063				
		Местные материалы -	Тенге			898054				
		Накладные расходы -	Тенге			1413994				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							707
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				212099			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			645737				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			11408014				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							8825
		Сметная заработная плата -	Тенге				1703341			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			11408014				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							8825
		Сметная заработная плата -	Тенге				1703341			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

ИТОГО

Временные здания и сооружения 1,44% x 0,85	11 408 014
Итого с временными	139 634
Дополнительные затраты на производство работ в зимнее время 1,35%	11 547 648
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	155 893
Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	11 703 541
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	46 191
Затраты на выслугу лет 1%	11 749 732
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	115 476
Пересчет в текущих ценах, К-2,92774	11 865 208
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	34 738 268
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	694 765
Налог на добавленную стоимость, 12 %	35 433 034
Итого с НДС	4 251 964
Сумма не подлежащая оплате	39 684 998
ИТОГО по АКТУ	744 870
Скидка 5%	38 940 128
ВСЕГО на оплату	1 947 007
	36 993 121

Заказчик:
Главный специалист
Отдела строительства
Социальных объектов
КГУ «Управление строительства города Алматы»
_____ Бегимбеков А.К.

Алматы қаласы
«ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ»
КОММУНАЛДЫҚ
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
ТЕКСЕРІЛГЕН

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО "Арыстан Құрылыс фирмасы"
_____ Нурбаев А.Т.

Сметно-договорной отдел _____

Технический надзор ТОО "Банур-1"
_____ Сланимова Д.

Начальник участка
_____ Искаков У.Б.,

Сметчик технического надзора _____

Форма 2

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение «Управление строительства города Алматы»
Подрядчик: ТОО "Арыстан Құрылыс фирмасы"
Наименование стройки - Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальный ремонт здания школы-гимназии №123, расположенного по адресу: мкр.Аксай-3а, дом 54, Ауэзовского района г. Алматы

АКТ № 22
Приемки выполненных работ за июль 2018 года
Локальная смета № 2-1-3 Водоснабжение и канализация

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.БЛОК-1								
		Хозяйственно-питьевой водопровод								
1	Е0116-20-2	Установка кранов поливочных, диам. 15 мм	3	141,06	1,96	423	6	215	0,35	1
		1кран		62,10	--	186	--	115,2	--	--
2	С130810-282 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Рукав резинотканевый диаметром 16 мм	105	126,98	--	13333	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
3	С130904-980 Изм. и доп. вып. 26	Кран шаровый , PN 25, DN 15	3	607,00	--	1821	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
9	С130904-540 Изм. и доп. вып. 26	Краны шаровые стальные для водымуфтовые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005	79	1398,00	--	110442	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	С130904-541 Изм. и доп. вып. 26	Краны шаровые стальные для воды муфтовые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005	31	1470,00	--	45570	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
11	С130904-543 Изм.	Краны шаровые стальные для воды муфтовые	1	1882,00	--	1882	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
12	С130904-546 Изм.	Краны шаровые стальные для воды муфтовые	3	8965,00	--	26895	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Водомерный узел В1 ст								
26	Е0116-22-1	Установка водомерных узлов, поставляемых на место	1	4426,01	172,35	4426	172	2000	9,78	10
		1узел		1671,53	64,69	1672	65	115,2	0,31	--
27	С131102-14 Изм. и	Счетчики /водомеры/ холодной воды крыльчатые ВСКМ	1	8187,00	--	8187	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
28	С130905-13 Изм. и доп. вып. 26	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый модели 2500, корпус из серого чугуна Т от -15°С до +200°С, PN 16, DN 40, типа FAF CT PK ГОСТ Р 50553-2010	1	3828,00	--	3828	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
29	С130904-980 Изм. и доп. вып. 26	Кран шаровый из штампованной латуни типа Herz, никелированный, с рычажной рукояткой, Т от-30°С до +150°С, PN 25, DN 15	1	607,00	--	607	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
30	С130902-1026	Задвижки чугунные клиновые с выдвижнымшпинделем	3	33325,00	--	99975	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Горячее водоснабжение								
36	С130904-540 Изм. и доп. вып. 26	Краны шаровые стальные для воды муфтовые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005	50	1398,00	--	69900	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
37	С130904-541 Изм. и доп. вып. 26	Краны шаровые стальные для воды муфтовые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005	24	1470,00	--	35280	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
38	С130904-542 Изм.	Краны шаровые стальные для воды муфтовые	3	1612,00	--	4836	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
39	С130904-543 Изм. и доп. вып. 26	Краны шаровые стальные для воды муфтовые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20PN 40, DN 32 ГОСТ 21345-2005	1	1882,00	--	1882	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Канализация бытовая								

734120

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
55	Е0117-1-8	Установка биде	3	7466,29	35,60	22399	107	1971	3,1 6	9
		комплект		556,31	14,06	1669	42	115,2	0,0 6	--
56	Е0117-3-1	Установка унитазов с бачком непосредственно	21	7192,48	49,05	151042	1030	11243	2,5 5	54
		комплект		445,05	19,69	9346	413	115,2	0,09	2
57	Е0117-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	48	2434,64	26,91	116863	1292	22656	2,24	108
		комплект		398,48	11,25	19127	540	115,2	0,05	2
58	С131101-95	Смесители для умывальников См-Ум-НВФА настенные, с верхним изливом, фарфоровым корпусом аэратором	48	1630,00	--	78240	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
59	Е0117-2-3	Установка смесителей	5	1812,61	1,96	9063	10	835	0,81	4
		шт		144,90	--	725	--	115,2	--	--
60	С130810-183 Изм. и доп. вып. 21	Ревизии канализационным трубам DN 100 ГОСТ 6942-98	6	1137,00	--	6822	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
61	С130810-182 Изм. и доп. вып. 21	Ревизии канализационным трубам DN 50 ГОСТ 6942-98	16	488,00	--	7808	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
65	Е0117-1-11	Установка трапов диам. 50 мм	1	1616,59	8,69	1617	9	111	0,53	1
		комплект		93,15	2,81	93	3	115,2	0,01	--
		Канализация производственная напорная								
66	Е0118-13-1	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	1	3676,53	154,72	3677	155	3094	15,40	15
		1насос		2627,81	57,94	2628	58	115,2	0,28	--
67	С131004-1 Изм. и	Насосы центробежные погружные для загрязненных вод,	1	14478,00	--	14478	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
68	С130904-543 Изм.	Краны шаровые стальные для воды муфтовые	1	1882,00	--	1882	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
69	С130903-153 Изм. и доп. вып. 26	Клапан обратный муфтовый из кованой латуни типа Herz, Т от 0°С до +110°С, PN 16, DN 32	1	1204,00	--	1204	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			844381	2780			202
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			35445	1121			5
						939695				
		РАЗДЕЛ 2.БЛОК-2,3,4								
		Хозяйственно-питьевой водопровод								
82	С130904-540 Изм.	Краны шаровые стальные для воды муфтовые	44	1398,00	--	61512	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
83	С130904-541 Изм. и доп. вып. 26	Краны шаровые стальные для воды муфтовые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005	25	1470,00	--	36750	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
84	С130904-543 Изм. и доп. вып. 26	Краны шаровые стальные для воды муфтовые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20PN 40, DN 32 ГОСТ 21345-2005	1	1882,00	--	1882	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
85	С130904-545 Изм. и доп. вып. 26	Краны шаровые стальные для воды муфтовые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20PN 40, DN 50 ГОСТ 21345-2005	1	2508,00	--	2508	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
86	С130904-546 Изм. и доп. вып. 26	Краны шаровые стальные для воды муфтовые стандартнопроходные типа LD из стали марки 12Х18Н10Т PN 25, DN 65 ГОСТ 21345-2005	1	8965,00	--	8965	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Горячее водоснабжение								
110	С130904-540 Изм. и доп. вып. 26	Краны шаровые стальные для воды муфтовые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005	22	1398,00	--	30756	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
111	С130904-541 Изм.	Краны шаровые стальные для воды муфтовые	20	1470,00	--	29400	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
112	С130904-542 Изм. и доп. вып. 26	Краны шаровые стальные для воды муфтовые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005	1	1612,00	--	1612	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
113	С130904-543 Изм. и доп. вып. 26	Краны шаровые стальные для воды муфтовые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20PN 40, DN 32 ГОСТ 21345-2005	2	1882,00	--	3764	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
114	С130904-544 Изм. и доп. вып. 26	Краны шаровые стальные для воды муфтовые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20PN 40, DN 40 ГОСТ 21345-2005	2	2150,00	--	4300	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Канализация бытовая								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
132	Е0117-3-1	Установка унитазов с бачкомнепосредственно присоединенным	11	2172,48	49,05	23897	540	5889	2,55	28
		комплект		445,05	19,69	4896	217	115,2	0,09	1
133	С131101-83	Унитазы керамические тарельчатые УНТЦ иУНТПЦ с сиденьем, креплением, с прямым или косымвыпуском и цельноотлитой полочкой	11	5020,00	--	55220	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
135	Е0117-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	34	2434,64	26,91	82778	915	16048	2,24	76
		комплект		398,48	11,25	13548	382	115,2	0,05	2
136	С130810-183 Изм. и доп. вып. 21	Ревизии канализационным трубам DN 100ГОСТ 6942-98	10	1137,00	--	11370	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
137	С130810-182 Изм.	Ревизии канализационным трубам DN 50 ГОСТ 6942-98	5	488,00	--	2440	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
138	Е0126-11-2	Изоляция трубопроводов диаметром 89-133 мм матами	15	149,26	41,31	2239	620	1449	0,51	8
		м		91,86	15,48	1378	232	90	0,08	1
139	С11031-48	Конструкции из матовминватных прошивных, марка 100,	0,5181	12300,00	--	6373	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
140	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	19,01	200,00	--	3802	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			369568	2074			112
			Тенге			19822	831			4
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			416531				

РАЗДЕЛ 3.БЛОК-5

Хозяйственно-питьевой водопровод

144	С130904-540 Изм.	Краны шаровые стальные для воды муфтовые	16	1398,00	--	22368	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
145	С130904-541 Изм. и доп. вып. 26	Краны шаровые стальные для воды муфтовые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005	9	1470,00	--	13230	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
155	Е0116-20-2	Установка кранов поливочных, диам. 15 мм	1	141,06	1,96	141	2	72	0,35	--
		1кран		62,10	--	62	--	115,2	--	--
156	С130810-282 Изм.	Рукав резинотканевый диаметром 16 мм	35	126,98	--	4444	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
157	С130904-980 Изм. и доп. вып. 26	Кран шаровый , PN 25, DN 15	1	607,00	--	607	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Горячее водоснабжение								
161	С130904-540 Изм.	Краны шаровые стальные для воды муфтовые	10	1398,00	--	13980	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
162	С130904-541 Изм. и доп. вып. 26	Краны шаровые стальные для воды муфтовые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005	6	1470,00	--	8820	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Канализация бытовая								
174	Е0117-3-1	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	1	2172,48	49,05	2172	49	535	2,55	3
		комплект		445,05	19,69	445	20	115,2	0,09	--
175	С131101-83	Унитазы керамические тарельчатые УНТЦ иУНТПЦ с сиденьем, креплением, с прямым или косым выпуском и цельноотлитой полочкой	1	5020,00	--	5020	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
177	Е0117-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	11	2434,64	26,91	26781	296	5192	2,24	25
		комплект		398,48	11,25	4383	124	115,2	0,05	1
178	С131101-94	Смесители для умывальников См-Ум-НВА настенные, с верхним изливом и аэратором	11	1320,00	--	14520	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
179	С130810-183 Изм. и доп. вып. 21	Ревизии канализационным трубам DN 100 ГОСТ 6942-98	2	1137,00	--	2274	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
180	С130810-182 Изм. и доп. вып. 21	Ревизии канализационным трубам DN 50 ГОСТ 6942-98	3	488,00	--	1464	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			115822	347			28
			Тенге			4890	143			1
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			128918				

РАЗДЕЛ 4.БЛОК-6

Хозяйственно-питьевой водопровод

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
191	С130904-540 Изм. и доп. вып. 26	Краны шаровые стальные для воды муфтовые стандартнопроходные типа LD из стали маркиСт20 PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005	20	1398,00	--	27960	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
192	С130904-541 Изм. и доп. вып. 26	Краны шаровые стальные для воды муфтовые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005	24	1470,00	--	35280	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
193	С130904-545 Изм.	Краны шаровые стальные для воды муфтовые	1	2508,00	--	2508	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Водомерный узел В1 (на столовую)								
211	Е0116-22-1	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией и диам. ввода до 65мм, а диам. водомера до 40 мм	1	4426,01	172,35	4426	172	2000	9,78	10
		1узел		1671,53	64,69	1672	65	115,2	0,31	--
212	С131102-14 Изм. и	Счетчики /водомеры/ холодной воды крыльчатые ВСКМ	1	8187,00	--	8187	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
213	С130905-13 Изм. и доп. вып. 26	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый модели 2500, корпус из серого чугуна Т от -15°С до +200°С, PN 16, DN 40, типа FAF CT PK ГОСТ Р 50553-2010	1	3828,00	--	3828	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
214	С130904-980 Изм. и доп. вып. 26	Кран шаровый из штампованной латуни типа Herz, никелированный, с рычажной рукояткой, Т от-30°С до +150°С, PN 25, DN 15	1	607,00	--	607	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
215	С130904-984 Изм. и доп. вып. 26	Кран шаровый из штампованной латуни типа Herz, никелированный, с рычажной рукояткой, Т от-30°С до +150°С, PN 25, DN 40	2	3369,00	--	6738	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
216	Е0116-20-2	Установка кранов поливочных, диам. 15 мм	2	141,06	1,96	282	4	143	0,35	1
		1кран		62,10	--	124	--	115,2	--	--
217	С130810-282 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Рукав резинотканевый диаметром 16 мм	70	126,98	--	8889	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
218	С130904-980 Изм.	Кран шаровый , PN 25, DN 15	2	607,00	--	1214	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Горячее водоснабжение								
225	Е0117-2-2	Установка полотенцесушителей	5	7362,17	8,69	36811	43	2759	2,85	14
		шт		476,10	2,81	2381	14	115,2	0,01	--
226	С130904-540 Изм. и доп. вып. 26	Краны шаровые стальные для воды муфтовые стандартнопроходные типа LD из стали маркиСт20 PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005	21	1398,00	--	29358	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
227	С130904-541 Изм. и доп. вып. 26	Краны шаровые стальные для воды муфтовые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005	45	1470,00	--	66150	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
228	С130904-543 Изм. и доп. вып. 26	Краны шаровые стальные для воды муфтовые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20PN 40, DN 32 ГОСТ 21345-2005	1	1882,00	--	1882	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
229	С130904-544 Изм. и доп. вып. 26	Краны шаровые стальные для воды муфтовые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20PN 40, DN 40 ГОСТ 21345-2005	1	2150,00	--	2150	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Водомерный узел Т3 (на столовую)								
245	Е0116-22-1	Установка водомерных узлов, поставляемых на место	1	4426,01	172,35	4426	172	2000	9,78	10
		1узел		1671,53	64,69	1672	65	115,2	0,31	--
246	С131102-14 Изм. и доп. вып. 27	Счетчики /водомеры/ холодной воды крыльчатые ВСКМ 10/32Ч	1	8187,00	--	8187	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
247	С130905-13 Изм. и доп. вып. 26	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый модели 2500, корпус из серого чугуна Т от -15°С до +200°С, PN 16, DN 40, типа FAF CT PK ГОСТ Р 50553-2010	1	3828,00	--	3828	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
248	С130904-980 Изм. и доп. вып. 26	Кран шаровый из штампованной латуни типа Herz, никелированный, с рычажной рукояткой, Т от-30°С до +150°С, PN 25, DN 15	1	607,00	--	607	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
249	С130904-984 Изм.	Кран шаровый из штампованной латуни типа Herz,	2	3369,00	--	6738	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
250	С130804-45прим	Переход, Dy 40x25 мм	0,2	131,00	--	26	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		10шт		--	--	--	--	--	--	--
		Водомерный узел Т4 (на столовую)								
251	Е0116-22-1	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией и диам. ввода до 65мм, а диам. водомера до 40 мм	1	4426,01	172,35	4426	172	2000	9,78	10
		1узел		1671,53	64,69	1672	65	115,2	0,31	--
252	С131102-14 Изм. и доп. вып. 27	Счетчики /водомеры/ холодной воды крыльчатые ВСКМ 10/32Ч	1	8187,00	--	8187	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
253	С130905-12 Изм. и	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый модели 2500,	1	3063,00	--	3063	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
254	С130904-980 Изм. и доп. вып. 26	Кран шаровый из штампованной латуни типа Herz, никелированный, с рычажной рукояткой, Т от-30°С до +150°С, PN 25, DN 15	1	607,00	--	607	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
255	С130904-984 Изм. и доп. вып. 26	Кран шаровый из штампованной латуни типа Herz, никелированный, с рычажной рукояткой, Т от-30°С до +150°С, PN 25, DN 40	2	3369,00	--	6738	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
256	С130804-44прим	Переход, Dy 32х20 мм	0,2	107,00	--	21	--	--	--	--
		10шт		--	--	--	--	--	--	--
		Канализация бытовая								
259	Е0117-3-1	Установка унитазов с бачком непосредственно	5	7192,48	49,05	35962	245	2677	2,55	13
		комплект		445,05	19,69	2225	98	115,2	0,09	--
260	Е0117-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой	12	2434,64	26,91	29216	323	5664	2,24	27
		комплект		398,48	11,25	4782	135	115,2	0,05	1
261	С131101-94	Смесители для умывальников См-Ум-НВА настенные, с	12	1320,00	--	15840	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
262	Е0117-1-10	Установка чугунных и стальных мелких душевых поддонов	3	4298,73	68,38	12896	205	749	1,14	3
		комплект		191,48	25,31	574	76	115,2	0,13	--
263	С131101-92	Смесители для душевых установок См-Д-ШлФс душевой сеткой на гибком шланге и фарфоровым корпусом	3	1990,00	--	5970	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
264	С131101-59 Изм. и доп. вып. 27	Сифон с выпуском и переливом для ванн иглубоких душевых поддонов СВПГ ГОСТ 23289-94	3	440,00	--	1320	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
265	С130810-183 Изм. и доп. вып. 21	Ревизии канализационным трубам DN 100 ГОСТ 6942-98	2	1137,00	--	2274	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
266	Е0117-1-11	Установка трапов диам. 50 мм	2	1616,59	8,69	3233	17	221	0,53	1
		комплект		93,15	2,81	186	6	115,2	0,01	--
267	Е0126-11-2	Изоляция трубопроводов диаметром 89-133 мм матами	5	149,26	41,31	746	207	483	0,51	3
		м		91,86	15,48	459	77	90	0,08	--
268	С11031-48	Конструкции из матов минватных прошивных, марка 100, толщина 60 мм, с покрытием лентой гофрированной, из алюминия /АДН, АДН-1/, толщиной 0,3 мм, диаметр труб 108 мм	0,1727	12300,00	--	2124	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
269	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	5,97	200,00	--	1194	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Канализация производственная								
272	Е0117-2-3	Установка смесителей	8	1812,61	1,96	14501	16	1335	0,81	6
		шт		144,90	--	1159	--	115,2	--	--
273	С130810-183 Изм. и доп. вып. 21	Ревизии канализационным трубам DN 100 ГОСТ 6942-98	2	1137,00	--	2274	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
274	Е0117-1-12	Установка трапов диам. 100 мм	3	2958,31	11,50	8875	35	574	0,91	3
		комплект		160,43	5,62	481	17	115,2	0,03	--
275	Е0126-11-2	Изоляция трубопроводов диаметром 89-133 мм матами минераловатными прошивными в обкладках, изделиями минераловатными с гофрированной структурой толщиной 60 мм	5	149,26	41,31	746	207	483	0,51	3
		м		91,86	15,48	459	77	90	0,08	--
276	С11031-48	Конструкции из матов минватных прошивных, марка 100, толщина 60 мм, с покрытием лентой гофрированной, из алюминия /АДН, АДН-1/, толщиной 0,3 мм, диаметр труб 108 мм	0,1727	12300,00	--	2124	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
277	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	5,9	200,00	--	1180	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Канализация производственная напорная								
278	Е0118-13-1	Установка насосов центробежных сэлектродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	1	3676,53	154,72	3677	155	3094	15,40	15
		1насос		2627,81	57,94	2628	58	115,2	0,28	--
279	С131004-1 Изм. и доп. вып. 25	Насосы центробежные погружные для загрязненных вод, типа Гном 6-10, подача 6 м3/ч, напор 10м, двигатель мощностью 0,6 кВт, 3000 об/мин ГОСТ20763-85	1	14478,00	--	14478	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
280	С130904-543 Изм. и доп. вып. 26	Краны шаровые стальные для воды муфтовые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20PN 40, DN 32 ГОСТ 21345-2005	1	1882,00	--	1882	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
281	С130903-153 Изм.	Клапан обратный муфтовый из кованой латуни типа Herz,	1	1204,00	--	1204	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
284	Е0113-16-6 К=2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за два раза	0,5	34,48	0,13	17	--	5	0,07	--
		м2		13,36	0,05	7	--	81	--	--
285	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностейэмалью ПФ-133	0,5	53,18	0,05	27	--	4	0,05	--
		м2		9,57	--	5	--	81	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			444885	1973			118
			Тенге			20485	753			4
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5785				
	Материалы -		Тенге			193				
	Всего заработная плата -		Тенге				1085			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			4248				
		Накладные расходы -	Тенге			975				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				146			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			406				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			7166				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата -	Тенге				1231			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			439100				
	Материалы -		Тенге			137615				
	Всего заработная плата -		Тенге				20153			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			280369				
	Сдача и испытание -		Тенге			81				
		Накладные расходы -	Тенге			23216				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							12
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3482			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			27739				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			490055				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							127
		Сметная заработная плата -	Тенге				23636			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			497221				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			**1774655**	**7175**			**459**
			Тенге			**80642**	**2848**			**13**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			14396				
	Материалы -		Тенге			435				
	Всего заработная плата -		Тенге				2695			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			10621				
		Накладные расходы -	Тенге			2424				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				364			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1009				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			17830				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							16
		Сметная заработная плата -	Тенге				3059			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1760259				
	Материалы -		Тенге			519533				
	Всего заработная плата -		Тенге				80796			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1156249				
	Сдача и испытание -		Тенге			162				
		Накладные расходы -	Тенге			93077				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							47
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				13962			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			111200				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1964536				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							504
		Сметная заработная плата -	Тенге				94757			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			1982366				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							520
		Сметная заработная плата -	Тенге				97816			

ИТОГО	**1 982 366**
Временные здания и сооружения 1,44% х 0,85	**24 264**
Итого с временными	**2 006 630**
Дополнительные затраты на производство работ в зимнее время 1,35%	**27 090**
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	**2 033 720**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%				8 027				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				**2 041 746**				
		Затраты на выслугу лет 1%				**20 066**				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				**2 061 812**				
		Пересчет в текущих ценах, К-2,92774								
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**6 036 455**				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**120 729**				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				**6 157 184**				
		Итого с НДС				**738 862**				
		Скидка 5%				**6 896 046**				
		ИТОГО по АКТУ				- **344 802**				
		ВСЕГО на оплату				**6 551 244**				
						6 551 244				

Заказчик:
Главный специалист
Отдела строительства
Социальных объектов
КГУ «Управление строительства города Алматы»
Бекмурзаев А.К.

Алматы қаласы
«ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ»
КОММУНАЛДЫҚ
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
ТЕКСЕРІЛГЕН

Сметно-договорной отдел

Технический надзор ТОО "Банур-1"
Ташимов Ж.

Сметчик технического надзора

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО " Арыстан Құрылыс фирмасы"
Нурбаев А.Т.

Начальник участка
Искаков У.Б.,

Форма 2

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение «Управление строительства города Алматы»
Подрядчик: ТОО "Арыстан Құрылыс фирмасы"
Наименование стройки - Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальный ремонт здания школы-гимназии №123, расположенного по адресу: мкр.Аксай-3а, дом 54, Ауэзовского района г. Алматы

АКТ № 23

Приемки выполненных работ за июль 2018 года

Локальная смета № 2-1-5 Электроосвещение

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда: всего (рабочих, обслуживаю-щих машины)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.ЩИТЫ								
		Материалы								
122	Ц0108-591-9	Розетки штепсельные утопленного типа при скрытой проводке	396	62,70	0,20	24829	79	19604	0,34	135
		шт		57,80	0,10	22889	40	85,5	--	--
123	С151801-158	Розетка штепсельная с плоскими контактами, скрытой установки, на напряжение 220 В, на ток 25 А, тип РШ-П-20-С-25/220	396	237,00	--	93852	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
124	Ц0108-591-5	Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке	350	48,50	0,20	16975	70	14095	0,29	102
		шт		47,00	0,10	16450	35	85,5	--	--
125	С151801-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	166	156,00	--	25896	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
126	С151801-14	Выключатель 2-х клавишный, тип С-2-94-10/220	141	182,00	--	25662	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
127	С151801-16	Выключатель ширококлавишный сдвоенный 2В-КЛ-0-6/220	43	264,00	--	11352	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
128	С151803-813 Изм. и доп. вып. 24	Разъем РРМ77/3(PTF11A) для РЭК77/3(LY3), типа ИЭК	37	145,00	--	5365	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
129	С151803-52	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой,степень защиты IP31, тип У198 УХЛ3	0,805	60400,00	--	48622	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
130	С151801-132	Коробка полиэтиленовая для установкивыключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛ3	0,708	16300,00	--	11540	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
131	Ц0108-397-1	Профиль длиной 2 м перфорированныймонтажный	99	170,10	15,30	16840	1515	1608	0,09	9
		м		15,80	3,20	1564	317	85,5	0,02	2
132	СПРАЙС-ЛИСТ	Кабельный канал 100х60	198	184,50	--	36532	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
133	Ц0108-591-10	Розетки штепсельные полугерметическиеи герметические	99	133,40	3,60	13207	356	9760	0,68	67
		шт		115,00	0,30	11385	30	85,5	--	--
134	С151801-804 Изм. и доп. вып. 21	Розетка встраиваемая ССИ-415, серии MAGNUM, тип 3P+PE+N, 16 А-6ч/200/346-240/415 В, IP44, типа ИЭК	99	336,00	--	33264	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
135	С151803-143	Сжим болтовой, У2235У3	56	4180,00	--	234080	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
				Кабельная продукция						
173	Ц0108-412-1	Затягиваниепроводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2.5 мм2	11716,6	8,50	0,10	99591	1172	73129	0,05	586
		м		7,30	--	85531	--	85,5	--	--
174	С151601-1180 Изм. и доп. вып. 25	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,0304	28879,00	--	878	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
175	С151601-1206 Изм. и доп. вып. 25	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	6,844404	42724,00	--	292420	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
176	С151601-1243 Изм. и доп. вып. 24	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,565488	58909,00	--	33312	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
177	С151601-1271 Изм. и доп. вып. 25	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	1,051008	75637,00	--	79495	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
178	С151601-1207 Изм. и доп. вып. 25	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	2,96667	67726,00	--	200921	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
179	С151601-1272 Изм. и доп. вып. 25	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,043554	115159,00	--	5016	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
180	С151603-57 Изм. и доп. вып. 25	Кабели контрольные КВВГЭ 3х2,5 ГОСТ 1508-78	0,312018	120479,00	--	37592	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
181	Ц0108-412-2	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	380,1	10,60	0,10	4029	38	2892	0,06	23
		м		8,80	0,10	3345	38	85,5	--	--
182	С151601-1273 Изм. и доп. вып. 25	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,247044	177551,00	--	43863	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
183	С151601-1274 Изм. и доп. вып. 25	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,040698	250093,00	--	10178	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
184	С151607-121 Изм. и доп. вып. 24	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медножилой ПВ1 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79	0,10094	25776,00	--	2602	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
185	Ц0108-412-3	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2	488,6	14,60	0,20	7134	98	4971	0,07	34
		м		11,80	0,10	5765	49	85,5	--	--
186	С151601-1275 Изм. и доп. вып. 25	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,498372	408989,00	--	203829	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
187	Ц0108-412-4	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2	14	19,60	0,50	274	7	198	0,10	1
		м		16,40	0,10	230	1	85,5	--	--
188	С151601-8329 Изм. и доп. вып. 25	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х25 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,01428	946060,00	--	13510	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
189	Ц0108-412-5	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 70 мм2	7,7	27,00	0,80	208	6	139	0,13	1
		м		20,90	0,20	161	2	85,5	--	--
190	С151601-1280 Изм. и доп. вып. 24	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х70 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	0,007854	2546860,00	--	20003	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
191	Ц0108-412-6	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 120 мм2	20,3	36,00	1,40	731	28	491	0,16	3
		м		27,90	0,40	566	8	85,5	--	--
192	С151601-8337 Изм. и доп. вып. 24	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х95 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	0,020706	3417577,00	--	70764	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
193	Ц0108-409-6	Трубы винипластовые по установленным конструкциям, по основанию пола, диаметр до 25 мм	10918,6	48,70	2,60	531736	28388	270727	0,17	1856
		м		28,80	0,20	314456	2184	85,5	--	13
194	С130804-68 Изм. и доп. вып. 26	Трубы ПВХ 20х3,4	10918,6	38,00	--	414907	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		--	--	--	--	--	--	--
195	Ц0108-409-7	Трубы винипластовые по установленным конструкциям, по основанию пола, диаметр до 50мм	795,2	58,80	4,30	46758	3419	21893	0,19	151
		м		31,70	0,50	25208	398	85,5	--	2
196	С130804-70 Изм. и доп. вып. 26	Трубы ПВХ 32х5,4	781,9	106,00	--	82881	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
197	С130804-71 Изм. и доп. вып. 26	Трубы ПВХ 40х6,7	13,3	186,00	--	2474	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
198	Ц0108-409-8	Трубы винипластовые по установленным конструкциям, по основанию пола, диаметр до 63 мм	11,9	69,70	5,50	829	65	362	0,21	2
		м		34,90	0,70	415	8	85,5	--	--
199	С130804-73 Изм. и доп. вып. 26	Трубы ПВХ 60х10,5	11,9	521,00	--	6200	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			2810150	35242			2971
			Тенге			487965	3109			18
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			2303688				
		Материалы -	Тенге			239933				
		Всего заработная плата -	Тенге				491074			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1540548				
		Накладные расходы -	Тенге			419868				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							210
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				62980			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			163413				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			2886970				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3199
		Сметная заработная плата -	Тенге				554054			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			506462				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			506462				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			30388				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			536850				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			3423819				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3199
		Сметная заработная плата -	Тенге				554054			

ИТОГО	**3 423 819**
Временные здания и сооружения 1,44% х 0,85	41 908
Итого с временными	**3 465 727**
Дополнительные затраты на производство работ в зимнее время 1,35%	46 787
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	**3 512 514**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%				13 863				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				**3 526 377**				
		Затраты на выслугу лет 1%				34 657				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				**3 561 034**				

		Пересчет в текущих ценах, К-2,92774				**10 425 789**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**208 516**				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**10 634 304**				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				**1 276 117**				
		Итого с НДС				**11 910 421**				
		Скидка 5%				- **595 521**				
		ИТОГО по АКТУ				**11 314 900**				
		ВСЕГО на оплату				**11 314 900**				

Заказчик:
Главный специалист
Отдела строительства
Социальных объектов
КГУ «Управление строительства города Алматы»
_____ Бегимбеков А.К.

Алматы қаласы
«ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ»
КОММУНАЛДЫҚ
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
ТІРКЕЛГЕН

Сметно-договорной отдел _____

Технический надзор ТОО "Банур-1"
_____ Ташимов Ж.

Сметчик технического надзора _____

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО " Арыстан Құрылыс фирмасы"
_____ Нурбаев А.Т.

Начальник участка
_____ Искаков У.Б.,

Форма 2

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение «Управление строительства города Алматы»
Подрядчик: ТОО "Арыстан Құрылыс фирмасы"
Наименование стройки - Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальный ремонт здания школы-гимназии №123, расположенного по адресу: мкр.Аксай-3а, дом 54, Ауэзовского района г. Алматы

АКТ № 24
Приемки выполненных работ за июль 2018 года
Локальная смета № 4-1-1 Наружное освещение

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы для траншеи								
1	Е0101-162-2	Разработка грунта 2 группы вручную скреплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	32,4	294,75	--	9550	--	10791	1,89	61
		м3		294,75	--	9550	--	113	--	--
2	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле втраншее	190	36,70	27,80	6973	5282	2834	0,06	11
		м		8,80	6,90	1672	1311	95	0,04	8
3	С143008-92 Изм. и доп. вып. 27	Песок природный	9	563,00	--	5067	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
4	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	23,4	134,10	--	3138	--	3546	0,97	23
		м3		134,10	--	3138	--	113	--	--
5	С010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	16,65	196,00	--	3263	--	--	--	--
		т		39,20	--	653	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			27991	5282			95
			Тенге			15013	1311			8
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			47872				
		РАЗДЕЛ 2.Фундамент под опоры								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е0106-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	1,5	5964,49	112,36	8947	169	1676	6,34	10
		м3		1021,50	42,44	1532	64	105	0,21	--
7	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	14,4	245,44	3,82	3534	55	659	0,21	3
		м2		37,35	1,44	538	21	118	0,01	--
8	Е0106-11-6	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона	0,00225	104152,97	11119,34	234	25	28	42,50	--
		1т		7560,00	4200,75	17	9	105	20,52	--
9	С12021-242 Изм. и доп. вып. 25	Отдельные конструктивные элементызданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, масса до 0,1 т	0,00225	134929,00	--	304	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			13019	249			13
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			2087	94			--
			Тенге			16305				
		РАЗДЕЛ 3.Оборудование								
10	Е0151-4-2	Рытье ям для установки стоек и столбов глубиной 0,7 м	11	821,25	--	9034	--	9187	5,82	64
		яма		821,25	--	9034	--	101,7	--	--
11	Е0133-204-1	Установка стальных опор на наружных фундаментах массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8	11	4347,01	1831,40	47817	20145	30062	12,00	132
		опора		1977,75	625,01	21755	6875	105	2,34	26
12	С ПРАЙС	Опора 6 м	11	9369,86	--	103068	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
13	Ц0108-352-1 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8. 02-06-2002СН РК 8. 02-17-2006	Кронштейны специальные на опорах для светильников сварные металлические, количество рожков - 1	11	2143,44	1530,15	23578	16832	8500	2,73	30
		шт		492,76	320,67	5420	3527	95	1,86	20
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			183497	36977			226
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			36209	10402			46
			Тенге			238937				
		РАЗДЕЛ 4.Кабели								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	Е0134-101-1	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением манжетами стальнымидо 2-х отверстий кан.-км	0,009	345301,58	–	3108	–	272	175,00	2
				27450,00	–	247	–	110	–	–
15	Е0134-103-1	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2-х кан.-км	0,19	621603,38	–	118105	–	4345	133,00	25
				20790,00	–	3950	–	110	–	–
16	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, м	315	27,70	2,10	8726	662	6045	0,10	32
				19,70	0,50	6206	158	95	–	1
17	С151601-1272 Изм. и доп. вып. 25	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 км	0,2142	115159,00	–	24667	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
18	С151601-1227 Изм. и доп. вып. 25	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80 км	0,0357	69415,00	–	2478	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
19	С151601-1226 Изм. и доп. вып. 25	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80 км	0,0714	45762,00	–	3267	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			160350	662			58
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			10403	158			1
			Тенге			181273				
		РАЗДЕЛ 5.Светильники								
20	Ц0108-358-3 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8. 02-06-2002СН РК 8. 02-17-2006	Светильники, устанавливаемые вне зданий с лампами ртутными шт	11	964,71	440,84	10612	4849	3916	1,46	16
				283,24	91,46	3116	1006	95	0,53	6
21	С ПРАЙС	Светильник ГКУ-150 шт	11	1070,14	–	11771	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
22	С151706-96прим	Лампы ртутные дуговые высокого давления с иодидами металлов /ГУ16-675.199-87/, тип ДРИ-150-2 шт	11	3580,00	–	39380	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
23	Ц0108-596-1	Прожектор отдельно устанавливаемый на стальной конструкции на земле с лампой мощностью 500 Вт шт	2	705,60	23,60	1411	47	508	1,57	3
				263,00	4,20	526	8	95	0,02	–
24	С151703-20	Прожектор типа Ж001-400-01-УХЛ1	2	17100,00	–	34200	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	С151706-68	Лампы прожекторные /ГОСТ 7874-76/, тип ПЖ-127-500 шт	2	818,00	–	1636	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			99011	4896			19
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			3642	1014			6
			Тенге			108934				
		РАЗДЕЛ 6.Асфальтовое покрытие								
26	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных м3	0,96	408,11	169,61	392	163	310	1,55	1
				238,50	4,07	229	4	133	0,01	–
27	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками м3	2,4	21,55	4,52	52	11	40	0,11	–
				17,03	–	41	–	97	–	–
28	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси,дресвы м3	0,4	833,58	73,75	333	30	18	0,14	–
				21,38	11,67	9	5	133	0,04	–
29	Е0127-14-4	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня шлакового м3	0,8	1295,18	248,35	1036	199	118	0,22	–
				32,18	78,59	26	63	133	0,27	–
30	Е0127-53-3	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБ м2	8	327,92	15,35	2623	123	117	0,03	–
				5,94	5,06	48	40	133	0,02	–
31	Е0127-54-7	Нормы для корректировки табл. 27-53 при измененинтолщины покрытий на 0,5 см, добавлять к пористымкрупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более м2	8	152,10	–	1217	–	–	–	–
				0,04	–	–	–	–	–	–
32	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов2,5-2,9 т/м3 типа АБВ м2	8	348,13	15,35	2785	123	117	0,03	–
				5,94	5,06	48	40	133	0,02	–
33	Е0127-54-1	Нормы для корректировки табл. 27-53 при измененинтолщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменныхматериалов 2,5-2,9 т/м3	8	162,22	–	1298	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		0,04	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**			**9736**	**647**			**3**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			**400**	**152**			**1**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			**493604**	**48713**			**414**
			Тенге			**67753**	**13132**			**62**
	Стоимость оборудования -		Тенге			**114840**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			**114840**				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**156928**				
	Материалы -		Тенге			**6688**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**22950**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**105629**				
		Накладные расходы -	Тенге			**21802**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**11**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**3270**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**10724**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**189454**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**138**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**26220**			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**173716**				
	Материалы -		Тенге			**121705**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**29305**			
	Местные материалы -		Тенге			**19446**				
	Транспортные расходы -		Тенге			**3263**				
		Накладные расходы -	Тенге			**31224**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**16**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**4684**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**12296**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**217236**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**207**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**33988**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**48121**				
	Материалы -		Тенге			**1720**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**28630**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**304**				
	Местные материалы -		Тенге			**4196**				
		Накладные расходы -	Тенге			**30062**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**15**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**4509**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**4691**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**82874**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**173**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**33140**			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			**604404**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**517**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				93348			

6

734190

ИТОГО

Временные здания и сооружения 1,44% x 0,85	604 404
Итого с временными	5 992
Дополнительные затраты на производство работ в зимнее время 1,35%	610 396
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	6 690
Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	617 086
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	1 982
Затраты на выслугу лет 1%	619 068
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	4 956
Пересчет в текущих ценах, К-2,92774	624 024
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	1 826 980
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	36 540
Налог на добавленную стоимость, 12 %	1 863 520
Итого с НДС	223 622
Скидка 5%	2 087 142
ИТОГО по АКТУ	- 104 357
ВСЕГО на оплату	1 982 785
	1 982 785

Заказчик:
Главный специалист
Отдела строительства
Социальных объектов
КГУ «Управление строительства города Алматы»
_____ Бегимбеков А.К.

Алматы қаласы
«ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ»
КОММУНАЛДЫҚ
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
ТЕКСЕРІЛГЕН

Сметно-договорной отдел _____

Технический надзор ТОО "Банур-1"
_____ Ташимов Ж.

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО " Арыстан Құрылыс фирмасы"
_____ Нурбаев А.Т.

Начальник участка
_____ Искаков У.Б.,

Прошнуровано и
пронумеровано
98 листов

КҰРЫЛТЫС ФИРМАСЫ